

الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
المندوبية الجهوية بباجة
مكتب الشؤون الإدارية و المالية و التجهيز
مصلحة البناءات و التجهيز



متابعة مشاريع قطاع الشباب والرياضة

لشهر جوان 2026

معمدية باجة الشمالية

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				لكلفة أ.د	ساهمة الوزارة	ساهمة الجهة	صادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2008	إحداث ملعب رقي بباجة (مشروع بلدي)		665	700					2010/02/23	85 %	2026/04/27 جلسة مابعة المشروع تحت إشراف السيد الوالي للحث على تذليل الصعوبات و إنهاء الأشغال 2026/05/29 معاينة الاشغال بحضور جميع الاطراف
02	2011	تعشيب ملعب الرقي	تعشيب الملعب	450	450						دراسات	-مشروع مرتبط بإنهاء المشروع البلدي الخاص بأشغال التهيئة 20/02/2024- جلسة تعيين المصممين: تم تعيين مهندس مستشار للقيام بالدراسات التمهيدية.
04	2013	اقتناء وتركيز سبورة الكترونية بالمركب الرياضي	تركيب سبورة إلكترونية	600	600				900 أ.د	2024/11/01	40 %	2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع 2026/06/22 إهمال المفاولة أسبوع للإلتزام و إنهاء الأشغال
05	2020 2023	تهيئة مقر المندوبية الجهوية	توسعة	300 200	300 200				775.4 أ.د	2026/02/24	40 %	2026/02/24- تركيب حضيرة أشغال 2026/04/08 جلسة عمل ميدانية لمعاينة الاشغال بحضور جميع الأطراف
06	2020	إعادة تعشيب الملعب الرئيسي بالمركب الرياضي بوجمعة الكميتي	عشب طبيعي	500	500				1.014 أ.د	2023/10/17	100 %	2025/10/30 قبول وقي لأشغال التعشيب 26 ماي 2026 زيارة ميدانية لمصالح الوزارة لمعاينة مرحلة الصيانة

07	2018	إعادة تعشيب ملعب مركز تكوين الشبان	عشب إصطناعي	500	500	500							- سبتمبر 2024 : قبول وقي للأشغال كلفة المشروع 573 أد 2025/09/24 جلسة عمل ميدانية في إطار إجراءات القبول النهائي للأشغال: تم التأجيل لرفع بعض التحفظات
08	2021	دراسة بناء قاعة للرياضات الجماعية.	دراسات	150	150	400	400						دراسات
	2022		أشغال	400	400								
09	2021	تهيئة المركب الرياضي بوجمعة الكميتي بباجة	إعادة تهيئة شاملة لحجرات الملابس الرئيسية مع تهيئة المسالك الداخلية	1.000	1.000								- 2026/01/13 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط الهندسة المعمارية 2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال				
02	2012	تهيئة المركب الشبابي: تهيئة شاملة	تهيئة شاملة	100	100							دراسات	- 2026/01/13 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة لأقساط الخاصة و يتم إعداد ملف طلب العروض 2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع
	2016			100	100								
	2019			100	100								
	2020			1,500	1,500								

معمديّة باجة الجنوبية

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال				
01	2013	ملعب بشير بن كوسة لكرة السلة بباجة * تهيئة * بناء سياج خارجي	إعادة بناء حجرات ملابس والسور تهيئة عدد 02 ملاعب تنوير	250	250				462.4أد	03/10/2025	120	الاشغال الخاصة بالسور 100% حجرات الملابس: %40	-2025/10/03 إنطلاق اشغال تهيئة حجرات الملابس -جانفي 2026 قبول وقي لأشغال السور من ناحية المقبرة الإسلامية 2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع 2026/05/28 معاينة تقدم الأشغال
	150			150									
	137			200									
	100			100									
	300			300									
02	2018	تهيئة الملاعب المجاورة لقاعة الرياضة	القسط 02: بناء حجرات ملابس و تهيئة السور	300	300			660أد	2026/03/24	05%		-2026/03/24 تركيز حضيرة أشغال 2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع	
	330			330									
03	2020	تهيئة القاعة الرياضية	إعادة تغليف الارضية	300	300							دراسات	-2021/01/21 تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة وفي إنتظار تدخل البلدية لإصلاح الاسقف حتى يتسنى إعلان طلب العروض:إستغلال الضمان العشري -2025/05/02 أشغال اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية: تم التنبيه على البلدية للتسريع في إنجاز إستشارة أشغال إصلاح الأسقف -2025/04/30 تم التنبيه على البلدية عن طريق السيد والي باجة للتسريع في إنجاز أشغال إصلاح الاسقف. -2025/04/30 تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز عن طريق السيد والي باجة للتحيين في الدارسة حسب مقترح

												السيد وزير الشباب والرياضة بالإبقاء على الأرضية الحالية و الإقتصار على إصلاحها فقط.
												-2025/07/10 جلسة عمل تحت إشراف السيد المعتمد الأول، أفاد ممثل البلدية أنه تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز حول تعيين المصممين لصيانة سقف القاعة.
												-2025/07/18 تمت إثارة موضوع إصلاح السقف على اللجنة وتمت دعوة مصالح البلدية للتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز للنظر في إمكانية تعيين مهندس مستشار لإنجاز المطلوب
												-26 /09/ 2025 عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع العمومية حيث تمت الإفادة بأنه تم تعيين مهندس مستشار للقيام بدراسة المشروع بتاريخ 2025/09/23
												2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال				
01	2013 2024	تهيئة دارالشباب بالمعقولة	تهيئة وتعشيب الملعب	100 150	100 150				250	2025/06/12	100 يوم	95%	2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع 26/05/2026 معاينة تقدم الأشغال 2026/06/18 النظر في إمكانية القبول الوقي للأشغال: التاجيل لرفع بعض التحفظات
02	2019	تأهيل دارالشباب بالمعقولة	الجيل الثاني (قسط 3)	200	200				225.5	2022/11/08	150	100%	-2024/06/20 تم القبول الوقي للأشغال مقابلة فوزي الحباشي, بكلفة 225,5أد
03	2021	توسعة دارالشباب بسيدي إسماعيل	توسعة المؤسسة	300	300								-تم إنجاز اختبار فني على هيكل المؤسسة -2023/12/08 تمت المصادقة على البرنامج الوظيفي من طرف اللجنة الداخلية بتاريخ و تم تعيين المصممين و في إنتظار إنطلاق الدراسات التمهيدية -26/ 09/ 2025 عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع العمومية حيث تمت الإفادة بالإنطلاق في الدراسات 11/11/2025 المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة 2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع

معمدية مجاز الباب

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمج ة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال				
01	2005	إتمام مدارج الملعب البلدي بمجاز الباب (مشروع بلدي)	بناء مدارج	366	200					2014/11/14	150يوم	100 %	-2018/12/07 قبول وقتي للأشغال . -2019/09/ 20 : تم تأجيل عملية القبول النهائي بتاريخ لرفع بعض التحفظات. حيث لم تقم المقاوله برفع التحفظات فتم فسخ الصفقة. -2023 /02/02: تم إعلان عن إستشارة من طرف مصالح البلدية، لم تكن مثمرة . -جوان 2025: تم القيام بإختبارات فنية لهيكل المدارج من طرف مكتب مراقبة مختص و ذلك قصد تحديد الاشغال اللازمة لإستكمال تهيئة المدارج. -2025/07/10 جلسة عمل تحت إشراف السيد المعتمد الأول، أفادت ممثلة البلدية أنه تم إعداد إختبارات فنية لهيكل المدارج و يتم حاليا الإعداد ملف إستشارة إستكمال التهيئة المبرمجة.
	2011				200								
02	2018	تهيئة حجرات الملابس	بناء حجرات ملابس تحت المدارج	150	150					387أد		100 %	-2025/05/03 القبول الوقتي للأشغال: التأجيل لرفع بعض التحفظات (صفقة بقيمة 387أد) -2026/05/19 جلسة ميدانية للنظر في إمكانية القبول الوقتي للاشغال
	2020			200	200								

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات	
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات					الأشغال
01	2019	تأهيل دور الشباب من الجيل الثاني قسط 01		200	200				450.1	2025/02/07	150	%85	-2025/07/03 زيارة ميدانية لمتابعة أشغال الإنجاز 2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال				
01	2012	تهيئة الملعب البلدي بتبرسق	تهيئة و تعشيب تنوير تهيئة حجرات الملابس و بناء سور	200	200					2023/05/19		100%	-التعشيب: شركة WITCO بكلفة 650أد -2024/06/12: تم القبول الوقي للأشغال
	400			400									
	250			250									
	296.6			296.6									
02	2021	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بتبرسق	بناء و تهيئة الأسيجة الخارجية والداخلية مع تهيئة المسالك الداخلية	150	150				194أد	2024/01/15		80 %	2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع 2026/06/23 معاينة اشغال الإنجاز
03	2022	تهيئة القاعة الرياضية	صيانة شاملة تهيئة حجرات الملابس صيانة الأسقف الحديدية	400	400	400						دراسات	2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع 2026/06/19 النظر في ملف طلب العروض DAO من طرف لجنة البناءات المدنية: تم الاتفاق على تحيين بعض البنود و إعلان طلب العروض
04	2025	إحداث ملعب حي بجي دقة الجديدة	ملعب بالعشب الإصطناعي	150	150	150						تعيين	-سبتمبر 2025 تم فتح الإعتمادات لإنجاز المشروع 2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع 2026/06/04 تعيين المصممين

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/د
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلية أ.د.				
-2025/02/18: المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة و تأجيل قسط الكهرباء و الحماية من الحرائق 2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع	دراسات					250	250	إعادة تهيئة شاملة	تهيئة دار الشباب تبرسقي	2021	01

معتمدية قبلاط

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال				
01	2014	تنوير الملعب البلدي بقبلاط	تنوير الملعب	250	250					18/12/2023	120 يوم	100 %	-2024/10/29: تم القبول الوقي للأشغال 2026/05/ 08 تم تركيب المحول الكهربائي على حساب ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية تم التنسيق مع المهندس المستشار لإتخاذ إجراءات التشبيك 2026 /05/ 26 زيارة ميدانية لمصالح الوزارة لمعاينة المشروع
	2019			88	88				365.9				

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال				
01	2019	تأهيل دار الشباب قبلاط	تهيئة مؤسسة جيل ثاني (القسط 02)	200	200				334.4	2025/02/10	150	60%	2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع 2026 /05/ 19 معاينة تقدم الاشغال 2026/06/09 معاينة تقدم الأشغال

معمدية تستور

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				للكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال				
01	2015	تنوير الملعب البلدي	تنوير						179.8			100 %	التنوير: تم القبول الوقتي للأشغال بكلفة 179.836 أ.د وتم تركيب العداد والأسلاك الكهربائية المنقوصة من طرف مصالح البلدية وفي انتظار ختم المشروع
02	2018	بناء قاعة رياضية للألعاب الفردية بتستور	إضافة حفرة فنية	200	200				738.2	2023/10/11	150	80 %	2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع
	2021			200	200								
03	2013 2015	إحداث حديقة رياضية بوادي الزرقاء	بناء قاعات أنشطة مع حجرات ملابس وتهيئة ملاعب رياضية	50 500	50 500				1.056	2025/12/21		45 %	2026/06/17 معاينة الاشغال
04	2022	إنجاز ملعب حي بالسلوقية	ملعب حي	200	200				243.5	2024/07/11		100 %	2025/07/01- تم القبول الوقتي للأشغال

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال					
01	2011	تهيئة دار الشباب بتستور	إعادة تهيئة المؤسسة وإضافة مكونات	50	50				715.9		300	10%	-2022/10/19 تمت المصادقة على العرض بكلفة قدره 715 902, 096 أ.د - 2023/07/24 انطلقت الأشغال.
	200			200						-2025/01/10 إستئناف الاشغال بعد توقفها -2025/04/25 جلسة عمل ميدانية			
										-2025/05/30 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية لمتابعة نسق سير الأشغال و التسريع فيها، تم التعهد من طرف السيد والي باجة على أن الأشغال لن تتجاوز أواخر 2025 ليتم إنهاؤها. -2025/07/18: جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية، حيث تم إقتراح فسخ الصفقة بسبب ورود العديد من التغييرات صلب دراسة الصفقة بعد أن تم القيام بالإختبارات الفنية للهياكل الحاملة في شهر جوان 2025 و هذا مما سينجر عنه أشغال إضافية من الممكن أن تتجاوز 50% من القيمة الأصلية للصفقة، حيث تم هدم أجزاء و سيتم هدم بقية أجزاء الهياكل و الأرضية للمنشأة، إضافة إلى ذلك لم يتم الإلتزام بقرارات جلسة 2025/05/30 حول إستئناف الأشغال -2025/09/23 جلسة عمل ميدانية بحضور جميع المصممين حيث تم الاتفاق على إستئناف الاشغال. -2025/09/26 عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع العمومية حيث تمت الإفادة بأنه سيتم إنجاز ملحق صفقة في ظرف أسبوع و إستئناف الأشغال في 2025/09/29 -2025/09/29 إذن إستئناف الأشغال من طرف الإدارة الجهوية للتجهيز 2025/11/21 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية، تم إقتراح فسخ صفقة بالتراضي -2025/12/12 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية تحت إشراف السيد والي باجة حيث تمت المصادقة على مقترح الفسخ 2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع			

معمدنة عمدون

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال				
01	2010	تهيئة الملعب البلدي بعمدون	إنارة الملعب	100	100	100			131.7	2025/11/21	120 يوم	التنوير: 20%	2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع 2026/05/28 متابعة ميدانية لتقدم الاشغال
	2013												
02	2018	إحداث حديقة رياضية		1.300		1.300						طلب عروض	-2024/11/01: تم إسناد ترخيص لوكالة التهذيب والتجديد العمراني من طرف مصالح البلدية -2024/11/13:إعلان طلب عروض و تم فتح العروض بتاريخ --2024/12/18 أسفرت عن عدد 02 عروض بقيمة 2.500 أ د و 2.600 ا.د. و تمت موافاة المصالح المركزية بالوزارة بملف تقرير تقييم العروض و في إنتظار توفير فارق الإعتمادات بقيمة 1800أد -2025/05/30 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية لمتابعة نسق سير الأشغال و التسريع فيها، تم التنسيق مع السيد الوالي حول التدخل لدى السلط المركزية (وزارة الشباب و الرياضة و وزارة المالية) للنظر في إمكانية توفير الإعتمادات اللازمة. -2025 /09/ 26 عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع العمومية حيث تم تصنيف المشروع معطل لعدم توفر فارق الإعتمادات 1.800أد - ديسمبر 2025 تم توفير فارق الإعتمادات من طرف الوزارة -2025/12/12 إعلان طلب عروض غير مثمر
03	2017	تهيئة مضمار ألعاب القوى مع تهيئة داخلية		120		120			105.4	2024/01/18	100	70 %	2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع 2026/05/28 متابعة ميدانية لتقدم الاشغال

معمديّة تيبار
قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د				الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال				
01	2020	تهيئة دار الشباب	ملعب رياضي بالعشب الإصطناعي	200	200				152 أ.د	2024/03/04		% 100	-2025/07/24: قول وقتي للأشغال (إستشارة بقيمة 152 أ.د) -2025/09/08 جلسة عمل حول إجراءات خلاص المفاولة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الأشغال				
01	2021	مواصلة إنجاز قاعة الألعاب الفردية بنفزة	تغليف الأرضية	100	100				112.5	2025/02		20%	الأشغال جارية
02	2022	إنجاز ملعب حي بوشتانة	ملعب حي	200	200								عدم توفر العقار ويتم حاليا التنسيق مع المصالح الجهوية للنظر في إمكانية تخصيص عقار ضمن ملك الدولة الغابي -2025/01/07 تمت مراسلة إدارة الغابات عن طريق السيد والي باجة لتوفير عقار بصيغة إشغال وقتي لل ملك الدولة الغابي لمسح 1200 م² -2025/05/27 جلسة تحت إشراف السيد والي باجة: تم الاتفاق على إشغال وقتي لل ملك الدولة الغابي لمسح 12 هكتار -2025/09/26 عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع العمومية حيث إقترح السيد والي باجة على القيام بإشغال وقتي لل ملك الدولة الغابي الجملي حوالي 29 هأ لفائدة المجلس الجهوي و تقسيم العقارات على مستحقها من إدارات عمومية. -2026/01/16 جلسة تحت إشراف السيد والي باجة لمتابعة إجراءات الإشغال الوقي للعقار -2026/01/22 جلسة عمل فنية حول العقار المزمع إشغاله -2026/02/27 زيارة ميدانية لمعاينة العقار الذي سيتم في شأنه إشغال وقتي لل ملك الغابي 12 ماي 2026 معاينة العقار على الملك الغابي المقترح لإنجاز ملعب الحي

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال				
01	2020	مواصلة تهيئة دار الشباب بنفزة	تهيئة الملعب تهيئة الشبكة الكهربائية	200	200				الشبكة الكهربائية أد70 التعشيب أد250	الشبكة الكهربائية جانفي 2025 التعشيب 2025/04/03		الشبكة الكهربائية: %100 تعشيب الملعب: %60	2025/10/10 قبول وقتي لأشغال الشبكة الكهربائية. 2026/06/19 تم إرسال عينات العشب الاصطناعي و الحبيبات المطاطية للمخابر المعتمدة للقيام بالتحاليل المخبرية
02	2018	تأهيل مركز التخييم والإصطياف الزوارع		تم رصد 2,500 دفع منها 200	تم رصد 2,500 دفع منها 200							دراسات	23- سبتمبر 2025 النظر في الدراسة التمهيدية الموجزة من طرف اللجنة الجهوية للبنايات المدينة و تمت موافاة مصالح الوزارة بملف في الغرض لإبداء الرأي 26- سبتمبر 2025 عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع العمومية حيث تمت الإفادة بأنه سيتم إحالة الملف على أنظار مصالح الوزارة لإبداء الرأي 2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع

مشاريع التنمية المندمجة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2018	بناء قاعة ألعاب فردية بوادي البسيم - باجة الشمالية	قاعة رياضات فردية: فضاء رياضي، حجرات ملابس			1,077					في طور المصادقة على عقود المصممين -2025/12/23 تم النظر في الدراسة التمهيدية الموجزة -2026/01/13 المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة قسط الهندسة المعمارية -2026/03/11 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط الهندسة المعمارية -2026/03/31 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط السوائل
02	2018	بناء قاعة ألعاب فردية بالمعقولة - باجة الجنوبية	قاعة رياضات فردية: فضاء رياضي، حجرات ملابس			1,077					-2025/09/23 المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة -2026/03/11 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط الهندسة المعمارية -2026/03/31 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط السوائل
03	2018	بناء قاعة ألعاب فردية بقبلاط	قاعة رياضات فردية: فضاء رياضي، حجرات ملابس			1,077					إنطلاق الدراسة التمهيدية الموجزة 2025/09/02 معاينة العقار المبرمج للمشروع بحضور معتمدة مركز الولاية، ممثلي المجالس المحلية، ممثل برنامج التنمية المندمجة، مصالح البلدية و المعتمدة -2025/09/23 تأجيل المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة إلى حين رفع بعض التحفظات 2025/10/21 المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة
04	2018	بناء قاعة ألعاب فردية بتيبار	قاعة رياضات فردية: فضاء رياضي، حجرات ملابس			1,077					-2026/01/13 المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة قسط الهندسة المعمارية -2026/03/11 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط الهندسة المعمارية 2026/04/14 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط السوائل

05	2018	إنجاز ملعب حي بالعشب الإصطناعي بقبلاط المدينة	ملعب بالعشب الإصطناعي ، سور حامي			280	2024/09/18	240	100	-2024/09/18 تركيز حضيرة أشغال - 2025/08/06 معاينة ميدانية للأشغال: تم أخذ عينات العشب و الحبيبات المطاطية و إرساله للمخابر المعتمدة لدى الفيفا لإجراء التحاليل اللازمة 2025/11/11 قبول وقي للأشغال
06	2018	إنجاز ملعب حي بالعشب الإصطناعي بقرام من معتمدية قبلاط	ملعب بالعشب الإصطناعي ، سور حامي			280	2024/09/18	240	100	-2024/09/18 تركيز حضيرة أشغال - 2025/08/06 معاينة ميدانية للأشغال: تم أخذ عينات العشب و الحبيبات المطاطية و إرساله للمخابر المعتمدة لدى الفيفا لإجراء التحاليل اللازمة -2025/11/11 قبول وقي للأشغال