



جدول تقدم المشاريع بولاية سوسة

الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
المنشآت الجهوية بسوسة
8008

الوضعية	القطاع	ع/ر	بيان المشروع	المعمدية	المكونات	الكلفة الأصلية	الكلفة المحينة	سنة الإدراج	تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الإنجاز	الإشراف	تقدم الأشغال%	الملاحظات
أكودة	رياضة	1	تهيئة الملعب البلدي بأكودة (58324516) S.P.C.F	أكودة (1)	تهيئة 04 حجرات الملابس	350	661,645,950	2019	12/10/2022	180 يوم	بلدية أكودة	100%	تمت المصادقة على الدراسات التفصيلية APD تم الإعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 04/05/2021 على مستوى المصادقة على تقرير فرز العروض/انطلقت الأشغال بتاريخ 12/10/2022 (استكمال الاعتمادات بتمويل بلدي) تم القبول الوتقي بتاريخ 27/6/2023
						جملة الاعتمادات	661,645,951						
الزاوية القصيبة والثريات (2)	شباب	2	تهيئة دار الشباب الزاوية القصيبة والثريات شركة أروى للمقاولات	الزاوية القصيبة (2) الثريات	تهيئة عامة	100	100	2020	07/02/2022	90 يوم	اج تجهيز	100%	انطلقت الأشغال (اتمام الجزء الأول والشروع في الجزء الثاني) /تم القبول الوتقي للأشغال بتاريخ 17/4/2023
	رياضة	3	تعشيب الملعب القديم بزاوية سوسة		تعشيب اصطناعي	*	700	2025	*	*	بلدية الزاوية	*	تم النظر في الدراسة التمهيديّة APS بتاريخ 24/07/2025 ويتم تنقيح هذه الدراسة-تم النظر في الدراسة التمهيديّة المفصلة وجاري تعديل الدراسة-تم الإعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 26/12/2025
						جملة الاعتمادات	800						
القلعة الصغرى (4)	شباب	4	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب شركة (23861550) ATM travaux/clean service	القلعة الصغرى (4)	راديو واب تلفزة واب فضاء مباردة/العاب+فضاء رياضي	350	169259,550 فضاء رياضي 248,222,100 للتهيئة	2019	07/06/2021	120 يوم	بلدية القلعة الصغرى	100%	تم الإعلان عن ملف طلب العروض اخر أجل لقبول العروض 10/07/2020 تم إعادة الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 01/10/2020 (أول غير مجدي) تم القبول الوتقي للأشغال (08/02/2022 لقسط 1 و 22/09/2022 قسط 2)
	رياضة	5	تعشيب الملعب البلدي القديم بالقلعة الصغرى		تعشيب اصطناعي	*	700	2025	*	*	بلدية القلعة الصغرى	*	تم النظر في الدراسة التمهيديّة APS بتاريخ 19/08/2025 ويتم تنقيح هذه الدراسة-تم النظر في الدراسة التمهيديّة المفصلة وجاري تعديل الدراسة-على مستوى الاعلان عن طلب العروض-تم الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 30/2/2025
	رياضة	6	تهيئة الملعب البلدي بالقلعة الصغرى مقاولات نور الدين الصغير		انارة واتمام سياج	300	440,437	2016	12/02/2019	120 يوم	بلدية القلعة الصغرى	100%	تم الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 5/5/2018 انطلقت الأشغال بتاريخ 12/2/2019 تم قبول الأشغال
	رياضة	7	تهيئة قاعة ألعاب فردية بالقلعة الصغرى شركة حامد للبناء		تهيئة دار الشباب القديمة	350	423	2019	15/02/2021	120 يوم	بلدية القلعة الصغرى	100%	تم الإعلان عن ملف طلب العروض اخر أجل لقبول العروض 01/07/2020 تم اسناد الأذن الإداري تم القبول الوتقي للأشغال بتاريخ 23/11/2021
						جملة الاعتمادات	1980,918						

17/04/2026	استكمال برنامج التهيئة/على مستوى تعيين المصممين - تمت احالة البرنامج الوظيفي الى بلدية القلعة الكبرى بتاريخ 03/07/2025- على مستوى اعداد تقرير اختبار								القسط الثاني من التهيئة	القلعة الكبرى (4)	8	شباب	دراسات	القلعة الكبرى (4)		
	تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 22/10/2020 انطلقت الأشغال بتاريخ 11/04/2023 تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 27/05/2021												200		9	منجز
	تم الإعلان عن طلب العروض اخر اجل 30/03/2020 تمت إعادة الإعلان عن ملف طلب العروض للمرة الثانية تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 24/11/2021												200		10	منجز
	انطلقت الأشغال بتاريخ 26/10/2020 تم القبول الوقتي للأشغال(31/08/2022)												500		11	منجز
													1389,845		جملة الاعتمادات	
	*	بلدية القلعة الكبرى	*	*	2024	*	300		مواصلة تهيئة دار الشباب القلعة الكبرى							
	100%	بلدية القلعة الكبرى	120 يوم	18/05/2021	2019	270	200	راندو واب تلفزة واب فضاء مبادرة/العاب	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب SOGETRAM(53411114)							
	100%	بلدية القلعة الكبرى	120 يوم	*	2019	222,522,860	200	انارة للتمارين	تنوير الملعب البلدي بالقلعة الكبرى شركة الحبيب							
	100%	بلدية القلعة الكبرى	150 يوم	26/10/2020	2018	597,323	500	تعشيب اصطناعي	اعادة تعشيب الملعب البلدي بالقلعة الكبرى							
								1389,845	جملة الاعتمادات							

17/04/2026	ملعب كرة سلة أرضية خرسانية تبعا لزيارة السيد وزير الشباب والرياضة/تمت احالة البرنامج الوظيفي الى البلدية بتاريخ 06 ماي 2025 سيتم دمج اعتماد 2025 باعتماد 2026 (50 + 350)								القسط الثاني من التهيئة	القلعة الكبرى (4)	12	شباب	2025	القلعة الكبرى (4)		
	تم الاعلان عن ملف طلب العروض/على مستوى عرض تقرير فرز العروض على لجنة الشراء/يتم استكمال إجراءات الصفقة وانطلاق الأشغال/انطلقت الأشغال بتاريخ 20/05/2024 تم القبول الوقتي بتاريخ 13/12/2024												400		13	منجز
	منها 50 ابد لتغطية عجز صفقة الملعب الرياضي تم الاعلان عن الاستشارة تم اعداد اختبار للشبكة الكهربائية تعهدت البلدية خلال جلسة 12/06/2020 باستكمال إجراءات الاستشارة والعمل على انطلاق الأشغال قبل موفى السنة تم القبول الوقتي للأشغال												150		14	منجز
	المساهمة في إعادة بناء السياج الخارجي تبعا لزيارة السيد وزير الشباب والرياضة/إجراءات تعيين المصممين-تم عرض مقترح التعيين على لجنة مراقبة الصفقات العمومية وتمت الموافقة على مقترح التعيين												500		15	2025
	تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض في مناسبتين كما تم تسجيل عديد الاعتراضات بخصوص طلب العروض/على مستوى استكمال إجراءات الصفقة وانطلاق الأشغال/انطلقت الأشغال بتاريخ 22/01/2024 تم القبول الوقتي بتاريخ 13/12/2024												500		16	منجز
	على مستوى استكمال إجراءات الربط بالشبكات/على مستوى القبول الوقتي للأشغال												350		17	أشغال
													2559,847		جملة الاعتمادات	
		*		*	*	2025	*	50					ملعب كرة سلة		مواصلة تهيئة دار الشباب النفيضة	
	100%	بلدية النفيضة	150 يوم	20/05/2024	2022	510,201,790	400	إضافة قاعات نشاط وتهيئة عامة	تهيئة دار الشباب النفيضة الصحي مقدم للأشغال العامة (97405176) شركة							
	100%	بلدية النفيضة	90 يوم	07/12/2020	2016	120,116,220	150	تهيئة عامة	تهيئة دار الشباب النفيضة معز بالليل للمقاولات شركة							
	*		*	*	2025	*	500	إعادة بناء السياج الخارجي	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالنفيضة							
	100%	بلدية النفيضة	150 يوم	22/01/2024	2021	791,171,300	500	تعشيب اصطناعي	إعادة تعشيب اصطناعي للملعب البلدي بالنفيضة							
	100%	بلدية النفيضة	180 يوم	22/04/2024	2020	588,359,800	350	حجرات ملابس	تهيئة الملعب البلدي بالنفيضة الوفاء للبناء شركة							
								2559,847	جملة الاعتمادات							

17/04/2026	تهينة القاعة الكبرى والساحة الخارجية (بتم اعداد تقرير الاختبار)	*	*	*	2025	*	400	تهينة القاعة الكبرى والفضاء الرياضي	بوفيشة (5)	مواصلة تهيئة دار الشباب بوفيشة	18	شباب	2025	(5) بوفيشة	
	يشهد صعوبات في الانجاز / على مستوى الدراسة (سيتم دمج الاعتمادات/ تمت إعادة الإعلان عن ملف طلب العروض للمرة الثالثة تم الإعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 15/09/2020 اخر أجل لقبول العروض 16/10/2020 تمت إعادة الإعلان عن ملف طلب العروض للمرة الثالثة انطلاق الاشغال يوم الجمعة 17 جوان 2022 /تم فسخ الصفقة بعد تخلي المقاول للمرة الثانية /تم الاعلان عن طلب عروض جديد بتاريخ 14/01/2024 على مستوى اعداد تقرير فرز العروض /على مستوى استكمال اجراءات الصفقة /انطلقت الأشغال بتاريخ 28/08/2024 على مستوى استكمال اجراءات القبول الوقي	98%	بلدية بوفيشة	180 يوم	2015		50	تهينة عامة		مواصلة تهيئة دار الشباب بوفيشة SOBAROM	19		أشغال		
				28/08/2024											أشغال
			180 يوم	17/06/2022	2021		100	اعتماد اضافي لتهيئة مشروع الجيل الثاني		مواصلة تهيئة دار الشباب بوفيشة SOBAROM	20		أشغال		
			180 يوم	17/06/2022	2019		200	راديو واب تلفزة واب فضاء مبادرة/العاب		تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب	21		أشغال		
	على مستوى الأشغال مع التزام البلدية بمراجعة مثال التهيئة ,تعهدت بلدية المكان خلال جلسة 12/06/2020 على استحداث نسق الإنجاز/تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 30/6/2022	100%	بلدية بوفيشة	180 يوم	03/10/2019	2012	572	500	تهينة عامة	تهيئة مركز الاصطياف والتخييم بالسلم شركة المهدي للأشغال	22	منجز			
							1261,976	جملة الاعتمادات							

	تم القبول الوقي للأشغال	100%	بلدية حمام سوسة	110 يوم	23/06/2020	2019	142,995,184	150	قاعات نشاط وياج خارجي	حمام سوسة (5)	اتمام بناء دار الشباب حمام سوسة المدينة شركة يوسف للبناء	23	شباب	منجز
	تم فسخ الصفقة و اجراء طلب عروض ثان بسبب اخلال المقاوله بتعهداتها تم الإعلان عن طلب عروض الأشغال المتبقية للمرة الثالثة (غير مئمر) وسيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة/تمت المصادقة على تقرير فرز العروض على مستوى استكمال إجراءات الصفقة/ تم الاتفاق مع المقاوله المعينة لاستكمال الأشغال على الانطلاق يوم 21/09/2021 /تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 04/01/2022	100%	بلدية حمام سوسة	*	*	2012	317,544	350	اضافة جناح اقامة		تهيئة مركز الاقامة بدار الشباب سهول مقاولات محمد بالأكل	24		منجز
	تم القبول الوقي للأشغال	100%	بلدية حمام سوسة	120 يوم	01/09/2020	2019	499,885,891	500	تهيئة المطعم والمطبخ والوحدات الصحية		تهيئة مركز الاقامة بسهول حلوة للبناء شركة	25		منجز
	تم الإعلان عن طلب العروض/تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض بعد تخلي المقاوله عن الشروع في الإنجاز/على مستوى انطلاق الأشغال/على مستوى القبول الوقي للأشغال	100%	بلدية حمام سوسة	*	07/08/2023	2021	225	250	انارة للتمارين		تنوير الملعب الفرعي بملعب بوعل الحوار	26		منجز
	انطلقت الأشغال بتاريخ 22/11/2022 تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 24/02/2023	100%	بلدية حمام سوسة	95 يوم	22/11/2022	2021	194,356,750	150	تهيئة عامة		تهيئة قاعة الرياضة بحمام سوسة 3M travaux	27		منجز
							1379,78	جملة الاعتمادات						

طلب عروض	طلب عروض	دراسات	دراسات	منجز	تشييد	28	شركة	تهئية دار الشباب حي الرياض البركة للمقاولات	29	200	363,478,360	11/07/2025	150 يوم	بلدية سوسة	90%	اعتماد إضافي لبرنامج 2020/تم الاعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 03/10/2024 على مستوى الفرز الفني للعروض/على مستوى فتح الاعتمادات ..انطلقت الأشغال بتاريخ 11/07/2025	
																2024	2020
																	تم الإعلان عن استشارة لاختيار مكتب دراسات مختص في العزل الصوتي للقاعة الكبرى على مستوى تنقيح الدراسة التفصيلية APD واعداد ملف طلب العروض/تم اعداد دراسة في الشبكة الكهربائية تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 03/10/2024 على مستوى الفرز الفني للعروض/انطلقت الأشغال بتاريخ 11/07/2025
																	تهينة عامة تم اعداد برنامج التدخل وتمت احواله لمصالح الولاية لتعيين المصممين بعد التوصل ببرنامج التهيئة الخاص بجمعية USAID في طور المصادقة على الدراسة التفصيلية APD/على مستوى الاعلان عن ملف طلب العروض-تم الاعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 14/11/2025 وحدد اخر أجل لقبول العروض ليوم 05/12/2025-طلب عروض أول غير مثمر-على مستوى اعادة الاعلان عن طلب العروض
																	تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 28/8/2018 تمت إعادة الاعلان عن طلب العروض تم اسناد الاذن الإداري تم القبول الوتقي للأشغال بتاريخ 25/10/2022
																	تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 28/8/2018 تمت إعادة الاعلان عن طلب العروض تم اسناد الاذن الإداري تم القبول الوتقي للأشغال بتاريخ 25/10/2022
											1414,646	جملة الاعتمادات					

منجز	منجز	أشغال	تشييد	33	شركة	تهئية مركز الإقامة بسوسة المتوسطة للتكييف والبناء و Express gazon	34	تهئية مبيت النخلة بالمركب الشباني بسوسة مقاولات اسراء (الحبيب عبد السلام)	35	500	461853,601	23/09/2024	240 يوم	اج تجهيز	100%	تم الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 02 نوفمبر 2018 طلب عروض غير مثمر تمت إعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 26/04/2019 و اخر أجل لقبول العروض 24/05/2019 تم القبول الوتقي لأشغال السور تم القبول الوتقي لأشغال الفضاء الرياضي	
																2017	2020
																	تم الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 02 نوفمبر 2018 طلب عروض غير مثمر تمت إعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 26/04/2019 و اخر أجل لقبول العروض 24/05/2019 تم القبول الوتقي لأشغال السور تم القبول الوتقي لأشغال الفضاء الرياضي
																	انطلقت الأشغال تبعا لتقرير اختبار تم في الغرض/تم القبول الوتقي بتاريخ 10/05/2023
																	تم تعيين المصممين في الأشغال المتبقية بعد إحالة برنامج وظيفي في الغرض لمصالح الولاية على مستوى تنقيح الدراسة حسب ملاحظات إدارة حفظ الصحة/على مستوى إعادة الاعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة/تم فتح العروض بتاريخ 21/02/2023 وعلى مستوى استكمال إجراءات الصفقة/سيتم اعادة التفاوض مع المقاولين بعد تخلي المقاوله صاحبة العرض عن الانجاز /على مستوى استكمال اجراءات الصفقة/على مستوى انطلاق الأشغال/انطلقت الأشغال بتاريخ 23/09/2024-على مستوى رفع التحفظات واستكمال اجراءات القبول الوتقي
											1002,275	جملة الاعتمادات					

										سوسة جوهرة (10)		مطل	
تمت إحالة البرنامج الوظيفي لدار الشباب الى بلدية سوسة/تم عقد جلسة مع بلدية سوسة بتاريخ 18/03/2021 وتم الاتفاق على انطلاق الدراسات /تم الاتفاق خلال جلسة 27/01/2025 على أن تقوم البلدية باعادة مراسلة AFH للنظر في امكانية التخفيض في سعر العقار لتخصيصه لبناء دار الشباب-تم النظر في مقترح تهيئة عقار من املاك التجمع المنحل بنفس المنطقة حيث تم الاتفاق على البدء في اجراءات تخصيص العقار لفائدة الوزارة بعد استشارة مصالح املاك الدولة والشؤون العقارية-على مستوى استكمال اجراءات مثال الأشغال الخاصة والمختلفة	*	بلدية سوسة	*	*	2020	*	70	دراسات	دراسة بناء دار الشباب سوسة جوهرة	36	ت		
تم الاعلان عن ملف طلب العروض اخر اجل لقبول العروض 27/2/2018 تم تسليم الاذن الاداري لانطلاق الأشغال بتاريخ 25 مارس 2019	100%	وزارة التجهيز	720 يوم	25/03/2019	2018	32,14 م د	17000	توسعة الملعب	تهيئة وتوسعة الملعب الأولي بسوسة مقاولات منصف نوار	37		منجز	
أشغال الانارة والسيورة اللامعة ومعدات الارسال	100%	وزارة التجهيز	720 يوم	25/03/2019	2021	*	20000	الكهربائية/الحماية ضد الحرائق/منصة الصحفيين/تحيين	إتمام تهيئة وتوسعة الملعب الأولي بسوسة مقاولات منصف نوار	38		أشغال	
ينجز من طرف وزارة التجهيز والإسكان	*	وزارة التجهيز	*	*	2024	*	4000	منصة الصحفيين	تهيئة وتوسعة الملعب الأولي بسوسة	39		دراسات	
هذا المشروع ينجز من طرف وزارة التجهيز والإسكان/تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 15/07/2025 في مرحلة الفرز الفني للعروض	*	وزارة التجهيز والإسكان	*	*	2025	*	12000	اقتناء وتركيز كراسي	تهيئة وتوسعة الملعب الأولي بسوسة	40		2025	
يتم تحديد برنامج التدخل/تم تعيين المصممين(تم اعداد اختبار فني للقاعة أبرزت ضرورة التدخل العاجل لتهيئة القاعة باعتمادات كبيرة)	*	بلدية سوسة	*	*	2023	*	300	تهيئة عامة	تهيئة القاعة الأولمبية بسوسة	41	رياضة	دراسات	
تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 10/10/2022	100%	اج تجهيز	90 يوم	*	2014	62,754,650	100	تهيئة ملاعب كرة اليد وتصريف مياه الأمطار	تهيئة الفضاءات الرياضية بنواة معهد 02 مارس 1934 قسط ثاني(مقاولات بالرزوقة)	42		منجز	
على مستوى عرض الاختبار الفني المنجز على لجنة البناءات المدنية(1/6/2021) سيتم إعادة الإعلان عن الاستشارة/انطلقت الأشغال/تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 20/08/2023	100%	اج تجهيز	90 يوم	*	2020	169,212,08	100	تهيئة عامة	تهيئة المركز الإقليمي للطلبة الرياضي بسوسة مقاولات بشير بن براهيم	43		منجز	
تم الاعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 03/10/2017 انطلقت الاشغال بتاريخ 15/03/2019 تم القبول الوقتي للأشغال(ماي 2024)	100%	وزارة التجهيز	540 يوم	15/03/2019	2015	13,5	5000	مسبح أولمبي	بناء مسبح مغطى بسوسة عربية مقاولات بن	44		منجز	
				15/03/2019	2017		1000	تعديل مساهمة الوزارة	بناء مسبح مغطى بسوسة عربية مقاولات بن	45		منجز	
							82241,966	جملة الاعتمادات					

تهيئة عامة	*		*	*	2025	*	400	تهيئة عامة	سوسة سيدي عبد الحميد (3)	تهيئة قاعة سويس	46	رياضة	2025	(3) عبد الحميد سيدي	
	*	بلدية سوسة	*	*	2011	*	250	تعشيب اصطناعي			47		معمل		
	100%	بلدية سوسة	360 يوم	08/07/2019	2018	829	800	*			48		منجز		
سيتطلب اجتماع مع بلدية سوسة حول تعطيل المشروع /تم عقد جلسة لفض الاشكال وتم الاتفاق على صياغة مقترح وعرضه على المصالح المركزية للوزارة															
انطلقت الأشغال-تم استئناف الأشغال بعد فتح الاعتمادات وخلص المقاول /تم القبول الوتقي للأشغال بتاريخ 17/02/2023(تم توفير 57 أد من طرف الوزارة لاستكمال بعض الأشغال الإضافية)															
							1536	جملة الاعتمادات							

احداث فضاء رياضي وسياج خارجي	*	اج تجهيز	*	*	2014	*	100	احداث فضاء رياضي وسياج خارجي	سيدي الهاني(3)	تهيئة دار الشباب سيدي الهاني	49	شباب	معمل	(3) سيدي الهاني	
	90%	اج تجهيز	120 يوم	08/07/2025	2022	299,628,350	300	انارة للتمارين			50		رياضة		طلب عروض
	100%	بلدية سيدي الهاني	150 يوم	07/03/2022	2019	582,195,800	600	تعشيب اصطناعي			51		رياضة		منجز
سيتم إعادة الإعلان عن الاستشارة بعد تحكي المعاونه عن الإنجاز والقيام باجراءات فسخ العقد/تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 13/03/2024(طلب عروض غير مجدي)/تمت إعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 01/08/2024/طلب عروض غير مجدي(سيتم إعادة الاعلان عن طلب العروض خلال أوائل شهر مارس)/تمت إعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 19/3/25 تمت الموافقة على الصفقة وفي انتظار فتح الاعتمادات - تم فتح الإتماد و الانتظار تسجيل الصفقة في الحطلة في الأشغال															
على مستوى اعداد ملف طلب العروض وتعيين مكتب المراقبة/على مستوى الاعلان عن ملف طلب العروض/تم الاعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 03/10/2024(آخر أجل لقبول العروض 23/10/2024)/انطلقت الأشغال بتاريخ 08/07/2025															
تمت مراسلة ديوان قيس الأراضي قصد اعداد مثال الرفع الطبوغرافي وتم تعيين المصمم على مستوى استكمال الدراسة تتم الإعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 27/04/2021/انطلقت الأشغال بتاريخ 8/8/2023															
							982,195	جملة الاعتمادات							

تهيئة عامة	100%	اج تجهيز	150 يوم	11/11/2024	2022	345,151	150	تهيئة عامة	سيدي بوعلي(3)	تهيئة دار الشباب سيدي بوعلي	53	شباب	أشغال	(3) سيدي بوعلي	
											54		أشغال		
											52		منجز		
على مستوى الإعلان عن ملف طلب العروض/تم اصدار استشارة للقيام باختبار فني/على مستوى تنقيح ملف طلب العروض تبعا لتقرير الاختبار/تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 28/02/2024 على مستوى استكمال اجراء الصفقة/انطلقت الأشغال بتاريخ 11/11/2024 على مستوى القبول الوتقي للأشغال															
تم اعداد الدراسة سابقا ويتم تحيينها والاعلان عن طلب العروض/على مستوى المصادقة على الصفقة/تم اسناد الأذن الإداري بانطلاق الأشغال بتاريخ 14/02/2024 تم القبول الوتقي للأشغال بتاريخ 05/06/2024															
							652,457	جملة الاعتمادات							

ملعب حي	*	اج تجهيز	*	*	2022	*	200	ملعب حي	شط مريم(1)	انجاز ملعب حي بلدية شط مريم	55	رياضة	دراسات	شط مريم(1)
											200		جملة الاعتمادات	
تمت مراسلة البلدية قصد مدنا بوثائق العقار لانجاز الدراسة/على مستوى المصادقة على الملف الفني للعقار/تعطل المشروع باعتبار أنه تم تخصيص كامل العقار لفائدة البلدية عوضا عن تخصيصه لكل مشروع.تمت مراسلة وزارة الداخلية للموافقة على تحيين مطلب التخصيص														

قريبط هيشر (1)	دراسات	رياضة	56	تهيئة ملعب حي عين القارسي بلدية قريبط هيشر	قريبط هيشر (1)	تهيئة عامة	150	*	2022	*	*	*	اج تجهيز	*	تمت مراسلة البلدية قصد مدنا بوئائق العقار لانجاز الدراسة-على مستوى تسوية الوضعية العقارية
						جملة الاعتمادات		150							

كامل (الولاية) (1)	دراسات	رياضة	57	الخطة الوطنية لتهيئة ملاعب الاحياء تهيئة 4 ملاعب احياء	كامل الولاية (1)	*	200	*	2013	*	*	*	اج تجهيز	25%	على مستوى القبول الوقتي بخصوص ملعب حي بالمسعين وعلى مستوى الدراسة لبقية الملاعب تمت مراسلة الولاية لاحالة اعتمادات ملعب حي الى بلدية سوسة/على مستوى اعداد مثال اشغال مختلفة لملاعب حي بأولاد عبد الله بالنفيضة/سيتم تحديد الملعب الرابع
						جملة الاعتمادات		200							

كندار (2)	عروض طلب	طلب عروض	58	تهيئة دار الشباب كندار	كندار (2)	تسييج الملاعب تهيئة الوحدات الصحية وتهيئة عامة	150	*	2024	*	*	*	اج تجهيز	85%	اعتماد إضافي لبرنامج 2019/
			59	تهيئة دار الشباب كندار			200	406	2019						تم الإعلان عن طلب العروض /سيتم اعادة الإعلان عن طلب العروض والتقليص في حجم الأشغال /على مستوى تقييم العروض/تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 06/10/2023/تمت اعادة الاعلان عن طلب عروض جديد ويتم اعداد تقرير فرز العروض لعرضه على لجنة الشراءات/على مستوى اعادة الاعلان عن الاستشارة/تمت اعادة الاعلان عن الاستشارة بتاريخ 01/08/2024 على مستوى استكمال اجراءات الصفقة - بصدد امضاء الصفقة من طرف السيد والي سوسة /انطلقت الأشغال بتاريخ 27/10/2025
						جملة الاعتمادات		350							

مسكن (7)	دراسات	منجز	66	تهيئة دار الشباب بمسكن	مسكن (7)	تهيئة عامة	300	*	2023	*	*	*	بلدية مسكن	*	تم الإعلان عن استشارة لتقييم باختيار واعداد الدراسات/على مستوى المصادقة على تقرير الاختبار/تمت المصادقة على تقرير الاختبار وسيتم تعيين المصممين سيتم تغيير البرنامج الوظيفي اثر دمج اعتماد 2023 باعتماد 2026 قد بدأ الانطلاق في الدراسة
			65	تهيئة دار الشباب الكنائس شركة الياس الغري للمقاولات		تهيئة عامة	200	140,925,750	2020	16/05/2022	120 يوم	اج تجهيز	100%	على مستوى عرض الاختبار الفني المنجز على لجنة البناءات المدنية(1/6/2021) سيتم إعادة الاختبار/انطلقت الأشغال/تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 21/3/2023	
			60	تهيئة ملعب الكنائس التهيئة والبناء/شركة شواربي للبناء شركة		حجرات ملابس سياج خارجي	200	228.287.220 (161)	2013	2(18/11/2024) 0/07/2018	180 يوم	اج تجهيز	100%	يشهد صعوبات /تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 6/3/2018 (بعد فسخ الاشكال العقاري للملعب)/تم فسخ عقد المقاوله لعدم تمكنها من استكمال باقي الأشغال /تم الإعلان عن استشارة في الأشغال المتبقية بتاريخ 12/06/2023 بقيمة 160,842دتمت مراسلة الوزارة لامكانية توفير فارق الاعتمادات وانطلاق الأشغال/سيتم اعادة الاعلان عن استشارة استكمال الأشغال بعد تعذر توفر الاعتمادات من طرف وزارة الاشراف/انطلقت أشغال استكمال التهيئة بتاريخ 18/11/24 على مستوى القبول الوقتي	
			61	تهيئة الملعب البلدي بالكانيس الكهرياء العصري 23289887 شركة		انارة للتمارين	300	397,491,598	2023	01/02/2025	150 يوم	بلدية مسكن	100%	على مستوى تنقيح الدراسة التفصيلية APD/تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 15/02/2024 على مستوى الفرز الفني للعروض/على مستوى استكمال اجراءات الصفقة بعد تعهد البلدية والوزارة بتوفير فارق الاعتمادات /على مستوى انطلاق الأشغال/انطلاق الأشغال بتاريخ 01/02/2025/تمت عقد جلسة للنظر في أسباب تأخير انطلاق الأشغال -الأشغال اصبحت حثيثة -على مستوى الربط بشبكة الكهرباء للمحول/على مستوى القيام باختبار المعدات	

