

الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
المنشورية الجهوية بالمهدية

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

لشهر أفريل 2026

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2014	بناء مقر المندوبية الجهوية بالمهدية	دراسة	70	70	-	-	-	-	-	-	<p>- تم التحويل الوفي للعقار بتاريخ 31 ماي 2022</p> <p>- تم تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 7 جويلية 2022.</p> <p>- تمت موافقتنا بالبرنامج الوظيفي بتاريخ 22 سبتمبر 2022</p> <p>- تمت إحالة مقترح تعديل البرنامج الوظيفي بتاريخ 5 أكتوبر 2022 لإدارة البناء والتجهيز.</p> <p>- تمت إحالة البرنامج الوظيفي للولاية بتاريخ 14 نوفمبر 2022.</p> <p>- تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 30 نوفمبر 2022.</p> <p>- قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 15 فيفري 2023 عدم التعهد بالمشروع الى حين استكمال الملف المرجعي.</p> <p>- تمت إحالة البرنامج الوظيفي المحين الى الولاية بتاريخ 31 ماي 2023 قصد عرضه على اللجنة الداخلية للبناءات المدنية.</p> <p>- تمت دعوة مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 12 جوان 2023 الى إعادة عرض الملف على أنظار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية.</p>
	2026		أشغال	2200	2200	-	-	-	-	-	-	-

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الدراسات			
02	2022	تهيئة المركب الرياضي البشير عطية بالمهدية	تنوير الملعب الرئيسي	300	300	-	-	426636.688	-	24/01/2025	%100	<p>- تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 14 فيفري 2022</p> <p>-تم إحالة البرنامج الوظيفي للإدارة الجهوية للتجهيز من طرف الولاية بتاريخ 3 مارس 2022.</p> <p>-تم تعيين المصممين بتاريخ 30 مارس 2022.</p> <p>-تمت الموافقة على الدراسة التمهيدية المفصلة مع التحيين بتاريخ 1 جوان 2022 وبصدد اعداد ملف طلب العروض.</p> <p>- تم الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 28 جويلية 2023 كأخر اجل.</p> <p>-تم فتح العروض يوم 28 جويلية 2023 مع ورود عرض وحيد (344 اد) وبصدد تقييم العرض.</p> <p>-تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (شركة الكهرباء العصري) ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر 2023.</p> <p>-تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 19 سبتمبر 2023</p> <p>-تمت مراسلة الولاية من قبل إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 12 أكتوبر 2023 لإعلامها بضرورة الغاء تنوير الملعب الفرعي وعدم احتساب الاداءات على القيمة المضافة للكاشفات الضوئية.</p> <p>-تمت إحالة برنامج وظيفي يحين الى الولاية بتاريخ 4 ديسمبر 2023.</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 8 ديسمبر 2023.</p> <p>-تم عقد جلسة عمل بالإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية بتاريخ 19 ديسمبر 2023 فصد دعوة المهندس المستشار الى اعتماد الملاحظات المذكورة بمراسلة الوزارة.</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 28 فيفري 2024 كأخر اجل.</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 28 فيفري 2024 مع ورود عرض وحيد (652 أد)</p> <p>-تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة وحدد يوم 17 ماي 2024 كأخر اجل.</p> <p>-تم فتح العروض للمرة الثالثة بتاريخ 17 ماي 2024 مع ورود عرض وحيد (426 أد)</p> <p>-تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (شركة الكهرباء العصري) 426 اد ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 16 جويلية 2024.</p> <p>-تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 12 اوت 2024.</p> <p>-تم فتح الاعتمادات بتاريخ 25 سبتمبر 2024.</p> <p>-تم إحالة ملفات الصفقة بعد المصادقة بتاريخ 21 نوفمبر 2024 الى الإدارة الجهوية للتجهيز وبانتظار إتمام إجراءات تسجيل الصفقة.</p> <p>-تسلم المقاول الاذن الإداري للانطلاق في الاشغال بتاريخ 24 جانفي 2025.</p> <p>-تم التصريح بالاستلام الوقي بتاريخ 8 جانفي 2026.</p>

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
<p>- تمت مراسلة الولاية بتاريخ 30 جانفي 2026 قصد اعداد اختبار في على بناية المركب.</p> <p>-تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل الولاية بتاريخ 25 فيفري 2026 قصد القيام باختبار في.</p> <p>-تم طلب فتح الاعتمادات (7140 د) الخاصة بالقيام باختبار في بتاريخ 23 افريل 2026.</p>	-	-	-	-	-	-	1000	1000		تهيئة المركب الرياضي البشير عطية بالمهدية	2026	01

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
04	2024	المساهمة في تهيئة قاعة الرياضة رشاد خوجة بالمهدية			700	700	-	-	-	<p>-تمت مراسلة السيد والي المهدي بتاريخ 1 فيفري 2024 قصد الاذن بعقد جلسة عمل تضم جميع الأطراف المتداخلة.</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي المقترح الى إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 7 مارس 2024 لإبداء الرأي.</p> <p>-تم مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الثانية بتاريخ 2 افريل 2024 قصد موافقتنا برأيها بالبرنامج الوظيفي المقترح.</p> <p>-تم مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الثالثة بتاريخ 6 ماي 2024 قصد موافقتنا برأيها بالبرنامج الوظيفي المقترح.</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 3 جويلية 2024 بعد موافقة إدارة التخطيط والتقييم.</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 22 جويلية 2024.</p> <p>-تم تعيين المصممين بتاريخ 8 أكتوبر 2024 وبانتظار إتمام الإجراءات الضرورية للانطلاق في الدراسات.</p> <p>-تمت مراسلة الولاية بتاريخ 11 نوفمبر 2024 قصد إيقاف الدراسات الى حين اعداد تقرير اختبار فني جديد من طرف بلدية المهدي.</p> <p>-تم اعداد طلب تزود بتاريخ 26 ديسمبر 2024 للقيام بالمراقبة الفنية لفائدة شركة سيكوراس.</p> <p>-تمت مراسلة بلدية المهدي بتاريخ 7 فيفري 2025 قصد موافقتنا بتقرير الاختبار الفني.</p> <p>-تمت إحالة تقرير الاختبار الفني المعد من طرف البلدية الى الولاية بتاريخ 3 مارس 2025 قصد عرضه على انظار اللجنة الفنية للبناءات المدنية.</p> <p>-تمت مراسلة الولاية بتاريخ 29 ماي 2025 قصد عرض تقارير الاختبارات الفنية على أنظار اللجنة الفنية للبناءات المدنية.</p> <p>-تمت إحالة تقرير الاختبار الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 20 جوان 2025 قصد عرضه على انظار اللجنة الفنية للبناءات المدنية.</p> <p>-تمت مراسلة الولاية بتاريخ 8 اوت 2025 قصد عرض الملف على انظار اللجنة الفنية.</p> <p>-تم تأجيل النظر بتقرير الاختبار الفني نظرا لتغييب ممثل مكتب المراقبة وممثل بلدية المهدي عن الجلسة الفنية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 27 اوت 2025.</p> <p>-لم تتم الموافقة على ملف الاختبار الفني ضمن اشغال اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2025 نظرا لغياب ممثل مكتب المراقبة.</p> <p>-تمت الموافقة على تقرير الاختبار الفني ضمن اشغال اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2025.</p> <p>-تمت موافاة إدارة التخطيط و التقييم بالبرنامج الوظيفي المنقح بتاريخ 28 جانفي 2026 لإبداء الرأي.</p>	

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
05	2019	تهيئة مركز تكوين واعداد رياضيين المنتخبين بالمهدية	تهيئة الادواش و محل التسخين و تعليية السياج و احد اث مخزن و تهيئة المدخل و الرواق و المجموعات الصحية و مأوى للسيارات و الحافلة	500	500	-	-	760.470,393	22.612,603	2023/12/25	100%	<p>-تمت مراسلة الولاية بتاريخ 22 جانفي 2019 قصد القيام باختبار فني.</p> <p>-تم اعداد طلب تزود ثاني بتاريخ 29 أكتوبر 2019 لفائدة الشركة العالمية للمراقبة الفنية للقيام بالاختبار.</p> <p>-تم تأجيل النظر بملف الاختبار الفني ضمن الجلسة الفنية بتاريخ 26 فيفري 2020.</p> <p>-تم تأجيل النظر بملف الاختبار الفني ضمن الجلسة الفنية بتاريخ 10 جوان 2020.</p> <p>-تمت الموافقة على تقرير الاختبار الفني بتاريخ 8 جويلية 2020.</p> <p>-تمت احالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 20 جويلية 2020</p> <p>-تمت احالة البرنامج الوظيفي الى الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 5 اوت 2020</p> <p>-تم تعيين المصممين بتاريخ 28 أوت 2020 وبصدد اعداد الدراسات.</p> <p>-تم اعداد طلب تزود لفائدة اسيستاس بتاريخ 17 نوفمبر 2020 للمراقبة الفنية</p> <p>-تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي الموجز بتاريخ 2 ديسمبر 2020</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 23 ديسمبر 2020.</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي للأقساط الخاصة 7 أبريل 2021</p> <p>-تم فتح العروض يوم 9 ديسمبر 2021.</p> <p>-تم فتح العروض يوم 29 أبريل 2022</p> <p>-تمت الموافقة على تقييم العروض ضمن جلسة لجنة الصفقات بتاريخ 24 جوان 2022 (شركة البناء والاشغال والخدمات).</p> <p>-تم طلب فتح الاعتمادات من قبل الوزارة بتاريخ 15 أوت 2022.</p> <p>-تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة لعزوف المقاول في إنجاز الأشغال وحدد يوم 15 فيفري 2023 كأخر اجل لقبول العروض.</p> <p>(775 أد)</p> <p>- تمت الموافقة على تقييم العروض ضمن جلسة لجنة الصفقات بتاريخ 4 ماي 2023 (شركة الأهرام للبناء بالساحل)</p> <p>-تم طلب فتح الاعتمادات الإضافية (153 أد) من الوزارة بتاريخ 24 ماي 2023.</p> <p>-تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 14 اوت 2023.</p> <p>-انطلقت الاشغال بتاريخ 25 ديسمبر 2023</p> <p>-تمت الموافقة على ملحق صفقة ضمن لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 18 جويلية 2025 (37 اد)</p> <p>-تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 17 نوفمبر 2025 مع وجود بعض التحفظات.</p> <p>-سيتم توجيه قرار تنبيه للمقاوله بخصوص رفع التحفظات.</p>

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الدراسات			
06	2020		الدراسات	400	400							<p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 28 جانفي 2020.</p> <p>-تم الإعلان عن نتائج المناظرة بتاريخ 17 فيفري 2021</p> <p>-تمت الموافقة على الأقساط الخاصة بتاريخ 24 نوفمبر 2021.</p> <p>-تم فتح العروض يوم 25 ماي 2022.</p> <p>-تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى شركة (AMA Construction) بتاريخ 25 أوت 2022 و بانتظار فتح الاعتمادات (مدة الإنجاز 360 يوم).</p> <p>-تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 16 سبتمبر 2022.</p> <p>-تمت مراسلة الولاية من طرف إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 19 أكتوبر 2022 قصد مراجعة تقرير تقييم العروض.</p> <p>-تم عقد جلسة عمل بتاريخ 18 نوفمبر 2022 وتم الاتفاق على ضرورة اعادة صياغة تقرير تقييم العروض وعرضه على انظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات.</p> <p>-تم اقتراح إعادة طلب العروض ضمن جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 28 فيفري 2023 بالإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية.</p> <p>-تم عقد جلسة عمل بمقر الولاية بتاريخ 16 جانفي 2023 وتم دعوة الإدارة الجهوية للتجهيز الى تحيين ملف طلب العروض مع حذف عنصر الحول الكهربائي.</p> <p>-تمت إحالة ملف طلب العروض لإدارة البناء والتجهيز بتاريخ 27 فيفري 2024 لبدء الرأي.</p> <p>-تمت مراسلة إدارة البناء والتجهيز بتاريخ 2 أبريل 2024 قصد موافاتنا برأيها</p> <p>-تمت مراسلة إدارة البناء والتجهيز للمرة الثانية بتاريخ 8 ماي 2024 قصد موافاتنا برأيها أو تحديد جلسة عمل</p> <p>-تمت إحالة ملاحظات إدارة البناء والتجهيز الى الولاية بتاريخ 4 جوان 2024.</p> <p>-تمت إحالة ملاحظات إدارة البناء والتجهيز الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 20 جوان 2024.</p> <p>-تم عقد جلسة عمل بمقر الولاية بتاريخ 4 أكتوبر 2024 وتمت دعوة مصممي المشروع الى اعداد طلب عروض محين وفق ملاحظات الوزارة و ذلك في اجل لا يتعد 7 أيام من تاريخ انعقاد الجلسة.</p> <p>-تم إحالة ملف طلب العروض المحين الى مصالح الوزارة بتاريخ 11 نوفمبر 2024 لإبداء الرأي</p> <p>-لم تبدي إدارة البناء والتجهيز أي تحفظ على ملف طلب العروض وفق مراسلتها بتاريخ 28 نوفمبر 2024.</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض و حدد يوم 24 افريل 2025 كأخر اجل.</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 24 افريل 2025 مع عدم تسجيل مشاركة.</p> <p>-تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة و حدد يوم 3 جوان 2025 كآخر اجل.</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 3 جوان 2025 مع ورود عرض وحيد (11525 اد) و بصدد إتمام عملية التقييم.</p> <p>-تم ارجاء النظر بتقرير تقييم العروض ضمن اللجنة العليا لمراقبة و تدقيق صفقات البناء و الهندسة المدنية و الدراسات المتصلة بما و المنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2025.</p> <p>-تم عقد جلسة مناقشة بعض الفصول المشطة و ذلك بتاريخ 27 جانفي 2026.</p> <p>-تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 27 فيفري 2026</p>
	2022	احداث مسبح مغطى بالمهدية		6000	6000							
	2024			الاشغال	2500	2500			11239639.740			
07	2026			4000	4000							

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2023	تهيئة دار شباب شبيبة	-	200	-	-	-	228366.950	-	2025/08/18	100 %	<p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 28 فيفري 2023.</p> <p>-تم تعيين مهندس معماري ضمن اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 13 افريل 2023.</p> <p>-قررت اللجنة الفنية للبناءات المدنية عدم الموافقة على الملف التمهيدي الموجز ضمن جلستها المنعقدة بتاريخ 8 نوفمبر 2023.</p> <p>-تم اعداد طلب تزود بتاريخ 8 ديسمبر 2023 للقيام بالحملة الجيوتقنية.</p> <p>-قررت اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي 2024 الموافقة مع ضرورة التحين على الملف التمهيدي المفصل للأقساط الخاصة.</p> <p>-تمت الموافقة مع التحيين على ملف طلب العروض الاولي ضمن جلسة اللجنة الفنية بتاريخ 24 افريل 2024.</p> <p>-تم اعداد طلب تزود بتاريخ 29 افريل 2024 قصد القيام بالمراقبة الفنية لفائدة (SOMACET)</p> <p>-تمت الموافقة مع التحيين على ملف طلب العروض الاولي ضمن جلسة اللجنة الفنية بتاريخ 31 ماي 2024.</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 11 سبتمبر 2024 كأخر اجل.</p> <p>-انعقدت لجنة فتح العروض بتاريخ 11 سبتمبر 2024 مع عدم ورود عروض.</p> <p>-تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية و حدد يوم 02 أكتوبر 2024 كأخر اجل.</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 2 أكتوبر 2024 مع ورود عرض وحيد (264 اد).</p> <p>-تم إعادة طلب العروض للمرة الثانية و حدد يوم 26 نوفمبر 2024 كآخر اجل.</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 26 نوفمبر 2024 مع ورود ثلاث عروض اقلها بكلفة 198 اد و بانتظار تقييم العروض.</p> <p>-تمت الموافقة على اسناد الصنفقة الى "شركة الدهنو الصيانة بالساحل" بكلفة قدرها 228 اد شريطة توفير الاعتمادات ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 23 جانفي 2025.</p> <p>-تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 3 فيفري 2025 (228 اد)</p> <p>-تم فتح الاعتمادات بتاريخ 10 افريل 2025 و يصدد اعداد ملفات الصنفقة</p> <p>-تمت إحالة ملفات الصنفقة بتاريخ 7 جويلية 2025 الى الإدارة الجهوية للتجهيز لاعداد اذن اداري في بداية الإنجاز.</p> <p>-تسلمت المقاوله الاذن الإداري للانطلاق في الاشغال بتاريخ 18 أوت 2025</p> <p>-تم الاستلام الوقي بتاريخ 17 فيفري 2026.</p>

قائمة المشاريع الشبابية والرياضية ضمن برنامج التنمية المندمجة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				وزارة التنمية	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.	الدراسات	الأشغال			
01		احداث ملعب كرة قدم معشب بالسعد من معتمدية المهديّة	ملعب كرة قدم معشب				200	-	-	2024/03/20	%100	<p>- تم تحويز العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 13 أكتوبر 2021</p> <p>- تم تعيين المصممين بتاريخ 10 نوفمبر 2021.</p> <p>- تم ارجاء النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة الى حين تحيين الملف ضمن جلسة اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 31 أوت 2022.</p> <p>- تمت الموافقة ضمن جلسة اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2022 على الدراسة التمهيدية المفصلة وبصدد اعداد ملف طلب العروض.</p> <p>- تم فتح العروض يوم 16 فيفري 2023 وبصدد تقييم العروض (ورود عرضين أقلهما 148 أ.د).</p> <p>- تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 25 ماي 2023 كأخر اجل.</p> <p>- تم فتح العروض للمرة الثانية بتاريخ 25 ماي 2023 مع مشاركة ثلاثة مقاولين (اقل عرض 198 اد)</p> <p>- انطلقت الاشغال بتاريخ 20 مارس 2024</p> <p>- تم الاستلام الوفي بتاريخ 3 مارس 2025</p> <p>- تم الاستلام النهائي بتاريخ 12 مارس 2026</p>

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2013	بناء قاعة للرياضات الجماعية برجيش	دراسة	150	150	-	-	-	-	-	-	<p>- قامت البلدية بتخصيص عقار بمسح 5000 م² بتاريخ 02 جانفي 2018.</p> <p>- تمت مراسلة بلدية رجيش والإدارة الجهوية لأموال الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 2018/02/05 قصد التحصل على جميع المؤيدات والانطلاق في إجراءات التخصيص.</p> <p>- تمت مراسلة الولاية بتاريخ 12 مارس 2018 قصد اعداد اذن بالتزود لإنجاز أشغال خاصة مختلفة.</p> <p>- تم إعداد اذن بالتزود لاستخراج مثال الاشغال الخاصة المختلفة بتاريخ 8 جوان 2018</p> <p>-تمت مراسلة الولاية بتاريخ 11 أكتوبر 2018 قصد دعوة ديوان قيس الاراضي للمناجزة.</p> <p>- تمت مراسلة ادارة الشؤون القانونية بالوزارة بتاريخ 7 نوفمبر 2018 قصد تخصيص العقار.</p> <p>-تمت مراسلة الادارة الجهوية لأموال الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 22 نوفمبر 2019 قصد تحويزنا بالعقار.</p> <p>-تم تحويز وزارة الشباب والرياضة بالعقار بتاريخ 26 مارس 2021</p> <p>-تمت مراسلة إدارة البناء والتجهيز بتاريخ 5 أبريل 2021 قصد موافاتنا بالبرنامج الوظيفي</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 7 ماي 2021</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى التجهيز بتاريخ 27 ماي 2021</p> <p>-تمت الموافقة على البرنامج الوظيفي ضمن اللجنة الداخلية بتاريخ 9 جوان 2021</p> <p>-تم اعداد طلب تزود للمسح اطوبوغرافي لحمدي بن مسعود بتاريخ 23 جويلية 2021</p> <p>-تم اعداد طلب تزود للمراقبة الفنية لأسيستاس بتاريخ 23 جويلية 2021</p> <p>-تم اعداد طلب تزود للمسح الجيوتقني ل EGG بتاريخ 23 جويلية 2021</p> <p>-تمت الموافقة على أحكام المناظرة بتاريخ 24 سبتمبر 2021</p> <p>-تم الإعلان عن نتائج المناظرة معمارية بتاريخ 30 ماي 2022</p> <p>-تمت إحالة رسالة التعيين الخاصة بالمهندس المعماري للإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 14 سبتمبر 2022.</p> <p>-تم ارجاء النظر في الملف التمهيدي المفصل لقسط الهندسة المعمارية وللأقساط الخاصة ضمن جلسة اللجنة الفنية بتاريخ 27 أكتوبر 2025.</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل للأقساط الخاصة بتاريخ 5 جانفي 2026.</p>
	2023		أشغال	2500	2500	-	-	-	-	-	-	
	2025		مواصلة بناء قاعة للرياضات الجماعية برجيش	تحيين كلفة	1000	1000	-	-	-	-	-	-

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2021	تهيئة الملعب البلدي بـرجيش	احداث مدارج	700	700	-	-	694376.900	35.640,000	2025/09/24	%60	<p>- تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 21 جانفي 2021</p> <p>- تم تعيين المصممين بتاريخ 10 فيفري 2021</p> <p>- تم ارجاء النظر باللف التمهيدي الموجز بتاريخ 28 أفريل 2021</p> <p>- طلب تزود بتاريخ 21 ماي 2021 لفائدة أسبستاس للقيام بالمراقبة الفنية</p> <p>- طلب تزود بتاريخ 21 ماي 2021 لفائدة هيدروجيو صندج للقيام بالمسح الجيوتقني</p> <p>- تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 6 أكتوبر 2021</p> <p>- تمت الموافقة على الأقساط الخاصة بتاريخ 1 ديسمبر 2021.</p> <p>- تم فتح العروض يوم 30 مارس 2022.</p> <p>- تم فتح العروض يوم 28 جوان 2022 مع عدم ورود عروض.</p> <p>- انعقدت لجنة فتح العروض بتاريخ 16 سبتمبر 2022 مع عدم ورود عروض.</p> <p>- انعقدت لجنة فتح العروض بتاريخ 15 نوفمبر 2022 مع عدم ورود عروض.</p> <p>- تم فتح العروض للمرة الخامسة بتاريخ 27 جانفي 2023 مع ورود عرض (1381 أ.د).</p> <p>- تم فتح العروض للمرة السادسة بتاريخ 11 ماي 2023 مع مشاركة عرض (1275 أ.د).</p> <p>- تم فتح العروض المنافسة بالتفاوض المباشر بتاريخ 19 ديسمبر 2023 مع مشاركة مقابلة وحيدة بعرض (1485 أ.د)</p> <p>- تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (شركة قرطاج للأشغال الكبرى) ضمن أشغال لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 2 فيفري 2024 (1411 أ.د).</p> <p>- تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 9 فيفري 2024.</p> <p>- تمت مراسلة السيد والي المهدي من قبل إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 13 مارس 2024 قصد إنجاز برنامج وظيفي في حدود الاعتمادات المرصودة.</p> <p>- تمت إحالة البرنامج الوظيفي المنقح الى الولاية بتاريخ 17 افريل 2024</p> <p>- تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 23 افريل 2024.</p> <p>- تمت دعوة المصممين الى اعداد طلب العروض المحين ضمن جلسة بتاريخ 7 ماي 2024.</p> <p>- تم الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 25 سبتمبر 2024 كآخر اجل.</p> <p>- تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية و حدد يوم 6 نوفمبر 2024 كأخر اجل</p> <p>- انعقدت لجنة فتح العروض للمرة الثانية بتاريخ 6 نوفمبر 2024 مع عدم ورود عروض.</p> <p>- تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة وحدد يوم 17 ديسمبر 2024 كآخر اجل</p> <p>- اجتمعت لجنة فتح العروض للمرة الثالثة بتاريخ 18 ديسمبر 2024 مع عدم ورود عروض</p> <p>- تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة وحدد يوم 31 جانفي 2025 كأخر اجل</p> <p>- تم فتح العروض للمرة الرابعة بتاريخ 31 جانفي 2025 مع ورود عرضين اقلها 694 اد</p> <p>- تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى شركة لوريديا بكلفة قدرها 694 اد ضمن لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 11 افريل 2025</p> <p>- تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 12 ماي 2025</p> <p>- تم فتح الاعتمادات بتاريخ 17 جوان 2025 .</p> <p>- تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها الى الإدارة الجهوية للتجهيز و الإسكان بالمهدية بتاريخ 10 جويلية 2025 .</p> <p>- انطلقت الاشغال بتاريخ 24 سبتمبر 2025</p>

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
<p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي المقترح الى إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 12 مارس 2024 لإبداء الرأي.</p> <p>-تم مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الثانية بتاريخ 2 افريل 2024 قصد موافقتنا برأيها بالبرنامج الوظيفي المقترح.</p> <p>-تم مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الثالثة بتاريخ 6 ماي 2024 قصد موافقتنا برأيها بالبرنامج الوظيفي المقترح.</p> <p>- تمت موافقتنا بملاحظات إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 1 جويلية 2024 والمتمثلة أساسا بضرورة انجاز اختبار فني على البناية القديمة.</p> <p>-تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل الولاية بتاريخ 3 جويلية 2024 قصد انجاز اختبار فني للبناية القديمة.</p> <p>-تم طلب فتح الاعتمادات الخاصة بالاختبار الفني بتاريخ 6 ديسمبر 2024.</p> <p>-تم اعداد طلب تزود بتاريخ 23 ماي 2025 لفائدة شركة اكسال كنترول للقيام بالاختبار الفني و تمت إحالته الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 28 ماي 2025.</p> <p>-لم تتم الموافقة على ملف الاختبار الفني حول البناية الموجودة بالمركب ضمن اشغال اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2025 نظرا لغياب ممثل مكتب المراقبة.</p> <p>-تمت الموافقة على تقرير الاختبار الفني بتاريخ 14 جانفي 2026</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 16 فيفري 2026.</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 25 فيفري 2026 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبنائات المدنية.</p> <p>-تم التعهد بالمشروع ضمن اشغال اللجنة الداخلية للبنائات المدنية بتاريخ 10 افريل 2026 و بصدد اعداد الملف المرجعي.</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الحين من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 24 افريل 2026.</p>	-	-	-	-	-	-	600	600		تهيئة الفضاءات الرياضية بالمركب الشبابي برجيش	2024	03

ع/أ	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
04	2024	تهيئة دار الشباب رجيش	تجديد الشبكة الكهربائية وتهيئة عامة للمؤسسة (نجارة - دهن - جيس..) توسيع المؤسسة من الهيكل الخفيفة	150	150	-	-	-	-	-	-	<p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 21 فيفري 2024 لإبداء الرأي.</p> <p>-تمت موافقتنا براي إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 2 افريل 2024.</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى ولاية المهدي بتاريخ 4 افريل 2024</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 16 افريل 2024.</p> <p>- تمت الموافقة على البرنامج الوظيفي بتاريخ 13 جوان 2024</p> <p>-تم اعداد طلب تزود بتاريخ 2 أكتوبر 2024 لفائدة SOMACET للقيام بالمراقبة الفنية.</p> <p>-تم تعيين المصممين بتاريخ 8 أكتوبر 2024.</p> <p>-قررت اللجنة الفنية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2025 عدم الموافقة على الملف التمهيدي الموجز الى حين اعداد اختبار في على البناءة.</p> <p>-تم اعداد طلب تزود للقيام باختبار في بتاريخ 15 ديسمبر 2025 لفائدة مكتب المراقبة (URBAN ACT)</p> <p>سيتم عرض ملف الاختبار الفني على انظار اللجنة الفنية للبناءات المدنية بتاريخ 8 افريل 2026.</p> <p>-تمت الموافقة على تقرير الاختبار الفني ضمن جلسة اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 8 افريل 2026.</p> <p>- تمت مراسلة إدارة التخطيط و التقييم بتاريخ 15 أفريل 2026 قصد افادتنا بما يمكن اعتماده على اثر نتيجة الاختبار الفني (مبلغ التدخلات 435 أ.د)</p>

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
<p>-تمت مراسلة البلدية بتاريخ 9 فيفري 2022 قصد اقتراح قطعة أرض.</p> <p>-تمت مراسلة البلدية مرة ثانية بتاريخ 26 أبريل 2022 قصد اقتراح قطعة أرض.</p> <p>-تمت مراسلة البلدية للمرة الثالثة بتاريخ 19 سبتمبر 2022 قصد اقتراح عقار للمشروع.</p> <p>- تمت مراسلة البلدية عن طريق الولاية للمرة الرابعة بتاريخ 3 سبتمبر 2024 قصد اقتراح عقار.</p> <p>-تم اقتراح عقار من طرف البلدية بتاريخ 24 أكتوبر 2024 وتمت مراسلة الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 25 أكتوبر 2024 قصد موافاتنا ببطاقة وصفية للعقار المقترح.</p> <p>-تمت موافاتنا بالبطاقة الوصفية للعقار المقترح من قبل مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية بالمهدية بتاريخ 22 نوفمبر 2024 حيث تبين ان العقار على ملك الدولة الخاص.</p> <p>-تم طلب تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب و الرياضة بتاريخ 31 جانفي 2025.</p>	-	-	-	-	-	-	200	200	ملعب حي معشب	انجاز ملعب حي ببلدية سيدي زيد	2022	01

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كافة الإنجاز حسب الصفقة	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات			
				الكلية أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى					الدراسات	الأشغال	
01	2019	تهيئة دار الشباب السواسي (الجيل الثاني)	احداث فضاء راديو و تلفزة الوالب و قاعة متعددة الاختصاص	350	350	350	-	-	100 %	2024/02/20	<p>-تمت الموافقة على البرنامج الوظيفي وتعيين المصممين بتاريخ 13 مارس 2019.</p> <p>-تم اعداد طلب تزود بتاريخ 5 أوت 2019 للمراقبة الفنية لفائدة WTIGC</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 26 أوت 2020.</p> <p>-تم تأجيل النظر بالملف التمهيدي المفصل بتاريخ 11 نوفمبر 2020.</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل بتاريخ 16 ديسمبر 2020</p> <p>-تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي للأقساط الخاصة بتاريخ 6 جانفي 2021</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي للأقساط الخاصة بتاريخ 24 فيفري 2021</p> <p>-تم فتح العروض يوم 14 جوان 2021.</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 14 أكتوبر 2021 كآخر اجل.</p> <p>-تم طلب اعتمادات بتاريخ 25 جانفي 2022.</p> <p>-تمت مراسلة الإدارة التجهيز بتاريخ 12 ماي 2022 قصد تعديل ملف طلب العروض.</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة وحدد يوم 14 ديسمبر 2022 كآخر اجل.</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 14 ديسمبر 2022 مع ورود عرض وحيد تم اقصاؤه.</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة وحدد يوم 3 ماي 2023 كآخر اجل.</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 3 ماي 2023 مع مشاركة عرض وحيد بمبلغ 481 أ.د</p> <p>-قررت لجنة الشراءات في بتاريخ 27 جوان 2023 إعادة الإعلان عن طلب العروض</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الخامسة وحدد يوم 25 سبتمبر 2023 كآخر اجل.</p> <p>-تم فتح العروض للمرة الخامسة بتاريخ 25 سبتمبر 2023 مع قبول عرض وحيد (437 اد) وبصدد التقييم.</p> <p>-تم عقد جلسة مناقشة الأسعار المشطبة بتاريخ 26 أكتوبر 2023 التي افضت الى التقليل في العرض المقدم الى 409 أ.د</p> <p>-تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (شركة قرطاج للأشغال الكبرى) ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر 2023.</p> <p>-تم طلب فتح الاعتمادات الاضافية بتاريخ 21 نوفمبر 2023</p> <p>-تم فتح الاعتمادات بتاريخ 12 ديسمبر 2023</p> <p>-تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها بتاريخ 19 جانفي 2024 قصد الانطلاق في الاشغال.</p> <p>-انطلقت الاشغال بتاريخ 20 فيفري 2024</p> <p>-تمت الموافقة على ملحق صفقة إضافة بعض الفصول ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 16 جويلية 2024 (19980.100د)</p> <p>-تم التصريح بالاستلام الوقي بتاريخ 25 فيفري 2025</p> <p>-تم عقد جلسة النظر بالاستلام النهائي بتاريخ 26 فيفري 2026 و تمت دعوة المقاوله الى رفع بعض التحفظات.</p> <p>-تم الاستلام النهائي بتاريخ 18 مارس 2026</p>	409.538,310	19.800,442	429518.410

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.	الدراسات	الأشغال			
01	2026	تهيئة دار الشباب السواسي			600	-	-	-	-	-	-	<p>- إستكمال مشروع تهيئة المؤسسة ضمن برنامج تأهيل دور الشباب من الجيل الثاني.</p> <p>-تمت مراسلة السيد والي المهدي بتاريخ 11 فيفري 2026 قصد الاذن بالقيام بإجراءات الضرورية للإعلان عن طلب عروض الاشغال المتبقية.</p> <p>-تمت إحالة مراسلتنا الى مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 20 فيفري 2026 قصد عرضها على انظار اللجنة الداخلية للبنائيات المدنية.</p> <p>-تم التعهد بالمشروع ضمن اشغال اللجنة الداخلية للبنائيات المدنية المنعقدة بتاريخ 10 افريل 2026 و بصدد اعداد ملاحق عقود المصممين للانطلاق في اعداد ملف طلب العروض.</p>

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.	الدراسات	الأشغال			
01	2026	تهيئة دار الشباب المنصورة			400	-	-	-	-	-	-	<p>- تمت الموافقة مع التحيين على الاختبار الفني ضمن اشغال اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 9 فيفري 2026.</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى إدارة التخطيط و التقييم بتاريخ 2 مارس 2026 لإبداء الراي.</p>

ع/ع	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2020	تهيئة الملعب البلدي بالشابة	توسيع المدارج واستبدال السياج الداخلي للملعب	500	500	-	-	53.500,577	584.420,067	11/29/2021	60 %	<p>- تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 11 فيفري 2020.</p> <p>- تم تعيين المصممين بتاريخ 19 فيفري 2020.</p> <p>-تمت الموافقة على الدراسة التمهيدية المفصلة بتاريخ 13 ماي 2020.</p> <p>-تم اعداد طلب تزود بتاريخ 27 ماي 2020 لفائدة مكتب المراقبة (فريتاس).</p> <p>- تم فتح العروض بتاريخ 15 جويلية 2020.</p> <p>-تم اعادة طلب العروض وحدد يوم 28 سبتمبر 2020 كأخر اجل لوجود شطط في الاثمان.</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 28 سبتمبر 2020.</p> <p>-تمت اعادة طلب العروض وحدد يوم 11 جاني 2021 كأخر اجل.</p> <p>-لم يتم ارسال أي عرض في الآجال.</p> <p>-تم فتح العروض يوم 8 مارس 2021 وبصدد تقييم العروض.</p> <p>-تمت الموافقة على اسناد الصنفقة بتاريخ 18 جوان 2021 لشركة الصفاء"</p> <p>-تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 5 جويلية 2021</p> <p>-تمت مراسلة الولاية من قبل إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 22 جويلية 2021 لتقديم مزيد التوضيحات.</p> <p>-تمت مراسلة الوزارة من قبل الولاية ومدتها بالوثائق المطلوبة بتاريخ 24 أوت 2021</p> <p>-تم ارسال ملفات الصنفقة الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 8 أكتوبر 2021</p> <p>-انطلقت الأشغال بتاريخ 29 نوفمبر 2021</p> <p>-تم تنبيه المقاول من بتاريخ 4 فيفري 2022 قصد الإسراع في الإنجاز</p> <p>-تم إحالة التنبيه عدد 2 للمقاول بتاريخ 21 سبتمبر 2022</p> <p>-تمت إحالة تنبيه الى المقاول بتاريخ 29 أكتوبر 2023 قصد الإسراع في الإنجاز</p> <p>-تم فسخ الصنفقة بتاريخ 27 ديسمبر 2023.</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض الخاصة بالأشغال المتبقية و حدد يوم 4 فيفري 2025 كآخر اجل لقبول العروض.</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 4 فيفري 2025 مع ورود عرض وحيد 571 اد.</p> <p>-سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية تبعا لراي لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 11 افريل 2025.</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية و حدد يوم 22 ماي 2025 كآخر اجل</p> <p>-انعقدت لجنة فتح العروض بتاريخ 22 ماي 2025 مع عدم ورود عروض</p> <p>-تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة و حدد يوم 23 جوان 2025</p> <p>-انعقدت لجنة فتح العروض للمرة الثالثة بتاريخ 23 جوان 2025 مع عدم ورود عروض.</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة و حدد يوم 8 أكتوبر 2025 كآخر اجل.</p> <p>-اجتمعت لجنة فتح العروض للمرة الرابعة بتاريخ 8 أكتوبر 2025 مع عدم ورود عروض.</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض في أربع مناسبات دون تسجيل مشاركة مثمرة وسيتم الالتجاء للتفاوض المباشر</p> <p>- تم تسجيل مشاركة وحيدة ضمن الدعوة للتفاوض المباشر والذي تم فتحها بتاريخ 13 افريل 2026 (565 أد) وبصدد إتمام عملية التقييم.</p>

ع/ع	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة	كلفة الإنجاز حسب الصنفقة	الملاحظات
-----	--------------	----------	--------------------	--------------------------	-----------

سنة البرمجة	البرمجة	الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	تاريخ انطلاقة الأشغال	التقدم المادي
2023	03	250	250	-	-	-	283146.220	-	-
<p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي للولاية بتاريخ 26 جانفي 2023.</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 9 فيفري 2023.</p> <p>- قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 2 مارس 2023 عدم التعهد بالمشروع الى حين استكمال الملف المرجعي.</p> <p>-تم طلب فتح الاعتمادات الخاصة بالمسح الطوبوغرافي بتاريخ 2 اوت 2023</p> <p>-تمت إحالة طلب تزود الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 12 سبتمبر 2023 للقيام بمراقبة فنية لفائدة شركة SOMACET.</p> <p>-تم إحالة طلب التزود الخاص بالمسح الطوبوغرافي الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 26 سبتمبر 2023.</p> <p>-تم تعيين المصممين بتاريخ 24 جانفي 2024.</p> <p>-تم تأجيل النظر بالملف التمهيدي المفصل ضمن جلسة اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2024.</p> <p>-قررت اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2024 عدم الموافقة على الملف التمهيدي المفصل.</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل مع ضرورة التحيين ضمن اشغال اللجنة الفنية للبناءات المدنية بتاريخ 13 نوفمبر 2024.</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 29 افريل 2025 كأخر اجل.</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 29 افريل 2025 مع مشاركة عرضين اقلهم (292 أ.د).</p> <p>-تم عقد جلسة مناقشة الأسعار بتاريخ 29 جويلية 2025</p> <p>-تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 1 أكتوبر 2025</p> <p>-تم إعادة طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 10 نوفمبر 2025</p> <p>-تم فتح الاعتمادات بتاريخ 18 نوفمبر 2025.</p> <p>-تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية و حدد يوم 9 جانفي 2026 كأخر اجل.</p> <p>-اجتمعت لجنة فتح العروض بتاريخ 9 جانفي 2026 مع ورود عرض وحيد (314 اد) و بصدد تقييم العرض.</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة و حدد يوم 6 افريل 2026 كأخر اجل.</p> <p>-تم فتح العروض للمرة الثالثة بتاريخ 6 افريل 2026 مع مشاركة اربع مقاولين و بصدد إتمام عملية التقييم.</p>									

قطاع الشباب :

ع/ر	المكونات	الإعتمادات المرسمة	كلفة الإنجاز حسب الصنفقة	الملاحظات
-----	----------	--------------------	--------------------------	-----------

سنة البرمجة	بيان المشروع	الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي
2019	تهيئة دار الشباب والشابة	200	200	-	-	6.165	241373.650	27/11/2025	80%
01	تهيئة دار الشباب والشابة								

-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 31 جويلية 2019.

- تم تعيين المصممين بتاريخ 18 سبتمبر 2019.

-تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 27 نوفمبر 2019.

-تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل لقسط الهندسة المعمارية بتاريخ 15/ 2020/01.

-تمت الموافقة على الملف التمهيدي للأقساط الخاصة بتاريخ 22 جويلية 2020.

-تم الاعلان عن طلب العروض وحدد يوم 28 ديسمبر 2020 كأخر اجل.

-تمت الموافقة على إعادة طلب العروض لوجود شطط في الاثمان بتاريخ 16 فيفري 2021.

-تم فتح العروض بتاريخ 5 مارس 2021 وبصدد تقييم العروض.

-تمت مراسلة الولاية بتاريخ 31 ماي 2022 قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لانطلاق الاشغال.

-تم فتح العروض للمرة الثالثة يوم 25 أكتوبر 2022 (عرض وحيد 437 أد)

-قررت لجنة الشراءات في جلستها بتاريخ 6 جانفي 2023 إعادة طلب العروض للمرة الرابعة (عرض مشط).

-انعقدت لجنة الفتح يوم 22 فيفري 2023 مع عدم ورود عروض.

-انعقدت لجنة فتح العروض للمرة الخامسة بتاريخ 12 أبريل 2023 مع عدم ورود عروض.

-تم فتح العروض بتاريخ 22 جوان 2023 مع ورود عرضين اقلهم 360 أد و بصدد تقييم العروض.

-تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (ste Esquisse de Bâtiment) ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر 2023.

-تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 19 سبتمبر 2023

-تمت مراسلة الولاية من قبل إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 5 أكتوبر 2023 لإعلامها بضرورة التقييد بأشغال التهيئة والاستغناء عن تعشيب الملعب المصغر.

-تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم من قبل الولاية بتاريخ 1 ديسمبر 2023 قصد توفير الفارق.

-تمت إحالة البرنامج الوظيفي المنقح الى الولاية بتاريخ 22 جانفي 2024.

-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الحين من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 30 جانفي 2024

-انعقدت لجنة فتح العروض بتاريخ 20 جوان 2024 مع عدم وجود مشاركة.

-انعقدت لجنة الفتح بتاريخ 16 جويلية 2024 مع عدم ورود عروض و سيتم إعادة طلب العروض .

-تم إعادة طلب العروض للمرة الثالثة وحدد يوم 29 اوت 2024 كآخر اجل.

-انعقدت لجنة فتح العروض بتاريخ 29 اوت 2024 مع عدم وجود مشاركة.

-تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة وحدد يوم 27 سبتمبر 2024 كأخر اجل.

-تم فتح العروض بتاريخ 27 سبتمبر 2024 مع ورود عرض وحيد (400 اد)

-تمت الموافقة على إعادة طلب العروض ضمن لجنة الشراءات بتاريخ 15 نوفمبر 2024.

-تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الخامسة وحدد يوم 18 ديسمبر 2024 كأخر اجل.

-تم فتح العروض للمرة الخامسة بتاريخ 18 ديسمبر 2024 مع ورود عرضين أقلهم 241 اد.

-تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (شركة عمراني الجويني للبناء) بكلفة قدرها 241373.650 د و ذلك ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 20 فيفري 2025 شريطة توفير الاعتمادات.

-تم فتح الاعتمادات بتاريخ 27 ماي 2025.

-تمت مراسلة المقاول من قبل الولاية بتاريخ 11 جويلية 2025 قصد دعوته لتقديم ضمان وقي يتضمن مدة صلوحية ب120 يوما.

-تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها بتاريخ 26 سبتمبر 2025 الى الإدارة الجهوية للتجهيز و الإسكان بالمهدية.

-تسلم المقاول الاذن الإداري لانطلاق الأشغال بتاريخ 27 نوفمبر 2025

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة أ.د.			
02	2020	تهيئة مركز التخييم والإصطيف والدورة الشابة	تهيئة المطبخ وقاعة الاكل والوحدات الصحية وتهيئة الإدارة و الفضاء الخارجي و صيانة الشبكة الكهربائية و الادواش بالمبيت	700	-	-	39246.628	882.606,000 + 163867.921	-	%100	<p>- تمت احالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 11 فيفري 2020.</p> <p>-تمت احالة البرنامج الوظيفي الى الادارة الجهوية للتجهيز من طرف الولاية بتاريخ 14 فيفري 2020.</p> <p>-تم تعيين المصممين بتاريخ 19 فيفري 2020 ويصدد اعداد الدراسات.</p> <p>-تم اعداد طلب تزود بتاريخ 15 جوان 2020 لفائدة (فريتاس) للقيام بالمراقبة الفنية.</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 22 جويلية 2020 مع التحيين.</p> <p>-تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل بتاريخ 28 أكتوبر 2020.</p> <p>-تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل بتاريخ 2 ديسمبر 2020</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل بتاريخ 6 جانفي 2021</p> <p>-الموافقة على الملف التمهيدي المفصل للأقساط الخاصة بتاريخ 24 فيفري 2021</p> <p>- تم فتح العروض بتاريخ 1 ديسمبر 2021.</p> <p>-تم فتح العروض يوم 5 ماي 2022.</p> <p>-تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى "الشركة المتوسطة للتكييف والبناء بتاريخ 25 أوت 2022 وبانتظار فتح الاعتمادات (مدة الإنجاز 240 يوم).</p> <p>-تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 16 سبتمبر 2022</p> <p>-تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها بتاريخ 12 جانفي 2023 الى الإدارة الجهوية للتجهيز قصد دعوة المقاوله للانطلاق في الإنجاز.</p> <p>-انطلقت الاشغال بتاريخ 10 ماي 2023.</p> <p>-تم ارسال تنبيه عدد 1 للمقاوله بتاريخ 1 جانفي 2024 للإسراع بالإنجاز.</p> <p>-تم ارسال تنبيه عدد 2 للمقاوله بتاريخ 9 فيفري 2024 للإسراع بالإنجاز.</p> <p>-تم الاستلام الوقي للمشروع بتاريخ 26 ديسمبر 2025</p>	

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاؤ الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2025	تهيئة الملعب البلدي أولاد الشامخ	التنوير	300	300	-	-	-	-	-	-	<p>-تمت مراسلة إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 30 جانفي 2025 قصد موافقتنا بالبرنامج الوظيفي للمشروع.</p> <p>-تمت مراسلة إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 28 فيفري 2025 قصد اعتماد البرنامج الوظيفي الخاص بتنوير الملعب البلدي بشريان ضمن المشروع.</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهديات بتاريخ 13 مارس 2025 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبنائات المدنية.</p> <p>-قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية التعهد بالمشروع و الانطلاق في اعداد الملف المرجعي ضمن جلستها المنعقدة بتاريخ 2 ماي 2025.</p> <p>-تم اعداد طلب تزود بتاريخ 8 أكتوبر 2025 للقيام بالمراقبة الفنية لفائدة سيكوراس</p> <p>-تم تعيين المهندس المستشار بتاريخ 9 سبتمبر 2025</p> <p>-تمت المصادقة على رسالة التعيين بتاريخ 3 فيفري 2026 و بانتظار إتمام إجراءات المصادقة على العقد</p>

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاؤ الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2025	تهيئة دار الشباب أولاد الشامخ	تهيئة الشبكة المائية وصيانة الأبواب الخارجية والشبكة الكهربائية والتوافذ	200	200	-	-	-	-	-	-	<p>-تمت مراسلة الولاية بتاريخ 12 فيفري 2025 قصد القيام باختبار فني على هيكلة البناية.</p> <p>-تم اعداد طلب التزود للقيام باختبار فني بتاريخ 23 جوان 2025 لفائدة شركة اوربان أكت للمراقبة والاشراف.</p> <p>-لم تتم الموافقة على تقرير الاختبار الفني ضمن جلسة اللجنة الفنية للبناءات المدنية بتاريخ 14 أكتوبر 2025.</p> <p>-تمت الموافقة على تقرير الاختبار الفني ضمن اشغال اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2025.</p> <p>-تمت مراسلة إدارة التخطيط و التقييم بتاريخ 2 جانفي 2026 قصد افادتنا بما يمكن اعتماده على اثر نتيجة الاختبار الفني.</p> <p>-تمت مراسلة إدارة التخطيط و التقييم للمرة الثانية بتاريخ 3 مارس 2026 قصد افادتنا بما يمكن اعتماده على اثر نتيجة الاختبار الفني.</p>

قائمة المشاريع الشبابية والرياضية ضمن برنامج التنمية المتدمجة

ع/ر	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة	كلفة الإنجاز حسب الصنف	الملاحظات
-----	--------------	----------	--------------------	------------------------	-----------

سنة البرمجة	البرمجة	الكلية أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	وزارة التنمية	الدراسات	الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي
01	احداث ملعب حي معشب بالمخارزة الشمالية	ملعب معشب	200	-	-	-	-	-	-
02	احداث ملعب حي معشب بأولاد الشامخ 7	ملعب معشب	200	-	-	-	266.842,060	2024/08/15	100 %

<p>تم إبرام عقد هبة للعقار وبانتظار إتمام إجراءات تخصيصه لفائدة وزارة الشباب والرياضة.</p> <p>تمت مراسلة الإدارة الجهوية لأعمال الدولة و الشؤون العقارية بالمهدية بتاريخ 27 جانفي 2025 قصد تخصيص العقار المقترح لفائدة وزارة الشباب و الرياضة.</p> <p>تمت مراسلة الإدارة الجهوية لأعمال الدولة و الشؤون العقارية بالمهدية بتاريخ 30 جويلية 2025 قصد تخصيص العقار المقترح لفائدة وزارة الشباب و الرياضة (TPD)</p> <p>تم إحالة البرنامج الوظيفي الحين الى الولاية بتاريخ 10 ديسمبر 2025</p> <p>قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 19 ديسمبر 2025 عدم التعهد بالمشروع تبعا لمراسلة موجهة من السيدة وزيرة التجهيز و الإسكان الى السيد وزير الشباب و الرياضة بتاريخ 28 أكتوبر 2024 و المتعلقة بعدم التعهد بمشاريع التعشيب لعدم الاختصاص.</p> <p>قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية عدم التعهد بالمشروع الى حين استكمال الاجراءات العقارية وذلك بتاريخ 20 سبتمبر 2019.</p> <p>تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل بتاريخ 4 مارس 2020.</p> <p>تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل بتاريخ 12 أوت 2020.</p> <p>تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل بتاريخ 11 نوفمبر 2020.</p> <p>تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل بتاريخ 2 ديسمبر 2020</p> <p>تم فتح العروض بتاريخ 5 مارس 2021 وبصدد تقييم العروض.</p> <p>تم فتح العروض يوم 19 نوفمبر 2021.</p> <p>تم فتح العروض بتاريخ 8 نوفمبر 2022</p> <p>قررت لجنة الشراءات في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 جانفي 2023 إعادة طلب العروض للمرة الرابعة.</p> <p>تم فتح العروض للمرة الرابعة يوم 20 فيفري 2023 مع مشاركة 4 مقاولين (أقل عرض 255 أ.د).</p> <p>تمت الموافقة ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 27 جوان 2023 على اسناد الصفقة الى (شركة الوهرة للأشغال) وبانتظار فتح الاعتمادات.</p> <p>تسلم المقاول الاذن الإداري للانطلاق في الاشغال بتاريخ 15 اوت 2024</p> <p>تم الاستلام الوقي للاشغال بتاريخ 14 جانفي 2026</p>									
ع/ار	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة	تكلفة الإنجاز حسب الصفقة	الملاحظات				

سنة البرمجة	البرمجة	الكلية أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	وزارة التنمية	الدراسات	الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي
03	احداث ملعب حي معشب بالشحيمات من معتمدية اولاد الشامخ	200	-	-	200	-	-	-	-
04	احداث ملعب حي معشب بأولاد عمر من معتمدية اولاد الشامخ	200	-	-	200	-	-	-	-

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الدراسات			
01	2021	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بكرة	تصريف مياه الأمطار وصيانة حجرات الملابس وتهيئة ملعب فرعي	200	200	-	-	4.859	-	-	-	<p>- تم إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 22 جانفي 2021</p> <p>- تم تعيين المصممين بتاريخ 10 فيفري 2021</p> <p>- تم اعداد طلب تزود بتاريخ 12 أفريل 2021 للقيام بالمراقبة الفنية لفائدة سيستاس.</p> <p>- تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل بتاريخ 9 جوان 2021.</p> <p>- تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل لقسط الشبكات المختلفة وتأجيل النظر بالنسبة لقسط السوائل بتاريخ 6 أكتوبر 2021.</p> <p>- تمت الموافقة على قسط السوائل بتاريخ 15 ديسمبر 2021.</p> <p>- تبعاً للجلسة المنعقدة بقرار الولاية بتاريخ 21 جانفي 2022 تم إيقاف إنجاز المشروع ببرنامجه الأولي نظراً للخطر الذي تنله شبكة الضغط العالي على رواد الملعب.</p> <p>- تمت مراسلة الولاية بتاريخ 22 جويلية 2022 قصد برمجة جلسة عمل.</p> <p>- تمت إعادة مراسلة الولاية بتاريخ 30 جانفي 2023 قصد برمجة جلسة عمل.</p> <p>- تم عقد جلسة عمل بتاريخ 9 فيفري 2023 و سيتم الدعوة الى استئناف الدراسات</p> <p>- تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 12 جانفي 2024 قصد ابداء الراي بالبرنامج الوظيفي المقترح.</p> <p>- تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الثانية بتاريخ 4 مارس 2024 قصد ابداء الراي بالبرنامج الوظيفي المقترح.</p> <p>- تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الثالثة بتاريخ 2 افريل 2024 قصد ابداء الراي بالبرنامج الوظيفي المقترح.</p> <p>- تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الرابعة بتاريخ 8 ماي 2024 قصد ابداء الراي بالبرنامج الوظيفي المقترح.</p> <p>- تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الخامسة بتاريخ 27 أوت 2024 قصد ابداء الراي بالبرنامج الوظيفي المقترح.</p> <p>- تمت مراسلتنا بتاريخ 4 أكتوبر 2024 من قبل إدارة التخطيط والتقييم لإعلامنا ان توظيف الاعتمادات مرتبط بزوال الخطر الناتج عن مسار الضغط العالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز.</p> <p>- تمت مراسلة الولاية بتاريخ 17 أكتوبر 2024 قصد الاذن بعقد جلسة عمل بحضور جميع الأطراف المتداخلة في الشأن.</p> <p>- دعا السيد والي المهدي الى عقد جلسة عمل تضم كل الأطراف ضمن جلسة عمل اللجنة الجهوية لمعاينة المنشآت الرياضية المنعقدة بقرار الولاية بتاريخ 12 مارس 2025.</p> <p>- تمت مراسلة الولاية بتاريخ 25 نوفمبر 2025 قصد موافاة المصالح المركزية الفنية للوزارة بتقرير شامل في الغرض يتضمن تقرير الشركة التونسية للكهرباء و الغاز حور مسار خط الضغط العالي و اثاره على المنشأة و تاريخ تركيبه ونتائج البحث التي أذن بها السيد والي المهدي .</p> <p>- تمت مراسلتنا بتاريخ 29 جانفي 2026 من قبل الولاية قصد اعلامنا بعدم توفر معطيات حول اجراء بحث امني و انه سيتم موافاتنا بتقرير يتضمن مسار خط الضغط العالي و اثاره على المنشأة و تاريخ تركيبه حال توصله من قبل الشركة التونسية للكهرباء و الغاز .</p>

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/أ
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
<p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي للولاية بتاريخ 16 مارس 2023.</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 27 مارس 2023.</p> <p>-قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 13 أبريل 2023 التعهد بالمشروع في انتظار استكمال الملف المرجعي.</p> <p>-تمت إحالة طلب تزود الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 26 سبتمبر 2023 للقيام بمراقبة فنية لفائدة شركة SOMACET.</p> <p>- تم تعيين المصممين ضمن اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 24 جانفي 2024.</p> <p>- قررت اللجنة الفنية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر 2024 عدم الموافقة على الملف التمهيدي المفصل.</p> <p>- قررت اللجنة الفنية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 29 جانفي 2025 عدم الموافقة على الملف التمهيدي المفصل.</p> <p>- قررت اللجنة الفنية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 26 فيفري 2025 عدم الموافقة على الملف التمهيدي المفصل.</p> <p>-تمت الموافقة على الدراسات ضمن اشغال اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 25 افريل 2025.</p> <p>-تمت الموافقة على الملف الاولي لطلب العروض ضمن جلسة اللجنة الفنية بتاريخ 4 اوت 2025.</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 6 أكتوبر 2025 كآخر اجل.</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 6 أكتوبر 2025 مع مشاركة عرض وحيد (329 اد) وبصدد التقييم.</p> <p>-سيتم إعادة طلب العروض تبعا لقرار لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2025.</p> <p>-تم إعادة طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 31 ديسمبر 2025 كآخر اجل.</p> <p>-تم فتح العروض للمرة الثانية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 مع ورود عرض وحيد (361 اد) و بصدد إتمام عملية التقييم.</p> <p>-تمت الموافقة على اسناد الصنف الى شركة (SOSELEC) بكلفة قدرها 361 أد ضمن أشغال لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 18 فيفري 2026</p> <p>-تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 5 مارس 2026</p>	-	-	361161.450د	-	-	-	300	300	صيانة الشبكة الكهربائية وتهيئة المضمار	تهيئة الملعب البلدي ببومرداس	2023	02

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
03	2025	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بومرداس	حجرات الملابس	450	450	-	-	-	-	-	-	<p>- تمت التوصية بإعادة الاختبار الفني للمدارج ضمن جلسة عمل اللجنة الجهوية لمعاينة المنشآت الرياضية المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 12 مارس 2025.</p> <p>- تم إعادة اعداد تقرير اختبار فني ثاني يوصي بدمج وإعادة بناء المدارج و حجرات الملابس.</p> <p>-تمت مراسلة إدارة التخطيط و التقييم بتاريخ 20 أكتوبر 2025 قصد موافقتنا بالبرنامج الوظيفي لاحداث حجرات ملابس وفق زيارة السيد وزير الشباب و الرياضة الى ولاية المهديّة بتاريخ 17 أكتوبر 2025.</p> <p>-تم إعادة مراسلة إدارة التخطيط و التقييم بتاريخ 3 ديسمبر 2025 قصد موافقتنا بالبرنامج الوظيفي.</p> <p>-تمت مراسلة إدارة البناءات و التجهيز بتاريخ 29 جانفي 2026 قصد موافقتنا بالبرنامج الوظيفي.</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 16 فيفري 2026</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 25 فيفري 2026 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبنائيات المدنية.</p> <p>-تمت الموافقة على البرنامج الوظيفي و الاعتمادات المرصودة ضمن اشغال اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 10 أفريل 2026 و بصدد اعداد الملف المرجعي.</p> <p>-تمت مراسلة السيد والي المهديّة بتاريخ 16 افريل 2026 قصد دعوة اللجنة الجهوية لمعاينة صلوحية المنشآت الرياضية لزيارة الملعب و تحديد موقع حجرات الملابس.</p>
	2026			250	250	-	-	-	-			

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
04	2026	إحداث ملعب حي بالملاهمة كركر	-	250	250	-	-	-	-	-	-	<p>- المساحة 1000م² كحد أقصى</p> <p>-تمت مراسلة بلدية كركر بتاريخ 29 جانفي 2026 قصد موافقتنا بمقتراح قطعة ارض.</p>

قائمة المشاريع الشبابية والرياضية ضمن برنامج التنمية المتدمجة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ. د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	وزارة التنمية	الدراسات	الأشغال			
01		احداث مركز تخييم وتربصات ببوهلال العلي القبلية من معتمدية بومرداس	مركز اقامة و ادارة	1500	-	-	1500	-	-	-	-	<p>-تم التحويل الوقي للعقار بتاريخ 6 جانفي 2023.</p> <p>- تمت إحالة البرنامج الوظيفي للولاية بتاريخ 12 جانفي 2023 و تمت احالته من طرف الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 18 جانفي 2023.</p> <p>-قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 2 مارس 2023 الموافقة على التعهد بالمشروع والانطلاق في اعداد الملف المرجعي.</p> <p>-تم تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 7 فيفري 2024.</p> <p>-تمت الموافقة على مقترحات تعيين المصممين ضمن لجنة الصفقات بتاريخ 2024/08/08 وبصدد استكمال الإجراءات اللازمة للانطلاق في الدراسات.</p> <p>-قررت اللجنة الفنية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 8 أكتوبر 2025 عدم الموافقة على الملف التمهيدي الموجز.</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز ضمن اشغال اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2025.</p> <p>-تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل ضمن جلسة اللجنة الفنية بتاريخ 25 فيفري 2026</p>
02		احداث ملعب حي بعماة بوهلال العلي الشمالية من معتمدية بومرداس	ملعب معشب	200	-	-	200	-	-	-	-	<p>-ضرورة موافقة وزارة التربية على التخلي على العقار لإنجاز المشروع وعند التعذر البحث عن بديل عقاري لإنجاز المشروع</p> <p>-تم طلب تخصيص العقار بتاريخ 3 افريل 2025</p> <p>-تم طلب تخصيص العقار بتاريخ 26 سبتمبر 2025</p> <p>-تم إحالة البرنامج الوظيفي الحين الى الولاية بتاريخ 10 ديسمبر 2025</p> <p>-قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 19 ديسمبر 2025 عدم التعهد بالمشروع تبعا لمراسلة موجهة من السيدة وزيرة التجهيز و الإسكان الى السيد وزير الشباب و الرياضة بتاريخ 28 أكتوبر 2024 و المتعلقة بعدم التعهد بمشاريع التعشيب لعدم الاختصاص.</p> <p>-تمت مراسلتنا بتاريخ 10 مارس 2026 من طرف إدارة البناءات و التجهيز لدعوتنا للتنسيق مع المصالح الجهوية المختصة قصد مواصلة التعهد بهذه المشاريع تفاديا للتاخير في إنجازها</p>

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				وزارة التنمية	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ. د	الدراسات	الأشغال			
03		احداث ملعب حي بالرواضي من معتمدية بومرداس	ملعب معشب	200	-	-	200	200	-	-	-	<p>-قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 13 افريل 2023 التعهد بالمشروع في انتظار استكمال الملف المرجعي.</p> <p>- تم بتاريخ 17 جانفي 2024 تعيين مهندس مستشار وبصدد إتمام الإجراءات الضرورية للانطلاق في الدراسات.</p> <p>-تم إيقاف الدراسات نظرا للطبيعة الجغرافية للعقار مع دعوة صاحب المشروع الى اقتراح عقار جديد و ذلك ضمن اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 1 نوفمبر 2024.</p> <p>-تم طلب تخصيص العقار بتاريخ 7 فيفري 2025 وبصدد اعداد الملف المرجعي</p>
04		احداث قاعة ألعاب فردية ببومرداس	فضاء رياضي وحجرات ملابس	900	-	-	900	1.522,519,730	-	40 %	-	<p>- تم القيام بمناظرة معمارية بتاريخ 22 أكتوبر 2020</p> <p>-تمت الموافقة على الملفات التمهيدية المفصلة بتاريخ 22 أبريل 2021.</p> <p>-تم فتح العروض يوم 1 ديسمبر 2021.</p> <p>-تم فتح العروض يوم 6 ماي 2022.</p> <p>-تم فتح العروض يوم 19 سبتمبر 2022 وبصدد تقييم العروض.</p> <p>-تمت الموافقة على اسناد الصنفقة الى 'شركة constructeur' بتاريخ 26 ديسمبر 2022 وبانتظار فتح الاعتمادات.</p> <p>-تم عقد جلسة عمل بتاريخ 25 ماي 2023 بالإدارة الجهوية للتجهيز و تم التمسك بعدم التقليل بالبرنامج الوظيفي.</p> <p>تمت الموافقة على فتح الاعتمادات ضمن اجتماع لجنة القيادة بتاريخ 2024/07/02.</p> <p>وتم بتاريخ 2024/08/09 مراسلة شركة المقاولات لتقديم ما يفيد تمسكها بعرضها المالي لكنها لم تقدم ما يفيد ذلك</p> <p>-تم بتاريخ 2024/09/17 مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز لتقديم ملف طلب عروض جديد لإعادة الإعلان عن المنافسة.</p> <p>-تم إعادة الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 20 نوفمبر 2024 كأخر اجل لقبول العروض.</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 20 نوفمبر 2024 مع ورود عرضين اقلهم (1374 اد) وبانتظار تقييم العروض</p> <p>-وافقت لجنة الصفقات على مقترح اسناد الصنفقة الى (شركة صالح للبناء)</p> <p>بتاريخ 17 جانفي 2025 شريطة توفير الفارق في الاعتمادات (1522 اد).</p> <p>-انطلقت الاشغال بتاريخ 1 سبتمبر 2025</p>

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
<p>- تمت احالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 13 نوفمبر 2018.</p> <p>- تمت الموافقة على البرنامج الوظيفي ضمن جلسة اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 5 ديسمبر 2018.</p> <p>- تم تعيين المصممين بتاريخ 17 ديسمبر 2018.</p> <p>- تمت الموافقة على الدراسة التمهيدية المفصلة بتاريخ 6 فيفري 2019</p> <p>- تم اعداد طلب تزود بتاريخ 17 أفريل 2019 للمراقبة الفنية لمكتب المراقبة (أسيستاس)</p> <p>- تم اعداد طلب تزود بتاريخ 17 أفريل 2019 للقيام بالمسح الطوبوغرافي لفائدة (عزالدين بن عمار)</p> <p>- تم الاعلان عن طلب العروض وحدد يوم 25 جوان 2019 كأخر أجل.</p> <p>- تمت مراسلة الوزارة من طرف الولاية بتاريخ 23 ماي 2019 لإبداء الرأي بملف طلب العروض.</p> <p>- تمت موافاة الولاية بملاحظات ادارة البناءات والتجهيز حول طلب العروض بتاريخ 24 جوان 2019.</p> <p>- تمت مراسلة الادارة الجهوية للتجهيز من قبل الولاية بتاريخ 9 جويلية 2019 قصد الافادة بخصوص الملاحظات المذكورة بمراسلة ادارة البناءات والتجهيز.</p> <p>- تمت مراسلة الوزارة من قبل الولاية بتاريخ 22 اوت 2019 قصد الاجابة على الملاحظات المذكورة بمراسلة ادارة البناءات والتجهيز اضافة الى المطالبة بفتح الاعتمادات الضرورية.</p> <p>- تمت موافاة الادارة الجهوية للتجهيز من طرف الولاية بملفات الصنفقة مصادق عليها بتاريخ 18 أكتوبر 2019 قصد الانطلاق في الاشغال.</p> <p>- تم فتح الاعتمادات بتاريخ 30 أكتوبر 2019.</p> <p>- تم الاتفاق على ان تنطلق الاشغال بتاريخ 2 ديسمبر 2019 وذلك ضمن جلسة منعقدة بالإدارة الجهوية للتجهيز يوم 18 نوفمبر 2019.</p> <p>- تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 16 فيفري 2021 وبتاريخ 22 أفريل 2021 حول عدم احترام الشركة لبنود الصنفقة. (تم اعلام الولاية والوزارة)</p> <p>- تم التصريح بالاستلام الوقي بتاريخ 18 جانفي 2022</p>	%100	02/12/2019	520.926,100	-	-	-	600	600	تعشيب	تعشيب الملعب البلدي بسيدي علوان	2019	01

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
<p>- تمت مراسلة إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 29 جانفي 2026 قصد موافاتنا بالبرنامج الوظيفي.</p> <p>- تمت مراسلة السيد والي المهدي بتاريخ 16 افريل 2026 قصد دعوة اللجنة الجهوية لمعاينة صلوحية المنشآت الرياضية لزيارة الملعب و تحديد موقع حجرات الملابس.</p>	-	-	-	-	-	-	700	700		تهيئة الملعب البلدي بسيدي علوان	2026	01

قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
<p>- تم الإعلان عن الاستشارة وحدد يوم 16 فيفري 2026 كآخر اجل.</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 16 فيفري 2026 وبصدد إتمام عملية التقييم.</p> <p>-تم إحالة طلب تزود الى مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز و الإسكان بتاريخ 16 مارس 2026</p>	-	-	8449.000	-	-	-	11	11	تكتيم الاسطح	تهيئة دار الشباب بسيدي علوان	2026	01

قائمة المشاريع الشبابية والرياضية ضمن برنامج التنمية المندمجة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		التاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	وزارة التنمية	الدراسات	الأشغال	الكلفة أ.د.			
01		تطوير نادي شباب ريفي بالنزهة	هدم و إعادة بناء(مكتب مدير و قاعة إعلامية و قاعة متعددة الاختصاصات)	400	-	-	400	-	-	-	<p>-تمت مراسلة الولاية بتاريخ 19 أبريل 2021 قصد القيام باختبار فني.</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 6 جوان 2022.</p> <p>-تم تعيين المصممين بتاريخ 21 سبتمبر 2022 وبصدد اعداد الدراسات</p> <p>-تم تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 18 نوفمبر 2022</p> <p>-تم ارجاء النظر في الملف التمهيدي الموجز ضمن جلسة 23 جوان 2023.</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 30 اوت 2023.</p> <p>-تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل ضمن اللجنة بتاريخ 3 ماي 2024.</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل ضمن اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 7 جوان 2024.</p> <p>-تمت الموافقة مع ضرورة التحيين على الأقساط الخاصة ضمن جلسة اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 2 أكتوبر 2024.</p> <p>-تم دعوة مصممي المشروع الى تحيين ملفات طلب العروض ضمن جلسة اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2025</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض و حدد يوم 25 مارس 2026 كآخر اجل.</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 30 مارس 2026 مع ورود أربع عروض أقلها (508 اد) و بصدد إتمام عمية تقييم العروض.</p>	
02		احداث ملعب ذو ارضية صلبة بواد باجة الشمالية	ملعب ذا ارضية صلبة	90	-	-	90	-	-	-	<p>- تم تحويزنا بالعقار بتاريخ 15 نوفمبر 2022</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي للتجهيز بتاريخ 23 نوفمبر 2023</p> <p>-قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 13 افريل 2023 التعهد بالمشروع في انتظار استكمال الملف المرجعي.</p> <p>-تم تعيين المصممين بتاريخ 24 جانفي 2024.</p> <p>-تمت الموافقة مع التحيين على الملف التمهيدي المفصل بتاريخ 13 نوفمبر 2024.</p> <p>-تمت دعوة المهندس المستشار الى تحيين ملف طلب العروض في غضون 7 أيام من تاريخ انعقاد اللجنة الفنية (9 ديسمبر 2024)</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 17 جويلية 2025 مع ورود (4) عروض أقلها 116 أ.د.</p> <p>-تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 8 سبتمبر 2025 كآخر اجل.</p> <p>-تم فتح العروض للمرة الثانية بتاريخ 8 سبتمبر 2025 مع مشاركة عرضين اقلهم 139 اد .</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة و حدد يوم 16 أكتوبر 2025 كآخر اجل.</p> <p>-تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة و حدد يوم 12 نوفمبر 2025 كآخر اجل.</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 12 نوفمبر 2025 مع مشاركة عرض وحيد (142 أ.د) .</p> <p>-تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الخامسة و حدد يوم 12 فيفري 2026 كآخر اجل</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 12 فيفري 2026 مع مشاركة 5 عارضين اقلهم (84 اد)</p>	

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				وزارة التنمية	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.	الدراسات	الأشغال			
03		احداث ملعب مصغردو ارضية صلبة بأولاد بيريم	ملعب ذا ارضية صلبة	90	-	-	90	-				-تم تحويل وزارة الشباب والرياضة بالعقار بتاريخ 30 مارس 2021 -تم تعيين المصممين بتاريخ 28 أبريل 2021 -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل بتاريخ 6 أكتوبر 2021 -تم تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 22 جوان 2021.
04		احداث ملعب حي بعمادة زردة	ملعب ذا ارضية صلبة	90	-	-	90	-	2/04/01 024	100 %		-تمت الموافقة على الدراسة التمهيدية المفصلة بتاريخ 4 مارس 2022 -تم الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 14 أبريل 2023 كأخر اجل -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (شركة اللجمي وبن عياد) وذلك ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2023.
05		احداث ملعب حي بعمادة وادي قلات	ملعب ذا ارضية صلبة	90			90					-انطلقت الأشغال بتاريخ 1 افريل 2024 -تم الاستلام الوفي بتاريخ 21 افريل 2026

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ل
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
<p>-تمت موافاة الولاية بالبرنامج الوظيفي بتاريخ 23 فيفري 2022.</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 16 مارس 2022.</p> <p>-تم تعيين المصممين بتاريخ 13 أبريل 2022.</p> <p>-تم ارجاء النظر في APD ضمن جلسة الفنية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2022.</p> <p>-تمت الموافقة مع التحيين على APD ضمن اللجنة الفنية بتاريخ 17 فيفري 2023</p> <p>-تمت إحالة ملف طلب العروض للوزارة بتاريخ 5 جويلية 2023 قصد ابداء الراي.</p> <p>-تمت إحالة ملاحظات إدارة البناءات والتجهيز الى الولاية بتاريخ 2 أكتوبر 2023.</p> <p>-تمت إحالة ملاحظات الوزارة الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 6 أكتوبر 2023.</p> <p>-تم عقد جلسة عمل بتاريخ 24 أكتوبر 2023 قصد مناقشة الملاحظات الواردة من طرف إدارة البناءات والتجهيز.</p> <p>-تم إحالة محضر جلسة العمل الى إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 7 نوفمبر 2023 لإبداء الراي والإفادة.</p> <p>-تمت مراسلة إدارة البناءات التجهيز للمرة الثانية بتاريخ 8 ديسمبر 2023 قصد ابداء الراي والإفادة.</p> <p>-تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل ولاية المهديّة بتاريخ 1 ديسمبر 2023 قصد موافاتها بمعطيات فنية.</p> <p>-تمت مراسلة إدارة البناءات والتجهيز من قبل الولاية بتاريخ 11 جانفي 2024 قصد اختيار فرضية من الفرضيات المطروحة.</p> <p>-تم عقد جلسة عمل بمقر الوزارة بتاريخ 9 جانفي 2024 لحلحلة الإشكاليات المطروحة.</p> <p>-تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل السيد والي المهديّة بتاريخ 9 فيفري 2024 قصد تحيين ملف طلب العروض.</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 30 أبريل 2024 كآخر اجل.</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 30 افريل 2024 مع مشاركة (3) شركات أقل عرض (681 أد)</p> <p>-وافقت لجنة الصفقات ضمن جلستها المنعقدة بتاريخ 27 جوان 2024 على اسناد الصفقة الى شركة (جلوا سبور) 693 اد.</p> <p>-تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 5 جويلية 2024.</p> <p>-تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها الى الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهديّة بتاريخ 3 أكتوبر 2024 قصد استكمال عملية تسجيل الصفقة والانطلاق في الإنجاز.</p> <p>-تسلمت المقاوله الاذن الإداري للانطلاق في الإنجاز بتاريخ 17 جانفي 2025</p> <p>-تم رفع العينات الخاصة بالعشب الاصطناعي بتاريخ 26 نوفمبر 2025</p> <p>-تم قبول الأرضية و بانتظار تركيز العشب الاصطناعي بعد ورود التحاليل الضرورية</p>	70 %	2025/01/17	693554.900	6.044,000	-	-	600	600	تعشيب الملعب	تعشيب الملعب البلدي بشريان	2022	01

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
<p>-تمت مراسلة إدارة البناء والتجهيز بتاريخ 29 جانفي 2024 قصد موافاتنا بالبرنامج الوظيفي.</p> <p>-تمت إعادة مراسلة إدارة البناء والتجهيز بتاريخ 4 مارس 2024 قصد موافاتنا بالبرنامج الوظيفي.</p> <p>-تمت مراسلة إدارة البناء و التجهيز للمرة الثالثة بتاريخ 2 افريل 2024 قصد موافاتنا بالبرنامج الوظيفي.</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 3 ماي 2024</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 10 ماي 2024</p> <p>-تم تعيين المصممين بتاريخ 13 جوان 2024 وبانتظار إتمام الإجراءات الضرورية للانطلاق في الدراسات.</p> <p>-تم اعداد طلب تزود بتاريخ 2 أكتوبر 2024 لفائدة SOMACET للقيام بالمراقبة الفنية.</p> <p>-تم تعيين المصممين بتاريخ 8 أكتوبر 2024 و بانتظار إتمام الإجراءات الضرورية للانطلاق في الدراسات.</p> <p>-سيتم عرض الدراسة التمهيديّة المفصلة على انظار اللجنة الفنية للبناءات المدنية بتاريخ 15 أفريل 2026</p> <p>-تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل ضمن اشغال اللجنة الفنية المعقدة بتاريخ 15 افريل 2026.</p>	-	-	-	-	-	-	300	300	التنوير	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بشربان	2024	02

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة أ.د.			
03	2025	لجنة دار الشباب شربان	لجنة الفضاى الرياضى و لجنة القاعة متعددة الاختصاصات و لجنة عامة	200	-	-	-	-	-	-	<p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفى الى الولاية بتاريخ 28 فيفري 2025</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفى من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية بتاريخ 10 مارس 2025 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبنىات المدنية.</p> <p>-قررت اللجنة الداخلية للبنىات المدنية التعهد بالمشروع و الانطلاق فى اعداد المثال المرجعي ضمن جلستها المنعقدة بتاريخ 2 ماي 2025.</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفى المنقح الى الولاية بتاريخ 23 سبتمبر 2025 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبنىات المدنية بناء على جلسة لجنة التعيين المباشر المنعقدة بتاريخ 9 سبتمبر 2025.</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفى المنقح الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 3 أكتوبر 2025 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبنىات المدنية.</p> <p>-تم اعداد طلب تزود بتاريخ 8 أكتوبر 2025 للقيام بالمراقبة الفنية لفائدة سيكوراس.</p> <p>-تمت الموافقة على البرنامج الوظيفى المنقح ضمن اشغال اللجنة الداخلية المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 2025.</p> <p>-تم تعيين المصممين بتاريخ 10 فيفري 2026</p>	

معتمدية البرادعة
قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	دراسات	150	150	-	-	1.818,920,769	119.450,779	2022/12/8	100%	<p>- تمت موافقتنا بالبرنامج الوظيفي بتاريخ 3 أبريل 2018.</p> <p>- تم اعداد طلب تزود بتاريخ 2 نوفمبر 2018 قصد القيام بالمراقبة الفنية لفائدة أسيستاس.</p> <p>- تمت إحالة البرنامج الوظيفي الحين الى الولاية بتاريخ 5 ديسمبر 2018.</p> <p>- تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز ضمن الجلسة الفنية بتاريخ 12 جوان 2019.</p> <p>- تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل للهندسة المعمارية بتاريخ 17 جويلية 2019.</p> <p>- تمت الموافقة على الملفات التمهيدية للأقساط الخاصة بتاريخ 18 سبتمبر 2019.</p> <p>- تمت مراسلة الوزارة من طرف الولاية بتاريخ 17 ديسمبر 2019 قصد دراسة طلب العروض.</p> <p>- تم عقد جلسة عمل مع المصالح المركزية بتاريخ 24 فيفري 2020.</p> <p>- تمت إحالة ملف طلب العروض الى ادارة البناءات والتجهيز بتاريخ 26 جوان 2020.</p> <p>- تم عقد جلسة عمل بتاريخ 19 أوت 2020 وتم الاتفاق عل تنقيح ملف طلب العروض وفق ملاحظات ادارة البناءات والتجهيز ثم الاعلام عن طلب العروض.</p> <p>- تم فتح العروض بتاريخ 9 أكتوبر 2020.</p> <p>- تمت مراسلة الوزارة من قبل السيد الوالي بتاريخ 7 جانفي 2021 قصد دراسة مقترح التقليل في البرنامج الوظيفي أو اضافة اعتمادات جديدة.</p> <p>- تمت إحالة ملاحظات الوزارة الى الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل الولاية بتاريخ 5 ماي 2021</p> <p>- تمت إحالة ملف طلب العروض للوزارة بتاريخ 16 اوت 2021 قصد الدرس.</p> <p>- تمت مراسلة الولاية بتاريخ 1 أكتوبر 2021 قصد الإعلان عن طلب العروض.</p> <p>- تم فتح العروض بتاريخ 15 نوفمبر 2021</p> <p>- تم فتح العروض يوم 13 جوان 2022.</p> <p>- تمت الموافقة على تقرير تقييم العروض ضمن لجنة الصفقات بتاريخ 16 أوت 2022 شريطة توفير الاعتمادات (الشركة العامة للبناء).</p> <p>- تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 26 أوت 2022.</p> <p>- انطلقت الأشغال بتاريخ 8 ديسمبر 2022.</p> <p>- تم التصريح بالاستلام الوقي بتاريخ 22 جويلية 2025.</p>	
	2019	إحداث ملعب بلدي بالبرادعة	1550	1550	-	-						

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة أ.د.			
02	2023	إتمام إنجاز الملعب البلدي بالبرادعة	تعشيب	1000	1000	-	-	-	1234007.400	2025/04/15	25%	<p>-تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من طرف الولاية بتاريخ 24 فيفري 2023 قصد اعداد ملف طلب العروض في الاشغال المتبقية (1000 أ.د)</p> <p>-تمت دعوة المهندس المستشار لقسط الطرقات والشبكات المختلفة بتاريخ 13 افريل 2023 الى اعداد ملف طلب عروض القسط الثاني،</p> <p>-تم تأجيل النظر بالملف الاولي لطلب العروض ضمن الجلسة الفنية بتاريخ 20 أكتوبر 2023.</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض الخاص بالقسط 2 وحدد يوم 23 جانفي 2023 كآخر اجل.</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 23 جانفي 2024 مع مشاركة 4 مقاولين و اقل عرض بلغ 1150 اد.</p> <p>-تم ارجاء النظر بالملف ضمن لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2024.</p> <p>-تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى شركة (جلوا سبور) بمبلغ قدره 1234 اد)</p> <p>ضمن لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2024.</p> <p>-تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 13 جوان 2024</p> <p>-تم فتح الاعتمادات بتاريخ 25 سبتمبر 2024.</p> <p>-تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 16 ديسمبر 2024 ويصدد إتمام إجراءات تسجيل الصفقة.</p> <p>- تسلم المقاول الاذن الإداري للانطلاق في الاشغال بتاريخ 15 افريل 2025</p> <p>-تم إيقاف الاشغال نظرا لعدم انتهاء اشغال القسط الأول.</p> <p>-تم استئناف الاشغال بتاريخ 11 أوت 2025</p>

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	تهيئة دار الشباب البرادعة	تهيئة هيكلية البنائية وفق الاختبار الفني	500	500	-	-	5.876,000	-	-	-	<p>- بانتظار نتيجة الاختبار الفني</p> <p>- تم اعداد طلب تزود للقيام باختبار فني بتاريخ 2 سبتمبر 2022.</p> <p>- تمت عدم الموافقة على تقرير الاختبار الفني ضمن جلسة اللجنة الفنية للبناءات المدنية بتاريخ 24 مارس 2023.</p> <p>- تمت الموافقة مع التحيين على ملف الاختبار الفني ضمن أشغال اللجنة الفنية بتاريخ 7 جوان 2023.</p> <p>- تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 23 أكتوبر 2023</p> <p>- تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 3 نوفمبر 2023.</p> <p>- تم ارجاء النظر الى حين استكمال الملف المرجعي (مكتب المراقبة) ضمن اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 13 ديسمبر 2023.</p> <p>- تم اعداد طلب تزود للقيام بالمراقبة الفنية لفائدة شركة SOMACET</p> <p>- تم تعيين المصممين بتاريخ 20 جوان 2024 و بصدد إتمام الإجراءات للانطلاق في الدراسات.</p> <p>- لم تتم الموافقة على الملف التمهيدي الموجز ضمن أشغال اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2025.</p> <p>- تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي الموجز ضمن جلسة اللجنة الفنية بتاريخ 2 فيفري 2026.</p> <p>- تمت مراسلة إدارة التخطيط و التقييم بتاريخ 19 فيفري 2026 قصد التعهد بتوفير الاعتمادات الإضافية و المقدرة ب 235 اد</p>

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الملاحظات		
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				كلفة الإنجاز حسب الصفقة	الدراسات
01	فواضل اعتمادات	احداث ملعب فرعي لكرة اليد بقصور الساف	ملعب فرعي	333	333	-	-	396505.300	7.627,500	202/01/01 4	75 %	<p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 1 مارس 2021</p> <p>-تم تعيين المصممين بتاريخ 24 مارس 2021.</p> <p>-تم اعداد طلب تزود بتاريخ 21 ماي 2021 لفائدة شركة هيدروجيوصنداج الحملة الجيوتقنية</p> <p>-تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل بتاريخ 9 جوان 2021</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل مع التحيين بتاريخ 11 أوت 2021.</p> <p>-تم فتح العروض يوم 22 ديسمبر 2021 .</p> <p>-وافقت لجنة الشراءات بتاريخ 22 فيفري 2022 على اسناد الصفقة الى اللجمي بن عياد</p> <p>-تمت مراسلة السيد والي المهدي بتاريخ 10 جويلية 2023 من طرف السيد رئيس الدبوان قصد اعلامه بعدم تأييد إنجاز ملعب فرعي بالموقع المقترح</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 23 سبتمبر 2023.</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي للإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 9 أكتوبر 2023</p> <p>-قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 27 أكتوبر 2023 الموافقة على إنجاز المشروع واعداد الملف المرجعي وتعيين مكتب دراسات.</p> <p>-تم اعداد طلب تزود للمسح الطبوغرافي بتاريخ 12 ديسمبر 2023.</p> <p>-تم اعداد طلب تزود للحملة الجيوتقنية بتاريخ 12 ديسمبر 2023 .</p> <p>-قررت اللجنة الفنية عدم الموافقة على الملف التمهيدي المفصل وتأجيل النظر ضمن جلسة اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2023.</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل بتاريخ 19 جانفي 2024.</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 27 فيفري 2024 كأخر اجل</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 27 فيفري 2024 مع مشاركة 5 مقاولين واقل عرض بلغ 327 أ.د.</p> <p>-تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى "مقاولات يوسف العكاري" ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2024.</p> <p>-تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها بالى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 10 ماي 2024</p> <p>-انطلقت الاشغال بتاريخ 1 جويلية 2024</p> <p>-لم تفي المقاوله بتعهداتها و سيتم الشروع في إجراءات فسخ الصفقة</p>
02	احداث مدارج فرعية	احداث مدارج فرعية	احداث مدارج	150	-	-	-	-	-	-	100 %	<p>-تمت إحالة الأمتلة الهندسية المقدمة من قبل بلدية قصور الساف الى مصالح إدارة البناءات و التجهيز بتاريخ 17 جوان 2025 لابتداء الراي.</p> <p>-تمت إحالة ملاحظات إدارة البناءات و التجهيز الى بلدية قصور الساف بتاريخ 8 اوت 2025</p> <p>-تم الاستلام الوفي بتاريخ 18 أكتوبر 2025.</p>

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمه				كلفة الإنجاز حسب الصنفه		التقديم المادي	الملاحظات	
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	هيئة دار الشباب قصور الساف (الجيل الثاني)	هيئة	350	350	-	-	22.929,353	518.174,140 + 127663.200	2024/03/14	80 %	<p>- تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 21 فيفري 2019.</p> <p>-تمت الموافقة على البرنامج الوظيفي وتعيين المصممين بتاريخ 13 مارس 2019.</p> <p>-تم تأجيل النظر في الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 22 ماي 2019 الى حين القيام بالاختبار الفني</p> <p>-تم اعداد طلب تزود بتاريخ 30 جويلية 2019 للمسح الطبوغرافي لفائدة STE</p> <p>TECHNIQUES TOPO</p> <p>-تم اعداد طلب تزود بتاريخ 30 جويلية 2019 للمراقبة الفنية WTI GC</p> <p>-تم اعداد طلب تزود للقيام باختبار فني بتاريخ 13 سبتمبر 2019 لفائدة شركة سيقماء للمراقبة.</p> <p>-تمت الموافقة على تقرير الاختبار بتاريخ 8 جويلية 2020.</p> <p>-تمت مراسلة الادارة المركزية بتاريخ 14 جويلية 2020 قصد افادتنا بخصوص رصد اعتمادات اضافية للمشروع.</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الحين بتاريخ 24 سبتمبر 2020.</p> <p>-تم تعيين المصممين بتاريخ 28 أكتوبر 2020</p> <p>-تم ارجاء النظر بملف التمهيدي الموجز ضمن الجلسة الفنية بتاريخ 3 فيفري 2021.</p> <p>-تم ارجاء النظر بملف التمهيدي الموجز ضمن الجلسة الفنية بتاريخ 24 مارس 2021.</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 5 ماي 2021</p> <p>-تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل لقسط الطرقات والشبكات المختلفة بتاريخ 16 جويلية 2021.</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل لقسط الطرقات والشبكات المختلفة بتاريخ 25 أوت 2021.</p> <p>- تم فتح العروض يوم 28 جانفي 2022</p> <p>-تم فتح العروض يوم 4 ماي 2022.</p> <p>-تمت إعادة طلب العروض للمرة الثالثة وفتح العروض يوم 13 سبتمبر 2022.</p> <p>-تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (شركة الصغير للبناء) بتاريخ 22 نوفمبر 2022</p> <p>-تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 13 ديسمبر 2022.</p> <p>-تمت إحالة ملاحظات مراقب المصاريف العمومية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 14 أفريل 2023 قصد الإجابة على النقاط المثارة.</p> <p>-تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل الولاية بتاريخ 3 اوت 2023 قصد تحيين ملف طلب العروض وإعادة الإعلان للمرة الرابعة.</p> <p>-تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة وحدد يوم 30 أكتوبر 2023 كأخر اجل</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 30 أكتوبر 2023 مع ورود 3 عروض اقلها 509 أ.د.</p> <p>-تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى "شركة بن نصر اخوان للاشغال العامة" ضمن لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر 2023.</p> <p>-انطلقت الاشغال بتاريخ 14 مارس 2024.</p> <p>-تم طلب فتح اعتمادات إضافية بتاريخ 27 سبتمبر 2024 (131 أ.د)</p> <p>-تمت الموافقة على ملحق الصفقة الخاصة بإضافة فصول جديدة بتاريخ 14 نوفمبر 2024(127 أ.د)</p> <p>-تمت مراسلة الوزارة بتاريخ 4 فيفري 2026 قصد تقديم مقترح هدم ثلاث قاعات نشاط دون إعادة بنائها وبرمجة توسعة الملعب الرياضي بالمؤسسة.</p> <p>-تمت الموافقة على الملحق عدد2 ضمن اشغال اللجنة الجهوية للصفقات المنعقدة بتاريخ 23 افريل 2026.</p>

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقديم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2025	هدم وإعادة بناء سياج بدار الشباب قصور الساف	هدم وإعادة بناء سياج	89	89	-	-	-	110848.500	20 %	<p>-تم طلب فتح اعتمادات بكلفة قدرها 88952.500 د بتاريخ 19 ماي 2025 قصد هدم و إعادة بناء السياج و تم فتح الاعتمادات و دعوة مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 23 جويلية 2025 لإعداد استشارة في الغرض.</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض و حدد يوم 26 أوت 2025 كآخر اجل.</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 26 اوت 2025 مع مشاركة عرضين اقلهم 67 أد و بصدد إتمام عملية التقييم.</p> <p>-تم طلب فتح الفارق في الاعتمادات بتاريخ 1 أكتوبر 2025</p> <p>-تم فتح الاعتمادات بتاريخ 18 نوفمبر 2025</p> <p>-تم إحالة طلب التزود الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 10 ديسمبر 2025.</p> <p>-انطلقت الاشغل بتاريخ 5 جانفي 2026</p>

قائمة المشاريع الشبابية والرياضية ضمن برنامج التنمية المتدمجة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
				وزارة التنمية	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.	الدراسات	الأشغال		
01		احداث ملعب كرة قدم مصغر معشب بأولاد صالح	ملعب معشب	200	-	-	200	257.330,220	-	200%	<p>تم تعيين المصممين بتاريخ 20 سبتمبر 2019.</p> <p>تم ارجاء النظر بالدراسة التمهيدية المفصلة بتاريخ 11 ديسمبر 2019.</p> <p>تم ارجاء النظر بالدراسة التمهيدية المفصلة بتاريخ 22 جانفي 2020.</p> <p>تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل مع التحيين بتاريخ 19 فيفري 2020.</p> <p>تم فتح العروض بتاريخ 2 سبتمبر 2020.</p> <p>تم الاعلان عن طلب العروض وحدد يوم 29 ديسمبر 2020 كأخر اجل.</p> <p>تمت الموافقة على إعادة طلب العروض لوجود شطط في الاثمان ضمن جلسة لجنة الشراءات بتاريخ 16 فيفري 2021.</p> <p>تم فتح العروض يوم 4 مارس 2021 وبصدد تقييم العروض.</p> <p>تم فتح العروض يوم 15 جوان 2021 وبصدد تقييم العروض.</p> <p>تم إعادة الاعلان عن طلب العروض وحدد يوم 15 جويلية 2021 كأخر اجل.</p> <p>تم إفتح العروض يوم 8 أكتوبر 2021.</p> <p>تم فتح العروض يوم 5 جانفي 2022.</p> <p>وافقت لجنة الشراءات بتاريخ 22 فيفري 2022 على اسناد الصفقة الى شركة Island Lown Services (150 يوم)</p> <p>انطلقت الاشغال بتاريخ 26 جانفي 2023.</p> <p>وتم بتاريخ 2024/10/02 تزويد الحضيرة بالعشب الاصطناعي.</p> <p>وتم بتاريخ 2024/10/09 أخذ عينات من العشب والحبيبات البلاستيكية بهدف تحليلها. وسيتم إثر ذلك تركيب العشب</p> <p>تم الاستلام الوقي للاشغال بتاريخ 19 مارس 2025.</p>

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى			
01	2013	تعشيب ملعب ملولش	تهيئة أرضية اللعب وضع العشب الاصطناعي	750	750	-	-	-	100 %	<p>انطلقت الأشغال بتاريخ 2015/09/14 (شركة محمود عمران للمقاولات)</p> <p>تم فسخ الصفقة بتاريخ 5 مارس 2018</p> <p>تم الاعلان عن طلب العروض وحدد يوم 25 سبتمبر 2018 كأخر أجل.</p> <p>تم فتح الاعتمادات بتاريخ 25 جانفي 2019</p> <p>انطلقت الأشغال بتاريخ 22 فيفري 2019.</p> <p>تم فسخ الصفقة بتاريخ 30 جانفي 2020.</p> <p>تم الاعلان عن طلب العروض وحدد يوم 17 جويلية 2020 كأخر اجل</p> <p>تم فتح العروض بتاريخ 17 جويلية 2020.</p> <p>تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (شركة العشب السريع والخدمات) بتاريخ 17 سبتمبر 2020.</p> <p>تم الاتفاق على أن تنطلق الأشغال بتاريخ 11 جانفي 2021</p> <p>تم فسخ الصفقة بتاريخ 14 ديسمبر 2021</p> <p>تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 17 مارس 2022 كأخر أجل.</p> <p>تم فتح العروض بتاريخ 17 مارس 2022.</p> <p>تمت الموافقة على تقرير تقييم العروض بتاريخ 19 ماي 2022.</p> <p>تم طلب فتح الاعتمادات الإضافية بتاريخ 27 ماي 2022.</p> <p>تم فتح الاعتمادات لتاريخ 29 جوان 2022.</p> <p>تمت إحالة الصفقة مصادق عليها الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 17 أكتوبر 2022.</p> <p>انطلقت الأشغال بتاريخ 4 جانفي 2023.</p> <p>تم التنبيه على المقاول بتاريخ 25 أفريل 2023 قصد الإسراع في الإنجاز.</p> <p>تم عقد جلسة عمل بالإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية بتاريخ 21 جوان 2023 تعهد من خلالها المقاول على تزويد الحضيرة بالعشب الاصطناعي في شهر سبتمبر لسنة 2023.</p> <p>تم التنبيه على المقاول للمرة الثانية بتاريخ 6 أكتوبر 2023 قصد تزويد الحضيرة بالعشب الاصطناعي في اجل أقصاه 10 أيام.</p> <p>تعهد المقاول ضمن جلسة المنعقدة بتاريخ 2 ماي 2024 الى إتمام الأشغال في موفى شهر أوت 2024.</p> <p>تسلمت المقاول شهادة الاعفاء الجبائي الخاص بالعشب الاصطناعي بتاريخ 20 اوت 2024 و بانتظار تزويد الحضيرة</p> <p>تم تزويد الحضيرة بالعشب الاصطناعي بتاريخ 23 سبتمبر 2024 و بانتظار استكمال كمية الحبيبات المطاطية.</p> <p>تم رفع عينات من العشب الاصطناعي و الحبيبات المطاطية بتاريخ 3 فيفري 2025 للقيام بالتحاليل اللازمة.</p> <p>تم التصريح بالقبول الوقي للمشروع بتاريخ 27 جوان 2025.</p>

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2024	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بملولش	استكمال السياج وتهيئة حجرات الملابس	300	300	-	-	-	-	-	-	<p>-تمت مراسلة السيد والي المهدي بتاريخ 29 جانفي 2024 قصد اعداد اذن بالتزود لاستخراج مثال اشغال خاصة مختلفة لتحديد حدود الملعب.</p> <p>-تمت مراسلة مدير ديوان قيس الأراضي من طرف والي المهدي بتاريخ 2 فيفري 2024 قصد اعداد الكلفة التقديرية محينة لاستخراج مثال اشغال خاصة مختلفة.</p> <p>-تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم من قبل السيد والي المهدي بتاريخ 9 فيفري 2024 قصد فتح اعتمادات لإنجاز مثال اشغال خاصة مختلفة.</p> <p>-تمت إحالة طلب التزود الى ديوان قيس الأراضي بتاريخ 22 فيفري 2024 قصد اعداد TPD</p> <p>-تمت مراسلة الولاية بتاريخ 31 ماي 2024 قصد حث ديوان قيس الأراضي لاعداد TPD</p> <p>-تمت مراسلة الولاية بتاريخ 9 جويلية 2024 قصد دعوة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري الى تحيين الأمثلة المقدمة وفق الحدود الفعلية لقطعة الأرض.</p> <p>-تمت مراسلة ديوان قيس الأراضي من قبل الولاية بتاريخ 6 اوت 2024 قصد تحيين الأمثلة.</p> <p>-تمت مراسلة ديوان قيس الأراضي من قبل الولاية بتاريخ 19 ديسمبر 2024 قصد تحيين محضر انجاز الاشغال الخاصة بملعب ملولش.</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 19 ماي 2025</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 30 ماي 2025 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية.</p> <p>-قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 28 اوت 2025 التعهد بالمشروع والانطلاق في اعداد الملف المرجعي.</p> <p>-تم إحالة طلب تزود الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 23 ديسمبر 2025 للقيام بالمسح الطبوغرافي.</p> <p>-تم إحالة طلب تزود الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 24 ديسمبر 2025 للقيام بالمراقبة الفني (لانفي).</p> <p>تم إحالة طلب تزود الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 24 ديسمبر 2025 للقيام بالحملة الجيوتقنية.</p> <p>-تم اعداد الملف المرجعي و بانتظار عرض المشروع على انظار لجنة التعيين المباشر</p>

قطاع الشباب :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات		
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				الدراسات	الأشغال
01	2012	توسيع دار الشباب بملولش	هدم دار الشباب الموجودة مع احداث قاعات نشاط و قاعة إعلامية و مكتب مدير ومجموعات صحية و فضاء لعب	150	150	-	-	38316.376	530.548,737	2/03/19 024	%96	<p>- تمت مراسلة الولاية بتاريخ 2018/02/05 قصد القيام باختبار فني على هيكلة البناية.</p> <p>- تم إعداد طلب تزود للقيام باختبار فني لفائدة Sotuprec بتاريخ 18 سبتمبر 2018</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي بكلفة 300 اد للولاية بتاريخ 17 جوان 2020.</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 24 جويلية 2020.</p> <p>-قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 28 أوت 2020 عدم التعهد بمشروع التهيئة للتعقيدات الموجودة في الانجاز.</p> <p>-تمت مراسلة الوزارة بتاريخ 15 سبتمبر 2020 قصد اضافة اعتمادات جديدة.</p> <p>-تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 3 نوفمبر 2020 للقيام بحملة جيوتقنية (هيدروجيو صنداج)</p> <p>-تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 3 نوفمبر 2020 للقيام بالمسح الطبوغرافي (أحمد عدوي)</p> <p>-تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 3 نوفمبر 2020 للمراقبة الفنية (اسيستاس)</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 16 فيفري 2021</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 4 مارس 2021.</p> <p>-تم تعيين المصممين بتاريخ 24 مارس 2021</p> <p>-تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 18 ماي 2021 للقيام بحملة جيوتقنية (هيدروجيو صنداج)</p> <p>-تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 18 ماي 2021 للقيام بالمسح الطبوغرافي (أحمد مكسي)</p> <p>-تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 18 ماي 2021 للمراقبة الفنية (اسيستاس)</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 1 سبتمبر 2021</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل بتاريخ 1 ديسمبر 2021</p> <p>-تمت الموافقة على الأقساط الخاصة بتاريخ 19 جانفي 2022.</p> <p>-تم فتح العروض يوم 28 جويلية 2022.</p> <p>-قررت لجنة الصفقات بتاريخ 2 نوفمبر 2022 عدم الموافقة على تقرير تقييم العروض.</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 17 أفريل 2023 كأخر اجل.</p> <p>-تم فتح العروض للمرة الثانية بتاريخ 17 افريل 2023 مع ورود عرضين اقلهما (566 أد)</p> <p>-دعت لجنة الصفقات بتاريخ 10 جويلية 2023 الى مناقشة بعض الأسعار المشطية.</p> <p>-تمت الموافقة على تقرير تقييم العروض ضمن لجنة الصفقات بتاريخ 17 اوت 2023</p> <p>-تم تعديل مبلغ الصفقة والموافقة عليه ضمن لجنة الصفقات بتاريخ 26 أكتوبر 2023 (شركة القسطيني للاشغال والطرق)</p> <p>-تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 16 نوفمبر 2023.</p> <p>-تم فتح الاعتمادات بتاريخ 12 ديسمبر 2023.</p> <p>-تمت إحالة ملفات الصفقة الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 28 ديسمبر 2023.</p> <p>-تسلم المقاول الاذن الإداري لانطلاق الاشغال بتاريخ 19 مارس 2024</p>
02	2021	مواصلة تهيئة دار شباب ملولش	هدم دار الشباب الموجودة مع احداث قاعات نشاط و قاعة إعلامية و مكتب مدير ومجموعات صحية و فضاء لعب	200	200	-	-	38316.376	530.548,737	2/03/19 024	%96	<p>- تمت مراسلة الولاية بتاريخ 2018/02/05 قصد القيام باختبار فني على هيكلة البناية.</p> <p>- تم إعداد طلب تزود للقيام باختبار فني لفائدة Sotuprec بتاريخ 18 سبتمبر 2018</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي بكلفة 300 اد للولاية بتاريخ 17 جوان 2020.</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 24 جويلية 2020.</p> <p>-قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 28 أوت 2020 عدم التعهد بمشروع التهيئة للتعقيدات الموجودة في الانجاز.</p> <p>-تمت مراسلة الوزارة بتاريخ 15 سبتمبر 2020 قصد اضافة اعتمادات جديدة.</p> <p>-تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 3 نوفمبر 2020 للقيام بحملة جيوتقنية (هيدروجيو صنداج)</p> <p>-تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 3 نوفمبر 2020 للقيام بالمسح الطبوغرافي (أحمد عدوي)</p> <p>-تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 3 نوفمبر 2020 للمراقبة الفنية (اسيستاس)</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 16 فيفري 2021</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 4 مارس 2021.</p> <p>-تم تعيين المصممين بتاريخ 24 مارس 2021</p> <p>-تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 18 ماي 2021 للقيام بحملة جيوتقنية (هيدروجيو صنداج)</p> <p>-تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 18 ماي 2021 للقيام بالمسح الطبوغرافي (أحمد مكسي)</p> <p>-تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 18 ماي 2021 للمراقبة الفنية (اسيستاس)</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 1 سبتمبر 2021</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل بتاريخ 1 ديسمبر 2021</p> <p>-تمت الموافقة على الأقساط الخاصة بتاريخ 19 جانفي 2022.</p> <p>-تم فتح العروض يوم 28 جويلية 2022.</p> <p>-قررت لجنة الصفقات بتاريخ 2 نوفمبر 2022 عدم الموافقة على تقرير تقييم العروض.</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 17 أفريل 2023 كأخر اجل.</p> <p>-تم فتح العروض للمرة الثانية بتاريخ 17 افريل 2023 مع ورود عرضين اقلهما (566 أد)</p> <p>-دعت لجنة الصفقات بتاريخ 10 جويلية 2023 الى مناقشة بعض الأسعار المشطية.</p> <p>-تمت الموافقة على تقرير تقييم العروض ضمن لجنة الصفقات بتاريخ 17 اوت 2023</p> <p>-تم تعديل مبلغ الصفقة والموافقة عليه ضمن لجنة الصفقات بتاريخ 26 أكتوبر 2023 (شركة القسطيني للاشغال والطرق)</p> <p>-تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 16 نوفمبر 2023.</p> <p>-تم فتح الاعتمادات بتاريخ 12 ديسمبر 2023.</p> <p>-تمت إحالة ملفات الصفقة الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 28 ديسمبر 2023.</p> <p>-تسلم المقاول الاذن الإداري لانطلاق الاشغال بتاريخ 19 مارس 2024</p>
	2023			200	200	-	-	38316.376	530.548,737	2/03/19 024	%96	<p>- تمت مراسلة الولاية بتاريخ 2018/02/05 قصد القيام باختبار فني على هيكلة البناية.</p> <p>- تم إعداد طلب تزود للقيام باختبار فني لفائدة Sotuprec بتاريخ 18 سبتمبر 2018</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي بكلفة 300 اد للولاية بتاريخ 17 جوان 2020.</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 24 جويلية 2020.</p> <p>-قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 28 أوت 2020 عدم التعهد بمشروع التهيئة للتعقيدات الموجودة في الانجاز.</p> <p>-تمت مراسلة الوزارة بتاريخ 15 سبتمبر 2020 قصد اضافة اعتمادات جديدة.</p> <p>-تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 3 نوفمبر 2020 للقيام بحملة جيوتقنية (هيدروجيو صنداج)</p> <p>-تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 3 نوفمبر 2020 للقيام بالمسح الطبوغرافي (أحمد عدوي)</p> <p>-تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 3 نوفمبر 2020 للمراقبة الفنية (اسيستاس)</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 16 فيفري 2021</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 4 مارس 2021.</p> <p>-تم تعيين المصممين بتاريخ 24 مارس 2021</p> <p>-تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 18 ماي 2021 للقيام بحملة جيوتقنية (هيدروجيو صنداج)</p> <p>-تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 18 ماي 2021 للقيام بالمسح الطبوغرافي (أحمد مكسي)</p> <p>-تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 18 ماي 2021 للمراقبة الفنية (اسيستاس)</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 1 سبتمبر 2021</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل بتاريخ 1 ديسمبر 2021</p> <p>-تمت الموافقة على الأقساط الخاصة بتاريخ 19 جانفي 2022.</p> <p>-تم فتح العروض يوم 28 جويلية 2022.</p> <p>-قررت لجنة الصفقات بتاريخ 2 نوفمبر 2022 عدم الموافقة على تقرير تقييم العروض.</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 17 أفريل 2023 كأخر اجل.</p> <p>-تم فتح العروض للمرة الثانية بتاريخ 17 افريل 2023 مع ورود عرضين اقلهما (566 أد)</p> <p>-دعت لجنة الصفقات بتاريخ 10 جويلية 2023 الى مناقشة بعض الأسعار المشطية.</p> <p>-تمت الموافقة على تقرير تقييم العروض ضمن لجنة الصفقات بتاريخ 17 اوت 2023</p> <p>-تم تعديل مبلغ الصفقة والموافقة عليه ضمن لجنة الصفقات بتاريخ 26 أكتوبر 2023 (شركة القسطيني للاشغال والطرق)</p> <p>-تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 16 نوفمبر 2023.</p> <p>-تم فتح الاعتمادات بتاريخ 12 ديسمبر 2023.</p> <p>-تمت إحالة ملفات الصفقة الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 28 ديسمبر 2023.</p> <p>-تسلم المقاول الاذن الإداري لانطلاق الاشغال بتاريخ 19 مارس 2024</p>

قائمة المشاريع الشبابية والرياضية ضمن برنامج التنمية المندمجة

ع/ر	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة	كلفة الإنجاز حسب الصفقة	الملاحظات
-----	--------------	----------	--------------------	-------------------------	-----------

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	إعادة تعشيب الملعب البلدي بالجلم	إعادة تعشيب	500	500	-	-	3.730	696.175,228	2023/12/7	100%	<p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 20 جانفي 2019.</p> <p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي للتعويض من طرف الولاية بتاريخ 30 جانفي 2019.</p> <p>-تم ارجاء النظر الى حين توفير اعتمادات اضافية أو تحيين البرنامج الوظيفي ضمن جلسة اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 6 فيفري 2019.</p> <p>-تم طلب اعتمادات اضافية من طرف السيد والي المهدي بتاريخ 26 فيفري 2019.</p> <p>-تمت مراسلة الولاية من قبل ادارة التخطيط والتقييم بتاريخ 30 أكتوبر 2019 حيث تعهدت الوزارة بتحيين الكلفة وفقا لتقدم الدراسات.</p> <p>-تم تعيين المصممين بتاريخ 4 ديسمبر 2019 وبصدد اعداد الدراسات.</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل ضمن الجلسة الفنية بتاريخ 26 فيفري 2020.</p> <p>-تم اعداد طلب تزود للمراقبة الفنية بتاريخ 10 مارس 2020 لفائدة الشركة العالمية للمراقبة الفنية.</p> <p>-تمت إحالة ملف طلب العروض للمصالح المركزية بتاريخ 21 جويلية 2020 لبدء الرأي.</p> <p>-تمت إحالة ملف طلب العروض للمصالح المركزية بتاريخ 3 ديسمبر 2020 لبدء الرأي.</p> <p>-تمت موافاة الإدارة الجهوية للتعويض برأي مصالح الوزارة في الملف بتاريخ 28 جانفي 2021</p> <p>-تمت مراسلة الوزارة من قبل الولاية بتاريخ 19 افريل 2021 وموافقهم بالمبررات.</p> <p>-تمت مراسلة الولاية من قبل الوزارة بتاريخ 21 جوان 2021 قصد القيام بالتعمق في الدراسة.</p> <p>-تمت مراسلة الوزارة من قبل الولاية بتاريخ 15 جويلية 2021 ومدها بإجابة التعهيز</p> <p>-تمت مراسلة الولاية من طرف الوزارة بتاريخ 4 أكتوبر 2021</p> <p>-تمت إحالة إجابة الوزارة الى التعهيز بتاريخ 20 أكتوبر 2021</p> <p>-تم فتح العروض يوم 9 فيفري 2022.</p> <p>-تمت الموافقة على اسناد الصنفقة الى "الشركة الكبرى للاشغال والطرق" بتاريخ 14 أفريل 2022 وبانتظار فتح الاعتمادات.</p> <p>-تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 10 ماي 2022</p> <p>-تم فتح الاعتمادات وبصدد اعداد ملفات الصنفقة.</p> <p>-تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 5 جوان 2023 كأخر أجل.</p> <p>-تم فتح العروض للمرة الثانية بتاريخ 5 جوان 2023 مع مشاركة أربع (4) مقاولين اقل عرض 694 أد وبصدد تقييم العروض.</p> <p>-تمت الموافقة على تقرير تقييم العروض وبصدد اعداد ملفات الصنفقة.</p> <p>-تمت إحالة ملفات الصنفقة مصادق عليها الى الإدارة الجهوية للتعويض بالمهدي بتاريخ 12 سبتمبر 2023 قصد دعوة المقاوله للانطلاق في الإنجاز.</p> <p>-انطلقت الاشغال بتاريخ 7 ديسمبر 2023</p> <p>-تم تزويد الحضيرة بالعشب الاصطناعي بتاريخ 19 ديسمبر 2024 وبانتظار استكمال كمية الحبيبات المطاطية.</p> <p>-تم رفع عينات العشب الاصطناعي وارسلها الى المخبر بتاريخ 26 ديسمبر 2024</p> <p>-تم التصريح بالاستلام الوقتي بتاريخ 18 ديسمبر 2025.</p>

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
<p>- تمت مراسلة إدارة البناء والتجهيز بتاريخ 29 جانفي 2026 قصد موافاتنا بالبرنامج الوظيفي</p> <p>-تمت موافاتنا بالبرنامج الوظيفي بتاريخ 8 افريل 2026 و بانتظار عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بعد التنسيق مع المصالح المعنية في موقع حجرات الملابس بالملعب.</p> <p>-تمت مراسلة السيد والي المهدية بتاريخ 16 افريل 2026 قصد دعوة اللجنة الجهوية لمعاينة صلوحية المنشآت الرياضية لزيارة الملعب و تحديد موقع حجرات الملابس.</p>	-	-	-	-	-	-	700	700		تهيئة الملعب البلدي بالجلم	2026	01

ع/ر	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة	كلفة الإنجاز حسب الصنفقة	الملاحظات
-----	--------------	----------	--------------------	--------------------------	-----------

سنة البرمجة	الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي
2021	150	150	دراسة					
2023	2500	2500	أشغال					
2025	850	850	تحيين كلفة					
02					195.411.960	4.495.732.694	20/09/25 25	%35
<p>تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 5 فيفري 2021.</p> <p>تمت الموافقة على اعلان مناظرة معمارية بتاريخ 3 مارس 2021</p> <p>تم اعداد طلب تزود بتاريخ 2021/7/5 لفائدة فرياتاس للقيام بالمراقبة الفنية</p> <p>تمت الموافقة على أحكام المناظرة بتاريخ 24 سبتمبر 2021</p> <p>تم الإعلان عن نتائج المناظرة بتاريخ 8 فيفري 2022</p> <p>تمت الموافقة على الملف التمهيدي لقسط الهندسة المعمارية وقسط الكهرباء والحماية من الحرائق وقسط الشبكات المختلفة وتأجيل النظر في الملف التمهيدي لقسط السوائل ضمن جلسة اللجنة الفنية بتاريخ 8 مارس 2023.</p> <p>تمت الموافقة على دراسة قسط السوائل بتاريخ 17 ماي 2023.</p> <p>تمت مراسلة الولاية بتاريخ 19 سبتمبر 2023 قصد الاذن بعقد جلسة عمل بخصوص ضرورة انجاز محول كهربائي للمشروع.</p> <p>تم عقد جلسة عمل بمقر الولاية بتاريخ 16 جانفي 2024 و تمت دعوة الإدارة الجهوية للتجهيز لاستكمال ملف طلب العروض مع الاخذ بعين الاعتبار الربط بالمحول الكهربائي.</p> <p>تمت موافقتنا برأي إدارة البناءات و التجهيز بتاريخ 2 افريل 2024.</p> <p>تمت إحالة ملاحظات إدارة البناءات و التجهيز بتاريخ 4 افريل 2024 الى مصالح الولاية قصد الاخذ بعين الاعتبار للملاحظات المدونة بالتقرير.</p> <p>تمت إحالة ملاحظات الوزارة من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 16 افريل 2024.</p> <p>تمت إحالة ملف طلب العروض الحين الى الوزارة بتاريخ 4 جوان 2024.</p> <p>تمت إحالة موافقة إدارة البناءات والتجهيز على الملف الى الولاية بتاريخ 23 اوت 2024 قصد الإعلان عن طلب العروض.</p> <p>تم الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 2 أكتوبر 2024 اخر اجل.</p> <p>تم فتح العروض بتاريخ 2 أكتوبر 2024 مع عرض وحيد للتقييم (4797 أ.د)</p> <p>تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 13 ديسمبر 2024 كأخر اجل.</p> <p>تم فتح العروض بتاريخ 13 ديسمبر 2024 مع ورود عرضين اقلهم 4127 اد و بصدد إتمام عملية التقييم.</p> <p>تم عرض تقرير تقييم العروض على انظار لجنة الصفقات بتاريخ 14 مارس 2025 و تمت الدعوة الى مناقشة بعض الأسعار المشطبة مع المقاول.</p> <p>تمت الموافقة على اسناد الصفقة ضمن لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 11 أفريل 2025</p> <p>تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 12 ماي 2025</p> <p>تم فتح الاعتمادات بتاريخ 24 جويلية 2025</p> <p>تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها بتاريخ 12 اوت 2025 الى الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية</p> <p>انطلقت الاشغال بتاريخ 25 سبتمبر 2025</p> <p>بصدد اعداد ملحق عدد 1 للصفقة و تم تحديد جلسة بتاريخ 14 أفريل 2026 لمناقشة أثمان الفصول الجديدة</p>								

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفحة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	احداث دار الشباب التالسة	احداث	دراسات: 70	70	-	-	-	-	-	-	<p>-تمت مراسلة معتمدية الجم بتاريخ 21 ماي 2018 قصد تقديم مقترح لقطعة الأرض التي سيتم تخصيصها للمشروع.</p> <p>-تمت مراسلة بلدية التالسة بتاريخ 8 أوت 2018 قصد تقديم مقترح لقطعة الأرض التي سيتم تخصيصها للمشروع.</p> <p>- تم تذكير بلدية التالسة ومعتمدية الجم بتاريخ 23 جانفي 2019 لتقديم مقترح لقطعة الارض التي سيتم تخصيصها للمشروع.</p> <p>-تمت موافاتنا بتاريخ 19 فيفري 2019 بالبرنامج الوظيفي الاولي للمشروع.</p> <p>-تمت مراسلة البلدية من طرف الولاية بتاريخ 22 مارس 2019 قصد توفير عقار.</p> <p>-تمت موافاتنا بمقترح قطعة ارض من طرف بلدية التالسة بتاريخ 6 جانفي 2022 و تم رفضه لوجود العقار خارج المنطقة البلدية (صبغة فلاحية).</p> <p>-تمت إعادة مراسلة بلدية التالسة بتاريخ 19 سبتمبر 2025 قصد توفير عقار لإنجاز المشروع.</p>

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفحة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2026	تهيئة دار الشباب الجم		600	600	-	-	-	-	-	-	<p>- تمت مراسلة الولاية بتاريخ 2 مارس 2026 قصد القيام باختبار فيني على البناية.</p> <p>-تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل الولاية بتاريخ 13 مارس 2026 قصد القيام باختبار فيني.</p>

قائمة المشاريع الشبابية والرياضية ضمن برنامج التنمية المندمجة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				وزارة التنمية	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.	الدراسات	الأشغال		
01		احداث نادي شباب رياض بوهلال	بناء مجموعات صحية وقاعة اعلامية وقاعات نشاط	450	-	-	450	639.946,300	450	%60	<p>-تم تاجيل النظر بالمشروع ضمن الجلسة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 20 ماي 2020.</p> <p>-تم تعيين المصممين بتاريخ 16 ديسمبر 2020</p> <p>-تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي الموجز بتاريخ 7 أفريل 2021</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 23 جويلية 2021</p> <p>-تمت الموافقة على الأقساط الخاصة بتاريخ 6 أكتوبر 2021 وبصدد اعداد ملف طلب العروض.</p> <p>-تم فتح العروض يوم 7 جوان 2022.</p> <p>-تم الموافقة على إعادة طلب العروض ضمن لجنة الصفقات بتاريخ 25 اوت 2022.</p> <p>-تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 24 أكتوبر 2022 كأخر أجل.</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 24 أكتوبر 2022 وبصدد تقييم العروض (ورود عرضين أقلهما قدم عرضا بقيمة 700 أد).</p> <p>-سيتم إعادة طلب العروض للمرة الثالثة بناءا على قرار لجنة الصفقات بتاريخ 19 جانفي 2023.</p> <p>-تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة وحدد يوم 13 افريل 2023 كأخر أجل.</p> <p>-تم فتح العروض للمرة الثالثة بتاريخ 13 أفريل 2023 مع ورود خمس عروض أقلها 610 أد وبصدد تقييم العروض.</p> <p>-تمت الموافقة على تقرير تقييم العروض بتاريخ 17 اوت 2023 وبانتظار فتح الاعتمادات</p> <p>- تمت الموافقة على اسناد الصنفقة الى (الشركة العصرية للبناء بالوسط) ضمن لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 17 أوت 2023 شريطة توفير كامل الاعتمادات.</p> <p>-بناءا على قرار لجنة القيادة المنعقدة بتاريخ 2 جويلية 2024 ارجاء النظر بطلب اعتمادات إضافية تبلغ 219 اد الى حين استشارة القطاع تمت مراسلة الوزارة قصد ابلاغها دعمنا للمشروع وذلك بتاريخ 24 جويلية 2024.</p> <p>-تمّ خلال اجتماع لجنة قيادة برنامج التنمية المندمجة المنعقد بتاريخ 30سبتمبر 2024 الموافقة على توفير الاعتمادات. كما تقدّم المقاول بتمسك بالصفقة بتاريخ 2 أكتوبر 2024</p> <p>-انطلقت الاشغال بتاريخ 27 جانفي 2025</p>

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكون ات	الإعتمادات المرسمة				تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
	2013		دراسة	-	-	100	100			<p>- تمت الموافقة على الدراسة التمهيدية المفصلة الخاصة بالتعشيب بتاريخ 15 ديسمبر 2017</p> <p>- تم الاعلان عن طلب العروض وحدد آخر أجل لقبول العروض يوم 12 أبريل 2018.</p> <p>-تمت موافاة الوزارة بملف طلب العروض لإبداء الرأي بتاريخ 2 ماي 2018.</p> <p>- تم اعداد طلب تزود للمراقبة الفنية لفائدة شركة قرطاج كترول بتاريخ 28 ماي 2018..</p> <p>-تم الاعلان عن طلب العروض وحدد يوم 19 أكتوبر 2018 كآخر أجل لقبول العروض.</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 19 أكتوبر 2018.</p> <p>-تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (شركة سمير كسوس) بتاريخ 3 جانفي 2019.</p> <p>-انطلقت الاشغال بتاريخ 15 أبريل 2019.</p> <p>-تم فسخ الصفقة بتاريخ 17 أوت 2021 وبصدد اعداد ملف طاب العروض.</p> <p>-تم الغاء قرار فسخ الصفقة بتاريخ 21 سبتمبر 2021</p> <p>-تم فسخ الصفقة بتاريخ 10 مارس 2022 وسيتم إعادة طلب العروض في الاشغال المتبقية.</p> <p>-تم الاعلان عن طلب عروض إتمام الأشغال وحدد يوم 30 جانفي 2023 كآخر أجل.</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 30 جانفي 2023 مع عدم ورود عروض على الخط.</p> <p>-سيتم إعادة طلب العروض للمرة الثانية بناء على قرار لجنة الصفقات بتاريخ 10 مارس 2023</p> <p>-تمت إعادة طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 9 ماي 2023 كآخر أجل.</p> <p>-انعقدت لجنة الفتح للمرة الثانية بتاريخ 9 ماي 2023 مع عدم تسجيل مشاركة.</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة وحدد يوم 4 جويلية 2023 كآخر أجل</p> <p>-تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة وحدد يوم 8 أوت 2023 كآخر أجل.</p> <p>-تم الإعلان للمرة الثانية عن طلب عروض بالتفاوض المباشر و حدد يوم 19 جانفي 2024 كآخر أجل مع مراسلة المقاولات المختصة في التعشيب.</p> <p>-تم فتح العروض العروض ضمن صفقة بالتفاوض المباشر بتاريخ 6 فيفري 2024 مع مشاركة عرضين اقلها (1038 أ د)</p> <p>-تم ارجاء النظر بالملف ضمن لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2024.</p> <p>-تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى شركة (اللجمي بن عياد) بمبلغ قدره 1051 اد) ضمن لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2024.</p> <p>-تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها الى الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية بتاريخ 3 أكتوبر 2024 قصد استكمال عملية تسجيل الصفقة و الانطلاق في الإنجاز.</p> <p>- تم عقد جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز بحضور جميع الأطراف المتداخلة بتاريخ 13 جانفي 2025 و تمت دعوة مصممي المشروع الى تحديد التدخلات الإضافية التي وجب التدخل فيها بالملاعب على اثر عمليات السرقة محتوياته (نوافذ اليمينوم نوافذ و أبواب حديدية و معدات كهربائية ...) الى جانب تدهور حالة ارضية الملعب و قد قامت المقاول المتعهدة بالإنجاز بطلب إيقاف الأجل المحتسبة</p> <p>-تمت إحالة طلب اعتمادات إضافية (353 اد) لاستكمال المشروع الى مصالح الوزارة بتاريخ 4 افريل 2025 (تم تعليق اجل تنفيذ المشروع منذ 12 ديسمبر 2024)</p> <p>-تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من طرف الولاية بتاريخ 19 اوت 2025 قصد دعوتها الى اعداد ملحق للصفقة.</p> <p>-تمت إعادة مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل الولاية بتاريخ 10 أكتوبر 2025 قصد اعداد الملحق.</p> <p>-تمت مراسلة إدارة التخطيط و التقييم من قبل الولاية بتاريخ 24 نوفمبر 2025 قصد فتح الاعتمادات الخاصة بالملحق (385 أ د)</p> <p>-تمت الموافقة على ملحق الصفقة ضمن اشغال لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 16 جانفي 2026</p> <p>-تم اعداد اذن اداري لاستئناف الاشغال ابتداء من تاريخ 4 مارس 2026</p>
01		إحداث ملعب بلدي بهبيرة	أشغال	-	-	1600	1600	2024 /12/ 12	%1	<p>1.005.131.800 + 385092.392</p>

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021	تهيئة دار الشباب هبيرة	سياج حديد وإعادة العشب	150	150	-	-	7042.000	227455.100	2025/07/24	%45	<p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 26 جانفي 2021</p> <p>-تم تعيين المصممين بتاريخ 3 مارس 2021</p> <p>-تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل مع التحيين بتاريخ 26 ماي 2021</p> <p>-تم اعداد طلب تزود بتاريخ 18 جوان 2021 لفائدة مكتب المراقبة اسستاس</p> <p>-تم اعداد طلب تزود بتاريخ 18 جوان 2021 لفائدة هيدروجيوصنداج</p> <p>-تم اعداد طلب تزود بتاريخ 18 جوان 2021 لفائدة أحمد أمير المكسي</p> <p>-تم اعفاء المهندس المستشار من دراسة المشروع بتاريخ 15 ديسمبر 2021</p> <p>-تمت الموافقة على الدراسة التمهيديّة المفصلة مع التحيين بتاريخ 31 أوت 2022.</p> <p>-تمت إحالة ملاحظات إدارة البناء والتجهيز الى الولاية بتاريخ 13 أكتوبر 2023.</p> <p>-تمت إحالة ملاحظات الوزارة الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 18 أكتوبر 2023.</p> <p>-تم عقد جلسة عمل بتاريخ 24 أكتوبر 2023 قصد مناقشة الملاحظات الواردة من طرف إدارة البناء والتجهيز.</p> <p>-تم إحالة محضر جلسة العمل الى إدارة البناء والتجهيز بتاريخ 7 نوفمبر 2023.</p> <p>-تمت مراسلة إدارة البناء التجهيز للمرة الثانية بتاريخ 8 ديسمبر 2023 قصد ابداء الراي</p> <p>-تم عقد جلسة عمل بمقر الوزارة بتاريخ 9 جانفي 2024 لحلحلة الإشكاليات المطروحة.</p> <p>-تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل السيد والي المهديّة بتاريخ 9 فيفري 2024 قصد تحيين ملف طلب العروض.</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض و حدد يوم 16 أبريل 2024 كآخر اجل</p> <p>-تم فتح العروض بتاريخ 16 افريل 2024 مع ورود عرضين اقلهم 218 اد.</p> <p>-تمت الموافقة على اسناد الاشغال الى شركة (witco sports) بكلفة قدرها 227 اد</p> <p>ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 21 نوفمبر 2024.</p> <p>-تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 28 نوفمبر 2024.</p> <p>-تم تقديم تمسك المقاول بالعرض وطلب فتح الاعتمادات بتاريخ 27 فيفري 2025</p> <p>-تم فتح الاعتمادات بتاريخ 10 افريل 2025.</p> <p>-تمت إحالة ملفات الصنف الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 3 جوان 2025</p> <p>-تسلم المقاول الاذن الإداري لانطلاق الأشغال بتاريخ 24 جويلية 2025</p>
	2025	تهيئة دار الشباب هبيرة	تهيئة عامة	300	300							<p>-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 28 فيفري 2025</p> <p>تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهديّة بتاريخ 10 مارس 2025 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبنىات المدنية.</p> <p>-قررت اللجنة الداخلية للبنىات المدنية التعهد بالمشروع و الانطلاق في اعداد المثل المرجعي</p> <p>ضمن جلستها المنعقدة بتاريخ 2 ماي 2025.</p> <p>-تم اعداد طلب تزود بتاريخ 8 أكتوبر 2025 للمراقبة الفنية لفائدة سيكوراس.</p> <p>-تم اعداد طلب تزود بتاريخ 8 أكتوبر 2025 للمراقبة بالمسح الطوبوغرافي.</p> <p>تم تعيين المصممين بتاريخ 10 فيفري 2026</p>

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	تكلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	التكلفة أ.د.				
-تمت مراسلة الولاية بتاريخ 11 فيفري 2026 قصد القيام باختبار فني على بناية المؤسسة -تم طلب فتح الاعتمادات الخاصة بالاختبار الفني بتاريخ 25 مارس 2026.	-	-	-	-	-	-	50	50		دراسة تحويل نادي الشباب منزل حشاد إلى دار شباب	2026	01

المشاريع الشبابية والرياضية المعطلة بولاية المهدية

1- قطاع الرياضة

ع/ر	المشروع ومكونات المشروع	سنة الإدراج	الكلفة أ.د	الصعوبات / الإشكاليات	الحلول المقترحة	
					في مجال تدخل الوزارة	في مجال تدخل الأطراف الأخرى
01	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بكرة	2021	200	-تم إيقاف انجاز المشروع ببرنامجه الأولي نظرا للخطر الذي تنله شبكة الضغط العالي على رواد الملعب.	أذن السيد الوزير ببرمجة بناء حجرات ملابس كأولوية مع دراسة إمكانية انجاز المدرج في مرحلة لاحقة ضمن زيارته الى ولاية المهدية بتاريخ 17 أكتوبر 2025	تمت مراسلة الولاية بتاريخ 25 نوفمبر 2025 قصد موافاة المصالح المركزية الفنية للوزارة بتقرير شامل في الغرض يتضمن تقرير الشركة التونسية للكهرباء والغاز حور مسار خط الضغط العالي واثاره على المنشأة وتاريخ تركيزه ونتائج البحث التي أذن بها السيد والي المهدية. -تمت مراسلتنا بتاريخ 29 جانفي 2026 من قبل الولاية قصد اعلامنا بعدم توفر معطيات حول اجراء بحث امني و انه سيتم موافاتنا بتقرير يتضمن مسار خط الضغط العالي و اثاره على المنشأة و تاريخ تركيزه حال توصله من قبل الشركة التونسية للكهرباء و الغاز.

2- قطاع الشباب

ع/ر	المشروع ومكونات المشروع	سنة الإدراج	الكلفة أ.د	الوضعية الحالية / الصعوبات	مقترحات لتسريع نسق الإنجاز	
					في مجال تدخل الوزارة	في مجال تدخل الأطراف الأخرى
01	احداث دار الشباب التالسة	2019	70 (دراسات)	عدم توفر عقار بالجهة لانجاز المشروع	-التسريع في اقتراح عقار لإنجاز المشروع	