

تم تحيين هذا التقرير بتاريخ 2026/05/19



الجمهورية التونسية

وزارة الشباب والرياضة

المندوبية الجهوية بنزرت

متابعة المشاريع الرياضية والشبابية

بجهة بنزرت لشهر افريل 2026

(حسب المعتمديات)

I. معتمدية بنزرت الشمالية:

✓ قطاع الرياضة:

● مشاريع ممولة من الوزارة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة					
المقولة: Witco Sport - استئناف الأشغال بتاريخ 2024/06/10 - تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 2025/05/21	%100	جوان 20 20	829,842	20,244	-	-	650	650	اعادة تعشيت الملعب الفرعي والاسيجة	تهيئة المركب الرياضي 15 اكتوبر بنزرت	2012	1	
تم تعيين المصممين							500	2350	2850	تأهيل الاسيجة والاسوارمن حبة المدارج المكشوفة وتنوير الملعب الفرعي	تهيئة المركب الرياضي 15 اكتوبر بنزرت	2026	2
-تم اسناد الصنفقة للمقولة - EJT - تم فتح اعتماد (فارق في الصنفقة) بتاريخ 2025/05/13 - عدم استجابة المقاول -إعادة الإعلان عن الاستشارة	-	-	172,657100	6,000	-	-	100	100	تهيئة مأوى للسيارات	تهيئة مقر المندوبية الجهوية	2019	3	
بصدد تقييم انتاج المحطة الفتو ضوئية - الإعلان عن استشارة خاصة بإجراء اختبار فني لشبكة الكهرياء بالمندوبية بتاريخ 2025/10/30 في انتظار فتح الاعتمادات								150	150	محول كهربائي	تهيئة مقر المندوبية الجهوية بنزرت	2023	4
بصدد اعداد البرنامج الوظيفي								150	150	بناء مخزن	تهيئة مقر المندوبية الجهوية بنزرت	2026	5
- انطلاق الأشغال بتاريخ 2024/07/02 - المقولة: SARU وشركة الهئية الريفية - بصدد تغليف الارضية - تم استلام الوقي لأشغال قسط الهندسة المدنية	%80		341,502504					300	300	تغيير الأرضية وتهيئة حجرات الملابس	إتمام تهيئة قاعة الرياضة بالبحيرة	2022	6
- المقولة: SOMET - انطلاق الأشغال 2023/07/11 - مراسلة التخطيط والتقييم بتاريخ 2024/11/26 حول توفير اعتمادات ملحق الصنفقة قسط سوائل - تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 2025/02/20	%100	-	كهرباء 348,090506 سوائل 603,925500 هندسة مدنية 1013,604697	70,000	البلدية 550	220	1175	1965	تعهد وصيانة شبكة الكهرياء وشبكة المياه والبنية التحتية للمسيح	تهيئة وصيانة المسيح البلدي	2021	7	

بصدد الإعلان عن استشارة لتعيين المصممين						600	600	إعادة تعشيب الملعب	تهئية ملعب أحمد البصري ببنزرت	2023	8
						100	100	تهئية المدارج (التشققات والسقف)		2024	
بصدد اعداد البرنامج الوظيفي							500	تهئية الجزء المتضرر	تهئية قاعة الألعاب الفردية بزمصيوغة	2026	9
بصدد اعداد البرنامج الوظيفي							250	ملعب حي معشب	احداث ملعب حي بتسكراية	2026	10

✓ قطاع الشباب:

● مشاريع ممولة من الوزارة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة				
- المقاول: EJT RAP -مدة الأشغال: 160 يوما -انطلاق الأشغال: 2021/05/07 - تم فسخ الصنف بطلب من المقاول المتخلى - تم تعيين مكتب المراقبة "Infini Co" في انتظار الإعلان عن طلب العروض	-	360,257,625	18,256	-	-	350	350	طبقة عازلة للسقف تهئية عامة (أبواب ونوافذ)	تهئية دار الشباب سيدي سالم	2019	1
- تم اعداد البرنامج الوظيفي وارساله إلى الولاية بتاريخ 2025/03/19 - مراسلة الولاية بتاريخ 2025/07/03 قصد التسريع في تعيين المصممين تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/07/08						500	500	تهئية المدخل و اتمام بناء السياج الخارجي (مكونات مؤجلة)	مواصلة تهئية دار الشباب سيدي سالم	2025	2
- تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2025/05/07 آخر أجل 2025/06/05 - انطلاق الأشغال بتاريخ 2026/02/04	%85	774.291.350	-	-	-	600	600	تهئية جناح الفتيات + تهئية خارجية	تهئية مركز الإقامة بدار الشباب 15 أكتوبر ببنزرت	2021	3
- تم عرض البرنامج الوظيفي على لجنة البناءات المدنية بتاريخ 2024/08/19 قصد تعيين المصممين - تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/02/27 بصدد المصادقة على الدراسة الأولية الموجزة	-	-	-	-	-	500	500	تهئية المطبخ وقاعة الأكل	مواصلة تهئية مركز الإقامة بدار الشباب 15 أكتوبر ببنزرت	2024	4

II معتمدية جرزونة:

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة				
انطلاق الأشغال بتاريخ 2022/10/18 - تم الاستلام الوقي بتاريخ 2024/06/24 - بصدد الاستلام النهائي للأشغال	% 100	-	197,076	18,120	-	-	200	200	تهيئة حجرات الملابس + تهيئة خارجية	مواصلة تهيئة قاعة حسين الباز	2021	1
- اسناد الصفقة للمقاولة لؤي للخدمات - تم فتح اعتمادات الأشغال تعهدا بتاريخ 2025/05/21 - انطلاق الأشغال بتاريخ 02 أكتوبر 2025 - الأشغال جارية	%70	02 أكتوبر 2025	237,327650	14,000			200	200	سياج داخلي	تهيئة الملعب البلدي بجزرونة	2022	2
بصدد اعداد البرنامج الوظيفي								250	ملعب حي معشب	احداث ملعب حي العمال	2026	3

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة				
- تم اسناد الصفقة للمقاولة STE - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/04/11 - تم الاستلام الوقي بتاريخ 2025/09/22	%100	-	81,824400	-	-	-	100	100	صيانة السور	تهيئة المركب الشبابي بجزرونة	2020	1

III. معتمدية منزل جميل :

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة				
بصدد اعداد البرنامج الوظيفي								700	سياج	تهيئة الملعب البلدي بمنزل جميل	2026	1
بصدد اعداد البرنامج الوظيفي								900	تغليف الملعب	تهيئة ملعب كرة اليد بمنزل جميل	2026	2
- تم إعداد البرنامج الوظيفي وإرساله الى الولاية بتاريخ 2023/11/09 - تم إعادة مراسلة الولاية بتاريخ 2025/07/03 قصد التسريع في تعيين المصممين								100	تهيئة الوحدات الصحية والمشرب والفضاء تحت حجرات الملابس	تهيئة الملعب البلدي بمنزل عبد الرحمان	2023	3

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة					
-المقاول: شركة ريناتا SOR - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/04/03 - الاشغال جارية	%15	1961,58 7075	50,000	-	-	1000 700	1000 700	تهيئة مرافق التخميم والوحدات الصحية والمطابخ والمخزن والسياج	تهيئة مركز التخميم والاصطياف بالرمال	2019 2021	1	
بصدد اعداد البرنامج الوظيفي							500	500	تجديد المطبخ وقاعة الاكل	تهيئة مركز التخميم والاصطياف بالرمال	2026	2
- انطلاق الأشغال 2023/09/01 -المقاول: Société Lac TP - الأشغال جارية	%95	108,201	-	-	-	100	100	ملعب كرة سلة + فضاء عروض + تكييف قاعة العروض.	تهيئة دار الشباب منزل جميل	2018	3	

بصدد اعداد البرنامج الوظيفي						400	400	الجيل الثاني والسياج	تهيئة دار الشباب واد رومين	2026	4
-----------------------------	--	--	--	--	--	-----	-----	----------------------	----------------------------	------	---

IV معتمدية العالية :

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع التنمية المندمجة (PDI):

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة				
- المقاول: المؤسسة التونسية للبنىات والأشغال العامة - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/09/30 - الأشغال جارية	%45	4500,000	-	2000	-	-	2000	قاعة رياضية +حجرات ملابس + مدارج	بناء قاعة للرياضات الجماعية بالعالية	2018	1
بصدد اعداد البرنامج الوظيفي							400	تغليف الملعب	تهيئة ملعب كرة اليد بالعالية	2026	2

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة					
بصدد اعداد البرنامج الوظيفي							50	50	الطبقة العازلة للسقف وحماية الأسس	تهيئة دار الشباب سيدي علي الشباب	2026	1

V معتمدية رأس الجبل :

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة (أد)		التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة			
1	2023	تهيئة قاعة تنس الطاولة برفراف	صيانة السقف تهيئة حائط الاسناد وقبو القاعة	300	300							- تم عرض البرنامج الوظيفي على لجنة البناءات المدنية بتاريخ 2024/08/19 قصد تعيين المصممين - تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/02/27 في انتظار عقود الدراسات

• مشاريع التنمية المندمجة (PDI):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة			
2	2018	تهيئة الملعب البلدي برأس الجبل	تعشيب الملعب الرئيسي	-	-	730,269	32,781	842,000	730,269	80%	-	- المقاول: TGS - الأشغال جارية بنسق بطيء - تم اسناد الصنفقة لشركة "Tunigoal" - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/07/21 - تم التزود بالحبيبات المطاطية بتاريخ 2025/10/30 - تم التزود بالعشب الاصطناعي - بصدد فرش العشب الاصطناعي

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة				
- تم تعيين مكتب الدراسات العالمية للهندسة بتاريخ 2024/11/01 - تم المصادقة على الدراسة التمهيدية المعمقة بتاريخ 2025/11/18 - تم الإعلان عن طلب العروض	-	-	-	-	-	100	100	الأسقف + تهيئة مدخل المؤسسة + تهيئة المغازة + شبكة تصريف المياه + قاعة الرياضة.	تهيئة دار الشباب رأس الجبل	2020	1
- تم تعيين مكتب الدراسات العالمية للهندسة بتاريخ 2024/11/01 - تم المصادقة على الدراسة التمهيدية المعمقة بتاريخ 2025/11/18 - تم الإعلان عن طلب العروض	-	-	-	-	-	300	300	تصريف المياه المستعملة إصلاح الأدواش وسقف الطابق الأول	تهيئة مركز التخميم والاصطيفاف بشط مامي	2020	2
- المصادقة على ملف الاستشارة - تخلي المهندس المعمارية عن المشروع	-	-	-	-	-	200	100 100	شبكة الكهرباء + تهيئة الهو والممرات والإدارة + تعهد الأسقف والجهة اليسرى للمؤسسة و آثار تسرب مياه الأمطار + تغيير الأبواب والنوافذ	تهيئة دار الشباب بالماتلين	2020 2021	3

VI معتمدية غار الملح

✓ قطاع الرياضة:

✓ مشاريع ممولة من الوزارة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة					الكلفة
بصدد اعداد البرنامج الوظيفي			-		-	-	250	ملعب حي معشب	احداث ملعب حي بباجو	2026	1

• مشاريع التنمية المندمجة (PDI)

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة					الكلفة
انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/09/30 - الأشغال جارية	%45	4500,000	-	2000	-	-	2000	قاعة + حجرات ملابس + مدارج	بناء قاعة رياضة متعددة الاختصاصات للألعاب الجماعية بعوسجة	2018	2

• مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية (PRD):

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة					الكلفة
تم إعداد البرنامج الوظيفي فيفري 2022 وعرضه على اللجنة الجهوية للبناءات المدنية قصد تعيين المصممين - تم ارسال ملف عقاري للإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببتزرت بتاريخ 2025/11/21 قصد تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة. - تم ارسال الملف المرجعي للولاية بتاريخ 2025/11/21 قصد عرضه على اللجنة الداخلية للبناءات المدنية تم الإعلان عن استشارة لتعيين مهندس مستشار		-	-	-	600		600	تعشيب + سياج + تنوير	تعشيب ملعب الزواوين	2022	3

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				التقدم المادي	الملاحظات
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة		
1	2019 2020	بناء دار الشباب الزواوين	إدارة + بهو استقبال + فضاء مبادرة + قاعة نشاط + وحدات صحية + راديو واب + فضاء ألعاب إلكترونية وفضاء موسيقى	-	-	1000	1000	%90	- المقاول : STE ELBARKA - انطلاق الاشغال 2022/03/02 - بصدد ربط المؤسسة بمختلف الشبكات العمومية - القيام بإجراءات فسخ الصفقة - بصدد اعداد ملف استكمال الاشغال
2	2021	تهيئة دار الشباب عوسجة	صيانة القاعة الكبرى وقاعة راديو واب	-	-	100	100	-	- تم تعيين مكتب المراقبة "Espoir Contrôle" - تمت المصادقة على ملف الاستشارة - تخلي المهندس المعمارية

VII معتمدية أوتيك :

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				التقدم المادي	الملاحظات
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة		
1	2022 2026	إحداث ملعب بلدي بأوتيك	ملعب + حجرات ملابس + مدارج	-	-	-	2650	-	تم ارسال البرنامج الوظيفي للولاية بتاريخ 22 اوت 2022 - تم تخصيص العقار المقترح لاحداث الملعب بتاريخ 2025/05/06 - تم ارسال الملف المرجعي للولاية بتاريخ 2025/06/20 - قصد عرضه على اللجنة الداخلية للبناءات المدنية - تم مراسلة الولاية بتاريخ 2025/07/03 قصد التسريع في تعيين المصممين - تم عرض البرنامج الوظيفي على اللجنة الداخلية للبناءات وبصدد تعيين المصممين
2	2026	احداث ملعب حي بحى المنار	ملعب حي معشب				250		بصدد اعداد البرنامج الوظيفي

قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى		
1	2020	تهيئة دار الشباب اوتيك	تعشيب الملعب	120	120	-	-	95%	- تم الانطلاق في عملية تعشيب الملعب 2023/02/03 - تم برمجة انجاز شبك وافي في إطار ملحق صفقة - تمت المصادقة على ملحق الصفقة - تم توفير الاعتماد الإضافي الخاص بملحق الصفقة - تم خلاص المقاول في انتظار استئناف الاشغال

• مشاريع ممولة في إطار التعاون الدولي أو برامج أخرى (GIZ, PNUD, USSAID...):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى			
2	2023	توسعة نادي الشباب الريفي بعي المنار عين غلال	قاعة + مكتب + دورة مياه	270	-	-	270	100%	- تم اعداد اختبار بخصوص استقبال المنشأة للعموم وبصدد اعداد ملف في لإصلاح النقائص	

VIII معتمدية تينجة:

قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى		
1	2025	تهيئة دار الشباب تينجة	عزل السقف وإصلاح التشققات	100	100	-	-	-	- تم اعداد البرنامج الوظيفي وارساله إلى الولاية بتاريخ 2025/03/19 تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/07/08 في انتظار عقود الدراسات

IX معتمدية منزل بورقيبة :

✓ قطاع الرياضة:

● مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة			
1	2013	دراسة إحداث مضمار اصطناعي لألعاب القوى بمنزل بورقيبة	مضمار اصطناعي + ملعب معشب + حجرات ملابس	200	-	-	200,000			-	-	تم عرض المشروع على لجنة تسريع المشاريع المعطلة بالولاية بتاريخ 2025/07/31 وجلسة بتاريخ 2025/11/14 وتم الاتفاق على معاينة عقار اخر تمت المعاينة وتم القيام بطلب مثال اشغال أولية مختلفة لإجراءات التخصيص.
2	2023	تهيئة قاعة الرياضة بمنزل بورقيبة	تجديد السقف والأرضية الاصطناعية	500								- تم عرض البرنامج الوظيفي على لجنة البناءات المدنية بتاريخ 2024/08/19 - تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/02/27 في انتظار عقود الدراسات
3	2025	تهيئة الملعب البلدي بمنزل بورقيبة	تنوير الملعب الرئيسي	300								- تم اعداد البرنامج الوظيفي بالتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة وارساله إلى الولاية بتاريخ 2025/03/19 - تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/07/08 في انتظار عقود الدراسات
04	2026	تهيئة الملعب وقاعة الملاكمة بمنزل بورقيبة	اسيجة وتهيئة قاعة الملاكمة									بصدد اعداد البرنامج الوظيفي

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع التنمية المدمجة (PDI):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		التقديم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة			
1	2018	إحداث مركز تربصات واصطياف بقله	جناح إقامة + مطبخ + مخزن + مطعم + غرفة غسل	-	-	2000	-	3400	-	-	-	تم الاتفاق خلال جلسة عمل بالمندوبية الجهوية للثقافة بتاريخ 2025/07/30 للنظر في اعداد اتفاقية شراكة حسب تعليمات السيد الوزير على أساس دراسة مشروع متكامل لمركز رياضي شبابي وثقافي تمت إحالة ملف محين للجنة القيادة الخاصة بهذه المشاريع تم عقد جلسة عمل بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية للنظر في سبل التمويل

• مشاريع مموّلة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		التقديم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة			
2	2022	تهيئة دار الشباب منزل بورقيبة	إعادة تعشيب الملعب وتعليق السور وتركيز شباك	300	-	-	-	-	-	-	-	- رفض بلدية منزل بورقيبة انجاز المشروع - مراسلة الولاية بتاريخ 2023/09/19 لتفويض التجهيز لإنجاز المشروع - تم مراسلة الولاية بتاريخ 2025/03/04 قصد التسريع في تعيين المصممين - تم إعادة مراسلة الولاية بتاريخ 2025/07/03 قصد التسريع في تعيين المصممين
3	2026	تهيئة دار الشباب منزل بورقيبة	بناء مخزن وتهيئة دورات المياه	100	-	-	-	-	-	-	-	بصدد اعداد البرنامج الوظيفي

X معتمدية ماطر :

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2019 2020	بناء قاعة الرياضات الجماعية بماطر	قاعة كبرى + مخزن + حجرات ملابس + غرفة تمرير + بهو.	150 2300	2450	-	-	170,274	3 842 883,095	%60	- المقاول: SOTRA-GC - تم انطلاق الأشغال بتاريخ 2021/11/22 - تم فسخ الصنفقة مع المقاول بتاريخ 2023/11/27 - تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة بشروط مخففة وحدد آخر أجل بتاريخ 2025/11/27. - تم توفير اعتماد إضافي ب 1352987.104 - تم الانطلاق في الأشغال.

مشاريع التنمية المندمجة (PDI):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2	2018	تهيئة ملعب الطيب المهيري	تعشيب الملعب الرئيسي وتهيئة الملعب الفرعية	1771,20 3700	-	-	857,160	50,000	857,160	%40	- المقاول: TGS - تم انطلاق الأشغال بتاريخ 2021/05/24 - بصدد اعداد تقرير الفرز العرض الأدنى ب 1200 اد
			تهيئة حجرات الملابس وتنوير الملعب الرئيسي والملاعب الفرعية				1046,044	20,000	1026,103740	%100	- المقاول: SKY -مدة الأشغال: 200 يوما - انطلاق الاشغال 2021/05/29 - تم فسخ الصنفقة مع المقاول بتاريخ 2023/05/19 - المقاول: شركة بودية EBTS - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/04/02 - تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 2025/11/05

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة				
- المقاول: S3TM – مدة الأشغال: 120 يوم - انطلاق الأشغال 2024/07/03 - الأشغال جارية - تم توفير اعتمادات الدفع - تم الاستلام الوقي بتاريخ 2025/10/24	%100	-	286,814	15,000	-	-	250	250	الطبقة العازلة/تعلية السور/بناء سياج فاصل	تهيئة دار الشباب ماطر	2021	1
بصدد اعداد البرنامج الوظيفي							300	300	إعادة تعشيب الملعب وتصريف مياه الامطار	تهيئة دار الشباب ماطر	2026	2

XI. معتمدية غزالة:

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة				
- تم طلب اعداد اذن تزود لإنجاز مثال أشغال خاصة مختلفة بتاريخ 2025/02/25 - تم مراسلة ديوان قيس الأراضي لإنجاز مثال أشغال خاصة مختلفة بتاريخ 2025/06/09 - تم ارسال ملف تخصيص العقار لمصالح الوزارة والمصالح الجهوية لأمالك الدولة	-	-	2000,000	150,000	-	-	2150	2150	ملعب رئيسي أرضية معشبية+ حجرات ملابس + سور خارجي	إحداث ملعب بلدي بغزالة	2021	1

• مشاريع التنمية المدمجة (PDI):

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة				
- المقاول: شركة البركة - مدة الأشغال: 365 يوما - انطلاق الأشغال 2022/06/01 - خلال جلسة عمل بالحضيرة بتاريخ 2024/09/25 تم استحداث الأشغال ودعوة المقاول لإعداد مخطط مفصل لسير باقي الأشغال بالمشروع - بصدد اعداد ملف استكمال الأشغال	%60	1285,954	-	1000	-	-	1000	قاعة رياضية + حجرات ملابس	بناء قاعة رياضة متعددة الاختصاصات للألعاب الفردية بغزالة	2018	2
تم الإعلان عن استشارة لتعيين مهندس مستشار				-	500	-	500	تعشيب + سياج + تنوير	احداث ملعب حي بغزالة	2024	3

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة				
- المقاول: شركة الجدي للإنشاء - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/04/07 - الأشغال جارية - تم الاستلام الوقي للأشغال	% 100		151,995	-	-	-	100	100	تعشيب الملعب	تهيئة دار الشباب غزالة	2021	1

