

الجمهورية التونسية  
وزارة الشباب والرياضة  
المنشورية الجهوية بباجة  
مكتب الشؤون الإدارية و المالية و التجهيز  
مصلحة البناءات و التجهيز



متابعة مشاريع قطاع الشباب والرياضة

لشهر أفريل 2026

معمدنة باجة الشمالية

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنف	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات			
01	2008	إحداث ملعب رقي بباجة (مشروع بلدي)	665	700				85 %	2025/10/02-2025/10/18-2025/10/29-2025/11/11-2025/12/01-2026/04/24-2026/04/27	تركيز حضيرة أشغال- أنطلاق الأشغال- جلسة عمل ميدانية للنظر في الأشغال التي سيتم إنجازها. جلسة عمل ميدانية حول أشغال الأرضية- جلسة عمل ميدانية لمتابعة سير الأشغال- جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع- جلسة مابعة المشروع تحت إشراف السيد الوالي للحث على تذليل الصعوبات و إنهاء الأشغال
02	2011	تعشيب ملعب الرقي	450	450				دراسات	20/02/2024	مشروع مرتبط بإنهاء المشروع البلدي الخاص بأشغال التهيئة- جلسة تعيين المصممين: تم تعيين مهندس مستشار للقيام بالدراسات التمهيدية.
03	2012 2013	الخطة الوطنية لتهيئة ملاعب الأحياء	250 200	250 200				100 %	2025/01/16-2026/04/17	قبول الوقي لأشغال ملعب دقة الجديدة- قبول نهائي للمشروع
04	2013	اقتناء وتركيز سيورة الكترونية بالمركب الرياضي	600	600			900 أ.د.	40 %	2024/11/01-2024/12/05	انطلقت الأشغال ضمن صفقة بقيمة 900أد مع شركة لطفي الشتوي- تم التنبيه على المقاول في التسريع في نسق الأشغال ضمن جلسة تحت إشراف السيد الوالي بحضور مصالح الوزارة



<p>2025/10/17- جلسة تحت إشراف السيد والي باجة حيث تم الاتفاق على التراجع في قرار الفسخ حتى يتم إستكمال الأشغال من طرف المقاول في المدة التي تم تحديدها.</p> <p>2025/10/23 تم التنقل على مدينة الفحص بحضور جميع الأطراف لمعاينة أشغال galvanisation الخاصة بحوامل السبورة</p> <p>2025/11/18 جلسة عمل حول تقدم أشغال إنجاز الهيكل الحامل</p> <p>2025/11/25 زيارة ممثلي المصالح المركزية بالوزارة – إدارة البناءات و التجهيز لمعاينة سير الأشغال</p> <p>2025/12/11- جلسة عمل ميدانية لمعاينة سير الأشغال</p> <p>2025/12/19- جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية تحت إشراف السيد والي باجة حيث تمت دعوة المقاول للتسريع في نسق الأشغال و تم الاتفاق على تجربة السبورة بحضور جميع الأطراف</p> <p>2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد والي حول متابعة إنجاز المشاريع</p> <p>2026/02/27- جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية: إمهال المقاول إلى حد تاريخ 2026/03/31 لإنهاء الأشغال</p>												
<p>2025/09/26- تم فتح العروض، أسفرت عن 03 عروض بقيمة 775.4 أد و 806.7 أد و 940.6 أد</p> <p>- جانفي 2026 تمت المصادقة على العرض الأقل ثمنا بعد ان تم توفير فارق الاعتمادات من طرف الوزارة</p> <p>2026/02/24- تركيز حاضرة أشغال</p> <p>2026/04/08 جلسة عمل ميدانية لمعاينة الأشغال بحضور جميع الأطراف</p>	30						300 200	300 200	توسعة	تهيئة مقر المندوبية الجهوية	2020 2023	05

<p>2025/10/30 قبول وقي لأشغال التعشيب 2025/11/25 زيارة ممثلي المصالح المركزية بالوزارة - إدارة البناءات و التجهيز لمعاينة سير الأشغال 2025/12/11- جلسة عمل ميدانية لمعاينة سير الاشغال الخاصة بالصيانة و زرع العشب 2025/12/19- جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية تحت إشراف السيد والي باجة حيث تم الإفادة من طرف المقاوله بأنه تم إنهاء مرحلة زرع العشب 2026/03/02- معاينة العشب بحضور مصالح الوزارة و مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز 2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع</p>	100 %						500	500	عشب طبيعي	إعادة تعشيب الملعب الرئيسي بالمركب الرياضي بوجمعة الكميتي	2020	06
<p>- سبتمبر 2024 : قبول وقي للأشغال كلفة المشروع 573 أذ 2025/09/24- جلسة عمل ميدانية في إطار إجراءات القبول النهائي للأشغال: تم التأجيل لرفع بعض التحفظات</p>	100 %	240					500	500	عشب إصطناعي	إعادة تعشيب ملعب مركز تكوين الشبان	2018	07
<p>2022/01/25- تمت المصادقة على البرنامج الوظيفي -أفريل 2024:تم تعيين المصممين. 2025/02/18- المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة 2025/05/13- المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط الهندسة المعمارية 2025/10/21- جلسة اللجنة الجهوية للبنىات المدنية: تمت المصادقة على قسط السوائل و الطرقات و الشبكات المختلفة و تأجيل قسط الكهرباء 2026/03/17- المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط الكهرباء و الحماية من الحرائق</p>	دراسات						150	150	دراسات	دراسة بناء قاعة للرياضات الجماعية.	2021	08
							400	400	أشغال		2022	



<p>- 26 / 09 / 2025 عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع العمومية حيث تمت الإفادة بالمصادقة على ملف الدراسة التمهيدية الموجزة</p> <p>23 / 10 / 2025 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط الهندسة المعمارية</p> <p>18 / 11 / 2025 معاينة المؤسسة مع المهندس المستشار كهرباء المكلف بالدراسة</p> <p>- 13 / 01 / 2026 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة للأقساط الخاصة</p> <p>24 / 04 / 2026 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع</p>												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### معمدية باجة الجنوبية

#### قطاع الرياضة

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة أ.د.				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
<p>- 03 / 10 / 2025 إنطلاق اشغال تهيئة حجرات الملابس -جانفي 2026 قبول وقي لأشغال السور من ناحية المقبرة الإسلامية</p> <p>- 15 / 12 / 2025 جلسة عمل ميدانية لمعاينة الأشغال 90%</p> <p>16 / 04 / 2026 جلسة عمل ميدانية لمعاينة الأشغال بحضور جميع الأطراف</p> <p>24 / 04 / 2026 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع</p>	الاشغال الخاصة بالسور	120	2018/02/06			250	250	إعادة بناء حجرات ملابس والسور	ملعب بشيرين كوسة لكرة السلة بباجة * تهيئة * بناء سياج خارجي	2013	01
						150	150			2014	
						200	137			2017	
						100	100			2019	
						300	300			2024	
<p>- 07 / 07 / 2025: إذن إداري لتسجيل الصفقة و الاتفاق عل الإنطلاق في الأشغال بتاريخ 2025/07/28 (صفقة بقيمة 660اد)</p> <p>- 24 / 03 / 2026 تركيز حضيرة أشغال</p> <p>24 / 04 / 2026 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع</p>	إبرام عقد الصفقة					300	300	القسط 02: بناء حجرات ملابس و تهيئة السور	تهيئة الملاعب المجاورة لقاعة الرياضة	2018	02
330	330	2025									

<p>-21/01/2021 تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة وفي إنتظار تدخل البلدية لإصلاح الاسقف حتى يتسنى إعلان طلب العروض:إستغلال الضمان العشري</p> <p>-02/05/2025 أشغال اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية: تم التنبيه على البلدية للتسريع في إنجاز إستشارة أشغال إصلاح الأسقف</p> <p>-30/04/2025 تم التنبيه على البلدية عن طريق السيد والي باجة للتسريع في إنجاز أشغال إصلاح الاسقف.</p> <p>-30/04/2025 تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز عن طريق السيد والي باجة للتحيين في الدارسة حسب مقترح السيد وزير الشباب والرياضة بالإبقاء على الأرضية الحالية و الإقتصار على إصلاحها فقط.</p> <p>-10/07/2025 جلسة عمل تحت إشراف السيد المعتمد الأول، أفاد ممثل البلدية أنه تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز حول تعيين المصممين لصيانة سقف القاعة.</p> <p>-18/07/2025 تمت إثارة موضوع إصلاح السقف على اللجنة وتمت دعوة مصالح البلدية للتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز للنظر في إمكانية تعيين مهندس مستشار لإنجاز المطلوب</p> <p>-26/09/2025 عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع العمومية حيث تمت الإفادة بأنه تم تعيين مهندس مستشار للقيام بدراسة المشروع بتاريخ 2025/09/23</p> <p>2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع</p>	دراسات						300	300	إعادة تغليف الارضية	تهيئة القاعة الرياضية	2020	03
--	--------	--	--	--	--	--	-----	-----	---------------------	-----------------------	------	----

## قطاع الشباب

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة أ.د.				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر		
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.						
<p>2024/05/17- تم إعلان طلب العروض للمرة الثانية أسفر عن قبول عرض بقيمة 250أد</p> <p>2025/02/ 20: جلسة تعيين المصممين، تم تغيير المهندس المستشار</p> <p>2025/06/12- إنطلاق الاشغال</p> <p>2025/12/10- جلسة عمل ميدانية حول الاشغال</p> <p>2025/12/12- جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية تحت إشراف السيد والي باجة حيث تمت دعوة المقاوله للتسريع في نسق الاشغال</p> <p>2025/12/16- جلسة عمل ميدانية لمعاينة الاشغال</p> <p>2026/01/19- جلسة عمل ميدانية لمعاينة الاشغال</p> <p>2026/03/06- تم إرسال عينات العشب و الحبيبات المطاطية للمخابر المعتمدة</p> <p>2026/04/06- جلسة عمل ميدانية لمعاينة الاشغال</p> <p>2026/04/24- جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع</p>	60%	100 يوم	100 يوم			100	100	150	150	تهئية وتعشيب الملعب	تهئية دار الشباب بالمعقولة	2013 2024	01
<p>2024/06/20- تم القبول الوقي للأشغال</p> <p>مقاوله فوزي الحباشي، بكلفة 225,5أد</p>	100%	150				200	200			الجيل الثاني (قسط 3)	تأهيل دار الشباب بالمعقولة	2019	02
<p>-تم إنجاز إختبار في على هيكل المؤسسة</p> <p>2023/12/08- تمت المصادقة على البرنامج الوظيفي من طرف اللجنة الداخلية بتاريخ و تم تعيين المصممين و في إنتظار إنطلاق الدراسات التمهيديّة</p> <p>2025 /09/ 26- عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع العمومية حيث تمت الإفادة بالإنطلاق في الدراسات</p> <p>11/11/2025 المصادقة على الدراسة التمهيديّة الموجزة</p>	إنطلاق الدراسات					300	300			توسعة المؤسسة	توسعة دار الشباب بسيدي إسماعيل	2021	03



معمدية مجاز الباب

قطاع الرياضة

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة أ.د.				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة				
<p>-07/12/2018 قبول وقي للأشغال .</p> <p>-20/09/2019 : تم تأجيل عملية القبول النهائي بتاريخ لرفع بعض التحفظات. حيث لم تقم المقاول برفع التحفظات فتم فسخ الصفقة.</p> <p>-02/02/2023: تم إعلان عن إستشارة بتاريخ ، لم تكن مثمرة .</p> <p>-جوان 2025: يتم حاليا القيام بإختبارات فنية لهيكل المدارج من طرف مكتب مراقبة مختص و ذلك قصد تحديد الأشغال اللازمة لإستكمال تهيئة المدارج.</p> <p>-10/07/2025 جلسة عمل تحت إشراف السيد المعتمد الأول، أفادت ممثلة البلدية أنه تم إعداد إختبارات فنية لهيكل المدارج و يتم حاليا الإعداد ملف إستشارة إستكمال التهيئة المبرمجة.</p>	100 %	150 يوم	2014/11/14			200	366	بناء مدارج	إتمام مدارج الملعب البلدي بمجاز الباب (مشروع بلدي)	2005	01
						200				2011	
<p>-03/05/2025 القبول الوقي للأشغال: التأجيل لرفع بعض التحفظات (صفقة بقيمة 387أد)</p>	100 %					150	150	بناء حجرات ملابس تحت المدارج	تهيئة حجرات الملابس	2018	02
						200	200			2020	

## قطاع الشباب

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة أ.د.				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/د
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
<p>- تم الإعلان عن طلب العروض في 4 مناسبات آخرها بتاريخ 31 أكتوبر 2023 غير مثمرة،</p> <p>-2024/07/08 تم عقد جلسة للتفاوض المباشر أسفرت عن العرض الأقل ثمنا قيمته 450,198,585 أ.د</p> <p>-2024/11/07: تم فتح الإعتماد</p> <p>-2025/02/07: إذن إنطلاق الأشغال لهيئة المؤسسة الشبابية من الجيل الثاني</p> <p>-2025/07/03 زيارة ميدانية لمتابعة أشغال الإنجاز</p> <p>2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع</p>	%50	150				200	200		تأهيل دور الشباب من الجيل الثاني قسط 01	2019	01

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
-التعشيب: شركة WITCO بكلفة 650أد -2024/06/12: تم القبول الوقي للأشغال	%100					200	200	تهيئة و تعشيب تنوير تهيئة حجرات الملابس و بناء سور	تهيئة الملعب البلدي بتبرسق	2012	01	
						400	400			2013		
						250	250			2014		
						296.6	296.6			2017		
-2024/01/15:تركيز مقاوله بكلفة 194أد -2025/03/06 معاينة الاشغال -2025/06/18 معاينة الأشغال -2025/12/12 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية تحت إشراف السيد والي باجة حيث تمت دعوة المقاوله للتسريع في نسق الاشغال -2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع	% 70						150	150	بناء و تهيئة الأسيجة الخارجية والداخلية مع تهيئة المسالك الداخلية	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بتبرسق	2021	02
-2024/04/16 جلسة اللجنة الجهوية للبنائيات المدنية تم إرجاء المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة -2025/02/18 النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة، تمت تأجيل المصادقة في إنتظار تنسيق المهندس المستشار هياكل مع مصالح الوزارة لإبداء الرأي الفني. -2025/05/13 جلسة اللجنة الجهوية للبنائيات المدنية: تأجيل المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة للأقساط الخاصة	دراسات						400	400	صيانة شاملة تهيئة حجرات الملابس صيانة الأسقف الحديدية	تهيئة القاعة الرياضية	2022	03

2026/04/24	جلسة اللجنة الجهوية للتسريع											
	المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع											
2025	04	إحداث ملعب حي بجي دقة الجديدة	ملعب بالعشب الإصطناعي	150	150							
		تعيين										
2026/04/24	جلسة اللجنة الجهوية للتسريع											
	المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع											

قطاع الشباب

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
2024/10/22- تم تأجيل المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة لرفع بعض التحفظات خلال جلسة اللجنة الجهوية لبنايات المدنية. 2025/02/18- المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة و تأجيل قسط الكهرباء و الحماية من الحرائق 2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع	دراسات					250	250	إعادة تهيئة شاملة	تهيئة دار الشباب تبرزق	2021	01

معمدية قبالط

قطاع الرياضة

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة أ.د.				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
2023/12/18- إنطلاق أشغال التنوير بتاريخ 18 مع شركة TEBI بكلفة 365 997 520 أ.د، 2024/10/29- تم القبول الوقي للأشغال وفي إنتظار تركيب المحول الكهربائي على ميزانية برنامج التنمية الجهوية PRD بالنسبة للمحول الكهربائي ، حاليا في مرحلة إبرام عقود الصفقة للتزود بالمحول و تركيبه على ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية PRD	% 100	120 يوم				250	250	تنوير الملعب	تنوير الملعب البلدي بقبلاط	2014	01
						88	88			2019	

قطاع الشباب

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة أ.د.				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
2024/05/16- تم فتح العروض بطريقة التفاوض المباشر 2024/07/08- التفاوض مع الشركات المشاركة تم اختيار العرض الأقل ثمن وقيمته 334,449,000 أ.د، 2024/11/07- تم فتح الإعتماد 2025/02/10- إذن إنطلاق الأشغال 2025/04/17- زيارة معاينة ميدانية 2025/05/03- معاينة ميدانية للأشغال 2025/08/06- معاينة ميدانية للأشغال 2025/09/08- تم عقد جلسة عمل حول موضوع سور المؤسسة الذي يشكل خطرا بالسقوط و تم الاتفاق على هدمه و إعادة بناؤه. 2026/04/15 جلسة عمل ميدانية لمعاينة الاشغال بحضور جميع الأطراف	%50	150				200	200	تهيئة مؤسسة جيل ثاني (القسط 02)	تأهيل دار الشباب قبالط	2019	01

2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع للمشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## معمدية تستور

### قطاع الرياضة

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة أ.د.			مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
				مصادر أخرى	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة				
التنوير: تم القبول الوقي للأشغال بكلفة 179.836 أ.د وتم تركيب العداد والأسلاك الكهربائية المنقوصة من طرف مصالح البلدية وفي انتظار ختم المشروع	100 %						تنوير	تنوير الملعب البلدي	2015	01
GTR(Grands شركة أشغال ، Tarvaux Radadi بكلفة 738,2 أ.د والأشغال جارية		150	2023/10/11			200	200	بناء قاعة رياضية للألعاب الفردية بتستور	2018	02
-2025/07/10 جلسة عمل تحت إشراف السيد المعتمد الأول، تم التأكيد على مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز على الحرص في تسريع و إنهاء الأشغال. -26/09/2025 عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع العمومية حيث تمت الإفادة بأنه تم التنبيه رسميا على المقاوله بتاريخ 2025/09/10 و أنه قام باستئناف الاشغال و تم التعهد على إنهاء الاشغال قبل موفى 2025 2025/11/28 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية للنظر في الإشكاليات المتسبب في بطئ الاشغال (إشكاليات مادية تخص المقاوله) 2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع	70 %					200	200		2021	
-2024/04/16 تمت المصادقة على الدراسة التمهيديّة المفصلة في إطار قسط وظيفي	إبرام عقود المصممين					50 500	50 500	بناء قاعات أنشطة مع حجرات ملابس وتهيئة ملاعب رياضية	2013 2015	03

<p>2024/11/14- خلال جلسة عمل اللجنة الجهوية للبنات المدنية حيث تم الاتفاق على إنجاز ملف طلب العروض في ظرف 15 يوما.</p> <p>2025/03/25- إعلان طلب العروض</p> <p>2025/04/24- فتح العروض، أسفر عن عدد 02 عروض و يتم حاليا تقييم العروض</p> <p>2025/05/22- جلسة ميدانية بحضور مصالح الوزارة: إدارة البناءات و التجهيز لمعاينة العقار للنظر في فرضية تغيير المشروع من حديقة رياضية إلى ملعب بلدي</p> <p>- سبتمبر 2025 تم فتح إتمادات إنجاز القسط الوظيفي للمشروع و يتم إعداد ملف الصفقة و إبرام العقود</p> <p>2025/12/05 جلسة عمل بالإدارة الجهوية للتجهيز حول إعداد امثلة الإنجاز</p> <p>إنطلاق الأشغال</p>											
<p>2024/07/11- تركيز حضيرة أشغال بكلفة 243,5 أد مع شركة الوهرة.</p> <p>2025/03/25- جلسة عمل بحضيرة الأشغال لقبول الأرضية</p> <p>2025/07/01- تم القبول الوقي للأشغال</p>	100 %				200	200	ملعب حي	إنجاز ملعب حي بالسلوقية	2022	04	

## قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة				ملاحظات
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د	
01	2011	تهيئة دار الشباب بتستور	إعادة تهيئة المؤسسة وإضافة مكونات			50	50	2022/10/19- تمت المصادقة على العرض بكلفة قدره 902,096 715 أ.د 2023/07/24- انطلقت الأشغال. 2025/01/10- إستئناف الأشغال بعد توقفها 2025/04/25- جلسة عمل ميدانية 2025/05/30- جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية لمتابعة نسق سير الأشغال و التسريع فيها، تم التعهد من طرف السيد والي باجة على أن الأشغال لن تتجاوز أواخر 2025 ليتم إنهاؤها. 2025/07/18- جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية، حيث تم إقتراح فسخ الصفقة بسبب ورود العديد من التغييرات صلب دراسة الصفقة بعد أن تم القيام بالإختبارات الفنية للهيكل الحاملة في شهر جوان 2025 و هذا مما سينجر عنه أشغال إضافية من الممكن أن تتجاوز 50% من القيمة الأصلية للصفقة، حيث تم هدم أجزاء و سيتم هدم بقية أجزاء الهياكل و الأرضية للمنشأة، إضافة إلى ذلك لم يتم الإلتزام بقرارات جلسة 2025/05/30 حول إستئناف الأشغال 2025/09/23- جلسة عمل ميدانية بحضور جميع المصممين حيث تم الاتفاق على إستئناف الأشغال. 2025/09/26- عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع العمومية حيث تمت الإفادة بأنه سيتم إنجاز ملحق صفقة في ظرف أسبوع و إستئناف الأشغال في 2025/09/29 2025/09/29- إذن إستئناف الأشغال من طرف الإدارة الجهوية للتجهيز 2025/11/21- جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية، تم إقتراح فسخ صفقة بالتراضي 2025/12/12- جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية تحت إشراف السيد والي باجة حيث تمت المصادقة على مقترح الفسخ 2026/04/24- جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية تحت إشراف السيد والي حول متابعة إنجاز المشاريع
	2014					200	200	
	2017							

معمدية عمدون

قطاع الرياضة

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأش غال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
<p>-التنوير: تم فسخ صفقة مع شركة SERVITRA بكلفة 195.972 أ.د.</p> <p>-2023/04/25: تم إعلان إستشارة إستكمال الأشغال وأسفر تقرير فرز وتقييم العروض عن عرض أدنى بقيمة 180 273 100 أ.د مقاولات طارق الجلجي</p> <p>-جانفي 2025: تم توفير فارق الإعتماد ضمن برنامج ميزانية 2025</p> <p>-2025/03/28: إعادة إعلان طلب العروض</p> <p>-2025/04/30: فتح العروض أسفر عن عدد 02 عروض حيث تمت المصادقة على العرض الأقل ثمن</p> <p>-2025/06/12: تمت مراسلة المصالح المركزية بالوزارة لفتح إعتمادات الإنجاز بقيمة 131.127,290 أ.د</p> <p>أكتوبر 2025 تم غحالة فارق الإعتمادات</p> <p>2025/11/21 تركيز حضيرة أشغال</p> <p>2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع</p>	<p>التنوير: تسجيل الصفقة حجرات الملابس 100%</p>	120	التنوير 15/08/31			100	100	إنارة الملعب	تهئية الملعب البلدي بعمدون	2010 2013	01
<p>-2024/11/01: تم إسناد ترخيص لوكالة التهذيب والتجديد العمراني من طرف مصالح البلدية</p> <p>-2024/11/13: إعلان طلب عروض و تم فتح العروض بتاريخ -</p> <p>-2024/12/18: أسفرت عن عدد 02 عروض بقيمة 2.500 أ.د و 2.600 أ.د. و تمت موافاة المصالح المركزية بالوزارة بملف تقرير تقييم العروض و في إنتظار توفير فارق الإعتمادات بقيمة 1800 أ.د</p>	<p>طلب عروض</p>					1.300	1.300		إحداث حديقة رياضية	2018	02

<p>2025/05/30- جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية لمتابعة نسق سير الأشغال و التسريع فيها، تم التنسيق مع السيد الوالي حول التدخل لدى السلط المركزية (وزارة الشباب و الرياضة و وزارة المالية) للنظر في إمكانية توفير الإعتمادات اللازمة.</p> <p>2025 /09/ 26- عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع العمومية حيث تم تصنيف المشروع معطل لعدم توفر فارق الإعتمادات 1.800أد</p> <p>- ديسمبر 2025 تم توفير فارق الإعتمادات من طرف الوزارة</p> <p>2025/12/12- إعلان طلب عروض غير مثمر</p>										
<p>2024/01/18- إنطلاق الأشغال مع مقاولات رياض الغربي بقيمة 105,4أد.</p> <p>2025/05/30- جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية لمتابعة نسق سير الأشغال و التسريع فيها حيث تم التنبيه على المقاول في إنهاء الأشغال في ظرف 30 يوم من تاريخ الجلسة.</p> <p>2025/07/10 جلسة عمل تحت إشراف السيد المعتمد الأول، إقتراح فسخ الصفقة ، حيث تمت مراسلة السيد والي باجة بتاريخ 2025/07/11 للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.</p> <p>2025/07/17- جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية، حيث تم إقتراح فسخ الصفقة لعدم جدية المقاول في الإلتزام بتعهداتها ضمن الجلسة السابقة</p> <p>2025 /09/ 26 عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع العمومية حيث تمت الإفادة بأن الأشغال جارية.</p> <p>2025/12/12- جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية تحت إشراف السيد والي باجة حيث تمت دعوة المقاول للتسريع في نسق الاشغال</p> <p>2026/03/25- معاينة الأشغال بحضور جميع الأطراف</p> <p>2026/04/08 جلسة عمل ميدانية لمعاينة الاشغال بحضور جميع الأطراف</p>	50 %	100			120	120		تهيئة مضمار ألعاب القوى مع تهيئة داخلية	2017	03

2026/04/28 جلسة عمل ميدانية لمعاينة الاشغال بحضور جميع الأطراف											
2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع											

معمديّة تيار

قطاع الشباب

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة أ.د.				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
2025/07/24- قول وقتي للأشغال (إستشارة بقيمة 152أد) 2025/09/08- جلسة عمل حول إجراءات خلاص المقاوله	% 100					200	200	ملعب رياضي بالعشب الإصطناعي	تهيئة دار الشباب	2020	01

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة				التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى		
01	2021	مواصلة إنجاز قاعة الألعاب الفردية بنفزة	تغليف الأرضية	100	100			إبرام عقود الأشغال	2022/01/25- تمت المصادقة على البرنامج الوظيفي 2024/11/19- تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة 2024/12/19- إعلان طلب عروض 2025/06/04- تم تقييم العروض و إرسالها إلى الوزارة لطلب فتح إعتمادات الإنجاز بقيمة 112.504,400 أ.د 2025/09/23- تم فتح إعتمادات الإنجاز و يتم إعداد ملف الصفقة و إبرام العقود
02	2022	إنجاز ملعب جي بوشتانة	ملعب جي	200	200			عدم توفر العقار ويتم حاليا التنسيق مع المصالح الجهوية للنظر في إمكانية تخصيص عقار ضمن ملك الدولة الغابي 2025/01/07- تمت مراسلة إدارة الغابات عن طريق السيد والي باجة لتوفير عقار بصيغة إشغال وقي لل ملك الدولة الغابي بمسح 1200 م <sup>2</sup> 2025/05/27- جلسة تحت إشراف السيد والي باجة: تم الاتفاق على إشغال وقي لل ملك الدولة الغابي بمسح 12 هكتار 2025/09/26- عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع العمومية حيث إقترح السيد والي باجة على القيام بإشغال وقي لل ملك الدولة الغابي الجملي حوالي 29 هأ لفائدة المجلس الجهوي و تقسيم العقارات على مستحقها من إدارات عمومية. 2026/01/16- جلسة تحت إشراف السيد والي باجة لمتابعة إجراءات الإشغال الوقي للعقار 2026/01/22- جلسة عمل فنية حول العقار المزمع إشغاله 2026/02/27- زيارة ميدانية لمعاينة العقار الذي سيتم في شأنه إشغال وقي لل ملك الغابي	

## قطاع الشباب

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة أ.د.			مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة					الكلفة أ.د.
<p>2024/04/22- إعلان طلب عروض للمرة الثالثة غير مجدي</p> <p>2024/05/24- تم فتح العروض أسفرت عن عدد 03 مشاركات في قسط الكهرباء ومشاركة وحيدة في قسط التعشيب.</p> <p>2024/10/23- تمت المصادقة على تقرير تقييم العروض بقسط وظيفي في قسط الكهرباء</p> <p>2024/11/08- تم توفير إعتمادات قسط التعشيب</p> <p>2024/12/04- تمت المصادقة على الصفقة من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية لقسط التعشيب و القسط الشبكة الكهربائية و في إنتظار إنطلاق أشغال التعشيب</p> <p>2024 /12/ 05- تم توفير إعتمادات قسط أشغال الكهرباء و الأشغال إنطلاق الأشغال</p> <p>2025/09/08- جلسة عمل حول الاتفاق على مكونات مشروع تعشيب الملعب في حدود الإعتماد المرصود.</p> <p>2025/10/10 قبول وقي لأشغال الشبكة الكهربائية.</p>	الشبكة الكهربائية: %100 تعشيب الملعب: إنطلاق الأشغال					200	200	تهينة الملعب تهينة الشبكة الكهربائية	مواصلة تهينة دار الشباب بنفزة	2020	01
<p>- تم نشر إعلان مناظرة الهندسة المعمارية غير مجددة في مناسبتين. -</p> <p>2023/02/16- تمت إحالة قانون المناظرة على انظار هيئة المهندسين المعماريين لإبداء الرأي.</p> <p>2023/12/08- جلسة اللجنة الداخلية: تم الإتفاق على تعيين بالملفات للمصممين وللمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات -أفريل 2024: تم تعيين المصممين و سيتم الإنطلاق في الدراسات التمهيديّة الموجزة</p> <p>- 23 سبتمبر 2025 النظر في الدراسة التمهيديّة الموجزة من طرف اللجنة الجهوية للبنائيات المدينة و سيتم موافاة مصالح الوزارة بملف في الغرض لإبداء الرأي</p>	دراسات					تم رصد 2,500 دفع منها 200	تم رصد 2,500 دفع منها 200	تأهيل مركز التخميم والإصطيفاف الزوارع	2018	02	

<p>26- سبتمبر 2025 عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع العمومية حيث تمت الإفادة بأنه سيتم إحالة الملف على أنظار مصالح الوزارة لإبداء الرأي</p> <p>2026/04/24 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع المشاريع العمومية تحت إشراف السيد الوالي حول متابعة إنجاز المشاريع</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

مشاريع التنمية المندمجة

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة أ.د.				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
				مصادر أخرى	مساهمة الجبة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
في طور المصادقة على عقود المصممين -2025/12/23 تم النظر في الدراسة التمهيدية الموجزة -2026/01/13 المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة قسط الهندسة المعمارية -2026/03/11 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط الهندسة المعمارية -2026/03/31 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط السوائل					1,077			قاعة رياضات فردية: فضاء رياضي، حجرات ملابس	بناء قاعة ألعاب فردية بوادي البسيم - باجة الشمالية	2018	01
-2025/09/23 المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة -2026/03/11 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط الهندسة المعمارية -2026/03/31 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط السوائل					1,077			قاعة رياضات فردية: فضاء رياضي، حجرات ملابس	بناء قاعة ألعاب فردية بالمعقولة - باجة الجنوبية	2018	02
إنطلاق الدراسة التمهيدية الموجزة 2025/09/02 معاينة العقار المرشح للمشروع بحضور معتمدة مركز الولاية، ممثلتي المجالس المحلية، ممثل برنامج التنمية المندمجة، مصالح البلدية و المعتمدة -2025/09/23 تأجيل المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة إلى حين رفع بعض التحفظات -2025/10/21 المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة					1,077			قاعة رياضات فردية: فضاء رياضي، حجرات ملابس	بناء قاعة ألعاب فردية بقبلاط	2018	03
-2026/01/13 المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة قسط الهندسة المعمارية -2026/03/11 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط الهندسة المعمارية -2026/04/14 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط السوائل					1,077			قاعة رياضات فردية: فضاء رياضي، حجرات ملابس	بناء قاعة ألعاب فردية بتيببار	2018	04

2024/09/18- تركيز حضيرة أشغال - 2025/08/06 معاينة ميدانية للأشغال: تم أخذ عينات العشب و الحبيبات المطاطية و إرساله للمخابر المعتمدة لدى الفيفا لإجراء التحاليل اللازمة 2025/11/11 قبول وقي للأشغال	100	240	2024/09/18		280			ملعب بالعشب الإصطناعي، سور حامي	إنجاز ملعب حي بالعشب الإصطناعي بقبلاط المدينة	2018	05
2024/09/18 تركيز حضيرة أشغال - 2025/08/06 معاينة ميدانية للأشغال: تم أخذ عينات العشب و الحبيبات المطاطية و إرساله للمخابر المعتمدة لدى الفيفا لإجراء التحاليل اللازمة -2025/11/11 قبول وقي للأشغال	100	240	2024/09/18		280			ملعب بالعشب الإصطناعي، سور حامي	إنجاز ملعب حي بالعشب الإصطناعي بقرام من معتمدية قبلاط	2018	06