



متابعة المشاريع الشبابية والرياضية بولاية المنستير لشهر أفريل من سنة 2026

معطيات عن الصفقة						كلفة الانجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة					سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض و تاريخه	ع/ر
مشروع معطل (لا يوجد مشاريع معطلة)	نسبة تقدم الاشغال موفى 2025	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتماد	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة معيه	التقديرات الاولية					
تم فتح وتحويل الفارق في الاعتمادات. تم عرضه على لجنة الصفقات. تم التأشير من قبل مراقب المصارف العمومية. في طور إتمام إجراءات إسناد الصفقة.						323.444.380				250		250	2018	لجنة الصفقات العمومية	مواصلة تهيئة ملعب خنيس		1
تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 30 جانفي 2026.	%100	30 جانفي 2026	2025/07/28			512.301.426				3		300	2018	لجنة الصفقات العمومية	مواصلة تهيئة المسح البلدي بالمستير		2

معطيات عن الصفقة						كلفة الانجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة					سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض و تاريخه	ع/ر
مشروع معطل (لا يوجد مشاريع معطلة)	نسبة تقدم الاشغال موافى 2025	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتماد	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية					
أشغال شارفت على الانتهاء في طور توفير اعتمادات الملحق المتعلق بقسط الكهرباء و الزيادة في الكميات الخاصة بالسقف الوهبي	%99		-04-07 2025		2025/03/11	543.544.400				250		250	2019	لجنة الصفقات العمومية	تهيئة قاعة الرياضة مصطفى بن جات بالمنستير (تهيئة حجرات الملابس)		3
اشغال متواصلة	70%		17/07/2024		2024/06/24	344998,850				250		250	2020	لجنة الصفقات العمومية	إتمام تهيئة ملاعب التنس بالمنستير (توسعة المدارج)		4
تم الإعلان عن طلب العروض و حدد اخر اجل بتاريخ 07 افريل 2026.									100	300		400	2022	لجنة الصفقات العمومية	تهيئة قاعة الرياضة محمد المزالي (استبدال الطبقة العازلة المتقدمة لسطح القاعة)	7أفريل 2025	5
تم للانطلاق في الاشغال بتاريخ 7 افريل 2025.. اشغال متواصلة بنسق بطيء.	%40				2025/02/19	6470995.960			175	500		675	2022	لجنة الصفقات العمومية	تعشيب ملعب فرعي لكرة القدم بالمركب الرياضي بالمنستير (تعشيب اصطناعي)		6

7	25 مارس 2025	تهئية مركز الطب الرياضي بالمنستير) تهئية و توسعة قاعات العلاج)	لجنة الصفقات العمومية	2022	400	400					433,191,139	2026/02/03			26-02- 2026	2%	. تم عقد جلسة الانطلاق في الاشغال بتاريخ 26 فيفري 2026. تم معاينة الاشغال بتاريخ 23 مارس 2026. اشغال متواصلة.
8	20 افريل 2026	تأهيل المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير	لجنة الصفقات العمومية	2025	3500	3500											تم الإعلان عن طلب العروض و حدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 20 أفريل 2026. في طور فرز و تقييم العروض و مناقشة الأسعار.
9	30 ديسمبر 2025	تنوير الملعب الرئيسي للمركب الرياضي مصطفى بن جنات) تنوير الملعب الرئيسي)	لجنة الصفقات العمومية	2025	1200						1341.510.800			19 ماي 2026			تم الإعلان عن طلب العروض و حدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 20 أكتوبر 2025 تم اعداد تقرير فرز العروض. طلب عروض غير مأثر (عرض مشط). تم الإعلان عن طلب العروض من جديد و حدد اخر اجل بتاريخ 03 ديسمبر 2025. تم إعداد تقرير فرز العروض . العرض الأدنى 1341.510.800 د. تم برمجة جلسة انطلاق الاشغال بتاريخ 19 ماي 2026
10	آخر اجل لقبول العروض 09 جوان 2026	تهئية المسبح البلدي بالمنستير	لجنة الصفقات العمومية	2025	500	350	150										تمت إحالة ملف طلب العروض بتاريخ 16 افريل 2026 الى مصالح الولاية. تم الإعلان عن طلب العروض و حدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 09 جوان 2026
11		مواصلة تهئية المركب الرياضي بالمنستير(المساهمة في تنوير و إعادة تعشيب الملعب الفرعي)	لجنة الصفقات العمومية	2026	900	900											في طور التنسيق مع المصالح الجهوية قصد ضمان فتح و تحويل الاعتمادات و الانطلاق في الدراسات في احسن الاجال

معمدية المنستير

قطاع الشباب

معطيات عن الصفة						كلفة الانجاز حسب الصفة		الاعتمادات المرسمة					سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض و تاريخه	ع/ر
مشروع معطل	نسبة تقدم الاشغال موافى 2025	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتماد	تاريخ اسناد الصفة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجبة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولى					
تم ضمه مع مشروع سنة 2015 أشغال شارفت على الانتهاء تم توفير الاعتمادات الخاصة بملاحق الصفة (حوالي 220 الف دينار) في انتظار عقد جلسة استئناف الاشغال	%95	2024/07/17	%95	2024/06/26	1702.533					1000		1000	2015	لجنة الصفقات العمومية	هيئة المركب الشبائي علي السخري بالمنستير		1
												150	2018				2
												400	2023				3
في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الأجال.										500		500	2026	لجنة الصفقات العمومية	هيئة دار الشباب الحلية هيئة السور و تعشيب الفضاء الرياضي		4
في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الأجال.										500		500	2026	لجنة الصفقات العمومية	هيئة دار الشباب المنستير شاملة للمؤسسة		5

معمدية المكنين
قطاع الرياضة

معطيات عن الصفقة	كفة الانجاز حسب الصفقة	الاعتمادات المرسة	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب	ع/ر
------------------	------------------------	-------------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	-----

مشروع معطل	نسبة تقدم الاشغال موفى 2025	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتماد	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجبة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية			العروض و تاريخه	
فسخ الصفقة الاصلية وتم اعداد صفقة استكمال الاشغال عن طريق التفاوض المباشر، عقد جلسة معاينة لتسليم المشروع للمقاول بتاريخ 05 ديسمبر 2024 تم توفير باقي الاعتمادات لاستكمال الاشغال الخاصة بالفصول التي تم ارجاءها و المقدرة بـ 378,361,900 د و ذلك على حساب ميزانية الاستثمار 2026 (400 ا.د) تم عقد جلسة متابعة الاشغال بتاريخ 07 افريل 2026. اشغال متواصلة.	65%		2024/12/11		2024/10/30	4399577.75			1032256.55	3390855.92		4423112.47	2016 (بناء القاعة)	لجنة الصفقات العمومية	إستكمال بناء قاعة للرياضات الجماعية بالمكئين	1
										400	400	2026 (تغطية مكونات مؤجلة				
اشغال متواصلة	75%		17-02-2025		2025/01/07	320,110				300		300	2020		مواصلة تهيئة ملعب شراحيل (السياج الخارجي)	2
اشغال متواصلة	%60				2025/09/22	210914.410				200		200	2020	لجنة الصفقات العمومية	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي (دعم مالي للمشروع)	3

تم عقد جلسة متابعة الاشغال بتاريخ 30 افريل 2026, اشغال متواصلة بنسق بطيء	% 45		2025-08-14		2025/07/21	653.465.770			600	600	2022	لجنة الصفقات العمومية	تعشيب اصطناعي ملعب كرة القدم بعميرة الفحول		4
تم التوصيل بنتائج تحاليل العشب و الحبيبات المطاطية, اشغال متوصلة تم عقد جلسة متابعة الاشغال بتاريخ 23 افريل 2026	%60		2025-09-08		2025/08/18	725.592.340			700	700	2022	لجنة الصفقات العمومية	تعشيب اصطناعي الملعب البلدي بشراويل		5
في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الاجال.									250	250	2026	لجنة الشراءات العمومية	احداث ملعب جي بعميرة الفحول		6

معمدية المكنين
قطاع الشباب

معطيات عن الصفقة						كلفة الانجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة					سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض و تاريخه	ع/ر
مشروع معطل	نسبة تقدم الاشغال موفى 2025	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتماد	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية					
اشغال متواصلة في طور استكمال اشغال الطلاء و الاشغال الخاصة بقسط الكهرباء	%75		19/11/2024		2024/10/21	1566.135.914						70	2019 دراسات	لجنة الصفقات العمومية	بناء دار الشّباب بعميرة الحجاج		1
												1000	2020 بناء				2
تم إتمام إجراءات ابرام 2026. العرض الأدنى شركة بوزيد بمبلغ 280 ألف دينار في انتظار التاشير من قبل مراقب المصاريف												200	2019 لجنة الشراءات العمومية	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دار الشّباب بالمكتنين	31 مارس 2026	3	
تم الاتفاق على اعتماد التفاوض المباشر. العرض الأدنى 331.300..332 د تم تحويل الفارق في الاعتمادات من طرف المصالح المركزية بالوزارة (85.668.100) في انتظار التاشير من قبل مراقب المصاريف						331.300..332						200	2021 لجنة الشراءات العمومية	تهيئة دار الشّباب بمنزل فارسي		4	
تم عقد جلسة رفع تحفظات القبول الوقي للاشغال بتاريخ 04 ماي 2026.	%100		14/11/2024		2024/10/24	209.923.960						200	2022 لجنة الشراءات العمومية	تهيئة دار الشّباب شراحيل (تهيئة شاملة)		5	
في طور اعداد ملف طلب العروض												70	2024	دراسة احداث دار الشّباب سيدي بنور		6	

												1400		2025	لجنة الصفقات العمومية	احداث دار الشباب سيدي بنور		7
												120				تهيئة ملعب حي بسيدي بنور	2025	8

معمدية جمال قطاع الرياضة

معطيات عن الصفقة					كلفة الانجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة					سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض و تاريخه	ع/ر
مشروع معطل	نسبة تقدم الاشغال موفى 2025	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتماد	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجبة	مساهمة الوزارة	الكلفة معيه					

تم القيام بمعاينة ميدانية بحضور مدير البناءات والتجهيز بالوزارة بتاريخ 24 أبريل 2025 تم الإعلان عن استشارة قصد القيام بدراسة مائية في الخاصة بالدراسة المائية. طور توفير الاعتمادات من قبل مصالح الوزارة تم تخصيص اعتماد قدره 1200,000 د. قصد دعم المشروع.											300	2021	لجنة الصفقات العمومية	تهئية الملعب البلدي بزواوية قنطش مواصلة		1
								500	600		200	2026		تهئية الملعب البلدي بزواوية قنطش		2
تم تعيين المصممين. تم المصادقة على الدراسة التمهيديّة الموجزة، في طور تحيين ملف الدراسة التمهيديّة المفصلة									50		50	2021		دراسة بناء قاعة للألعاب الفردية بمنزل كامل		3
									1400		1400	2025	لجنة الصفقات العمومية	بناء قاعة للألعاب الفردية بمنزل كامل		4
اشغال شارفت على الانتهاء في طور القيام بالاختبارات الخاصة بالكاشفات الضوئية	99%		2025/01/21	2024/12/26	284.252.360				300		300	2023	لجنة الصفقات العمومية	تهئية الملعب البلدي بمنزل كامل (تنوير)		5
تم النظر في ملف الدراسة التمهيديّة المفصلة بتاريخ 22 افريل 2026 في طور تحيين ملف الدراسة وفق ملاحظات اللجنة								200			400	2023	لجنة الصفقات العمومية	تهئية قاعة الرياضة بجمال (حجرات الملابس)		6

معتمدية جمال قطاع الشباب

معطيات عن الصفقة					كلفة الانجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة					سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض و تاريخه	ع/ر
مشروع معطل	نسبة تقدم الانشغال موافى 2025	تاريخ نهاية الانشغال	تاريخ انطلاق الانشغال	تاريخ فتح الاعتماد	تاريخ اسناد الصفقة	الانشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه					

تم القبول الوفي للأشغال بتاريخ 27 فيفري 2026.	%100	27 فيفري 2026	2026/4/23	2025/03/12	398,672					200	2019	لجنة الصفقات العمومية	تمهينة دار الشباب بمنزل كامل (تمهينة شاملة)	1
---	------	---------------------	-----------	------------	---------	--	--	--	--	-----	------	-----------------------------	---	---

معتمدية الساحلين قطاع الرياضة

معطيات عن الصفقة						كلفة الانجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة					سنة البرمجة	اللجنة المختصة	طبيعة طلب العروض وتاريخه	بيان المشروع	ع/ر
مشروع معطل	نسبة تقدم الاشغال	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتماد	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية					

	موفي 2025																	
تم فرز وتقييم العروض (العرض الأدنى 384.90.65, أ.د.) تم التأشير من قبل مراقب المصاريف بعد إتمام الوثائق المطلوبة. تم الانطلاق في الأشغال بتاريخ 07 افريل 2026	%01		2026-4-7		2026/03/03	384.90.65			215			215	2014	لجنة الصفقات العمومية	تهيئة ملعب الهي بمسجد عيسى (ملعب معشب و سياج)			1
في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الاجال.									250			250	2026	لجنة الشراء العمومية	احداث ملعب جي معشب اصطناعي بمعتمر			2

معمدية الساحلين قطاع الشباب

معطيات عن الصيغة						كلفة الانجاز حسب الصيغة		الاعتمادات المرسمة					سنة البرمجة	اللجنة المختصة	طبيعة طلب العروض وتاريخه	بيان المشروع	ع/د
مشروع معطل	نسبة تقدم الاشغال موفي 2025	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتماد	تاريخ اسناد الصيغة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية					

تم الإعلان عن طلب العروض و حدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 16 مارس 2026. في طور فرز و تقييم العروض،									70		70	2020	لجنة الشباب الساحلين	دراسة بناء دار الشباب الساحلين	16 مارس 2026	1
							400		1000		1000	2021	الصفقات العمومية	بناء دار الشباب الساحلين	اخر اجل لقبول العروض	2
									400		400	2025		تحسين كلفة		3
تم توفير الاعتمادات (172.532.459د). في طور إعداد ملف الصفقة									150		150	2021	لجنة الشباب (شاملة)	تهيئة دار الشباب سيدي عامر (تهيئة شاملة)		4
تم عقد جلسة عمل بتاريخ 01 افريل 2026 للنظر في الدراسة التمهيدية المفصلة و المنقحة.									250		250	2025	لجنة الشباب العمومية	تعشيب اصطناعي		5

معمدية زرمدين
قطاع الرياضة

معطيات عن الصفقة						كلفة الانجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة					سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر		
مشروع معطل	نسبة تقدم الاشغال مو في 2025	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتماد	تاريخ اسناد الصفقة	الدراسات	الاشغال	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية							
في طور تنقيح الدراسة التمهيديّة المفصلة تم توفير اعتماد قدره 400 ا.د على حساب ميزانية الاستثمار لسنة 2026 قصد تحيين الكلفة.										300		300	2016	استكمال أشغال تهيئة وتوسيع ملعب كرة القدم منزل حياة (السّياج والأرضيّة)		1			
											300	300	2022				لجنة الصفقات العمومية	تهيئة حجرات الملابس	2
										400		400	2026					تحيين كلفة	3

أشغال متواصلة بنسق بطء التنصيب على الإسراع في نسق اشغال تنفيذ السور الداخلي في طور قبول اشغال النوازح والأرضية.	%50	17/09/2024	2024/08/21	000.599.451			700	700	2020	لجنة الصفقات العمومية	تعشيب الملعب البلدي بزرمدين	4
اشغال متواصلة	%75	2025-06-17		1.247.762.072			1032	1032	2018	لجنة الصفقات العمومية	بناء قاعة للألعاب الفردية بزرمدين	5

معطيات عن الصفقة						كلفة الانجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة					سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض و تاريخه	ع/ر
مشروع معطل	نسبة تقدم الاعمال موثى 2025	تاريخ نهاية الاعمال	تاريخ انطلاق الاعمال	تاريخ فتح الاعتماد	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية					
اشغال متواصلة تم عقد جلسة متابعة الاعمال بتاريخ 8 افريل 2025	% 9		2025/05/13		2025/05/13	455355,50				200		200	2018	لجنة الصفقات العمومية	تهيئة دار الشباب منزل حياة (تهيئة شاملة)		1

معمدية قصر هلال
قطاع الرياضة

مشروع معطل	نسبة تقدم الاشغال موفاي 2025	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتماد	تاريخ اسناد الصفقة	كلفة الانجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة					سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض و تاريخه	ع/ر
						الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية					
تم عقد جلسة عمل بمقر الولاية بتاريخ 30 مارس 2026 بحضور مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز ومصالح بلدية قصر هلال والمقاولة. تم خلالها إعطاء الأذن للمقاولة قصد استئناف الاشغال و اعلان استشارة من قبل البلدية قصد تعيين مكتب دراسات. في طور فرز و تقييم العروض	%90		15 مارس 2022			378,414					414,783	270	2013	لجنة الصفقات العمومية	إعادة تعشيب ملعب قصر هلال (عشب طبيعي)		1
في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و تحويل الاعتمادات في أحسن الأجال.												1500	2026	لجنة الصفقات العمومية	المساهمة في تهيئة المركب الرياضي بقصر هلال (تهيئة حجرات الملابس و المدارج)		2
في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و												250	2026	لجنة الشراءات العمومية	احداث ملعب حي بيبسكرة		3

تحويل الاعتمادات في أحسن الأجال.																			
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

معمدية صيادة لمطة بوجر
قطاع الرياضة

معطيات عن الصفقة						كلفة الانجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة					اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
مشروع معطل	نسبة تقدم الاشغال موافى 2025	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتماد	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولى				
اشغال متواصلة بنسق بطيء	%60		2025-04-08		2025/03/11	184.414.300				190		190	2019	استكمال تهيئة ملعب لمطة (تهيئة حجرات الملابس + جزء من السياج الخارجي)	1	
في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الاجال.										600		600	2026	تهيئة قاعة الرياضة بصيادة (تهيئة السقف و أرضية القاعة)	2	

معمدية طابئة

قطاع الشباب

معطيات عن الصفقة						كلفة الانجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة					سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر	
مشروع معطل	نسبة تقدم الاشغال موافى 2025	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتماد	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية						
تم الإعلان عن طلب العروض من جديد و حدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 19 جانفي 2026 تم تحويل الاعتمادات الضرورية. تم عرضه على لجنة الصفقات العمومية. في انتظار التأشير من قبل مراقب المصاريف						2070.348.251				100		100	2016	دراسة تهيئة مركز التخيم والاصطياف بالفاضلين	19 جانفي 2026 اخر اجل لقبول العروض	1		
												1400	1400				2020	لجنة الصفقات العمومية
												600	600				2024	تحين الكلفة
في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الاجال.										600		600	2026	لجنة الصفقات العمومية	تهيئة دار الشباب طبلية		2	

معتمدة بنبله
قطاع الرياضة

معطيات عن الصفقة						كلفة الانجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة					سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
مشروع معطل	نسبة تقدم الاشغال موافى 2025	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتماد	تاريخ اسناد الصفقة	الدراسات	الاشغال	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولى					
تم الإعلان عن استشارة قصد القيام بدراسة مائية في طور توفير الاعتمادات الخاصة بالدراسة المائية										600		600	2023	لجنة الصفقات العمومية	تعشيب الملعب البلدي بالمصدر		1
تمت إحالة تقرير تقييم العروض الى مصالح الولاية بتاريخ 2026/3/4 بمقتراح اسناد لشركة محمد فتحي بالحاج بمبلغ د 334475,680							د 334475,680					350	2023	لجنة الصفقات العمومية	تهيئة السور الخارجي للملعب البلدي بمنزل النور		2

معمدية بنبله
قطاع الشباب

معطيات عن الصفقة						كلفة الانجاز حسب الصفقة							سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض	ع/ر
------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	----------------	--------------	------------------	-----

								الاعتمادات المرسمة					سنة البرمجة			العروض وتاريخه	
مشروع معطل	نسبة تقدم الاشغال موفى 2025	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتماد	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية					
تم اعداد تقرير فرز وتقييم العروض وتم احالته الى مصالح الولاية في انتظار عرضه على لجنة الصفقات, تم توفير الاعتمادات (الغرض الأدنى 411.576.455)										300		300	2021	لجنة الصفقات العمومية	تمهينة دار الشباب بنيلة		1
تم المصادقة على الملف الفني للداسة التمهيدية الموجزة بتاريخ 14 نوفمبر 2025 في طور اعداد الداسة التمهيدية المفصلة لكافة الأقسام										150		150	2023	لجنة الصفقات العمومية	تمهينة دار الشباب منزل النور		2
										200		200	2025				
في طور تنقيح الداسة التمهيدية المفصلة للمشروع										300		300	2024	لجنة الصفقات العمومية	تمهينة دار الشباب مصدر		3

معمدية الوردانين
قطاع الرياضة

ع/ر	طبيعة طلب	بيان المشروع	اللجنة المختصة	سنة البرمجة	الاعتمادات المرسمة	كلفة الانجاز حسب الصفقة	معطيات عن الصفقة
-----	-----------	--------------	----------------	-------------	--------------------	-------------------------	------------------

العروض و تاريخه	الجنة المختصة	التقديرات الاولى	الكلفة محينه	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال	تاريخ اسناد الصفقة	تاريخ فتح الاعتماد	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ نهاية الاشغال	نسبة تقدم الاشغال موفي 2025	مشروع معطل
1	لجنة المشتريات العمومية	250						336,897,075	2025/03/05		2025-4-7		99	اشغال شارفت على الانتهاء في طور القيام باختبار للكاشفات الضوئية
2	لجنة الصفقات العمومية	300	400	200	100									تم توفير اعتماد قدره 400 ا.د على حساب ميزانية التنمية لسنة 2026. قصد تحيين الكلفة تم الإعلان عن طلب العروض و حدد اخر اجل بتاريخ 4 ماي 2026.
4 ماي 2026	لجنة البلدية بالوردانين (تمهينة الملعب الداخلي)	400												تم توفير اعتماد قدره 400 ا.د على حساب ميزانية التنمية لسنة 2026. قصد تحيين الكلفة تم الإعلان عن طلب العروض و حدد اخر اجل بتاريخ 4 ماي 2026.

معتمدية الوردانين قطاع الشباب

ع/ر	طبيعة طلب العروض و تاريخه	اللجنة المختصة	سنة البرمجة	الاعتمادات المرسمة	الكلفة محينه	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال	تاريخ اسناد الصفقة	تاريخ فتح الاعتماد	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ نهاية الاشغال	نسبة تقدم الاشغال	مشروع معطل

	موفى 2025																
في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد ضمان فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الأجال.										50		50	2026		دراسة تهيئة و تحويل نادي شباب منزل خير الى دار للشباب		1

معمدية قصبية المديوني قطاع الرياضة

معطيات عن الصفقة						كلفة الانجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة					سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
مشروع معطل	نسبة تقدم الاشغال موفى 2025	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتماد	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة معيه	التقديرات الاولية					

تم احالة تقرير تقييم العروض الى مصالح الولاية بتاريخ 12 فيفري 2026 شركة السواعد لمناقشة الأسعار في حدود 385 ألف دينار						385 أ.د.				200	200	2019	لجنة الشراءات العمومية	تهيئة الملعب البلدي بننان (تهيئة حجرات الملابس)	1
تم توفير اعتماد قدره 250 ا.د على حساب ميزانية التنمية لسنة 2026 قصد تحيين كلفة المشروع. في طور اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة والمنقحة.										300	300	2022	لجنة الشراءات العمومية	تهيئة ملعب كرة القدم بطويزة () السور (الخارجي)	2
في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الاجال										800	800	2026		لجنة الصفقات العمومية	
في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الاجال										550	550	2026	لجنة الصفقات العمومية	تهيئة الملعب البلدي بقصيبة المديني () السور (الخارجي)	4

معتمدة البقالة
قطاع الرياضة

معطيات عن الصفقة						كلفة الانجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة					سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
مشروع معطل	نسبة تقدم الاشغال موفى 2025	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتماد	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية					
تم المصادقة على الأمثلة التنفيذية اشغال متواصلة	%02		27 افريل 2026			439.518.17				200		200	2020	لجنة المشتريات العمومية	تهيئة الملعب البلدي بالبقالة (تهيئة حجرات الملابس)		1

تم المصادقة على الأمثلة التنفيذية. اشغال متواصلة	%02	25 فيفري 2026	350								350	2024	لجنة الصفقات العمومية	تهيئة ملعب فرعي تعشيب اصطناعي	2
--	-----	------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	-----	------	-----------------------------	--	---

معتمدة البقالة قطاع الشباب

مشروع معطل	نسبة تقدم الاشغال موفى 2025	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتماد	تاريخ اسناد الصفقة	كافة الانجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة					سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
						الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية					
تم توفير الاعتمادات.تم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 02 مارس 2026.	% 02		2 مارس 2026		12/02/2026	797.389.925				500		500	2019	لجنة الصفقات العمومية	تهيئة وتوسيع مركز التخييم و الاصطبايف بالبقالطة قسط 04	28 فيفري 2025 اخر اجل لقبول العروض	1
في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح وتحويل الاعتمادات في أحسن الاجال. تم إحالة البرنامج الوظيفي الى										500		500	2026	لجنة الصفقات العمومية	مواصلة تهيئة مركز التخييم و الاصطبايف بالبقالطة) تهيئة شاملة)		2

معمدية بني حسان
قطاع الرياضة

معطيات عن الصفقة						كلفة الانجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة					سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
مشروع معطل	نسبة تقدم الاشغال موفي 2025	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتماد	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية					
تم احالة مقترح تغيير صبغة المشروع لفائدة احداث مدارج الى مصالح الوزارة قصد ابداء الراي وذلك بتاريخ 15 ماي 2025. تم القيام بمعاينة ميدانية في الغرض بتاريخ 16 جانفي 2026. في انتظار التوصل براري الوزارة في الغرض.										500		500	2025	لجنة الصفقات العمومية	احداث ملعب لكرة السلة ببني حسان		1
في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الاجال.										250		250	2026	لجنة الشراءات العمومية	احداث ملعب حي ببني حسان الجوفية		2

معمدية بني حسان

قطاع الشباب

معطيات عن الصفقة						كلفة الانجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة					سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
مشروع معطل	نسبة تقدم الاشغال موافق 2025	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتماد	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية					
تم اعداد تقرير فرز و تقييم العروض العرض الأدنى (545.973.190د) في طور توفير الاعتمادات										200		200	2017	لجنة الشراءات العمومية	تهيئة دار الشباب الغنادة		1