

تم تحيين هذا التقرير بتاريخ 2026/05/05



الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
المندوبية الجهوية بن عروس

متابعة المشاريع الرياضية والشبابية

بجهة بن عروس

لشهر أفريل 2026

(حسب البلديات)

I. بلدية بن عروس

✓ قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	تكلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ع
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة بتاريخ 2026/04/13 وآخر أجل لقبول العروض بتاريخ 2026/05/15 وذلك بعد تحيين ملف طلب العروض تبعا لملاحظات اللجنة الوزارية للصفقات بوزارة الداخلية بتاريخ 10 جويلية 2025 التي طالبت بإعادته مع التعديل في كراس الشروط نظرا لعدم موافقة العارض على التمديد في أجل عرضه وذلك بعد فترة طويلة من التعطل بسبب نزاع حول اللجنة المختصة للنظر في الملف بين اللجنة الجهوية للصفقات واللجنة الوزارية للصفقات بوزارة الداخلية علما وأنه تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة بتاريخ 2023/10/27 وتم فتح العروض بتاريخ 2023/11/30 كما أن المشروع تحول من تهيئة الملاعب الموجودة إلى بناء قاعة (وذلك عبر تغطية الملاعب) بعد أن أعربت بلدية بن عروس عن استعدادها للتكفل بفارق التكلفة.	-	-	-	-	-	5450	250	-	بلدي (بلدية بن عروس)	تغطية الملاعب الموجودة وتحويلها إلى قاعة رياضية بأرضية ذات غلاف اصطناعي	بناء قاعة للرياضات الجماعية بالمدينة الجديدة	2015 2019	01
تم إعداد الملف المرجعي من قبل البلدية (رفع طوبوغرافي، سبر جيوتقني أولي،...) كما تم الإعلان عن دعوة عمومية للترشح لاختيار المصممين حسب الملف بتاريخ 2026/02/26 وتم فتح العروض 2026/03/30 (بصدد تقييم العروض) علما وأنه قامت المصالح المركزية للوزارة بتحيين البرنامج الوظيفي بكلفة تقديرية قدرها 7,5 م.د. وتم مد مصالح البلدية به بتاريخ 2025/10/13.	-	-	-	-	-	6000	-	-	بلدي (بلدية بن عروس)	تهيئة شاملة تشمل إعادة تعشيب الملعب الرئيسي وتوسعة المدارج وحجرات الملابس والسياح الحديدي والاسور الخارجي.	تهيئة الملعب البلدي بين عروس	2025	02

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الدراسات			
01	2022	تصريف مياه الأمطار بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بين عروس	- Dalots -Ouvrage de tête -Conduites usées et de branchement	جهوي بلدية بن عروس	1000	-	-	-	-	-	-	-	قام مكتب الدراسات بعد فترة طويلة من التلكؤ بإعداد دراسة أولية في الغرض وتمت إحالتها للمصالح المركزية للوزارة بها لإبداء الرأي بتاريخ 2025/12/12 باعتبار وأنه قدر كلفة المشروع بـ 2233,630 أ.د. والتي أجايت خلال مکتوبها المؤرخ في 2025/01/15 بضرورة توفير الأمثلة الهندسية مع مقترح عقد جلسة عمل في الغرض بحضور مكتب الدراسات وهو ما تم بتاريخ 2025/02/11 حيث تم الاتفاق على تقديم نسخة محينة من طلب العروض وإحالتها للوزارة لأبداء الرأي فنيا وماليا والتنسيق جار مع جميع الأطراف قصد التعهد المطلوب قريبا علما وأن التأخير الحاصل في إعداد الدراسات راجع لتلكؤ مكتب الدراسات حيث تم توجيه تنبيه أول له لفسخ الصفقة بتاريخ 2025/10/27 باعتبار وأنه تم إعطاء الأذن الإداري له بتاريخ 2025/07/04 وذلك بعد تعطيلها لمدة تناهز السنة بسبب اشكال مع مراقب المصاريف بخصوص تحويل الإعتمادات بين المجلس الجهوي والبلدية حيث تم تحويل الاعتماد لفائدة البلدية بتاريخ 06 جانفي 2025 علما وأن الاستشارة التي قامت بها بلدية بن عروس للمرة الثانية لاختيار مكتب دراسات لإعداد دراسة في الغرض بتاريخ 2023/11/10 أسفرت عن قبول مكتب دراسات تقدم بعرض يناهز 13 أ.د. وقامت الوزارة بإحالة الإعتمادات لفائدة المجلس الجهوي بتاريخ 2024/01/09.
02	2025	تهيئة دار الشباب المدينة الجديدة	+ تهيئة شاملة داخلية وخارجية (دهن، الترفيع في السور الخارجي،...) + تهيئة القاعة المتعددة الاختصاصات.	جهوي (إ.ج.ت)	300	300	-	-	-	-	-	-	بصدد إعداد الملف المرجعي للمشروع حيث تم إعداد البرنامج الوظيفي من قبل مصالح المندوبية ومد المجلس الجهوي به بتاريخ 2025/04/22 وتبعاً لذلك انعقدت لجنة البناءات المدنية بتاريخ 2025/05/27 حيث تم تقديم بعض الملاحظات بخصوص ضرورة القيام بمسح طوبوغرافي واختبار فني ومثال أشغال مختلفة (بصدد التعهد بالمطلوب) علما وأنه تمت مراسلة مصالح الولاية بتاريخ 2025/07/07 ومدتها بما يتوفر لدينا من وثائق والتنسيق جار مع جميع الأطراف قصد إتمام الملف المرجعي والانطلاق في الدراسات قريبا.
03	2026	تهيئة دار الشباب بن عروس	-تهيئة حجرات الملابس والوحدات الصحية. -إحداث وحدة صحية جديدة	جهوي (إ.ج.ت)	200	200	-	-	-	-	-	-	بصدد إعداد البرنامج الوظيفي وسيتم مد مصالح الولاية والتجهيز به قريبا.

II. بلدية مقرين

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2026	تهيئة قاعة المصارعة بمقرين شاكر	-	جهوي (بلدية مقرين)	300	300	-	-	-	-	-	-	سيتم تحديد البرنامج الوظيفي قريبا بالتنسيق مع مصالح بلدية مقرين.

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2025	تهيئة دار الشباب مقرين العليا	+ تهيئة شاملة داخلية وخارجية (دهن، هندسة مدنية...).	جهوي (إ.ج.ت)	200	200	-	-	-	-	-	-	بصدد إعداد الملف المرجعي للمشروع حيث تم إعداد البرنامج الوظيفي من قبل مصالح المندوبية ومد المجلس الجهوي به بتاريخ 2025/04/22 وتبعاً لذلك انعقدت لجنة البناء المدنية بتاريخ 2025/05/27 حيث تم تقديم بعض الملاحظات بخصوص ضرورة القيام بمسح طوبوغرافي واختبار في ومثال أشغال مختلفة (بصدد التعهد بالمطلوب) علماً وأنه تمت مراسلة مصالح الولاية بتاريخ 2025/07/07 ومدتها بما يتوفر لدينا من وثائق والتنسيق جار مع جميع الأطراف قصد إتمام الملف المرجعي والانطلاق في الدراسات قريبا.

.III بلدية رادس

✓ قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ع
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
تم بتاريخ 2026/04/27 مراسلة المصالح المركزية بالوزارة لإحالة الاعتمادات تبعا لتقييم العروض الخاصة بطلب العروض الذي تم إعادة الإعلان عنه للمرة الثانية بتاريخ 2026/01/15 وتم فتح العروض بتاريخ 2026/02/24. حيث أسفر عن ورود عرضين أدناهما يناهز 547,5 أ.د. علما وأن المشروع شهد تعطيلًا طيلة الفترة الماضية نظرا للخلاف الحاصل حول الجهة التي ستتعهد بالمشروع (البلدية أو إ.ج.ت) وتبعا لجلسة التسريع المنعقدة بتاريخ 2024/03/29 بمقر الولاية تم الاتفاق على أن تتعهد البلدية بإعداد ملف طلب العروض والمتابعة الفنية على أن يبقى الانجاز المالي والإداري من مشمولات المجلس الجهوي.	-	-	-	-	-	-	400	-	جهوي (بلدية رادس)	تجديد الأرضية الخشبية (parquet en bois).	تهيئة القاعة الرياضية 'توفيق بوهيمة'	2021	01
سيتم تحديد البرنامج الوظيفي قريبا بالتنسيق مع مصالح بلدية رادس.	-	-	-	-	-	-	250	-	جهوي (بلدية رادس)	-	إحداث ملعب حي بعمادة منجي سليم	2026	02

✓ قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسمة				مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ع
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
بصدد إعداد الملف المرجعي للمشروع حيث تم إعداد البرنامج الوظيفي من قبل مصالح المندوبية وتم مد مصالح المجلس الجهوي به بتاريخ 2024/02/12 إلا أنه تم التوصل بمكتوب السيد الوالي المؤرخ في 2024/05/27 والذي يطلب تقديم ملف مرجعي مستوفي جميع الوثائق بالإضافة لأمثلة هندسية واختبار فني وتبعاً لذلك تم القيام برفع هندسي واختبار فني وبصدد تحيين البرنامج الوظيفي بالتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة بعد أن التوصل بالنسخة النهائية من تقرير الاختبار والتنسيق جار مع جميع الأطراف قصد إتمام الملف المرجعي والانطلاق في الدراسات في أفضل الأجل.	-	-	-	-	-	-	150	150	جهوي (إ.ج.ت)	+ تهيئة القاعة متعددة الاختصاصات. + عزل الأسطح.	تهيئة دار الشباب المغربية برادس	2024	01

.IV بلدية بومهل

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	
01	2026	إحداث ملعب حي الموجود بجانب القاعة الرياضية بحي الخليج	-	جهوي (بلدية بومهل)	-	250	-	-	-	-	سيتم تحديد البرنامج الوظيفي قريبا بالتنسيق مع مصالح بلدية بومهل.

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	
01	2025	تهيئة دار الشباب بومهل	فضاء رياضي أرضية اسمنتية	جهوي (إ.ج.ت)	117	117	-	-	-	-	الكلفة الجمالية للمشروع تقدر بـ 117 أ.د. (100 أ.د. بعنوان سنة 2025 و 17 أ.د. بعنوان فواضل) تم عقد جلسة أولية لمناقشة الدراسة التمهيدية المفصلة (APD) بتاريخ 2025/12/23 وتم تأجيل النظر إلى حين إعداد مثال رفع طوبوغرافي جديد (بصدد الانجاز) والتنسيق جار مع جميع الأطراف حتى يتسنى التعهد بالمطلوب في أفضل الأجال علما وأنه تم إعطاء الأذن للانطلاق في إعداد الدراسات بتاريخ 2025/11/21.
02	2026	تهيئة دار الشباب بومهل	صيانة السور الخارجي	جهوي (إ.ج.ت)	150	150	-	-	-	-	بصدد إعداد البرنامج الوظيفي وسيتم مد مصالح الولاية والتجهيز به قريبا.

.V بلدية الزهراء

✓ قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسمة				مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ع	
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.						
تم بتاريخ 2025/01/15 إحالة البرنامج الوظيفي المعد من قبل المصالح المركزية بالوزارة والمحين وفق نتائج الاختبار التكميلي الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 2025/12/03 وتبعاً لذلك تم عرضه على أنظار اللجنة الداخلية للبنائيات المدنية بتاريخ 2026/02/10 حيث قدمت مصالح التجهيز بعض الملاحظات وطالبت بإعادة النظر في البرنامج الوظيفي والتنسيق جار مع المصالح المركزية بالوزارة قصد التعهد بالمطلوب قريباً.	-	-	-	-	-	-	-	335 200 أ.د. بعنوان سنة 2019 و135 أ.د. بعنوان فواضل	-	جهوي (إ.ج.ت)	تقوية أسس المدرج	تهيئة الملعب البلدي بالزهراء	2019	01
تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2026/04/20 وآخر أجل لقبول العروض بتاريخ 2026/05/22.	-	-	-	-	-	-	200	-	-	جهوي (إ.ج.ت)	حجرات ملابس للاعبين والمدربين +محل تمريرض + محل فيني + مخزن	بناء حجرات ملابس بملعب التنس بالزهراء	2019	02
قامت إدارة البناءات والتجهيز بزيارة معاينة في الغرض بتاريخ 2026/04/02 وسيتم إعداد البرنامج الوظيفي قريباً.	-	-	-	-	-	-	50	-	-	جهوي (بلدية الزهراء)	-	تدعيم الإنارة بالملعب البلدي بالزهراء	2026	03

.VI بلدية حمام الأنف

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.	الدراسات	الأشغال			
01	2017	تهيئة ملعب الكرة الطائرة بحمام الأنف المقاولة: BCG إتمام تهيئة ملعب الكرة الطائرة	+ تهيئة عدد 02 ملاعب + تهيئة حجرات ملابس	جهوي (إ. ج. ت)	200	200	200	161,015	-	2019/04/30	70%	بصدد تقييم العروض علما وأنه تم إعادة الإعلان عن الاستشارة للمرة السادسة بتاريخ 2026/04/01 وتم فتح العروض بتاريخ 2026/04/17 وأسفرت عن ورود عرض وحيد يناهز 250 أ.د. علما وأن الأشغال المتبقية تتمثل في تهيئة أرضية الملاعب الترابية وتركيز آلة تسخين وأشغال تتعلق بالشبكة الكهربائية.	
02	2021	إعادة تعشيب ملعب منداس فرانس	عشب اصطناعي	جهوي (بلدية حمام الأنف)	500	500	500	-	-	-	-	تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 2026/04/20 وآخر أجل لقبول العروض بتاريخ 2026/05/22 باعتبار وأن طلب العروض الذي تم الإعلان عنه بتاريخ 10 مارس 2025 وتم فتح العروض بتاريخ 14 أبريل 2025 تم اعتباره غير مجد من قبل اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ 26 مارس 2026 علما وأن شهيد فترة من التعطل تبعا للإشكال الحاصل في الجهة التي ستتعهد به (إ. ج. ت أو البلدية) حيث تم الاتفاق خلال جلسة التسريع المنعقدة بتاريخ 2024/03/29 بمقر الولاية على أن تتعهد البلدية المعنية بإعداد ملف طلب العروض والمتابعة الفنية على أن يبقى الإنجاز المالي والإداري من مشمولات المجلس الجهوي.	
03	2026	تهيئة قاعة عبد العزيز غلالة	-	جهوي (إ. ج. ت)	300	300	300	-	-	-	-	تبعاً لقيام المصالح المركزية بالوزارة بزيارة ميدانية للقاعة بتاريخ 2026/03/03 حيث تم اقتراح القيام باختبار فني لتحديد البرنامج الوظيفي، قامت مصالح الولاية بالإعلان عن استشارتين للقيام برفع هندسي واختبار فني لتحديد البرنامج الوظيفي بتاريخ 2026/04/17 وتم فتح العروض بتاريخ 2026/04/30 (بصدد فرز العروض حيث أسرت الاستشارة الأولى عن عرض أدنى قدره 1785 د. والثانية 6545 د.) والتنسيق جار قصد التعهد المطلوب في أفضل الأجل.	
04	2026	تهيئة ملعب المياه المعدنية لكرة السلة	تغليف الأرضية الاسمنتية بالغلاف الاصطناعي (EPDM)	جهوي (بلدية حمام الأنف)	200	200	200	-	-	-	-	تبعاً لقيام المصالح المركزية بالوزارة بزيارة ميدانية للملعب بتاريخ 2026/03/03، تم إعداد البرنامج الوظيفي وإحالته لمصالح بلدية حمام الأنف بتاريخ 2026/04/03 والتنسيق جار قصد التعهد المطلوب في أفضل الأجل.	

.VII بلدية حمام الشط

✓ قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسمة				مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ 01
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
<p>انعقدت في الغرض اللجنة الجهوية الداخلية للبنىات المدنية بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2023/01/13، حيث تمت ملاحظة أن العقار المقام عليه المشروع مصنف كمنطقة خضراء حسب مثال التهيئة العمرانية لبلدية حمام الشط وعليه تقرر إرجاء البت في الملف إلى حين تقديم ما يفيد ملاءمة صبغة المشروع لمثال التهيئة العمرانية وتوفير الوثائق المتعلقة بالوضعية العقارية.</p> <p>وفي إطار السعي لتجاوز هذا الإشكال، تم بتاريخ 2025/06/03 إبرام اتفاقية بين الولاية وبلدية حمام الشط حتى تتعهد هذه الأخيرة بإعداد ملف طلب العروض والمتابعة الفنية على أن يبقى الانجاز المالي والإداري من مشمولات الولاية وتبعاً لذلك قامت المصالح الفنية بالبلدية بإعداد الدراسات (بصدد وضع اللمسات الأخيرة على ملف طلب العروض) وسيتم إحالته لمصالح الولاية قريباً قصد الإعلان عن طلب العروض.</p>	-	-	-	-	-	-	300	300	<p>جهوي بلدية حمام الشط</p>	<p>03+ ملاعب تنس (أرضية ترابية) + تهيئة حجرات الملابس</p>	<p>تهيئة ملاعب التنس ببئر الباي</p>	2022	01

✓ قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.						
مشروع كان معطلًا لأسباب عقارية (تم تجاوزها) - استقر الرأي على اعتماد العقار الموجود على جزء من قطعة أرض دولية 746 تمسح 3500 م ² موضوع جزء من الرسم العقاري عدد 103202 كائن بمنطقة نزهة السلطان على الطريق السياحية ببحر السدرية والذي تم الاستغناء عنه في وقت سابق نظرا للإشكال العقاري الذي نشأ نتيجة القضية الاستحقاقية التي قام بها أحد المواطنين ضد الدولة والتي تؤكد على إثرها استحقاق الدولة للعقار قضائيا وتبعاً لذلك تم الحصول على قرار تحويز من قبل مصالح أملاك الدولة بتاريخ 2025/05/08 (في انتظار التوصل بقرار التخصيص) وحيث تم التخلي عن الدراسة القديمة (باعتبار أن التقديرات المالية المحيطة ناهزت 2,3 م.د.)، قامت المصالح المركزية للوزارة بإعداد برنامج وظيفي جديد بكلفة قدرها 1,4 م.د. خاص بدور الشباب من الجيل الثاني والذي تمت إحالته للبلدية المعنية بتاريخ 2026/02/11 والتنسيق جار مع جميع الأطراف المتدخلة (الوزارة، البلدية والولاية). حتى يتسنى تعيين المصممين والمرور لإعداد الدراسات في أقرب الأجل.	-	-	-	49.214,861 (دون احتساب الرفع الطبوغرافي والدراسة الجيوتقنية)	-	77	710	787	جهوي (بلدية حمام الشط)	- قاعة متعددة الاختصاصات - نوادي - حجرات ملابس - مشربة	بناء دار الشباب حمام الشط	2012 2013	01	
	-	-	-	-	-	-	150	-			مواصلة إنجاز دار الشباب حمام الشط (فضاء رياضي)	مواصلة إنجاز دار الشباب حمام الشط (فضاء رياضي)	2015	02
	-	-	-	-	-	-	450	-				مواصلة بناء دار الشباب حمام الشط	2026	03
تم عقد جلسة أولية للقبول الوقتي بتاريخ 2026/04/28 وتم تأجيلها 20 يوماً علماً وأن الأشغال انطلقت فعلياً بتاريخ 2025/05/06 بعد فترة تأخير تناهز الشهر. <u>مدة الأشغال: 210 يوم</u>	98%	2025/04/08	459.710,090	30.567,932	-	-	400	400	جهوي (إ.ج. ت)	تهيئة بناية الشاليه بالمركز (هندسة مدنية: تقوية الهيكل،...+ الوحدات الصحية + دهن + كهرباء + سوائيل + تهيئات مختلفة)	تهيئة مركز التخييم والاصطياف ببحر السدرية <u>المقاول:</u> <u>Société Malek de Travaux SMT</u>	2022	03	

.VIII بلدية مرناق

✓ قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
انطلاق الأشغال قريبا تبعا للاستشارة التي تم الإعلان عنها في الغرض بتاريخ 2025/10/24 وتم فتح العروض بتاريخ 2025/11/19 وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين الولاية وبلدية مرناق بتاريخ 2025/07/24 حيث تتعهد هذه الأخيرة بإعداد ملف طلب العروض والمتابعة الفنية على أن يبقى الانجاز المالي والإداري من مشمولات الولاية.	-	-	85,486	-	-	-	150	150	جهوي (بلدية مرناق)	+ تعهد الانارة	تهيئة الملعب البلدي بمرناق	2025	01
سيتم تحديد البرنامج الوظيفي قريبا بالاتفاق مع مصالح بلدية مرناق والمصالح المركزية بالوزارة.	-	-	-	-	-	222	465 (400 ضمن ميزانية 2026 و65 فواصل ميزانية 2025)	687	جهوي (بلدية مرناق)	-	تهيئة الملعب البلدي بمرناق	2026	02

✓ قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسمة				مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
<p>تم عرض المشروع على أنظار اللجنة الداخلية للبنائيات المدنية بتاريخ 2026/02/20 التي نصت على ضرورة القيام برفع هندسي (بصدد إعداد إذن التزود حيث تم الإعلان عن استشارة في الغرض بتاريخ 2026/03/10 وتم فتح العروض بتاريخ 2025/03/25 وأسفرت عن عرض أدنى قدره 1249,500 د.) واختبار في (بصدد تقييم العروض حيث تم إعادة الإعلان عن استشارة في الغرض بتاريخ 2026/04/17 وتم فتح العروض بتاريخ 2026/04/29 وأسفرت عن عرض أدنى قدره 9758 د.) علما وأنه تم إعداد البرنامج الوظيفي من قبل المصالح المركزية للوزارة بتاريخ 2025/11/12 كما تم في نهاية السنة المالية 2025 إحالة الاعتمادات لفائدة الولاية (185 أ.د.: أشغال و15 أ.د.: دراسات) والتنسيق جار مع جميع الأطراف قصد إتمام الملف المرجعي والانطلاق في الدراسات في أفضل الأجال.</p>	-	-	-	-	-	-	200	200	جهوي (إ.ج.ت)	+ تهيئة قاعة المصارعة. + صيانة السور الخارجي	تهيئة دار الشباب الزاوية مرناق	2025	01

.IX بلدية الخليدية

✓ قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
سيتم تحديد البرنامج الوظيفي قريبا بالتنسيق مع مصالح بلدية الخليدية.	—	—	—	—	—	—	500	500	جهوي (بلدية الخليدية)	صيانة السور الخارجي وصيانة إنارة الملعب	تهيئة الملعب البلدي بالخليدية	2026	01

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسمة				مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
تم عرض المشروع على أنظار اللجنة الداخلية للبنىات المدنية بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2025/04/22 للنظر في البرنامج الوظيفي المحين والتي لاحظت أن التقديرات المالية للمشروع التي تناهز 3 م.د. غير واقعية وأدنى من الموجود فعليا كما طالبت بحذف القسط المتعلق بالتغليظ الاصطناعي للقاعة وتبعاً لذلك تمت إحالة محضر الجلسة إلى المصالح المركزية بالوزارة بتاريخ 2025/05/16 لإبداء الرأي وهو ما تم بتاريخ 06 أكتوبر 2025 حيث تم الترفيع في التقديرات المالية للمشروع إلى 4 م.د. مع التمسك بقسط التغليظ الاصطناعي باعتبار وأن غياب هذا القسط يجعل القاعة غير وظيفية وتبعاً لذلك تم إعادة عرض المشروع على أنظار اللجنة الداخلية للبنىات المدنية بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2025/11/18 التي جددت تمسكها بحذف قسط التغليظ الاصطناعي وطالبت بمراجعة التقديرات المالية بخصوص قسطين السوائل والطرق والشبكات المختلفة وتبعاً لذلك قامت المصالح المركزية بالوزارة بمراسلة السيد والي بن عروس بتاريخ 2026/02/16 مؤكدة تمسكها بقسط التغليظ الاصطناعي ومشددة أن أي ارتفاع في الكلفة سيتم التعهد به استناداً على مقترحات المصممين ووفقاً لتقدم الدراسات وتبعاً لذلك تم إعادة عرضه على أنظار اللجنة الداخلية للبنىات المدنية بتاريخ 2026/04/03 والتي اقترحت الإبقاء على مكون التغليظ الاصطناعي مع عدم إدراجه في التقييم الفني باعتباره يؤثر على المنافسة في حين جددت تمسكها بمراجعة التقديرات المالية للمشروع والتنسيق جار مع جميع الأطراف (الوزارة، الولاية والتجهيز) قصد تجاوز هذا الاشكال والمروور إلى تعيين المصممين لإعداد الدراسات عن طريق مناظرة معمارية في أفضل الأجال.	-	-	-	-	-	150	150	جهوي (إ.ج.ت)	أرضية بالغللاف الاصطناعي: Revêtement synthétique	دراسة بناء قاعة رياضات جماعية بالمحمدية	2020	01	

✓ قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
- انطلقت الأشغال فعليا في نهاية شهر سبتمبر 2025 (بعد فترة تأخير بشهرين) وهي تسير بنسق متوسط. <u>مدة الأشغال: 180 يوم</u>	65 %	2025/07/30	277,111	—	—	—	350	350	جهوي (إ.ج.ت)	راديو وتلفزة واب + فضاء ألعاب+ فضاء موسيقى+ تهيئة بهو الاستقبال والوحدات الصحية	تهيئة دار الشباب المحمدية ضمن الجيل الثاني <u>المقولة:</u> Derouiche de Bâtiment	2019	01
- بالنسبة لتهيئة ملعب بالعشب الاصطناعي: الدراسات جاهزة والتنسيق جار مع مصالح بلدية المحمدية قصد الإعلان عن استشارة في الغرض في أفضل الأجال. - بالنسبة لبقية المكونات: سيتم تحديد البرنامج الوظيفي قريبا.	—	—	—	—	—	—	400	400	جهوي (إ.ج.ت)	- ملعب من العشب الاصطناعي (44*24) - صيانة السور الخارجي - تهيئات مختلفة	تهيئة دار الشباب المحمدية	2026	02

.XI بلدية المروج

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات	
					مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات					الأشغال
01	2020	إحداث قاعة للرياضات الجماعية بالمروج	أرضية بالغللاف الاصطناعي: Revêtement synthétique	جهوي (إ.ج.ت)	5660.065,508	3010.049,171	2650.016,337	—	357	5660.065	85%	2023/12/01	الأشغال تسير بنسق جيد في الفترة الأخيرة (بصدد إتمام أشغال السقف والتهئية الخارجية) وعلمنا وأنه تبعا لجلسة العمل المنعقدة بتاريخ 2026/04/07، تم الاتفاق مع المقاول على تقديم مخطط زمني محين لانتهاء الأشغال في غضون شهرين. <u>مدة الأشغال: 365 يوما.</u>
02	2021	دراسة إحداث ملعب بلدي بالمروج	+ ملعب عشب اصطناعي + حجرات ملابس + سياج خارجي	جهوي (إ.ج.ت)	150	150	—	—	—	—	—	—	تم موافقة المجلس الجهوي بالبرنامج الوظيفي منذ شهر فيفري 2021 بكلفة تقديرية قدرها 1700 أ.د.، وتم على إثر ذلك عرضه على أنظار لجنة البناء المدنية التي طالبت بإعداد مثال مهينة شامل للعقار المقترح من قبل بلدية المروج لتحديد موقع الملعب حيث تم إعداد المطلوب من قبل مكتب دراسات معين من قبل البلدية وتمت إحالته لمصالح المجلس الجهوي بتاريخ 2023/11/15 إلا أنها أفادتنا خلال مכתوبها في الغرض بتاريخ 2023/12/22 بضرورة أخذ رأي الجهات المختصة (وزاري البيئة والتجهيز والمستلزمين العموميين) وتبعا لذلك تمت مراسلة بلدية المكان بتاريخ 2023/12/29 ثم تذكيرها بتاريخ 2025/02/26 قصد التعهد بالمطلوب حيث قامت هذه الأخيرة بمراسلة مصالح وزارة البيئة لإبداء الرأي والتي أبدت موافقة مشروطة باحترام الترتيب العمرانية وتبعا لذلك تم إعادة عرضه على أنظار اللجنة الداخلية بتاريخ 2025/11/04 بتوفير مثال التهئية مرتبطا بالإحداثيات بين الملعب والطرق المؤدية إليه مؤشرا عليه من جميع المتدخلين العموميين مع تقديم برنامج وظيفي محين ومثال أشغال مختلفة والتنسيق جار مع جميع الأطراف قصد تجاوز هذه الإشكاليات والانطلاق في إعداد الدراسات في أقرب الأجل.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات				
03	2022	تهيئة القاعة الرياضية بنعسان	+ تهيئة فضاء اللعب بغلاف اصطناعي. + تهيئات مختلفة (كهرباء + سوائل)	جهوي (بلدية المروج)	150	150	-	-	-	-	-	تم مد مصالح المجلس الجهوي ببرنامج وظيفي منقح بتاريخ 2022/11/28 وانعقدت في الغرض اللجنة الجهوية الداخلية للبنانيات المدنية بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2023/01/13 حيث اقترحت اللجنة القيام باستشارة لاختيار مصممي المشروع للقيام بالتشخيص المطلوب والتعهد بالدراسات ومتابعة انجاز التشغيل الاصطناعي وإصلاح شبكة الكهرباء والسوائل. وفي إطار السعي لتجاوز هذا الإشكال، تم إبرام اتفاقية بين الولاية وبلدية المروج بتاريخ 2025/05/07 حتى تتعهد هذه الأخيرة بإعداد ملف طلب العروض والمتابعة الفنية على أن يبقى الانجاز المالي والإداري من مشمولات الولاية وتبعا لذلك تم الإعلان عن استشارة لتعيين مكتب دراسات للقيام بالتشخيص المطلوب وإعداد الدراسات بتاريخ 2025/10/24 وفتح عروضها بتاريخ 2025/11/13 إلا أنها كانت غير مجدية (عدم وجود مشاركين) وتم تأجيل الإعلان عن الاستشارة للمرة الثانية بسبب ورود شكوى في الغرض من طرف أحد المهندسين المعماريين عن طريق هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية والتنسيق جار مع جميع الأطراف (الوزارة، الولاية وبلدية المروج) حتى يتسنى تجاوز الأشكال والانطلاق في إعداد الدراسات في أفضل الأجل.
04	2025	تهيئة ملعب كرة القدم المصغرة بالمركب البلدي بالمروج	+ إعادة تعشيب الملعب بالعشب الاصطناعي. + تهيئة السياج الحديدي. + تدعيم الإنارة.	بلدي (بلدية المروج)	250	250	-	-	261,228	-	-	انطلاق الأشغال قريبا.
05	2026	تهيئة ملعب حي الموجود بجانب دار الشباب	-	جهوي (بلدية المروج)	250	-	-	-	-	-	-	سيتم تحديد البرنامج الوظيفي قريبا بالتنسيق مع مصالح بلدية المروج.

.XII بلدية نعلان

✓ قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				مرجع المشروع / المكلّف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
الانتهاء من دراسة البرمجة الوظيفية قبل موافق شهر ماي 2026 علما وأنها انطلقت بتاريخ 2025/10/14 وسيتم الشروع في إعداد الدراسات قريبا.	-	-	-	-	1210	-	-	1210	برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية (ARRU)	ملاعب اختصاص (كرة قدم، سلة، يد،...)	إحداث ملاعب اختصاص بشيعة	2022	01

المشاريع الرّياضيّة والشّبابيّة
التي تم قبولها وقتيا أو نهائيا بجهة

بن عروس

لغاية شهر أفريل 2026

(حسب البلديات)

I. بلدية بن عروس

✓ قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
تم القبول الوفي بتاريخ 2026/02/06. مدة الأشغال: 240 يوما.	%100	2024/04/18	448.115	20,1	-	-	500	-	جهوي (إ.ج.ت)	عشب اصطناعي	إعادة تعشيب الملعب الفرعي بين عروس المقولة: TUNISIAN GREEN SPACE	2020	01

✓ قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
تم القبول الوفي بتحفظات بتاريخ 2026/01/13 علما وأنها انطلقت فعليا بتاريخ 2024/10/18 رغم أنه تم إعطاء الإذن الإداري منذ 2024/06/19 تبعا لطلب العروض الذي تم الإعلان عنه بتاريخ 2023/12/04 في إطار الاتفاقية المبرمة في الغرض بين مصالح المجلس الجهوي و ONAS بتاريخ 2023/09/04. مدة الأشغال: 240 يوما.	%100	2024/06/19	856.526,300	-	-	-	1000	1000	جهوي (ONAS)	تزود ونقل ومد قنوات	ربط المركز الثقافي والرياضي للشباب بين عروس بشبكة التطهير المقولة: Travaux Publics et Hydrauliques (TPH)	2023	01

II. بلدية مقرين

✓ قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
تم القبول الوقتي مع تحفظات بتاريخ 2019/10/17 وتم تأجيل القبول النهائي إلى حين إيجاد حل بخصوص ربط المحول بشبكة الكهرباء (تعهدت البلدية بتركيز المحول خلال سنة 2025 إلا أنه لم يتم تسجيل أي تقدم في الغرض).	%100	2019/02/26	237,665	-	-	-	-	650 (تعشيب + تنوير)	إ.ج.ت	التنوير المقاولة: شركة الكهرباء العصري	تهيئة الملعب الفرعي بمقرين (قسط التنوير)	2013	01

III. بلدية رادس

✓ قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	تكلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ع
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
تم القبول الوقتي بتاريخ 14 نوفمبر 2025. مدة الأشغال: 120 يوم	%100	2025/02/12	149.761,500	-	-	-	150	150	جهوي (إ.ج.ت)	+ أشغال هندسة مدنية + محطة ضغط	أشغال ربط المندوبية ومركز الرسكلة بشبكة التطهير المقاول: Builder Contractor	2017	01

.IV بلدية حمام الأنف

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بإنجاز	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة أ.د.			
01	2019	إتمام تهيئة ملعب مهندس فرانس المقاول: SPCFS	+ بناء السور + تهيئة حجرات الملايس + Chaudière	جهوي (إ.ج.ت)	-	-	-	-	258,134	-	2025/01/20	% 100	تم القبول الوفي بتاريخ 2025/11/04 مع وجود بعض التحفظات سيتم التثبيت منها بعد إتمام الربط بشبكي الكهرباء والغاز علما وأنه تم فسخ الصنف الأصلية بتاريخ 2023/03/22 بعد أن تم الانتهاء من بناء السور وتهيئة حجرات الملايس في حين تبقّت أشغال تركيب آلة التسخين وأشغال تتعلق بالحدادة (السياج الحديدي وبعض الأبواب) والسباكة الصحية وهو ما تم إنجازه في صنفه الاتمام. مدة الأشغال: 180 يوم