

الجمهورية التونسية

وزارة الشباب والرياضة

المنشور الجهوي بنابل

# متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

لشهر أفريل 2026

## معمديّة نابل

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الكلفة حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
			الأشغال	الدراسات	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
تم بتاريخ 2026/04/13 عقد جلسة عمل بمقر البلدية وتم الإذن للمقاوله بالإنتلاق في الأشغال يوم 2026/04/20 مع تحويل مكان حجرات الملابس و02 ملاعب رياضية مع الإبقاء على مساحة بيضاء لإضافتها إلى قطعة الإرض المزمع تخصيصها بعد موافقة وكالة تهيئة و حماية الشريط الساحلي.	-	2023	1401	-	1151	250	1401	بناء حجرات ملابس و 02 ملاعب كرة قدم مصغرة .	تهيئة ملعب الرقي	2016
تم بتاريخ 2026/02/05 الإستلام النهائي للأشغال .	100	2023			685	300	985	تهيئة خارجية و تهيئة حجرات الملابس و المدارج و تغيير أرضية القاعة و الشبكة الكهربائية	تهيئة قاعة الرياضة الشاطئ 1 نابل وقاعة الرياضة بئر شلوف	2019
تم الإستلام الوقي للأشغال بتاريخ 2025/12/26 .	100	2024			800	-	800	بناء حجرات ملابس و تهيئة 02 ملاعب رياضية	تهيئة ملاعب رياضية بنهج محمد التلاتي بنابل	2018
تم مراسلة السيد مدير الجهوي التجهيز والإسكان بتاريخ 2026/03/25 لطلب عقد جلسة بمقر المندوبية يوم 2026/04/03 للنظر في حل الإشكال و تقديم برنامج وظيفي ملائم حسب توصيات اجتماع اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع بتاريخ 2026/03/04 . جلسة الولاية بتاريخ 2026/04/29 و الإفادة بأن المصممين يطالبون بعقود جديدة .	10	2022	100	-	-	100	100	بناء مغارة و تهيئة الفضاء الخلفي	تهيئة مقر المندوبية	2020
تم موافاة البلدية بتقرير الإختبار الفني للأرضية و شبكات الري خلال شهر مارس 2026 .		2023			750	500	1250	تعشيب طبيعي للملعب البلدي	إعادة تعشيب الملعب البلدي بنابل	2023
في طور عرض رسالة التعيين على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات العمومية .					-	400	400	بناء طابق ثاني	توسعة مقر المندوبية الجهوية	2025

## قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الكلفة حسب الصنفقة		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
			الأشغال	الدراسات	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
تم بتاريخ 2026/01/15 المصادقة على رسالة التعيين . في مرحلة إعداد عقود الدراسات من قبل المصممين ( جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز بفريق المصممين بتاريخ 2026/02/13 ). تم مراسلة الوزارة لفتح إعتمادات الخاصة بعقود الدراسات ( 27.251 أد ) بتاريخ 2026/03/16 .						500	500	تهيئة الجناح C بمركز الإقامة	تهيئة مركز الإقامة بالمركب الشبابي بنايل	2022

## معمديّة الحمامات

## قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الكلفة حسب الصنفقة		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
			الأشغال	الدراسات	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثامنة بتاريخ 2026/03/11 . طلب عروض غير مثمر ( عدم مشاركة المقاولين ) . إعادة طلب العروض للمرة التاسعة بتاريخ 2026/04/17 .		-	3870	30	3200	700	3900	بناء المدارج	تهيئة ملعب الحمامات	2014
تم موافقتنا بملف طلب العروض بتاريخ 2026/04/22 لإبداء الرأي .						200	200	إحداث ملعب حي بمساحة 1000 م <sup>2</sup>	إحداث ملعب حي ببلدية سيدي الجديدي.	2022
تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2026/04/08 .			500		500		500	تهيئة ملعب لكرة اليد	تهيئة ملعب الحفرة بجانب قاعة الرياضة بالحمامات	2024

## معمديّة قرمالية:

## قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الكلفة حسب الصنفقة		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
			الأشغال	الدراسات	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
تم عرض ملف تقرير تقييم العروض على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات العمومية . تم الإعلان عن إستشارة لتعيين مهندس مستشار لمتابعة إنجاز المشروع تعويضا للمهندس السابق المتوفي و مراسلة مراقب المصاريف	-	-	-	-	-	600	600	تعشيب اصطناعي للملعب	تعشيب ملعب فندق الجديد	2019

												للتأشير . تم التأشير على الملف بتاريخ 2026/03/26 . بصدد إعداد التقرير المطلوب من قبل المهندس المستشار لعرضه على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات العمومية . سيتم موافاة اللجنة بتقرير المهندس المستشار بداية ماي 2026 .
2020	تعشيب الملعب البلدي بنيانو	تهيئة الأرضية وتعشيب الملعب البلدي بنيانو	800	200	-	800	2025	100	تم بتاريخ 2025/10/16 رفع التحفظات والقبول الوقي للأشغال .			
2024	تعشيب الملعب البلدي بقرمبالية	تعشيب إصطناعي للملعب الرئيسي	1310	-	-	1310	2025	100	تم الإنتهاء من الأشغال وفي طور الإستلام الوقي .			

### قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الكلفة أ.د.	الدراسات	الأشغال			
2020	دراسة بناء دار الشباب بفندق الجديد سلتان	دراسة بناء دار الشباب	70	-	70	70	-	-	-	تم بتاريخ 2025/10/03 مراسلة وزير أملاك الدولة حول طلب تخصيص العقار لفائدة الوزارة من قبل السيد وزير الشباب والرياضة . تم بتاريخ 2025/10/22 مراسلة الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بنابل لطلب التحوز الوقي للعقار موضوع التخصيص . تم مراسلة السيد وزير الشباب والرياضة بتاريخ 2026/03/25 لطلب التحوز الوقي للعقار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية .

### معمدية بني خالد

### قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الكلفة أ.د.	الدراسات	الأشغال			
2018	تنوير الملعب البلدي الفرعي ببني خالد	تنوير الملعب الفرعي	306.9	-	306.9	306.9	2025	100	تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 2025/10/22 .	
2022	تهيئة ملعب كرة اليد بزواوية الجديد	تعلية السور الخارجي وتهيئة الأرضية و حجرات الملابس	300	-	300	300			في طور عرض رسالة التعيين على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات العمومية	

2023	إعادة تعشيب الملعب البلدي ببني خالد	تعشيب اصطناعي للملعب	964.6	964.6	-	964.6	2025	20	تم إعطاء الإذن الإداري لإنطلاق الأشغال بتاريخ 2025/10/21 . في طور أشغال تصريف المياه بأرضية الملعب . تم بتاريخ 2026/04/07 عقد إجتماع بمقر البلدية و التنقل للحضيرة و تم التعهد من قبل ممثل المقاول بالتسريع في وتيرة الأشغال .
------	-------------------------------------	----------------------	-------	-------	---	-------	------	----	--

### قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الكلفة أ.د.	الدراسات	الأشغال			
2025	تهيئة دار الشباب زاوية الجديدي	مراجعة الشبكة الكهربائية	100	-	100					في طور إعادة الإعلان عن إستشارة لإنجاز إختبار فني .
2025	تهيئة دار الشباب بني خالد	تغليف اصطناعي للملعب	200	-	200					تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2026/04/23 .

### معمديّة منزل بوزلفة

### قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الكلفة أ.د.	الدراسات	الأشغال			
2020	دراسة و بناء قاعة للرياضات الجماعية بمنزل بوزلفة	دراسة و بناء	150	-	150					إجتماع اللجنة الجهوية لتسريع المشاريع العمومية بتاريخ 2026/03/04 و دعوة البلدية لإعداد مذكرة تفسيرية إلى اللجنة الجهوية للصفقات العمومية حول خلاص جوائز المناظرة السابقة . تم موافاة اللجنة بالمطلوب . تم بتاريخ 2026/03/16 المصادقة على كراس الشروط المناظرة المعمارية من قبل هيئة المهندسين المعماريين و التوصية بخلاص جوائز المناظرة السابقة قبل الإعلان عن المناظرة الجديدة . في مرحلة إجراءات خلاص المصممين على حساب ميزانية البلدية .
2023			2500	-	2500	150	3500	-	-	
2025			1000	-	1000					

## معمديّة سليمان

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الكلفة حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
			الدراسات	الأشغال	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الكلفة أ.د.			
خلال اجتماع اللجنة الجهوية لتسريع المشاريع العمومية بتاريخ 2026/03/04 تم الإفادة من قبل البلدية بأن تعطل الأشغال ناتج عن وجود fosse septique في حوزة المشروع وسيتم ردمه بعد مصادقة مكتب المراقبة الفنية. تم القيام بزيارة معاينة الأشغال بتاريخ 2026/03/09 من قبل السيد المندوب والسيدة الوالية. في إنتظار تقرير مكتب المراقبة الفنية .	10	2025	80	1301	-	80	80	1301	بناء مدارج بالملاعب البلدي بسليمان	2021 2022
تم بتاريخ 2025/10/21 موافاة الوزارة بملف كامل لتخصيص العقار. تم بتاريخ 2025/11/20 معاينة قطعة الأرض من قبل ممثلي إدارة البناءات و التجهيز المركزي . تم بتاريخ 2026/03/25 مراسلة السيد وزير الشباب و الرياضة لطلب التحوز الوقي للعقار من وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية	-	-	-	-	-	200	200	إحداث ملعب حي بمساحة 1000 م <sup>2</sup>	إحداث ملعب حي ببلدية الشريقات بوشراي	2022
تم الإذن بانطلاق الاشغال بتاريخ 2025/09/02. زيارة معاينة للقاعة بتاريخ 2026/03/09 من قبل السيد المندوب والسيدة الوالية و تم التعهد من قبل المقاوله بإنجاز العزل المائي خلال أسبوع ثم القيام بأشغال تركيب الأرضية الخشبية ( تم تحديد مدة الأشغال ب45 يوما ). في طور إتمام عملية العزل المائي لسطح القاعة بعد بروز تسربات للماء إثر الأمطار الأخيرة.	50	-	-	887	587	300	887	تهيئة قاعة الرياضات الجماعية بسليمان	تهيئة قاعة الرياضات الجماعية بسليمان	2024

### قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الكلفة حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
			الدراسات	الأشغال	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الكلفة أ.د.			
تم مراسلة البلدية بتاريخ 2026/03/10 للتكفل بالمشروع.					-	300	300	تهيئة ملاعب رياضية	تهيئة دار الشباب سليمان	2026

## معمديّة بوercقوب

### قطاع الرياضة :

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2024	تهيئة ملعب كرة اليد ببوعرقوب	إعادة تغليف أرضية الملعب	142	-	142	-	142	100	تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 2025/09/19 .	

### قطاع الشباب :

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2016	تهيئة دارالشباب ببوعرقوب	تهيئة القاعة الكبرى و الفضاء الرياضي و تعليه السياج	200	200	-	15	185	80	تم الإذن للمقاولة الإنطلاق في الأشغال إنطلاقا من يوم 2026/02/04 . تم إنجاز اشغال تهيئة القاعة الكبرى خلال شهرمارس 2026 وفي طور مواصلة إنجازبقية الأشغال .	
2025	تهيئة دارالشباب ببوعرقوب	تحيين كلفة تهيئة الفضاء الرياضي	150	150	-	-	137	70		

## معمديّة بني خيار

### قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2018	تعشيب الملعب البلدي بالصمعة	تعشيب اصطناعي و إتمام حجرات الملابس	600	600	-	-	-	-	تم بتاريخ 18 مارس 2026 الإعلان عن طلب العروض . تم بتاريخ 2026/04/16 فتح العروض وفي مرحلة إعداد تقريرتقييم العروض .	
2020	دراسة بناء قاعة لتنس الطاولة بالصمعة	دراسة بناء	70	70	-	-	70	-	تم خلال جلسة عمل بمقرالولاية بتاريخ 2025/12/05 الإفادة بتخلى المهندس أحمد بونني مهندس الهياكل و الطرقات عن المشروع . تم تعيين مهندس مستشار وفي إنتظار مصادقة لجنة الصفقات العمومية على رسالة التعيين .	
2023	تهيئة الملعب البلدي ببني خيار	بناء حجرات ملابس	400	400	-	-	-	2026	تم عقد جلسة عمل بمقر البلدية بتاريخ 2026/04/24 . تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2026/04/29 . اخرأجل طلب العروض 2026/06/01 .	

## قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الكلفة أ.د.				
2024	تهيئة وتوسيع دارالشباب المعمورة	تهيئة داخلية و توسيعه	300		300				جلسة تسريع المشاريع بالولاية بتاريخ 2026/03/04 وتقرر تكليف مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بالمشروع . تم بتاريخ 2026/03/23 مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز في الغرض من قبل السيدة الوالية .
2025	تهيئة دارالشباب الصمعة	تعهد الشبكة الكهربائية والوحدات الصحية	150		150				تم بتاريخ 2026/01/08 التأشير على وثيقة التعهد و الإذن للمكتب الدراسات بإنجاز الإختبار الفني بتاريخ 2026/01/15. في طور إنجاز الإختبار الفني لقسطي الكهرباء والسوائل . في طور إعداد تقرير الإختبار .

## معمدية قربة

### قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الكلفة أ.د.				
2019	تهيئة ملاعب التنس بقربة	تهيئة الأرضية و إنجاز 3ملاعب تنس و بناء السور الخارجي المنهار (جبر أضرار الفيضانات)	250	80	330	-	-	-	ملف في انتظار البت فيه . تم مراسلة السيد وزير الشباب و الرياضة بتاريخ 2026/03/10 لإعلامه بالأضرار الحاصلة بالملاعب إثر الفيضانات الأخيرة و إقتراح الإستغناء عن تهيئة ملاعب التنس بالمكان والنظر مع البلدية في إحداث ملاعب تنس بمكان آخر أو إستغلال الإعتمادات لإنجاز مشاريع أخرى بالجهة .

## قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الكلفة أ.د.				
2023	مواصلة تهيئة مركز الإقامة بدارالشباب قربة	تعشيب فضاء رياضي	200		200				تم بتاريخ 2026/01/15 المصادقة على رسالة التعيين . في مرحلة إعداد عقود الدراسات من قبل المصممين ( جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز بفريق المصممين بتاريخ 2026/02/13). في إنتظار عقود الدراسات .

## معمديّة الميدة

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الكلفة حسب الصنفقة		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
			الأشغال	الدراسات	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
تم موافاة الإدارة الجهوية للتجهيز بالدراسات التمهيديّة الموجزة من قبل المهندسة المعمارية بداية شهر فيفري 2026 و في إنتظار عرضها على لجنة البناءات المدنية . سيتم عرض الملف بتاريخ 2026/05/14(جلسة الولاية بتاريخ 2026/04/29).		2023				400	400	تهيئة الأرضية وحجرات الملابس وإصلاح سقف القاعة	تهيئة قاعة الرياضة بالميدة	2023

### قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الكلفة حسب الصنفقة		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
			الأشغال	الدراسات	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
تم بتاريخ 2025/12/18 المصادقة على رسالة التعيين والتوصية بدعوة المصممين لإعداد عقود الدراسات . في مرحلة إعداد عقود الدراسات من قبل المصممين ( جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز بفريق المصممين بتاريخ 2026/02/13). في إنتظار عقود الدراسات .	-	-	200	-	-	200	200	تهيئة فضاء رياضي معشب	مواصلة تهيئة مركز التخميم والاصطياف الرجا	2013
	-	-	-	-	-	300	300	تغطية كلفة الفضاء الرياضي و تهيئة المطعم	تهيئة مركز التخميم والاصطياف الرجا	2020
جلسة تسريع المشاريع العمومية بتاريخ 2026/03/04 وتقرر إنجاز الأشغال حسب الصنفقة والقيام بإنجاز إختبار فني للقاعة المتعددة الإختصاصات في القريب العاجل . تم تكليف مكتب الدراسات لإنجاز ملحق تقرير الإختبار الفني . تم عقد جلسة حضيرة بتاريخ 2026/04/28 وتقرر هدم بقية البناية حسب تقرير ملحق الإختبار الفني وتقرير المهندس المستشار للمشروع و مواصلة إنجاز الدراسات لإعادة بناء القاعة الكبرى مع إنجاز ملحق صنفقة في الغرض . وسيتم الإنطلاق في أشغال الصنفقة المبرمة مع المقاول بتاريخ 2026/05/18 .	-	2024				150	150	إصلاح التصدعات و السطوح و تعلية السياج	تهيئة دار الشباب أم ذويل	2020
	-	2024				350	350	إعتمادات إضافية لإعادة بناء جزء من المؤسسة	مواصلة تهيئة دار الشباب بأم ذويل	2023

2026	تهيئة مركز التخميم والاصطياف الرجا	صيانة المطعم و تركيز الطاقة الشمسية "photovoltaique"	400	400	تم مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل السيدة الوالية بتاريخ 2026/03/23 للتكفل بالمشروع .
------	------------------------------------	--	-----	-----	---

## معتمدية منزل تميم:

### قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2010-2012	دراسة بناء قاعة الرياضة منزل حر	بناء قاعة للرياضة	200	165	35	200	-	-	جلسة عمل بمقر الولاية حول التسريع لإنجاز المشاريع بتاريخ 2026/04/29 والإفادة من قبل الكاتب العام للبلدية بعقد جلسة لجنة البناءات المدنية يوم 2026/05/05 بمقر البلدية .	
2021	بناء قاعة الرياضة بمنزل حر	بناء قاعة الرياضات الجماعية	2300							
2025	بناء قاعة الرياضة بمنزل حر	تحيين كلفة الأشغال	1200							
2024	دراسة بناء قاعة لتنس الطاولة بمنزل تميم	دراسات	70			70			تم عقد إجتماع لجنة البناءات المدنية بتاريخ 2025/12/18 والإذن للمصممين بإعداد ملف الدراسات التمهيديّة الموجزة APS. مراسلة البلدية بتاريخ 2026/02/16 وطلب تنقيح البرنامج الوظيفي للمشروع . تم مراسلة السيد وزير الشباب والرياضة في الغرض بتاريخ 2026/02/20 لما يتعين في الغرض .	
2025	بناء قاعة تنس الطاولة بمنزل تميم	أشغال بناء القاعة	1400							

### قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2020	تهيئة دار الشباب بالوديان	تعشيب فضاء رياضي	288			-	288	2025	60	تم الإنطلاق في الأشغال 24 جويلية 2025 . توقف عن الأشغال بسبب عدم توفر الأعمدة الكهربائية خلال شهر أكتوبر . في طور الأشغال ( جلسة الولاية بتاريخ 2026/ 04/29 وتم الإفادة من قبل رئيس المجلس الجهوي بأنه قام بزيارة معاينة لدار الشباب وإعداد تقرير في الغرض وتم ملاحظة بطي في الإنجاز).
2021	مواصلة تهيئة مركز الإقامة بمنزل تميم	تهيئة ملاعب رياضية	600			-	600	-		تم بتاريخ 2026/01/15 المصادقة على رسالة التعيين . في مرحلة إعداد عقود الدراسات من قبل المصممين ( جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية



سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي
2025	تهيئة ملعب كرة الطائرة بدار علوش	تهيئة أرضية الملعب	100	100			100		

### قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال		
2019	دراسة بناء دار الشباب بدار علوش	دراسات	70	70	-	70	-	-	-
2020 2025	بناء دار الشباب بدار علوش	بناء دار لشباب	1000 400	1000 400	-	-	1400	-	-

### معمدية الهوارية

### قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال		
2022	إحداث ملعب جي بوكريم زاوية المقاييز ببلدية تزغران	إحداث ملعب جي بمساحة 1000 م <sup>2</sup>	200	200					

## معمديّة تاكلسة

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الكلفة حسب الصنفقة		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
			الأشغال	الدراسات	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
تم الإذن للمقاوله بالإنتلاق في الأشغال بداية من يوم 02ماي 2026 .	-	26/05/02	-	-	-	400	744.5	بناء حجرات ملابس	تهيئة الملعب البلدي بتاكلسة	2022

### قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الكلفة حسب الصنفقة		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
			الأشغال	الدراسات	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
تم بتاريخ 2026/03/11 موافاتنا بتقرير تقييم العروض و طلب تغطية الفارق في الصنفقة في حدود 220 اد إضافية. تم مراسلة البلدية بتاريخ 2026/03/19 والإعلام بعدم الموافقة على توفير الإعتمادات الإضافية. تم عقد جلسة عمل بمقر المندوبية بتاريخ 2026/04/02 بحضور مصالح بلدية تاكلسة والمهندس المستشار وتم النقاش حول الفارق بين تقديرات ملف طلب العروض و تقديرات العروض المشاركة, و تقرر تحيين ملف طلب العروض بحذف قسط الكهرباء و تكيف الدراسة حسب الإعتمادات المرصودة .					-	200	200	تعشيب إصطناعي للفضاء الرياضي	مواصلة بناء دار الشباب تاكلسة	2025