



الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
المنندوبية الجهوية بأريانة

تقرير

متابعة مشاريع التنمية بقطاعي الشباب والرياضة

بولاية أريانة

أفريل 2026

المشاريع الممولة من قبل وزارة الشباب والرياضة بمساهمة البعض من البلديات

I. معتمدية أريانة ✓ قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
على اثر توصلنا بالبرنامج الوظيفي بعد التنسيق مع مصلحة الدراسات بإدارة البناء والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة، تم ارسال البرنامج الى المجلس الجهوي بولاية أريانة بتاريخ 03 مارس 2024 . في مرحلة الدراسات. بتاريخ 23 أفريل 2025 أعلمتنا مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز أن البناية المزمع تهيئتها مقامة بمنطقة التراجع بمقر المندوبية zone de retrait والتي يمنع إقامة أي بناية فوقها . تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم وإدارة البناء والتجهيز قصد النظر في إمكانية تغيير البرنامج الوظيفي. في انتظار ما ستقرره المصالح المركزية بالوزارة (إدارة التخطيط والتقييم وإدارة البناء والتجهيز) اما بتغيير البرنامج الوظيفي أو إلغاء المشروع.	-	-	-	-	-	-	150	150 أ.د	إ.ج. ت	بناء و تهيئة مخزن و قاعة أرشيف	تهيئة مقر المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة بأريانة	2025	01
بصدد الإنجاز نسبة تقدم الأشغال 40%.	40%.						2300 أ.د	2300 أ.د	البلدية	قاعة بطابقين+ حجرات ملابس	بناء قاعة ألعاب فردية بأريانة	2024	02
بصدد إعداد ملف طلب العروض.							1150 أ.د	1150 أ.د	البلدية	03 ملاعب حي	إحداث 03 ملاعب حي بجانب قاعة الأمير أريانة	2024	03

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
بصدد إعداد الدراسات التفصيلية.	-	-	-	-	-	300 أ.د	-	300 أ.د	إ.ج.ت	تغيير الأرضية Revêtement synthétique	تهيئة قاعة عزيز تاج	2026	01

✓ قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
بصدد اعداد البرنامج الوظيفي بعد التنسيق مع مصلحة الدراسات بإدارة البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة. على اثر معاينة البناية الحالية من طرف مصالح إدارة البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة بتاريخ 27 فيفري 2026 تقرر القيام بعملية اختبار للنظر في إمكانية بناء طابق علوي. سيتم إعداد البرنامج الوظيفي طبقا لتقرير الاختبار.	-	-	-	-	-	-	200 أ.د	200 أ.د	إ.ج.ت	بناء وتهيئة 3 مكاتب و مخزن وقاعة إجتماعات	تهيئة دار الشباب أريانة مقرالوحدات المتنقلة	2026	01

II. معتمدية سكرة

✓ قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
<p>تم عقد جلسة عمل يوم 24 أوت 2023 ببلدية سكرة تحت إشراف السيد كاتب عام البلدية و بحضور نائي الجهة و الجمعيات المستغلة للملعب ، حيث تم عرض عناصر المشروع من قبل مكتب الدراسات .</p> <p>تعهد السيد كاتب عام البلدية بالإعلان عن طلب العروض قريبا .</p> <p>ملاحظة ز تم رصد مبلغ 600 أ.د. للمشروع من قبل وزارة الشباب و الرياضة على ميزانية الاستثمار لسنة 2023 بدون احتساب 600 أ.د مبرمجة سابقا .</p> <p>تم عقد جلسة عمل بحضور المندوب الجهوي للشباب و الرياضة بأريانة بمقر معتمدية سكرة و بحضور السيد كاتب عام بلدية سكرة بتاريخ 12 سبتمبر 2023 حيث تعهدت البلدية بمراجعة الدراسات في حدود 2000 أ.د ككلفة عملية للمشروع (إعادة تعشيب + تصريف المياه + تهيئة حجرات الملابس).</p> <p>- تم مراسلة ادارة البناءات و التجهيز بوزارة الشباب والرياضة بتاريخ 2023/09/25 للمصادقة على الدراسات قصد الإعلان عن طلب العروض في أقرب الأجل .</p> <p>- بصدد المصادقة على الدراسات من قبل ادارة البناءات و التجهيز بعد جملة من الاجتماعات خلال شهر أكتوبر 2023. بتاريخ 23 أكتوبر 2023 تم عقد جلسة عمل بإدارة البناءات و التجهيز بوزارة الشباب والرياضة بحضور مكتب الدراسات</p>	20%	14 أكتوبر 2025	-	-	-	800	1200	2000	البلدية	إعادة تعشيب + تصريف المياه + تهيئة حجرات الملابس + صيانة الإنارة	إعادة تعشيب الملعب الرئيسي بالمركب الرياضي ببرج الوزير	2023	01

<p>المكلف وتمت الموافقة على التعديلات المستوجبة. في انتظار الدعوة لعقد جلسة بلدية سكرة للمصادقة على APD .</p> <p>تبعاً لإحالة إدارة البناءات و التجهيز بوزارة الشباب و الرياضة بتاريخ 28 نوفمبر 2023 بخصوص الملاحظات الفنية المتعلقة بالمشروع ، تم إحالة التقرير الفني لبلدية سكرة بتاريخ 29 نوفمبر 2023 قصد إعلام مكتب الدراسات المكلف للأخذ بعين الاعتبار بالملاحظات المدونة بالتقرير .</p> <p>بتاريخ 10 ماي 2024 و بعد جلسة المعاينة بالملاعب والاطلاع على ملف الدراسات الفنية بحضور ممثلين عن مكتب الدراسات و كاتب عام بلدية سكرة و السيد معتمد سكرة و السيد رياض رضوان ممثل عن إدارة البناءات و التجهيز و السيد المندوب الجهوي للشباب و الرياضة بأريانة ، تم الاتفاق على تحيين بعض النقاط في ملف طلب العروض و تعهد مكتب الدراسات بإيداع النسخ النهائية محينة في خضون أسويو ، لعرضها على مصادقة وزارة الشبب و الرياضة قبل الإعلان على طلب العروض . تم ارسال الملف الفني المحيين للمشروع لإدارة البناءات و التجهيز للمصادقة بتاريخ 28 ماي 2024 و الإعلان في ما بعد عن طلب العروض من قبل بلدية رواد في أقرب الآجال .</p> <p>في انتظار مصادقة إدارة البناءات و التجهيز على ملف طلب العروض .</p> <p>على اثر توصنا بتقرير فني ملف طلب العروض للمشروع من قبل إدارة البناءات و التجهيز بتاريخ 13 جوان 2024 تمت مراسلة بلدية سكرة بتاريخ 14 جوان 2024 للأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة و تحيين ملف طلب العروض للمصادقة عليه .</p> <p>على اثر توصلنا بملف طلب العروض محيين من قبل مكتب الدراسات المعيين من بلدية سكرة بتاريخ 27 جوان 2024 تمت مراسلة إدارة البناءات و التجهيز بتاريخ 28 جوان 2024 للمصادقة على الملف .</p> <p>تبعاً لمراسلة ادراة البناءات و التجهيز بتاريخ 08 جويلية 2024 و المتعلقة بالمصادقة على ملف طلب العروض المحيين للمشروع تمت مراسلة بلدية سكرة بتاريخ 09 جويلية 2024 و اعلامها بذلك قصد التسريع في إتمام إجراءات الإعلان .</p>																	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>تم الإعلان على طلب العروض عبر منظومة Tuneps بتاريخ 2024/07/31 و حدد أخر أجل لقبول العروض يوم 02 سبتمبر 2024 .</p> <p>أفضر طلب العروض الى مشاركة عرض وحيد و المقدم في الأجل من طرف شركة Witco بملغ 2.006.654.370 د باعتبار جميع الأداءات .</p> <p>بصدد إتمام الإجراءات القانونية لابرام الصفقة من قبل لجنة التقييم المالي و الفني الخاصة بالمشروع ببلدية سكرة في مرحلة المصادقة من قبل اللجنة الجهوية للصفقات .</p> <p>تم تحويل الاعتمادات من وزارة الشباب و الرياضة الى المجلس الجهوي بتاريخ 2025/02/27 للانطلاق في إنجاز المشروع .</p> <p>انطلقت الأشغال بتاريخ 14 أكتوبر 2025 و تشهد بطئ في الإنجاز.</p> <p>الأشغال متوقفة بسبب عدم الأخذ بعين الاعتبار لتحفظات مكتب المراقبة من قبل مكتب الدراسات (انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/10/14) .</p> <p>خلال جلسة العمل بتاريخ 27 فيفري 2026 تحت إشراف السيد معتمد سكرة تعهدت البلدية و مكتب الدراسات بالأخذ بعين الاعتبار تحفظات مكتب المراقبة و مد المقابلة بنسخة مؤشرة في القريب العاجل.</p> <p>خلال جلسة العمل بتاريخ 24 أبريل 2026 تحت اشراف السيد معتمد سكرة تم فض الاشكال بين مكتب الدراسات و مكتب المراقبة و استئنفت الأشغال بتاريخ 2026/04/29</p>															
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

✓ قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				مرجع المشروع	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
تم عقد جلسة أولية بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز لمناقشة البرنامج الوظيفي بتاريخ 17 ماي 2022 وسيتم الإنطلاق في إعداد الدراسات قريبا. بصدد تعيين المصممين من قبل الادارة الجهوية للتجهيز . خلال جلسة العمل بمقر الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2023/11/24 تم الاتفاق على البرنامج الوظيفي للمشروع وتم تكليف المصمم المعين لاعداد الملف المالي حسب الأولويات. خلال جلسة العمل بمقر الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 26 ديسمبر 2023 تمت المصادقة على الدراسات التمهيديّة الموجزة والمفصلة وتم دعوة المهندسة المعمارية الى إحالة الملف الى المهندس المستشار في الهياكل و ذلك قصد تمكين الادارة من	100%	-	-	-	-	-	150	150	إ.ج.ت	-تعلية السور - صيانة الشبكة الكهربائية الخارجية - بناء ركح -صيانة عازل الأسطح	تهيئة دار الشباب سكرة	2023	01

<p>ملف الاستشارة في غضون 15 يوما من تاريخ الجلسة .</p> <p>تمت المصادقة على ملف الاستشارة بتاريخ 01 فيفري 2024 .</p> <p>تم الإعلان عن الاستشارة من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز عن طريق ولاية أريانة و أفرزت عن مشاركة مقال وحيد .</p> <p>في انتظار تحويل الاعتمادات من إدارة التخطيط و التقويم بعد طلب ولاية أريانة .</p> <p>تمت فتح الاعتمادات من قبل وزارة الشباب و الرياضة ، و الإدارة الجهوية للتجهيز بصدد ابرام العقد مع المقاوله .</p> <p>انطلقت الأشغال بتاريخ 28 جويلية و حدد فترة الأشغال ب 120 يوما .</p> <p>بتاريخ 29 أكتوبر 2024 تم اجراء معاينة لتقدم الأشغال من قبل السيد مراد الملولي المندوب الجهوي للشباب و الرياضة و مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز ، حيث شهد تقدم الأشغال 70 % ، كما تم التطرق الى إمكانية تكفل المندوبية الجهوية بإصلاح الانارة بقاعة الأنشطة باعتبار عدم وجود فصول في قسط الكهرباء في الصفحة .</p> <p>تم توجيه مراسلة بتاريخ 29 أكتوبر 2024 للإدارة الجهوية للتجهيز للتنبيه على المقاول بإكمال الأشغال التي شارفت على النهاية.</p> <p>تم عقد جلسة عمل بتاريخ 12 ديسمبر 2024 بحضور مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز و المقاوله المشرفة على أشغال تهيئة دار الشباب سكرة حيث تعهدت المقاوله بالانتهاء من الأشغال قبل 15 جانفي 2025 .</p> <p>تم التنبيه على المقاول للعودة لاستكمال الأشغال من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 15 جانفي 2025 و تعهد بالرجوع الى الحضيرة خلال أسبوع.</p> <p>خلال جلسة العمل بإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 27 جانفي 2025 و بحضور المقاول و المهندس المعمارية المكافاة بالمشروع تعهدت المقاوله باستئناف</p>															
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. معتمدية رواد ✓ قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسمة				المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
<p>بعد إتمام جميع إجراءات تعيين المصممين لإعداد الدراسات، تم بتاريخ 30 مارس 2022 عقد أول جلسة لمناقشة الدراسة التمهيدية الأولية (APS) وتم تأجيل المصادقة عليها إلى حين القيام ببعض التنقيحات وسيتم عقد جلسة في الغرض بعد التوصل برأي إدارة البناءات والتجهيز.</p> <p>تم عقد جلسة عمل بتاريخ 18 أوت 2023 بمقر بلدية رواد للنظر في ملف طلب العروض ، و باعتبار أن الاعتمادات المرصودة للمشروع لم تعد كافية لانجاز المشروع فقد تم تكليف المهندس المعين لتقديم مقترحات جديدة في خصوص كيفية انجاز المشروع .</p> <p>في انتظار رد بلدية رواد .</p> <p>تم توجيه مذكرة في الغرض الى بلدية رواد تحت عدد 2572 بتاريخ 2023/09/14 و لم تتلقى الرد .</p> <p>بطلب من المندوبية التأمّت جلسة عمليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 بمقر بلدية رواد. حضرها المندوب الجهوي للشباب والرياضة بأريانة وممثلين عن إدارة التخطيط والتقييم وإدارة البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة وممثلين عن المصالح الفنية ببلدية</p>	-	-	-	-	-	245	1450	1695	البلدية	ملعب معشب+ حجرات ملابس+ سياج خارجي	إحداث ملعب بلدي بالبرازجة برواد	2006	01

<p>المكان ورئيسة مكتب الشؤون الادارية والمالية والتجهيز والمكلف بمصلحة التجهيز بالمندوبية.</p> <p>اثر مناقشة كافة الجوانب الفنية والمالية المتعلقة بهذا المشروع تم التعهد بالاعلان عن طلب العروض بداية شهر نوفمبر 2023 بعد إجراء التعديلات المتفق عليها. خلال جلسة ثانية ببلدية رواد بتاريخ 16 نوفمبر 2023 و بحضور كل الأطراف ، تم مناقشة الجوانب الفنية و المالية ، تمهدت بلدية رواد بالاعلان عن طلب العروض خلال أسبوعين بعد توصلها بالملف الفني والمالي المعدل من قبل المصمم المكلف .</p> <p>تم ارسال الملف الفني لإدارة البناءات و التجهيز للمصادقة و الإعلان في ما بعد عن طلب العروض من قبل بلدية رواد في أقرب الآجال .</p> <p>تمت المصادقة على الملف الفني للإعلان على طلب العروض من قبل إدارة البناءات و التجهيز بتاريخ 29 ماي 2024 و شرعت بلدية رواد في الإعلان على طلب العروض على الخط Tuneps .</p> <p>تم الإعلان على طلب العروض عبر منظومة Tuneps بتاريخ 2024/07/17 و لم يشارك أي مقاوول ، و ستشرع بلدية رواد في إعادة نشر طلب العروض بعد التنسيق مع إدارة البناءات و التجهيز بالوزارة .</p> <p>لم تشارك أي شركة في طلب العروض ، بصدد الإعلان مجدد عن طلب عروض ثاني .</p> <p>تم الإعلان عن طلب عروض ثاني عبر منظومة Tuneps و حدد يوم 27 جانفي 2025 كتاريخ أقصى لقبول العروض .</p> <p>عرض غير مثمر رغم سحب أكثر من 20 شركة للملف من منظومة Tuneps .</p> <p>خلال جلسة العمل بإدارة البناءات و التجهيز بوزارة الشباب والرياضة وبحضور ممثلين عن بلدية رواد تم الاتفاق على الإعلان عن طلب عروض للمرة الثالثة .</p>																		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

بصدد عملية الفرز. أقل عرض مئمر 3.143 مليون دينار تعهدت إدارة التخطيط والتقييم بتخصيص مبلغ إضافي بـ 500 ألف دينار على ميزانية 2026 وتعهدت بلدية رواد بـ 500 ألف دينار في انتظار عرض ملف الصفقة على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات.												
تم الإعلان على طلب لعروض من قبل بلدية رواد أواخر سنة 2025. بصدد ائهاء إجراءات التعاقد مع المقاوله على اثر عملية فرز العروض.					300 أد		300 أد	البلدية	ملعب حي	إحداث ملعب حي بجانب مكتب البريد رواد	2024	02

✓ قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسمة				المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
على اثر توصلنا بالبرنامج الوظيفي بعد التنسيق مع مصلحة الدراسات بإدارة البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة، تم ارسال البرنامج الى المجلس الجهوي بولاية أريانة بتاريخ 24 جويلية 2024 . بصدد المصادقة على البرنامج الوظيفي وتعيين مصممين من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز. خلال جلسة العمل بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 28 أوت 2024 تم تعيين السيد صابر الفاهم كمهند معماري والسيد سالم الفرجاني كمهندس كهرباء لإعداد ملف الدراسات .	10	-	-	ث	-	-	150	150 أد	إ.ج.ت	انارة الملعب + تعليية الصور + دهن خارجي للمؤسسة+ تهيئة مختلفة	تهيئة دارالشباب رواد	2024	01

<p>تم برمجة جلسة معاينة يوم الثلاثاء 14 جانفي 2025 مع المهندس المعماري للاتفاق حول فصول التهيئة . في مرحلة الدراسات.</p> <p>تمت المصادقة على الدراسات التمهيديّة المعمقة بتاريخ 12 أوت 2025 خلال جلسة العمل بالإدارة الجهوية للتجهيز بأريانة .</p> <p>تمت المصادقة على ملف الاستشارة بتاريخ 23 سبتمبر 2025 خلال جلسة العمل بالإدارة الجهوية للتجهيز بأريانة وتمت دعوت المهندس المعماري المكلف بالمشروع إيداع ملف طلب العروض في أقرب الأجل.</p> <p>تم الإعلان على طلب العروض.</p> <p>بصدد تسجيل العقد بين الإدارة الجهوية للتجهيز والمقاول .</p> <p>انطلقت الأشغال بتاريخ 2026/03/04. مدة العقد 100 يوم</p>																				
<p>نسبة تقدم الأشغال 100 %</p> <p>بصدد رفع التحفظات الخاصة بشبكة الغاز الطبيعي من قبل المقاوله .</p> <p>تم تسليم المؤسسة من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني الى بلدية رواد بتاريخ 18 مارس 2026.</p>						2121 أد		2121 أد	ARRU		مركب ثقافي و شبابي ورياضي و ملعب حي	إحداث مركب ثقافي و شبابي ورياضي بحي عيشوشة البرارجة	2017	02						

IV. معتمدية المنهله
✓ قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ع
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
مشروع معطل منذ 2009 لأسباب عقارية تمت مراسلة بلدية المنهله بتاريخ 06 سبتمبر 2023 قصد مدنا بمعطيات حول مآل المشروع . خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر 2023 ببلدية المنهله تعهدت البلدية بتوفير قطعة أرض وظيفية في أقرب الأجال. تعهد بلدية المنهله باعداد مقترح طلب تحويل الاعتمادات الي هيئة الملعب البلدي بالمنهله في اجتماع متابعة المشاريع المقام بتاريخ 20 ديسمبر 2024 تحت اشراف السيد معتمد المنهله . خلال جلسة العمل بتاريخ 20 جانفي 2025 تحت إشراف السيد وزير الشباب والرياضة ، تم الاتفاق على المحافظة على المشروع نظرا لحاجة الجهة لذلك وتعهدت البلدية بتوفير قطعة أرض تمسح 04 هكتارات وهي في مرحلة تغيير الصبغة من	-	-	-	-	-	-	400	-	البلدية	-	إحداث ملعب بلدي جديد بالمنهله	2009	01

<p>فلاحية إلى تجهيزات رياضية ،و تعهدت إدارة التخطيط و التقييم بتوفير اعتمادات إضافية ب 1,2 مليون دينار حال توفير عقار مسوفي الشروط ,</p>															
<p>بصدد فرز العروض علما وأن طلب العروض الذي تم إعادة الإعلان عنللمرة الثالثة بتاريخ 15 ديسمبر 2021 وتم فتح العروض بتاريخ 21 جانفي 2021 أسفر عن عرض أدنى يتجاوز 700 أ.د.علما وأنه تم فتح الاعتماد المخصص من قبل الوزارة وقدره 300 أ.د. بتاريخ 08 أكتوبر 2021 والبلدية تعهدت بتوفير الفارق.</p> <p>تمت مراسلة بلدية المنهله بتاريخ 06 سبتمبر 2023 قصد مدنا بمعطيات حول مأل المشروع .</p> <p>تم الاتفاق خلال جلسة عمل بمقر معتمدية المنهله بتاريخ 13 سبتمبر 2023 على تحيين الدراسات قصد الإعلان عن طلب العروض في اقرب الأجال لبناء حجرات ملابس جديدة .</p> <p>بتاريخ 13 أكتوبر 2023 وبعد الاطلاع على ملف الدراسات الفنية بحضور ممثلة مكتب الدراسات و ممثلي بلدية أريانة تم الاتفاق على اعلان طلب العروض خلال الأسبوع المقبل.</p> <p>بتاريخ 30 أكتوبر 2023 تم الاتصال ببلدية المنهله وأعلمتنا أنها لاتزال بصدد تحيين الدراسات قسط الكهرباء وتعهدت مجددا بالإعلان عن طلب العروض في أقرب الأجال.</p> <p>خلال جلسة العمل بتاريخ 10 نوفمبر 2023 بمقر بلدية المنهله ، تعهدت البلدية بتخصيص 100 أذ اضافية الي جانب الـ 300 أذ المبرمجة سابقا على أن تتعهد وزارة الشباب و الرياضة بتوفير 100 أذ الى جانب 300 أذ المخصصة منذ سنة 2014.</p> <p>بصدد الإعلان عن طلب العروض في حال مو افقة وزارة الشباب و الرياضة على رصد اعتماد إضافي قدره 100 أ.د</p> <p>تم ارسال ملف طلب العروض الخاص بالمشروع الى ادارة التخطيط و التقييم بتاريخ 26 ديسمبر 2023 و ذلك لموافاتنا بالملاحظات الفنية حتى يتسنى لنا</p>	-	-	-	20	-	291	300	-	البلدية	+ إزالة حجرات الملابس القديمة + بناء حجرات ملابس جديدة	تهيئة حجرات الملابس بالملعب البلدي بالمنهله	2014	02		

<p>اجابة المصالح الفنية لبلدية المنهله قبل الاعلان على طلب العروض .</p> <p>تم ارسال ملف جدول الأسعار الخاص بالمشروع الى ادارة التخطيط و التقييم بتاريخ 22 جانفي 2024 و ذلك لمو افاتنا بالملاحظات في الغرض حتى يتسنى لنا اجابة المصالح الفنية لبلدية المنهله قبل الاعلان على طلب العروض .</p> <p>في انتظار مو افتنا بالملف الفني للمشروع من قبل بلدية المنهله .</p> <p>خلال جلسة العمل بتاريخ 01 أوت 2024 بمقر بلدية المنهله تعهدت المصالح الفنية بالبلدية بتعيين الملف و ارساله لادارة البناءات و التجهيز للمصادقة قبل مو في شهر أوت .</p> <p>بتاريخ 28 نوفمبر 2024 تمت دعوة بلدية المنهله لاجتماع تحت اشراف السيد والي أريانة لتشخيص أسباب تعطل المشاريع الشبابية و الرياضة بمعتمدية المنهله ، تعهدت خلاله البلدية بإرسال ملف طلب العروض قبل 15 ديسمبر 2024 .</p> <p>تعهد بلدية المنهله بمو افتنا بملف طلب العروض مصادق من قبل مكتب المراقبة خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي 2024 في اجتماع متابعة المشاريع المقام بتاريخ 20 ديسمبر 2024 تحت اشراف السيد معتمد المنهله .</p> <p>قامت بلدية المنهله بإيداع ملف الدراسات و ملف طلب العروض الخاص بالمشروع بتاريخ 20 جانفي 2025 ، بصدد الدارسة من قبل إدارة البناءات و التجهيز بوزارة الشباب و الرياضة لإبداء الرأي، بتاريخ 31 جانفي 2025 تمت مو افتنا بملاحظات إدارة البناءات و التجهيز بملف طلب العروض و تم مراسلة بلدية المنهله في الغرض للأخذ بعين الإعتبار الملاحظات الفنية للتعيين الملف.</p> <p>بتاريخ 11 فيفري 2025 تم عقد جلسة عمل بمقر إدارة البناءات و التجهيز ، و بعد عرض دراسة الهندسة المدنية من قبل المهندسة المعمارية المكلفة بالدارسة تم الاتفاق على النظر في زيادة</p>															
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

												<p>عدد الأداوش بحجرات ملابس اللاعبين ، الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة في تقري إدارة البناء والتجهيز وتم الاتفاق على تحمل الفارق في التكلفة مناصفة بين البلدية والوزارة وذلك بعد نتائج تقييم العروض.</p> <p>بتاريخ 18 أبريل 2025 تمت موافقتنا بملاحظات إدارة البناء والتجهيز بخصوص ملف طلب العروض وتم مراسلة بلدية المنهله في الغرض للأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الفنية للتحسين الملف و الإعلان على طلب العروض.</p> <p>تم الإعلان على طلب العروض على منظومة Tunpes و حدد يوم 15 جويلية كأخر أجل لقبول العروض.</p> <p>بصدد فرز العروض.</p> <p>بتاريخ 2025/12/24 تم تحويل 300 أد من وزارة الشباب والرياضة الى المجلس الجهوي بأريانة.</p> <p>بصدد عرض الملف على اللجنة الجهوية لمراقبة لمصاريف العمومية بولاية أريانة. بعد تحويل مبلغ إضافي يقدر ب 300 أد الى المجلس الجهوي بأريانة،</p>
02	2023	إحداث 03 ملاعب أحياء	03 ملاعب أحياء	البلدية	أد600	أد600						<p>تمت المصادقة على الدراسات التمهيدية المفصلة بالنسبة لقسط الهندسة المعمارية .</p> <p>بصدد إعداد الدراسات التمهيدية المفصلة قسط الهياكل والشبكات المختلفة.</p>
03	2023	تهيئة حجرات الملابس بقاعة حي الجمهورية	تهيئة حجرات الملابس و الأداوش	البلدية	أد 150	أد 150						<p>بصدد تعيين مكتب دراسات من طرف بلدية المنهله .</p> <p>بتاريخ 31 جويلية 2024 عينت بلدية المنهله المصمم محسن الشيمسي و شرع في اعداد الدراسة .</p> <p>خلال جلسة المعاينة بالقاعة بتاريخ 08 أوت 2024 وبحضور السيدة الكاتبة العامة للبلدية تعهدت المصالح الفنية ببلدية المنهله بالتسريع في اعداد الملف الفني للمشروع .</p> <p>بتاريخ 28 نوفمبر 2024 تمت دعوة بلدية المنهله لاجتماع تحت اشراف السيد والي أريانة لتشخيص أسباب تعطل المشاريع الشبابية و الرياضة</p>

<p>بمعمودية المنهله ، تعهدت خلاله البلدية بإرسال ملف طلب العروض قبل 15 ديسمبر 2024 .</p> <p>لم نتوصل بأي شيء من بلدية المنهله رغم عدة اجتماعات في الغرض.</p> <p>أفادت الكاتبة العامة ببلدية المنهله خلال جلسة العمل بتاريخ 20 جانفي 2025 تحت إشراف السيد وزير الشباب والرياضة أنه تم تعيين مصممين و شرعوا في إعداد الدراسات , وسيتم موافتنا بملف طلب العروض في القريب العاجل,</p> <p>بتاريخ 11 جويلية 2025 تمت النظر في الدراسات التمهيديّة الموجزة وأكّدت مصالح إدارة البناءات و التجهيز بضرورة التقيد بالاعتمادات المرصودة حيث قدمت بلدية المنهله دراسات بقيمة 300أ.د.</p> <p>في انتظار موافتنا بملف طلب العروض محين من قبل بلدية المنهله.</p>													
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

✓ قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	تكلفة الإنجاز حسب الصفة		الإعتمادات المرسمة				المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
تم تحيين البرنامج الوظيفي خلال جلسة العمل المنعقدة بمقر البلدية بتاريخ 2021/03/10 بحضور المهندسة المعمارية المكلفة بإعداد الدراسات وتمت المصادقة على الدراسة التمهيديّة الأوليّة المحينة	-	-	-	-	-	-	859	859	البلدية	+ إضافة قاعة متعددة الإختصاصات	تهيئة دار الشباب واد الرومي المنهله	2013	01

<p>بتاريخ 21 أبريل 2021 إلا أنه لم يتم تسجيل أي تقدم في الغرض منذ ذلك التاريخ.</p> <p>تم الاتفاق خلال جلسة عمل بمقر معتمدية المنهله بتاريخ 13 سبتمبر 2023 باضافة قاعة وتخصيصها لإحداث فضاء راديو و اب ، وانطلقت البلدية في إعداد ملفات الدراسات الفنية المستوجبة</p> <p>على اثر جلسة العمل بمقر معتمدية المنهله بتاريخ 13 أكتوبر 2023 تعهدت بلدية المنهله بتقديم ملفات الدراسات الفنية خلال أسبوعين سيتم على اثرها الإعلان طلب العروض .</p> <p>تحول يوم الاربعاء 13 ديسمبر 2023 وفد ممثل عن المصالح المركزية بوزارة الشباب والرياضة : (الإدارة العامة للشباب وإدارة البناء والتجهيز وإدارة التخطيط والتقييم.) لمعينة الفضاءات الداخلية والخارجية لدار الشباب واد الرومي بحضور المندوب الجهوي للشباب والرياضة بأريانة وممثلين عن معتمدية وبلدية المنهله ونظرا لعدم توفر قطعة أرض وظيفية لبناء دار شباب جديدة تم الاتفاق على تحويل الاعتمادات المرصودة لهذا المشروع (1200 أد) لهيئة دار الشباب واد الرمي شريطة توصل المصالح المركزية بوزارة الشباب والرياضة بمكتوب يدعم هذا المقترح من طرف كل الأطراف المتداخلة (الولاية ، البلدية ، المعتمدية).</p> <p>بتاريخ 22 مارس 2024 توصلنا بمكتوب السيد كاتب عام بلدية المنهله في الغرض ، في انتظار مصادقة السيد والي أريانة لمراسلة إدارة التخطيط والتقييم لتحويل الاعتمادات لهيئة دار الشباب واد الرومي .</p> <p>تم إحالة مكتوب السيد والي أريانة عدد 5359 و المتعلق بموافقة السلطات الجهوية على اقتراح تحويل الاعتمادات المخصصة لبناء دار الشباب المنهله لتوسعة وهيئة دار الشباب واد الرومي على مصالح إدارة التخطيط والتقييم بوزارة الشباب و الرياضة بتاريخ 15 أبريل 2024 .</p> <p>على اثر توصلنا بمكتوب إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 09 ماي 2024 و المتعلقة بموافقة على تحويل</p>																				
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>الاعتمادات المخصصة لبناء دار شباب جديدة ال مشروع تهيئة وتوسيع دار الشباب واد الرومي ، تمن مراسلة بلدية المنهله بتاريخ 15 ماي 2024 وتم اعلامه بذلك بهدف التسريع في اجراءات انجاز هذا المشروع في حدود الاعتمادات المرصودة والمقدرة بـ 859 أ.م.د. بتاريخ 2024/07/31 عينت بلدية المنهله المصممة عواطف الزارع ، وتم الاتفاق على اجراء زيارة معاينة بحضور كل الأطراف المتداخلة يوم الخميس 08 أوت للمصادقة على البرنامج الوظيفي .</p> <p>خلال جلسة المعاينة بتاريخ 08 أوت 2024 وبحضور السيدة الكاتبة العامة للبلدية والمهندسة المعمارية المكلفة تعهدت المصالح الفنية ببلدية المنهله باعداد الدراسات في ظرف شهر .</p> <p>بتاريخ 28 نوفمبر 2024 تمت دعوة بلدية المنهله لاجتماع تحت اشراف السيد والي أريانة لتشخيص أسباب تعطل المشاريع الشبابية و الرياضة بمعتمدية المنهله ، تعهدت خلاله البلدية بإرسال ملف طلب العروض قبل 15 ديسمبر 2024 .</p> <p>تعهد بلدية المنهله بموافقة بملف طلب العروض مصادق من قبل مكتب المراقبة خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي 2024 في اجتماع متابعة المشاريع المقام بتاريخ 20 ديسمبر 2024 تحت اشراف السيد معتمد المنهله .</p> <p>أفادت الكاتبة العامة ببلدية المنهله خلال جلسة العمل بتاريخ 20 جانفي 2025 تحت إشراف السيد وزير الشباب والرياضة أنه تم تعيين مصممين و شرعوا في إعداد الدراسات , وسيتم موافقة بملف طلب العروض في القريب العاجل.</p> <p>بتاريخ 24 جانفي 2025 تمت عقد جلسة عملة ببلدية المنهله بحضور مختلف الأطراف للنظر في الدراسات التمهيديّة الأولى و تم الاتفاق على مراجعة قائمة الأثمان المقترحة وتعديل التوسعة الخاصة بالمدخل .</p> <p>بتاريخ 03 فيفري 2025 تمت عقد جلسة عملة ببلدية المنهله بحضور مختلف الأطراف للنظر في الدراسات التمهيديّة الأولى و تم الاتفاق على عقد جلسة عمل بوزارة</p>																			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>الشباب والرياضة بحضور إدارة التخطيط والتقييم وإدارة البناءات والتجهيز للنظر في الكلفة المقترحة 1400.000 د من مكتب الدراسات قبل المصادقة على APS.</p> <p>بتاريخ 11 فيفري 2025 تم عقد جلسة عمل بمقر إدارة البناءات والتجهيز ، و بعد النظر في الدراسات التمهيديّة الموجزة المعدة من قبل المهندسة المعماريّة المكلفة بالدراسة ، تم الاتفاق على إعادة النظر في التصميم المقترح مع التقييد بالبرنامج الوظيفي الأولي وتقديم فرضيات لتوسعة هذه المؤسسة قصد فحصها وإبداء الرأي فيها في أقرب الأجل.</p> <p>في مرحلة الدراسات.</p> <p>بتاريخ 19 ماي 2025 قامت بلدية المنهله بمو افتنا بـ الدراسة الأولية للمشروع ، وتم مراسلة ادارة البناءات والتجهيز للاطلاع عليها وتحديد جلسة عمل للمصادقة على الدراسة التمهيديّة الأوليّة .</p> <p>بتاريخ 11 جويلية 2025 تمت المصادقة على الدراسات التمهيديّة الموجزة و تعهدت بلدية المنهله بايداع الدراسات التمهيديّة المعمّقة في أقرب الأجل.</p> <p>بتاريخ 24 أكتوبر 2025 قامت مصالح بلدية المنهله بايداع الدراسات التمهيديّة المفصلة لدى مصالح إدارة البناءات والتجهيز للمصادقة.</p> <p>على اثر توصلنا بالتقرير الفني و ملاحظات إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 03 فيفري 2026 تم مراسلة بلدية المنهله للأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الفنية في اعداد الدراسات النهائية والتسريع في اعداد ملف طلب العروض .</p>																				
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

.v معتمدية التضامن

✓ قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د					
على اثر توصلنا بالبرنامج الوظيفي بعد التنسيق مع مصلحة الدراسات بإدارة البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة، تم ارسال البرنامج الى المجلس الجهوي بولاية أريانة بتاريخ 07 جوان 2024 . بصدد المصادقة على البرنامج الوظيفي وتعيين مصممين من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز. خلال جلسة العمل بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 28 أوت 2024 تم الاتفاق على اجراء تشخيص واختبار للشبكة الكهربائية قبل تعيين مهندس معماري و مهندس كهرباء . تم الإعلان على استشارة للقيام بعملية اختبار للشبكة الكهربائية لتشخيص الشبكة .	-	-	-	-	-	-	150	150 أ د	إ.ج . ت	صيانة الشبكة الكهربائية + تعلية الصور + تهيئة مدخل المؤسسة	تهيئة المركب الشبابي بحي التضامن	2024	01

أفضت عملية الاختبار الى مراجعة الشبكة الكهربائية بكلفة تقديرية تبلغ 105 أ.د . بتاريخ 18 نوفمبر 2025 انعقدت اللجنة الفنية للبناءات المدنية بالإدارة الجهوية للتجهيز بباربانه و قامت بتعيين مصممين لانجاز الدراسات اللازمة. بصدد الاعلان على الصفقة.													
بصدد اعداد البرنامج الوظيفي بعد التنسيق مع مصلحة الدراسات بإدارة البناءات و التجهيز بوزارة الشباب والرياضة. على اثر معاينة دار الشباب من طرف مصالح إدارة البناءات و التجهيز بوزارة الشباب و الرياضة بتاريخ 27 فيفري 2026 تقرر القيام بعملية اختبار للمقر دار الشباب حيث لحظت وجود نشققات عديدة في القاعة متعددة الإختصاصات. سيتم إعداد البرنامج الوظيفي على ضوء نتائج عملية الإختبار.	-	-	-	-	-	-	300 أ د	300 أ د	إ. ج . ت	إعادة تليط الأرضية تهيئة الواجهة الأمامية ، تهيئة الفضاء الخارجي	تهيئة المركب الشبابي بحي التضامن	2026	02

.VI معتمدية سيدي ثابت

✓ قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسمة				مرجع المشروع	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د					
تم عقد جلسة أولية بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز لمناقشة البرنامج الوظيفي بتاريخ 17 ماي 2022 وسيتم الإنطلاق في إعداد الدراسات قريبا. بصدد تعيين المصممين من قبل الادارة الجهوية للتجهيز .	-	-	-	-	-	-	100	100	إ. ج . ت	-دهن خارجي - صيانة عزل الأسطح (Etanchéité) - صيانة الشبكة الكهربائية	تهيئة دار الشباب البكري	2022	01

<p>انطلاق أشغال تهيئة دار الشباب البكري بتاريخ 24 جوان 2025 (120 يوما).</p> <p>تم إيقاف الأشغال بطلب من المندوبية للنظر في إمكانية تغيير نوعية الدهن الخارجي من مائي إلى قرافيتي ، في انتظار موافقة الإدارة الجهوية للتجهيز.</p> <p>بتاريخ 27 أكتوبر 2025 و بعد تجاوز كلفة طلبات المندوبية حجم العقد الأصلي بنسبة تفوق 80 % طلب السيد والي أريانة بفسخ العد الأصلي للصفحة و الاذن للمصممين بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة بأريانة قصد إدخال التعديلات المزمع القيام بها و اعداد ملف استشارة تام الموجب للدعوة للمنافسة من جديد لاختيار مقاول لتنفيذ الأشغال .</p> <p>تم مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 03 نوفمبر 2025 للتسريع بتحيين ملف طلب العروض. بصدد عملية فرز عروض الصفقة الثانية .</p> <p>أسفرت الاستشارة على عرض أدنى 117.072.200 لمقاوله STMTIP ، و سيتم تحويل فارث الاعتمادات 39.246.200 من قبل وزارة الشباب و الرياضة إلى المجلس الجهوي.</p>															
<p>تم عقد جلسة أولية بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز لمناقشة البرنامج الوظيفي بتاريخ 17 ماي 2022 وسيتم الإنطلاق في إعداد الدراسات قريبا.</p> <p>تم عقد جلسة بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 14 سبتمبر 2023 و تم الاتفاق على تحيين البرنامج الوظيفي و ازالة بناء مخزن من البرنامج.</p> <p>تم موافاة الادارة الجهوية للتجهيز بالبرنامج الوظيفي الجديد بتاريخ 18 سبتمبر 2023 .</p> <p>بصدد تعيين المصممين من قبل الادارة الجهوية للتجهيز .</p> <p>بطلب من المندوبية تحولت مصالح ديوان قيس الأراضي بأريانة بتاريخ 19 أكتوبر 2023 لمعيانة قطعة الأرض التابعة لدار الشباب سيدي ثابت لإعداد مثال أشغال خاصة مختلفة (TPD) لتخصيصها من الإدارة الجهوية لأمالك الدولة .،</p>	-	-	-	-	-	100	100	إ. ج . ت	-	إضافة مخزن+دهن داخلي وخارجي	تهيئة دار الشباب سيدي ثابت	2022	02		

<p>بصدد اعداد الدراسات التمهيدية الموجزة من قبل الادارة الجهوية للتجهيز .</p> <p>خلال جلسة العمل بمقر الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 1 فيفوي 2024 تم النظر في الدراسة التمهيدية الموجزة و تم تأجيل المصادقة الي الجلسة القادمة .</p> <p>خلال جلسة العمل بمقر الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 29 فيفري 2024 تمت المصادقة على ملف الدراسة التمهيدية المفصلة و المصادقة على ملف الاستشارة . حيث افرزت الدراسة على كلفة جمالية للأشغال تقدر بـ 190.825 أد و عليه سينم مراسلة ادارة التخطيط و التقييم بوزارة الشباب و الرياضة لطلب صرف اعتمادات اضافية حال توصلنا بمكتوب الإدارة الجهوية للتجهيز بأريانة.</p> <p>تمت مراسلة ادارة التخطيط و التقييم بوزارة الشباب و الرياضة من قبل المجلس الجهوي بأريانة بتاريخ 02 جويلية 2024 لطلب صرف اعتمادات إضافية تقدر بـ 90.825.000 د باعتبار أن الاعتمادات المبرمجة لا تفي بالحاجة .</p> <p>خلال جلسة العمل بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 28 أوت 2024 و على اثر موافقة إدارة التخطيط و التقييم بتوفير الاعتمادات الإضافية تقرر عرض ملف طلب العروض على اللجنة الفنية للبناءات المدنية للمصادقة قبل نشر ملف طلب العروض .</p> <p>تم الإعلان على طلب العروض بعد فرز العروض تم التعاقد مع المقاوله ، في انتظار تحويل الاعتمادات من إدارة الشؤون المالية بوزارة الشباب و الرياضة للمشروع .</p> <p>تم تحويل الاعتمادات من إدارة الشؤون المالية الى المجلس الجهوي بأريانة بتاريخ 2025/10/10 .</p> <p>انطلقت الأشغال بتاريخ 2026/04/21 . مدة الأشغال المبرمجة 150 يوما.</p>																
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

✓ قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
بصدد اعداد البرنامج الوظيفي بعد التنسيق مع مصلحة الدراسات بإدارة البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة. على اثر معاينة دار الشباب من طرف مصالح إدارة البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة بتاريخ 27 فيفري 2026 تقرر القيام بعملية اختبار ودراسة جيوتقنية باعتبار أن جزء كبير من السور يستوجب الهدم.	-	-	-	-	-	-	300 أ.د	300 أ.د	-	تعليبة السياج	تهيئة الملعب البلدي بسيدي ثابت	2026	01

معمديّة قلعة الأندلس

✓ قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكلف بالإنجاز	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
سيتم إعادة الإعلان عن الإستشارة مرة أخرى نظرا وأن الاستشارة التي تم الإعلان عنها بتاريخ 31 مارس 2022 أسفرت عن ورود عرض أدنى قدره 150 أ.د. حيث يتجاوز تقديرات الإدارة بأكثر من 20%. تسير الأشغال ببطء حيث تجاوز المقاول الأجل المتفق عليها حيث أن تاريخ انتهاء الأشغال مبرمج يوم 2023/05/28. تحول المنسوب الجهوي لبتاريخ 14 سبتمبر 2023 لمعاينة تقدم الأشغال ، و تمت مراسلة بلدية المكان لحث المقاول على الإسراع في اتمام هذا المشروع بتاريخ 13 أكتوبر 2023 انتهت الأشغال و في انتظار تحديد تاريخ لعملية القبول الوقي من قبل بلدية قلعة الأندلس بعد رفع الاخلالات المسجلة . تم فسخ الصفقة مع المقاول من قبل بلدية قلعة الأندلس لوجود اخلالات بصقف القاعة و تم الإعلان على طلب عروض جديد لاستكمال الأشغال . استكملت الأشغال و تم تسجيل بعض التحفظات من قبل مكتب المراقبة . بصدد رفع التحفظات من قبل المقاوله.	90%	2023/02/27	-	-	-	88.567	100	188.567 أ.د.	البلدية	صيانة السقف الحديدي	تهيئة القاعة الرياضية بقلعة الأندلس المقاوله: lesie	2021	01

02	2021	إحداث ملعب حي بالنحلي	ملعب حي بالعشب الإصطناعي + حجرات ملابس	البلدية	723 أد	723 أد					في طور الإنجاز . نسبة التقدم لأشغال الهندسة المدنية 80% . قررت المقاوله تأجيل تركيز الأرضية على اثر التقلبات الجوية خلال شهري جانفي و فيفري 2026
03	2021	إحداث ملعب حي بقنطرة بنزرت	ملعب حي بالعشب الإصطناعي	البلدية	531 أد	531 أد					في طور الإنجاز . نسق بطن للأشغال

غف

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفه		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.	الدراسات	الأشغال			
01	2023	مواصله تهيئة دار الشباب قلعة الأندلس	تعلية السياج الخارجي + صيانة عازل الأسطح + بناء حجرات ملابس	إ. ج . ت			250	250					تم إعداد البرنامج الوظيفي والمصادقة عليه من قبل الادارة الجهوية للتجهيز. في مرحلة تعيين المصممين من قبل الادارة الجهوية للتجهيز. خلال جلسة العمل بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 12 ديسمبر 2023 تم إرجاء المصادقة على الدراسات التمهيديّة الموجزة د وتم دعوة المهندس المعماري لتقديم ملف الدراسة التمهيديّة المفصلة منقحة وذلك في غضون 13 يوما من تاريخ الجلسة . تم ارجاء المصادقة على APS في جلسة العمل المنعقدة يوم 09 جانفي 2024 بمقر الادارة الجهوية ، الى حين تقديم ملف

<p>الدراسة التمهيدية المفصلة معينة من قبل المهندس المعماري المكلف .</p> <p>خلال جلسة العمل بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 29 أفريل 2024 تمت المصادقة على الدراسات التمهيدية المفصلة وسيتم الإعلان عن طلب العروض قريبا .</p> <p>خلال جلسة العمل بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 28 أوت 2024 تم تعويض المهندس المعماري السيد صالح الشخاري بالسيد بسام المنصوري حيث لم يلتزم المهندس الأول بمد الإدارة بملف الدراسة .</p> <p>تم الإعلان على طلب العروض على موحدة الشراء العمومي Tuneps بتاريخ 2025/11/17 و حدد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ 2025/12/09.</p> <p>أسفرت عملية الفرز على عرض أدنى لمقاوله حمدي مصباح بمبلغ قدره 345.082.150 ، وبصدد تحويل الإعتمادات من قبل وزارة الشباب والرياضة.</p>													
<p>هذا المشروع مدرج ضمن المخطط الخماسي للتنمية (2016-2020) بكلفة 2,5 م.د</p> <p>قامت مصالح المجلس الجهوي بمراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 05 ماي 2021 قصد المرور إلى تعيين المصممين عبر مناظرة وذلك بعد أن أكدت الدراسة الجيوتقنية صلوحية قطعة الأرض المجاورة لشاطئ قلعة الأندلس والمقترحة من قبل الإدارة الجهوية لأعمال الدولة من الناحية الجيوتقنية والإدارة الجهوية للتجهيز بصدد القيام بالإجراءات الضرورية (مصادقة هيئة المعمارين التونسيين على القانون والقيام بالرفع الطوبوغرافي) مع ضرورة الحصول على قرار التخصيص علما أن إدارة الشؤون القانونية قامت بالإجراءات اللازمة مع وزارة أملاك الدولة لتخصيص العقار.</p> <p>تم إصدار إذن بالتزود لإدارة قيس الأراضي لتحديد قطعة أرض جديدة في نفس المكان .</p> <p>انعقدت يوم الخميس 14 سبتمبر 2023 بمعتمدية قلعة الأندلس جلسة عمل بطلب من السيد المندوب الجهوي للشباب والرياضة وتمت إعادة معاينة قطعة الأرض المقترحة على عين المكان بحضور السيد معتمد قلعة الأندلس وممثلين عن الإدارة الجهوية للتجهيز وبلدية قلعة الأندلس وديوان قيس الأراضي.</p>	-	-	-	-	-	-	200	200	إ. ج . ت	<p>+ المطعم وملحقاته+الإيواء وملحقاته+فضاءات للترفيه+فضاء التخييم</p>	<p>دراسة إحداث مركز تخييم واصطياف بقلعة الأندلس</p>	2020	02

<p>وأثر المعايينات المستوجبة تم الاتفاق على إعادة النظر في الموقع المقترح مع مراعاة الملك العمومي البحري.</p> <p>انعقدت جلسة ثانية بمقر المندوبية الجهوية لشباب و الرياضة بأريانة يوم 26 سبتمبر 2023 لمواصلة درس ومناقشة وضعية قطعة الأرض المخصصة لبناء مركز التبرصات والاصطياف والتخييم بقلعة الأندلس مع التدقيق في الحدود المرسمة للملك العمومي البحري قصد التحول على عين المكان بداية الأسبوع المقبل لتحديد قطعة الأرض .</p> <p>تبعاً لتوصلنا بمثال الأشغال الخاصة المختلفة (TPD) من ديوان قيس الأراضى بتاريخ 16 أكتوبر 2023 ، تم بتاريخ 17 أكتوبر 2023 تمت مراسلة إدارة الشؤون القانونية بوزارة الرياضة للقيام بالإجراءات اللازمة مع وزارة أملاك الدولة لتخصيص العقار.</p> <p>تعدت الادارة الجهوية للتجهيز بالقيام بالدراسة الجيومائية على اثر توصلها بمثال الأشغال الخاصة المختلفة (TPD) بتاريخ 14 ديسمبر 2023 وجهت الادارة الجهوية للتجهيز عن طريق السيد والي أريانة مكتوب الى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة وذلك للتثبت من امكانية وجود قطعة الأرض المخصصة للمشروع في منطقة رطبة وكذلك في منطقة مستجمعات وادي مجردة و ما يترتب عليه من امكانية تعرضها للفيضانات ..</p> <p>تمت جلسة معاينة ميدانية بتاريخ 09 جانفي 2024 بحضور مصالح وزارة التجهيز و الفلاحة و بلدية قلعة الأندلس و وكالة حماية الشري الساحلي .</p> <p>تبعاً لتقارير السيد المدير الجهوي للتجهيز والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ، راسلت ولاية أريانة إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 12 مارس 2024 ، لاعلامها بتقرير معاينة قطعة الأرض المخصصة للمشروع والقاضي بموجوبها في منطقة رطبة و مصنفة ضمن اتفاقية رمسار.</p> <p>تبعاً لمراسلة إدارة البناءات و التجهيز بوزارة الشباب و الرياضة عدد 23-0131 الواردة علينا بتاريخ 15 أفريل 2024 و المتعلقة باستحالة القيام بالمشروع بقطعة الأرض الحالية ، تم مراسلة الإدارة الجهوية لأملاك الدولة قصد النظر في إمكانية توفير قطعة أرض بديلة .</p> <p>مشروع معطل لعدم وجود عقار وظيفي.</p>												
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

