

الجمهورية التونسية

وزارة الشباب والرياضة

المنشآت الجهوية بمنوبة

مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز

مصلحة التجهيز

أ- ب

# متابعة المشاريع الشبابية و الرياضية لشهر

## أفريل 2026

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد	الكلفة أد				
- تم القبول الوقتي يوم 2025/7/11. في طور القبول النهائي	100 %	أكتوبر 2024						127 (إستغلال فواصل إعتمادات)	إتمام السياج الخارجي	إتمام تهيئة المركب الرياضي بالددندان	2014	01
-تم إسناد الصنفقة لشركة "الوهرة للأشغال العمومية" بمبلغ قدره 281688,530 بتاريخ 08 نوفمبر 2023 - إنطلقت الأشغال بتاريخ 2023/12/26. - تم القبول الوقتي بتاريخ 3 أفريل 2025 - تم القبول النهائي بتاريخ 2026/03/30	100%	20/12/26 23	281.688.530				250	250	تهيئة شاملة للملعب - ملعب كرة اليد (أرضية صلبة) - تنوير الملعب - ملعب كرة السلة	ملعب الحمام	2017	02
- تمت تحيين ملف طلب العروض بتاريخ جانفي 2025 - تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة بتاريخ 17 جويلية 2025 - تم فتح العروض بتاريخ 21 اوت 2025 (قيمة العرض 14.8 م د) - تم فتح الإعتمادات الإضافية ديسمبر 2025 - تم إحالة تقرير تقييم العروض للبيئة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية لإبداء الرأي منذ شهر جانفي 2026 وإلى حدود هذا التاريخ لم نتوصل بإجابة.							14.800 بعد توفير الإعتمادات الإضافية	7682 (400-5100) -422-1400 (360) 5000	بناء مسبح مغطى بالمركب الرياضي بمنوبة	بناء مسبح مغطى	2017 2018 2025	03
- تم عرض الدراسة التمهيديّة المفصلة لجميع الأقساط على أنظار اللجنة الجهوية الفنية للبيانات المدنية بتاريخ 25 ديسمبر 2024 وتمت المصادقة على الملفات الفنية . وتم تأجيل المصادقة على الملفات المالية إلى حين التنسيق مع صاحب المشروع . تم برمجة إعتمادات إضافية على حساب ميزانية سنة 2026 لتحيين الكلفة . في طور إعداد ملف طلب العروض الأولي .							5150	150 2500 2500	دراسة بناء قاعة الرياضات الجماعية بمنوبة	قاعة الرياضات الجماعية	2020 2024 2026	04
-تمت المصادقة على الدراسة التمهيديّة المفصلة بتاريخ 27 مارس 2026 بقيمة 409.369.520 د في طور إعداد ملف طلب العروض الأولي .							300	300	بناء مستودع	مقر المندوبية الجهوية بمنوبة	2023	05

06	2026	إحداثيات ملعب حي يحي البرتقال	ملعب كرة قدم مصغر معشب مع سياج	250	250					بصدد إعداد البرنامج الوظيفي
----	------	-------------------------------	-----------------------------------	-----	-----	--	--	--	--	-----------------------------

## -2- قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال			
01	2019	دار الشباب منوبة	تهيئة دار الشباب "الجيل الثاني"	200	200					2024/07/04	%100	- تم القبول الوقي يوم 2025/02/26. - تم القبول النهائي بتاريخ 2026/03/11.
02	2021	إحداثيات فضاءات رياضية بالمركب الشبابي بمنوبة	- ملعب متعدد الإختصاصات - عدد 02 ملاعب تنس - مشرّبة - تهيئة خارجية	600	600					2024/09/24 مدة الأشغال 270 يوم	%60	- تم إسناد الصفقة لشركة ( SCBS ). حسب اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية المنعقدة بتاريخ 2024/04/16 - الأشغال متوقفة من تاريخ 2025/07/12 الى حين تعيين مكتب مراقبة - تم تعيين مكتب مراقبة - إعادة إطلاق الأشغال 18 فيفري 2026
02	2026	المركب الشبابي بمنوبة	- عزل صوتي للقاعة الكبرى	100	100							بصدد إعداد البرنامج الوظيفي
03	2021 2022	دار الشباب الدندان	تهيئة دار الشباب الدندان وتجديد الشبكة الكهربائية	250 150						2024/01/31	%100	- اتم إسناد الصفقة لشركة "خالد وبيبلد" بمبلغ قدره 482.192.760 (لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 01 ديسمبر 2023). إنتلاق الأشغال يوم 2024/01/31 الإنتلاق الفعلي للأشغال يوم 2024/03/01 - تم القبول الوقي بتاريخ 2024/10/23 - في طور القبول النهائي - تم القبول النهائي بتاريخ 2026/04/22

معتمدية وادي الليل :

قطاع الشباب :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد				
<p>تم الإعلان عن طلب العروض في 9 مناسبات ولم يكن مثمرا .</p> <p>- تم إعداد صفقة بالتفاوض المباشر.</p> <p>- تم الموافقة على إسناد الصفقة لشركة الجدي للإنشاء بمبلغ قدره 443.884.958</p> <p>- بصدد القيام بالإجراءات المستوجبة للإنطلاق في الأشغال.</p> <p>-تأخر في إنطلاق الأشغال بسبب ورود خطأ بمبلغ الصفقة.</p> <p>تم إعادة تقرير تقييم العروض وإصلاح الخطئ وإحالته لوزارة الشباب والرياضة لتوفير الإعتمادات الإضافية .</p> <p>تم توفير الإعتمادات الإضافية بتاريخ 30 جانفي 2026</p> <p>-في طور القيام بالإجراءات المستوجبة لإنطلاق الأشغال .</p>								تأهيل دار الشباب للجيل الثاني	دارالشباب وادي الليل	2019 2024	01

<p>- تم إعداد إختبار فني للبنائية سنة 2023</p> <p>- تمت المصادقة على الإختبار في شهر ديسمبر 2025 .</p> <p>- أفضت نتائج الإختبار إلى كلفة جملية قدرت بحوالي 560 اد</p> <p>- تم توفير الإعتمادات الإضافية سنة 2025.</p> <p>- تم تعيين المصممين بتاريخ 16 ديسمبر 2025 والانطلاق في الدراسات ..</p> <p>- تخلي المهندسة المستشارة المكلفة بقسط الهياكل عن المشروع بطلب منها بتاريخ 4 فيفري 2026</p> <p>- بتاريخ 12 فيفري 2026 تم إختيار مهندس مستشار بديل لقسط الهياكل</p> <p>- بتاريخ 16 مارس 2026 إنعقدت جلسة عمل بهدف إستئناف الدراسات تم خلالها دعوة المهندس المعماري بالتنسيق مع مكتب الدراسات المعين لقسط الهياكل بموافات الإدارة بتقرير بخصوص وضعية دار الشباب الحالية مقارنة بما ورد بتقرير الإختبار الفني المصادق عليه بتاريخ 5 ديسمبر 2023 والبرنامج الوظيفي للمشروع .</p>								700	100 600	تهينة دار الشباب	دار الشباب القباعة	2023 2025	02
---	--	--	--	--	--	--	--	-----	------------	------------------	--------------------	--------------	----

قطاع الرياضة :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد				
- بصدد تحديد مكونات البرنامج الوظيفي							200	200	تهيئة قاعة الجيدو بوادي الليل	2026	01
- بصدد إعداد البرنامج الوظيفي							250	250	ملعب كرة قدم مصغر معشب مع سياج	2026	02

معمديّة دوار هيشر :

1- قطاع الرياضة :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد					الكلفة أد
- تمت المصادقة على تقرير الإختبار بتاريخ 2024/11/27 بكلفة جمالية للتهنة قدرت ب 252.309.750 . - تمت المصادقة على ملف طلب العروض بتاريخ جويلية 2025 . تم فتح العروض بتاريخ 2025/10/17 . - في طور تقييم العروض - تمت إحالة تقرير تقييم العروض للوزارة لفتح الإعتمادات الإضافية .							250	150 100	تهيئة قاعة الألعاب الفردية علي الزواوي	قاعة الألعاب الفردية علي الزواوي بدوار هيشر	2023 2025	01
- بصدد حل الإشكال العقاري							150	150	ملعب بلدي لكرة القدم	دراسة إحداث ملعب بلدي بدوار هيشر	2026	02

-2-قطاع الشباب :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد	الكلفة أد				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تم إستناد الصفقة لشركة بن همام للأشغال بمبلغ قدره 462.746.800.</li> <li>- تم توجيه تنبيه أول للمقاوله</li> <li>- تم إستئناف الأشغال بتاريخ 18 /06/ 2025 بنسق بطيئ</li> <li>- تم توجيه تنبيه ثاني للمقاوله لعدم إلترامها بتعهداتها .</li> <li>- تم إسدعاء المقاول من طرف السيد كاتب عام الولاية لتتبعه حيث تعهد بإعادة إنطلاق الأشغال بتاريخ 1 فيفري.</li> <li>- الأشغال متوقفة بسبب عدم إيفاء المقاوله بتعهداتها.</li> <li>- تم إقتراح فسخ الصفقة.</li> </ul>	10%	2024/08/16 2024/10/24	462.746.800					300	300	إتمام تسييج دار الشباب وتعشيب الملعب	2018	01
<ul style="list-style-type: none"> <li>- بصدد إعداد البرنامج الوظيفي .</li> </ul>								100	100	تهيئة القاعة الكبرى	2026	02

معمدبة الجديدة :

1- قطاع الرياضة :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد	الكلفة أد					
بصدد تحديد مكونات المشروع. (مشروع مرتبط ببناء قاعة الرياضات الجماعية بالجديدة).								200	200	-	تهيئة الملعب البلدي بالجديدة	2020	01
- تمت تسوية الملف العقاري . - تم عقد جلسة عمل بولاية منوبة بتاريخ 11 جوان 2025 بحضور جميع الاطراف وتم الإتفاق على تحيين البرنامج الوظيفي والإنطلاق في تعيين المصممين . -تم تمبتاريخ 24 ديسمبر 2025 النظر في الملف المرجعي للمشروع من طرف اللجنة الداخلية للبناءات المدنية وتم تسجيل ما يلي : - الكلفة التقديرية للمشروع لا تتناسب مع طبيعة لأشغال المبرمجة والبرنامج الوظيفي للمشروع وذلك بالإستأناس بمشروع قاعة الرياضات الجماعية بمنوبة .والتي بلغت حسب الدراسة التمهيدية المفصلة 4625.458.600 د تمت مراسلة الوزارة لإبداء الرأي مارس 2026 حول إمكانية إعتمااد مشروع مكرر لإنجاز المشروع قصد إختصار الأجال وترشيد								2450	150 2300	دراسة بناء قاعة الرياضات الجماعية بالجديدة	بناء قاعة الرياضات الجماعية	2020 2022	02

الإعتمادات خاصة وأن المشروع مبرمج منذ سنة 2020.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2-قطاع الشباب :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد			
01	2013	مركز التريصات بالحبيبية	تهيئة وصيانة المركز	2010						- تمت إسناد صفقة التسييج لشركة الأشغال والبناء (الإعتمادات قدرت بحوالي.126.350د.413) - بصدد القيام بالإجراءات المستوجبة للإنطلاق في الأشغال - تم إلغاء الصفقة لوجود تضارب بين نص الإعلان وكراس الشروط على مستوى الأجل الممنوحة للمشاركين يتعلق بالأجل القصوى لقبول العروض.(احتجاج أحد المشاركين لعدم قبول عرضه) - وتم إعادة الإعلان عن طلب العروض . - تم فتح العروض بتاريخ 15 ديسمبر 2025 - في طور تقييم العروض - تم تعيين المصممين بالنسبة لعنصر التهيئة إنطلقت الدراسات يوم 2026/03/17
	2015									
	2025									
	2026									
02	2026	إحداث ملعب حي بالحبيبية داخل المركز	ملعب كرة قدم مصغر معشب مع سياج	250	250					بصدد إعداد البرنامج الوظيفي

								100	100	تهيئة دار الشباب الجديدة	تهيئة دار الشباب الجديدة	03 2026
										تسييج الملعب وتركيز الشباب الحامية		
												بصدد إعداد البرنامج الوظيفي .

## معمدية طبرية:

### 1- قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال	الكلفة أد			
01	2023 2026	قاعة الرياضات الفردية بالنسيم	تهيئة قاعة الرياضات الفردية	500				18.472.أد كلفة الإختبار				- تمت المصادقة على تقرير الإختبار بتاريخ 2024/12/19 بكلفة جملية للهيئة قدرت ب 489.685.000 وتمت إحالة الإختبار للوزارة لتوفير الإعتمادات الإضافية . تم توفير إعتمادات إضافية 300 أد على حساب ميزانية 2026 - الإنطلاق في إعداد ملف طلب العروض الأولي بتاريخ 17 أفريل 2026.
02	2025	الملعب البلدي بطبرية	تعهد الإنارة بالملعب	50								منحة خصوصية من طرف الوزارة مشروع يتم إنجازه من طرف البلدية . - في مرحلة طلب العروض - تم فتح الإعتمادات . تأجيل إنطلاق بالأشغال
03	2026	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بطبرية	تهيئة حجرات الملابس وصيانة السياج الخارجي	400								بصدد تحديد مكونات البرنامج الوظيفي
04	2026	تهيئة قاعة الألعاب الجماعية بطبرية	تهيئة شاملة للقاعة	800								بصدد تحديد مكونات البرنامج الوظيفي

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد	الكلفة أد					
بصدد إعداد البرنامج الوظيفي								100	100	تهيئة دارالشباب	دارالشباب طبرية المدينة	2026	01

## معمديّة البطان :

## قطاع الشباب :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد	الكلفة أد					
<p>- انطلاق دراسة الإختباريوم 2023/12/12.</p> <p>- تمت المصادقة على تقرير الإختبار بتاريخ 2024/11/14 بكلفة جملية للهيئة قدرت ب 266.262.500.</p> <p>- تمت المصادقة على ملف طلب العروض بتاريخ جويلية 2025 .</p> <p>-تم الإعلان عن طلب العروض سبتمبر 2025.</p> <p>تم فتح العروض بتاريخ 2025/10/20</p> <p>-طلب عروض غير مثمر تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة 2</p>				12,555 أد (إختبارفي)				250	100 150	تهيئة دارالشباب	دارالشباب البطان	2023 2025	01

برج العامري :

1-قطاع الرياضة :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد	الكلفة أد					
- تم تحديد المداخل بالتنسيق مع بلدية المكان. - تم تحيين الكلفة من طرف الوزارة - تم تعيين المصممين منذ شهر ماي 2025 إنطلقت الدراسات نوفمبر 2025 في مرحلة الدراسات التمهيديّة المفصلة .								1450	50 800 600	إحداث قاعة رياضات فردية برج العامري	المركب الرياضي ببرج العامري	2019 2020 2025	01
- تم إعداد صفقة بالتفاوض المباشر. - تم فتح العروض يوم 2025/02/25. - تمت الموافقة على عقد صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة الجدي للإنشاء بمبلغ قدره 463.905.908 من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 2025/3/25 شريطة توفير الإعتمادات الإضافية .. - إنطلاق الأشغال يوم 2025/07/01 - تأخر في إنطلاق الأشغال لتثبيت من الملف الفني . إعادة إنطلاق الأشغال	80%	2025/07/01	463.905.908						300	تعليّة السياج ونهينة المداخل	تهيئة الملعب البلدي ببرج العامري	2021	02

بصدد إعداد البرنامج الوظيفي						250	250	ملعب كرة قدم مصغر مع سياج	إحداث ملعب حي بمنزل الحبيب	2026	03
-----------------------------	--	--	--	--	--	-----	-----	---------------------------	----------------------------	------	----

- 2- 2- قطاع الشباب :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد	الكلفة أد				
إنطلق القبول الوقي بتاريخ 2025/01/10. تم القبول الوقي بتاريخ 2 ديسمبر 2025	100%	2024/07/05						200	- إعادة تهيئة أرضية الملعب -إعادة بناء جزء من السور الخارجي - حماية المؤسسة من مياه الأمطار	تهيئة دار الشباب ببيج العامري	2022	01
- تم تحديد عناصر البرنامج الوظيفي وإحالاته لولاية منوبة بتاريخ 06 مارس 2025 تم تحيين البرنامج الوظيفي في مرحلة تعيين المصممين								100	- إصلاح سقف البناية -صيانة الشبكة الكهربائية		2025	
تم تحديد عناصر البرنامج الوظيفي وإحالاته لولاية منوبة بتاريخ 8فيفري 2024 تم النظر في الملف المرجعي للمشروع في إطار اللجنة الجهوية الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 2024/03/12 - تم تعيين المصممين منذ 27 ماي 2025 إنطلاق الدراسات نوفمبر 2025								200	تهيئة شاملة للبناية	تهيئة دارالشباب الحفصية	2024	02

تم طلب إعداد إختبار للبناية من طرف المصممين في جلسة اللجنة الجهوية الفنية للبنائيات المدنية بتاريخ 22 ديسمبر 2025.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

معمدية المرناقية :

1- قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد	الكلفة أد				
تم تحديد عناصر البرنامج الوظيفي وإحاليته لولاية منوبة بتاريخ 06 مارس 2025. - في طور إعداد إختبار للشبكة الكهربائية.							150	150	تعهد وصيانة الإنارة	تهيئة الملعب البلدي بالمرناقية	2025	01

2- قطاع الشباب :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد	الكلفة أد					
<p>- تم قبول الملف الفني للدراسة التمهيدية المفصلة لجميع الأقساط مع عدم تسجيل تحفظات على الملف المالي المقدر ب 1751.501.500 بتاريخ 24/12/2</p> <p>- تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة لجميع الأقساط بتاريخ 10 أبريل 2025 وتم إعطاء الإذن للمصممين بتحضير قسط وظيفي في حدود الإعتمادات المرصودة للمشروع وذلك بطلب من المصالح المختصة بوزارة الشباب والرياضة .</p> <p>- في مرحلة إعداد ملف طلب العروض في حدود الإعتمادات المتوفرة .</p> <p>تعطل الدراسات بسبب تخلي المهندس المستشار لقسط السوائل</p> <p>- تم تعيين مهندس مستشار لقسط السوائل</p>								200 300 500 800	1800	هدم وإعادة بناء	دار الشباب المرناقية	2019 2020 2021 2026	01

- بعد توفير الإعتمادات الإضافية سيتم إنجاز كامل المشروع . - الإنطلاق في إعداد ملف طلب العروض الاولي .												
-تم القبول الوقي بتاريخ 2025/03/05. تم القبول النهائي بتاريخ 2026/02/13	%100	2023/12/20	د252.180,040 (120 يوما)				200	200	تأهيل دار الشباب الجيل الثاني	دارالشباب البساتين	2019	02

## المشاريع الجهوية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد

اسم المشروع	الكلفة (أ.د.)	سنة الإدراج بالميزانية	كلفة الصفقة (أ.د.)	موعد انطلاق الأشغال	مدة أشغال المقاوله	تاريخ انتهاء الأشغال	نسبة تقدم الإنجاز	ملاحظات
-------------	---------------	------------------------	--------------------	---------------------	--------------------	----------------------	-------------------	---------

<p>- المصادقة على تقرير تقييم العروض من طرف اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ 2022/01/14.</p> <p>- توفير الإعتمادات الإضافية المقدرة بحوالي 418أ.د.</p> <p>- إنطلاق الأشغال يوم 2022/10/03.</p> <p>- فتح الإعتمادات الخاصة بملحق الصفقة والمقدرة بـ8.870أ.د.</p> <p>- توقف الأشغال بالنسبة للمبني E و اقتراح إعداد اختبار فني للبنية بسبب الأضرار الهامة التي لحقت بها نتيجة إزالة (Etanchéité) خلال تنفيذ الصفقة الأولى.</p> <p>- تمت المصادقة على الإختبار الفني للمبني E وتم إعتماده</p> <p>- تم توفير إعتمادات إضافية بقيمة 107.338.000 ( ملحق صفقة عدد 2 )</p> <p>- تمت المصادقة على ملحق الصفقة عدد 2 من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 2024/04/30.</p> <p>- تم القبول الوقي يوم 2025/02/27.</p> <p>- تم ربط المشروع بالغاز الطبيعي بعد إصلاح آلة التسخين (chaudière) من طرف إدارة المعهد.</p> <p>- تم القبول النهائي بتاريخ 16 فيفري 2025 .</p>	<p>100%</p>		<p>120 يوما SBES</p>	<p>2022/10/03</p>	<p>1122.066,577</p>	<p>2017</p>	<p>850</p>	<p>تهيئة مبينات الذكور (EF).</p>
--	-------------	--	--------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------	----------------------------------

<p>- فسخ الصفقة مع مقاوله « ECONET » بتاريخ 22 أوت 2023.</p> <p>- تم إعادة الإعلان عن طلب العروض لإتمام الأشغال .</p> <p>- أخرج ل قبول العروض يوم 2025/04/05</p> <p>- في طور تقييم العروض</p> <p>- تمت مناقشة الأسعار مع مقاوله الهاني للخدمات وسيتم إعادة عرض تقرير تقييم العروض على لجنة الصفقات قيمة الصفقة (إتمام الأشغال) 688.636.900 د</p> <p>- إعطاء الإذن لإنطلاق اشغال إستكمال الصفقة بتاريخ 23 ديسمبر 2025.</p> <p>- الإنطلاق الفعلي للأشغال يوم 23 فيفري 2026</p>	<p>%15</p>		<p>270 يوما</p>	<p>2019/01/02</p>	<p>الصفقة الاصلية 2987.000.000</p>	<p>2015 2017 2025</p>	<p>150 2500 500</p>	<p>إعادة مضمارة ألعاب القوى و الملعب المعشب.</p>
<p>- تم توفير الإعتمادات الإضافية</p> <p>- تم إعادة عرض ملف تقييم العروض على انظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2024 /06/25 وتمت الموافقة على إسناد الصفقة لشركة العياري للأشغال العامة بكلفة قدرت ب 1.438 ا د</p> <p>- إنطلقت الاشغال يوم 15 أوت 2024</p> <p>- تم القبول الوقي للأشغال 09 جويلية 2025.</p>	<p>%100</p>			<p>15 أوت 2024</p>		<p>2016 2021 2023</p>	<p>50 800 180</p>	<p>تهيئة شبكة الطرقات بالمعهد العالي قصر السعيد (القسط II)</p>
<p>- في مرحلة طلب العروض</p>						<p>2019</p>	<p>2500</p>	<p>تهيئة المسيح (مشروع يتم إنجازه من طرف الوزارة)</p>

<p>تم فتح الإعتمادات الإضافية المقدرة بـ 280.472.000 (تغطية فارق الصفقة 1.160)</p> <p>- تأجيل انطلاق الأشغال (جلسة الحضيرية بتاريخ 11 جويلية 2023) إلى حين موافاة صاحب المشروع المفوض بتقارير مفصلة حول الوضع القائم بالمبنيين من طرف مصممي المشروع وذلك لدراستها و أخذ القرار بخصوص إعداد اختبار فني للبناء من عدمه.</p> <p>- في طور إعداد الإختبار الفني للبناء من طرف المهندس المستشار "وسيم خذر"</p> <p>- تم عرض الإختبار على انظار اللجنة الجهوية للبناءات المدنية بتاريخ 2024/04/17</p> <p>- أفضت نتائج الإختبار إلى كلفة قدرت بحوالي 1.323.637.000</p> <p>- تم مد المصممن بنتائج الإختبار ودعوتهم بمد الإدارة بملاحظاتهم ومدى تأثير نتائج الإختبار على الدراسة الأصلية بتاريخ 24/05/27.</p> <p>- تم تحيين الدراسة بزيادة في الإعتمادات تفوق 50%</p> <p>- في طور عرض الدراسة المنقحة على أنظار هيئة المتابعة والمراجعة لإبداء الرأي .</p> <p>- تم إعطاء الإذن من طرف لجنة الصفقات لإعداد ملحق صفقة بتاريخ 19 أوت 2025 بطلب من الهيئة .</p> <p>- في طور عرض ملحق الصفقة على أنظار لجنة الصفقات.</p>			<p>270 يوما</p>			<p>2019 2025</p>	<p>880 1000</p>	<p>هيئة مبيئات الذكور (AB)</p>
--	--	--	---------------------	--	--	----------------------	---------------------	--------------------------------

<p>- تمت مراسلة الولاية لاعتماد الإختبار الفني وإعادة الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2023/10/06</p> <p>- تم توجيه مراسلة من طرف إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 2024/03/27 إلى السيد والي منوبة لموافاة الوزارة بمذكرة تفسيرية تتضمن جدول مقارنة بين التدخلات المدرجة في الصنف الأولي والتدخلات المشمولة بالإختبار.</p> <p>- تم إجراء جلسة بولاية منوبة بتاريخ 26 جوان 2024 تحت إشراف السيد والي منوبة بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة وتم استدعاء المصممين يوم 1 جويلية 2024 لتحتم علي تحيين الدراسات باعتماد الإختبار في اقرب الأجل .</p> <p>- تغيب جميع المصممين عن إجتماع 1 جويلية.</p> <p>- عدم استجابة مصممي المشروع لطلب الإدارة باعتماد الإختبار وتنقيح الدراسات .</p> <p>- تم عقد جلسة برئاسة السيد والي منوبة مع المهندس المعماري للمشروع بتاريخ 24/10/31 وتم الإتفاق على</p> <p>- امكانية العدول على قرارات فسخ عقود الدراسات والنظر في كيفية إستئناف المصممين للدراسات .</p> <p>- تم عقد جلسة بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 18 أفريل 2025 لتدارس عقود الدراسات ولكن تم تسجيل غياب ممثلي مكاتب الدراسات .</p> <p>- تم تفعيل قرارات فسخ العقود بالنسبة لمكاتب الدراسات الخاصة بالهياكل والشبكات المختلفة وتم الإبقاء على المهندس المعماري للمشروع.</p> <p>- تم تعيين مهندس مستشار هياكل لتعويض المتخلين بتاريخ 2025/12/15 .</p> <p>- إنطلاق تنقيح الدراسات بتاريخ 25 فيفري 2026</p>	<p>20%</p>					<p>2015 2016</p> <p>جانفي 2022</p> <p>2025</p>	<p>150 2250</p> <p>690 (الفارق في الإعتمادات حسب نتيجة طلب العروض)</p> <p>2000</p>	<p>إعادة تهيئة قاعة الرياضات الجماعية وقاعة الرياضات الفردية وقاعة تقوية العضلات</p>
---	------------	--	--	--	--	--	--	--

<p>تحديد قسط وظيفي في حدود الاعتمادات المرصودة (1600أذ أشغال).</p> <p>- تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة بتاريخ 2024/06/24 بعد تعديل صنف المقاوله من صنف 3 إلى صنف 2.</p> <p>- تم عرض تقرير تقييم العروض على أنظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 22 أكتوبر 2024 تمت الموافقة على إسناد الصفقة لشركة التعاونية للبناء والخدمات بمبلغ قدره 2077.664.460</p> <p>- في مرحلة تحضير ملف الصفقة</p> <p>- إنطلقت الأشغال بتاريخ 2024/12/26</p> <p>في طور التحضير للقبول الوقي</p>	<p><b>%98</b></p>	<p>365 يوم</p>				<p>2019</p> <p>2020</p> <p>2023</p> <p>2025</p>	<p>70</p> <p>1200</p> <p>400</p> <p>500</p>	<p>- دراسة بناء مقر إدارة المعهد</p> <p>- بناء مقر إدارة المعهد</p>
<p>- تمت الموافقة على إبرام صفقة بالتفاوض المباشر بعد الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة (طلب عروض غير مثمر).</p> <p>حسب اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية المنعقدة بتاريخ 2024/2/29</p> <p>- تم الإعلان عن طلب عروض بالتفاوض المباشر وتم فتح العروض بتاريخ 2024/05/23</p> <p>- تمت إسناد الصفقة لشركة Africaine Batiment et Services بمبلغ قدره 1009.637.769د</p> <p>- تم اخلاء المبينات من الأغراض وانطلقت في الأشغال يوم 2025/7/21.</p> <p>- تم تعويض مكتب الدراسات الخاص بالكهرباء والسوائل في طور إعادة إنطلاق الأشغال.</p>	<p><b>%45</b></p>	<p>210 يوم</p>				<p>2020</p> <p>2022</p>	<p>350</p> <p>300</p>	<p>تهيئة مبينات الفتيات</p>

## مشاريع التنمية المندمجة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد	الكلفة أد				
تمت تسوية الملف العقاري. في طور الدراسات التمهيديّة الموجزة						1200 (مشاريع التنمية المندمجة)		1200	إحداث قاعة الرياضات الفردية	قاعة الرياضات الفردية الشويقي	2019	01
تمت إسناد الصنفقة لمقاولة سدراوي للبناء والدهن وانطلقت الأشغال يوم 2025/7/9 .	35%					1800 (مشاريع التنمية المندمجة)		1800	تهيئة فضاء ترفيهي وثقافي ورياضي	فضاء ترفيهي وثقافي ورياضي بطبرية	2019	02
إنطلاق الأشغال بالنسبة لملاعب حي المهرين بتاريخ 2025/07/2 -تم القبول الوقي بتاريخ 20 أوت 2025 -تم القبول النهائي بتاريخ 2026/03/18	100%					التنمية المندمجة			تركيز الشباك الحامية	- ملعب حي المهرين	2020	03

## المشاريع المندرجة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	تكلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد	الكلفة أد				
- تم إسناد الصفقة - إنطلقت الأشغال بتاريخ 04/30 - إنطلاق الأشغال بالنسبة للملعب النفيض - إنطلاق الأشغال بملعب حي النصر 2025/10/1	60%	2025/04/30				البرنامج الجهوي للتنمية		500	ملعب حي معشب اصطناعي وسياج حديدي	إحداث ملعب حي بمنطقة النفيض بـرج العامري ومنطقة حي النصر بالمراقبة	2020	01
- تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة . - آخر أجل لفتح العروض يوم 2025/1/10. - في طور إعداد صفقة بالتفاوض المباشر بطلب من لجنة الشراءات - بسبب ورود خطأ تم إلغاء الصفقة بالتفاوض المباشر وتم إعادة الإعلان عن طلب العروض - في طور فرز العروض.						البرنامج الجهوي للتنمية		283	تهيئة وتعشيب ملعب حي بالدندان	ملعب حي بالدندان (البرنامج الجهوي للتنمية 2022)	2022	02