

الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
- ولاية الجهوية بقفصة -
عدد

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

بولاية قفصة أفريل 2026

الملاحظات	التقدم المادي للمشاريع	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الانجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجبهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم يوم 2025/02/12 اعلان طلب العروض على موقع tuneys وتم الفتح يوم 2025/03/18 تم اعداد تقرير تقييم العروض واحالته على اللجنة العليا للتدقيق ومراقبة الصفقات العمومية تم يوم 2025/09/26 إعادة اعلان طلب العروض للمرة الثانية تم الفتح يوم 2025/11/04 وورد عرض وحيد وفي طور تقييم العروض	-	-	-	-	-	-	19000	19000	إدارة - قاعات تدريس - قاعات رياضية - مسبح مغطى - ملاعب - مطبخ - مطعم	بناء المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة (القسط الأول)	2008	1
تم طلب العروض 8 مرات تم يوم 2025/10/28/ عرض الملف على اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية وتم التأكيد على تكفل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالمشروع.	-	-	-	--	100 AN ME	-	279	379	تسخين المسبح بالطاقة الشمسية	تزويد المسبح البلدي بقفصة بالطاقة الشمسية	2011	2
تمت اعادة اعلان طلب العروض بعد فسخ الصفقة للمرة الثانية حيث تم يوم 2024/03/01 فتح العروض بالولاية وتبعاً لتقرير تقييم العوض تم توفير فارق الاعتماد في مرحلة اعداد ملف الصفقة	15 %			36	-	-	350	350	مكاتب - مأوى سيارات	توسيع مقر المندوبية الجهوية بقفصة	2016	3
تم يوم 2026/02/12 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة و الملف المالي للمشروع. المشروع في مرحلة اعداد ملف طلب العروض							200	200	تكملة السور الخارجي المحاذي لقاعة الالعاب الفردية وتعليق السور الخارجي من جهة الملعب الفرعي (حاجز حديدي)	تهيئة الملعب البلدي محمد القمودي	2024	4

تم عقد جلسة عمل بتاريخ 11 نوفمبر 2025 بحضور ممثلين عن الإدارة الجهوية للتجهيز و ممثل عن بلدية قفصة و ممثل عن المندوبية لتحديد التدخلات اللازمة لإعداد الاستشارة. تم يوم 2025/11/21 الإعلان عن الاستشارة تم توفير الاعتماد المقدر ب 180.641 أدينار بتاريخ 2025/12/19 و تم إعطاء الاذن ببدء الاشغال تم عقد جلسة بحضيرة المشروع بتاريخ 2026/01/29 و تعهد المقاول بالإسراع لإنهاء الأشغال عقد جلسة بتاريخ 2026/03/27 قصد القبول الوقتي و النهائي و لم يتم قبول الاشغال تم قبول الأشغال بتاريخ 2026/04/02	90%						200	200	تهيئة شاملة (وحدات صحية الشبكة الكهربائية سقف القاعة إضافة الحماية بالواقيات الحديدية)	تهيئة قاعة الالعب الفردية محمد القمودي بقفصة	2025	5
في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات							1000	1000	عشب طبيعي	إعادة تعشيب المركب الرياضي محمد رواشد	2026	6
في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات							900	900	تهيئة غرفة التحكم الفنية استبدال اللوحات العازلة للسقف	تهيئة المسبح البلدي بقفصة	2026	7
في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات							1000	1000	إعادة التغليف الاصطناعي واصلاح السقف واصلاح الانارة	تهيئة قاعة الرياضات الجماعية بقفصة	2026	8
في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات							250	250	تعشيب اصطناعي + تنوير و شباك	تهيئة ملعب حي بكاف دربي	2026	9

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة أ.د.			
1	2012	بناء دار الشباب بزروق بقفصة الجنوبية	قاعات نشاط- قاعة كبرى- وحدات صحية - حجرات ملابس- سياج- ملعب.	600 (2012) 150 (2013) 250 (2018) 500 (2025)	1500	-	-	-	-	-	تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة بتاريخ 05 جانفي 2026 لانجاز مشروع بناء دار الشباب بكل مكوثاته بما فيه الفضاء الرياضي وتتعمد الوزارة برصد الاعتمادات الإضافية تبعا لمخرجات جلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 24 ديسمبر 2025 تحت اشراف السيد وزير الشباب والرياضة و بحضور السيد والي قفصة و السيد المندوب الجهوي للشباب و الرياضة بقفصة في طور الإعلان عن طلب العروض	
2	2016	تهيئة مركز الإقامة بقفصة	بناء مكاتب- صيانة شاملة- تهيئة غرف بالطابق الأرضي و الطابق الأول - تهيئة المدخل و الواجهة الخارجية	325	325	-	-	40	325	15%	تمت المصادقة على فسح الصنف في أكتوبر 2025 تم يوم 28/10/2025/عرض الملف على اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية التي اوصت بالتسريع في الإجراءات حتى يتم إعادة اعلان طلب العروض المشروع بصدد حصر الاشغال	
3	2019	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني للمركب الشبابي بقفصة	تهيئة قاعة السينما و المسرح و تهيئة خارجية-	200	200	-	-	-	-	-	تعطل في الدراسة في علاقة باستكمال إجراءات القبول النهائي لأشغال بناء المركب تم يوم 06/02/2026 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة للأقساط الخاصة و الملف المالي للمشروع المشروع بصدد اعداد ملف طلب العروض	
4	2021	تهيئة مركز الإقامة بقفصة	تهيئة غرف	300	300	-	-	-	-	-	تم الفتح يوم 11/06/2025 في مرحلة اعداد تقرير تقييم العروض.	

تم يوم 2025/10/28/ عرض الملف على اللجنة الجهوية للتسريع في
المشاريع العمومية طلبت اللجنة التسريع في اعداد تقرير تقييم
العروض
تم الاعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة وحدد آخر اجل
2026/02/13 تم يوم 2026/02/13 فتح العروض وورد عرض حيد
بقيمة 888 أد و جاري اعداد تقرير تقييم العروض

الملاحظات	التقدم المادي للمشاريع	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الانجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
-تم يوم 2025/02/20 القبول الوقي.	%100	-	645	30	-	-	800	800	تعشيب اصطناعي	تهيئة الملعب البلدي القديم بالقصر	2019	1
تم يوم 2025/03/19 القبول النهائي.	%100	03/02/20 23	174	-	-	-	200	200	صيانة حجرات الملابس	مواصلة انجاز الملعب البلدي الجديد بالقصر	2021	2
انطلقت الاشغال بتاريخ 2025/04/11 تم عقد جلسة حضيرة يوم 2025/07/15 لاستئناف الاشغال المشروع في طور الاشغال.	55%	20/04/11 25	469	-	-	-	100 400	500	بناء حجرات ملابس- تهيئة المداخل -تعلية السيور الخارجي وصيانة السياج داخلي	تهيئة الملعب البلدي بلالة	2020	3
في مرحلة اعلان طلب العروض تم يوم 2025/06/25 فتح العروض، ورد عرضين في الأجل وباري اعداد تقييم العروض بالولاية تم يوم 2025/10/28 عرض الملف على اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية وطلبت اللجنة عدم الاسناد تم اعداد تقرير تقييم و تم توفير الاعتمادات المقدره ب 396.385أد في طور التعهد بالنفقة	-	-	-	-	-	-	300	300	تنوير	تهيئة الملعب البلدي الجديد بالقصر	2022	4
في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات							200	200	هدم وإعادة بناء السياج الداخلي	تهيئة الملعب البلدي القديم بالقصر	2026	5

الملاحظات	التقدم المادي للمشاريع	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الانجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمج ة	ع/ر
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجبة	مساهمة الوزارة	الكلفة أد.				
تم يوم 2024/12/06 ارسال البرنامج الوظيفي الى مصالح الولاية قصد تعيين المصممين تم يوم 2025/04/10 مد مصالح الولاية واملاك الدولة بمحضر انجاز وTPD لأرض المشروع تم يوم 2025/10/28/عرض الملف على اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية سيتم عرضه على لجنة للتعيينات بالإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة المشروع في مرحلة تعيين المصممين في انتظار استكمال الدراسة الجيوتقنية و الرفع الطبوغرافي								70	70	قاعات نشاط قاعات نشاط-قاعة كبرى- وحدات صحية –حجرات ملابس- سياج- ملعب	2024	1
تم ارسال البرنامج الوظيفي لمصالح ولاية قفصة بتاريخ 2025/03/03 وفي انتظار تعيين المصممين. تم عقد جلسة عمل بتاريخ 14 نوفمبر 2025 بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز تم الاتفاق على القيام بزيارات معاينة واعداد قوائم تقديرية لإعداد استشارة في الغرض. تم اجراء زيارة معاينة بتاريخ 02 ديسمبر 2025 بحضور ممثل عن الإدارة الجهوية للتجهيز ومديرة المؤسسة وممثل عن المندوبية وتم تحديد التدخلات اللازمة لإعداد الاستشارة. بعد التنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة و تم اعداد قائمة تقديرية و ارسالها بتاريخ 2026/01/20 الى مصالح الولاية قصد الإعلان عن استشارة في الغرض تم الاعلان عن الاستشارة وتم الفتح يوم 2026/02/19 و تم تقرير تقييم العروض و ارساله الى مصالح ولاية قفصة بتاريخ 13 أبريل 2026								100	اعادة كتيمة المؤسسة وصيانة الوحدات الصحية وشبكة التزود بالماء وتهيئة حجرات الملابس وصيانة شاملة	2025	2	

الملاحظات	التقدم المادي للمشار يع	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الانجاز حسب الصنفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
<p>انطلقت الاشغال بتاريخ 2019/09/09</p> <p>تم اعداد مقترح فسخ صفقة ثم قدم المقاول التماس للسيد الوالي وتعهد باتمام الاشغال على إثر ذلك تم يوم 2025/02/18 عقد جلسة حضرية بالمشروع وتم التنبيه على المقاوله للإسراع في نسق الاشغال</p> <p>تمت مراسلة بلدية القطار بتاريخ 08 أكتوبر 2025 لربط الملعب بمختلف الشبكات كذلك تهيئة الفضاء الخارجي المحيط بالملعب وبحجرات الملابس والتي تعهدت بإنجازه منذ دراسات المشروع</p> <p>تم عقد جلسة تحت اشراف السيد الوالي بتاريخ 2025/10/27 مع المقاوله لحثها لاستكمال الاشغال والتي تعهدت بإكمال الاشغال في موفى شهر ديسمبر 2025</p> <p>تم يوم 2025/10/28 عرض الملف على اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية حيث أكدت مصالح البلدية انه تمت مراسلة ONAS.SONED .STEG و طلب قوائم تقديرية للربط. كذلك تم البدء في اشغال تهيئة محيط الملعب وحجرات الملابس</p> <p>تم عقد جلسة حضرية بتاريخ 2025/11/04 والتنبيه على المقاوله للتسريع في الاشغال تعهدت المقاوله بتسليم المشروع مع نهاية شهر ديسمبر 2025</p> <p>تم عقد جلسة بتاريخ 2026/01/21 بحضيرة المشروع و تم امهال المقاول 7 أيام لإتمام الاشغال</p>	79%	201/09/09 9	848	113	-	-	1150	1150	سياج داخلي وخارجي - حجرات ملابس	2013	1	
<p>انطلقت الاشغال بتاريخ 2022/01/17 تعطلت في علاقة بأشغال السياج الداخلي تم عقد جلسة حضرية بتاريخ 2026/04/07 قصد القبول الوقي للأشغال وفي طور رفع التحفظات</p>	99%	202/01/17 2	656	30	-	-	650	650	تهيئة الأرضية وتعشيب اصطناعي	إتمام الملعب البلدي الجديد بالقطار	2019	2

قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي للمشاريع	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الانجاز حسب الصنفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
	%100	-	167	-	-	-	200	200	تركيز راديو وتلفزة واب ونوادي	2019	1	

الاشغال متوقفة تم عقد جلسة بتاريخ 2023/06/20 حيث تم تحديد 2023/07/01 لاستئناف الاشغال. اشغال معطلة لعدم جدية المقاول -تم يوم 2024/10/10 عقد جلسة عمل لمتابعة الاشغال واعطاء المقاول مهلة شهر لإتمام الانجاز تم اعداد مقترح فسخ صفقة ثم قدم المقاول التماس لمصالح ولاية قفصة و تعهد باتمام الاشغال على اثر ذلك تم عقد جلسة حضيرة بالمشروع تم التنبيه على المقاوله للإسراع في نسق الاشغال تم عقد جلسة حضيرة بتاريخ 2025/11/13 و تم التنبيه على المقاوله للتسريع و استكمال الاشغال تم عقد جلسة حضيرة بتاريخ 2025/12/11 قصد القبول الوقتي للاشغال وفي طور رفع التحفظات.									موسيقى وبيئة – تحسين الواجهات -	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني لدار الشباب القطار		
تم الاستلام النهائي يوم 2024/12/23	100 %	-	160	-	-	-	150	150	تعشيب اصطناعي للملعب			
تم اعلان استشارة تبعا للاختبار الفني وتم الفتح يوم 2025/05/22 انطلقت الاشغال بتاريخ 2026/01/15.			71					85	هدم وإعادة بناء جزء من السور الخارجي			
تم اجراء زيارة معاينة بتاريخ 25 نوفمبر 2025 بحضور ممثل عن الإدارة الجهوية للتجهيز ومدير المؤسسة وممثل عن المندوبية وتم تحديد التدخلات اللازمة لإعداد الاستشارة بعد التنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة و تم اعداد قائمة تقديرية و ارسالها بتاريخ 2026/01/20 الى مصالح الولاية قصد الإعلان عن استشارة في الغرض. تم الاعلان عن الاستشارة وحدد اخر اجل 2026/02/19 وتم الفتح يوم 2026/02/19 و جاري اعداد تقرير تقييم العروض								65	تغيير شبك حماية الملعب تقوية تنوير الملعب صيانة الوحدات الصحية	تهيئة دار الشباب القطار	2025	

معمدية المتلوي

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي للمشاريع	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الانجاز حسب الصنفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة آد.				
تم فسخ الصفقة بتاريخ 18 مارس 2021 تم اسناد الصفقة بعد اعلان طلب العروض للمرة الثالثة بعد فسخ الصفقة انطلقت الاشغال يوم 2025/05/25 وتم مراسلة البلدية بتاريخ 2025/10/31 للإيفاء بتعهداتها بتمويل المحول الكهربائي حتى لا تتعطل الاشغال. المشروع في طور الاشغال	%30	/05/25 2025	4125	150	-	-	4125	2150	قاعة- حجرات ملايس- وحدات صحية للجمهور- مدارج	بناء قاعة للرياضات الجماعية بالمثلوي	2012	1
تمت إعادة اعلان طلب العروض للمرة الخامسة وتم يوم 2025/06/25 فتح العروض ورد عرض وحيد في الأجل وتم اعداد تقرير تقييم العروض بالولاية وبعد عرضه على لجنة الشراءات التي اعتبرت العرض مشط تم يوم 2025/10/13 فتح العروض وورد عرض وحيد وجاري اعداد تقرير تقييم العروض تم يوم 2025/10/28/ عرض الملف على اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية وطلبت اللجنة التسريع في اعداد تقرير تقييم العروض واللجوء للتفاوض المباشر في صورة عدم الاسناد تم يوم 2026/02/12 عرض الملف على اللجنة الجهوية للصفقات العمومية واعتبر العرض مشط وتم اقتراح اللجوء للتفاوض المباشر تم يوم 2026/02/27 الانطلاق في إجراءات التفاوض المباشر.							500	500	بناء حجرات ملايس تحت المدارج.	تهيئة الملعب البلدي بالمثلوي	2023	2
في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات							800	800	تعشيب اصطناعي	إعادة تعشيب الملعب الرئيسي بالملاعب البلدي بالمثلوي	2026	3

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة	كلفة الانجاز حسب الصنفقة	الملاحظات
-----	----------------	--------------	----------	--------------------	-----------------------------	-----------

التقدم المادي للمشاريع	تاريخ انطلاق الأشغال	الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
انطلقت الأشغال بتاريخ 2022/06/29 . تعطلت الأشغال في علاقة بالمصادقة على ملفات الإنجاز من قبل مكتب المراقبة تم حل الاشكال وتم استئناف الاشغال تم عقد جلسة حضيرة بتاريخ 2025/11/04 و تم التأكيد على المقاوله لإنهاء الاشغال في أقرب الأجل الاشغال شارفت على الانتهاء. وينتظر استلام المشروع مو في شهر ديسمبر 2025 تم يوم 2026/01/20 قصد القبول الوقي للأشغال لم يتم القبول نظرا لعدم اكتمال الاشغال		1172	40			1172	1412	قاعة ألعاب فردية- حجرات ملابس- وحدات صحية	بناء قاعة للألعاب الفردية بالمركب الشبابي بالمثلوي	2012	1
تم يوم 2024/11/07 المصادقة على ملف الدراسة التمهيدية المفصلة وكافة الاقساط والملف المالي بتقديرات 310 أد و تم المرور لإعداد ملفات طلب العروض -تمت إحالة ملف طلب العروض لمصالح المركزية بالوزارة لإبداء الراي بتاريخ 2025/07/09 تم مد الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة بملاحظات المصالح المركزية بتاريخ 21 نوفمبر 2025							310	صيانة الشبكات والوحدات الصحية والمطبخ والمدخل دهن تهيئة الملعب و اصلاح تنويره			
تبعاً لمخرجات الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2025 تحت اشراف السيد والي قفصة بحضور مصالح المركزية والجهوية لوزارة الشباب والرياضة ولوزارة التجهيز والإسكان تم حل اشكال المشاريع الخاصة بالتعشيب الاصطناعي بولاية قفصة و تم اعداد البرنامج الوظيفي من قبل المصالح المركزية لوزارة الشباب والرياضة و تمت احواله للسيد الوالي لتعيين المصممين بتاريخ 2025/07/28. - تم عرض الملف على اللجنة الداخلية للبنائيات المدنية المنعقدة بمقر ولاية قفصة للنظر في مكونات المشروع يوم 2025/10/03 حيث تمت الموافقة على عرضه على لجنة التعيينات لتعيين المصممين بعد اكمال الرفع الطبوغرافي و الدراسة الجيوتقنية .					-	400	90	تعشيب اصطناعي	تهيئة المركب الشبابي بالمثلوي	2023	2

معمدية أم العرائس

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي للمشاريع	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الانجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات	-	-	-	-	-	-	800	800	تعشيب اصطناعي	- إعادة تعشيب الملعب البيدي الجديد بام العرائس	2026-	1

قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي للمشاريع	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الانجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم إعادة اعلان طلب العروض للمرة الثانية تم يوم 2024/07/19 فتح العروض وجاري اعداد تقرير تقييم العروض تم يوم 2025/10/28 عرض الملف على اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية حيث طلبت اللجنة التسريع في اعداد تقري تقييم العروض وإعادة اعلان طلب العروض في صورة عدم الاسناد تم اعتبار العرض غير مجدي للشطط و تم إعادة اعلان عن الاستشارة تم الفتح يوم 2025/11/17 ولم يرد أي عرض تم يوم 2025/12/19 عقد جلسة لبدء إجراءات التفاوض المباشر تم يوم 2026/01/20 إعادة جلسة التفاوض المباشر للمرة الثانية بعد تعذر مشارك العارض المقترح بالجلسة الاولى تم يوم 2026/02/18 إعادة جلسة نالثة للتفاوض المباشر بعد عدم مشاركة العارض المقترح بالجلسة الثانية	-	-	-	-	-	-	200	200	تركيز راديو وتلفزة واب ونوادي موسيقى وبيئة - تحسين الواجهات -	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني لدار الشباب 2 بام العرائس	2019	1
تبعاً لمخرجات الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 جولية 2025 تحت اشراف السيد والي قفصة بحضور مصالح المركزية والجهوية لوزارة الشباب والرياضة ولوزارة التجهيز والإسكان تم حل اشكال المشاريع الخاصة بالتعشيب الاصطناعي بولاية قفصة	-	-	-	-	-	-	-	300	اتمام بناء السياج الخارجي- إعادة تعشيب اصطناعي و تنوير الملعب	مواصلة تهيئة دار الشباب القديم بام العرائس	2022	2

تمت إعادة اعلان الاستشارة تم يوم 2025/08/07 فتح العروض بالولاية و تم عقد جلسة بتاريخ 2025/08/28 لإعداد تقرير تقييم العروض تم العرض ثانية على اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ 2025/12/05 و تمت الموافقة على اسناد الصفقة لشركة WITCOSPORT بمبلغ قدره 662593.00دينار تم توفير فارق الاعتماد. في مرحلة اعداد ملف الصفقة												
في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات								300		تهيئة دار الشباب 1 ام العرائس	2026	3
في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات								250	إعادة الطبقة العازلة للأسطح و صيانة الوحدات الصحية و مراجعة الشيكات)	تهيئة دار الشباب 2 ام العرائس	2026	4
في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات								700	احداث مسبح ترفيهي	احداث مسبح ترفيهي بدار الشباب 2 ام العرائس	2026	5

معتمدية الرديف

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي للمشاريع	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الانجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
تم الإنجاز	100 %	201/08/23 7	254						هدم وإعادة السياج الخارجي -تهيئة الأرضية	مواصلة تهيئة الملعب البلدي القديم بالرديف	2013	1
تم فسخ الصنف وتم إعادة اعلان الاستشارة وتم يوم 2025/06/18 فتح العروض واستنادا على اعداد تقرير تقييم العروض تم توفير فارق الاعتماد والمقرب 86 أ.د. المشروع في انتظار إعطاء الإذن بانطلاق الأشغال. في مرحلة اعداد ملف الصنف	65 %	16/04/18	157	35	-	-	400	400	تنوير			
تم حل الإشكال الخاص بإحالة الاعتماد المحال لبلدية الرديف وتم الإعلان عن الاستشارة عدة مرات تمت مراسلة مصالح بلدية الرديف في عديد المناسبات للتخفيض في الأشغال في حدود الاعتماد المتوفر وللتسريع في الإجراءات تمت مراسلة مصالح البلدية وطلب عقد جلسة بحضور جميع الأطراف لحل الأشكال تم يوم 2025/10/28/ عرض الملف على اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية حيث طلبت اللجنة من مصالح البلدية عقد جلسة والتنسيق مع المصممين للتخفيض في الأشغال للحصول على قسط وظيفي في حدود الاعتماد المتوفر تم عقد جلسة بتاريخ 2025/11/05 بمقر المندوبية مع مصممين المشروع ومصالح بلدية الرديف ومصالح المندوبية قصد التخفيض في الأشغال في حدود الاعتماد المتوفر مع المحافظة على وظيفية المشروع. المشروع في طور الإعلان عن الاستشارة.	-	-	-	-	-	-	160	160	صيانة السياج الداخلي-إتمام حجرات الملابس - تهيئة خارجية	مواصلة تهيئة الملعب القديم بالرديف	2010	2
تعطل في الدراسات نظرا لتغيير موقع المشروع تم يوم 13 مارس 2025 عقد جلسة بالتجهيز وتمت مناقشة الأسعار مع المقاول	-	-	-	-	-	-	5020	5020	قاعة- حجرات ملابس- وحدات صحية للجمهور- مدارج	بناء قاعة للرياضات الجماعية بالرديف	2019	3

<p>تم يوم 2025/3/27 عرض الملف على اللجنة الجهوية للصفقات العمومية وتم إسناد الصفقة لمقاولة عز الدين مبارك بمبلغ قدره 5020.505.590 أد في انتظار تجديد رخصة البناء .</p> <p>تم يوم 2025/10/28/ عرض الملف على اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية حيث تم التأكيد على مد مصالح الولاية بتجديد رخصة البناء في اقرب الاجال وطلب التسريع في اعداد ملف الصفقة</p> <p>تم تجديد رخصة بناء المقاولة وتم عرض الملف على اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بتاريخ 27 نوفمبر 2025 وتم اسناد الصفقة على ان يتم توفير فارق الاعتماد. تم طلب توفير فارق الاعتماد المقدر ب 2.720 أد بتاريخ 03 ديسمبر 2025.</p> <p>تم توفير فارق الاعتماد بتاريخ 2025/12/18 .</p> <p>انطلقت الاشغال يوم 17 فيفري 2026</p>												
<p>تبعاً لمخرجات الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2025 تحت اشراف السيد والي قفصة بحضور مصالح المركزية والجهوية لوزارة الشباب والرياضة ولوزارة التجهيز والإسكان تم حل اشكال المشاريع الخاصة بالتعشيب الاصطناعي بولاية قفصة</p> <p>تمت إعادة اعلان الاستشارة تم يوم 2025/08/07 فتح العروض بالولاية وتم عقد جلسة بتاريخ 2025/08/28 لإعداد تقرير تقييم العروض. تمت يوم 2025/09/10 موافقة اللجنة الجهوية للصفقات العمومية على اسناد الصفقة بقيمة 831.629 أد.</p> <p>تم توفير فارق الاعتماد (331 أد) وتم التعاقد بالنفقة والتأشير عليه بتاريخ 20 ديسمبر 2025 .</p> <p>المشروع في طور إعطاء الاذن ببدء الاشغال</p>							831	831	إعادة تعشيب اصطناعي	إعادة تعشيب اصطناعي للملعب البلدي الجديد بالرديف	2022	4
<p>في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات</p>								300	تهيئة حجرات الملابس	تهيئة الملعب البلدي الجديد بالرديف	2026	5

الملاحظات	التقدم المادي للمشاريع	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الانجاز حسب الصنفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجبهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم فتح العروض يوم 2024/3/6 و تم اعداد تقرير تقييم العروض و في انتظار تجديد رخصة البناء تم يوم 2025/10/28/ عرض الملف على اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية تم تجديد رخصة البناء. تم اعداد تقرير تقييم العروض و في انتظار توفير الاعتمادات المقدرة ب 253.820أد	-	-	-	-	-	-	100	100	بناء السياج الخارجي - تهيئة قاعة الاعلامية	تهيئة دار الشباب بالرديف	2022	1
في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات								150	اصلاح شبكة الكهرباء و الماء	تهيئة مركز الإقامة بدار الشباب الرديف	2026	2

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي للمشاريع	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الانجاز حسب الصنفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أد.					
تم إعادة اعلان طلب العروض وتم الفتح يوم 2025/05/16 وورد عرض وحيد وتم توفير فارق الاعتماد(116.750أد) المشروع في طور إعطاء الاذن ببدء الاشغال في مرحلة اعداد ملف الصنفقة	-	-	-	-	-	-	-	300	السياج الخارجي	تهيئة الملعب البلدي بالمظيلة	2022	1	
تبعاً لمخرجات الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2025 تحت اشراف السيد والي قفصة بحضور مصالح المركزية والجهوية لوزارة الشباب والرياضة ولوزارة التجهيز والإسكان تم حل اشكال المشاريع الخاصة بالتعشيب الاصطناعي بولاية قفصة وتم اعداد البرنامج الوظيفي من قبل المصالح المركزية لوزارة الشباب والرياضة و تمت احالته للسيد الوالي لتعيين المصممين بتاريخ 2025/07/28 - تم عرض الملف على اللجنة الداخلية للبنىات المدنية المنعقدة بمقر ولاية قفصة للنظر في مكونات المشروع يوم 2025/10/03 حيث تمت الموافقة على عرضه على لجنة التعيينات لتعيين المصممين بعد اكمال الرفع الطبوغرافي و الدراسة الجيوتقنية ..							600	600	تعشيب اصطناعي	اعادة تعشيب الملعب البلدي بالمظيلة	2023	2	
في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات								120	120	قاعة ألعاب فردية- حجرات ملابس-وحدات صحية	دراسة احداث قاعة للألعاب الفردية بالمظيلة	2026	3

قطاع الشبّاب

الملاحظات			كلفة الانجاز حسب الصنفقة	الاعتمادات المرسمة	المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
-----------	--	--	--------------------------	--------------------	----------	--------------	-------------	-----

التقدم المادي للمشاريع	تاريخ انطلاق الأشغال	الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تمت يوم 2025/06/11 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة للأقساط الفنية والملف المالي للمشروع في حدود 216 أد حيث سيتم استغلال الاعتماد المرصود لمشروع تعشيب ملعب دار الشباب تم فتح يوم 26 جانفي 2026 فتح العروض و تم اعداد تقرير تقييم العروض و ارساله الى مصالح الولاية بتاريخ 2026/02/19						100	100	شباك لحماية الملعب -مراجعة شبكة كهرباء الملعب- تهيئة فضاء رياضي- تهيئة خارجية	تهيئة دارالشباب المظيلة	2023	1
تبعاً لمخرجات الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2025 تحت اشراف السيد والي قفصة بحضور مصالح المركزية والجهوية لوزارة الشباب والرياضة ووزارة التجهيز والإسكان تم حل اشكال المشاريع الخاصة بالتعشيب الاصطناعي بولاية قفصة و تم اعداد البرنامج الوظيفي من قبل المصالح المركزية لوزارة الشباب والرياضة و تمت احالته للسيد الوالي لتعيين المصممين بتاريخ 2025/07/28. - تم عرض الملف على اللجنة الداخلية للبنائيات المدنية المنعقدة بمقر ولاية قفصة للنظر في مكونات المشروع يوم 2025/10/03 حيث تمت الموافقة على عرضه على لجنة التعيينات لتعيين المصممين بعد اكمال الرفع الطبوغرافي و الدراسة الجيوتقنية .						100	100	تعشيب اصطناعي للملعب	تهيئة دارالشباب المظيلة	2024	2

الملاحظات	التقدم المادي للمشاريع	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الانجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمج ة	ع/ر	
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
تم يوم 2025/05/19 موافقة المصالح المركزية للوزارة على إعادة توظيف الاعتماد لأشغال الصيانة تم مد مصالح ولاية قفصة بالبرنامج الوظيفي بتاريخ 2025/08/08 لتعيين المصممين - تم عرض الملف على اللجنة الداخلية للبنائيات المدنية المنعقدة بمقر ولاية قفصة للنظر في مكونات المشروع يوم 2025/10/03 حيث تمت الموافقة على عرضه على لجنة التعيينات لتعيين المصممين بعد اكمال الرفع الطبوغرافي و الدراسة الجيوتقنية ..								300	300	تهيئة شاملة (حجرات الملابس و الفضاء الخارجي)	تهيئة الملعب البلدي بلخير	2023	1
في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات								120	120	قاعة ألعاب فردية-حجرات ملابس-وحدات صحية	دراسة إحداث قاعة للألعاب الفردية بلخير	2026	2

الملاحظات	التقدم المادي للمشاريع	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الانجاز حسب الصنفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
<p>تبعاً لمخرجات الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2025 تحت إشراف السيد والي قفصة بحضور مصالح المركزية والجهوية لوزارة الشباب والرياضة ووزارة التجهيز والإسكان تم حل أشكال المشاريع الخاصة بالتعشيب الاصطناعي بولاية قفصة</p> <p>تمت إعادة اعلان الاستشارة تم يوم 2025/08/07 فتح العروض بالولاية و تم عقد جلسة بتاريخ 2025/08/28 لإعداد تقرير تقييم العروض و اعتبر العرض مشط و تم إعادة اعلان طلب العروض</p> <p>تم يوم 2025/10/02 الفتح بالولاية وورد عرض وحيد في الأجل و جاري اعداد تقرير تقييم العروض بالولاية</p> <p>تم يوم 2025/10/28/عرض الملف على اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية وطلبت اللجنة التسريع في الإجراءات الإدارية</p> <p>تم اعتبار العرض غير مجدي للشطط و طلبت مصالح الولاية ابداء الرأي في التفاوض المباشر أو إعادة اعلان طلب العروض .</p> <p>تم مراسلة مصالح الولاية بتاريخ 10 نوفمبر 2025 لإعادة اعلان طلب العروض للمرة الرابعة وتم إعادة طلب العروض بتاريخ 2025/11/28 وورد عرض وحيد و اعتبر غير مجدي للشطط</p> <p>تم يوم 2026/01/12 الانطلاق في إجراءات التفاوض المباشر</p>	-	-	-	-	-	-	200	200	إعادة تعشيب الملعب وتنوير و شباك حماية	تمهينة دار الشباب بلخير	2021	1

تم اجراء زيارة معاينة بتاريخ 25 نوفمبر 2025 بحضور ممثل عن الإدارة الجهوية للتجهيز و مدير المؤسسة و ممثل عن المندوبية و تم تحديد التدخلات اللازمة لإعداد الاستشارة. بعد التنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة و تم اعداد قائمة تقديرية و ارسالها بتاريخ 2026/01/20 الى مصالح الولاية قصد الإعلان عن استشارة في الغرض تم الاعلان عن الاستشارة و حدد اخر اجل 2026/02/19 وتم الفتح يوم 2026/02/19 و جاري اعداد تقرير تقييم العروض	-	-	-	-	-	-	100	100	تهيئة الوحدات الصحية و حجرات الملابس	تهيئة دار الشباب بلخير	2025	2
--	---	---	---	---	---	---	-----	-----	--------------------------------------	------------------------	------	---

الملاحظات	التقدم المادي للمشاريع	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الانجاز حسب الصنفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم يوم 2025/06/09 فتح العروض وورد عرض وحيد وتم اعداد تقرير تقييم العروض بالإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة وفي انتظار عرضه على اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية تم يوم 2025/09/11 العرض على اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية وتم اعتبار العرض مشط تم يوم 2025/10/10 الفتح ورد عرض وحيد بقيمة 1899 أ.د وجاري اعداد تقرير تقييم العروض تم يوم 2025/10/28/عرض الملف على اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية وطلبت اللجنة بالتسريع في اعداد تقرير تقييم العروض واللجوء للتفاوض المباشر في صورة عدم الاسناد. وتم يوم 2026/02/12 عرض الملف على اللجنة الجهوية للصفقات العمومية وتم الترخيص في مناقشة الأسعار مع المقاول تمت مناقشة الاسعار مع المقاول بتاريخ 2026/02/24 تم اسناد الصنفقة بتاريخ 2026/03/05	-	-	-	-	1200	1200	قاعة- حجرات ملابس- وحدات صحية للجمهور - مدارج	بناء قاعة للألعاب الفردية بالسند	2018	1		
انطلقت الاشغال بتاريخ 2026/01/19	-	2026/01/19-	325	-	-	-	300	300	تنوير	تهيئة الملعب البلدي بالسند	2023	2

معمدية قفصة الشمالية

قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي للمشروع	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الانجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات	-	-	-	-	-	-	-	150	هدم و إعادة بناء السياج الخارجي	تهيئة دار الشباب منزل ميمون	2026	1

معمدية سيدي بوبكر

قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي للمشروع	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الانجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د					
-تعطل نظرا لإشكال عقاري تم يوم 2024/10/31 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة لقسط الهندسة المعمارية. تم يوم 2025/01/16 عرض ملفات الدراسة التمهيدية المفصلة للأقساط الخاصة والملف المالي للمشروع تمت يوم 2025/06/11 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة للأقساط الفنية والملف المالي للمشروع في طور اعداد رخصة البناء لاستكمال ملف طلب العروض								1270	1270	قاعات نشاط-قاعة كبرى- وحدات صحية -حجرات ملابس- سياج- ملعب	احداث دار الشباب بسيدي بوبكر	2020	1

الملاحظات	التقدم المادي للمشاريع	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الانجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أد.				
في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات		-	-	-	-	-	120	120	قاعة- حجرات ملابس- وحدات صحية للجمهور – مدارج	دراسة احداث قاعة للألعاب الفردية بسيدي بوبكر	2026	1

معمدية زانوش

قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي للمشاريع	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الانجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أد.				
انطلقت الاشغال بتاريخ 15 مارس 2023 وتوقفت بسبب تغيير مسار قنوات الماء الصالح للشرب من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه واستأنفت يوم 28 أوت 2023 -تم التنبيه على المقاول التسريع في نسق الاشغال - تم التنبيه للمرة الثانية على المقاول للإسراع واتمام الاشغال بتاريخ 2024/07/05 تم عقد جلسة حضيرة بتاريخ 2025/05/13 وتم التنبيه على المقاول للتسريع في نسق الاشغال. في طور الاشغال	%50	20/03/15 23	1184	70	-	-	1170	70	قاعات نشاط-قاعة كبرى- وحدات صحية –حجرات ملابس- سياج- ملعب	بناء دار الشباب بز انوش	2019	1

الملاحظات	التقدم المادي للمشاريع	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الانجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم اقتراح قطعة على ملك البلدية تم رفضها لبعدها عن مواطن العمران وعدم امكانية الربط بالشبكات وتم التبرع بقطعة أرض من مواطن و في انتظار اعداد الملف العقاري لقطعة الأرض تمت مراسلة البلدية في عديد المناسبات آخرها 06 أوت 2025 تم يوم 2025/10/28/عرض الملف على اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية طلبت اللجنة التسريع في استكمال الملف العقاري للمشروع حتى يتسنى اعداد البرنامج الوظيفي.								150	احداث ملعب جديد	دراسة احداث ملعب بلدي بز انوش	2025	1
في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات								120	قاعة- حجرات ملابس- وحدات صحية للجماهير - مدارج	دراسة احداث قاعة للألعاب الفردية بز انوش	2026	2

الملاحظات	التقدم المادي للمشاريع	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الانجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/د
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
<p>- تم يوم 2024/03/21 المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة</p> <p>-تمت مراسلة بلدية سيدي عيش حول تغيير الصبغة الفلاحية للأرض بتاريخ 06 ماي 2024</p> <p>تم يوم 2024/09/12 النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة لقسط الهندسة المعمارية وتم ايقاف الدراسات الى حين انجاز الرفع الطبوغرافي</p> <p>تم اعداد الرفع الطبوغرافي في أوت 2025 و تمت استئناف الدراسات في سبتمبر 2025</p> <p>تم يوم 2025/10/28/عرض الملف على اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية والتسريع في اعداد التقرير الفني الخاص بالأودية كذلك إجراءات استكمال ملف رخصة البناء.</p> <p>تم يوم 2026/02/06 تأجيل المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة لقسط الهندسة المعمارية الى حين التصل برأي المصالح المركزية للوزارة</p>	-	-	-	-	-	-	150	150	سياج داخلي وخارجي - حجرات ملايس- ملعب معشب	احداث ملعب بلدي بسيدي عيش	2020	1
<p>في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات</p>							120	120	قاعة- حجرات ملايس- وحدات صحية للجمهور - مدارج	دراسة احداث قاعة للألعاب الفردية بسيدي عيش	2026	2

الملاحظات	التقدم المادي للمشاريع	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الانجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أد				
<p>تم يوم 2025/06/11 عرض الدراسة التمهيدية المفصلة للأقساط الخاصة على اللجنة الفنية للبنائيات المدنية ولم تتم المصادقة</p> <p>يوم 2025/09/16 الموافقة على الدراسة التمهيدية المفصلة للأقساط الخاصة والملف المالي للمشروع</p> <p>تم اعلان الاستشارة للمرة الأولى وتم الفتح بتاريخ 2025/12/22 ولم يرد أي عرض</p> <p>تم إعلان طلب العروض للمرة الثانية وتم الفتح يوم 2026/01/13 ورد عرض وحيد اعتبر مشط.</p> <p>تم يوم 2026/03/16 الانطلاق في إجراءات التفاوض المباشر.</p>								100	تنوير + شباك	تهيئة دار الشباب سيدي عيش	2025	1

جدول في المشاريع التنموية التي لا تساهم وزارة الشباب والرياضة في تمويلها

في قطاعي الشباب والرياضة بولاية قفصة

- المشاريع المدرجة ضمن البرامج الجهوية للتنمية PRD

التقدم المادي للمشاريع	تاريخ انطلاق الاشغال	كلفة الانجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الاشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
تم دمج الاعتمادين وتم استغلالهما لهدم واعادة بناء السور الخارجي. نسبة تقدم الاشغال 70% بالنسبة لصيانة المؤسسة في انتظار اعداد الاختبار الفني للبنية.	2/10/13 025	99.500			105		105	تهيئة وصيانة لنادي الشباب الريفي ببرج العكارمة	2022	1	
								صيانة السور الخارجي مع تهيئة شاملة	تهيئة وصيانة لنادي الشباب الريفي ببرج العكارمة	2024	2
تم إعلان الاستشارة بتاريخ 2025/12/05 المنظومة و تم فتح العروض بتاريخ 2025 /12/24 و تم اعداد تقرير تقييم العروض وتمت احواله على مصالح الولاية بتاريخ 15 جانفي 2026								تهيئة فضاء رياضي + بناء سياج و تركيب باب حديدي + تجهيزات رياضية	اشغال تهيئة نادي الشباب الريفي بواد الاصفر	2025	3

<p>تم إعلان الاستشارة بتاريخ 2025/12/05 المنظومة و تم فتح العروض بتاريخ 2025 /12/24 و تم اعداد تقرير تقييم العروض وتمت احالته على مصالح الولاية بتاريخ 15 جانفي 2026</p>		<p>190.470أد</p>			<p>اد50</p>			<p>تهيئة داخلية و خارجية + دهن مراجعة الأبواب و النوافذ + تجهيز الوةحدات الصحية ++ مراجعة الشبكة الكهربائية+ واتي حديدي + تجهيزات و تهيئة فضاء رياضي</p>	<p>تهيئة نادي الشباب الريفي بسيدي بوبكر</p>	<p>2025</p>	<p>4</p>
<p>تم إعلان الاستشارة بتاريخ 2025/12/09 وتم فتح العروض يوم 2025 /12/26 وبعد اعداد تقرير تقييم العروض اعتبر العرض مشط تم إعادة اعلان عن الاستشارة تم الفتح بتاريخ 2026/02/09. وتم ارساله لمصالح ولاية قفصة بتاريخ 13 أفريل 2026</p>		<p>-</p>			<p>اد50</p>			<p>هدم و إعادة السياج الخارجي + تهيئة فضاء رياضي + تجهيزات رياضية + مراجعة النوافذ و الأبواب</p>	<p>تهيئة نادي الشباب الريفي بالشنوفية</p>	<p>2025</p>	<p>5</p>

- المشاريع المدرجة ضمن برامج التنمية المندمجة PDI

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة أ.د.			
لا يوجد مشاريع												

مشاريع المدرجة ضمن مشاريع وكالة التهذيب ولتجديد العمراني ARRU

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة أ.د.			
لا يوجد مشاريع												

مشاريع الممولة في إطار التعاون الدولي أو برامج أخرى (USSAID ,PNUD, GIZ)

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة أ.د.			
1	2023	مشروع تهيئة و تجهيز دار الشباب المظيلة في إطار برنامج "معاً" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة بقفصة	نادى موسيقى نادي المسرح نادي الفنون التشكيلية نادي التفكير راديو <<الويب واستوديو التسجيل نادي الاعلامية قاعة متعددة الاختصاصات	0	0	0	0	233,966	202/10/01 3	تم قبول الاشغال بتاريخ 2/07/31 024	TND - 359,160.320 Équipement - 122,407.320 ODC 2,787.000-	
2	2022	مشروع تهيئة و تجهيز دار الشباب القصر في إطار برنامج "معاً" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة بقفصة	نادى موسيقى مسرح قاعة اجتماعات نادي التفكير راديو الويب واستوديو التسجيل نادي الاعلامية قاعة متعددة الاختصاصات	0	0	0	0	228,200	202/09/15 1	تم قبول الاشغال 2022/09/15	Total TND 385,097.060 Training 5,011.800- -Equipement 151,884.440 -Rehabilitation	

