

التقرير الشهري لمتابعة المشاريع العمومية بولاية صفاقس
أفريل 2026

ع/ر	المعمدية	القطاع	بيان المشروع	المكونات	سنة البرمجة	الكلفة حسب البرمجة	المصممين	الكلفة حسب الصفقة	المقاول	تاريخ انطلاق الاشغال	مدة الانجاز حاليا	نسبة تقدّم الانجاز	الملاحظات
1	منزل شاكر	رياضة	تهيئة الملعب البلدي	تهيئة حجرات الملابس و احداث المدارج	2014	300		396,000 TND		06/12/2016			على اثر قرار اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية المعطلة قامت بلدية منزل شاكر بفسخ الصفقة مع المقاول و هي بصدد الإعلان عن استشارة لاستكمال الاشغال المتبقية
2	منزل شاكر	رياضة	احداث ملعب حي الاعشاش بوجربوع العوادة	ملعب كرة قدم مصغرة بعشب اصطناعي	2022	200		243,000 TND	غسان فطاطة للأشغال العامة	18/02/2026			تم الإنطلاق الأشغال بتاريخ 18 فيفري 2026
3	منزل شاكر	رياضة	تهيئة الملعب البلدي بمنزل شاكر	تنوير	2025	300							في انتظار تعيين المصممين تم الإعلان عن استشارة متعلقة بالمراقبة الفنية للمشروع
4	منزل شاكر	شباب	احداث دار شباب بمنزل شاكر	قاعة متعددة الاختصاصات/ قاعات نشاط/ مكتب اداري/ وحدات صحية/ مشرية/ فضاء معشب	2014	649			شركة نور للأشغال العامة	02/02/2017	3399		تم القبول النهائي للمشروع بتاريخ 20 نوفمبر 2025 مع بعض التحفظات للتدارك,
5	منزل شاكر	شباب	تهيئة دار الشباب بوثدي	راديو واب / تهيئة داخلية شاملة	2022	300	رشاد معطر		اكتيف للمقاولات			25%	تم خلال جلسة العمل المنعقدة بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان مناقشة أسعار ملحق الصفقة المتعلق بالأشغال الإضافية التي تتطلب التدخل في إنتظار فتح الإعتمادات الإضافية
6	قرقنة	رياضة	اعادة تعشيب الملعب البلدي بقرقنة	تعشيب	2022	500	انس الفهري	956,000 TND	ويتكو سبور	03/03/2026			على اثر جلسة تركيز الحضيرة بتاريخ 03 مارس 2026 تم الاتفاق على الإنطلاق في الأشغال اثر نهاية الموسم الرياضي للجمعية المستغلة و المؤمل في بداية شهر جوان 2026
7	قرقنة	شباب	تهيئة دار الشباب العطايا	تاهيل من الجيل الثاني	2019	200	وجدي جلاي		SOBATIT	25/11/2024	546	40%	إستئناف الأشغال من طرف المقاول مع تعهده بإستكمال باقي الأشغال في أقرب الأجال

8	قرقنة	شباب	تهئية دار الشباب القراطن	تاهيل من الجيل الثاني	2019	150	عماد السويبي					تاخر في تنفيذ المشروع نظرا لعدم توفير الاعتمادات المنقوصة من طرف وزارة الاشراف على اثر الاعلان على طلب العروض في مناسبتين وبصدد إعادة الإعلان للمرة الثالثة بعد التاخر في فتح الاعتماد من طرف الوزارة	
9	قرقنة	شباب	تهئية دار الشباب مليتة	تهئية شاملة داخلية و خارجية	2021	150	زياد القرمازي		ارشيبال	21/07/2023	1039	100%	إنهاء الأشغال مع تجاوز في بعض الكميات و قد تم عقد جلسة عمل بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 12/11/2025 وبعد حصر الكميات الإضافية تم مراسلة الوزارة من أجل توفير الإعتمادات الإضافية المقدرة بـ 23 ألف دينار
10	قرقنة	شباب	دراسة وتهيئة مركز التخميم والاصطياف بالرملة	اعادة بناء جناح الاقامة/المطعم/المطبخ	2024	2000	زهير المنجة						تم عرض الدراسة التمهيديّة المفصلة على انظار اللجنة الفنية بتاريخ 22 أكتوبر 2025 والتي صادقت على التصور المعماري وإجراء المصادقة على الأقساط الفنية الخاصة وقد تم الإعلان عن الدراسة الجيوتقنية للمشروع بتاريخ 23 فيفري 2026
11	عقارب	رياضة	تهيئة الملعب البلدي بعقارب	تعلية السور /تهيئة خارجية	2025	400							تم بتاريخ 18/12/2025 الإعلان عن إستشارة الإختبارات الفنية اللازمة على سور الملعب وحدد 29/12/2025 كآخر تاريخ لقبول العروض
12	عقارب	شباب	تهيئة دار الشباب عقارب	تاهيل من الجيل الثاني	2019	200		310,682,249 TND	جوهر غريبال	23/09/2025	150	77%	خلال جلسة الحضيرة المنعقدة بتاريخ 21 جانفي 2026 تم تسجيل تقدم جيد لنسق الأشغال
13	عقارب	شباب	دراسة تحويل نادي الشباب الجبارنة إلى دار شباب	تحويل نادي الشباب الجبارنة إلى دار شباب	2026								تم مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز حول التعهد بالمشروع
14	طينة	شباب	تهيئة الاسقف بدار الشباب حي المعز	صيانة الاسقف	2025	100							في إنتظار إعداد طلب تزود المتعلق بالإختبار الفني
15	طينة	رياضة	احداث ملعب بلدي بطينة	حجرات ملابس /بناء السور الخارجي/تهيئة ارضية صلبة	2012	1100		1 440,000 TND				100%	تم القبول الوقتي للمشروع في انتظار ربط المشروع بمختلف الشبكات عن طريق بلدية المكان
16	طينة	رياضة	تعشيب الملعب البلدي بطينة	تعشيب اصطناعي	2018	600							تم عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ 23 جانفي 2026 والتي أرجت المصادقة إلى حين التثبت بالملاحظات المذكورة في محضر الجلسة

17	طينة	رياضة	احداث ملعب حي بلدية الحاجب	ملعب كرة قدم مصغرة بتعشيب اصطناعي	200	2022							في انتظار توفير عقار لتنفيذ المشروع
18	صفاقس المدينة	رياضة	توسعة ملعب الطيب المهيري	دراسة توسعة ملعب الطيب المهيري	1500	2021							خلال جلسة العمل المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 19 نوفمبر 2025 تحت إشراف السيد الوالي تم الإتفاق على إنطلاق بلدية صفاقس في إجراءات تعيين مكتب مراقبة فنية للإعداد الصفقة ثم إبرامها ومتابعة تنفيذها وإستلامها
19	صفاقس المدينة	رياضة	تهيئة ملعب عامر القرقوري	اعادة بناء حجرات الملابس	250	2013							تم القيام بالإختبارات الفنية اللازمة بتاريخ 29/12/2025 وقد تمت مناقشة نتائج الإختبارات خلال جلسة اللجنة الفنية للبيانات المدنية بتاريخ 04/02/2026 التي أقرت بضرورة هدم وإعادة بناء المدارج و حجرات الملابس نظرا لحالتها السيئة
20	صفاقس المدينة	رياضة	بناء قاعة لكرة السلة بحديقة الرياضة عوضا عن قاعة الكنيسة	حجرات ملابس لاعبين/ حجرات ملابس مدربين/ مخزن/ مكتب اداري/ ملعب بتغليف اصطناعي	1100	2016	2 700,00 TND	ناجح بن حليمة	05/02/2024	100%			تمّ القبول الوقي للمشروع في 13/06/2025
21	صفاقس المدينة	رياضة	إعادة تعشيب ملعب عامر القرقوري	تعشيب اصطناعي	700	2025							تم توجيه مكتوب بتاريخ 27 جانفي 2026 إلى السيد والي صفاقس للتسريع في الإجراءات المتعلقة بإنجاز المشروع من تعيين مصممين وإعداد ملف طلب العروض لضمان الإنطلاق في الأشغال في أفضل الظروف
22	صفاقس المدينة	رياضة	إعادة تعشيب ملعب 2 مارس 2	تعشيب اصطناعي	700	2026							في إنتظار التعهد بالمشروع
23	صفاقس المدينة	رياضة	إحداث ملعب حي الزيتون بعمادة البساتين	ملعب كرة سلة وتهيئة حجرات الملابس	250	2026							في إنتظار التعهد بالمشروع
24	صفاقس المدينة	شباب	تهيئة الوحدات الصحية بدار الشباب تقتق	صيانة الوحدات الصحية	50	2024							تمت المصادقة على الدراسة التمهيديّة الموجزة خلال جلسة اللجنة الداخلية للبيانات المدنية بتاريخ 1 أفريل 2026
25	صفاقس المدينة	شباب	تهيئة المركب الشبابي طريق الميناء	توسعة وتهيئة القاعة الكبرى بالعازل الصوتي	200	2025							في انتظار تعيين المصممين

26	صفاقس الغربية	شباب	مواصلة القسط الثاني من تأهيل دار الشباب صفاقس	المطعم / المطبخ	2025	2000						في طور المصادقة على عقود المصممين، والإعلان عن طلب العروض
27	صفاقس الغربية	شباب	تأهيل دار الشباب صفاقس القسط 2	بناء جناح الإقامة / تهيئة الخارجية	2025	2300	3 700,00 TND					إنهاء الأشغال الداخلية والخارجية لجناح الإقامة وقد تم تركيز المحول الكهربائي ومناقشة أثمان ملحق الصفحة خلال جلسة العمل المنعقدة بالإدارة الجهوية للتجهيز
28	صفاقس الجنوبية	شباب	تهيئة دار الشباب الخزانات	تهيئة داخلية و خارجية شاملة / فضاء رياضي	2017	300		طه اللوز				تم القبول الوقي للمشروع في افريل 2025
29	صفاقس الجنوبية	شباب	تهيئة دار الشباب العين (تهيئة البنية الأساسية)	راديو واب / صيانة الشبكة الكهربائية / الوحدات الصحية/ تهيئة داخلية	2018	200	242,882,570					تم تغطية العجز المقدر ب 52 أ د من طرف وزارة الإشراف في إنتظار إستكمال باقي الإدراءات الإدارية والإنطلاق في الأشغال
30	صفاقس الجنوبية	شباب	تهيئة دار الشباب العين	إعادة تعشيب الفضاء الرياضي	2026							تم مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز حول التعهد بالمشروع
31	ساقية الزيت	رياضة	إحداث مضمار اصطناعي ألعاب القوى بساقية الزيت	ملعب العاب قوى بمختلف الاختصاصات مع تعشيب اصطناعي	2011	2500						خلال الجلسة المنعقدة بوزارة الاشراف تحت اشراف السيد الوزير و عملا بتوصياته سيقع تنفيذ المشروع، ورغم رفض الجمعية والجهة للمشروع تم عقد جلسة عمل تحت إشراف السيد الوالي وتم الإتفاق على توفير ملعب بديل للجمعية الى حين الإنتهاء من الأشغال
32	ساقية الزيت	شباب	تهيئة دار الشباب الشبيحة	تهيئة داخلية وصيانة الوحدات الصحية وتهيئة خارجية	2021	300	328,000 TND	حسونة الدزيري	اكتيف للمقاومات	01/11/2024		اشغال متواصلة بنسق جيد وقد تم الموافقة على ملحق الصفحة وتوفير الفارق من قبل وزارة الإشراف
33	ساقية الزيت	شباب	تهيئة دار الشباب ساقية الزيت	ملعب كرة قدم مصغرة بتعشيب اصطناعي	2019	150		محمد امين الغرياني	جلوا سبور			تمت عملية القبول الوقي في 09/07/2024 بتاريخ 22/07/2025 تمت عملية القبول النهائي للمشروع
34	ساقية الداير	شباب	دراسة احداث دار الشباب بساقية الداير	قاعة متعددة الاختصاصات/قاعات نشاط/مكتب اداري/وحدات صحية/مشربة/فضاء رياضي معشب	2023	70						تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط الهندسة المعمارية خلال جلسة اللجنة الفنية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 21/01/2026 وإرجاء المصادقة على باقي الأقساط الخاصة بعد جلسة اللجنة الفنية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 24/02/2026

35	جبنياينة	رياضة	مواصلة تهيئة ملعب جبنياينة	انارة	2014	250							خلال جلسة البنائيات المدنية المنعقدة في 28/05/2025 تم الاتفاق على تسوية وضعية المهندس المستشار و ذلك باعداد ملحق عقد يشمل المهتم خ 1، خ2، خ3	
36	جبنياينة	رياضة	تهيئة الملعب البلدي بالحرق	انارة	2023	300	360 438,798 TND	مقاولة المزغني	03/11/2025				تواصل الأشغال	40%
37	جبنياينة	رياضة	تهيئة الملعب البلدي باللوزة	انارة	2023	300	334 681,791 TND	مقاولات بودية للاشغال و الخدمات	11/11/2025				تقدم الأشغال بنسق جيد	80%
38	جبنياينة	رياضة	المساهمة في تهيئة القاعة متعددة الاختصاصات بجبنياينة	تهيئة الوحدات الصحية اعادة التغليف الاصطناعي	2025	500							في انتظار تعيين المصممين	
39	جبنياينة	شباب	تهيئة دار الشباب أولاد بوسمير	تهيئة شاملة داخلية و خارجية	2021	400							في إنتظار الإنطلاق الفعلي للأشغال	
40	جبنياينة	شباب	تهيئة دار الشباب اللوزة	بناء قاعة كبرى مع تهيئة داخلية و خارجية شاملة	2022	300	364 000,000 TND		20/09/2024	612			تم القبول الوقي للمشروع بتاريخ 12/12/2025	100%
41	جبنياينة	شباب	تهيئة دار الشباب اللوزة	إعادة تعشيب الفضاء الرياضي	2026	250							تم مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز حول التعهد بالمشروع	
42	جبنياينة	شباب	تهيئة دار الشباب الحرق	صيانة الوحدات الصحية	2022	100	101 000,000 TND		01/07/2024	693			بعد رفع التحفظات المسجلة تم القبول الوقي للمشروع بتاريخ 16 مارس 2026	100%
43	بئر علي	رياضة	تعشيب الملعب البلدي ببئر علي بن خليفة	تعشيب اصطناعي	2018	600							تم توجيه قرار تنبيه عدد 01 للمقاول قصد رفع التحفظات وإستكمال لإجراءات القبول النهائي المتعطلة منذ سنة 2023	100%
44	بئر علي	رياضة	تهيئة الملعب البلدي ببئر علي بن خليفة	تنوير	2023	300	270 279,759 TND	مقاولات بودية للاشغال و الخدمات	10/11/2025				تم القبول الوقي للمشروع بتاريخ 15 أفريل 2026	100%
45	بئر علي	رياضة	احداث ملعب حي بلدية الناظور	ملعب كرة قدم مصغرة بعشب اصطناعي	2022	200							بعد عرض الدراسة التمهيدية المفصلة تم تاجيل المصادقة و طلب بعض التغييرات	

بتاريخ 11/07/2025 تمّت عملية الاستلام الوقتي للمشروع	100%		05/04/2024	محمد بلغيث			200	2020	تهيئة مدخل المؤسسة/تهيئة داخلية/تهيئة خارجية	تهيئة دار الشباب ببئر علي بن خليفة	شباب	بئر علي	46
تم بتاريخ 10/12/2025 تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض و اخر اجل 13/01/2026 تمت إحالة تقرير فرز العروض الى وزارة الاشراف في انتظار فتح الاعتماد							150	2020	تهيئة مدخل المؤسسة/تهيئة داخلية/تهيئة خارجية	تهيئة دار الشباب المحرس	شباب	المحرس	47
في انتظار اعداد البرنامج الوظيفي							100	2026		دراسة إعادة بناء تهيئة دار الشباب نقطة	شباب	المحرس	48
على الاثر الاختبار الفتي المنجز على هيكله البنائية الذي اقر بضرورة عدم القيام بأي تدخّل و إقترح هدم و اعادة بناء المؤسسة نظرا للكلفة المرتفعة لعملية الصيانة المقدّرة بنسبة 70% من كلفة اعادة بناء مؤسسة جديدة وقد تم عقد جلسة بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 23 فيفري 2026 لنظر في البرنامج الوظيفي لدراسة المشروع							150	2022	تهيئة مدخل المؤسسة/ تهيئة داخلية/ تهيئة خارجية	تهيئة دار الشباب نقطة	شباب	المحرس	49
في إنتظار التعهد بالمشروع							120	2026	قاعة للألعاب الفردي	دراسة إحداث قاعة للألعاب الفردية بالمحرس	رياضة	المحرس	50
تم القبول الوقتي للمشروع بتاريخ 03 نوفمبر 2025	100%			ايريا سبور			200	2017	ملعب كرة قدم مصغرة بتعشيبي اصطناعي	تهيئة دار الشباب نقطة	شباب	المحرس	51
في إنتظار التعهد بالمشروع							100	2026	واقي حديدي و تهيئة الوحدات الصحية	تهيئة دار الشباب الغربية	شباب	الغربية	52
في انتظار تعيين المصممين							300	2025	اعادة تعشيب الفضاء الرياضي/احداث ملعب كرة السلة	تهيئة دار الشباب العامرة	شباب	العامرة	53
تقدم الأشغال بنسق جيد	80%	182	24/11/2025	حسان الكيلاني	702,000 TND	محمد الناصر الكراي	250	2015	إعادة بناء السور الخارجي /تركيز السور الحديدي الداخلي/ تهيئة المدارج	تهيئة الملعب البلدي بالصخيرة	رياضة	الصخيرة	54

55	الصخيرة	رياضة	إحداث ملعب حي بعمادة الخضراء	فضاء رياضي معشب	2026	250								تم تحديد الحاجيات بالبرنامج الوظيفي للمشروع ومراسلة بلدية الصخيرة للتعهد بالمشروع
56	الصخيرة	شباب	تهيئة دار الشباب الصخيرة	إعادة تعشيب الفضاء الرياضي	2026	200								تم تحديد الحاجيات بالبرنامج الوظيفي للمشروع ومراسلة بلدية الصخيرة للتعهد بالمشروع
57	الحنشة	رياضة	تهيئة الملعب البلدي بالحنشة	انارة	2025	300								في انتظار تعيين المصممين
58	الحنشة	رياضة	احداث ملعب حي ببلدية النصر	ملعب كرة قدم مصغرة بعشب اصطناعي	2022	200	198,602 TND	جلوا سبور						إنطلاق الأشغال بتاريخ 18 فيفري 2026
59	الحنشة	شباب	تهيئة دار الشباب الحنشة	تهيئة داخلية شاملة /احداث راديو واب /تهيئة القاعة الكبرى/ الوحدات الصحية	2023	300	310,000 TND						100%	تم القبول الوقي للمشروع بتاريخ 09/12/2025 بعد رفع التحفظات المسجلة
مشاريع المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بصفاقس														
60			احداث مسبح بالمعهد العالي	حوض كبير /حوض صغير/حجرات ملايس اناث وذكور/ حجرات مدربين / بهو استقبال/مدارج/ local technique	2010	4500		محمود الفرياني						تم خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 21/01/2026 الإتفاق على رزنامة أشغال المتعلقة برفع التحفظات على أن يتم الرفع الطبوغرافي وإعداد مخططات التنفيذ والمصادقة عليها من طرف المصممين قبل تاريخ 31/03/2026 والإتفاق على بدأ الأشغال إبتداء من تاريخ 16/06/2026
61			اعادة تعشيب ميدان كرة القدم	تعشيب اصطناعي	2011	400		محمد الرقيق						تم الغاء المشروع و دمج اعتماداته ضمن مشروع المضمار الاصطناعي

تم خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2026 بالمعهد العالي للرياضة مناقشة ملف طلب العروض الخاص بالعشب الطبيعي في إنتظار تحيينها وعرضها للمصادقة من قبل المصالح المركزية للوزارة						فوزي الشرفي/محمد الرقيق	1800	2015	مضمار اصطناعي للاعب القوي مع عشب طبيعي بمختلف مكونات العاب القوى	احداث مضمار اصطناعي للاعب القوي	62
الإنتهاء من الأشغال في إنتظار تحديد جلسة للقبول الوقي للمشروع	100%					ليليا سحنون	1200	2018	اعادة تهيئة الشبكة الكهربائية / محول كهربائي	تهيئة وتأهيل الشبكات المختلفة بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس	63
تم رفع التحفظات المسجلة و القبول النهائي للمشروع بتاريخ 01 ديسمبر 2025	100%						150	2019	صيانة الأسقف بالعازل	صيانة وتعهد الأسقف	64
* تم إعداد اختبارات فنية للهياكل لتحديد مجال التدخل * بتاريخ 06 ديسمبر 2023 تمت مراسلة وزارة الإشراف قصد المصادقة على البرنامج الوظيفي المقترح من طرف إدارة المعهد خلال اللجنة الداخلية المنعقدة بتاريخ 24 فيفري 2026 قررت اللجنة التعهد بالمشروع وإنتظار عروض خدمات المصممين وتعيين المصممين							200	2019	اعادة شبكات الكهرباء و الماء / تهيئة داخلية شاملة مع الحفاظ على التصميم المعماري والاختذ بعين الاعتبار نتائج الاختبار الفني	دراسة تهيئة المبيئات	65
في انتظار استكمال الدراسات الفنية المبرمجة بميزانية التنمية لسنة 2019 بقيمة 200أد							2500	2020		تهيئة المبيئات	66
تمت مراسلة الوزارة في 23/04/2024 لتوفير الاعتماد الإضافي قصد اعداد بطاقة طلب لفائدة المقاول والى حد هذا التاريخ لم يقع تغطية العجز						محمد الشعري	50	2020		ربط قاعة الرياضات الجامعية بشبكة الغاز الطبيعي	67
تم خلال جلسة اللجنة الفنية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 25 فيفري 2026 المصادقة على التصور المعماري في إنتظار إتمام باقي الأقساط الخاصة وقد تم بنفس التاريخ الإعلان عن الإستشارة الخاصة بالمراقبة الفنية والإستشارة المتعلقة بالدراسة الجيوتقنية للمشروع							70	2024		دراسة بناء مخبر بحث	68

رياضة

صفاقس الغربية

بتاريخ 30/04/2024 تم تعيين السيد محمد القلال مهندس مستشار للمشروع تمت المصادقة على الدراسة التمهيديّة المفصّلة بتاريخ 18/12/2024 تمّ اعداد ملف طلب العروض في انتظار الاعلان							100	2024	ملعب اختصاص بادل	احداث ملعب للتنس			69	
إطلاق الأشغال بتاريخ 13 فيفري 2026			جلوا سبور	373,604 TND			400	2024	تعشيب اصطناعي لملاعب كرة قدم مصغرة	تعشيب ملعب مصغّر لكرة القدم			70	
في إنتظار التعهد بالمشروع							500	2026	تهيئة المطعم	تهيئة المطعم			71	
في إنتظار التعهد بالمشروع							600	2026	تهيئة شبكة الطرقات	تهيئة شبكة الطرقات			72	
مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية														
							181,893 TND	2019	ملعب كرة قدم مصغرة بتعشيب اصطناعي	تهيئة وتعشيب ملعب بالغرابة ببلدية النصر	الحنشة	73		
لم يقع توفير عقار لانجاز المشروع						181,893 TND	تهيئة وتعشيب ملعب حي بدوار اللواتة بلدية الحزق اللوزة						جبنيانة	74
إطلاق الأشغال بتاريخ 15 جانفي 2025						233,000 TND								
تمت عملية القبول الوقي للمشروع بتاريخ 02/06/2025						181,893 TND	تهيئة وتعشيب ملعب حي بحي المهارة العامرة						العامرة	76
مشاريع التنمية المندمجة														
بتاريخ 10/12/2025 تمّ الإعلان عن طلب العروض و حدد اخر اجل لقبول العروض يوم 12/01/2026							1062		حجرات ملابس للاعبين و المدربين / الفضاء الرياضي بارضية اصطناعية	بناء قاعة رياضة للألعاب الفردية بالصخيرة		الصخيرة	77	

بتاريخ 27/03/2026 تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية و حدد اخر اجل لقبول العروض يوم 28/04/2026							1082		حجرات ملابس للاعبين و المدربين / الفضاء الرياضي بارضية اصطناعية	بناء قاعة رياضية للألعاب الفردية بالغبية	الغبية	78
في مرحلة اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة وقد تم بتاريخ 16/03/2026 الإعلان عن الإستشارة المتعلقة بالدراسة المائية والدراسة المرورية للمشروع							1320		ملعب كرة قدم مصغرة بتعشيب اصطناعي	انجاز ملعب رياضي بلدي بالعامرة	العامرة	79
تم القبول الوقي للمشروع في افريل 2025	100%						675			انجاز ثلاث ملاعب أحياء بالعامرة بودريالة ذراع بن	العامرة	80
تم القبول الوقي للمشروع في 10 فيفري 2025							199			احداث ملعب حي معشَب بمنطقة الحاج قاسم	منزل شاكر	81
في مرحلة اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة							397			احداث فضاء رياضي وترفيهي بصبيح	الصخيرة	82
بتاريخ 23/03/2026 تم الإعلان عن طلب العروض و حدد اخر اجل لقبول العروض يوم 24/04/2026							1330		حجرات ملابس للاعبين و المدربين / الفضاء الرياضي بارضية اصطناعية	بناء قاعة مغطاة للألعاب الفردية ببلدية الحنشة	الحنشة	83
في مرحلة اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة وقد تم بتاريخ 16/03/2026 الإعلان عن الإستشارة المتعلقة بالدراسة المرورية للمشروع									ملعب كرة قدم مصغرة بتعشيب اصطناعي	احداث فضاء رياضي وترفيهي بأولاد مبروك	عقارب	84
في مرحلة اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة وقد تم بتاريخ 16/03/2026 الإعلان عن الإستشارة المتعلقة بالدراسة المرورية للمشروع							350			احداث فضاء رياضي وترفيهي بقرقور	عقارب	85

رياضية