



الجمهورية التونسية

وزارة الشباب

والرياضة

المنووية الجهوية بسليانة

متابعة المشاريع الرياضية والشبابية

لشهر أفريل 2026

(حسب المعتمديات)

2026

01-معمدية سليانة الجنوبية:
• قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	م ص أ خ ر ي	م س اه م ة ال ج ه ة	م س اه م ة ال ج ه ة	م س اه م ة ال ج ه ة			
تم الإعلان عن طلب العروض وحدد آخر أجل 2026/01/5 ولم يرد أي عرض والمقترح إعادة طلب العروض بصدد اعداد تقرير مفصل للهيئة العليا للصفقات	58	7.433.768.700	372	-	-	400 5500 +	400 5500 +	حوض رئيسي +حوض فرعي + مدارج حجرات ملابس	إحداث مسبح مغطى (7.805م.د)	2013 2019
الأشغال جارية	20 %	594.139.190	-	-	-	400	400	تهيئة وتعشيب	إحداث ملعب حي بسيدي حمادة	2022
بصدد المصادقة على أمثلة الإنجاز من قبل مكتب مراقبة جديد قصد الانطلاق في الأشغال	-	-	-	-	-	100	100	إنارة	الحديقة الرياضية بالقنطرة	2022

02-معمديّة سليانة الشماليّة:

• قطاع الرّياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصّفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الد راس ات	مصادر أخرى	مساهم ة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
الأشغال جارية	%80	2287.950.525	-	-	-	1200	1200	تكملة أشغال بناء مدارج	الملعب الرئيسي بالمركب الرياضي	2018
انطلقت الاشغال يوم 2026/04/20	-	319.044.800	-	-	-	250	250	إنارة		2021
تم إعلان طلب العروض وحدد اخر اجل يوم 2026/05/29	-	-	-	-	-	600	600	السياج والمدخل	المركب الرياضي	2022

03-معمديّة قعفور:
• قطاع الرياضة:

الملاحظات	كلفة الإنجاز حسب الصفقة			الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
	التقدم المادي	الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د			
في إنتظار موافقة شركة الكهرباء والغاز على تركيز المحول و ملف الإنارة بصدد امضاء الصفقة	-	-	-	-	-	250	250	إنارة الملعب	الملعب البلدي بقعفور (450 أ.د)	2021
تم الإعلان عن طلب العروض وحدد اخر اجل يوم 2026/05/9	-	-	-	-	-	200	200	تهيئة الملعب		2022
إنطلقت أشغال التكملة يوم 2026/04/27	%70	847	37	-	-	500 150	500 150	ملعب + حجرات ملابس + سور	تكملة أشغال بناء حديقة رياضة بالأخوات (650 أ.د)	2013 2017
بصدد اعداد ودراسة قسط وظيفي في حدود الإعتماد المرصود	-	-	-	-	-	250	250	تهيئة عامة + إحداث حجرات ملابس + تهيئة خارجية.	تهيئة ملعب الكرة الحديدية بقعفور	2020

• قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدرا سات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
إنطلقت الأشغال يوم 2026/04/23	-	1378.797.011	64	-	-	150 300 600	150 300 600	إعادة بناء فضاءات النشاط + السور + تهيئة قاعة العروض	دار الشباب قعفور (600 أ.د.+600 أ.د.)	2012 2016 2023
في انتظار الملف الأولي لطلب العروض المحين من قبل المصممين بعد رأي وزارة الشباب والرياضة	- -	-	-	-	-	150	150	تعشيب الملعب		2020

المشاريع المبرمجة ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI										
2025/11/14	تم القبول الوقتي بتاريخ	100%	855.420.719	57	709	-	-	709	قاعة نشاط كبرى + ملعب كرة السلة	إحداث فضاء ترفيهي بدار الشباب قعفور

04-معتمدية العروسة:

● قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
* تم تعيين المصممين للإطلاق في الدراسة	-	-	-	-	-	70 (دراسات) 1100 (أشغال)	70 (دراسات) 1100 (أشغال)	إحداث جديد	بناء قاعة تنس الطاولة بالعروسة (1.1 م د)	2020 2021
بصدد امضاء الصنف	-	320.230.475	-	-	-	300	300	إنارة	الملعب البلدي بالعروسة	2022

05-معمديّة بوعرادة:
• قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
سيتم عقد جلسة يوم 07 ماي 2026 للنظر في الدراسة المحيية	-	-	-	-	-	300	300	إنارة	تهيئة الملعب البلدي ببوعرادة	2024

• قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمج ة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
تم إعادة طلب عروض للمرة الثالثة ولم يرد أي عرض وسيتم اسناد صفقة بالتفاوض المباشر	-	-	-	-	-	300 350	300 350	هدم وإعادة بناء قاعات نشاط ودورات مياه + تهيئة فضاءات نموذجية + تهيئة وتعشيب الفضاء الرياضي.	تهيئة دار الشباب بوعرادة (دار شباب نموذجية) (650.أ.د +300أ.د)	2017 2019
						300	300			2025

06-معتمدية برقو:

• قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمج ة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أيد			
بصدد النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة من قبل مصالح الوزارة وستتبع عقد جلسة يوم 07 ماي 2026 للنظر في الملف	-	-	-	-	-	200	200	تهيئة عامة	مركز الإصطيفاف والتخميم بعين بوسعدية	2022

المشاريع المبرمجة ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI										
تمت دعوة المقاول للإنطلاق في الأشغال مجددا بعد فض الإشكال في الدراسة الجيو تفتنية	-	-	1.991.435.250	929 240	-	-	929 240		- قاعة رياضات فردية - ملعب فرعي لكرة اليد والسلة ببرقو	20 16

07-معتمدية الكريب:
 • قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أد.			
انطلقت الأشغال يوم 2026/04/06	-	289.730 338.	-	-	-	150	150	تعشيب الفضاء الرياضي	دار الشباب الكريب	2020

08-معمديّة كسرى:

• قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د			
- تمت إحالة تقرير فرز العروض والعروض المقبول للوزارة لفتح الاعتماد	-	-	-	-	-	250	250	إنارة	الملعب البلدي بكسرى	2021

• قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د			
- بصدد اعداد الدراسة الجيو تقنية	-	-	-	-	-	250 100 400	250 100 400	تهيئة الفضاءات الداخليّة للمؤسسة: هدم وبناء قاعة نشاط + دورات مياه + تهيئة فضاءات نموذجية.	تهيئة دار الشباب كسرى (350+100) أ.د+400	2018 2020 2022

09-معمديّة مكثّر:

• قطاع الرّياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصّفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجّة
		الأشغال	الدّراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
- أشغال جارية	20%	1001اد	-	-	-	800	800	تعشيب الملعب	تهيئة الملعب البلدي بمكثّر	2021
تم الإعلان عن استشارة لاجراء الاختبار تبعا لزيارة السيد الوزير وبصدد تقييم العروض.	55%	759	-	-	-	200 200 150	200 200 150	تغيير السقف + تهيئة حجرات الملابس + تغليف الأرضية	تكملة أشغال تهيئة القاعة متعددة الاختصاصات بمكثّر (550 أ.د.)	2013 2014 2016
تم الإعلان عن استشارة لاجراء اختبار فني اثر زيارة السيد الوزير وبصدد إعداد تقييم العروض.	-	-	-	-	-	250 300	250 300	تهيئة حجرات ملابس وتهيئة الأرضية تهيئة خارجية	تهيئة قاعة الرّياضات الفردية بمكثّر	2020 2025

• قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د			
بعد الراي الفني لمصالح وزارة الشباب والرياضة والذي ينص على إعطاء الأولوية لتهيئة وتعشيب الفضاء الرياضي نظرا لمحدودية الاعتماد بناءا على زيارة السيد الوزير تمت مراسلة السيد الوالي في الغرض	-	-	-	-	-	300	300	تعشيب أرضية الملعب+ تهيئة فضاءات المركز	تهيئة مركز الإقامة بدار الشباب مكثر	2017

المشاريع المبرمجة ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI										
- بصدد فتح اعتمادات إضافية بعد تقييم العروض	79%	-	-	761	-	-	761	إحداث جديد	إحداث مركز إقامة بسانية المهندس	2016

10-معمديّة الرّوحية:

• قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمج ة
		الأشغال	الدّراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أد			
تم الإعلان عن طلب العروض ولم يرد أي عرض (بصدد تقييم العروض) والمقترح إعادة طلب العروض للمرة الثانية	10%	2000	149	-	-	150 (دراس ات)	150 (دراس ات)	إحداث جديد	إحداث قاعة الرياضات الجماعية بالروحية (2.150 م.د)	2014 2018
تم الإنطلاق في الدراسات الفنية	-	-	-	-	-	250	250	إنارة	تهيئة الملعب البلدي بالروحية(250 أد)	2021

11-معمديّة سيدي بورويس:
 • قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د			
تم القبول الوتقي .	100%	587.081.406	-	-	-	300 200	300 200	تهيئة السور والمداخل + حجرات ملابس	تهيئة الملعب البلدي بسيدي بورويس (1.1) م.د+300أد)	2015 2020
تم قبول ملف التعشيب وتم فتح الاعتماد لملحق صنفه لإنجاز مضمار بكلفة 285 أ.د	90%	925.634.800	-	-	-	600	600	تعشيب اصطناعي		2019
إنطلقت الأشغال	-	599.270.910	-	-	-	300 200	300 200	تسييج الملعب		2022 2025

• قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د			

انطلقت الأشغال بتاريخ 28/01/2026	-	345.377 055.	-	-	-	200	200	تهيئة عامّة	تهيئة دار الشباب سيدي بورويس	2017
----------------------------------	---	-----------------	---	---	---	-----	-----	-------------	---------------------------------------	------