



المنذوبة الجهوية بجنذوبة

التقرير الشهري

لمتابعة تنفيذ مشاريع الشباب و الرياضة بولاية جنذوبة

أفريل 2026

معمديّة عين دراهم: قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الكلفة حسب الصنفقة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
تم القبول الوقي بتاريخ 04 ديسمبر 2024	%100	2024-07-12	158.995.900					200	200	أشغال عامة: خزان مياه ملوثة - جدار دعامة - مياه أمطار - خنادق	المركب الرياضي الدولي بعين دراهم	2018	01
*بالنسبة لقسط تجهيزات المطبخ تم امضاء الصفقة واستصدار طلب تزود في الغرض.		98.163.400											
*بالنسبة لقسط تجهيز حمام بخاري تم إعادة اعلان طلب عروض للمرة الثامنة ولم ترد عروض في شأنه، تم اقتراح اعتماد صيغة التفاوض المباشر من قبل اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية.									300	300			2021
في انتظار عرض مقترح التعيين للموافقة، على انظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية.								1000	1000	إعادة بناء السياح الخارجي	المركب الرياضي الدولي بعين دراهم	2024	03
في انتظار عرض مقترح التعيين للموافقة، على انظار المختصة.								800	800	إعادة تعشيب الملعب عدد3 بالعشب الاصطناعي	المركب الرياضي الدولي بعين دراهم	2024	04
بصدد عرض الملف على انظار لجنة الشراءات.			271.176.312					211	211	(انارة الملعب - الانارة الخارجية)	المركب الرياضي الدولي بعين دراهم:	2019	05

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنف	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2023	تهيئة مركز التخييم المريح	مطعم وفضاء تخييم	600	600					في انتظار عرض مقترح التعيين للموافقة، على انظار اللجنة المختصة.	
02	2020	إتمام تهيئة مركز الإقامة بعين دراهم	جناح الإقامة والمسكن الوظيفي	1700	1700			116.172.560		تمت الموافقة على تعيين مصممي المشروع في انتظار الشروع في الدراسات.	
03	2020	تهيئة دار الشباب حمام بورقيبة	فضاء رياضي	150	150					في انتظار اعداد الدراسة التمهيديّة لأشغال الطرقات والشبكات المختلفة.	
04	2026	تهيئة دار الشباب التباينية	فضاء رياضي معشب	200	200					بصدد إتمام إجراءات التخصيص.	

معمديّة فرنانة: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2012	بناء حجرات ملابس ومستودع خاص برياضة التجديف ببني مطير	تم تغيير المشروع إلى ملعب جي	300	300			413.228.140 مهندسة مدنية: 239.487.500 تمشيب: 173.740.640			* تمت الموافقة على مقترح الاسناد من قبل اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية في انتظار استصدار اذن ببدء الاشغال.	
02	2022	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بفرنانة	السياج الخارجي	300	300						في انتظار عرض مقترح التعيين للموافقة، على انظار اللجنة الجهوية لمراقبة المصاريف العمومية.	
03	2026	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بفرنانة	تنوير	350	350						بصدد اعداد البرنامج الوظيفي للمشروع	
04	2022	انجاز ملعب حي بلدية الجاودة	انجاز ملعب جي	200 أ.د.	200 أ.د.						تم تخصيص قطعة ارض في انتظار الشروع في اعداد الدراسة الفنية للمشروع.	

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة أ.د.			
01	2019	تهيئة دار الشباب فرنانة	الجيل الثاني	200				269.444.560		17.09.2024	70%	الأشغال متواصلة.
02	2020	تهيئة مركز التخييم والاصطياف بني مطير	تهيئة المبيت صيانة وتعهد الأسقف ومراجعة الشبكة الكهربائية	200								بصدد مراجعة الدراسة التمهيدية لقسطي السوائل و الكهرباء على مستوى التقديرات.
03	2022	تهيئة مركز التخييم والاصطياف بني مطير		500								
04	2026	مواصلة تهيئة مركز التخييم والاصطياف بني مطير	تعيين كلفة	600								

معمديّة وادي مليز : قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة أ.د.			
01	2019	تنوير الملعب البلدي بوادي مليز	تنوير	300				368.997.461			5%	بصدد القبول الوقي.

معمديّة جندوبة: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة أ.د.			
01	2019	تهيئة قاعة الرياضة جندوبة	السقف وتهيئة حجرات الملابس	300								تم انطلاق الاشغال.
02	2023	مواصلة تهيئة القاعة الرياضية جندوبة	تعيين كلفة المشروع وفق الدراسة	300				1.014.079.920				
03	2022	ملعب حي بلدية سوق السبت	ملعب حي	200								في انتظار إتمام عملية الرقع الطبوغرافي لموقع المشروع .

تمت دعوة المقاول لمراجعة أرضية الملعب وفق المواصفات الفنية المنصوص عليها بكراس الشروط قبل عملية الاستلام الوقي. في انتظار تعيين مصمم للمشروع.	95%	191.474.755					200	200	تهيئة ملعب	تهيئة ملعب لكرة الطائرة	2021	04
بصدد اعداد البرنامج الوظيفي للمشروع.							200	200	عشب طبيعي	تهيئة الملعب الفرعي بالمركب الرياضي	2024	05
							250	250	تهيئة الأرضية والسقف	تهيئة قاعة الكرة الحديدية بجندوبة	2026	06

معمديّة جندوبية: قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/أ	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
(تم جلب المواد الخاصة بتغليف الأرضية من قبل المقاول وايداعها بالحضيرة في حين ان الأشغال متوقفة منذ مدة.	75%	2024/10/11	305.830.250					200	200	تغليف الأرضية الصلبة للملعب تعلية السياج وشباك حامية	دار الشباب جندوبة شارع البيئة	2018	01
تم توجيه تنبيه للمقاول المكلفة بالأشغال نظرا لتوقف الأشغال.	75%	2024/10/04	121.865.520					79.6	100	تهيئة السياج	تهيئة دار الشباب 2 مارس جندوبة	2019	02
بصدد تركيز الحضيرة.			132.828.990					200	200	الجيل الثاني	دار الشباب جندوبة شارع البيئة	2019	03
تمت معاينة البناية من قبل المصالح الفنية للوزارة بتاريخ 30 مارس 202، في انتظار نتيجة المعاينة.								600	600	احداث قاعة متعددة الاختصاصات	مواصلة تهيئة المركب الشبابي بجندوبة	2025	04

معمديّة جندوبة الشماليّة: قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الكلفة حسب الصنفّة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
في انتظار عرض مقترح التعيين للموافقة، على انظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية.								50	50	دراسة	بناء قاعة للألعاب الفردية بجندوبة الشماليّة.	2019	01
			68.118.575					800	800	بناء	بناء قاعة للألعاب الفردية	2020	02
								600	600	بناء	بناء قاعة للألعاب الفردية	2025	03

معمديّة جندوبة الشماليّة: قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الكلفة حسب الصنفّة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
تم القبول الوقتي للمشروع بتاريخ 11 ديسمبر 2025.	100%		156.445.320					154.700.000	154.700.000	تهيئة ملعب	تهيئة دار الشباب الهادي بن حسين بجندوبة الشماليّة	2019	01

معمديّة غار الدماء: قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الكلفة حسب الصنفّة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
توقف سير الأشغال نتيجة الصعوبات المالية التي تمر بها المقاولّة المكلفة بالإنجاز: (تم التنبيه على المقاولّة للمرة الثالثة .	75%	16 جانفي 2024	702.913.068	44.305.107				600	600	السياج وحجرات الملابس	تهيئة ملعب غار الدماء	2019	01

02	2022	ملعب حي ببلدية القلعة المعدن فرقصان	ملعب حي	200	200	200	في انتظار التسوية العقارية لقطعة الأرض المخصصة للمشروع واطمام إجراءات التخصيص.
----	------	-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	--

قطاع الشباب:

ع/ع	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات				
01	2022	تهيئة مركز التربصات والاضطيايف المغاربي عين سلطان	إتمام الفضاء الرياضي	300	300						بصدد دراسة ملف تقييم العروض.

معمديّة بلطة بوعوان: قطاع الرياضة

ع/ع	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة حسب الصنف	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات				
01	2026	مواصلة انجاز الملعب البلدي ببلطة بوعوان	تنوير	350	350						بصدد اعداد البرنامج الوظيفي للمشروع.
02	2026	احداث ملعب حي بالزغلائية	احداث ملعب حي	250	250						بصدد إتمام إجراءات التخصيص واعداد الملف العقاري للمشروع بالتنسيق مع المصالح المختصة .
03	2026	حي ملعب حي بالزغلائية	احداث ملعب حي	250	250						بصدد إتمام إجراءات التخصيص واعداد الملف العقاري للمشروع بالتنسيق مع المصالح المختصة .

معمديّة طارقة: قطاع الرياضة

ع/ع	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة حسب الصنف	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات				
01	2016	بناء قاعة رياضية بطارقة	قاعة متعددة الاختصاصات	2650				3.225.422.940	2017/07/10	50%	بصدد تقييم العروض.
02	2020	إعادة تعشيب الملعب البلدي	إعادة تعشيب	500	500			585.163.300	2024/01/24	100%	تم القبول الوقي بتاريخ 07 اوت 2025.

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
بعد أن تم فسخ الصفقة وجرى كمية ونوعية الأشغال تم إحالة الملف المرجعي للاختبار الفني المقدم من قبل المهندس المستشار لقسط الهياكل و الطرقات والشبكات المختلفة للمشروع لشركة المراقبة لإبداء رأيها قبل الاعلان عن طلب عروض لاستكمال الأشغال.	40%	26.11.2018	576.582.989	40				600	600	فضاءات للتنشيط وإتمام السياج	تهيئة مركز الإقامة طبرقة	2017	01

معمدية بوسالم: قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الكلفة حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
تم القبول الوتقي للمشروع بتاريخ 13 فيفري 2026.	100%		579.774.780					600	600	تعشيب اصطناعي للملعب الصلب بوسالم .	تعشيب اصطناعي للملعب الصلب بوسالم .	2021	01
في انتظار المصادقة على قسط الطرقات و الشبكات المختلفة للمرور اللاعلان عن طلب العروض.								500	500	تعشيب طبيعي	إعادة تعشيب الملعب البلدي بوسالم	2022	02
في انتظار عرض مقترح التعيين للموافقة، على انظار المختصة.								400	400	سياج و ملعب للكرة الطائرة	إعادة السياج الخارجي وتهيئة ملعب للكرة الطائرة بجوار قاعة الرياضة.	2024	03

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
تم انطلاق الأشغال.			526.267.980					350	350	إنجاز قاعة عوضا عن ملعب معشب والجيل الثاني	تهيئة دار الشباب بوسالم	2019	01

التنمية المدمجة القسط الثالث

معمديّة طريقة: قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الكلفة حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
بطئ في الإنجاز تم حث المقاول على الرفع من نسق سير الاشغال.	%5		أ.د.450		وزارة التنمية			291	ملعب حي	ملعب حي بعين الصبح طريقة	2018	01
بطئ في الإنجاز تم حث المقاول على الرفع من نسق سير الاشغال.	%10	2025/02/14	أ.د.375		وزارة التنمية			291	ملعب حي	ملعب حي بالحوامدية طريقة	2018	02

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم انطلاق الاشغال .	%10		1341		وزارة التنمية			972	دار شباب	دار شباب من الجيل الثاني بعين الصبح طريقة	2018	01

معمديّة جندوبة: قطاعي الرياضة والشباب

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الكلفة حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
بطئ في الإنجاز تم حث المقاول على الرفع من نسق سير الاشغال.	%5	2025/02/20	312.000.000		وزارة التنمية			291	ملعب حي	ملعب حي بالسعادة جندوبة	2018	01
بطئ في الإنجاز تم حث المقاول على الرفع من نسق سير الاشغال.	%10	2025/12/20	619.000.000		وزارة التنمية			946	نادي شباب ريفي	نادي شباب ريفي بقرية السعادة جندوبة	2018	02
بطئ في الإنجاز تم حث المقاول على الرفع من نسق سير الاشغال.	%5	2025/08/27	319.714.240		وزارة التنمية			291	ملعب حي	ملعب حي بمعلة جندوبة	2018	03

معمديّة بوعوّان: قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
بطئ في الإنجاز تم حث المقاول على الرفع من نسق سير الأشغال.	5%	2025/02/14	303.000.000		وزارة التنمية			291	ملعب حي	ملعب حي بالبلدية بوعوّان	2018	01

معمديّة جندوبة الشماليّة: قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الكلفة حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
بطئ في الإنجاز تم حث المقاول على الرفع من نسق سير الأشغال.	5%	2025/02/14	385		وزارة التنمية			291	ملعب حي	ملعب حي بسوق الجمعة	2018	01
تمت المصادقة على مقترح الاسناد في انتظار إتمام بقية الإجراءات.	5%		1.484.404.899		وزارة التنمية			1119	قاعة ألعاب فردية	قاعة رياضية بسوق الجمعة	2018	02

معمديّة وادي مليز: قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
بطئ في الإنجاز تم حث المقاول على الرفع من نسق سير الأشغال.	35%	2025/02/14	317		وزارة التنمية			250	تهيئة ملعبين	تهيئة 2 ملاعب فرعية بالملعب البلدي	2018	01

المشاريع الشبابية والرياضية المعطلة بولاية جندوبة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة					الكلفة أ.د.
<p>نظرا لما أصبحت تشكله البناية من أخطار على المواطنين من حولها، كما أن خبير المحاكم قدر إصلاحها بما قيمته 610 أ.د أي ضعف مبلغ الإنجاز، وأن سقوط البناية وتهاومها يمكن أن يحدث في أي لحظة، المطلب الوحيد للجهة هو هدم البناية ورفع الركام لإزالة الخطر المحدق بالمنطقة، وتمكين الجمعية من استغلال الأرضية كما هي إلى أن يتم إيجاد حلول أخرى،</p> <p>وخلال جلسة العمل عن بعد مع السيد الوزير، أذن بإحالة الملف إلى المكلف العام بتزاعات الدولة لاتخاذ إجراء استعجالي في شأن البناية، والإذن بمواصلة المسار القضائي بالتوازي مع مسار إجراء تنفيذ المشروع بالتأكد على الهدم وإزالة الخطر المحدق بالمواطنين والمارة والمنطقة بصفة عامة.</p> <p>وفي إطار متابعة زيارة السيد الوزير للجهة عقدت جلسة تحت إشرافه يوم الأربعاء 28 ماي 2025 بمقر الوزارة حضرها أعضاء الهيئة المديرية لجمعية النسر الرياضي للكرة الحديدية ببوعوان وتعيد خلالها بمتابعة الملف مع المكلف العام بتزاعات الدولة والحرص على تنفيذ المشروع في أفضل الأجال.</p> <p>تم إحالة ملف المشروع من قبل مصالح الولاية للمكلف العام بتزاعات الدولة وذلك بطلب منه.</p> <p>تمت إجابة مصالح الوزارة من قبل المكلف العام بتزاعات الدولة بتاريخ 16 مارس 2026، بأنه لا يمكن التدخل في هذه المرحلة من مراحل التقاضي لا سيما وان ان القضية في مرحلة التعقيب اما فيما يخص المخاطر التي يمكن ان تسببها البناية فانه يتجه المؤرخ في 2024 لسنة 33 تطبيق الإجراءات الواردة بالقانون عدد المتعلق بالبنائيات المتداعية للسقوط. وقد تم 28/04/2024 توجيه مراسلة الى السيد والى جندوبة و التي تتضمن اجابة المكلف العام بتزاعات الدولة كذلك تقرير اللجنة الفنية الراجعة بالنظر لادارة البناءات والتجهيز بالوزارة والتي توصي من خلالها بضرورة اخلاء حواشي البناية وحماتية المارين و السكان من</p>	%85	12.09.2014	323.032	19.738				350	تغطية الملعب وتهيئة الأرضية	تهيئة ملعب الكرة الحديدية ببوعوان	2012	01

اخطارهاوالاذن لمصالح البلدية بتطبيق احكام القانون المشار اليه اعلاه.												
							500 أ.د	أ.د.500	تعيين كلفة	إعادة تهيئة ملعب الكرة الحديدية ببلطة بوعوان	2026	02