

# متابعة المشاريع الشبابية والرياضية لشهر أفريل 2026

## معتمدة قابس الغربية

### قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	تاريخ بداية الأشغال	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
قبول وقتي 2026/02/26	% 100	190566 د				150	150	تهينة الفضاء الرياضي الخارجي تهينة شبكة الكهرباء تهينة مدخل المؤسسة	تهينة دار الشباب بوشمة	2019		1
تم الشروع في الإنجاز 2025/12/18 أجل التنفيذ 180 يوم	% 50	173061 د				200	200	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني	تهينة دار الشباب النحال	2019		2
						150	150	الأسيجة	تهينة دار الشباب النحال	2026		3
فتح العروض 2026/04/17 عرض وحيد بمبلغ قدره 1.133.623.750 د و بصدد تقييم العروض						380	300	حوض مائي	مواصلة تهينة مركز الإقامة بشالة	2022		4
فتح العروض 2025/12/09 في مرحلة الفرز (العرض الأقل ثمنًا 2511 أ.د.) في انتظار إحالة الاعتمادات						150	150	القسط 2 لمركز الإقامة الشالة	الدراسات الفنية لإنجاز القسط 2 لمركز الإقامة الشالة	2024		4
						2500	2500		تهينة مركز الإقامة الشالة	2026		
							200	تهينة الشبكة الكهربائية وبهو المؤسسة	تهينة دار الشباب بدورة	2026		5
							150	أسيجة	تهينة دار الشباب النحال	2026		6
							50	شبكة كهربائية	تهينة دار الشباب شنني	2026		7

### قطاع الرياضة

مبلغ الصنف 485365.836 د قبول وقتي للمشروع 2024/01/29 قبول نهائي 2026/02/12	% 100	485365 أ.د	27.2 أ.د			300	300	إصلاح السياج الداخلي و الخارجي + تهينة المداخل	تهينة الملعب البلدي بشنني	2016	2021/12/01	1
جلسة عمل بتاريخ 2026/04/10 قدم المصمم ملف أولي لطلب العروض بتقديرات تجاوزت 1.3 م.د						500	500	إعادة التعشيب اصطناعي	إعادة تعشيب اصطناعي للملعب البلدي بشنني	2021		2
بدأ الأشغال 2024/05/10 قبول وقتي للأشغال 2025/09/04	% 100					500	500	إعادة التعشيب	إعادة تعشيب اصطناعي للملعب البلدي ببوشمة	2022		3

فتح العروض 2026/04/15 العرض الأقل ثمنًا قدره 255.266.900 د بصدد التقييم						200	200	تهينة السياج الداخلي للملعب	تهينة الملعب البلدي ببوشمة	2023		4
---	--	--	--	--	--	-----	-----	-----------------------------	----------------------------	------	--	---

### معتمدية قابس المدينة

### قطاع الشباب

مبلغ الإستشارة (197064 د) قبول وقتي للاشغال 2026/01/06	100%						200		تهينة دار الشباب محمد علي قابس	2022		1
جلسة لتعيين المصممين 2025/09/18 في انتظار اعداد رسائل التعيين							100	(الفضاء الخارجي)	تهينة دار الشباب شط السلام	2024		2
تم القبول الوقتي للمشروع 2024/11/20 قبول نهائي 2025/11/20							40	استكمال تهينة المبيت القديم،	دراسة مواصلة تهينة المركز الشبابي بالسانية	2021		3
							600	تهينة الطرقات والشبكات المختلفة الخارجية		2022		4
جلسة تعيين المصممين 2025/09/18 تم إحالة الإستشارات الخاصة بالدراسة الأولوية (دراسة جيوتقنية) بتاريخ 10 أفريل 2026 في انتظار الإعلان عنها							500	تهينة القاعة الكبرى وصيانة المدخل والأسيجة	تهينة دار الشباب محمد علي قابس	2025		5

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	تاريخ بداية الأشغال	ع/ر	
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د						
(العرض الأقل ثمنًا 4126 أ.د) (للمرة الثالثة) لم يتمك المقاول بعرضه تم اسناد الصفقة للعارض الثاني بمبلغ قدره 4746 492.507 بتاريخ 2025/12/25 بصدد اعداد ملف الصفقة							150	150	دراسات	بناء قاعة للرياضات الجماعية بقابس المدينة	2019		1
								2300	بناء قاعة		2020		2
								1200			2025		

تم مراسلة مصالحننا المركزية للموافقة على تمويل المشروع كامل ضمانا لوظيفيته	10 % الاشغال متوقفة						200		توسيع مقر المندوبية	2021		3
انطلقت الأشغال بتاريخ 2024/12/05 تمت مراسلة الشركات لمدنا بقوائم في ربط المؤسسة بالشبكة الكهربائية والماء بصدد اعداد ملحق اشغال إضافية لاشغال إضافية قدرها 76398.000 د لإنجاز خرسانة الإسفلتية لتهينة مدخل المركز وقد تم إحالة الإعتمادات بتاريخ 2026/04/26	90%	1511.278.532 د					1000	1000	دراسة إعادة بناء المركز الجهوي للطب و علوم الرياضة	2021		4
									بناء المركز الجهوي للطب و علوم الرياضة	2023		5
تم إحالة رسائل تعيين المصممين بتاريخ 30 أفريل 2026 في انتظار الانطلاق في الدراسات							300		(تهينة السياج الداخلي للملعب الرئيسي/بناء السياج الداخلي للملعب الفرعي )	2024		6

### معتمدية قابس الجنوبية

#### قطاع الشباب

في مرحلة ابرام الصفقة للانطلاق في الأشغال تم فتح الفارق في الاعتمادات 72.263 أ.د. بتاريخ 2026/04/23		256153 د					200	200	الفضاء الرياضي: تهينة ملعب مصغر	المركب الشبابي النموذجي	2018		1
---	--	----------	--	--	--	--	-----	-----	---------------------------------	-------------------------	------	--	---

#### قطاع الرياضة

✓ تم فسخ الصفقة و فتح العروض 2023//07/14 بدون تسجيل مشاركات ✓ تم الإعلان للمرة 4 عن طلب العروض حدد تاريخ فتح العروض ليوم 2025/01/13 ولم يقع تسجيل أي مشاركة ✓ تم اتخاذ اجراءات لابرام صفقة بالتفاوض المباشر وفتح العروض بتاريخ 2025/10/14 وحيث وجد تضارب بين كراس شروط طلب العروض مع ورود عرضين احدهما بدون ضمان وفتي كما تم تسجيل فارق بالزيادة كبير مقارنة بعرض الإدارة ✓ إعادة إجراءات التفاوض المباشر / فتح العروض 2026/04/17		5688193.889	325691.987				5000	5000		بناء مسبح مغطى	2012	17/11/2016	1
تم القبول الوفتي للمشروع 2024/12/20	100 %						450	450	تسييج ملعب كرة القدم و تهينة المداخل	تهينة المركب الرياضي بقابس	2020		2

✓ السياج بدء الأشغال 2025/03/26 قبول وقتي 2025/11/06 ✓ حجرات الملابس: في انتظار انجاز اختبار الهياكل (اذن تزود بتاريخ 2025/05/09 بقيمة 8330 د)	100 %					350	350	السياج الجهة الجنوبية + تهيئة حجرات الملابس	المضمار الإصطناعي لألعاب القوى	2020		3
المشروع متوقف/ تم رفض تعيين المصممين الى حين معرفة مآل صفقة انجاز المضمار تم عقد جلسة متابعة في الغرض بمقر الولاية بتاريخ 2024/12/20 تم فحص الملف المرجعي بتاريخ 2026/05/12						100	100		تهيئة المضمار الإصطناعي لألعاب القوى (دراسة فنية)	2021		4
تم عقد اجتماع بمقر الولاية بتاريخ 2025/12/05 والاتفاق على اتخاذ الإجراءات القانونية لتتكفل مصالح بلدية قابس بالمشروع						500	500		إعادة تعشيب طبيعي للملعب الرئيسي بالمركب الرياضي بقابس	2021		5
قبول وقتي 2026/01/06	100%	198 أ.د.				200	200	تهيئة السياج الخارجي	تهيئة الملعب البلدي بتبلبو	2023		6
طلبت مصالح التجهيز تعيين مصممين لتنفيذ المشروع تم فحص الملف المرجعي بتاريخ 2026/05/12						100	100		تهيئة قاعة الرياضات الفردية بحي الأمل	2023		7
استكمال ع/ر 21						500	500		مواصلة تهيئة المركب الرياضي بقابس	2023		8
في مرحلة تعيين المصممين (جلسة تعيين المصممين بتاريخ 2025/12/26 + تم إحالة ملفات التعيين الى مصالح الولاية للمصادقة من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 2026/02/12)							300	تهيئة الفضاء الرياضي /حجرات الملابس /الإتارة /المرجل	تهيئة قاعة الرياضات الجماعية بزريق /قابس	2024		9
							300	اصلاح السطح وتهيئة حجرات الملابس	تهيئة قاعة الجيدو بالمركب الرياضي	2026		10
							350	إعادة بناء السياج	المركب الرياضي	2026		11
- اشكال عقاري						800	200	ملعب معشب طبيعي لا يتجاوز 1000 متر مربع	احداث ملعب حي بالمدو من بلدية تبلبو ( ضمن القسط الأول /احداث اربع ملاعب احياء بولاية قابس التي تم إقرار ضمن المجلس الوزاري	2022		12

## معمدية مارث

### قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسومة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	تاريخ بداية الأشغال	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د					
تمت المصادقة على الملف خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 2025/03/27 بمبلغ الصنف 338784.670 د بعد التقليل في الكميات مدة الإنجاز 270 يوم بدء الأشغال 2025/08/06 بصدد ابرام ملحق لضمان خصائص العزل الصوتي (وقوع إحالة الاعتمادات الخاصة بالملحق بتاريخ 2026/05/04 و المقدر ب 103.888 أ.د	40%					150	150	عزل الصوت للقاعة الكبرى + مراجعة الشبكة الكهربائية + تهنية الفضاء الخارجي	تهنية دار الشباب مارث	2019		1
						200	200	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني		2019		2
صنف استكمال الإنجاز: بدء الأشغال 2025/07/09 مدة الإنجاز 240 يوم مبلغ الصنف 402464 د	80%	الصنف الأولي 2140269.866	الكهرباء 53 أ.د،			1500	1500	السياج الخارجي فضاء رياضي و مدخل المؤسسة	تأهيل مركز التخيم و الاصطياف بالزارات	2016 2017 2022	09/10/2017	3
						500	500					
						800	800					
انطلاق الأشغال 2026/04/01							200		تهنية دار الشباب بالزارات	2020		5

### قطاع الرياضة

انطلقت الأشغال 2023/11/07 تشهد الأشغال بطن في الإنجاز	80%					60	دراسات	تهنية الملعب البلدي بمارث	2020		1	
						900	بناء مدارج		2021		2	
						300	تهنية حجرات الملايس	تهنية الملعب البلدي بالزارات	2026		3	
						150		دراسة أحداث ملعب بلدي بكتاتة	2026		4	
- الوضعية العقارية مسواة و قد فحص الملف المرجعي بتاريخ 2026/05/12						800	200	ملعب معشب طبيعي لا يتجاوز 1000 متر مربع	أحداث ملعب حي بالعلايا من بلدية الزارات ( ضمن القسط الأول /أحداث اربع ملاعب احياء بولاية قابس التي تم إقرار ضمن المجلس الوزاري	2022		5

**معمدية الحامة و الحامة الغربية**  
**قطاع الشباب**

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسومة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	تاريخ بداية الأشغال	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة					
تم القبول الوقتي للمشروع .	100 %					200	200		2018		1
تم تعيين المصممين و عرض الدراسة التمهيدية المفصلة لقسط أقساط خاصة 2025/10/07 فتح الاستشارة لاختبار الهياكل 2026/03/03 في انتظار فتح اعتماداتها						500	500	مواصلة تهيئة دار الشباب الصمباط	2022		2
تم عقد جلسة تعيين المصممين بتاريخ 2025/09/18 في انتظار اعداد رسائل التعيين						300	300		2026		
تم عقد جلسة تعيين المصممين بتاريخ 2025/09/18 في انتظار اعداد رسائل التعيين						100	100	صيانة و توسعة المؤسسة	2024		3
تم القبول الوقتي للأشغال						150	150	تهيئة الواجبة + تهيئة القاعة الكبرى+إضافة قاعة نشاط	2021		4

**قطاع الرياضة**

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسومة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	تاريخ بداية الأشغال	ع/ر	
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة						الكلفة أيد
تم جلب البساط/ تم البدء في اشغال التغليف الصنف لا تشتمل على التجهيزات الرياضية للقاعة	95%					150	150	بناء قاعة رياضات جماعية بالحامة	2013	19/12/2018	1	
مبلغ الصنف 1275916.810 د مدة الإنجاز 210 يوم بدء الاشغال 01/سبتمبر/2025	70%					60	60					إعادة بناء المدرج
تم إجراء اختبار للارضية جلسة لتعيين المصممين يوم 2025/12/26 تم إحالة ملفات التعيين الى مصالح الولاية للمصادقة بتاريخ 2026/02/12 سيقع الإعلان عن طلب العروض في جوان 2026							500	2020			3	
تم فحص الملف المرجعي بتاريخ 2026/05/12							400	2025				
تم إجراء اختبار للارضية جلسة لتعيين المصممين يوم 2025/12/26 تم إحالة ملفات التعيين الى مصالح الولاية للمصادقة بتاريخ 2026/02/12 سيقع الإعلان عن طلب العروض في جوان 2026							500	إعادة تشييب اصطناعي للملعب البلدي بالحامة	2021		4	
تم فحص الملف المرجعي بتاريخ 2026/05/12							400	تشييب ملعب لكرة القدم ببشيمة القلب	2022		5	
في انتظار رسائل التعيين							150	تهيئة قاعة الرياضات الفردية بالحامة	2024		6	

## معتمدية المطوية

### قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسومة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	تاريخ بداية الأشغال	ع/ر	
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة						الكلفة أ.د
قبول وقتي للاشغال 2025/11/21	100%					200 100	200 100	تهينة فضاء رياضي	تهينة دار الشباب بالمطوية	2023 2026		1
						50	50	فضاء شبابي ورياضي	دراسة تحويل نادي شباب العكاريت الى فضاء شبابي ورياضي	2026		2
<b>قطاع الرياضة</b>												
تم الاتفاق على استكمال تنفيذ المشروع ضمن جلسة بتاريخ 2025/12/05 بمقر الولاية فتح الاستشارة الخاصة بالرفع الطبوغرافي 2026/03/06						200 أ.د من 800 أ.د	200 800		احداث ملعب حيي بالعمارات من بلدية المطوية ( ضمن القسط الأول /احداث اربع ملاعب احياء بولاية قابس التي تم إقرارها ضمن المجلس الوزاري	2022		1
						250	250		تهينة ملعب حي بالعوينات	2026		

## معتمدية وذرڤ

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسومة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	تاريخ بداية الأشغال	ع/ر	
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة						الكلفة أ.د
سيتم تعيين مصممين للمشروع تبعا للجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 2026/12/05 في انتظار التعهد باعتمادات المشروع						200	200		مواصلة تهينة حديقة رياضية بالميدة	2022		1
						250	250		تهينة الملعب البلدي بوذرڤ	2022		3

## معتمدية غنوش

### قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسومة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	تاريخ بداية الأشغال	ع/ر	
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة						الكلفة أ.د
في انتظار اعداد رسائل التعيين						300	300		تهينة دار الشباب غنوش	2024		1

## قطاع الرياضة

✓ بناء مدارج : فتح العروض 11/11/2025 : العرض الأقل ثمنا 999 أ.د، تم اقتراح مناقشة الأسعار والموافقة على المقترح ضمن اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية ليوم 02/12 ✓ ملعب فرعي معشب : تم عرض ملف اولي لطلب العروض يوم 2026/01/05 بصدد المصادقة على الأمثلة من طرف مكتب المراقبة ومن المامل الإعلان عن طلب العروض خلال شهر مارس 2026 مبلغ العرض 299124.350د بدء الأشغال 2026/04/06								بناء مدارج وتهينة ملعب فرعي معشب	تهينة الملعب البلدي بغنوش	2022 2025		1
								300	تهينة قاعة الرياضات الفردية بغنوش	2022		2
								300	الاسيجة	2026		3

معتمدية  
مطماطة  
قطاع  
الرياضة

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى		
1										
2		2022	احداث ملعب حي بتمزرت من بلدية مطماطة ( القسط الأول /احداث اربع ملاعب احياء بجهة قابس التي تم إقرار ضمن المجلس الوزاري )	ملعب معشب اصطناعي لا يتجاوز 1000 متر مربع	800 04 ملاعب					اشكال عقاري ( العقار هبة من مجلس التصرف والذي وقع إيقاف نشاطه ) في انتظار حل الإشكال
3										

معتمدية مطماطة الجديدة

## قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسومة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	تاريخ بداية الأشغال	ر/ع	
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة						الكلفة أ.د
مبلغ الاستشارة 185759 د بدأ الأشغال 2026/02/17		-			-	200	200	الجيل الثاني	تهينة دار الشباب مطماطة الجديدة	2019		1
						100	100	السور		2026		2

### قطاع الرياضة

تم إجراء اختبار للارضية جلسة لتعيين المصممين يوم 2025/12/26 تم إحالة ملفات التعيين الى مصالح الولاية للمصادقة بتاريخ 2026/02/12 سيقع الإعلان عن طلب العروض في جوان 2026						600	600		تعشيب اصطناعي للملعب	2023		1
--	--	--	--	--	--	-----	-----	--	----------------------	------	--	---

### معمدية منزل الحبيب

#### قطاع الشباب

بدأ الأشغال 2025/02/27 القبول الوقتي 2025/09/09	100%						200		تهينة دار الشباب منزل الحبيب	2022		
--	------	--	--	--	--	--	-----	--	------------------------------	------	--	--

### معمدية دخيلة توجان

#### قطاع الشباب

تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة فتح العروض 2025/10/14 عرض الملف بعد مناقشة الأسعار يوم 2026/02/05 من المأمل الشروع في الإنجاز قريبا وذلك بعد توفير اعتمادات إضافية في حدود (150.أ.د)						70	70		دراسة بناء دار شباب بدخيلة توجان	2019		1
						1000	1000		بناء دار شباب بدخيلة توجان	2021		2