

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية  
لوزارة الشباب والرياضة الى موفى شهر افريل 2026  
المنذوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقيروان

ملاحظات	معطيات عن الصفقة						كلفة الإنجاز(اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع				
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الأشغال موفى 2025	تاريخ نهاية الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفقة	الأشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينة	التقديرات الاولية	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
<b>معمدية القيروان الجنوبية</b>																		
تمت عملية القبول الوقي بتاريخ 20 ماي 2024 والأشغال الخاصة بصيانة العشب الطبيعي متواصلة وقد تم التنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز لدعوة المقاوله للتسريع في إتمام عمليات الصيانة.	لا	% 100	2024/05/20	--	--	--	--	--	--	--	346	346	300	2019	لجنة الشراءات	مركز ألعاب القوى (مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة) <a href="#">تعشيب الملعب والري الآلي</a>	صفقة بإجراءات مبسطة	01
بصدد التفاوض المباشر بعد الإعلان عن طلب العروض لأربع مرات كانت غير مثمرة	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	150 + 2000	--	150 + 2000	-2020-2022	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	مركز ألعاب القوى (مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة) <a href="#">توسعة المبيت والمطبخ وقاعة تقوية العضلات</a>	صفقة	02
تم فتح العروض بتاريخ 2026/04/27 ( طلب عروض للمرة الثانية) وكانت نتيجته أيضا غير مثمرة بسبب عزوف المقاولات عن المشاركة.	لا	% 65	--	--	--	--	--	--	--	--	492	--	492	2011	لجنة الصفقات بالبلدية	مواصلة تهيئة ملعب علي الزاوي (2014/2011) <a href="#">تهيئة حجرات الملابس وصيانة عامة</a>	صفقة	03
تمت المصادقة عل الدراسات التمهيدية المفصلة وبصدد إعداد ملف طلب العروض والذي سيتم إعلانه في حدود الاعتمادات المرصودة.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	700	--	700	2026	لجنة الصفقات بالبلدية	مواصلة تهيئة ملعب علي الزاوي (2014/2011) <a href="#">إعادة تعشيب الملعب الرنسي</a>	صفقة	04
انتهت الأشغال وتم القبول الوقي لأشغال التعشيب الاصطناعي.	لا	% 100	--	2022/04/19	--	--	--	--	--	--	585	585	585	2012	اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات	تعشيب اصطناعي للملعب الفرعي علي الزاوي	صفقة	05
تم القبول الوقي بتاريخ 30 جوان 2025.	لا	% 100	2025/06/30	2024/10/21	--	--	--	--	--	--	219	45+150 24+	150	2020	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	قاعة الجودو المنصورة	صفقة بإجراءات مبسطة	06
بصدد فتح الاعتمادات اللازمة .	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	200	--	200	2022	لجنة الشراءات	احداث ملعب حي بلدية رقادة	صفقة بإجراءات مبسطة	07
بصدد تعيين المصممين	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	500	--	500	2026	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	تهيئة المركز الجهوي للطب وعلوم الرياضة	صفقة	08
انتهت الأشغال وبصدد القبول الوقي. وتم التنسيق وإعلام المقاول بالتحفظات الواجب رفعها قبل إتمام عملية القبول الوقي للمشروع.	لا	% 100	--	2024/02/15	--	--	--	--	--	--	1328	1328	600	2018	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	مواصلة تهيئة دار الشباب شارع فاس بالقيروان <a href="#">تقوية البيكل الحامل وبناء مقر لدور الشباب المتنقلة</a>	صفقة	09

ملاحظات	معطيات عن الصفقة						تكلفة الإنجاز (اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع				
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الأشغال موفى 2025	تاريخ نهاية الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفقة	الأشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	التقديرات الاولى	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر	
تم القبول الوقي بتاريخ 2019/05/24 وفي انتظار القبول النهائي. تم التنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بالقيروان لإجراء القبول النهائي بعد توظيف جميع مكونات المطبخ.	لا	%100	2019/05/24				345		--	--	345	345	600	2013	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	مواصلة تهيئة دار الشباب شارع فاس بالقيروان <a href="#">تهيئة المطبخ</a>	صفقة	10
تم إعداد البرنامج الوظيفي وبصدد إتمام إجراءات تعيين المصممين.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	500	--	500	2026	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	مواصلة تهيئة دار الشباب شارع فاس بالقيروان <a href="#">إحداث ملعب معشب اصطناعي وتهيئة المبيت</a>	صفقة	11	
بصدد المصادقة على الدراسات التمهيدية الموجزة	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	300	--	300	2025	لجنة الشراءات	تهيئة دار الشباب بالمنصورة	صفقة بإجراءات مبسطة	12	
<b>معتمدية القيروان الشمالية</b>																		
الأشغال متواصلة بنسق عادي. تمت المصادقة على ملحق عدد 01 للصفقة من قبل اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ 4-12-2025 بقيمة حوالي 600أ.د. كما تم إعداد تصور عام للهيئة الخارجية للمسيح حمايته من خطر مياه الأمطار والتي قدرت كلفتها بحوالي 3000أ.د.	لا	%55	--	2025/06/16			3175		--	--	1300		100 400 600	2016	لجنة الصفقات بالبلدية	تهيئة المسبح البلدي بالقيروان	صفقة	13
تم مدنا بنظير من إذن قضائي باستئناف الأشغال بتاريخ 17-07-2024 بعد أن كانت متوقفة بقرار من المحكمة الابتدائية بالقيروان منذ تاريخ 06 أكتوبر 2017. تم فسخ الصفقة بالتراضي بتاريخ 2025/06/16 وتم عقد جلسة عمل يوم 30/10/2025 تم على إثرها تعيين مصممين جدد لإتمام عملية حصر الكميات اللازمة وإعلان طلب العروض الجديد. ملاحظة: تم الاعتراض على تعيين المصممين الجدد من قبل هيئة المهندسين المعماريين وتم الاتفاق خلال الجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 10 مارس 2026 على إعادة إجراءات تعيين المصممين عن طريق المناظرة وذلك يوم 02/04/2026.	لا	%75		2010/06/09			1517		--	--	1500		1500	2010	لجنة الصفقات بالبلدية	توسعة المدارج بملعب حمدة العواني	صفقة	14

ملاحظات	معطيات عن الصفقة						تكلفة الإنجاز (اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع			
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الأشغال موفى 2025	تاريخ نهاية الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفقة	الأشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	التقديرات الاولى	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
بصدد تعيين المصممين.																	
تم إعداد البرنامج الوظيفي وبصدد إتمام إجراءات تعيين المصممين.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	250	--	250	2026	لجنة المشتريات	إحداث ملعب حي بالقيروان الشمالية	صفقة بإجراءات مبسطة	15
تم إعداد البرنامج الوظيفي وبصدد إتمام إجراءات تعيين المصممين.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	300	--	300	2026	لجنة المشتريات	تهيئة قاعة الجنان	صفقة بإجراءات مبسطة	16
تم فسخ الصفقة بين بلدية القيروان والمقاوله المكلفه بالإنجاز. وبصدد فرز عروض التفاوض المباشر بعد أن تم إعلان طلب العروض في مناسبتين كانت نتيجتهما غير مثمرة.	لا	65%					690	--	--	750	--	750	2009 2010 2011	لجنة الصفقات بالبلدية	مواصلة تهيئة المركب الشبابي بالقيروان <a href="#">بناء نادي تنشط</a> <a href="#">حجرات ملابس - ملاعب رياضية -</a> <a href="#">مشربة وتهيئة خارجية</a> (أقساط 2 و3 و2009 و2010 و2011)	صفقة	17
تم التنسيق مع مصالح إدارة التخطيط والتقييم لإرجاء تعيين المصممين إلى حين صدور نتيجة طلب العروض الخاصة بتكملة القسطن الثاني والثالث.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	700	--	700	2024	لجنة الصفقات بالبلدية	مواصلة تهيئة المركب الشبابي بالقيروان <a href="#">استكمال تهيئة المركب الشبابي بالقيروان</a>	صفقة	18
<b>معمدية نصر الله</b>																	
طلب عروض غير مثمر للمرة الثالثة وسيتم المرور الى التفاوض المباشر	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	1500	--	1500	2019	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	إعادة تأهيل مسبح نصرالله	صفقة	19
تم فسخ الصفقة و بصدد إعداد محضر حصر كميات متضادة لإعادة إعلان طلب العروض.				2024/11/15								300 +	2021	لجنة المشتريات	تهيئة الملعب البلدي بنصر الله	صفقة بإجراءات مبسطة	20
الأشغال متواصلة.	لا	50%		2025/10/20						150		150	2020	لجنة المشتريات	تهيئة دار الشباب بنصر الله	استشارة	21
<b>معمدية السبيخة</b>																	
تم التنسيق مع المصالح المركزية بوزارة الشباب والرياضة بخصوص توظيف الاعتماد المذكور لإنجاز حجرات ملابس تحت المدرج التي هي الآن بصدد الإنجاز على حساب ميزانية وزارة التنمية (التنمية المندمجة). وقد تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2025/08/28 للانطلاق في إعداد الدراسات الخاصة بإحداث حجرات ملابس تحت المدرج ولكن	لا									300		300	2020	لجنة المشتريات	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالسبيخة	صفقة بإجراءات مبسطة	22

ملاحظات	معطيات عن الصفقة						تكلفة الإنجاز (اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع				
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الأشغال موفى 2025	تاريخ نهاية الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفقة	الأشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	التقديرات الاولى	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر	
لجنة التعيينات قررت إرجاء تعيين المصممين إلى حين مزيد تقدم أشغال المدراج.																		
تم إعداد البرنامج الوظيفي وبصدد إتمام إجراءات تعيين المصممين.	لا									250		250	2026	لجنة المشتريات	إحداث ملعب حي بسردبانة	صفقة بإجراءات مبسطة	23	
تم إعداد البرنامج الوظيفي وبصدد إتمام إجراءات تعيين المصممين.	لا									250		250	2026	لجنة المشتريات	إحداث ملعب حي بالدلوسي	صفقة بإجراءات مبسطة	24	
انطلقت الأشغال	لا	5%		2026/02/05						200		200	2021	لجنة المشتريات	تهيئة دار الشباب دار الجمعية <a href="#">ملعب معشب صغير وصيانة عامة</a>	استشارة	25	
تم إعداد البرنامج الوظيفي بالتنسيق مع المصالح المركزية وبصدد إتمام إجراءات تعيين المصممين.	لا									100		100	2026	لجنة المشتريات	تهيئة دار الشباب دار الجمعية <a href="#">دراسة إعادة بناء دار الشباب</a>	استشارة	26	
<b>معتمدية العلاء</b>																		
انطلقت الأشغال	لا	5%		2018/09/05			234					150	150	-2017 2019	لجنة المشتريات	تهيئة دار الشباب بالعلاء	استشارة	27
<b>معتمدية الشراودة</b>																		
تم القبول الوقي	لا	100%		2025/01/20						250		250	2019	لجنة المشتريات	تهيئة الملعب البلدي بالشراودة <a href="#">تنوير الملعب</a>	صفقة بإجراءات مبسطة	28	
بصدد التفاوض المباشر بعد أن تم إعلان طلب العروض في مناسبتين كانت نتيجتهما غير مثمرة.	لا									150 + 300		150 + 300	-2021 2025	لجنة المشتريات	تهيئة الملعب البلدي بالشراودة <a href="#">تهيئة حجرات الملابس</a>	صفقة بإجراءات مبسطة	29	
تم القبول الوقي	لا	100%	2026/02/19	2025/08/20						200		200	2022	لجنة المشتريات	احداث ملعب حي ببلدية الشراوية (الشوايحية) القصور	صفقة بإجراءات مبسطة	30	
تبعا لعدول المفاوض عن تنفيذ الصفقة تم الاتفاق خلال جلسة 07 ماي 2026 بمقر الولاية على تعيين البرنامج الوظيفي وإضافة الأشغال التكميلية وإعادة الإعلان عن طلب العروض	لا									300		300	2021	لجنة المشتريات	تهيئة دار الشباب الشراودة	صفقة بإجراءات مبسطة	31	
الأشغال جارية	لا	5%		2025/03/23						250		250	2020	لجنة المشتريات	تهيئة دار الشباب ببنر الوصفان	صفقة بإجراءات مبسطة	32	
<b>معتمدية حفوز</b>																		
تمت المصادقة على الدراسات التمهيدية الموجزة بتاريخ 23-12-2025 وبصدد إعداد الدراسات التمهيدية المفصلة.	لا									150		150	2020	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	دراسة بناء قاعة للرياضات الجماعية بحفوز	صفقة عادية	33	

ملاحظات	معطيات عن الصفقة						تكلفة الإنجاز (اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع			
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الأشغال موفى 2025	تاريخ نهاية الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفقة	الأشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	التقديرات الاولى	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
تم توفير العشب الاصطناعي بحضيرة الأشغال بتاريخ 2026/03/26. و المقاول الان بصدد الإنجاز.	لا			2026/01/01						700		700	2024	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	إعادة تعشيب الملعب البلدي بحفوز	صفقة عادية	34
انتهت الأشغال وتم القبول الوفي بتاريخ 2025/05/14.	لا	100%	2025/05/14	2022/06/07						150		150	2019	لجنة الشراءات	تهيئة دار الشباب حفوز	استشارة	35
<b>معمدية الشبيكة</b>																	
الأشغال متواصلة بنسق جيد وقد بلغت نسبة تقدم الإنجاز حوالي 95%. انتهت أشغال تهيئة البناية بصفة كلية وبصدد إتمام أشغال تعشيب الملعب.	لا	95%		2025/04/08						200		200	2022	لجنة الشراءات	تهيئة دار الشباب الشبيكة	استشارة	36
<b>معمدية عين جلولة</b>																	
انتهت الأشغال وبصدد القبول الوفي للمشروع.	لا	100%		2025/01/14			160			160		160	2021	لجنة الشراءات	تهيئة الملعب البلدي بعين جلولة <a href="#">إعادة بناء السياج الخارجي</a>	استشارة	37
تم إعداد البرنامج الوظيفي وبصدد إتمام إجراءات تعيين المصممين.	لا									500		500	2026	لجنة الشراءات	تهيئة الملعب البلدي بعين جلولة <a href="#">هدم وإعادة بناء السياج الخارجي</a>	صفقة بإجراءات مبسطة	38
الأشغال متوقفة منذ سنة 2017 وقد تم التنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بخصوص دخول المؤسسة حيز الاستغلال والقيام بإجراءات تسوية الوضعية القانونية للمقاول المكلف بالإنجاز باعتباره لم يفي بجميع التزاماته في علاقة بتنفيذ كل بنود الصفقة. وتم القبول الوفي بتاريخ 2024/02/14. كما تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز بخصوص إعداد استشارة في الأشغال الغير المنجزة. وتم عقد جلسة عمل بتاريخ 2025/08/27 بمقر ولاية القيروان وبحضور كافة الأطراف لحلحلة الموضوع.	لا	100%		2016/02/24			691			800		800	2013	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	إعادة بناء دار الشباب بعين جلولة قسطنطين 2012 و 2013	صفقة	39
<b>معمدية بوججلة</b>																	
انتهت الأشغال وتم القبول الوفي للمشروع بتاريخ 2024/10/10. وتم تأجيل القبول النهائي للمشروع إلى حين رفع بعض التحفظات.	لا	100%	2024/10/10							200		200	2019	لجنة الشراءات	تهيئة دار الشباب ببوججلة <a href="#">تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب لدار الشباب بوججلة.</a>	استشارة	40

ملاحظات	معطيات عن الصفقة						تكلفة الإنجاز (اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع				
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الأشغال موفى 2025	تاريخ نهاية الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفقة	الأشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	التقديرات الاولى	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر	
تم تعيين المصممين وبصدد المصادقة على الدراسات التمهيديّة الموجزة.	لا									150		150	2025	لجنة الشراءات	تهيئة دارالشباب ببوحجلة <a href="#">تهيئة داخلية وخارجية</a>	استشارة	41	
الأشغال متواصلة وبصدد الإعداد للقبول الوقي.	لا	95%		2025/01/29						250		250	2021	لجنة الشراءات	قاعة الألعاب الفردية ببوحجلة	صفقة بإجراءات مبسطة	42	
انتهت الأشغال وتم القبول الوقي بتاريخ 2025/06/10.	لا	100%	2025/06/10	2024/10/07						200		200	2022	لجنة الشراءات	احداث ملعب حي بلدية جهينة	استشارة	43	
<b>معتمدية حاجب العيون</b>																		
بصدد تقييم العروض.	لا									200		200	2022	لجنة الشراءات	احداث ملعب حي بلدية الشواشي	استشارة	44	
تمت المصادقة على البرنامج الوظيفي الإجمالي وبصدد إضافة تعيين مهندس معماري لإعداد الدراسات اللازمة وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر أفريل.	لا									250 + 250		250 + 250	-2024 2026	لجنة الشراءات	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بحاجب العيون	صفقة بإجراءات مبسطة	45	
تم إعداد البرنامج الوظيفي وبصدد إتمام إجراءات تعيين المصممين.	لا									250		250	2026	لجنة الشراءات	احداث ملعب حي بمنطقة لاقار	صفقة بإجراءات مبسطة	46	
تم القبول الوقي و النهائي	لا	100%		2024/10/07				344 + 44		200		200	2019	لجنة الشراءات	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب حاجب العيون	صفقة بإجراءات مبسطة	47	
<b>معتمدية منزل المهيري</b>																		
تمت المصادقة على الدراسات التمهيديّة المفصلة بتاريخ 04-17-2026 وبصدد اعداد ملف طلب العروض.	لا									300		300	2024	لجنة الشراءات	تهيئة دار الشباب بمنزل المهيري	صفقة بإجراءات مبسطة	48	
تم إتمام الأشغال وبصدد القبول الوقي.	لا	100%								2700		1700 + 1000	-2018 2023	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	إحداث ملعب بلدي بمنزل المهيري <a href="#">حجرات ملاس وسياج داخلي</a>	صفقة	49	
انتهت الأشغال وبصدد القبول الوقي.	لا	100%		2025/03/13											إحداث ملعب بلدي بمنزل المهيري <a href="#">سياج خارجي</a>			50
تم الانطلاق في الإنجاز بتاريخ 2026/03/26 بعد أن تمت تسوية وضعية مكتب المراقبة.	لا	05%		2025/12/02											إحداث ملعب بلدي بمنزل المهيري <a href="#">ملعب معشب اصطناعي</a>			51
<b>معتمدية الوسلاتية</b>																		
تم القبول الوقي بتاريخ 2024-01-19 وحيث رفض المقاول رفع التحفظات التي ظهرت خلال القبول النهائي وعليه تم إعلان استشارة على منظومة * في الغرض وكانت نتيجتها *tuneps غير مثمرة وتم إعلانها للمرة الثانية	لا	100%	2024/01/19	2023/04/27						200		200	2020	لجنة الشراءات	تهيئة قاعة الوسلاتية	استشارة	52	

ملاحظات	معطيات عن الصفقة						تكلفة الإنجاز (اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع				
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الأشغال موفى 2025	تاريخ نهاية الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفقة	الأشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	التقديرات الاولى	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر	
بتاريخ 2026/03/17 وحدد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ 2026/04/06.																		
تم إعلان طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 2026/03/17 وحدد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ 2026/04/16	لا									200		200	2024	لجنة الشراءات	مواصلة تهيئة قاعة الوسلاتية	استشارة	53	
سيتم استغلال الاعتمادات المدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة لإحداث المشروع (2.3 م د). وتم إعلان طلب العروض للمرة الثانية وبصدد إعداد تقرير تقييم العروض بمشاركة وحيد.	لا									450		450	-2018 2020	لجنة الشراءات	تهيئة دار الشباب الوسلاتية	صفقة بإجراءات مبسطة	54	
<b>مشاريع التنمية المندمجة</b>																		
الأشغال متواصلة بنسق بطيء. وتم القيام بزيارة ميدانية بتاريخ 2026/05/06 تحت إشراف السيد الكاتب العام للولاية وبحضور كافة الأطراف المتداخلة للنظر في السبل الكفيلة بالتسريع في نسق الإنجاز.	لا	100%		2025/09/01						1575.5		1575.5	598	2019	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	فضاء رياضي بالغابات (القيروان الشمالية)	صفقة	55
الأشغال متواصلة وبلغت نسبة تقدم الإنجاز حوالي 95%.	لا	95%		2025/03/16						1381		1381	970	2019	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	بناء قاعة للرياضات الفردية بالشبيكة	صفقة	56
تم القبول الوقي للمشروع وتم التنسيق مع مصالح الولاية قصد إعلان استشارة للشباك الواق وذلك بعد تعهد السيد والي القيروان بالموضوع خلال زيارته الميدانية بتاريخ 2026/02/26.	لا	100%		2024/07/01						107		107	73	2019	لجنة الشراءات	تهيئة ملعب بنادي الشباب الريفي سيدي علي بن سالم (الشبيكة)	استشارة	57
الأشغال متواصلة وتم التنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز لدعوة المقاول للتسريع في الإنجاز.	لا	30%		2025/05/13						1246		1246	900	2019	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	تهيئة الملعب البلدي بالسبيخة	صفقة	58
تم القبول الوقي للمشروع بتاريخ 04-2026 وتم التنسيق مع مصالح التنمية المندمجة خلال جلسة العمل المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 2026/03/26 للنظر في إمكانية برمجة اعتمادات إضافية لتوفير الملعب وبناء حجرات ملابس.	لا	100%	2026/03/04	2023/07/20						414		414	250	2019	لجنة الشراءات	إحداث ملعب كرة قدم بالعلم (السبيخة)	صفقة بإجراءات مبسطة	59
تم توفير 492أد مع التكفل بخلص الدراسات من قبل التنمية المندمجة وتم التعهد الكتابي لبلدية سيسب	لا									1360		1360	492	2019	لجنة الشراءات	إحداث فضاء رياضي بسيسب (تم تغييره إلى قاعة للرياضات الفردية) (السبيخة)	صفقة بإجراءات مبسطة	60

ملاحظات	معطيات عن الصفقة						تكلفة الإنجاز (اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع			
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الاشغال موفى 2025	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	التقديرات الاولى	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
الذريعات بتوفير اعتماد قدره 600أد على دفعتين في مواصلة لتعهدات المجلس البلدي السابق. وتمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل الولاية لاستئناف الدراسات في حدود 1.1 م. د. وتم إعداد كامل الدراسات وبصدد المصادقة عليها من قبل مكاتب المراقبة لإعلان طلب العروض.																	
الأشغال متواصلة وقد بلغت نسبة تقدم الإنجاز حوالي 10%.	لا	10%		2025/09/22					182		182	130	2019	لجنة الشراءات	تهيئة ملعب حي بأولاد خلف الله (حفوز)	استشارة	61
بصدد إعادة إعلان طلب العروض للمرة الرابعة بعد أن تم الاتفاق على اعتماد نموذج دراسات مدارج الملعب البلدي ببوحجلة.	لا											1000	2019	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	تهيئة الملعب البلدي بالعلا	صفقة	62
تمت عملية التوتيد من طرف مصالح ديوان قيس الأراضي و تم الاتفاق على عقد جلسة في الغرض للتسريع في الاشغال.	لا	10%		2025/07/02					286		286	250	2019	لجنة الشراءات	تهيئة ملعب حي بأولاد عمر (العلا)	صفقة بإجراءات مبسطة	63
بصدد إعداد ملف الإعلان عن طلب العروض.	لا								600		600	450	2019	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	تهيئة فضاء رياضي بالذهيبات العلا	صفقة	64
تم القبول الوفي للمشروع.	لا	100%		2025/01/22					1640		1640	1000	2019	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	تهيئة الملعب البلدي ببوحجلة	صفقة	65
بصدد إعلان طلب العروض، وتم التعمد من قبل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بالقيروان بأن يتم ذلك في غضون الأسبوع الثاني من شهر أفريل.	لا								1500		1500	970	2019	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	بناء قاعة للرياضات الفردية بعين جلولة	صفقة	66
الأشغال متواصلة وقد بلغت نسبة تقدم الإنجاز حوالي 90%.	لا	90%		2024/11/14					1772		1772	970	2019	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	بناء قاعة للرياضات الفردية بمنزل المهيري	صفقة	67
الأشغال متواصلة وقد بلغت نسبة تقدم الإنجاز حوالي 70%. وقد تم الاتفاق خلال الجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 2026/03/26 على دعوة المقاول لجلسة عمل بمقر الولاية للنظر في الإشكاليات التي تعيق السير العادي لحسن تنفيذ الأشغال.	لا	70%		2024/07/12					187		187	130	2019	لجنة الشراءات	إحداث ملعب حي بسيدي سعد	استشارة	68

ملاحظات	معطيات عن الصفقة						كلفة الإنجاز (اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع				
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الاشغال موفى 2025	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينة	التقديرات الاولية	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
الاشغال متواصلة وقد بلغت نسبة تقدم الإنجاز حوالي 95%.	لا	95%		2023/11/15							1460		836	2019	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	بناء قاعة للرياضات الفردية بالشراردة	صفقة	69
تم التفاوض المباشر والذي أفضى إلى عرض وحيد مشط علما وأن الصنف المطلوب هو BOC3. تم إعادة إعلان طلب العروض بتاريخ 2026-01-26 وحدد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ 2026-02-27 وبصدد إعداد تقرير تقييم فرز العروض.	لا												2300	2019	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	إحداث دار شباب من الجيل الثاني (الوسلاتية)	صفقة	70