

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية
التقرير الشهري (شهر أبريل 2026)
المنذوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين

مشاريع في طور الدراسات (قطاع الرياضة)																	
معطيات عن الصفقة						كلفة الإنجاز أ د		الإعتمادات المرسمة (أ د)					معطيات عن المشروع				
مشروع معتل: مطل/لا	نسبة تقدم الأشغال موفي 2025	تاريخ نهاية الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	تاريخ فتح الإعتماد	تاريخ إسناد الصفقة	الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينة	التقديرات الأولية	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
لا	--	--	--	--	06/02/2023	--	د	--	--	1200+1م د	--	1200+1م د	2021+2024	اللجنة الفنية	مواصلة إنجاز مضمار ألعاب القوى بتطاوين (القسط الثاني)	تعيين مباشر	1
نعم	--	--	--	--	18/12/2024	--	500أد	--	--	500أد	--	500أد	2021+2024	اللجنة الفنية	تهيئة و تعشيب ملعب فرعي بملعب نجيب الخطاب	تعيين مباشر	2
لا	--	--	--	--	18/12/2024	--	300أد	--	--	300أد	--	300أد	2024	اللجنة الفنية	مواصلة تهيئة الملعب البلدي عبد الحكيم المقدميني	تعيين مباشر	3
لا	--	--	--	--	23/01/2026	--	70أد	--	--	70أد	--	70أد	2024	اللجنة الفنية	دراسة احداث قاعة للألعاب الفردية بالبنر الاحمر	تعيين مباشر	4
لا	--	--	--	--	18/12/2024	--	350أد	--	--	350أد	--	350أد	2024	اللجنة الفنية	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالصمار	تعيين مباشر	5
لا	--	--	--	--	13/01/2026	--	5000+ 150	--	--	5000+ 150	--	5000+ 150	2022+2026	اللجنة الفنية	دراسة احداث قاعة للرياضات الجماعية بغمراسن	تعيين مباشر	6
لا	--	--	--	--	12/06/2025	--	100	--	--	100	--	100	2023	اللجنة الفنية	تهيئة قاعة الألعاب الفردية بغمراسن	تعيين مباشر	7
لا	--	--	--	--	--	--	100	--	--	100	--	100	2019	اللجنة الفنية	دراسة إحداث ملعب بلدي ببني مهيرة	تعيين مباشر	8
لا	--	--	--	--	--	--	70	--	--	70	--	70	2026	اللجنة الفنية	دراسة بناء مقر المنذوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين	تعيين مباشر	9

مشروع تهيئة و تعشيب ملعب فرعي بملعب نجيب الخطاب : جاري التراسل بين الولاية و وزارة الثقافة لفض الإشكال العقاري.

مشاريع في طور الدراسات (قطاع الشباب)

مشاريع في طور الدراسات (قطاع الشباب)																	
معطيات عن الصفقة						كلفة الإنجاز أ د		الإعتمادات المرسمة (أ د)					معطيات عن المشروع				
ع/ر	طبيعة طلب العروض وتاريخه	بيان المشروع	اللجنة المختصة	سنة البرمجة	التقديرات الأولية	الكلفة محينة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	تاريخ إسناد الصفقة	تاريخ فتح الإعتماد	تاريخ إنطلاق الأشغال	تاريخ نهاية الأشغال	نسبة تقدم الأشغال موافق 2025	مشروع معطل : نعم/لا
1	تعيين مباشر	مواصلة تهيئة المركب الشبابي بحي المهرجان	اللجنة الفنية	2022	600	600	600	--	--	600	--	08/12/2023	--	--	--	--	لا
2	--	تهيئة مركز الإقامة (المركب الشبابي الذهبي)	--	2026	200	200	200	--	--	200	--	--	--	--	--	--	لا
3	--	تهيئة دار الشباب اطواين الجنوبية	--	2026	300	300	300	--	--	300	--	--	--	--	--	--	لا
4	--	دراسة تحويل نادي الشباب تكريف الى فضاء شبابي رياضي	--	2026	50	50	50	--	--	50	--	--	--	--	--	--	لا
5	--	دراسة احداث دار شباب بني مهيرة	--	2026	100	100	100	--	--	100	--	--	--	--	--	--	لا

المشاريع في طور الاشغال

المشاريع في طور الاشغال																	
معطيات عن الصفقة						كلفة الإنجاز أ د		الإعتمادات المرسمة (أ د)					معطيات عن المشروع				
ع/ر	طبيعة طلب العروض وتاريخه	بيان المشروع	اللجنة المختصة	سنة البرمجة	التقديرات الأولية	الكلفة محينة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	تاريخ إسناد الصفقة	تاريخ فتح الإعتماد	تاريخ إنطلاق الأشغال	تاريخ نهاية الأشغال	نسبة تقدم الأشغال موافق 2025	مشروع معطل : نعم/لا
1	طلب عروض	بناء قاعة للاعب الفردية بتطاوين	اللجنة الفنية	2012+2017	1100	--	936	200	--	78,417	1438.365	--	--	10/10/2019	25/03/2025	100%	لا
2	طلب عروض للمرة 2	تهيئة الملعب البلدي عبد الحكيم المقدميني	اللجنة الفنية	2020	300	--	1425	--	--	80.000	1425.595	14/02/2024	--	13/07/2023	--	60%	لا
3	طلب عروض	بناء قاعة للرياضات الفردية بالصمار	اللجنة الفنية	2020+2021	900	--	900	--	--	80	841.944.150	17/02/2022	--	03/03/2022	06/03/2025	100%	لا
4	طلب عروض	تهيئة المركب الشبابي بتطاوين (القسط الثالث)	اللجنة الفنية	2016	372	--	372	--	--	23,939	372.451.750	19/11/2020	--	22/12/2020	--	85%	لا
5	استشارة	تهيئة مركز الإقامة بدار الشباب ذهبية	اللجنة الفنية	2024	150	--	150	--	--	--	183.000	30/09/2024	--	--	11/03/2026	100%	لا
6	طلب عروض	توسيع دار الشباب البئر الأحمر	اللجنة الفنية	2019	350	--	350	--	--	30	482.451	23/12/2024	--	29/01/2025	--	85%	لا
7	طلب عروض	تهيئة دار الشباب غمراسن	اللجنة الفنية	2023	50	--	50	--	--	--	23	02/12/2024	--	01/03/2025	--	90%	لا
8	طلب عروض	إعادة تشييد ملعب عبد الحكيم المقدميني	اللجنة الفنية	2022	500	--	500	--	--	--	731.806.305	27/05/2025	--	30-09-2025	--	5%	لا
9	طلب عروض	احداث مضممار اصطناعي لالعب القوى بتطاوين (القسط الاول)	اللجنة الفنية	+2012+2013 2019	2300	--	2300	--	--	184,24	5.018.094.350	20-10-2025	--	04/12/2025	--	7%	لا
10	استشارة	هدم واعادة بناء الجدار الفاصل بين دار الشباب رماده ومركب الطفولة	اللجنة الفنية		22.800	--	22.800	--	--	22.800	22.800	03/12/2025	--	08/12/2025	--	95%	لا
11	استشارة	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالبئر الاحمر	اللجنة الفنية	2025	139.860	--	139.860	--	--	139.860	139.860	08/12/2025	--	22/12/2025	--	85%	لا
12	طلب عروض	مواصلة انجاز مركز التخيم بالدويرات (القسط الثاني)	اللجنة الفنية	2023	1000	--	1000	--	--	--	1.271.527.800	10/03/2026	--	30/03/2026	--	--	لا
13	طلب عروض	توسيع دار الشباب الصمار	اللجنة الفنية	2019	350	--	350	--	--	--	456.565.000	10/03/2026	--	02/04/2026	--	--	لا

مشاريع التنمية المندمجة

مشاريع التنمية المندمجة																	
معطيات عن الصفقة						كلفة الإنجاز أ د		الإعتمادات المرسمة (أ د)					معطيات عن المشروع				
ع/ر	طبيعة طلب العروض وتاريخه	بيان المشروع	اللجنة المختصة	سنة البرمجة	التقديرات الأولية	الكلفة محينة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	تاريخ إسناد الصفقة	تاريخ فتح الإعتماد	تاريخ إنطلاق الأشغال	تاريخ نهاية الأشغال	نسبة تقدم الأشغال موافق 2025	مشروع : معطل / نعم / لا
1	طلب عروض جديدة (للمرة الثالثة)	تعشيب ملعب حي قراقرز (البنر الأحمر)	اللجنة الفنية	2020	365	--	--	--	365	--	--	--	--	--	--	--	لا
2	--	احداث مدارج بالملعب البلدي بذهبية	--	2020	962	--	--	--	962	36	--	--	--	--	--	85%	لا
3	طلب عروض جديدة (للمرة الثالثة)	تهينة وتعشيب ملعب حي القيطنة (معمدية ذهبية)	اللجنة الفنية	2020	361	--	--	--	361	--	--	--	--	--	--	--	لا
4	--	تعشيب ملعب حي بكرشاو معمدية الصمار	--	2020	547.161	--	--	--	547.161	--	--	--	--	09/12/2024	12/06/2025	100%	لا
5	--	تعشيب ملعب حي بالغرياني معمدية الصمار	--	2020	547.161	--	--	--	547.161	--	--	--	--	09/12/2024	12/06/2025	100%	لا
6	--	احداث مدارج بالملعب البلدي بالصمار	--	2020	600	--	--	--	600	--	560	--	--	02/09/2020	22/10/2025	100%	لا

مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني

مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني																	
معطيات عن الصفقة						كلفة الإنجاز أ د		الإعتمادات المرسمة (أ د)					معطيات عن المشروع				
ع/ر	طبيعة طلب العروض وتاريخه	بيان المشروع	اللجنة المختصة	سنة البرمجة	التقديرات الأولية	الكلفة محينة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	تاريخ إسناد الصفقة	تاريخ فتح الإعتماد	تاريخ إنطلاق الأشغال	تاريخ نهاية الأشغال	نسبة تقدم الأشغال موافق 2025	مشروع : معطل / نعم / لا
1	--	بناء قاعة رياضية متعددة الاختصاصات بحي القريبي ببلدية ذهبية	--	2021	1200	--	--	--	1200	--	--	--	--	--	--	--	لا
2	--	بناء قاعة رياضية متعددة الاختصاصات بحي وسط المدينة ببلدية غمراسن	--	2020	1000	--	--	--	1000	--	--	--	--	--	--	--	لا

مشاريع برنامج التنمية الجهوية

مشاريع برنامج التنمية الجهوية																		
معطيات عن الصفقة						كلفة الإنجاز أ د		الإعتمادات المرسمة (أ د)					معطيات عن المشروع					
ع/ر	طبيعة طلب العروض وتاريخه	بيان المشروع	اللجنة المختصة	سنة البرمجة	التقديرات الأولية	الكلفة محينة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	تاريخ إسناد الصفقة	تاريخ فتح الإعتماد	تاريخ إنطلاق الأشغال	تاريخ نهاية الأشغال	نسبة تقدم الأشغال موافق 2025	مشروع : معطل / نعم / لا	
1	--	تهينة ملعب حي بنكريف معمدية رمادة	--	2023	200	--	--	--	200	--	507.531.940 د	--	--	17/04/2025	10/04/2026	100%	لا	
2	--	تهينة ملعب حي بكمبوت معمدية رمادة	--	2023	200	--	--	--	200	--		--	--	--	17/04/2025	10/04/2026	100%	لا
3	--	تهينة ملعب حي بالعرقوب بالبنر الاحمر	--	2023	200	--	--	--	200	--		--	--	--	17/04/2025	10/04/2026	100%	لا