

الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
المنشورية الجهوية بالمهدية

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

لشهر جوان 2026

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2014	بناء مقر المندوبية الجهوية بالمهدية	دراسة	70	70	-	-	-	-	-	-	-تم التحيز الوقي للعقار بتاريخ 31 ماي 2022 -تم تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 7 جويلية 2022. -تمت موافاتنا بالبرنامج الوظيفي بتاريخ 22 سبتمبر 2022 -تمت إحالة مقترح تعديل البرنامج الوظيفي بتاريخ 5 أكتوبر 2022 لإدارة البناء والتجهيز. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي للولاية بتاريخ 14 نوفمبر 2022. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 30 نوفمبر 2022. -قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 15 فيفري 2023 عدم التعهد بالمشروع الى حين استكمال الملف المرجعي. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي المحين الى الولاية بتاريخ 31 ماي 2023 قصد عرضه على اللجنة الداخلية للبناءات المدنية. -تمت دعوة مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 12 جوان 2023 الى إعادة عرض الملف على أنظار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية.
	2026		أشغال	2200	2200	-	-	-	-	-	-	-تم اعداد طلب تزود بتاريخ 26 جويلية 2023 لفائدة أسستاس. -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 11 اوت 2023 للقيام بالمسح الطوبوغرافي. -قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 27 أكتوبر 2023 عدم التعهد بالمشروع الى حين تحيين كلفة انجاز المشروع. -تمت مراسلة الوزارة بتاريخ 7 نوفمبر 2023 قصد موافاتنا بالبرنامج الوظيفي محين. -تمت مراسلة إدارة البناءات والتجهيز للمرة الثانية بتاريخ 5 ديسمبر 2023 قصد موافاتنا بالبرنامج الوظيفي محين. -تمت مراسلة إدارة البناءات والتجهيز للمرة الثالثة بتاريخ 1 فيفري 2024 قصد موافاتنا بالبرنامج الوظيفي محين. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 21 فيفري 2024 -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 29 فيفري 2024 -تم استكمال الملف المرجعي وفق جلسة اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2024 وتم تعيين المصممين وبصدد اعداد الدراسات. -تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم من قبل الولاية بتاريخ 17 فيفري 2025 وبتاريخ 1 اوت 2025 قصد فتح اعتمادات الدراسات (78 أد) -تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 3 ديسمبر 2025 قصد فتح الاعتمادات. -تمت مراسلة إدارة التخطيط و التقييم من قبل الولاية بتاريخ 30 جانفي 2026 قصد فتح اعتمادات الدراسات. -تم تأجيل النظر بملف التمهيدي الموجز ضمن جلسة اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 12 جوان 2026.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2022	تهيئة المركب الرياضي البشير عطية بالمهدية	تنوير الملعب الرئيسي	300	300	-	-	-	426636.688	24/01/2025	100%	- تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 14 فيفري 2022 -تم إحالة البرنامج الوظيفي للإدارة الجهوية للتجهيز من طرف الولاية بتاريخ 3 مارس 2022. -تم تعيين المصممين بتاريخ 30 مارس 2022. -تمت الموافقة على الدراسة التمهيدية المفصلة مع التحيين بتاريخ 1 جوان 2022 وبصدد اعداد ملف طلب العروض. - تم الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 28 جويلية 2023 كأخر اجل. -تم فتح العروض يوم 28 جويلية 2023 مع ورود عرض وحيد (344 اد) وبصدد تقييم العرض. -تمت الموافقة على اسناد الصنفقة الى (شركة الكهرباء العصري) ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر 2023. -تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 19 سبتمبر 2023 -تمت مراسلة الولاية من قبل إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 12أكتوبر 2023 لإعلامها بضرورة الغاء تنوير الملعب الفرعي وعدم احتساب الاداءات على القيمة المضافة للكاشفات الضوئية. -تمت إحالة برنامج وظيفي محين الى الولاية بتاريخ 4 ديسمبر 2023. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 8 ديسمبر 2023. -تم عقد جلسة عمل بالإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية بتاريخ 19 ديسمبر 2023 قصد دعوة المهندس المستشار الى اعتماد الملاحظات المذكورة بمراسلة الوزارة. -تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 28 فيفري 2024 كأخر اجل. -تم فتح العروض بتاريخ 28 فيفري 2024 مع ورود عرض وحيد (652 أد) -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة وحدد يوم 17 ماي 2024 كآخر اجل. -تم فتح العروض للمرة الثالثة بتاريخ 17 ماي 2024 مع ورود عرض وحيد (426 أد) -تمت الموافقة على اسناد الصنفقة الى (شركة الكهرباء العصري) 426 اد ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 16 جويلية 2024. -تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 12 اوت 2024. -تم فتح الاعتمادات بتاريخ 25 سبتمبر 2024. -تم إحالة ملفات الصنفقة بعد المصادقة بتاريخ 21 نوفمبر 2024 الى الإدارة الجهوية للتجهيز وبانتظار إتمام إجراءات تسجيل الصنفقة. -تسلم المقاول الاذن الإداري للانطلاق في الاشغال بتاريخ 24 جانفي 2025. -تم التصريح بالاستلام الوقي بتاريخ 8 جانفي 2026.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال					
01	2026	تهيئة المركب الرياضي البشير عطية بالمهدية		1000	1000	-	-	-	-	-	-	- تمت مراسلة الولاية بتاريخ 30 جانفي 2026 قصد اعداد اختبار في على بناية المركب. تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل الولاية بتاريخ 25 فيفري 2026 قصد القيام باختبار في. تم طلب فتح الاعتمادات (7140 د) الخاصة بالقيام باختبار في بتاريخ 23 افريل 2026.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
04	2024	المساهمة في تهيئة قاعة الرياضة رشاد خوجة بالمهدية		700	700	-	-	-	-	-	-	-تمت إحالة البرنامج الوظيفي المقترح الى إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 7 مارس 2024 لإبداء الرأي. -تم مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الثانية بتاريخ 2 افريل 2024. -تم مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الثالثة بتاريخ 6 ماي 2024. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 3 جويلية 2024 بعد موافقة إدارة التخطيط والتقييم. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 22 جويلية 2024. -تم تعيين المصممين بتاريخ 8 أكتوبر 2024. -تمت مراسلة الولاية بتاريخ 11 نوفمبر 2024 قصد إيقاف الدراسات الى حين اعداد تقرير اختبار في جديد من طرف بلدية المهديّة. -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 26 ديسمبر 2024 للقيام بالمراقبة الفنية لفائدة شركة سيكوراس. - تمت مراسلة بلدية المهديّة بتاريخ 7 فيفري 2025 قصد موافقتنا بتقرير الاختبار -تمت إحالة تقرير الاختبار الفني المعد من طرف البلدية الى الولاية بتاريخ 3 مارس 2025 قصد عرضه على انظار اللجنة الفنية للبناءات المدنية. -تمت مراسلة الولاية بتاريخ 29 ماي 2025 قصد عرض تقارير الاختبارات الفنية على أنظار اللجنة الفنية للبناءات المدنية. -تمت إحالة تقرير الاختبار الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 20 جوان 2025 قصد عرضه على انظار اللجنة الفنية للبناءات المدنية. -تمت مراسلة الولاية بتاريخ 8 اوت 2025 قصد عرض الملف على انظار اللجنة -تم تأجيل النظر بتقرير الاختبار الفني نظرا لتغيب ممثل مكتب المراقبة وممثل بلدية المهديّة عن الجلسة الفنية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 27 اوت 2025. -لم تتم الموافقة على ملف الاختبار الفني ضمن اشغال اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2025 نظرا لغياب ممثل مكتب المراقبة. -تتمت الموافقة على تقرير الاختبار الفني ضمن اشغال اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2025. -تمت موافاة إدارة التخطيط والتقييم بالبرنامج الوظيفي المنقح بتاريخ 28 جانفي 2026 لإبداء الرأي. -تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الثانية بتاريخ 6 ماي 2026 قصد موافقتنا برأيها بالبرنامج الوظيفي المقترح. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 1 جوان 2026 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 9 جوان 2026.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
05	2019	هيئة مركز تكوين و اعداد رياضي النخبة بالمهدية	هيئة الادواش و محل التسخين و تعليق السياج و احد اث مخزن و هيئة المدخل و الرواق و المجموعات الصحية و مأوى للسيارات و الحافلة	500	500	-	-	22.612,603	760.470,393	2023/12/25	100%	-تمت مراسلة الولاية بتاريخ 22 جانفي 2019 قصد القيام باختبار فني. -تم اعداد طلب تزود ثاني بتاريخ 29 أكتوبر 2019 لفائدة الشركة العالمية للمراقبة الفنية للقيام بالاختبار. -تم تأجيل النظر بملف الاختبار الفني ضمن الجلسة الفنية بتاريخ 26 فيفري 2020. -تم تأجيل النظر بملف الاختبار الفني ضمن الجلسة الفنية بتاريخ 10 جوان 2020. -تمت الموافقة على تقرير الاختبار الفني بتاريخ 8 جويلية 2020. -تمت احالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 20 جويلية 2020 -تمت احالة البرنامج الوظيفي الى الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 5 اوت 2020 -تم تعيين المصممين بتاريخ 28 أوت 2020 وبصدد اعداد الدراسات. -تم اعداد طلب تزود لفائدة اسيسستاس بتاريخ 17 نوفمبر 2020 للمراقبة الفنية -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي الموجز بتاريخ 2 ديسمبر 2020 -تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 23 ديسمبر 2020. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي للأقساط الخاصة 7 أبريل 2021 -تم فتح العروض يوم 9 ديسمبر 2021. -تم فتح العروض يوم 29 أبريل 2022 -تمت الموافقة على تقييم العروض ضمن جلسة لجنة الصفقات بتاريخ 24 جوان 2022 (شركة البناء والاشغال والخدمات). -تم طلب فتح الاعتمادات من قبل الوزارة بتاريخ 15 أوت 2022. -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة لعزوف المقاول في انجاز الاشغال وحدد يوم 15 فيفري 2023 كأخر اجل لقبول العروض. (775 أد) - تمت الموافقة على تقييم العروض ضمن جلسة لجنة الصفقات بتاريخ 4 ماي 2023 (شركة الأهرام للبناء بالساحل) -تم طلب فتح الاعتمادات الإضافية (153 أد) من الوزارة بتاريخ 24 ماي 2023. -تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 14 اوت 2023. -انطلقت الاشغال بتاريخ 25 ديسمبر 2023 -تمت الموافقة على ملحق صفقة ضمن لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 18 جويلية 2025 (37 اد) -تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 17 نوفمبر 2025 مع وجود بعض التحفظات. -سيتم توجيه قرار تنبيه للمقاوله بخصوص رفع التحفظات.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهم ة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2023	تهيئة دار شباب شبيبة	-	200	200	-	-	-	228366.950	2025/08/18	100 %	-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 28 فيفري 2023. -تم تعيين مهندس معماري ضمن اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 13 افريل 2023. -قررت اللجنة الفنية للبناءات المدنية عدم الموافقة على الملف التمهيدي الموجز ضمن جلستها المنعقدة بتاريخ 8 نوفمبر 2023. -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 8 ديسمبر 2023 للقيام بالحملة الجيوتقنية. -قررت اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي 2024 الموافقة مع ضرورة التحين على الملف التمهيدي المفصل للأقساط الخاصة. -تمت الموافقة مع التحين على ملف طلب العروض الاولي ضمن جلسة اللجنة الفنية بتاريخ 24 افريل 2024. -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 29 افريل 2024 قصد القيام بالمراقبة الفنية لفائدة (SOMACET) -تمت الموافقة مع التحين على ملف طلب العروض الاولي ضمن جلسة اللجنة الفنية بتاريخ 31 ماي 2024. -تم الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 11 سبتمبر 2024 كأخر اجل. -انعقدت لجنة فتح العروض بتاريخ 11 سبتمبر 2024 مع عدم ورود عروض. -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية و حدد يوم 02 أكتوبر 2024 كأخر اجل. -تم فتح العروض بتاريخ 2 أكتوبر 2024 مع ورود عرض وحيد (264 اد). -تم إعادة طلب العروض للمرة الثانية و حدد يوم 26 نوفمبر 2024 كاخر اجل. -تم فتح العروض بتاريخ 26 نوفمبر 2024 مع ورود ثلاث عروض اقلها بكلفة 198 اد و بانتظار تقييم العروض. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى "شركة الدهنو الصيانة بالساحل" بكلفة قدرها 228 اد شريطة توفير الاعتمادات ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 23 جانفي 2025. -تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 3 فيفري 2025 (228 اد) -تم فتح الاعتمادات بتاريخ 10 افريل 2025 و يصدد اعداد ملفات الصفقة -تمت إحالة ملفات الصفقة بتاريخ 7 جويلية 2025 الى الإدارة الجهوية للتجهيز لاعداد اذن اداري في بداية الإنجاز. -تسلمت المقاوله الاذن الإداري للانطلاق في الاشغال بتاريخ 18 أوت 2025 -تم الاستلام الوقي بتاريخ 17 فيفري 2026.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2013	بناء قاعة للرياضات الجماعية برجيش	دراسة	150	150	-	-	-	-	-	-	- قامت البلدية بتخصيص عقار بمسح 5000 م² بتاريخ 02 جانفي 2018. - تمت مراسلة بلدية رجيش والإدارة الجهوية لأمالك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 2018/02/05 قصد التحصل على جميع المؤيدات والانطلاق في إجراءات التخصيص. - تمت مراسلة الولاية بتاريخ 12 مارس 2018 قصد اعداد اذن بالتزود لإنجاز أشغال خاصة مختلفة. - تم إعداد اذن بالتزود لاستخراج مثال الاشغال الخاصة المختلفة بتاريخ 8 جوان 2018 - تمت مراسلة الولاية بتاريخ 11 أكتوبر 2018 قصد دعوة ديوان قيس الاراضي للمناجزة. - تمت مراسلة ادارة الشؤون القانونية بالوزارة بتاريخ 7 نوفمبر 2018 قصد تخصيص العقار. - تمت مراسلة الادارة الجهوية لأمالك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 22 نوفمبر 2019 قصد تحويلنا بالعقار. - تم تحويل وزارة الشباب والرياضة بالعقار بتاريخ 26 مارس 2021 - تمت مراسلة إدارة البناء والتجهيز بتاريخ 5 أبريل 2021 قصد موافاتنا بالبرنامج الوظيفي - تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 7 ماي 2021 - تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى التجهيز بتاريخ 27 ماي 2021 - تمت الموافقة على البرنامج الوظيفي ضمن اللجنة الداخلية بتاريخ 9 جوان 2021 - تم اعداد طلب تزود للمسح اطوبوغرافي لحمدى بن مسعود بتاريخ 23 جويلية 2021 - تم اعداد طلب تزود للمراقبة الفنية لأسيسستاس بتاريخ 23 جويلية 2021 - تم اعداد طلب تزود للمسح الجيوتقني لEGG بتاريخ 23 جويلية 2021 - تمت الموافقة على أحكام المناظرة بتاريخ 24 سبتمبر 2021 - تم الإعلان عن نتائج المناظرة معمارية بتاريخ 30 ماي 2022 - تمت إحالة رسالة التعيين الخاصة بالمهندس المعماري للإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
	2023		أشغال	2500	2500	-	-	-	-	-	-	- تم ارجاء النظر في الملف التمهيدي المفصل لقسط الهندسة المعمارية وللأقساط الخاصة ضمن جلسة اللجنة الفنية بتاريخ 27 أكتوبر 2025. - تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل للأقساط الخاصة بتاريخ 5 جانفي 2026.
	2025	مواصلة بناء قاعة للرياضات الجماعية برجيش	تحين كلفة	1000	1000	-	-	-	-	-	-	

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2021	تهيئة الملعب البلدي بـ جريش	احداث مدارج	700	700	700	-	-	694376.900	2025/09/24	90%	- تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 21 جانفي 2021 - تم تعيين المصممين بتاريخ 10 فيفري 2021 - تم ارجاء النظر باللف التمهيدي الموجز بتاريخ 28 أفريل 2021 - طلب تزود بتاريخ 21 ماي 2021 لفائدة هيدروجيو صندج للقيام بالمسح الجيوتقني - تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 6 أكتوبر 2021 - تمت الموافقة على الأقساط الخاصة بتاريخ 1 ديسمبر 2021. - تم فتح العروض يوم 30 مارس 2022. - تم فتح العروض يوم 28 جوان 2022 مع عدم ورود عروض. - انعقدت لجنة فتح العروض بتاريخ 16 سبتمبر 2022 مع عدم ورود عروض. - انعقدت لجنة فتح العروض بتاريخ 15 نوفمبر 2022 مع عدم ورود عروض. - تم فتح العروض للمرة الخامسة بتاريخ 27 جانفي 2023 مع ورود عرض (1381 أ.د). - تم فتح العروض للمرة السادسة بتاريخ 11 ماي 2023 مع مشاركة عرض (1275 أ.د). - تم فتح العروض المنافسة بالتفاوض المباشر بتاريخ 19 ديسمبر 2023 مع مشاركة مقالة وحيدة بعرض (1485 أ.د) - تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (شركة قرطاج للأشغال الكبرى) ضمن أشغال لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 2 فيفري 2024 (1411 أ.د). - تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 9 فيفري 2024. - تمت مراسلة السيد والي المهديّة من قبل إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 13 مارس 2024 قصد انجاز برنامج وظيفي في حدود الاعتمادات المرصودة. - تمت إحالة البرنامج الوظيفي المنقح الى الولاية بتاريخ 17 افريل 2024 - تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 23 افريل 2024. - تمت دعوة المصممين الى اعداد طلب العروض الحين ضمن جلسة بتاريخ 7 ماي 2024. - تم الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 25 سبتمبر 2024 كآخر اجل. - تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية و حدد يوم 6 نوفمبر 2024 كآخر اجل - انعقدت لجنة فتح العروض للمرة الثانية بتاريخ 6 نوفمبر 2024 مع عدم ورود عروض. - تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة وحدد يوم 17 ديسمبر 2024 كآخر اجل - اجتمعت لجنة فتح العروض للمرة الثالثة بتاريخ 18 ديسمبر 2024 مع عدم ورود عروض - تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة وحدد يوم 31 جانفي 2025 كآخر اجل - تم فتح العروض للمرة الرابعة بتاريخ 31 جانفي 2025 مع ورود عرضين اقلها 694 اد - تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى شركة لوريدا بكلفة قدرها 694 اد ضمن لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 11 افريل 2025 - تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 12 ماي 2025 - تم فتح الاعتمادات بتاريخ 17 جوان 2025 . - تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها الى الإدارة الجهوية للتجهيز و الإسكان بالمهديّة بتاريخ 10 جويلية 2025 . - انطلقت الاشغال بتاريخ 24 سبتمبر 2025

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2012		دراسة	150	150	-	-	-				-تم اختيار المهندسين من طرف لجنة تحكيم الناطرة المعمارية بتاريخ 03 أفريل 2017. -تم اختيار مجمع المهندسين المستشارين للأقساط الخاصة بتاريخ 29 مارس 2017. - تمت المصادقة على الدراسات التمهيدية المفصلة للأقساط بتاريخ 12 ديسمبر 2017. - تم القيام بالدراسات للقسط الأول فقط وتمت مراسلة الادارة الجهوية للتجهيز قصد ادماج القسطين في طلب عروض موحد بقيمة 2700 أ.د. -تم تعيين المصممين للقسط الثاني بتاريخ 27 أفريل 2018. -تم الاعلان عن طلب العروض وحدد آخر أجل لقبول العروض يوم 18 سبتمبر 2018. -تم فتح العروض بتاريخ 18 سبتمبر 2018 وبصدد اعداد تقرير تقييم العروض. -تم الاعلان عن طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 26 نوفمبر 2018 وحدد يوم 27 ديسمبر 2018 كأخر أجل لقبول العروض. -تم فتح العروض بتاريخ 27 ديسمبر 2018. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى مقاولات المهدي سالم بتاريخ 12 فيفري 2019. -تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 25 فيفري 2019. -تم فتح الاعتمادات بتاريخ 11 أفريل 2019. -تم فتح العروض بتاريخ 1 أكتوبر 2019 وبصدد اعداد تقرير تقييم العروض. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة بتاريخ 8 نوفمبر 2019 (شركة الازدهار للأشغال العامة) -تم طلب فتح الاعتمادات الاضافية بتاريخ 25 نوفمبر 2019. -تمت احالة ملفات الصفقة الى الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 3 مارس 2020. -انطلقت الأشغال بتاريخ 27 ماي 2020. -تمت إحالة التنبيه الثاني للمقاول بتاريخ 22 سبتمبر 2022. -تم العدول عن فسخ الصفقة وتمت دعوة المقاول الى إتمام انجاز الاشغال في أجل 45 يوما. -تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 31 ماي 2024 قصد فتح اعتمادات الربط بشبكة الكهرباء والغاز. -تم فتح اعتمادات الربط بتاريخ 21 جوان 2024. -تم عقد جلسة عمل بتاريخ 13 أفريل 2026 للنظر في تقدم الاشغال وتمت معاينة عدم استكمال الاشغال المبرمجة بالصفقة -تمت مراسلة المقاوله من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز و الإسكان بالمهدية بتاريخ 8 ماي 2026 قصد دعوتها الى استكمال الاشغال في اجل أقصاه 10 أيام. -تعهدت المقاوله على إتمام كافة الاشغال في اجل لا يتجاوز يوم 20 جوان 2026. -تم عقد جلسة للنظر في القبول الوقي للمشروع بتاريخ 1 جويلية 2026 و تم معاينة انتهاء الاشغال و تأجيل النظر في الاستلام الوقي الى حين معاينة قسط الكهرباء ز الحماية من الحرائق من قبل المهندس المستشار و مكتب المراقبة.
02	2018	إحداث المركب الشبابي برجيش	مركز اقامة ومطبخ وقاعة اكل ونوادي تنشيط وادارة	2700	2700	-	-	-	2.996,814,301	20/05/27 20	%99	

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
03	2024	تهيئة الفضاءات الرياضية بالمركب الشبابي برجيش		600	600	-	-	-	-	-	-	-تمت إحالة البرنامج الوظيفي المقترح الى إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 12 مارس 2024 لإبداء الرأي. -تم مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الثانية بتاريخ 2 افريل 2024 قصد موافقتنا برأيها بالبرنامج الوظيفي المقترح. -تم مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الثالثة بتاريخ 6 ماي 2024 قصد موافقتنا برأيها بالبرنامج الوظيفي المقترح. - تمت موافقتنا بملاحظات إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 1 جويلية 2024 والمتمثلة أساسا بضرورة إنجاز اختبار فني على البناية القديمة. -تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل الولاية بتاريخ 3 جويلية 2024 قصد إنجاز اختبار فني للبناية القديمة. -تم طلب فتح الاعتمادات الخاصة بالاختبار الفني بتاريخ 6 ديسمبر 2024. -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 23 ماي 2025 لفائدة شركة اكسال كنترول للقيام بالاختبار الفني و تمت إحالته الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 28 ماي 2025. -لم تتم الموافقة على ملف الاختبار الفني حول البناية الموجودة بالمركب ضمن اشغال اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2025 نظرا لغياب ممثل مكتب المراقبة. -تمت الموافقة على تقرير الاختبار الفني بتاريخ 14 جانفي 2026 -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 16 فيفري 2026. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 25 فيفري 2026 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبنائيات المدنية. -تم التعهد بالمشروع ضمن اشغال اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 10 افريل 2026 و بصدد اعداد الملف المرجعي. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الحين من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 24 افريل 2026.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
04	2024	تهيئة دار الشباب رجيش	تجديد الشبكة الكهربائية وتهئية عامة للمؤسسة (نجارة -دهن -جيس..) توسيع المؤسسة من الهيكلة الخفيفة	150	150	-	-	-	-	-	-	-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 21 فيفري 2024 لإبداء الرأي. -تمت موافقتنا براي إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 2 افريل 2024. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى ولاية المهديّة بتاريخ 4 افريل 2024 -تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 16 افريل 2024. - تمت الموافقة على البرنامج الوظيفي بتاريخ 13 جوان 2024 -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 2 أكتوبر 2024 لفائدة SOMACET للقيام بالمراقبة الفنية. -تم تعيين المصممين بتاريخ 8 أكتوبر 2024. -قررت اللجنة الفنية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2025 عدم الموافقة على الملف التمهيدي الموجز الى حين اعداد اختبار في على البناية. -تم اعداد طلب تزود للقيام باختبار في بتاريخ 15 ديسمبر 2025 لفائدة مكتب المراقبة (URBAN ACT) سيتم عرض ملف الاختبار الفني على انظار اللجنة الفنية للبناءات المدنية بتاريخ 8 افريل 2026. -تمت الموافقة على تقرير الاختبار الفني ضمن جلسة اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 8 افريل 2026. - تمت مراسلة إدارة التخطيط و التقييم بتاريخ 15 أفريل 2026 قصد افادتنا بما يمكن اعتماده على اثر نتيجة الاختبار الفني(مبلغ التدخلات 435 أد)

معمدية السواسي

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	انجاز ملعب حي ببلدية سيدي زيد	ملعب حي معشب	200	200	200	-	-	-	-	-	-تمت مراسلة البلدية بتاريخ 9 فيفري 2022 قصد اقتراح قطعة أرض. -تمت مراسلة البلدية مرة ثانية بتاريخ 26 أفريل 2022 قصد اقتراح قطعة أرض. -تمت مراسلة البلدية للمرة الثالثة بتاريخ 19 سبتمبر 2022 قصد اقتراح عقار للمشروع. - تمت مراسلة البلدية عن طريق الولاية للمرة الرابعة بتاريخ 3 سبتمبر 2024 قصد اقتراح عقار. -تم اقتراح عقار من طرف البلدية بتاريخ 24 أكتوبر 2024 وتمت مراسلة الإدارة الجهوية لأموال الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 25 أكتوبر 2024 قصد موافاتنا ببطاقة وصفية للعقار المقترح. -تمت موافاتنا بالبطاقة الوصفية للعقار المقترح من قبل مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية بالمهدية بتاريخ 22 نوفمبر 2024 حيث تبين ان العقار على ملك الدولة الخاص. -تم طلب تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب و الرياضة بتاريخ 31 جانفي 2025.

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2026	تهيئة دار الشباب السواسي		600	600			-	-	-	-	- إستكمال مشروع تهيئة المؤسسة ضمن برنامج تأهيل دور الشباب من الجيل الثاني. - تمت مراسلة السيد والي المهدي بتاريخ 11 فيفري 2026 قصد الاذن بالقيام بإجراءات الضرورية للإعلان عن طلب عروض الاشغال المتبقية. - تمت إحالة مراسلتنا الى مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 20 فيفري 2026 قصد عرضها على انظار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية. - تم التعهد بالمشروع ضمن اشغال اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 10 افريل 2026 و بصدد اعداد ملاحق عقود المصممين للانطلاق في اعداد ملف طلب العروض.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2026	تهيئة دار الشباب المنصورة		400	400			-	-	-	-	- تمت الموافقة مع التحيين على الاختبار الفني ضمن اشغال اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 9 فيفري 2026. - تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 2 مارس 2026 لإبداء الراي. - تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الثانية بتاريخ 6 ماي 2026 قصد موافاتنا برأيها بالبرنامج الوظيفي المقترح. تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 1 جوان 2026 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 9 جوان 2026.

معمدية الشابة

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأعمال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2020	تهيئة الملعب البلدي بالشابة	توسيع المدارج واستبدال السياج الداخلي للملعب	500	500	-	-	53.500,577	584.420 ,067	11/29 2021	60 %	- تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 11 فيفري 2020. - تم تعيين المصممين بتاريخ 19 فيفري 2020. - تمت الموافقة على الدراسة التمهيدية المفصلة بتاريخ 13 ماي 2020. - تم اعداد طلب تزود بتاريخ 27 ماي 2020 لفائدة مكتب المراقبة (فريتاس). - تم فتح العروض بتاريخ 15 جويلية 2020. - تم اعادة طلب العروض وحدد يوم 28 سبتمبر 2020 كأخر اجل لوجود شطط في الاثمان. - تم فتح العروض بتاريخ 28 سبتمبر 2020. - تمت اعادة طلب العروض وحدد يوم 11 جاني 2021 كأخر اجل. - لم يتم ارسال أي عرض في الآجال. - تتم فتح العروض يوم 8 مارس 2021 وبصدد تقييم العروض. - تمت الموافقة على اسناد الصنفقة بتاريخ 18 جوان 2021 لشركة الصفاء" - تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 5 جويلية 2021 - تمت مراسلة الولاية من قبل إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 22 جويلية 2021 لتقديم مزيد التوضيحات. - تمت مراسلة الوزارة من قبل الولاية ومدها بالوثائق المطلوبة بتاريخ 24 أوت 2021 - تم ارسال ملفات الصنفقة الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 8 أكتوبر 2021 - انطلقت الأشغال بتاريخ 29 نوفمبر 2021 - تم تنبيه المقاول من بتاريخ 4 فيفري 2022 قصد الإسراع في الإنجاز - تم إحالة التنبيه عدد 2 للمقاول بتاريخ 21 سبتمبر 2022 - تمت إحالة تنبيه الى المقاول بتاريخ 29 أكتوبر 2023 قصد الإسراع في الإنجاز - تم فسخ الصنفقة بتاريخ 27 ديسمبر 2023. - تم الإعلان عن طلب العروض الخاصة بالأشغال المتبقية و حدد يوم 4 فيفري 2025 كآخر اجل لقبول العروض. - تم فتح العروض بتاريخ 4 فيفري 2025 مع ورود عرض وحيد 571 اد. - سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية تبعا لرأي لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 11 افريل 2025. - تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية و حدد يوم 22 ماي 2025 كآخر اجل - انعقدت لجنة فتح العروض بتاريخ 22 ماي 2025 مع عدم ورود عروض - تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة و حدد يوم 23 جوان 2025 - انعقدت لجنة فتح العروض للمرة الثالثة بتاريخ 23 جوان 2025 مع عدم ورود عروض. - تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة و حدد يوم 8 أكتوبر 2025 كآخر اجل. - اجتمعت لجنة فتح العروض للمرة الرابعة بتاريخ 8 أكتوبر 2025 مع عدم ورود عروض. - تم الإعلان عن طلب العروض في أربع مناسبات دون تسجيل مشاركة . - تم تسجيل مشاركة وحيدة ضمن الدعوة للتفاوض المباشر والذي تم فتحها بتاريخ 13 افريل 2026 (565 أد) وبصدد إتمام عملية التقييم. - تم عقد جلسة مناقشة الأسعار بتاريخ 30 جوان 2026 و بانتظار عرض تقرير تقييم العروض على انظار لجنة الصفقات

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاقة الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
03	2023	تهيئة الملعب البلدي بالشابة	تصريف مياه الأمطار بالمضمار واستبدال السّياج الداخل للملعب	250	250	-	-	-	275709.910	-	-	-تمت إحالة البرنامج الوظيفي للولاية بتاريخ 26 جانفي 2023. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 9 فيفري 2023. - قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 2 مارس 2023 عدم التعهد بالمشروع الى حين استكمال الملف المرجعي. -تم طلب فتح الاعتمادات الخاصة بالمسح الطبوغرافي بتاريخ 2 اوت 2023 -تمت إحالة طلب تزود الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 12 سبتمبر 2023 للقيام بمراقبة فنية لفائدة شركة SOMACET. -تم إحالة طلب التزود الخاص بالمسح الطبوغرافي الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 26 سبتمبر 2023. -تم تعيين المصممين بتاريخ 24 جانفي 2024. -تم تأجيل النظر بالملف التمهيدي المفصل ضمن جلسة اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2024. -قررت اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2024 عدم الموافقة على الملف التمهيدي المفصل. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل مع ضرورة التحيين ضمن اشغال اللجنة الفنية للبناءات المدنية بتاريخ 13 نوفمبر 2024. -تم الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 29 افريل 2025 كآخر اجل. -تم فتح العروض بتاريخ 29 افريل 2025 مع مشاركة عرضين اقلهم (292 أ.د). -تم عقد جلسة مناقشة الأسعار بتاريخ 29 جويلية 2025 -تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 1 أكتوبر 2025 -تم إعادة طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 10 نوفمبر 2025 -تم فتح الاعتمادات بتاريخ 18 نوفمبر 2025. -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية و حدد يوم 9 جانفي 2026 كآخر اجل. -اجتمعت لجنة فتح العروض بتاريخ 9 جانفي 2026 مع ورود عرض وحيد (314 اد) و بصدد تقييم العرض. -تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة وحدد يوم 6 افريل 2026 كآخر اجل. -تم فتح العروض للمرة الثالثة بتاريخ 6 افريل 2026 مع مشاركة أربعة مقاولين. -تمت الموافقة على اسناد الصنفقة الى (مقولات يوسف الحجاج العكاري) ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 13 ماي 2026. -بصدد مراجعة تقييم العروض

قطاع الشباب :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة دار الشباب الشابة	تهيئة (الجيل الثاني)	200	200	-	-	6.165	241373.650	27/11/2025	80%	-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 31 جويلية 2019. - تم تعيين المصممين بتاريخ 18 سبتمبر 2019. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 27 نوفمبر 2019. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل لقسط الهندسة المعمارية بتاريخ 15/ 2020/01. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي للأقساط الخاصة بتاريخ 22 جويلية 2020. -تم الاعلان عن طلب العروض وحدد يوم 28 ديسمبر 2020 كأخر اجل. -تمت الموافقة على إعادة طلب العروض لوجود شطط في الاثمان بتاريخ 16 فيفري 2021. -تم فتح العروض بتاريخ 5 مارس 2021 وبصدد تقييم العروض. -تمت مراسلة الولاية بتاريخ 31 ماي 2022 قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لانطلاق الاشغال. -تم فتح العروض للمرة الثالثة يوم 25 أكتوبر 2022 (عرض وحيد 437 أد) -قررت لجنة الشراءات في جلستها بتاريخ 6 جانفي 2023 إعادة طلب العروض للمرة الرابعة (عرض مشط). -انعقدت لجنة الفتح يوم 22 فيفري 2023 مع عدم ورود عروض. -انعقدت لجنة فتح العروض للمرة الخامسة بتاريخ 12 أبريل 2023 مع عدم ورود عروض. -تم فتح العروض بتاريخ 22 جوان 2023 مع ورود عرضين اقلهم 360 أد و بصدد تقييم العروض. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (ste Esquisse de Bâtiment) ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر 2023. -تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 19 سبتمبر 2023 -تمت مراسلة الولاية من قبل إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 5 أكتوبر 2023 لإعلامها بضرورة التقيد بأشغال التهيئة والاستغناء عن تعشيب الملعب المصغر. -تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم من قبل الولاية بتاريخ 1 ديسمبر 2023 قصد توفير الفارق. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي المنقح الى الولاية بتاريخ 22 جانفي 2024. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الحين من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 30 جانفي 2024 -انعقدت لجنة فتح العروض بتاريخ 20 جوان 2024 مع عدم وجود مشاركة. -انعقدت لجنة الفتح بتاريخ 16 جويلية 2024 مع عدم ورود عروض و سيتم إعادة طلب العروض . -تم إعادة طلب العروض للمرة الثالثة وحدد يوم 29 اوت 2024 كآخر اجل. -انعقدت لجنة فتح العروض بتاريخ 29 اوت 2024 مع عدم وجود مشاركة. -تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة وحدد يوم 27 سبتمبر 2024 كأخر اجل. -تم فتح العروض بتاريخ 27 سبتمبر 2024 مع ورود عرض وحيد (400 اد) -تمت الموافقة على إعادة طلب العروض ضمن لجنة الشراءات بتاريخ 15 نوفمبر 2024. -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الخامسة وحدد يوم 18 ديسمبر 2024 كأخر اجل. -تم فتح العروض للمرة الخامسة بتاريخ 18 ديسمبر 2024 مع ورود عرضين أقلهم 241 اد. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (شركة عمراني الجويي للبناء) بكلفة قدرها 241373.650 د و ذلك ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 20 فيفري 2025 شريطة توفير الاعتمادات. -تم فتح الاعتمادات بتاريخ 27 ماي 2025. -تمت مراسلة المقاوله من قبل الولاية بتاريخ 11 جويلية 2025 قصد دعوته لتقديم ضمان وقي يتضمن مدة صلوحية ب120 يوما. -تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها بتاريخ 26 سبتمبر 2025 الى الإدارة الجهوية للتجهيز و الإسكان بالمهدية. -تسلم المقاول الاذن الإداري لانطلاق الأشغال بتاريخ 27 نوفمبر 2025

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2020	مهيئة مركز التخميم والإصطيفاف الدويرة الشابة	مهيئة المطبخ وقاعة الاكل والوحدات الصحية ومهيئة الإدارة و الفضاء الخارجي و صيانة الشبكة الكهربائية و الادواش بالمبيت	700	700	-	-	39246.628	882.606,000 + 163867.921	-	100%	- تمت احالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 11 فيفري 2020. -تمت احالة البرنامج الوظيفي الى الادارة الجهوية للتجهيز من طرف الولاية بتاريخ 14 فيفري 2020. -تم تعيين المصممين بتاريخ 19 فيفري 2020 وبصدد اعداد الدراسات. -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 15 جوان 2020 لفائدة (فريتاس) للقيام بالمراقبة الفنية. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 22 جويلية 2020 مع التحيين. -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل بتاريخ 28 أكتوبر 2020. -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل بتاريخ 2 ديسمبر 2020 -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل بتاريخ 6 جانفي 2021 -الموافقة على الملف التمهيدي المفصل للأقساط الخاصة بتاريخ 24 فيفري 2021 - تم فتح العروض بتاريخ 1 ديسمبر 2021. -تم فتح العروض يوم 5 ماي 2022. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى "الشركة المتوسطة للتكييف والبناء بتاريخ 25 أوت 2022 وبانتظار فتح الاعتمادات (مدة الإنجاز 240 يوم). -تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 16 سبتمبر 2022 -تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها بتاريخ 12 جانفي 2023 الى الإدارة الجهوية للتجهيز قصد دعوة المقاوله للانطلاق في الإنجاز. -انطلقت الاشغال بتاريخ 10 ماي 2023. -تم ارسال تنبيه عدد 1 للمقاوله بتاريخ 1 جانفي 2024 للإسراع بالإنجاز. -تم ارسال تنبيه عدد 2 للمقاوله بتاريخ 9 فيفري 2024 للإسراع بالإنجاز. -تم الاستلام الوقي للمشروع بتاريخ 26 ديسمبر 2025

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2025	تهيئة الملعب البلدي أولاد الشامخ	التنوير	300	300	-	-	-	-	-	-	-تمت مراسلة إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 30 جانفي 2025 قصد موافقتنا بالبرنامج الوظيفي للمشروع. -تمت مراسلة إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 28 فيفري 2025 قصد اعتماد البرنامج الوظيفي الخاص بتتوير الملعب البلدي بشريان ضمن المشروع. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية بتاريخ 13 مارس 2025 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبنائات المدنية. -قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية التعهد بالمشروع و الانطلاق في اعداد الملف المرجعي ضمن جلستها المنعقدة بتاريخ 2 ماي 2025. -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 8 أكتوبر 2025 للقيام بالمراقبة الفنية لفائدة سيكوراس -تم تعيين المهندس المستشار بتاريخ 9 سبتمبر 2025 -تمت المصادقة على رسالة التعيين بتاريخ 3 فيفري 2026 و بانتظار إتمام إجراءات المصادقة على العقد

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2025	تهيئة دار الشباب أولاد الشامخ	تهيئة الشبكة المائية وصيانة الأبواب الخارجية والشبكة الكهربائية والتوافد	200	200	-	-	-	-	-	-	-تمت مراسلة الولاية بتاريخ 12 فيفري 2025 قصد القيام باختبار في على هيكلة البناية. -تم اعداد طلب التزود للقيام باختبار في بتاريخ 23 جوان 2025 لفائدة شركة اوريان أكت للمراقبة والاشراف. -لم تتم الموافقة على تقرير الاختبار الفني ضمن جلسة اللجنة الفنية للبناءات المدنية بتاريخ 14 أكتوبر 2025. -تمت الموافقة على تقرير الاختبار الفني ضمن اشغال اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2025. -تمت مراسلة إدارة التخطيط و التقييم بتاريخ 2 جانفي 2026 قصد افادتنا بما يمكن اعتماده على اثر نتيجة الاختبار الفني. -تمت مراسلة إدارة التخطيط و التقييم للمرة الثانية بتاريخ 3 مارس 2026 قصد افادتنا بما يمكن اعتماده على اثر نتيجة الاختبار الفني. (مبلغ التدخلات 657 أد)

قائمة المشاريع الشبابية والرياضية ضمن برنامج التنمية المندمجة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	وزارة التنمية	الدراسات	الأشغال			
01		احداث ملعب حي معشب بالحارزة الشمالية	ملعب معشب	200	-	-	200	-	-	-	-	-تم ابرام عقد هبة للعقار وبانتظار إتمام إجراءات تخصيصه لفائدة وزارة الشباب والرياضة. -تمت مراسلة الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بالمهدية بتاريخ 27 جانفي 2025 قصد تخصيص العقار المقترح لفائدة وزارة الشباب و الرياضة. -تمت مراسلة الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بالمهدية بتاريخ 30 جويلية 2025 قصد تخصيص العقار المقترح لفائدة وزارة الشباب و الرياضة (TPD) -تم إحالة البرنامج الوظيفي الحين الى الولاية بتاريخ 10 ديسمبر 2025 -قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 19 ديسمبر 2025 عدم التعهد بالمشروع تبعا لمراسلة موجهة من السيدة وزيرة التجهيز و الإسكان الى السيد وزير الشباب و الرياضة بتاريخ 28 أكتوبر 2024 و المتعلقة بعدم التعهد بمشاريع التعشيب لعدم الاختصاص. -وتمّ بتاريخ 2026/04/23 إعادة مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز لإعادة عرض المشروع على أنظار اللجنة الداخلية بناء على مراسلة إدارة البناءات والتجهيز بوزارة الشباب بتاريخ 2026/02/27 بخصوص إمكانية إستكمال المشروع.
02		احداث ملعب حي معشب بأولاد الشامخ 7	ملعب معشب	200	-	-	200	-	266.842,060	2024/08/15	100 %	- قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية عدم التعهد بالمشروع الى حين استكمال الاجراءات العقارية وذلك بتاريخ 20 سبتمبر 2019. -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل بتاريخ 4 مارس 2020. -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل بتاريخ 12 أوت 2020. -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل بتاريخ 11 نوفمبر 2020. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل بتاريخ 2 ديسمبر 2020 -تم فتح العروض بتاريخ 5 مارس 2021 وبصدد تقييم العروض. -تم فتح العروض يوم 19 نوفمبر 2021. -تم فتح العروض بتاريخ 8 نوفمبر 2022 -قررت لجنة الشراءات في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 جانفي 2023 إعادة طلب العروض للمرة الرابعة. -تم فتح العروض للمرة الرابعة يوم 20 فيفري 2023 مع مشاركة 4 مقاولين (أقل عرض 255 أ.د). -تمت الموافقة ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 27 جوان 2023 على اسناد الصفقة الى (شركة الوهرة للأشغال) وبانتظار فتح الاعتمادات. -تسلم المقاول الاذن الإداري للانطلاق في الاشغال بتاريخ 15 اوت 2024 -تم الاستلام الوقي للاشغال بتاريخ 14 جانفي 2026

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	وزارة التنمية	الدراسات	الأشغال			
03		احداث ملعب حي معشب بالشحيمات من معتمدية اولاد الشامخ	ملعب معشب	200	-	-	200	-	-	-	-	-تم التحويل الوقي للعقار بتاريخ 22 جانفي 2024 -قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية ضمن جلستها المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2024 التعهد بالمشروع وبانتظار استكمال الملف المرجعي. -تم تعيين المصممين بتاريخ 21 جانفي 2025 و بانتظار إتمام الإجراءات الضرورية للانطلاق في الإنجاز. بصدد المصادقة على عقد الدراسات الخاصة بالمصممين
04		احداث ملعب حي معشب بأولاد عمر من معتمدية اولاد الشامخ	ملعب معشب	200	-	-	200	-	-	-	-	-تم التحويل الوقي للعقار بتاريخ 8 نوفمبر 2023 -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الحين الى الولاية بتاريخ 21 نوفمبر 2023. -تم التعهد بالمشروع في انتظار استكمال الملف المرجعي ضمن اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 -تم تعيين المصممين بتاريخ 20 جوان 2024 وبصدد إتمام الإجراءات للانطلاق في الدراسات. -تمت الموافقة على مقترحات التعيين ضمن لجنة الصفقات بتاريخ 8 اوت 2024 بصدد المصادقة على عقد الدراسات الخاصة بالمصممين

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بكركر	تصريف مياه الأمطار وصيانة حجرات الملابس وتهيئة ملعب فرعي	200	200	-	-	4.859	-	-	-	- تم إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 22 جانفي 2021 -تم تعيين المصممين بتاريخ 10 فيفري 2021 -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 12 أفريل 2021 للقيام بالمراقبة الفنية لفائدة سيستاس. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل بتاريخ 9 جوان 2021. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل لقسط الشبكات المختلفة وتأجيل النظر بالنسبة لقسط السوائل بتاريخ 6 أكتوبر 2021. -تمت الموافقة على قسط السوائل بتاريخ 15 ديسمبر 2021. -تبعا للجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 21 جانفي 2022 تم إيقاف انجاز المشروع ببرنامجه الأولي نظرا للخطر الذي تثلّه شبكة الضغط العالي على رواد الملعب. -تمت مراسلة الولاية بتاريخ 22 جويلية 2022 قصد برمجة جلسة عمل. -تمت إعادة مراسلة الولاية بتاريخ 30 جانفي 2023 قصد برمجة جلسة عمل. -تم عقد جلسة عمل بتاريخ 9 فيفري 2023 و سيتم الدعوة الى استئناف الدراسات -تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 12 جانفي 2024 قصد ابداء الراي بالبرنامج الوظيفي المقترح. -تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الثانية بتاريخ 4 مارس 2024 قصد ابداء الراي بالبرنامج الوظيفي المقترح. -تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الثالثة بتاريخ 2 افريل 2024 قصد ابداء الراي بالبرنامج الوظيفي المقترح. -تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الرابعة بتاريخ 8 ماي 2024 قصد ابداء الراي بالبرنامج الوظيفي المقترح. -تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الخامسة بتاريخ 27 أوت 2024 قصد ابداء الراي بالبرنامج الوظيفي المقترح. -تمت مراسلتنا بتاريخ 4 أكتوبر 2024 من قبل إدارة التخطيط والتقييم لإعلامنا ان توظيف الاعتمادات مرتبط بزوال الخطر الناتج عن مسار الضغط العالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز. -تمت مراسلة الولاية بتاريخ 17 أكتوبر 2024 قصد الاذن بعقد جلسة عمل بحضور جميع الأطراف المتداخلة في الشأن. -دعا السيد والي المهديّة الى عقد جلسة عمل تضم كل الأطراف ضمن جلسة عمل اللجنة الجهوية لمعينة المنشآت الرياضية المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 12 مارس 2025. -تمت مراسلة الولاية بتاريخ 25 نوفمبر 2025 قصد موافاة المصالح المركزية الفنية للوزارة بتقرير شامل في الغرض يتضمن تقرير الشركة التونسية للكهرباء و الغاز حور مسار خط الضغط العالي و اثاره على المنشأة و تاريخ تركيزه ونتائج البحث التي أذن بها السيد والي المهديّة . -تمت مراسلتنا بتاريخ 29 جانفي 2026 من قبل الولاية قصد اعلامنا بعدم توفر معطيات حول اجراء بحث امني و انه سيتم موافاتنا بتقرير يتضمن مسار خط الضغط العالي و اثاره على المنشأة و تاريخ تركيزه حال توصله من قبل الشركة التونسية للكهرباء و الغاز.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2023	فحينة الملعب البلدي ببومرداس	صيانة الشبّكة الكهربائية وفحينة المضمار	300	300	-	-	-	361161.450	-	-	-تمت إحالة البرنامج الوظيفي للولاية بتاريخ 16 مارس 2023. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 27 مارس 2023. -قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 13 أفريل 2023 التعهد بالمشروع في انتظار استكمال الملف المرجعي. -تمت إحالة طلب تزود الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 26 سبتمبر 2023 للقيام بمراقبة فنية لفائدة شركة SOMACET. - تم تعيين المصممين ضمن اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 24 جانفي 2024. - قررت اللجنة الفنية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر 2024 عدم الموافقة على الملف التمهيدي المفصل. - قررت اللجنة الفنية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 29 جانفي 2025 عدم الموافقة على الملف التمهيدي المفصل. - قررت اللجنة الفنية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 26 فيفري 2025 عدم الموافقة على الملف التمهيدي المفصل. -تمت الموافقة على الدراسات ضمن اشغال اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 25 افريل 2025. -تمت الموافقة على الملف الاولي لطلب العروض ضمن جلسة اللجنة الفنية بتاريخ 4 اوت 2025. -تم الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 6 أكتوبر 2025 كآخر اجل. -تم فتح العروض بتاريخ 6 أكتوبر 2025 مع مشاركة عرض وحيد (329 اد) وبصدد التقييم. -سيتم إعادة طلب العروض تبعا لقرار لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2025. -تم إعادة طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 31 ديسمبر 2025 كآخر اجل. -تم فتح العروض للمرة الثانية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 مع ورود عرض وحيد (361 اد) و بصدد إتمام عملية التقييم. -تمت الموافقة على اسناد الصنفقة الى شركة (SOSELEC) بكلفة قدرها 361 أ.د ضمن أشغال لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 18 فيفري 2026 -تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 5 مارس 2026 -تم فتح الاعتمادات بتاريخ 29 أفريل 2026 و بصدد اعداد ملفات الصنفقة.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
03	2025	مواصلة تهيئة الملعب البلدي ببومرداس	حجرات الملابس	450	450							– تمت التوصية بإعادة الاختبار الفني للمدارج ضمن جلسة عمل اللجنة الجهوية لمعاينة المنشآت الرياضية المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 12 مارس 2025. – تم إعادة اعداد تقرير اختبار فني ثاني يوصي بهدم و إعادة بناء المدارج و حجرات الملابس. – تمت مراسلة إدارة التخطيط و التقييم بتاريخ 20 أكتوبر 2025 قصد موافاتنا بالبرنامج الوظيفي لاحداث حجرات ملاس وفق زيارة السيد وزير الشباب و الرياضة الى ولاية المهديّة بتاريخ 17 أكتوبر 2025. – تم إعادة مراسلة إدارة التخطيط و التقييم بتاريخ 3 ديسمبر 2025 قصد موافاتنا بالبرنامج الوظيفي. – تمت مراسلة إدارة البناءات و التجهيز بتاريخ 29 جانفي 2026 قصد موافاتنا بالبرنامج الوظيفي. – تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 16 فيفري 2026 – تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 25 فيفري 2026 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبنايات المدنية. – تمت الموافقة على البرنامج الوظيفي و الاعتمادات المرصودة ضمن اشغال اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 10 أفريل 2026 و بصدد اعداد الملف المرجعي.
	2026			250	250							

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
04	2026	إحداث ملعب حي بالملاهمة كركر	–	250	250							– المساحة 1000م² كحدّ أقصى – تمت مراسلة بلدية كركر بتاريخ 29 جانفي 2026 قصد موافاتنا بمقتراح قطعة ارض. – تمت مراسلة بلدية كركر للمرة الثانية بتاريخ 6 ماي 2026 قصد موافاتنا بمقتراح قطعة الأرض. – تمت مراسلة الإدارة الجهوية لاملاك الدولة و الشؤون العقارية بالمهديّة بتاريخ 13 ماي 2026 قصد موافاتنا ببطاقة وصفية لقطعة الأرض المقترحة.

قائمة المشاريع الشبابية والرياضية ضمن برنامج التنمية المندمجة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	وزارة التنمية	الكلفة أ. د	الدراسات	الأشغال			
01		احداث مركز تخييم وتربصات ببوهلال العلي القبلية من معتمدية بومرداس	مركز اقامة و ادارة	1500	-	-	1500	-	-	-	-	-تم التحويل الوقي للعقار بتاريخ 6 جانفي 2023. - تمت إحالة البرنامج الوظيفي للولاية بتاريخ 12 جانفي 2023 -قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 2 مارس 2023 الموافقة على التعهد بالمشروع والانطلاق في اعداد الملف المرجعي. -تم تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 7فيفري 2024. -تمت الموافقة على مقترحات تعيين المصممين ضمن لجنة الصفقات بتاريخ 2024/08/08 ويصدد استكمال الإجراءات اللازمة للانطلاق في الدراسات. -قررت اللجنة الفنية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 8 أكتوبر 2025 عدم الموافقة على الملف التمهيدي الموجز. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز ضمن اشغال اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2025. -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل ضمن جلسة اللجنة الفنية بتاريخ 25 فيفري 2026 -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل ضمن جلسة اللجنة الفنية بتاريخ 24 أبريل 2026 -تمت الموافقة على توفير اعتمادات إضافية بتاريخ 23 جوان 2026 لتصبح كلفة المشروع في حدود 1633 (دون إعتبار الدراسات)
02		احداث ملعب حي بعمادة بوهلال العلي الشمالية من معتمدية بومرداس	ملعب معشب	200	-	-	200	-	-	-	-	-ضرورة موافقة وزارة التربية على التخلي على العقار لإنجاز المشروع وعند التعذر البحث عن بديل عقاري لإنجاز المشروع -تم طلب تخصيص العقار بتاريخ 3 افريل 2025 -تم طلب تخصيص العقار بتاريخ 26 سبتمبر 2025 -تم إحالة البرنامج الوظيفي الحين الى الولاية بتاريخ 10 ديسمبر 2025 -قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 19 ديسمبر 2025 عدم التعهد بالمشروع تبعا لمراسلة موجهة من السيدة وزيرة التجهيز و الإسكان الى السيد وزير الشباب و الرياضة بتاريخ 28 أكتوبر 2024 و المتعلقة بعدم التعهد بمشاريع التعشيب لعدم الاختصاص. -تمت مراسلتنا بتاريخ 10 مارس 2026 من طرف إدارة البناءات و التجهيز لدعوتنا للتنسيق مع المصالح الجهوية المختصة قصد مواصلة التعهد بهذه المشاريع تفاديا للتأخير في إنجازها.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلية الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ. د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	وزارة التنمية	الدراسات	الأشغال			
03		احداث ملعب حي بالرواضي من معتمدية بومرداس	ملعب معشب	200	-	-	200	-	-	-	-	-قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 13 افريل 2023 التعهد بالمشروع في انتظار استكمال الملف المرجعي. - تم بتاريخ 17 جانفي 2024 تعيين مهندس مستشار وبصدد إتمام الإجراءات الضرورية للانطلاق في الدراسات. -تم إيقاف الدراسات نظرا للطبيعة الجغرافية للعقار مع دعوة صاحب المشروع الى اقتراح عقار جديد و ذلك ضمن اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 1 نوفمبر 2024. -تم طلب تخصيص العقار بتاريخ 7 فيفري 2025 وبصدد اعداد الملف المرجعي.
04		احداث قاعة ألعاب فردية ببومرداس	فضاء رياضي وحجرات ملابس	900	-	-	900	-	1.522,519,730	-	60 %	- تم القيام بمناظرة معمارية بتاريخ 22 أكتوبر 2020 -تمت الموافقة على الملفات التمهيدية المفصلة بتاريخ 22 أبريل 2021. -تم فتح العروض يوم 1 ديسمبر 2021. -تم فتح العروض يوم 6 ماي 2022. -تم فتح العروض يوم 19 سبتمبر 2022 وبصدد تقييم العروض. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى 'شركة constructeur' بتاريخ 26 ديسمبر 2022 وبانتظار فتح الاعتمادات. -تم عقد جلسة عمل بتاريخ 25 ماي 2023 بالإدارة الجهوية للتجهيز و تم التمسك بعدم التقليل بالبرنامج الوظيفي. تمت الموافقة على فتح الاعتمادات ضمن اجتماع لجنة القيادة بتاريخ 2024/07/02. وتم بتاريخ 2024/08/09 مراسلة شركة المقاولات لتقديم ما يفيد تمسكها بعرضها المالي لكنها لم تقدم ما يفيد ذلك -تم بتاريخ 2024/09/17 مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز للتقديم ملف طلب عروض جديد لإعادة الإعلان عن المنافسة. -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 20 نوفمبر 2024 كأخر اجل لقبول العروض. -تم فتح العروض بتاريخ 20 نوفمبر 2024 مع ورود عرضين اقلهم (1374 اد) وبانتظار تقييم العروض -وافقت لجنة الصفقات على مقترح اسناد الصفقة الى (شركة صالح للبناء) بتاريخ 17 جانفي 2025 شريطة توفير الفارق في الاعنمادات (1522 اد). -انطلقت الاشغال بتاريخ 1 سبتمبر 2025

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تعشيب الملعب البلدي بسيدي علوان	تعشيب	600	600	-	-	-	520.926,100	02/12/2019	%100	- تمت احوالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 13 نوفمبر 2018. - تمت الموافقة على البرنامج الوظيفي ضمن جلسة اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 5 ديسمبر 2018. - تم تعيين المصممين بتاريخ 17 ديسمبر 2018. - تمت الموافقة على الدراسة التمهيدية المفصلة بتاريخ 6 فيفري 2019 - تم اعداد طلب تزود بتاريخ 17 أفريل 2019 للمراقبة الفنية لمكتب المراقبة (أسيستاس) - تم اعداد طلب تزود بتاريخ 17 أفريل 2019 للقيام بالمسح الطوبوغرافي لفائدة (عزالدين بن عمار) - تم الاعلان عن طلب العروض وحدد يوم 25 جوان 2019 كأخر أجل. - تمت مراسلة الوزارة من طرف الولاية بتاريخ 23 ماي 2019 لإبداء الرأي بملف طلب العروض. - تمت موافاة الولاية بملاحظات ادارة البناءات والتجهيز حول طلب العروض بتاريخ 24 جوان 2019. - تمت مراسلة الادارة الجهوية للتجهيز من قبل الولاية بتاريخ 9 جويلية 2019 قصد الافادة بخصوص الملاحظات المذكورة بمراسلة ادارة البناءات والتجهيز. - تمت مراسلة الوزارة من قبل الولاية بتاريخ 22 اوت 2019 قصد الاجابة على الملاحظات المذكورة بمراسلة ادارة البناءات والتجهيز اضافة الى المطالبة بفتح الاعتمادات الضرورية. - تمت موافاة الادارة الجهوية للتجهيز من طرف الولاية بملفات الصنفقة مصادق عليها بتاريخ 18 أكتوبر 2019 قصد الانطلاق في الاشغال. - تم فتح الاعتمادات بتاريخ 30 أكتوبر 2019. - تم الاتفاق على ان تنطلق الاشغال بتاريخ 2 ديسمبر 2019 وذلك ضمن جلسة منعقدة بالإدارة الجهوية للتجهيز يوم 18 نوفمبر 2019. - تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 16 فيفري 2021 وبتاريخ 22 أفريل 2021 حول عدم احترام الشركة لبنود الصنفقة. (تم اعلام الولاية والوزارة) - تم التصريح بالاستلام الوقي بتاريخ 18 جانفي 2022

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2026	تهيئة الملعب البلدي بسيدي علوان		700	700	-	-	-	-	-	-	- تمت مراسلة إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 29 جانفي 2026 قصد موافاتنا بالبرنامج الوظيفي. - تمت مراسلة السيد والي المهدية بتاريخ 16 افريل 2026 قصد دعوة اللجنة الجهوية لمعاينة صلوحية المنشآت الرياضية لزيارة الملعب و تحديد موقع حجرات الملابس. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى مصالح الولاية بتاريخ 28 افريل 2026 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية بتاريخ 11 ماي 2026 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية.

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2026	تهيئة دار الشباب بسيدي علوان	تكتيم الاسطح	11	11	-	-	-	8449.000	-	100 %	- تم الإعلان عن الاستشارة وحدد يوم 16 فيفري 2026 كآخر اجل. -تم فتح العروض بتاريخ 16 فيفري 2026 وبصدد إتمام عملية التقييم. -تم إحالة طلب تزود الى مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز و الإسكان بتاريخ 16 مارس 2026 -تم الاستلام الوفي بتاريخ 26 ماي 2026

قائمة المشاريع الشبابية والرياضية ضمن برنامج التنمية المتدمجة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	وزارة التنمية	الدراسات	الأشغال			
01		تطوير نادي شباب ريفي بالنزهة	هدم و إعادة بناء(مكتب مدير و قاعة إعلامية و قاعة متعددة الاختصاصات)	400	-	-	400	-	-	-	-	-تمت مراسلة الولاية بتاريخ 19 أبريل 2021 قصد القيام باختبار في. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 6 جوان 2022. -تم تعيين المصممين بتاريخ 21 سبتمبر 2022 وبصدد اعداد الدراسات -تم تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 18 نوفمبر 2022 -تم ارجاء النظر في الملف التمهيدي الموجز ضمن جلسة 23 جوان 2023. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 30 اوت 2023. -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل ضمن اللجنة بتاريخ 3 ماي 2024. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل ضمن اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 7 جوان 2024. -تمت الموافقة مع ضرورة التحيين على الأقساط الخاصة ضمن جلسة اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 2 أكتوبر 2024. -تم دعوة مصممي المشروع الى تحيين ملفات طلب العروض ضمن جلسة اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2025 -تم الإعلان عن طلب العروض و حدد يوم 25 مارس 2026 كآخر اجل. -تم فتح العروض بتاريخ 30 مارس 2026 مع ورود أربع عروض أقلها (508 اد) و بصدد إتمام عمية تقييم العروض.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	وزارة التنمية	الدراسات	الأشغال			
02		احداث ملعب ذو ارضية صلبة بواد باجة الشمالية	ملعب ذا ارضية صلبة	90	-	-	90	-	-	-	-	- تم تحويلنا بالعقار بتاريخ 15 نوفمبر 2022 -تمت إحالة البرنامج الوظيفي للتجهيز بتاريخ 23 نوفمبر 2023 -قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 13 افريل 2023 التعهد بالمشروع في انتظار استكمال الملف المرجعي. -تم تعيين المصممين بتاريخ 24 جانفي 2024. -تمت الموافقة مع التحيين على الملف التمهيدي المفصل بتاريخ 13 نوفمبر 2024. -تمت دعوة المهندس المستشار الى تحيين ملف طلب العروض في غضون 7 أيام من تاريخ انعقاد اللجنة الفنية (9 ديسمبر 2024) -تم فتح العروض بتاريخ 17 جويلية 2025 مع ورود (4) عروض أقلها 116 أ.د. -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 8 سبتمبر 2025 كآخر اجل. -تم فتح العروض للمرة الثانية بتاريخ 8 سبتمبر 2025 مع مشاركة عرضين اقلهم 139 اد. -تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة وحدد يوم 16 أكتوبر 2025 كآخر اجل. -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة و حدد يوم 12 نوفمبر 2025 كآخر اجل. -تم فتح العروض بتاريخ 12 نوفمبر 2025 مع مشاركة عرض وحيد (142 أ.د) . -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الخامسة وحدد يوم 12 فيفري 2026 كآخر اجل -تم فتح العروض بتاريخ 12 فيفري 2026 مع مشاركة 5 عارضين اقلهم (84 اد) -تم إقتراح إسناد الإستشارة «لمقاولة فراس بيار» بمبلغ 148 أ.د

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	وزارة التنمية	الدراسات	الأشغال			
03		احداث ملعب مصغردو ارضية صلبة بأولاد بيريم	ملعب ذا ارضية صلبة	90	-	-	90	-		2/04/01 024 293.894,014	100 %	-تم تحويل وزارة الشباب والرياضة بالعقار بتاريخ 30 مارس 2021 -تم تعيين المصممين بتاريخ 28 أبريل 2021 -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل بتاريخ 6 أكتوبر 2021 -تم تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 22 جوان 2021. -تمت الموافقة على الدراسة التمهيدية المفصلة بتاريخ 4 مارس 2022 <u>-تم الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 14 أبريل 2023 كأخر اجل</u> -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (شركة اللجمي وبن عياد) وذلك ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2023. -انطلقت الاشغال بتاريخ 1 افريل 2024 -تم الاستلام الوقي بتاريخ 21 افريل 2026
04		احداث ملعب حي بعمادة زردة	ملعب ذا ارضية صلبة	90	-	-	90	-				
05		احداث ملعب حي بعمادة وادي قلات	ملعب ذا ارضية صلبة	90			90					

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	تعشيب الملعب البلدي بشربان	تعشيب الملعب	600	600	600	-	6.044,000	693554.900	2025/01/17	% 70	-تمت موافاة الولاية بالبرنامج الوظيفي بتاريخ 23 فيفري 2022. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 16 مارس 2022. -تم تعيين المصممين بتاريخ 13 أفريل 2022. -تم ارجاء النظر في APD ضمن جلسة الفنية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2022. -تمت الموافقة مع التحيين على APD ضمن اللجنة الفنية بتاريخ 17 فيفري 2023 -تمت إحالة ملف طلب العروض للوزارة بتاريخ 5 جويلية 2023 قصد ابداء الراي. -تمت إحالة ملاحظات إدارة البناءات والتجهيز الى الولاية بتاريخ 2 أكتوبر 2023. -تمت إحالة ملاحظات الوزارة الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 6 أكتوبر 2023. -تم عقد جلسة عمل بتاريخ 24 أكتوبر 2023 قصد مناقشة الملاحظات الواردة من طرف إدارة البناءات والتجهيز. -تم إحالة محضر جلسة العمل الى إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 7 نوفمبر 2023 لإبداء الراي والإفادة. -تمت مراسلة إدارة البناءات التجهيز للمرة الثانية بتاريخ 8 ديسمبر 2023 قصد ابداء الراي والإفادة. -تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل ولاية المهديّة بتاريخ 1 ديسمبر 2023 قصد موافاها بمعطيات فنية. -تمت مراسلة إدارة البناءات والتجهيز من قبل الولاية بتاريخ 11 جانفي 2024 قصد اختيار فرضية من الفرضيات المطروحة. -تم عقد جلسة عمل بمقر الوزارة بتاريخ 9 جانفي 2024 لحلحلة الإشكاليات المطروحة. -تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل السيد والي المهديّة بتاريخ 9 فيفري 2024 قصد تحيين ملف طلب العروض. -تم الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 30 أفريل 2024 كآخر اجل. -تم فتح العروض بتاريخ 30 افريل 2024 مع مشاركة (3) شركات أقل عرض (681 أد) -وافقت لجنة الصفقات ضمن جلستها المنعقدة بتاريخ 27 جوان 2024 على اسناد الصفقة الى شركة (جلوا سبور) 693 اد. -تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 5 جويلية 2024. -تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها الى الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهديّة بتاريخ 3 أكتوبر 2024 قصد استكمال عملية تسجيل الصفقة والانطلاق في الإنجاز. -تسلمت المقاوله الاذن الإداري للانطلاق في الإنجاز بتاريخ 17 جانفي 2025 -تم رفع العينات الخاصة بالعشب الاصطناعي بتاريخ 26 نوفمبر 2025 -تم قبول الأرضية و بانتظار تركيز العشب الاصطناعي بعد ورود التحاليل الضرورية

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2024	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بشربان	التنوير	300	300	-	-	-	-	-	-	-تمت مراسلة إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 29 جانفي 2024 قصد موافاتنا بالبرنامج الوظيفي. -تمت إعادة مراسلة إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 4 مارس 2024 قصد موافاتنا بالبرنامج الوظيفي. -تمت مراسلة إدارة البناءات و التجهيز للمرة الثالثة بتاريخ 2 افريل 2024 قصد موافاتنا بالبرنامج الوظيفي. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 3 ماي 2024 -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 10 ماي 2024 -تم تعيين المصممين بتاريخ 13 جوان 2024 وبانتظار إتمام الإجراءات الضرورية للانطلاق في الدراسات. -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 2 أكتوبر 2024 لفائدة SOMACET للقيام بالمراقبة الفنية. -تم تعيين المصممين بتاريخ 8 أكتوبر 2024 و بانتظار إتمام الإجراءات الضرورية للانطلاق في الدراسات. -سيتم عرض الدراسة التمهيدية المفصلة على انظار اللجنة الفنية للبناءات المدنية بتاريخ 15 أفريل 2026 -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل ضمن اشغال اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 15 افريل 2026. -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل ضمن اشغال اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 12 جوان 2026 الى حين توفير الاعتمادات (420 اد). -تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 30 جوان 2026 قصد التعهد بتوفير الاعتمادات الإضافية والمقدرة بـ 142 اد.

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
03	2025	تهيئة دار الشباب شربان	تهيئة الفضاء الرياضي و تهيئة القاعة متعددة الاختصاصات و تهيئة عامة	200	200	-	-	-	-	-	-	-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 28 فيفري 2025 -تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهنية بتاريخ 10 مارس 2025 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية. -قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية التعهد بالمشروع و الانطلاق في اعداد المثال المرجعي ضمن جلستها المنعقدة بتاريخ 2 ماي 2025. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي المنقح الى الولاية بتاريخ 23 سبتمبر 2025 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بناءا على جلسة لجنة التعيين المباشر المنعقدة بتاريخ 9 سبتمبر 2025. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي المنقح الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 3 أكتوبر 2025 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية. -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 8 أكتوبر 2025 للقيام بالمراقبة الفنية لفائدة سيكوراس. -تمت الموافقة على البرنامج الوظيفي المنقح ضمن اشغال اللجنة الداخلية المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 2025. -تم تعيين المصممين بتاريخ 10 فيفري 2026

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصققة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	إحداث ملعب بلدي بالرادعة	دراسات	150	150					2022/12/8	100%	- تمت موافقتنا بالبرنامج الوظيفي بتاريخ 3 أفريل 2018. - تم اعداد طلب تزود بتاريخ 2 نوفمبر 2018 قصد القيام بالمراقبة الفنية لفائدة أسبستاس. - تمت إحالة البرنامج الوظيفي الحين الى الولاية بتاريخ 5 ديسمبر 2018. - تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز ضمن الجلسة الفنية بتاريخ 12 جوان 2019. - تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل للهندسة المعمارية بتاريخ 17 جويلية 2019. - تمت الموافقة على الملفات التمهيدية للأقساط الخاصة بتاريخ 18 سبتمبر 2019. - تمت مراسلة الوزارة من طرف الولاية بتاريخ 17 ديسمبر 2019 قصد دراسة طلب العروض. - تم عقد جلسة عمل مع المصالح المركزية بتاريخ 24 فيفري 2020. - تمت إحالة ملف طلب العروض الى ادارة البناءات والتجهيز بتاريخ 26 جوان 2020. - تم عقد جلسة عمل بتاريخ 19 أوت 2020 وتم الاتفاق عل تنقيح ملف طلب العروض وفق ملاحظات ادارة البناءات والتجهيز ثم الاعلام عن طلب العروض. - تم فتح العروض بتاريخ 9 أكتوبر 2020. - تمت مراسلة الوزارة من قبل السيد الوالي بتاريخ 7 جانفي 2021 قصد دراسة مقترح التقليل في البرنامج الوظيفي أو اضافة اعتمادات جديدة. - تمت إحالة ملاحظات الوزارة الى الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل الولاية بتاريخ 5 ماي 2021 - تمت إحالة ملف طلب العروض للوزارة بتاريخ 16 أوت 2021 قصد الدرس. - تمت مراسلة الولاية بتاريخ 1 أكتوبر 2021 قصد الإعلان عن طلب العروض. - تم فتح العروض بتاريخ 15 نوفمبر 2021 - تم فتح العروض يوم 13 جوان 2022. - تمت الموافقة على تقرير تقييم العروض ضمن لجنة الصفقات بتاريخ 16 أوت 2022 شريطة توفير الاعتمادات (الشركة العامة للبناء). - تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 26 أوت 2022. - انطلقت الأشغال بتاريخ 8 ديسمبر 2022. - تم التصريح بالاستلام الوقي بتاريخ 22 جويلية 2025.
	2019		أشغال	1550	1550			119.450,779	1.818,920,769			

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2023	إتمام إنجاز الملعب البلدي بالبرادعة	تعشيب	1000	1000	-	-	-	1234007.400	2025/04/15	%40	-تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من طرف الولاية بتاريخ 24 فيفري 2023 قصد اعداد ملف طلب العروض في الاشغال المتبقية (1000 أ.د) -تمت دعوة المهندس المستشار لقسط الطرقات والشبكات المختلفة بتاريخ 13 افريل 2023 الى اعداد ملف طلب عروض القسط الثاني، -تم تأجيل النظر بالملف الاولي لطلب العروض ضمن الجلسة الفنية بتاريخ 20 أكتوبر 2023. -تم الإعلان عن طلب العروض الخاص بالقسط 2 وحدد يوم 23 جانفي 2023 كآخر اجل. -تم فتح العروض بتاريخ 23 جانفي 2024 مع مشاركة 4 مقاولين و اقل عرض بلغ 1150 اد. -تم ارجاء النظر بالملف ضمن لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2024. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى شركة (جلوا سبور) بمبلغ قدره 1234 اد) ضمن لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2024. -تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 13 جوان 2024 -تم فتح الاعتمادات بتاريخ 25 سبتمبر 2024. -تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 16 ديسمبر 2024 وبصدد إتمام إجراءات تسجيل الصفقة. - تسلم المقاول الاذن الإداري للانطلاق في الاشغال بتاريخ 15 افريل 2025 -تم إيقاف الاشغال نظرا لعدم انتهاء اشغال القسط الأول. -تم استئناف الاشغال بتاريخ 11 أوت 2025

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	تهيئة دار الشباب البرادعة	تهيئة هيكلية البنائية وفق الاختبار الفني	500	500	-	-	5.876,000	-	-		- بانتظار نتيجة الاختبار الفني - تم اعداد طلب تزود للقيام باختبار في بتاريخ 2 سبتمبر 2022. - تمت عدم الموافقة على تقرير الاختبار الفني ضمن جلسة اللجنة الفنية للبناءات المدنية بتاريخ 24 مارس 2023. - تمت الموافقة مع التحيين على ملف الاختبار الفني ضمن أشغال اللجنة الفنية بتاريخ 7 جوان 2023. - تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 23 أكتوبر 2023 - تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 3 نوفمبر 2023. - تم ارجاء النظر الى حين استكمال الملف المرجعي (مكتب المراقبة) ضمن اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 13ديسمبر 2023. - تم اعداد طلب تزود للقيام بالمراقبة الفنية لفائدة شركة SOMACET - تم تعيين المصممين بتاريخ 20 جوان 2024 و بصدد إتمام الإجراءات للانطلاق في الدراسات. - لم تتم الموافقة على الملف التمهيدي الموجز ضمن أشغال اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2025. - تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي الموجز ضمن جلسة اللجنة الفنية بتاريخ 2 فيفري 2026. - تمت مراسلة إدارة التخطيط و التقييم بتاريخ 19 فيفري 2026 قصد التعهد بتوفير الاعتمادات الإضافية و المقدرة ب 235 اد. - تمت مراسلة إدارة التخطيط و التقييم للمرة الثانية بتاريخ 6 ماي 2026 قصد التعهد بتوفير الاعتمادات الإضافية و المقدرة ب 235 اد. تمت الموافقة على توفير الاعتمادات الإضافية وفق مراسلة إدارة التخطيط و التقييم بتاريخ 4 جوان 2026.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	فواضل اعتمادات	احداث ملعب فرعي لكرة اليد بقصور الساف	ملعب فرعي	333	333	-	-	7.627,500	396505.300	202/01/01 4	75 %	-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 1 مارس 2021 -تم تعيين المصممين بتاريخ 24 مارس 2021. -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 21 ماي 2021 لفائدة شركة هيدروجيوصنداج الحملة الجيوتقنية -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل بتاريخ 9 جوان 2021 -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل مع التحيين بتاريخ 11 أوت 2021. -تم فتح العروض يوم 22 ديسمبر 2021 . -وافقت لجنة الشراءات بتاريخ 22 فيفري 2022 على اسناد الصفقة الى اللجمي بن عباد -تمت مراسلة السيد والي المهدية بتاريخ 10 جويلية 2023 من طرف السيد رئيس الديوان قصد اعلامه بعدم تأييد انجاز ملعب فرعي بالموقع المقترح -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 23 سبتمبر 2023. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي للإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 9 أكتوبر 2023 -قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 27 أكتوبر 2023 الموافقة على انجاز المشروع واعداد الملف المرجعي وتعيين مكتب دراسات. -تم اعداد طلب تزود للمسح الطبوغرافي بتاريخ 12 ديسمبر 2023. -تم اعداد طلب تزود للحملة الجيوتقنية بتاريخ 12 ديسمبر 2023 . -قررت اللجنة الفنية عدم الموافقة على الملف التمهيدي المفصل وتأجيل النظر ضمن جلسة اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2023. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل بتاريخ 19 جانفي 2024. -تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 27 فيفري 2024 كأخر اجل -تم فتح العروض بتاريخ 27 فيفري 2024 مع مشاركة 5 مقاولين واقل عرض بلغ 327 أ.د. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى "مقاولات يوسف العكاري" ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2024. -تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها بالى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 10 ماي 2024 -انطلقت الاشغال بتاريخ 1 جويلية 2024 -لم تفي المقاوله بتعهداتها و سيتم الشروع في إجراءات فسخ الصفقة
02		احداث مدارج فرعية	احداث مدارج	150	-	-	-		-	-	100 %	-تمت إحالة الأمتلة الهندسية المقدمة من قبل بلدية قصور الساف الى مصالح إدارة البناءات و التجهيز بتاريخ 17 جوان 2025 لابداء الراي. -تمت إحالة ملاحظات إدارة البناءات و التجهيز الى بلدية قصور الساف بتاريخ 8 اوت 2025 -تم الاستلام الوقي بتاريخ 18 أكتوبر 2025.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة دار الشباب قصور الساف (الجيل الثاني)	تهيئة	350	350	-	-	22.929,353	518.174,140 + 127663.200	2024/03/14	90 %	- تمت احالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 21 فيفري 2019. -تمت الموافقة على البرنامج الوظيفي وتعيين المصممين بتاريخ 13 مارس 2019. -تم تأجيل النظر في الملف التمهيدي الموزع بتاريخ 22 ماي 2019 الى حين القيام بالاختبار الفني -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 30 جويلية 2019 للمسح الطبوغرافي لفائدة STE TECHNIQUES TOPO -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 30 جويلية 2019 للمراقبة الفنية WTI GC -تم اعداد طلب تزود للقيام باختبار فني بتاريخ 13 سبتمبر 2019 لفائدة شركة سيقماء للمراقبة. -تمت الموافقة على تقرير الاختبار بتاريخ 8 جويلية 2020. -تمت مراسلة الادارة المركزية بتاريخ 14 جويلية 2020 قصد افادتنا بخصوص رصد اعتمادات اضافية للمشروع. -تمت احالة البرنامج الوظيفي الخين بتاريخ 24 سبتمبر 2020. -تم تعيين المصممين بتاريخ 28 أكتوبر 2020 -تم ارجاء النظر بملف التمهيدي الموزع ضمن الجلسة الفنية بتاريخ 3 فيفري 2021. -تم ارجاء النظر بملف التمهيدي الموزع ضمن الجلسة الفنية بتاريخ 24 مارس 2021. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموزع بتاريخ 5 ماي 2021 -تم ارجاء النظر باللف التمهيدي المفصل لقسط الطرقات والشبكات المختلفة بتاريخ 16 جويلية 2021. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل لقسط الطرقات والشبكات المختلفة بتاريخ 25 أوت 2021. - تم فتح العروض يوم 28 جانفي 2022 -تم فتح العروض يوم 4 ماي 2022. -تمت إعادة طلب العروض للمرة الثالثة وفتح العروض يوم 13 سبتمبر 2022. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (شركة الصغير للبناء) بتاريخ 22 نوفمبر 2022 -تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 13 ديسمبر 2022. -تمت إحالة ملاحظات مراقب المصاريف العمومية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 14 أبريل 2023 -تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل الولاية بتاريخ 3 اوت 2023 قصد تحيين ملف طلب العروض وإعادة الإعلان للمرة الرابعة. -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة وحدد يوم 30 أكتوبر 2023 كآخر اجل -تم فتح العروض بتاريخ 30 أكتوبر 2023 مع ورود 3 عروض اقلها 509 أ.د. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى "شركة بن نصر اخوان للاشغال العامة" ضمن لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر 2023. -انطلقت الاشغال بتاريخ 14 مارس 2024. -تم طلب فتح اعتمادات إضافية بتاريخ 27 سبتمبر 2024 (131 أ.د) -تمت الموافقة على ملحق الصفقة الخاصة بإضافة فصول جديدة بتاريخ 14 نوفمبر 2024(127 أ.د) -تمت مراسلة الوزارة بتاريخ 4 فيفري 2026 قصد تقديم مقترح هدم ثلاث قاعات نشاط دون إعادة بنائها وبرمجة توسعة الملعب الرياضي بالمؤسسة. -تمت الموافقة على الملحق عدد2 ضمن اشغال اللجنة الجهوية للصفقات المنعقدة بتاريخ 23 افريل 2026.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2025	هدم و إعادة بناء سياج بدار الشباب قصور الساف	هدم و إعادة بناء سياج	89	89	89	-	-	110848.500	-	95 %	-تم طلب فتح اعتمادات بكلفة قدرها 88952.500 د بتاريخ 19 ماي 2025 قصد هدم و إعادة بناء السياج و تم فتح الاعتمادات و دعوة مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 23 جويلية 2025 لإعداد استشارة في الغرض. -تم الإعلان عن طلب العروض و حدد يوم 26 أوت 2025 كآخر اجل. -تم فتح العروض بتاريخ 26 اوت 2025 مع مشاركة عرضين اقلهم 67 أد و بصدد إتمام عملية التقييم. -تم طلب فتح الفارق في الاعتمادات بتاريخ 1 أكتوبر 2025 -تم فتح الاعتمادات بتاريخ 18 نوفمبر 2025 -تم إحالة طلب التزود الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 10 ديسمبر 2025. -انطلقت الاشغل بتاريخ 5 جانفي 2026 -تمت دعوة المقاوله الى رفع بعض الاخلالات و ذلك ضمن جلسة النظر بالقبول الوقي بتاريخ 11 جوان 2026.

قائمة المشاريع الشبابية والرياضية ضمن برنامج التنمية المتدمجة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				وزارة التنمية	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.	الدراسات	الأشغال			
01		احداث ملعب كرة قدم مصغر معشب بأولاد صالح	ملعب معشب	200	-	-	200	-	257.330,220	2023/01/26	%100	- تم تعيين المصممين بتاريخ 20 سبتمبر 2019. -تم ارجاء النظر بالدراسة التمهيدية المفصلة بتاريخ 11 ديسمبر 2019. - تم ارجاء النظر بالدراسة التمهيدية المفصلة بتاريخ 22 جانفي 2020 -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل مع التحيين بتاريخ 19 فيفري 2020. -تم فتح العروض بتاريخ 2 سبتمبر 2020. -تم الاعلان عن طلب العروض وحدد يوم 29 ديسمبر 2020 كآخر اجل. -تمت الموافقة على إعادة طلب العروض لوجود شطط في الاثمان ضمن جلسة لجنة الشراءات بتاريخ 16 فيفري 2021. -تم فتح العروض يوم 4 مارس 2021 وبصدد تقييم العروض. -تم فتح العروض يوم 15 جوان 2021 وبصدد تقييم العروض. -تم إعادة الاعلان عن طلب العروض وحدد يوم 15 جويلية 2021 كآخر اجل. -تم إفتح العروض يوم 8 أكتوبر 2021. -تم فتح العروض يوم 5 جانفي 2022. -وافقت لجنة الشراءات بتاريخ 22 فيفري 2022 على اسناد الصفقة الى شركة Island Lown Services (150 يوم) -انطلقت الاشغال بتاريخ 26 جانفي 2023. -وتمّ بتاريخ 2024/10/02 تزويد الحضيرة بالعشب الاصطناعي. -وتمّ بتاريخ 2024/10/09 أخذ عينات من العشب والحبيبات البلاستيكية بهدف تحليلها. وسيتمّ إثر ذلك تركيب العشب -تم الاستلام الوقفي للاشغال بتاريخ 19 مارس 2025. -تم الاستلام النهائي بتاريخ 30 افريل 2026

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2013	تعشيب ملعب ملولش	تهيئة أرضية اللعبة وضع العشب الاصطناعي	750	750	-	-	-	538.536,900	2023/01/04	100 %	- انطلقت الأشغال بتاريخ 2015/09/14 (شركة محمود عمران للمقاولات) - تم فسخ الصفقة بتاريخ 5 مارس 2018 -تم الاعلان عن طلب العروض وحدد يوم 25 سبتمبر 2018 كأخر أجل. -تم فتح الاعتمادات بتاريخ 25 جانفي 2019 -انطلقت الاشغال بتاريخ 22 فيفري 2019. -تم فسخ الصفقة بتاريخ 30 جانفي 2020. -تم الاعلان عن طلب العروض وحدد يوم 17 جويلية 2020 كأخر اجل -تم فتح العروض بتاريخ 17 جويلية 2020. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (شركة العشب السريع والخدمات) بتاريخ 17 سبتمبر 2020. -تم الاتفاق على أن تنطلق الاشغال بتاريخ 11 جانفي 2021 -تم فسخ الصفقة بتاريخ 14 ديسمبر 2021 -تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 17 مارس 2022 كأخر أجل. -تم فتح العروض بتاريخ 17 مارس 2022. -تمت الموافقة على تقرير تقييم العروض بتاريخ 19 ماي 2022. -تم طلب فتح الاعتمادات الإضافية بتاريخ 27 ماي 2022. -تم فتح الاعتمادات لتاريخ 29 جوان 2022. -تمت إحالة الصفقة مصادق عليها الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 17 أكتوبر 2022. -انطلقت الأشغال بتاريخ 4 جانفي 2023. -تم التنبيه على المقاول بتاريخ 25 أفريل 2023 قصد الإسراع في الإنجاز. -تم عقد جلسة عمل بالإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية بتاريخ 21 جوان 2023 تعهد من خلالها المقاول على تزويد الحاضرة بالعشب الاصطناعي في شهر سبتمبر لسنة 2023. -تم التنبيه على المقاول للمرة الثانية بتاريخ 6 أكتوبر 2023 قصد تزويد الحاضرة بالعشب الاصطناعي في اجل أقصاه 10 أيام. -تعهد المقاول ضمن جلسة المنعقدة بتاريخ 2 ماي 2024 الى إتمام الاشغال في موفى شهر أوت 2024. -تسلمت المقابلة شهادة الاعفاء الجبائي الخاص بالعشب الاصطناعي بتاريخ 20 اوت 2024 و بانتظار تزويد الحاضرة - تم تزويد الحاضرة بالعشب الاصطناعي بتاريخ 23 سبتمبر 2024 و بانتظار استكمال كمية الحبيبات المطاطية. -تم رفع عينات من العشب الاصطناعي و الحبيبات المطاطية بتاريخ 3 فيفري 2025 للقيام بالتحاليل اللازمة. -تم التصريح بالقبول الوقي للمشروع بتاريخ 27 جوان 2025.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2024	تهيئة الملعب البلدي بملولش	استكمال السياج وتهيئة حجرات الملابس	300	300	-	-	-	-	-	-	-تمت مراسلة السيد والي المهدي بتاريخ 29 جانفي 2024 قصد اعداد اذن بالتزود لاستخراج مثال اشغال خاصة مختلفة لتحديد حدود الملعب. -تمت مراسلة مدير ديوان قيس الأراضي من طرف والي المهدي بتاريخ 2 فيفري 2024 قصد اعداد الكلفة التقديرية لمحينة لاستخراج مثال اشغال خاصة مختلفة. -تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم من قبل السيد والي المهدي بتاريخ 9 فيفري 2024 قصد فتح اعتمادات لإنجاز مثال اشغال خاصة مختلفة. -تمت إحالة طلب التزود الى ديوان قيس الأراضي بتاريخ 22 فيفري 2024 قصد اعداد TPD -تمت مراسلة الولاية بتاريخ 31 ماي 2024 قصد حث ديوان قيس الأراضي لاعداد TPD -تمت مراسلة الولاية بتاريخ 9 جويلية 2024 قصد دعوة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري الى تحيين الأمثلة المقدمة وفق الحدود الفعلية لقطعة الأرض. -تمت مراسلة ديوان قيس الأراضي من قبل الولاية بتاريخ 6 اوت 2024 قصد تحيين الأمثلة. -تمت مراسلة ديوان قيس الأراضي من قبل الولاية بتاريخ 19 ديسمبر 2024 قصد تحيين محضر انجاز الاشغال الخاصة بملعب ملولش. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 19 ماي 2025 -تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 30 ماي 2025 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية. -قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 28 اوت 2025 التعهد بالمشروع والانطلاق في اعداد الملف المرجعي. -تم إحالة طلب تزود الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 23 ديسمبر 2025 للقيام بالمسح الطوبوغرافي. -تم إحالة طلب تزود الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 24 ديسمبر 2025 للقيام بالمراقبة الفني (لانفي). تم إحالة طلب تزود الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 24 ديسمبر 2025 للقيام بالحملة الجيوتقنية. -تم اعداد الملف المرجعي وبانتظار عرض المشروع على انظار لجنة التعيين المباشر -تم تعيين المصممين بتاريخ 5 ماي 2026.

قطاع الشباب :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2012	توسيع دار الشباب بملولش		150	150	-	-					- تمت مراسلة الولاية بتاريخ 2018/02/05 قصد القيام باختبار فني على هيكلية البناية. - تم إعداد طلب تزود للقيام باختبار فني لفائدة Sotuprec بتاريخ 18 سبتمبر 2018 -تمت إحالة البرنامج الوظيفي بكلفة 300 اد للولاية بتاريخ 17 جوان 2020. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 24 جويلية 2020. -قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 28 أوت 2020 عدم التعهد بمشروع التهيئة للتعميدات الموجودة في الانجاز. -تمت مراسلة الوزارة بتاريخ 15 سبتمبر 2020 قصد اضافة اعتمادات جديدة. -تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 3 نوفمبر 2020 للقيام بحملة جيوتقنية (هيدروجيو صنداج) -تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 3 نوفمبر 2020 للقيام بالمسح الطوبوغرافي (أحمد عدوي) -تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 3 نوفمبر 2020 للمراقبة الفنية (اسيستاس) -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 16 فيفري 2021 -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 4 مارس 2021. -تم تعيين المصممين بتاريخ 24 مارس 2021 -تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 18 ماي 2021 للقيام بحملة جيوتقنية (هيدروجيو صنداج) -تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 18 ماي 2021 للقيام بالمسح الطوبوغرافي (أحمد مكسي) -تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 18 ماي 2021 للمراقبة الفنية (اسيستاس) -تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 1 سبتمبر 2021 -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل بتاريخ 1 ديسمبر 2021 -تمت الموافقة على الأقساط الخاصة بتاريخ 19 جانفي 2022. -تم فتح العروض يوم 28 جويلية 2022. -قررت لجنة الصفقات بتاريخ 2 نوفمبر 2022 عدم الموافقة على تقرير تقييم العروض. -تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 17 أفريل 2023 كأخر اجل. -تم فتح العروض للمرة الثانية بتاريخ 17 افريل 2023 مع ورود عرضين اقلهما (566 أد) -دعت لجنة الصفقات بتاريخ 10 جويلية 2023 الى مناقشة بعض الأسعار المشطية. -تمت الموافقة على تقرير تقييم العروض ضمن لجنة الصفقات بتاريخ 17 اوت 2023 -تم تعديل مبلغ الصفقة والموافقة عليه ضمن لجنة الصفقات بتاريخ 26 أكتوبر 2023 (شركة القسمطيني للاشغال والطرق) -تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 16 نوفمبر 2023. -تم فتح الاعتمادات بتاريخ 12 ديسمبر 2023. -تمت إحالة ملفات الصفقة الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 28 ديسمبر 2023. -تسلم المقاول الاذن الإداري لانطلاق الاشغال بتاريخ 19 مارس 2024
02	2021	مواصلة تهيئة دار شباب ملولش	هدم دار الشباب الموجودة مع احداث قاعات نشاط و قاعة إعلامية و مكتب مدير و مجموعات صحية و فضاء لعب	200	200	-	-	38316.376	530.548,737	2/03/19 024	%96	
	2023			200	200							

قائمة المشاريع الشبابية والرياضية ضمن برنامج التنمية المندمجة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	وزارة التنمية	الدراسات	الأشغال			
01		بناء قاعة رياضية فردية بملولش	بناء قاعة رياضية فردية	900	-	-	900	-	1.299,000,640	-	-	-تم ارجاء النظر بالمشروع الى حين تقديم ما يفيد الملكية للعقار وذلك ضمن جلسة اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 8 ماي 2019. -تم تعيين المصممين بتاريخ 7 أكتوبر 2020. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 16 ديسمبر 2020. -تم الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 3 جانفي 2021 كأخر أجل. -تم فتح العروض يوم 18 فيفري 2022. -تم فتح العروض يوم 5 جويلية 2022. -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة وحدد يوم 22 ديسمبر 2022 كأخر أجل. -تم فتح العروض بتاريخ 22 ديسمبر 2022 وبصدد تقييم العروض (ورود عرضين أقلهما 1299 أ.د). -وافقت لجنة الصفقات بتاريخ 10 مارس 2023 على اسناد الصفقة الى (شركة القسمطيني للأشغال والطرق) -تم عقد جلسة عمل بالإدارة الجهوية للتجهيز وتم التمسك بعدم التقليلص بالبرنامج الوظيفي -تمت الموافقة على توقيع الفارق وبصدد إتمام الإجراءات الضرورية للانطلاق في الإنجاز. -اعرب المقاول عن رفضه انجاز الصفقة نظرا لارتفاع الأسعار -تم الإعلان عن طلب العروض و حدد يوم 15 جويلية 2025 كاخر اجل. -تم فتح العروض بتاريخ 15 جويلية 2025 مع ورود ثلاث عروض اقلها 1684 أ د و بصدد إتمام عملية التقييم. -تم الإعلان عن طلب العروض و حدد يوم 3 نوفمبر 2025 كاخر اجل. - تم فتح العروض بتاريخ 3 نوفمبر 2025 مع مشاركة ثلاث شركات اقل عرض يبلغ 1523 أ د و بصدد إتمام عملية التقييم. -تمت الموافقة على تقرير تقييم العروض ضمن لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 11 ديسمبر 2025

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	اعادة تعشيب الملعب البلدي بالجم	اعادة تعشيب	500	500	500	-	-	3.730	2023/12/7	100%	-تمت احالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 20 جانفي 2019. -تمت احالة البرنامج الوظيفي للتجهيز من طرف الولاية بتاريخ 30 جانفي 2019. -تم ارجاء النظر الى حين توفير اعتمادات اضافية أو تحيين البرنامج الوظيفي ضمن جلسة اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 6 فيفري 2019. -تم طلب اعتمادات اضافية من طرف السيد والي المهدي بتاريخ 26 فيفري 2019. -تمت مراسلة الولاية من قبل ادارة التخطيط والتقييم بتاريخ 30 أكتوبر 2019 حيث تعهدت الوزارة بتحيين الكلفة وفقا لتقدم الدراسات. -تم تعيين المصممين بتاريخ 4 ديسمبر 2019 وبصدد اعداد الدراسات. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل ضمن الجلسة الفنية بتاريخ 26 فيفري 2020. -تم اعداد طلب تزود للمراقبة الفنية بتاريخ 10 مارس 2020 لفائدة الشركة العالمية للمراقبة الفنية. -تمت احالة ملف طلب العروض للمصالح المركزية بتاريخ 21 جويلية 2020 لابداء الرأي. -تمت احالة ملف طلب العروض للمصالح المركزية بتاريخ 3 ديسمبر 2020 لابداء الرأي. -تمت موافاة الإدارة الجهوية للتجهيز برأي مصالح الوزارة في الملف بتاريخ 28 جانفي 2021 -تمت مراسلة الوزارة من قبل الولاية بتاريخ 19 افريل 2021 وموافقهم بالمررات. -تمت مراسلة الولاية من قبل الوزارة بتاريخ 21 جوان 2021 قصد القيام بالتعمق في الدراسة. -تمت مراسلة الوزارة من قبل الولاية بتاريخ 15 جويلية 2021 ومدها بإجابة التجهيز -تمت مراسلة الولاية من طرف الوزارة بتاريخ 4 أكتوبر 2021 -تمت إحالة إجابة الوزارة الى التجهيز بتاريخ 20 أكتوبر 2021 -تم فتح العروض يوم 9 فيفري 2022. -تمت الموافقة على اسناد الصنفقة الى "الشركة الكبرى للاشغال والطرق" بتاريخ 14 أفريل 2022 وبانتظار فتح الاعتمادات. -تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 10 ماي 2022 -تم فتح الاعتمادات وبصدد اعداد ملفات الصنفقة. -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 5 جوان 2023 كآخر أجل. -تم فتح العروض للمرة الثانية بتاريخ 5 جوان 2023 مع مشاركة أربع (4) مقاولين اقل عرض 694 أذ وبصدد تقييم العروض. -تمت الموافقة على تقرير تقييم العروض وبصدد اعداد ملفات الصنفقة. -تمت إحالة ملفات الصنفقة مصادق عليها الى الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية بتاريخ 12 سبتمبر 2023 قصد دعوة المقاوله للانطلاق في الإنجاز. -انطلقت الاشغال بتاريخ 7 ديسمبر 2023 -تم تزويد الحضيرة بالعشب الاصطناعي بتاريخ 19 ديسمبر 2024 وبانتظار استكمال كمية الحبيبات المطاطية. -تم رفع عينات العشب الاصطناعي وارسالها الى المخبر بتاريخ 26 ديسمبر 2024 -تم التصريح بالاستلام الوقي بتاريخ 18 ديسمبر 2025.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2026	تهيئة الملعب البلدي بالجسم		700	700	-	-	-	-	-	-	- تمت مراسلة إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 29 جانفي 2026 قصد موافاتنا بالبرنامج الوظيفي -تمت موافاتنا بالبرنامج الوظيفي بتاريخ 8 افريل 2026 و بانتظار عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بعد التنسيق مع المصالح المعنية في موقع حجرات الملابس بالملعب. -تمت مراسلة السيد والي المهدية بتاريخ 16 افريل 2026 قصد دعوة اللجنة الجهوية لمعينة صلوحيية المنشآت الرياضية لزيارة الملعب و تحديد موقع حجرات الملابس. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى مصالح الولاية بتاريخ 28 افريل 2026 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية بتاريخ 11 ماي 2026 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2021	بناء قاعة للرياضات الجماعية بالجم	دراسة	150	150							-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 5 فيفري 2021. -تمت الموافقة على اعلان مناظرة معمارية بتاريخ 3 مارس 2021 -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 2021/7/5 لفائدة فرياتاس للقيام بالمراقبة الفنية -تمت الموافقة على أحكام المناظرة بتاريخ 24 سبتمبر 2021 -تم الإعلان عن نتائج المناظرة بتاريخ 8 فيفري 2022 -تمت الموافقة على الملف التمهيدي لقسط الهندسة المعمارية وقسط الكهرباء والحماية من الحرائق وقسط الشبكات المختلفة وتأجيل النظر في الملف التمهيدي لقسط السوائل ضمن جلسة اللجنة الفنية بتاريخ 8 مارس 2023. -تمت الموافقة على دراسة قسط السوائل بتاريخ 17 ماي 2023. -تمت مراسلة الولاية بتاريخ 19 سبتمبر 2023 قصد الاذن بعقد جلسة عمل بخصوص ضرورة انجاز محول كهربائي للمشروع. -تم عقد جلسة عمل بمقر الولاية بتاريخ 16 جانفي 2024 و تمت دعوة الإدارة الجهوية للتجهيز لاستكمال ملف طلب العروض مع الاخذ بعين الاعتبار الربط بالمحول الكهربائي. -تمت موافقتنا برأي إدارة البناءات و التجهيز بتاريخ 2 افريل 2024. -تمت إحالة ملاحظات إدارة البناءات و التجهيز بتاريخ 4 افريل 2024 الى مصالح الولاية قصد الاخذ بعين الاعتبار للملاحظات المدونة بالتقرير. -تمت إحالة ملاحظات الوزارة من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 16 افريل 2024. -تمت إحالة ملف طلب العروض الحين الى الوزارة بتاريخ 4 جوان 2024. -تمت إحالة موافقة إدارة البناءات والتجهيز على الملف الى الولاية بتاريخ 23 اوت 2024 قصد الإعلان عن طلب العروض. -تم الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 2 أكتوبر 2024 اخر اجل. -تم فتح العروض بتاريخ 2 أكتوبر 2024 مع عرض وحيد للتقييم (4797 أد) -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 13 ديسمبر 2024 كأخر اجل. -تم فتح العروض بتاريخ 13 ديسمبر 2024 مع ورود عرضين اقلهم 4127 اد و بصدد إتمام عملية التقييم. -تم عرض تقرير تقييم العروض على انظار لجنة الصفقات بتاريخ 14 مارس 2025 و تمت الدعوة الى مناقشة بعض الأسعار المشططة مع المفاوضة. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة ضمن لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 11 أفريل 2025 -تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 12 ماي 2025 -تم فتح الاعتمادات بتاريخ 24 جويلية 2025 -تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها بتاريخ 12 اوت 2025 الى الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية -انطلقت الاشغال بتاريخ 25 سبتمبر 2025 -بصدد اعداد ملحق عدد 1 للصفقة و تم تحديد جلسة بتاريخ 14 أفريل 2026 لمناقشة أثمان الفصول الجديدة
	2023		أشغال	2500	2500		-	195.411,960	4.495.732.694	20/09/25 25	45%	
	2025	مواصلة بناء قاعة للرياضات الجماعية بالجم	تحيين كلفة	850	850	850						

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	احداث دار الشباب التالسة	احداث	دراسات: 70	70	-	-	-	-	-	-	-تمت مراسلة معتمدية الجم بتاريخ 21 ماي 2018 قصد تقديم مقترح لقطعة الأرض التي سيتم تخصيصها للمشروع. -تمت مراسلة بلدية التالسة بتاريخ 8 أوت 2018 قصد تقديم مقترح لقطعة الأرض التي سيتم تخصيصها للمشروع. - تم تذكير بلدية التالسة ومعتمدية الجم بتاريخ 23 جانفي 2019 لتقديم مقترح لقطعة الارض التي سيتم تخصيصها للمشروع. -تمت موافاتنا بتاريخ 19 فيفري 2019 بالبرنامج الوظيفي الاولي للمشروع. -تمت مراسلة البلدية من طرف الولاية بتاريخ 22 مارس 2019 قصد توفير عقار. -تمت موافاتنا بمقترح قطعة ارض من طرف بلدية التالسة بتاريخ 6 جانفي 2022 و تم رفضه لوجود العقار خارج المنطقة البلدية (صبغة فلاحية). -تمت إعادة مراسلة بلدية التالسة بتاريخ 19 سبتمبر 2025 قصد توفير عقار لإنجاز المشروع. - تمت إعادة مراسلة بلدية التالسة للمرة الخامسة بتاريخ 9 جوان 2026 قصد توفير عقار لإنجاز المشروع.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2026	تهيئة دار الشباب الجم		600	600	-	-	-	-	-	-	- تمت مراسلة الولاية بتاريخ 2 مارس 2026 قصد القيام باختبار في على البناية. -تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل الولاية بتاريخ 13 مارس 2026 قصد القيام باختبار في. -تم طلب فتح الاعتمادات الخاصة بإنجاز اختبار في بتاريخ 4 ماي 2026 (6902د)

قائمة المشاريع الشبابية والرياضية ضمن برنامج التنمية المندمجة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	وزارة التنمية	الدراسات	الأشغال			
01		احداث نادي شباب برياض بوهلال	بناء مجموعات صحية وقاعة اعلامية وقاعات نشاط	450	-	-	450	-	639.946,300	-	75%	-تم تأجيل النظر بالمشروع ضمن الجلسة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 20 ماي 2020. -تم تعيين المصممين بتاريخ 16 ديسمبر 2020 -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي الموجز بتاريخ 7 أفريل 2021 -تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 23 جويلية 2021 -تمت الموافقة على الأقساط الخاصة بتاريخ 6 أكتوبر 2021 وبصدد اعداد ملف طلب العروض. -تم فتح العروض يوم 7 جوان 2022. -تم الموافقة على إعادة طلب العروض ضمن لجنة الصفقات بتاريخ 25 اوت 2022. -تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 24 أكتوبر 2022 كأخر أجل. -تم فتح العروض بتاريخ 24 أكتوبر 2022 وبصدد تقييم العروض (ورود عرضين أقلهما قدم عرضا بقيمة 700 أ.د). -سيتم إعادة طلب العروض للمرة الثالثة بناءا على قرار لجنة الصفقات بتاريخ 19 جانفي 2023. -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة وحدد يوم 13 افريل 2023 كأخر أجل. -تم فتح العروض للمرة الثالثة بتاريخ 13 أفريل 2023 مع ورود خمس عروض أقلها 610 أ.د وبصدد تقييم العروض. -تمت الموافقة على تقرير تقييم العروض بتاريخ 17 اوت 2023 وبانتظار فتح الاعتمادات - تمت الموافقة على اسناد الصنفقة الى (الشركة العصرية للبناء بالوسط) ضمن لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 17 أوت 2023 شريطة توفير كامل الاعتمادات. -بناءا على قرار لجنة القيادة المنعقدة بتاريخ 2 جويلية 2024 ارجاء النظر بطلب اعتمادات إضافية تبلغ 219 اد الى حين استشارة القطاع تمت مراسلة الوزارة قصد ابلاغها دعمنا للمشروع وذلك بتاريخ 24 جويلية 2024. -تمّ خلال اجتماع لجنة قيادة برنامج التنمية المندمجة المنعقد بتاريخ 30سبتمبر 2024 الموافقة على توفير الاعتمادات. كما تقدّم المفاوض بتمسّك بالصفقة بتاريخ 2 أكتوبر 2024 -انطلقت الاشغال بتاريخ 27 جانفي 2025

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكون ات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2013	إحداث ملعب بلدي بهيرة	دراسة	100	100	-	-			2024 /12/ 12	5%	- تمت الموافقة على الدراسة التمهيدية المفصلة الخاصة بالتعشيب بتاريخ 15 ديسمبر 2017 - تم الاعلان عن طلب العروض وحدد آخر أجل لقبول العروض يوم 12 أبريل 2018. -تمت موافاة الوزارة بملف طلب العروض لإبداء الرأي بتاريخ 2 ماي 2018. - تم اعداد طلب تزود للمراقبة الفنية لفائدة شركة قرطاج كنترول بتاريخ 28 ماي 2018.. -تم الاعلان عن طلب العروض وحدد يوم 19 أكتوبر 2018 كآخر أجل لقبول العروض. -تم فتح العروض بتاريخ 19 أكتوبر 2018. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (شركة سمير كسوس) بتاريخ 3 جانفي 2019. -انطلقت الاشغال بتاريخ 15 أبريل 2019. -تم فسخ الصفقة بتاريخ 17 أوت 2021 وبصدد اعداد ملف طاب العروض. -تم الغاء قرار فسخ الصفقة بتاريخ 21 سبتمبر 2021 -تم فسخ الصفقة بتاريخ 10 مارس 2022 وسيتم إعادة طلب العروض في الاشغال المتبقية. -تم الاعلان عن طلب عروض إتمام الأشغال وحدد يوم 30 جانفي 2023 كآخر أجل. -تم فتح العروض بتاريخ 30 جانفي 2023 مع عدم ورود عروض على الخط. -سيتم إعادة طلب العروض للمرة الثانية بناء على قرار لجنة الصفقات بتاريخ 10 مارس 2023 -تمت إعادة طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 9 ماي 2023 كآخر أجل. -انعقدت لجنة الفتح للمرة الثانية بتاريخ 9 ماي 2023 مع عدم تسجيل مشاركة. -تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة وحدد يوم 4 جويلية 2023 كآخر اجل -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة وحدد يوم 8 أوت 2023 كآخر اجل. -تم الإعلان للمرة الثانية عن طلب عروض بالتفاوض المباشر و حدد يوم 19 جانفي 2024 كآخر اجل مع مراسلة المقاولات المختصة في التعشيب. -تم فتح العروض العروض ضمن صفقة بالتفاوض المباشر بتاريخ 6 فيفري 2024 مع مشاركة عرضين اقلها (1038 أ د) -تم ارجاء النظر بالملف ضمن لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2024. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى شركة (اللجمي بن عياد) بمبلغ قدره 1051 اد) ضمن لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2024. -تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها الى الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية بتاريخ 3 أكتوبر 2024 قصد استكمال عملية تسجيل الصفقة و الانطلاق في الإنجاز. - تم عقد جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز بحضور جميع الأطراف المتداخلة بتاريخ 13 جانفي 2025 و تمت دعوة مصممي المشروع الى تحديد التدخلات الإضافية التي وجب التدخل فيها بالملعب على اثر عمليات السرقة محتوياته (نوافذ اليمينوم نوافذ و أبواب حديدية و معدات كهربائية ...) الى جانب تدهور حالة ارضية الملعب و قد قامت المقاوله المتعهدة بالإنجاز بطلب إيقاف الأجل المحتسبة -تمت إحالة طلب اعتمادات إضافية (353 اد) لاستكمال المشروع الى مصالح الوزارة بتاريخ 4 افريل 2025 (تم تعليق اجل تنفيذ المشروع منذ 12 ديسمبر 2024) -تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من طرف الولاية بتاريخ 19 اوت 2025 قصد دعوها الى اعداد ملحق للصفقة. -تمت إعادة مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل الولاية بتاريخ 10 أكتوبر 2025 قصد اعداد الملحق. -تمت مراسلة إدارة التخطيط و التقييم من قبل الولاية بتاريخ 24 نوفمبر 2025 قصد فتح الاعتمادات الخاصة بالملحق (385 أ د) -تمت الموافقة على ملحق الصفقة ضمن اشغال لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 16 جانفي 2026 -تم اعداد اذن اداري لاستئناف الاشغال ابتداء من تاريخ 4 مارس 2026
	2018		أشغال	1600	1600	-	-		1.005.131.800 + 385092.392			

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021	هيئة دار الشباب هبيرة	سياج حديد وإعادة العشب	150	150	-	-	7042.000	227455.100	2025/07/24	70%	-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 26 جانفي 2021 -تم تعيين المصممين بتاريخ 3 مارس 2021 -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل مع التحيين بتاريخ 26 ماي 2021 -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 18 جوان 2021 لفائدة مكتب المراقبة اسستاس -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 18 جوان 2021 لفائدة هيدروجيوصنداج -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 18 جوان 2021 لفائدة أحمد أمير المكسي -تم اعفاء المهندس المستشار من دراسة المشروع بتاريخ 15 ديسمبر 2021 -تمت الموافقة على الدراسة التمهيدية المفصلة مع التحيين بتاريخ 31 أوت 2022. -تمت إحالة ملاحظات إدارة البناء والتجهيز الى الولاية بتاريخ 13 أكتوبر 2023. -تمت إحالة ملاحظات الوزارة الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 18 أكتوبر 2023. -تم عقد جلسة عمل بتاريخ 24 أكتوبر 2023 قصد مناقشة الملاحظات الواردة من طرف إدارة البناء والتجهيز. -تم إحالة محضر جلسة العمل الى إدارة البناء والتجهيز بتاريخ 7 نوفمبر 2023. -تمت مراسلة إدارة البناء والتجهيز للمرة الثانية بتاريخ 8 ديسمبر 2023 قصد ابداء الراي -تم عقد جلسة عمل بمقر الوزارة بتاريخ 9 جانفي 2024 لحلحلة الإشكاليات المطروحة. -تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل السيد والي المهديّة بتاريخ 9 فيفري 2024 قصد تحيين ملف طلب العروض. -تم الإعلان عن طلب العروض و حدد يوم 16 أفريل 2024 كآخر اجل -تم فتح العروض بتاريخ 16 افريل 2024 مع ورود عرضين اقلهم 218 اد. -تمت الموافقة على اسناد الاشغال الى شركة (witco sports) بكلفة قدرها 227 اد ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 21 نوفمبر 2024. -تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 28 نوفمبر 2024. -تم تقديم تمسك المفاوض بالعرض وطلب فتح الاعتمادات بتاريخ 27 فيفري 2025 -تم فتح الاعتمادات بتاريخ 10 افريل 2025. -تمت إحالة ملفات الصنف الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 3 جوان 2025 -تسلم المفاوض الاذن الإداري لانطلاق الأشغال بتاريخ 24 جويلية 2025
	2025	هيئة دار الشباب هبيرة	هيئة عامة	300	300							-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 28 فيفري 2025 تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهديّة بتاريخ 10 مارس 2025 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبنىات المدنية. -قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية التعهد بالمشروع و الانطلاق في اعداد المثل المرجعي ضمن جلستها المنعقدة بتاريخ 2 ماي 2025. -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 8 أكتوبر 2025 للمراقبة الفنية لفائدة سيكوراس. -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 8 أكتوبر 2025 للمراقبة بالمسح الطوبوغرافي. تم تعيين المصممين بتاريخ 10 فيفري 2026

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2026	دراسة تحويل نادي الشباب منزل حشاد إلى دار شباب		50	50	-	-	-	-	-	-	-تمت مراسلة الولاية بتاريخ 11 فيفري 2026 قصد القيام باختبار فني على بناية المؤسسة -تم طلب فتح الاعتمادات الخاصة بالاختبار الفني بتاريخ 25 مارس 2026. -تم إحالة طلب تزود للقيام باختبار فني على بناية المؤسسة بتاريخ 19 ماي 2026 الى الإدارة الجهوية للتجهيز و الإسكان بالمهدية.

المشاريع الشبابية والرياضية المعطّلة بولاية المهدية

1- قطاع الرياضة

ع/ر	المشروع ومكونات المشروع	سنة الإدراج	الكلفة أ.د	الصعوبات / الإشكاليات	الحلول المقترحة	
					في مجال تدخل الوزارة	في مجال تدخل الأطراف الأخرى
01	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بكرة	2021	200	-تم إيقاف انجاز المشروع ببرنامجه الأولي نظرا للخطر الذي تنله شبكة الضغط العالي على رواد الملعب.	أذن السيد الوزير ببرمجة بناء حجرات ملابس كأولوية مع دراسة إمكانية انجاز المدرج في مرحلة لاحقة ضمن زيارته الى ولاية المهدية بتاريخ 17 أكتوبر 2025	تمت مراسلة الولاية بتاريخ 25 نوفمبر 2025 قصد موافاة المصالح المركزية الفنية للوزارة بتقرير شامل في الغرض يتضمن تقرير الشركة التونسية للكهرباء والغاز حور مسار خط الضغط العالي واثاره على المنشأة وتاريخ تركيزه ونتائج البحث التي أذن بها السيد والي المهدية. -تمت مراسلتنا بتاريخ 29 جانفي 2026 من قبل الولاية قصد اعلامنا بعدم توفر معطيات حول اجراء بحث امني و انه سيتم موافاتنا بتقرير يتضمن مسار خط الضغط العالي و اثاره على المنشأة و تاريخ تركيزه حال توصله من قبل الشركة التونسية للكهرباء و الغاز.

2- قطاع الشباب

ع/ر	المشروع ومكونات المشروع	سنة الإدراج	الكلفة أ.د	الوضعية الحالية / الصعوبات	مقترحات لتسريع نسق الإنجاز	
					في مجال تدخل الوزارة	في مجال تدخل الأطراف الأخرى
01	احداث دار الشباب التالسة	2019	70 (درامات)	عدم توفر عقار بالجهة لانجاز المشروع		-التسريع في اقتراح عقار لإنجاز المشروع