

تم تحيين هذا التقرير بتاريخ 2026/07/02



الْجُمْهُورِيَّةُ التُّونِسِيَّةُ
وزارة الشباب والرياضة
المندوبية الجهوية بن عروس

متابعة المشاريع الرياضية والشبابية
بجهة بن عروس

لشهر جوان 2026
(حسب البلديات)

I. بلدية بن عروس

✓ قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصفحة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.	الدراسات	الأشغال			
01	2015 2019	بناء قاعة للرياضات الجماعية بالمدينة الجديدة	تغطية الملاعب الموجودة وتحولها إلى قاعة رياضية بأرضية ذات غلاف اصطناعي	بلدي (بلدية بن عروس)	—	5450	250	—	—	—	—	—	بصدد تقييم العروض علما وأنه تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة بتاريخ 2026/04/13 وتم فتح العروض بتاريخ 2026/06/01 وأسفرت عن ورود 04 عروض أدناها يناهز 6,754 م.د. وذلك بعد أن تم تحيين ملف طلب العروض تبعا للملاحظات اللجنة الوزارية للصفقات بوزارة الداخلية بتاريخ 10 جويلية 2025 التي طالبت بإعادته مع التعديل في كراس الشروط نظرا لعدم موافقة العارض على التمديد في آجال عرضه وذلك بعد فترة طويلة من التعطل بسبب نزاع حول اللجنة المختصة للنظر في الملف بين اللجنة الجهوية للصفقات واللجنة الوزارية للصفقات بوزارة الداخلية علما وأنه تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة بتاريخ 2023/10/27 وتم فتح العروض بتاريخ 2023/11/30 كما أن المشروع تحول من تهيئة الملاعب الموجودة إلى بناء قاعة (وذلك عبر تغطية الملاعب) بعد أن أعربت بلدية بن عروس عن استعدادها للتكفل بفارق التكلفة.
02	2025	تهيئة الملعب البلدي بين عروس	تهيئة شاملة تشمل إعادة تعشيب الملعب الرئيسي وتوسعة المدارج وحجرات الملابس والسياح الحديدي والصور الخارجي.	بلدي (بلدية بن عروس)	—	6000	—	—	—	—	—	—	تم إعداد الملف المرجعي من قبل البلدية (رفع طوبوغرافي، سبر جيوتقني أولي،....) كما تم الإعلان عن دعوة عمومية للترشح لاختيار المصممين حسب الملف بتاريخ 2026/02/26 وتم فتح العروض 2026/03/30 (بصدد تقييم العروض) علما وأنه قامت المصالح المركزية للوزارة بتحيين البرنامج الوظيفي بكلفة تقديرية قدرها 7,5 م.د. وتم مد مصالح البلدية به بتاريخ 2025/10/13.

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	تصريف مياه الأمطار بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بين عروس	- Dalots -Ouvrage de tête -Conduites usées et de branchement	جهوي (بلدية بن عروس)	—	1000	—	—	—	—	—	—	قام مكتب الدراسات بعد فترة طويلة من التلكؤ بإعداد دراسة أولية في الغرض وتمت إحالتها للمصالح المركزية للوزارة بها لإبداء الرأي بتاريخ 2025/12/12 باعتبار وأنه قدر كلفة المشروع بـ 2233,630 أ.د. والتي أجابت خلال مكتبها المؤرخ في 2025/01/15 بضرورة توفير الأمثلة الهندسية مع مقترح عقد جلسة عمل في الغرض بحضور مكتب الدراسات وهو ما تم بتاريخ 2025/02/11 حيث تم الاتفاق على تقديم نسخة محينة من طلب العروض بالإضافة لبعض الوثائق الأخرى (دراسة مائية، مزيد توضيح الأمثلة، رفع طوبوغرافي، ...) وإحالتها للوزارة لإبداء الرأي فنيا وماليا والتنسيق جار مع جميع الأطراف قصد التعهد بالمطلوب قريبا علما وأن التأخير الحاصل في إعداد الدراسات راجع لتلكؤ مكتب الدراسات حيث تم توجيه تنبيه أول له لفسخ الصفقة بتاريخ 2025/10/27 باعتبار وأنه تم إعطاء الإذن الإداري له بتاريخ 2025/07/04 وذلك بعد تعطيلها لمدة تناهز السنة بسبب اشكال مع مراقب المصاريف بخصوص تحويل الاعتمادات بين المجلس الجهوي والبلدية حيث تم تحويل الاعتماد لفائدة البلدية بتاريخ 06 جانفي 2025 علما وأن الاستشارة التي قامت بها بلدية بن عروس للمرة الثانية لاختيار مكتب دراسات لإعداد دراسة في الغرض بتاريخ 2023/11/10 أسفرت عن قبول مكتب دراسات تقدم بعرض يناهز 13 أ.د. وقامت الوزارة بإحالة الاعتمادات لفائدة المجلس الجهوي بتاريخ 2024/01/09.
02	2025	تهيئة دار الشباب المدينة الجديدة	+ تهيئة شاملة داخلية وخارجية (دهن، الترفيع في السور الخارجي،...) + تهيئة القاعة المتعددة الاختصاصات.	جهوي (إ.ج.ت)	300	300	—	—	—	—	—	—	بصدد إعداد الملف المرجعي للمشروع حيث تم إعداد البرنامج الوظيفي من قبل مصالح المندوبية ومد مصالح الولاية به بتاريخ 2025/04/22 وتبعاً لذلك انعقدت لجنة البناءات المدنية بتاريخ 2025/05/27 حيث تم تقديم بعض الملاحظات بخصوص ضرورة القيام بمسح طوبوغرافي (تم التعهد بالمطلوب) واختبار فني (تم عقد جلسة أولية للنظر في تقرير الاختبار بتاريخ 2026/06/17 وتم تأجيل النظر فيه إلى حين تقديم بعض التوضيحات) ومثال أشغال مختلفة (بصدد التعهد بالمطلوب) علما وأنه تمت مراسلة مصالح الولاية بتاريخ 2025/07/07 ومدها بما يتوفر لدينا من وثائق والتنسيق جار مع جميع الأطراف قصد إتمام الملف المرجعي والانطلاق في الدراسات قريبا.
03	2026	تهيئة دار الشباب بن عروس	-تهيئة حجرات الملابس والوحدات الصحية. - إحداث وحدة صحية جديدة	جهوي (إ.ج.ت)	200	200	—	—	—	—	—	—	بصدد إعداد البرنامج الوظيفي بالتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة وسيتم مد مصالح الولاية والتجهيز به قريبا.

II. بلدية مقرين

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2026	تهيئة قاعة المصارعة بمقرين شاكر	صيانة شاملة (عزل الأسطح، كهرباء، دهن،...)	جهوي (بلدية مقرين)	300	300	—	—	—	—	—	—	بصدد التنسيق مع مصالح بلدية مقرين قصد تحديد البرنامج الوظيفي وتعيين المصممين والانطلاق في إعداد الدراسات قريبا.

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2025	تهيئة دار الشباب مقرين العليا	+ تهيئة شاملة داخلية وخارجية (دهن، هندسة مدنية،...)	جهوي (إ.ج. ت)	200	200	—	—	—	—	—	—	بصدد إعداد الملف المرجعي للمشروع حيث تم إعداد البرنامج الوظيفي من قبل مصالح المندوبية ومد مصالح الولاية به بتاريخ 2025/04/22 وتبعاً لذلك انعقدت لجنة البنايات المدنية بتاريخ 2025/05/27 حيث تم تقديم بعض الملاحظات بخصوص ضرورة القيام بمسح طوبوغرافي (تم التعهد بالمطلوب) واختبار فني (تم عقد جلسيتين للنظر في تقرير الاختبار: الأولى بتاريخ 2026/04/08 والثانية بتاريخ 2026/06/17 وتم تأجيل النظر فيه إلى حين تقديم بعض التوضيحات) ومثال أشغال مختلفة (بصدد التعهد بالمطلوب) علماً وأنه تمت مراسلة مصالح الولاية بتاريخ 2025/07/07 ومدها بما يتوفر لدينا من وثائق والتنسيق جار مع جميع الأطراف قصد إتمام الملف المرجعي والانطلاق في الدراسات قريبا.

III. بلدية رادس

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة			كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021	تهيئة القاعة الرياضية توفيق بوهيمة	تجديد الأرضية الخشبية parquet en (bois).	جهوي (بلدية رادس)	400	—	—	—	—	—	—	تم عرض ملف تقييم العروض على أنظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 2026/06/18 وتم إرجاء النظر فيه لحين تقديم بعض الملاحظات علما وأنه تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 2026/01/15 وتم فتح العروض بتاريخ 2026/02/24 حيث أسفر عن ورود عرضين أدناهما يناهز 547,5 أ.د. علما وأن المشروع شهد تعطيلًا طيلة الفترة الماضية نظرا للخلاف الحاصل حول الجهة التي ستتعهد بالمشروع (البلدية أو إ.ج.ت) وتبعا لجلسة التسريع المنعقدة بتاريخ 2024/03/29 بمقر الولاية تم الاتفاق على أن تتعهد البلدية بإعداد ملف طلب العروض والمتابعة الفنية على أن يبقى الانجاز المالي والإداري من مشمولات الولاية.
02	2026	إحداث ملعب حي بعمادة منجي سليم	—	جهوي (بلدية رادس)	250	—	—	—	—	—	—	بصد التنسيق مع مصالح بلدية رادس والمصالح المركزية للوزارة قصد تحديد البرنامج الوظيفي وتعيين المصممين والانطلاق في إعداد الدراسات قريبا.

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.	الدراسات	الأشغال			
01	2024	تهيئة دار الشباب المغاربية برادس	+ تهيئة القاعة متعددة الاختصاصات. + عزل الأسطح.	جهوي (إ. ج. ت)	150	150	—	—	—	—	—	—	تمت إحالة البرنامج الوظيفي المحين وفق نتائج الاختبار الذي تم القيام به في الغرض لمصالح الولاية بتاريخ 2026/05/12 وتم عقد جلسة اللجنة الجهوية الداخلية للبنائات المدنية بتاريخ 2026/06/08 للنظر فيه حيث قررت اللجنة إرجاء النظر في الملف المرجعي لإدراجه ضمن التهيئة الشاملة للمؤسسة التي سيتم برمجتها بناء على اختبار فني شامل سيتم القيام به قريبا والتنسيق جار مع جميع الأطراف (الوزارة، الولاية والتجهيز) قصد القيام بما يتعين في الغرض.

IV. بلدية بومهل

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2026	إحداث ملعب حي الموجود بجانب القاعة الرياضية بحي الخليج	—	جهوي (بلدية بومهل)	—	250	—	—	—	—	—	—	بصدد التنسيق مع مصالح بلدية بومهل والمصالح المركزية للوزارة قصد تحديد البرنامج الوظيفي وتعيين المصممين والانطلاق في إعداد الدراسات قريبا.

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2025	تهيئة دار الشباب بومهل	فضاء رياضي أرضية اسمنتية	جهوي (إ.ج.ت)	117	117	117	—	—	—	—	—	الكلفة الجمالية للمشروع تقدر بـ 117 أ.د. (100 أ.د. بعنوان سنة 2025 و 17 أ.د. بعنوان فواضل) سيتم عقد جلسة لمناقشة الدراسة التمهيدية المفصلة المحينة (APD) بتاريخ 2026/07/08 علما وأنه سبق عقد جلسة أولية لمناقشة الدراسة التمهيدية المفصلة (APD) بتاريخ 2025/12/23 وتم تأجيل النظر إلى حين إعداد مثال رفع طوبوغرافي والتنسيق جار مع جميع الأطراف حتى يتسنى التعهد بالمطلوب في أفضل الأجل علما وأنه تم إعطاء الاذن للانطلاق في إعداد الدراسات بتاريخ 2025/11/21.
02	2026	تهيئة دار الشباب بومهل	صيانة السور الخارجي	جهوي (إ.ج.ت)	150	150	150	—	—	—	—	—	بصدد التنسيق مع المصالح المركزية للوزارة لإعداد البرنامج الوظيفي وسيتم مد مصالح الولاية والتجهيز به قريبا.

V. بلدية الزهراء

✓ قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة الملعب البلدي بالزهراء	تقوية أسس المدرجات	جهوي (إ. ج. ت)	-	335 200 / أ.د. بعنوان سنة 2019 و135 أ.د. بعنوان فواصل	-	-	-	-	-	-	تم بتاريخ 2026/05/12 إحالة البرنامج الوظيفي المعد من قبل المصالح المركزية بالوزارة والمحين وفق نتائج الاختبار التكميلي الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 2025/12/03 ووفق ملاحظات اللجنة الداخلية للبنىات المدنية بتاريخ 2026/02/10 بكلفة تقديرية قدرها 540 أ.د. لمصالح الولاية وتم عقد جلسة اللجنة الجهوية الداخلية للبنىات المدنية بتاريخ 2026/06/08 للنظر فيه حيث قررت اللجنة إرجاء النظر في الملف المرجعي إلى حين تحيين البرنامج الوظيفي والتقديرات المالية وتبعا لذلك تمت إحالة محضر الجلسة للمصالح المركزية للوزارة بتاريخ 2026/06/08 قصد التعهد بالمطلوب والتنسيق جار مع جميع الأطراف (الوزارة، الولاية والتجهيز) حتى يتسنى المرور إلى تعيين المصممين والانطلاق في إعداد الدراسات في أفضل الآجال.
02	2019	بناء حجرات ملابس بملعب التنس بالزهراء	حجرات ملابس لللاعبين والمدربين + محل تمرير محل فني + مخزن	جهوي (إ. ج. ت)	-	200	-	-	-	-	-	-	بصدد تقييم العروض علما وأنه تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2026/04/20 وتم فتح العروض بتاريخ 2026/05/22 وأسفر عن ورود 4 عروض أدناها قدره 306,5 أ.د.
03	2026	تدعيم الإنارة بالملاعب البلدي بالزهراء	- تغيير الكاشفات الضوئية الحالية إلى LED. - تأهيل الكابلات ومنظومة الحماية إن تطلب الأمر.	جهوي (بلدية الزهراء)	-	50	-	-	-	-	-	-	تم بتاريخ 2026/05/11 إحالة المتطلبات الوظيفية والفنية المعدة من قبل المصالح المركزية بالوزارة لبلدية الزهراء والتنسيق جار مع البلدية المعنية قصد تعيين المصممين والانطلاق في إعداد الدراسات في أفضل الآجال.

.VI بلدية حمام الأنف

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنتاج	الإعتمادات المرسمة			كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2017	تهيئة ملعب الكرة الطائرة بحمام الأنف <u>المقاول: BCG</u>	+ تهيئة عدد 02 ملاعب (أرضية ترابية). + تهيئة حجرات ملابس (قسطي الكهرباء والسوائل).	جهوي (إ. ج. ت)	200	200	200	—	—	161,015	70%	تم إعادة الإعلان عن الاستشارة للمرة السابعة بتاريخ 2026/06/26 وآخر أجل لقبول العروض 2026/07/10 علما وأن الاستشارة التي تم الإعلان عنها للمرة السادسة بتاريخ 2026/04/01 وتم فتح العروض بتاريخ 2026/04/17 أسفرت عن ورود عرض وحيد يناهز 250 أ.د. والذي تم اعتباره مشطاً مقارنة بتقديرات الإدارة علما وأن الأشغال المتبقية تتمثل في تهيئة أرضية الملاعب الترابية وتركيز آلة تسخين وأشغال تتعلق بالشبكة الكهربائية.
		إتمام تهيئة ملعب الكرة الطائرة								—		
02	2021	إعادة تعشيب ملعب مهندس فرانس	عشب اصطناعي	جهوي (بلدية حمام الأنف)	500	500	—	—	—	—	—	بصدد تقييم العروض علما وأنه تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 2026/04/20 وتم فتح العروض بتاريخ 2026/05/22 وأسفرت عن ورود 5 عروض أدناها قدره 648,4 أ.د. باعتبار وأن طلب العروض الذي تم الإعلان عنه بتاريخ 10 مارس 2025 وتم فتح العروض بتاريخ 14 أفريل 2025 تم اعتباره غير مجد من قبل اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ 26 مارس 2026.
03	2026	تهيئة قاعة عبد العزیز غلالة	—	جهوي (إ. ج. ت)	300	300	—	—	—	—	—	تبعاً لقيام المصالح المركزية بالوزارة بزيارة ميدانية للقاعة بتاريخ 2026/03/03 حيث تم اقتراح القيام باختبار في لتحديد البرنامج الوظيفي، قامت مصالح الولاية بالإعلان عن استشارتين للقيام برفع هندسي واختبار في لتحديد البرنامج الوظيفي بتاريخ 2026/04/17 وتم فتح العروض بتاريخ 2026/04/30 (بالنسبة للاستشارة الأولى التي أسفرت عن عرض أدنى قدره 1701,700 د. بتاريخ 2026/06/04 أما الاستشارة الثانية التي أسفرت عن عرض أدنى قدره 6545 د. فقد تمت مراسلة الوزارة بتاريخ 2026/05/15 لإحالة الاعتمادات) والتنسيق جار قصد التعهد المطلوب في أفضل الأجل.
04	2026	تهيئة ملعب المياه المعدنية لكرة السلة	تغليف الأرضية الاسمنتية بالغلاف الاصطناعي	جهوي (بلدية حمام الأنف)	200	200	—	—	—	—	—	تبعاً لقيام المصالح المركزية بالوزارة بزيارة ميدانية للملعب بتاريخ 2026/03/03، تم إعداد البرنامج الوظيفي وإحالته لمصالح بلدية حمام الأنف بتاريخ 2026/04/03 والتنسيق جار قصد تعيين المصممين والتعهد المطلوب في أفضل الأجل.

VII. بلدية حمام الشط

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	تهيئة ملاعب التنس ببئر الباي	03+ ملاعب تنس (أرضية ترابية) + تهيئة حجرات الملابس	جهوي بلدية حمام الشط	300	300	—	—	—	—	—	—	تم الإعلان عن طلب العروض من قبل مصالح الولاية بتاريخ 2026/06/18 وآخر أجل لقبول العروض 2026/07/21 علما وأن المشروع شهد تعطيلا طيلة الفترة الماضية بسبب تحفظ الإدارة الجهوية للتجهيز في مرحلة أولى عن التعاقد بالمشروع حيث انعقدت في الغرض اللجنة الجهوية الداخلية للبنائيات المدنية بمقر الإدارة المعنية بتاريخ 2023/01/13، والتي لاحظت أن العقار المقام عليه المشروع مصنف كمنطقة خضراء حسب مثال التهيئة العمرانية لبلدية حمام الشط وعليه تقرر إرجاء البت في الملف إلى حين تقديم ما يفيد ملاءمة صبغة المشروع لمثال التهيئة العمرانية وتوفير الوثائق المتعلقة بالوضعية العقارية. وفي إطار السعي لتجاوز هذا الإشكال، تم بتاريخ 2025/06/03 إبرام اتفاقية بين الولاية وبلدية حمام الشط حتى تتعهد هذه الأخيرة بإعداد ملف طلب العروض والمتابعة الفنية على أن يبقى الانجاز المالي والإداري من مشمولات الولاية.

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2012 2013	بناء دار الشباب حمام الشط	- قاعة متعددة الاختصاصات - نوادي - حجرات ملابس - مشربة	جهوي (بلدية حمام الشط)	787	710	77	—	49.214,861 (دون احتساب الرفع الطوبوغرافي والدراسة الجيوتقنية)	—	—	—	مشروع كان معطلا لأسباب عقارية (تم تجاوزها) - استقر الرأي على اعتماد العقار الموجود على جزء من قطعة أرض دولية 746 تمسح 3500 م ² موضوع جزء من الرسم العقاري عدد 103202 كائن بمنطقة نزهة السلطان على الطريق السياحية ببحر السدريه والذي تم الاستغناء عنه في وقت سابق نظرا للإشكال العقاري الذي نشأ نتيجة القضية الاستحقاقية التي قام بها أحد المواطنين ضد الدولة والتي تأكد على إثرها استحقاق الدولة للعقار قضائيا وتبعاً لذلك تم الحصول على قرار تحويز من قبل مصالح أملاك الدولة بتاريخ 2025/05/08 (في انتظار التوصل بقرار التخصيص) وحيث تم التخلي عن الدراسة القديمة (باعتبار أن التقديرات المالية المحينة ناهزت 2,3 م.د.)، قامت المصالح المركزية للوزارة بإعداد برنامج وظيفي جديد بكلفة قدرها 1,4 م.د خاص بدور الشباب من الجيل الثاني والذي تمت إحالته لبلدية المعنية بتاريخ 2026/02/11 والتنسيق جار مع البلدية المعنية حتى يتسنى تعيين المصممين والموردين لإعداد الدراسات في أقرب الأجل.
02	2015	مواصلة إنجاز دار الشباب حمام الشط (فضاء رياضي)	ملعب كرة سلة من الخرسانة المفرغة		—	150	—	—	—	—	—	—	
03	2026	مواصلة بناء دار الشباب حمام الشط	—		—	450	—	—	—	—	—	—	
03	2022	تهيئة مركز التخييم والاصطياف ببحر السدريه المقاولة: Société Malek de Travaux SMT	تهيئة بناية الشاليه بالمركز (هندسة مدنية: تقوية الهيكل،...+ الوحدات الصحية + دهن + كهرباء + سوائل + تهيئات مختلفة)	جهوي (إ.ج.ت)	400	400	—	—	30.567,932	459.710,090	2025/04/08	98%	تم عقد جلسة رفع التحفظات للقبول الوقي بتاريخ 2026/07/01 علما وأنه سبق عقد جلسة أولى في الغرض بتاريخ 2026/04/28 وتم تأجيلها لرفع التحفظات علما وأن الأشغال انطلقت فعليا بتاريخ 2025/05/06 بعد فترة تأخير تناهز الشهر. مدة الأشغال: 210 يوم

VIII. بلدية مرناق

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2025	تهيئة الملعب البلدي بمرناق	+ تعهد الانارة	جهوي (بلدية مرناق)	150	150	—	—	—	85,486	—	—	انطلاق الأشغال قريبا تبعا للاستشارة التي تم الإعلان عنها في الغرض بتاريخ 2025/10/24 وتم فتح العروض بتاريخ 2025/11/19 وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين الولاية وبلدية مرناق بتاريخ 2025/07/24 حيث تعهدت هذه الأخيرة بإعداد ملف الاستشارة والمتابعة الفنية على أن يبقى الانجاز المالي والإداري من مشمولات الولاية.
02	2026	تهيئة الملعب البلدي بمرناق	—	جهوي (بلدية مرناق)	687	465 (400 ضمن ميزانية 2026 و 65 فواضل ميزانية 2025)	222	—	—	—	—	—	تم القيام بزيارة ميدانية من قبل مصالح إدارة البناء والتجهيز بالوزارة للملعب بتاريخ 2026/06/04 بحضور مصالح البلدية والجمعية والتنسيق جار مع المصالح المركزية بالوزارة والبلدية قصد تحديد البرنامج الوظيفي قريبا بناء على مخرجات هذه الزيارة.

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2025	تهيئة دار الشباب الزاوية مرناق	+ تهيئة قاعة المصارعة. + صيانة السور الخارجي	جهوي (إ.ج.ت)	200	200	—	—	—	—	—	—	تم عرض المشروع على أنظار اللجنة الداخلية للبنىات المدنية بتاريخ 2026/02/20 التي نصت على ضرورة القيام برفع هندسي واختبار فني (بصدد التعهد بالمطلوب) علما وأنه تم إعداد البرنامج الوظيفي من قبل المصالح المركزية للوزارة بتاريخ 2025/11/12 كما تم في نهاية السنة المالية 2025 إحالة الاعتمادات لفائدة الولاية (185 أ.د.: أشغال و15 أ.د.: دراسات) والتنسيق جار مع جميع الأطراف قصد إتمام الملف المرجعي والانطلاق في الدراسات في أفضل الأجال.

IX. بلدية الخليدية

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2026	تهيئة الملعب البلدي بالخليدية	صيانة السور الخارجي وصيانة إنارة الملعب	جهوي (بلدية الخليدية)	500	500	—	—	—	—	—	—	سيتم تحديد البرنامج الوظيفي قريبا من قبل المصالح المركزية بالوزارة بالتنسيق مع مصالح بلدية الخليدية.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقديم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	دراسة بناء قاعة رياضات جماعية بالمحمدية	أرضية بالغللاف الاصطناعي: Revêtement synthétique	جهوي (إ. ج. ت)	150	150	—	—	—	—	—	—	تم عرض المشروع على أنظار اللجنة الداخلية للبنى التحتية المدنية بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2025/04/22 للنظر في البرنامج الوظيفي المعلن والتي لاحظت أن التقديرات المالية للمشروع التي تناهز 3 م.د. غير واقعية وأدنى من الموجود فعلياً كما طالبت بحذف القسط المتعلق بالتغليف الاصطناعي للقاعة وتبعاً لذلك تمت إحالة محضر الجلسة إلى المصالح المركزية بالوزارة بتاريخ 2025/05/16 لإبداء الرأي وهو ما تم بتاريخ 06 أكتوبر 2025 حيث تم الترفيع في التقديرات المالية للمشروع إلى 4 م.د. مع التمسك بقسط التغليف الاصطناعي باعتبار أن غياب هذا القسط يجعل القاعة غير وظيفية وتبعاً لذلك تم إعادة عرض المشروع على أنظار اللجنة الداخلية للبنى التحتية المدنية بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2025/11/18 التي جددت تمسكها بحذف قسط التغليف الاصطناعي وطالبت بمراجعة التقديرات المالية بخصوص قسطين السوائل والطرق والشبكات المختلفة وتبعاً لذلك قامت المصالح المركزية بالوزارة بمراسلة السيد والي بن عروس بتاريخ 2026/02/16 مؤكدة تمسكها بقسط التغليف الاصطناعي ومشددة أن أي ارتفاع في الكلفة سيتم التعهد به استناداً على مقترحات المصممين ووفقاً لتقدم الدراسات وتبعاً لذلك تم إعادة عرضه على أنظار اللجنة الداخلية للبنى التحتية المدنية بتاريخ 2026/04/03 والتي اقترحت الإبقاء على مكون التغليف الاصطناعي مع عدم إدراجه في التقييم الفني باعتباره يؤثر على المنافسة في حين جددت تمسكها بمراجعة التقديرات المالية للمشروع وتبعاً لذلك أجابت الوزارة بتاريخ 2026/04/27 بموافقتها على المقترح كما طالبت مصالح التجهيز بمدها بالأسعار الفردية المتداولة لتحيين الكلفة والتي قامت بدورها بإجابة الوزارة بتاريخ 2026/05/13 والتنسيق جار مع جميع الأطراف (الوزارة، الولاية والتجهيز) قصد تجاوز هذا الإشكال والمرور إلى تعيين المصممين لإعداد الدراسات عن طريق مناظرة معمارية في أفضل الآجال.

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة			كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة دار الشباب المحمدية ضمن الجيل الثاني <u>المقاولة:</u> <u>Derouiche de</u> <u>Bâtiment</u>	راديو وتلفزة واب + فضاء ألعاب+ فضاء موسيقى+ تهيئة بهو الاستقبال والوحدات الصحية	جهوي (إ. ج. ت)	350	350	—	—	278,183	2025/07/30	85 %	- انطلقت الأشغال فعليا في نهاية شهر سبتمبر 2025 (بعد فترة تأخير بشهرين) وهي تسير بنسق جيد في الفترة الأخيرة بعد فترة من التباطؤ (تبقى أشغال العزل الصوتي لفضاءات الواب والألعاب الالكترونية). <u>مدة الأشغال: 180 يوم</u>
02	2026	تهيئة دار الشباب المحمدية	- ملعب من العشب الاصطناعي (44*24) - صيانة السور الخارجي - تهيئات مختلفة	جهوي (إ. ج. ت)	400	400	—	—	—	—	—	- بالنسبة لتهيئة ملعب بالعشب الاصطناعي: الدراسات جاهزة والتنسيق جار مع مصالح بلدية المحمدية قصد الإعلان عن استشارة في الغرض في أفضل الأجال. - بالنسبة لبقية المكونات: سيتم تحديد البرنامج الوظيفي قريبا بالتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة.

XI. بلدية المروج

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	إحداث قاعة للرياضات الجماعية بالمروج المقاولة: GTR	أرضية بالغللاف الاصطناعي: Revêtement synthétique	جهوي (إ. ج. ت)	5660.065,508	3010.049,171	2650.016,337	—	357	5660.065	2023/12/01	90%	بصدد إتمام أشغال السقف والتهئية الخارجية. مدة الأشغال: 365 يوما.
02	2021	دراسة إحداث ملعب بلدي بالمروج	+ ملعب عشب اصطناعي + حجلات ملابس + سياج خارجي	جهوي (إ. ج. ت)	150	150	—	—	—	—	—	—	البلدية بصدد التنسيق مع مكتب الدراسات لتحسين مثال التهئية الشامل للعقار المقترح تبعا للملاحظات للجنة الداخلية للبيانات المدنية المنعقدة بتاريخ 2025/11/04 والتي طالبت بتوفير مثال التهئية مرتبطا بالإحداثيات بين الملعب والطرق المؤدية إليه مؤشرا عليه من جميع المتدخلين العموميين مع تقديم برنامج وظيفي محين ومثال أشغال مختلفة باعتبار وأن العقار مصنف في مثال التهئية العمرانية للبلدية المعنية كمنتره حضري في حين أن مثال التهئية الأولي الذي تم إعداده للعقار كمركب رياضي حيث سبق للبلدية القيام بمراسلة مصالح وزارة البيئة لإبداء الرأي بخصوص المشروع وأبدت موافقة مشروطة باحترام التراتيب العمرانية وذلك تبعا لمكتوب الولاية بتاريخ 2023 /12/22 التي طالبت بضرورة أخذ رأي الجهات المختصة (وزارتي البيئة والتجهيز والمستلزمين العموميين) بخصوص مثال التهئية الشامل للعقار الذي قامت بإعداده البلدية آنذاك علما وأنه سبق أن تم موافاة مصالح الولاية بالبرنامج الوظيفي منذ شهر فيفري 2021 بكلفة تقديرية قدرها 1700 أ.د.، والتنسيق جار مع جميع الأطراف قصد تجاوز هذه الإشكاليات والانطلاق في إعداد الدراسات في أقرب الآجال.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
03	2022	تهيئة القاعة الرياضية بنعسان	+ تهيئة فضاء اللعب بغلاف اصطناعي. + تهيئات مختلفة (كهرباء + سوائل)	جهوي (بلدية المروج)	150	150	—	—	—	—	—	—	في انتظار قيام مصالح بلدية المروج بتعيين المصممين عبر التعيين المباشر وذلك حتى يتسنى الانطلاق في إعداد الدراسات قريبا علما وأن التعطيل الحاصل في إنجاز المشروع راجع في مرحلة أولى لتحفظ الإدارة الجهوية للتجهيز عن التعهد بالمشروع والذي تم تجاوزه عبر ابرام اتفاقية بين الولاية وبلدية المروج بتاريخ 2025/05/07 تتعهد بمقتضاها البلدية بإعداد ملف طلب العروض والمتابعة الفنية على أن يبقى الانجاز المالي والإداري من مشمولات الولاية وفي مرحلة ثانية للإشكال الذي نتج عن الإعلان عن استشارة لتعيين مكتب دراسات للقيام بالتشخيص المطلوب وإعداد الدراسات بتاريخ 2025/10/24 حيث كانت غير مجدية (عدم وجود مشاركين) ثم تم التخلي عنها بسبب ورود شكوى في الغرض من طرف أحد المهندسين المعماريين عن طريق هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية والتنسيق جار مع بلدية المروج حتى يتسنى تجاوز هذا الاشكال والانطلاق في إعداد الدراسات في أفضل الأجال.
04	2025	تهيئة ملعب كرة القدم المصغرة بالمركب البلدي بالمروج <u>المقولة:</u> <u>جدي للإنشاء</u>	+ إعادة تشييب الملعب بالعشب الاصطناعي. + تهيئة السياج الحديدي. + تدعيم الإنارة.	بلدي (بلدية المروج)	250	—	250	—	—	261,228	2026/06/15	10%	انطلقت الأشغال بتاريخ 15 جوان 2026 والبداية بأشغال تهيئة السياج الحديدي وتدعيم الإنارة. <u>مدة الأشغال: 120 يوما.</u>
05	2026	تهيئة ملعب حي الموجود بجانب دار الشباب	—	جهوي (بلدية المروج)	—	250	—	—	—	—	—	—	بصد التنسيق مع المصالح المركزية للوزارة ومصالح بلدية المروج قصد إعداد البرنامج الوظيفي وتعيين المصممين والانطلاق في إعداد الدراسات قريبا.

XII. بلدية نعلان

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلّف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	إحداث ملاعب اختصاص بشبدة	ملاعب اختصاص (كرة قدم، سلة، يد،...).	برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية (ARRU)	1210	-	-	1210	-	-	-	-	تم الانتهاء من دراسة البرمجة الوظيفية في موفى شهر أفريل 2026 بالتزامن مع الانطلاق في إعداد الدراسة المعمارية.

المشاريع الرّياضيّة والشّبابيّة
التي تم قبولها وقتيا أو نهائيا بجهة

بن عروس

لغاية شهر **جوان** 2026

(حسب البلديات)

I. بلدية بن عروس

✓ قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلّف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	إعادة تعشيب الملعب الفرعي بين عروس <u>المقولة:</u> TUNISIAN GREEN SPACE	عشب اصطناعي	جهوي (إ.ج.ت)	—	500	—	—	20,1	448.115	2024/04/18	%100	تم القبول الوفي بتاريخ 2026/02/06. <u>مدة الأشغال: 240 يوما.</u>

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلّف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2023	ربط المركز الثقافي والرياضي للشباب بين عروس بشبكة التطهير <u>المقولة:</u> Travaux Publics et Hydrauliques (TPH)	تزود ونقل ومد قنوات	جهوي (ONAS)	1000	1000	—	—	—	856.526,300	2024/06/19	%100	تم القبول الوفي بتحفظات بتاريخ 2026/01/13 علما وأنها انطلقت فعليا بتاريخ 2024/10/18 رغم أنه تم إعطاء الإذن الإداري منذ 2024/06/19 تبعا لطلب العروض الذي تم الإعلان عنه بتاريخ 2023/12/04 في إطار الاتفاقية المبرمة في الغرض بين مصالح المجلس الجهوي وONAS بتاريخ 2023/09/04. <u>مدة الأشغال: 240 يوما.</u>

II. بلدية مقرين

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2013	تهيئة الملعب الفرعي بمقرين (قسط التنوير)	التنوير المقاول: شركة الكهرباء العصبي	إ.ج.ت	650 (تعشيب + تنوير)	—	—	—	—	237,665	2019/02/26	100%	تم القبول الوقتي مع تحفظات بتاريخ 2019/10/17 وتم تأجيل القبول النهائي إلى حين إيجاد حل بخصوص ربط المحول بشبكة الكهرباء (تعهدت البلدية بتركيز المحول خلال سنة 2025 إلا أنه لم يتم تسجيل أي تقدم في الغرض).

III. بلدية رادس

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2017	أشغال ربط المندوبية ومركز الرسكلة بشبكة التطهير المقاول: <u>Builder Contractor</u>	+ أشغال هندسة مدنية + محطة ضغط	جهوي (إ. ج. ت)	150	150	—	—	—	149.761,500	2025/02/12	%100	تم القبول الوفي بتاريخ 14 نوفمبر 2025. <u>مدة الأشغال: 120 يوم</u>

IV. بلدية حمام الأنف

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.	الدراسات	الأشغال			
01	2019	إتمام تهيئة ملعب مهندس فرائس <u>المقاول: SPCFS</u>	+ بناء السور + تهيئة حجرات الملايس + Chaudière	جهوي (إ. ج. ت)	—	—	—	200	—	258,134	2025/01/20	%100	تم القبول الوفي بتاريخ 2025/11/04 مع وجود بعض التحفظات سيتم التثبت منها بعد إتمام الربط بشبكي الكهرباء والغاز علما وأنه تم فسخ الصفقة الأصلية بتاريخ 2023/03/22 بعد أن تم الانتهاء من بناء السور وتهيئة حجرات الملايس في حين تبقت أشغال تركيز آلة التسخين وأشغال تتعلق بالحدادة (السياج الحديدي وبعض الأبواب) والسباكة الصحية وهو ما تم إنجازه في صفقة الاتمام. <u>مدة الأشغال: 180 يوم</u>