

الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
مندوبية الجهوية بقفصة

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

بولاية قفصة جوان 2026

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشار يع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدرا سات	الأشغال			
2	2011	تزويد المسبح البلدي بقفصة بالطاقة الشمسية	تسخين المسبح بالطاقة الشمسية	379	265	85	100 AN ME	--	-	-	-	تم طلب العروض 8 مرات تم يوم 2025/10/28 عرض الملف على اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية و تم التأكيد على تكفل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالمشروع.
3	2016	توسيع مقر المنشآت الرياضية بقفصة	مكاتب – مأوى سيارات	250	250	-	-	36	418	2026/6/11	5%	انطلقت الاشغال بتاريخ 11 جوان 2026
4	2024	تهيئة الملعب البلدي محمد القمودي	تكملة السور الخارجي المحاذي لقاعة الألعاب الفردية وتعليق السور الخارجي من جهة الملعب الفرعي (حاجز حديدي)	200	200	-	-	-	-	-	-	تم يوم 2026/02/12 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة والملف المالي للمشروع. تم الإعلان عن الاستشارة وتم الفتح بتاريخ 18 ماي 2025 وورد علينا الملف بتاريخ 05 جوان 2025 لاعداد تقرير تقييم العروض تم اعداد تقرير تقييم العروض وارساله الى مصالح ولاية قفصة بتاريخ 2026/07/10
5	2025	تهيئة قاعة الألعاب الفردية محمد القمودي بقفصة	تهيئة شاملة (وحدات صحية الشبكة الكهربائية سقف القاعة إضافة الحماية بالواقيات الحديدية	200	200	-	-	-	181	2026/01/29	100%	تم يوم 02 أفريل 2026 قبول الاشغال.

6	2026	تهيئة المسبح البلدي بقفصة	تهيئة غرفة التحكم الفنية استبدال اللوحات العازلة للسقف	900	900							في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات *تم يوم 25 فيفري 2026 مراسلة مصالح البلدية لطلب مثال موقعي مستخرج من مثال التهيئة العمرانية ومثال اشغال مختلفة TPD *تم يوم 26 فيفري 2026 معاينة المسبح وتم الاتفاق مع مصالح بلدية المكان على مكونات البرنامج الوظيفي * توصلنا بتاريخ 06 ماي 2026 بمثال موقعي ومثال اشغال مختلفة TPD *تم اعداد البرنامج الوظيفي *تمت احالة الملف المرجعي (برنامج وظيفي-مثال رفع معماري - TPD-مثال موقعي- دراسة مقدمة من طرف مهندس مستشار في السوائل- نسخة من ميزانية الاستثمار لسنة 2026) للإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 04 جوان 2026. * سيتم عرض الملف على انظر اللجنة الداخلية للبنائيات المدنية للتعهد و ابداء الرأي
7	2026	تهيئة قاعة الرياضات الجماعية بقفصة	إعادة التغليف الاصطناعي واصلاح السقف واصلاح الانارة	1000	1000							في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات تم يوم 25 فيفري 2026 مراسلة مصالح البلدية لطلب مثال موقعي مستخرج من مثال التهيئة العمرانية ومثال اشغال مختلفة TPD ولم نتوصل بالمطلوب الى حدود هذا التاريخ *تم يوم 26 فيفري 2026 معاينة القاعة وتم الاتفاق مع مصالح بلدية المكان على مكونات البرنامج الوظيفي *تم اعداد البرنامج الوظيفي *تمت احالة الملف المرجعي (-برنامج وظيفي-مثال رفع معماري + مثال موقعي- نسخة من ميزانية الاستثمار لسنة 2026) للإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 04 جوان 2026 *تم يوم 2026/06/26 تذكير البلدية لمدنا بمثال موقعي مستخرج من مثال التهيئة العمرانية ومثال اشغال مختلفة TPD

												سيتم عرض الملف على انظر اللجنة الداخلية للبيانات المدنية للتعهد وابداء الرأي
8	2026	تهيئة ملعب حي بكاف دربي	تعشيب اصطناعي + تنوير وشباك	250	250							*تم يوم 25 فيفري 2026 مراسلة مصالح البلدية لطلب توفير قطعة ارض لا تقل مساحتها عن 1125 متر مربع ووضعيته العقارية مسواة *تمت مراسلة المصالح المركزية لطلب البرنامج الوظيفي بتاريخ 25 فيفري 2026 وتمت اجابتنا بتاريخ 06 مارس 2026 بضرورة اعداد الملف العقاري حتى يتسنى اعداد المطلوب * تم اعداد مقترح برنامج وظيفي وارساله للمصالح المركزية قصد الدرس وابداء الرأي بتاريخ 10 جوان 2026 * تم يوم 2026/06/26 تذكير البلدية لتقديم ما يفيد توفر العقار المطلوب واجراء زيارة معاينة للعقار المقترح *تم اجراء زيارة معاينة رفقة مصالح البلدية بتاريخ 10 جويلية 2026 جاري اعداد الملف العقاري لقطعة الأرض المقترحة

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2012	بناء دار الشباب بزروق بقفصة الجنوبية	قاعات نشاط- قاعة كبرى- وحدات صحية – حجرات ملابس- سياج- ملعب.	1500 600 (2012) 150 (2013) 250 (2018) 500 (2025)	-	-	-	-	-	-	-	*تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة بتاريخ 05 جانفي 2026 لإنجاز مشروع بناء دار الشباب بكل مكُوناته بما فيه الفضاء الرياضي وتتعهّد الوزارة برصد الاعتمادات الإضافية تبعاً لمخرجات جلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 24 ديسمبر 2025 *تم عرض ملف طلب العروض بعد التحيين خلال الجلسة بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة بتاريخ 206/07/06 *في مرحلة الاعلان عن طلب العروض
2	2016	تهيئة مركز الإقامة بقفصة	بناء مكاتب- صيانة شاملة- تهيئة غرف بالطابق الأرضي و الطابق الأول –تهيئة المدخل و الواجهة الخارجية	200 200	200	-	-	24	325	20/3/14 22	50 %	تمت المصادقة على فسخ الصفقة في أكتوبر 2025 تم يوم 2025/10/28 عرض الملف على اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية التي اوصت بالتسريع في الإجراءات حتى يتم إعادة اعلان طلب العروض المشروع في طور حصر الاشغال
3	2019	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني للمركب الشبابي بقفصة	تهيئة قاعة السينما و المسرح و تهيئة خارجية-	200 200	200	-	-	-	-	-	-	تعطل في الدراسة في علاقة باستكمال إجراءات القبول النهائي لأشغال بناء المركب تم يوم 2026/02/06 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة للأقساط الخاصة والملف المالي للمشروع *تم الإعلان عن الاستشارة الأولى وتم الفتح 2026/06/25 ولم يرد أي عرض وفي طور إعادة الإعلان عن الاستشارة للمرة الثانية
4	2021	تهيئة مركز الإقامة بقفصة	تهيئة غرف	300 300	300	-	-	-	-	-	-	*تم الاعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة *تم يوم 2026/02/13 فتح العروض وورد عرض وحيد مشط بقيمة 888 أ د وفي طور إعادة الإعلان عن طلب العروض

معمدية قفصة الشمالية

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشار يع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدرا سات	الأشغال			
1	2008	بناء المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة (القسط الأول)	إدارة - قاعات تدريس - قاعات رياضية - مسبح مغطى - ملاعب - مطبخ - مطعم	19000	19000	-	-	-	-	-	-	تم يوم 2025/02/12 اعلان طلب العروض على موقع tuneps وتم الفتح يوم 2025/03/18 تم اعداد تقرير تقييم العروض وحالته على اللجنة العليا للتدقيق ومراقبة الصفقات العمومية تم يوم 2025/09/26 إعادة اعلان طلب العروض للمرة الثانية تم الفتح يوم 2025/11/04 وورد عرض وحيد حيث اعتبر طلب العروض غير مثمر وفي طور الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة
6	2026	إعادة تعشيب المركب الرياضي محمد رواشد	عشب طبيعي	1000	1000							في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات تم يوم 25 فيفري 2026 مراسلة مصالح البلدية لطلب مثال موقعي مستخرج من مثال التهيئة العمرانية ومثال اشغال مختلفة TPD تم التذكير في مناسبتين بتاريخ 24 افريل 2026 وبتاريخ 03 جوان 2026 لمدا بمثال اشغال مختلفة TPD *تمت مراسلة المصالح المركزية لطلب البرنامج الوظيفي بتاريخ 25 فيفري 2026 *تمت مراسلة مصالح المجلس الجهوي بتاريخ 02 مارس 2026 لإعداد استشارات للرفع الطوبوغرافي والدراسة الجيو تكنولوجية وتمت إحالة نسخة من المراسلة على الإدارة

											الجهوية للتجهيز بقفصة وتمت اجابتنا بضرورة توفير مثال موقعي و TPD بتاريخ 05 ماي 2026 * توصلنا بالمثال الموقعي بتاريخ 06 ماي 2026 وتمت احالته على مصالح الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 04 جوان 2026 * تم تذكير مصالح البلدية بتاريخ 03 جوان 2026 لمدنا ب TPD * توصلنا ب TPD بتاريخ 10 جوان 2026 وتمت احالته على مصالح الادارة الجهوية للتجهيز 10 جوان 2026 * تم يوم 2026/06/18 معاينة أرضية الملعب صحبة المصالح المركزية بالوزارة وفي انتظار مدنا ببرنامج وظيفي * تم الإعلان عن استشارة الرفع الطوبوغرافي و حدد آخر اجل للفتح يوم 2026/07/21 * تم الإعلان عن استشارة الدراسة الجيوتقنية و حدد آخر اجل للفتح يوم 2026/07/20
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2026	تهيئة دار الشباب بمنزل ميمون	هدم و اعادة بناء السياج	150	150	150						على إثر جلسة العمل المنعقدة بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2026/07/01 تم الاتفاق على اعداد قائمة تقديرية قصص الإعلان عن استشارة في الغرض تم يوم 2026/7/9 مراسلة الادارة الجهوية للتجهيز بقفصة وطلب اعداد قائمة تقديرية قصص اعلان الاستشارة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2019	تهيئة الملعب البلدي القديم بالقصر	تعشيب اصطناعي	800	800	-	-	30	645	2021/3/15	100%	-تم يوم 2025/02/20 القبول الوقي.
2	2021	مواصلة انجاز الملعب البلدي الجديد بالقصر	صيانة حجرات الملابس	200	200	-	-	-	174	2023/2/3	100%	تم يوم 2025/03/19 القبول النهائي.
3	2020	تهيئة الملعب البلدي بلالة	بناء حجرات ملابس- تهيئة المداخل -تعلية السور الخارجي وصيانة السياج داخلي	500 400	100	-	-	42	469	2025/4/11	70%	انطلقت الاشغال بتاريخ 2025/04/11 المشروع في طور الاشغال.
4	2022	تهيئة الملعب البلدي الجديد بالقصر	تنوير	300	300	-	-	-	396		-	-تم يوم 2025/06/25 فتح العروض، ورد عرضين في الأجل -تم اعداد تقرير تقييم العروض وتم توفير الاعتمادات 396.385أد *تم التأشير على التعهد بالنفقة من طرف مراقب المصاريف العمومية وفي طور اعداد ملف الصنف
5	2026	تهيئة الملعب البلدي القديم بالقصر	هدم وإعادة بناء السياج الداخلي	200	200							في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات *تم يوم 16 أفريل 2026 معاينة الملعب وتم الاتفاق مع مصالح البلدية على مكونات البرنامج الوظيفي *تم يوم 25 فيفري 2026 مراسلة مصالح بلدية المكان لطلب مثال موقعي مستخرج من مثال التهيئة العمرانية ومثال اشغال مختلفة TPD توصلنا بالمثل الموقعي وفي انتظار التوصل ب TPD *تم اعداد البرنامج الوظيفي

													* تمت احوالة الملف المرجعي (برنامج وظيفي-مثال رفع معماري-مثال موقعي- نسخة من ميزانية الاستثمار لسنة 2026) للإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 04 جوان 2026 *تم تذكير بلدية المكان لإعداد TPD بتاريخ 03 جويلية 2026 * سيتم عرض الملف على انظر اللجنة الداخلية للبنائيات المدنية للتعهد وابداء الرأي
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمج ة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2024	دراسة احداث دار الشباب بلالة	قاعات نشاط قاعات نشاط-قاعة كبرى- وحدات صحية –حجرات ملابس- سياج- ملعب	70	70							المشروع في مرحلة تعيين المصممين تم استكمال الدراسة الجيوتقنية وفي انتظار الرفع الطوبوغرافي(تم مراسلة المكتب المختص قصد اعداد الرفع بتاريخ 2026/06/08)
2	2025	تهيئة دارالشباب القصر	اعادة كتيمة المؤسسة وصيانة الوحدات الصحية وشبكة التزود بالماء وتهيئة حجرات الملابس وصيانة شاملة	100	100							بعد التنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة تم اعداد قائمة تقديرية وارسالها بتاريخ 2026/01/20 الى مصالح الولاية قصد الإعلان عن استشارة في الغرض تم الاعلان عن الاستشارة وتم الفتح يوم 2026/02/19 تم اعداد تقرير تقييم العروض واحالته لمصالح الولاية بتاريخ 13 أفريل 2026 تم فتح الاعتماد بتاريخ 2026/06/08 . في طور التعهد بالصفقة.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات	
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال				
1	2013	إحداث ملعب بلدي بالفطار	سياج داخلي وخارجي — حجرات ملابس	1000	1000	-	-	-	113	998	2019/9/9	81%	انطلقت الاشغال بتاريخ 2019/09/09 نسق بطيء جدا للأشغال وتم اعداد مقترح فسخ صنفقة في مناسبتين تقدم على أثرهما المقاول بالتماس ويتعهد باستكمال الاشغال في أقرب الآجال -تم يوم 2026/06/09 عقد جلسة عمل لمتابعة اشغال اليد الجارية وحماية الملعب وتمت ملاحظة عدم التزام المقاول بالتسريع في الاشغال -تمت مراسلة مصالح ولاية قفصة من قبل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة حول تعطل الاشغال والنظر في تفعيل مقترح فسخ الصنفقة من عدمه
2	2019	إتمام الملعب البلدي الجديد بالفطار	تهيئة الأرضية و تعشيب اصطناعي	500	500	-	-	-	30	806	2021/3/15	98%	انطلقت الاشغال ب تاريخ2021/03/15 والتي تعطلت في علاقة بأشغال السياج الداخلي تم يوم 2026/06/09 عقد جلسة عمل للتسريع في اشغال التهيئة الجانبية للملعب من قبل بلدية المكان المشروع في طور قبول الاشغال *في انتظار الربط بالشبكات من قبل بلدية المكان

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2019	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني لدار الشباب القطر	تركيز راديو وتلفزة واد ونوادي موسيقى وبيئة – تحسين الواجبات -	200	200	-	-	-	167	21	98%	المشروع في طور رفع التحفظات قصد قبول الاشغال
			تعشيب اصطناعي للملعب	150	150	-	-	-	160	-	100%	تم الاستلام النهائي يوم 2024/12/23
	2025	تهيئة دار الشباب القطر	هدم و إعادة بناء جزء من السور الخارجي	85	85				71	2026/1/20	100%	تم قبول الاشغال بتاريخ 30 أفريل 2026
			تغيير شبك حماية الملعب تقوية تنوير الملعب صيانة الوحدات الصحية	65	65							بعد التنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة وتم اعداد قائمة تقديرية وارسالها بتاريخ 2026/01/20 الى مصالح الولاية قصد الإعلان عن استشارة في الغرض. تم الاعلان عن الاستشارة وحدد اخر اجل 2026/02/19. تمت احالة تقرير تقييم العروض لمصالح الولاية بتاريخ 11 ماي 2026 (عروض شديدة الانخفاض) تمت إعادة الإعلان عن الاستشارة للمرة الثانية وحدد آخر أجل يوم 2026/07/24

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2012	بناء قاعة للرياضات الجماعية بالمتلوي	قاعة- حجرات ملابس- وحدات صحية للجمهور- مدارج	2150	4151	-	-	150	4001	2/4/24 025	37%	تم فسخ الصنف بتاريخ 18 مارس 2021 تم اسناد الصنف بعد اعلان طلب العروض للمرة الثالثة بعد فسخ الصنف انطلقت الاشغال يوم 2025/05/25 المشروع في طور الاشغال ويسير بنسق مقبول
2	2023	تهيئة الملعب البلدي بالمتلوي	بناء حجرات ملابس تحت المدارج.	500	500							تم الاعلان عن طلب العروض خمس مرات افضت كلها لعروض غير مثمرة تم يوم 2026/02/27 الانطلاق في إجراءات التفاوض المباشر تم تعيين المقاول وفي طور مناقشة الأسعار
3	2026	إعادة تعشيب الملعب الرئيسي بالملعب البلدي بالمتلوي	تعشيب اصطناعي	800	800							في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات *تم يوم 25 فيفري 2026 مراسلة مصالح البلدية لطلب مثال موقعي مستخرج من مثال التهيئة العمرانية ومثال اشغال مختلفة TPD وحيث ولم نتوصل بالمطلوب تم تذكير مصالح البلدية بتاريخ 24 افريل 2026 *تمت مراسلة المصالح المركزية لطلب البرنامج الوظيفي بتاريخ 25 فيفري 2026 *تمت مراسلة مصالح المجلس الجهوي بتاريخ 02 مارس 2026 لاعداد استشارات للرفع الطوبوغرافي والدراسة الجيوتقنية وتمت إحالة نسخة من المراسلة على الادارة الجهوية للتجهيز بقفصة وتمت اجابتنا بضرورة توفير مثال موقعي و TPD بتاريخ 05 ماي 2026 *تم تذكير مصالح البلدية بتاريخ 03 جوان 2026 لمدنا بمثال موقعي و TPD حيث لم نتوصل بالمطلوب الى حدود هذا التاريخ *تم يوم 2026/06/18 معاينة الملعب صحبة المصالح المركزية بالوزارة *تم يوم 2026/06/25 إحالة مقترح برنامج وظيفي الى المصالح المركزية بالوزارة للدرس وابداء الرأي و التي لم تبدي أي تحفظ في الخصوص

													*تم يوم 2026/06/26 تذكير بلدية المتلوي لمدنا بمثال موقعي بمثال اشغال مختلفة و TPD * قامت مصالح ديوان قيس الاراضي بقفصة رفقة مصالح بلدية المتلوي بأخذ القياسات المطلوبة بتاريخ 2026/07/07 وفي انتظار اعداد TPD * تم يوم 2026/07/9 ارسال البرنامج الوظيفي للمشروع الى مصالح الادارة الجهوية للتجهيز بقفصة للاعتماد ضمن الملف المرجعي
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2012	بناء قاعة للألعاب الفردية بالمركب الشبابي بالمتلوي	قاعة ألعاب فردية- حجلات ملابس- وحدات صحية	1212	1212			40	1172	20/6/13 22	100%	تم يوم 2026/06/23 القبول الوقي للأشغال .
2	2023	تهيئة المركب الشبابي بالمتلوي	صيانة الشبكات والوحدات الصحية والمطبخ والمدخل دهن تهيئة الملعب و اصلاح تنويره	310	400	-						- تم عرض الملف على اللجنة الداخلية للبنائيات المدنية المنعقدة بمقر ولاية قفصة للنظر في مكونات المشروع يوم 2025/10/03 حيث تمت الموافقة على عرضه على لجنة التعيينات لتعيين المصممين بعد اكمال الرفع الطوبوغرافي (تمت مراسلة المساح المعين بتاريخ 2026/06/08 لإعداد الرفع) و الدراسة الجيوتقنية(تمت مراسلة مكتب جيوماد بتاريخ 2026/06/15 لإعداد الدراسة)
			تعشيب اصطناعي	90								

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2026-	- إعادة تعشيب الملعب البدي الجديد بام العرائس	تعشيب اصطناعي	800	800	-	-	-	-	-	-	في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات *تم يوم 25 فيفري 2026 مراسلة مصالح البلدية لطلب مثال موقعي مستخرج من مثال التهيئة العمرانية ومثال اشغال مختلفة TPD وحيث ولم نتوصل بالمطلوب تم تذكير مصالح البلدية بتاريخ 24 افريل 2026 *تمت مراسلة المصالح المركزية لطلب البرنامج الوظيفي بتاريخ 25 فيفري 2026 *تمت مراسلة مصالح المجلس الجهوي بتاريخ 02 مارس 2026 لاعداد استشارات للرفع الطوبوغرافي و الدراسة الجيوتقنية و تمت إحالة نسخة من المراسلة على الادارة الجهوية للتجهيز بقفصة وتمت اجابتنا بضرورة توفير مثال موقعي و TPD بتاريخ 05 ماي 2026 *توصلنا بالمثال الموقعي بتاريخ 06ماي 2026 و تمت احواله على مصالح الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 04 جوان 2026 *تم تذكير مصالح البلدية بتاريخ 03 جوان 2026 لمدنا ب TPD حيث لم نتوصل بالمطلوب الى حدود هذا التاريخ *تم يوم 2026/06/18 معاينة أرضية الملعب صحبة المصالح المركزية بالوزارة قصد اعداد برنامج وظيفي *تم يوم 2026/06/25 إحالة مقترح برنامج وظيفي الى المصالح المركزية بالوزارة للدرس وابداء الرأي و التي لم تبدي أي تحفظ في الخصوص *تم يوم 2026/06/26 تذكير بلدية ام العرائس لمدنا بامثال اشغال مختلفة TPD *تم يوم 2026/07/9 ارسال البرنامج الوظيفي للمشروع الى مصالح الادارة الجهوية للتجهيز بقفصة للاعتماد ضمن الملف المرجعي

[illegible]

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2019	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني لدار الشباب 2 بام العرائس	تركيز راديو وتلفزة واب ونوادي موسيقى وبيئة - تحسين الواجهات -	200	200	-	-	-	-	-	-	تم الاعلان عن طلب العروض مرتين افضت عن عروض غير مثمرة تم يوم 2025/12/19 عقد جلسة لبدء إجراءات التفاوض المباشر تم يوم 2026/01/20 اعادة جلسة التفاوض المباشر للمرة الثانية بعد تعذر مشارك العارض المقترح بالجلسة الاولى تم يوم 2026/02/18 إعادة جلسة ثالثة للتفاوض المباشر بعد عدم مشاركة العارض المقترح بالجلسة الثانية بعد مراجعة كراس الشروط تم إعادة اعلان طلب العروض بالإجراءات المبسطة وحدد آخر اجل يوم 2026/07/10 لم يرد أي عارض في طور إعادة الإعلان عن طلب العروض
2	2022	مواصلة تهيئة دار الشباب القديمة بام العرائس	اتمام بناء السياج الخارجي- إعادة تعشيب اصطناعي و تنوير الملعب	300	-	-	-	-	66 2	2/5/18 026	5%	انطلقت الاشغال يوم 2026/05/18 .
3	2026	تهيئة دارالشباب 1 ام العرائس	صيانة شبكة الكهرباء و الماء - تهيئة المدخل و فضاءات النشاط صيانة شاملة(الأبواب و النوافذ دهن)	300								في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات * تم يوم 12 فيفري 2026 معاينة دار الشباب و تم الإتفاق مع مديرة المؤسسة على البرنامج الوظيفي *تم يوم 25 فيفري 2026 مراسلة البلدية لتقديم نسخة من مثال موقعي لدار الشباب مستخرج من مثال التهيئة العمرانية لاستكمال الملف المرجعي و الذي توصلنا به يوم 15 ماي 2026 *تم اعداد البرنامج الوظيفي *تمت احالة الملف المرجعي(برنامج وظيفي-مثال رفع معماري - TPD مثال موقعي) للادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 04 جوان 2026

											سيتم عرض الملف على انظر اللجنة الداخلية للبنائيات المدنية للتعهد وابداء الرأي
4	2026	تهينة دارالشباب 2 ام العرائس	إعادة الطبقة العازلة للأسطح و صيانة الوحدات الصحية و مراجعة الشيكات)	250	250	250					في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات * تم يوم 12 فيفري 2026 معاينة دارالشباب وتم الاتفاق مع مديرة المؤسسة على مكونات البرنامج الوظيفي *تم يوم 25 فيفري 2026 مراسلة البلدية لطلب مثال موقعي لدار الشباب مستخرج من مثال التهيئة العمرانية لاستكمال الملف المرجعي والذي توصلنا به يوم 27مارس 2026 *تم اعداد البرنامج الوظيفي *تمت احالة الملف المرجعي (برنامج وظيفي-مثال رفع معماري - مثال موقعي-شهادة تخصيص) للإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 04 جوان 2026 سيتم عرض الملف على انظر اللجنة الداخلية للبنائيات المدنية للتعهد وابداء الرأي
5	2026	احداث مسبح ترفيهي بدار الشباب 2 ام العرائس	احداث مسبح ترفيهي	700	700	700					في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات *تم يوم 12 فيفري 2026 معاينة الأرض المحاذية لدارالشباب و التابعة للمنتزه البلدي مع السلط المحلية حيث اكد السيد كاتب عام بلدية أم العرائس على عدم اعتراضه على ان يتم مراسلة المصالح الجهوية في الغرض وعلية تمت مراسلة بلدية ام العرائس بتاريخ 2026/02/25 لضم هذا الفضاء لدارالشباب حتى يتسنى انجاز المشروع ولم نتوصل الى حدود هذا التاريخ بما تم الاتفاق عليه مع مصالح البلدية *تم يوم 25 فيفري 2026 مراسلة بلدية ام العرائس لطلب مثال موقعي لدارالشباب مستخرج من مثال التهيئة العمرانية

*تمت مراسلة المصالح المركزية لطلب البرنامج الوظيفي بتاريخ 25 فيفري 2026 وتمت اجابتنا بتاريخ 06 مارس 2026 بضرورة اعداد الملف العقاري حتى يتسنى اعداد المطلوب توصلنا بمثال موقعي لدارالشباب مستخرج من مثال التهيئة العمرانية بتاريخ 2026/05/13 *تمت احالة محضرالمعاينة ومثال موقعي لدارالشباب على المصالح المركزية بالوزارة وطلب زيارة معاينة للعقارالمقترح لإنجاز المشروع بتاريخ 04 جوان 2026 تم يوم 2026/06/18 معاينة الأرض المخصصة للمشروع صحبة المصالح المركزية بالوزارة. تم يوم 2026/06/26 تذكير البلدية حول توفيرفضاء مجاورلدار الشباب 2 بأم العرائس لإنجازمشروع احداث مسبح ترفيهي و افقت مصالح بلدية المكان على تخصيص الفضاء المجاورلدار الشباب لإنجازالمشروع بتاريخ 2026-07-09 وتبعاً لتقريرزيارة المصالح المركزية العقارالمقترح يستجيب للشروط الفنية المطلوبة وعليه سيتم البدء في إجراءات التخصيص وإعداد مكونات الملف المرجعي												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

معتمدية الرديف

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2013	الملعب البلدي القديم بالرديف مواصلة تهيئة	هدم وإعادة السياج الخارجي – تهيئة الأرضية	400	400	-	-	35	254	2017/08/23	100 %	تم الإنجاز
			تنوير						144	16/04/18	65 %	*تم فسخ الصفقة وتم إعادة اعلان الاستشارة وتم يوم 2025/06/18 فتح العروض واستنادا على اعداد تقرير تقييم العروض و تم توفير فارق الاعتماد والمقدر بـ 86 أ.د. *في مرحلة اعداد ملف الصفقة رفض المقاول انجاز الاشغال و تمت مراسلة مصالح ولاية قفصة قصد الغاء اذن التزود و إعادة اعلان طلب العروض من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2026/01/13 تم إعادة اعلان طلب العروض للمرة الثانية و حدد اخر اجل يوم 2026/7/23
2	2010	مواصلة تهيئة الملعب القديم بالرديف	صيانة السياج الداخلي – إتمام حجرات الملابس – تهيئة خارجية	160	160	-	-	-	-	-	-	تم حل الإشكال الخاص بإحالة الاعتماد المحال لبلدية الرديف وتم الإعلان عن الاستشارة عدة مرات تم عقد جلسة بتاريخ 2025/11/05 بمقر المندوبية مع مصممين المشروع ومصالح بلدية الرديف ومصالح المندوبية قصد التخفيض في الاشغال في حدود الاعتماد المتوفر مع المحافظة على وظيفية المشروع. المشروع في طور الإعلان عن الاستشارة. (تعطلت في علاقة باستخدام منظومة TUNEPS من قبل بلدية الرديف)

3	2019	بناء قاعة للرياضات الجماعية بالرديف	قاعة- حجرات ملابس- وحدات صحية للجمهور- مدارج	2450	2450		-	-	233	5020	2026 /2/17	5%	انطلقت الاشغال يوم 17 فيفري 2026
4	2022	إعادة تعشيب اصطناعي للملعب البلدي الجديد بالرديف	إعادة تعشيب اصطناعي	500	500	500			33	831			تمت يوم 2025/09/10 مو افقة اللجنة الجهوية للصفقات العمومية على اسناد الصفقة لمقاولة جلوة سبور بقيمة 831.629 أ.د. تم توفير فارق الاعتماد انطلقت الاشغال بتاريخ 13 جويلية 2026
5	2026	تهيئة الملعب البدي الجديد بالرديف	تهيئة حجرات الملابس	300	300	300							في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات * تم يوم 17 فيفري 2026 معاينة الملعب وتم الاتفاق مع السلط المحلية على مكونات البرنامج الوظيفي * تم يوم 25 فيفري 2026 مراسلة مصالح البلدية لطلب مثال موقعي مستخرج من مثال التهيئة العمرانية ومثال اشغال مختلفة TPD توصلنا بنسخة من مثال موقعي بتاريخ 03 مارس 2026 وفي انتظار التوصل ب TPD * تم اعداد البرنامج الوظيفي * تمت احالة الملف المرجعي (برنامج وظيفي- مثال رفع معماري - مثال موقعي- نسخة من ميزانية الاستثمار لسنة 2026) للإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 04 جوان 2026 . سيتم عرض الملف على انظر اللجنة الداخلية للبيانات المدنية للتعهد وابداء الرأ

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2022	تهيئة دار الشباب بالرديف	بناء السياج الخارجي- تهيئة قاعة الاعلامية	100	100	-	-	-	-	253	-	تم اعداد تقرير تقييم العروض وتم توفير الاعتمادات المقدرة ب 253.820أد تم اصدار اذن اداري بتسجيل الصفقة بتاريخ 2026/06/11.
2	2026	تهيئة مركز الإقامة بدار الشباب الرديف	اصلاح شبكة الكهرباء و الماء	150	150							على إثر جلسة العمل المنعقدة بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2026/07/01 تم الاتفاق على اعداد قائمة تقديرية قصص الإعلان عن استشارة في الغرض

معتمدية المظيلة

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2022	تهيئة الملعب البلدي بالمظيلة	هدم وإعادة السياج الخارجي	300	448	-	-	32	416	-	-	تم إعادة اعلان طلب العروض وتم الفتح يوم 2025/05/16 وورد عرض وحيد بقيمة 416أدوتم توفير فارق الاعتماد(116.750أد) انطلقت الاشغال بتاريخ 2026/07/13
2	2023	اعادة تعشيب الملعب البلدي بالمظيلة	تعشيب اصطناعي	600	600							- تم عرض الملف على اللجنة الداخلية للبنائيات المدنية المنعقدة بمقرولاية قفصة للنظر في مكونات المشروع يوم 2025/10/03 حيث تمت الموافقة على عرضه على لجنة التعيينات لتعيين المصممين بعد اكمال الرفع الطبوغرافي و الدراسة الجيوتقنية *تم الإعلان عن استشارة الرفع الطبوغرافي و حدد آخر اجل للفتح يوم 2026/07/17 *تم الإعلان عن استشارة الدراسة الجيوتقنية و حدد آخر اجل للفتح يوم 2026/07/17
3	2026	دراسة إحداث قاعة للألعاب الفردية بالمظيلة	قاعة ألعاب فردية- حجرات ملابس-وحدات صحية	120	120							في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات *تم يوم 25فيفري 2026 مراسلة مصالح البلدية لطلب توفير قطعة ارض لا تقل مساحتها عن 2000 متر مربع ووضعيتها العقارية مسواة *تمت مراسلة المصالح المركزية لطلب البرنامج الوظيفي للقاعة بتاريخ 25 فيفري 2026 وتمت اجابتنا بتاريخ 06 مارس 2026 بضرورة اعداد الملف العقاري حتى يتسنى اعداد المطلوب *تم يوم 2026/04/27 معاينة قطعة الارض المحاذية للملعب البلدي والمقترحة من قبل السيد معتمد المظيلة ومصالح

بلدية المكان ومصالح المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقفصة												
*تمت احالة محضر المعاينة ومثال موقعي لقطعة الارض المقترحة على المصالح المركزية بالوزارة وطلب زيارة معاينة للعقار المقترح بتاريخ 04 جوان 2026												
*تم اعداد مقترح برنامج وظيفي وارساله للمصالح المركزية قصد الدرس و ابداء الرأي بتاريخ 04 جوان 2026												
*تم يوم 2026/06/17 إحالة البرنامج الوظيفي المؤشر من طرف المصالح المركزية بالوزارة للإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة للاعتماد ضمن الملف المرجعي للمشروع												

قطاع الشباب

ع/ ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2023	تهيئة دار الشباب المظيلة	شباك لحماية الملعب -تنوير الملعب- تهيئة فضاء رياضي- تهيئة خارجية	100	100							تم الإعلان عن الاستشارة وتم الفتح يوم 26 جانفي وتم اعداد تقرير تقييم العروض وارساله الى مصالح الولاية بتاريخ 2026/02/19 تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية بإجراءات مبسطة وتم الفتح يوم 01 جوان 2026 ولم يرد أي عرض في طور إعادة الإعلان عن طلب العروض بإجراءات مبسطة للمرة الثالثة *تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة و حدد آخر أجل لقبول العروض يوم 2026/07/17

2	2024	تهيئة دارالشباب المظيلة	تعشيب اصطناعي للملعب	100	100	100							- تم عرض الملف على اللجنة الداخلية للبنات المدنية المنعقدة بمقرولاية قفصة للنظري مكونات المشروع يوم 2025/10/03 حيث تمت الموافقة على عرضه على لجنة التعيينات لتعيين المصممين تم اعداد الرفع الطوبوغرافي وانتظار الدراسة الجيوتقنية(تم مراسلة جيواماد بتاريخ 2026/06/15 لإعداد الدراسة).
---	------	----------------------------	-------------------------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	---

ع/ر	سنة البرمج ة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2023	تهيئة الملعب البلدي بلخير	تهيئة شاملة (حجرات الملابس و الفضاء الخارجي)	300	300							تم مد مصالح ولاية قفصة بالبرنامج الوظيفي بتاريخ 2025/08/08 لتعيين المصممين - تم عرض الملف على اللجنة الداخلية للبنائيات المدنية المنعقدة بمقر ولاية قفصة للنظر في مكونات المشروع يوم 2025/10/03 حيث تمت الموافقة على عرضه على لجنة التعيينات لتعيين المصممين بعد اكمال الرفع الطوبوغرافي والدراسة الجيوتقنية) تم توفير الاعتماد وفي طور التاثير وفي انتظار اذون التزود
2	2026	دراسة إحداث قاعة للألعاب الفردية بلخير	قاعة ألعاب فردية-حجرات ملابس-وحدات صحية	120	120							تم يوم 25 فيفري 2026 مراسلة مصالح البلدية لطلب توفير قطعة ارض لا تقل مساحتها عن 2000 متر مربع ووضعيتها العقارية مسواة *تمت مراسلة المصالح المركزية لطلب البرنامج الوظيفي للقاعة بتاريخ 25 فيفري 2026 و تمت اجابتنا بتاريخ 06 مارس 2026 بضرورة اعداد الملف العقاري حتى يتسنى اعداد المطلوب *تم يوم 14 ماي 2026 معاينة قطعة الارض المحاذية للملعب البلدي و المقترحة لانجاز المشروع رفقة السلط المحلية *تمت احالة محضر المعاينة و مثال موقعي لقطعة الارض المقترحة على المصالح المركزية بالوزارة وطلب زيارة معاينة للعقار المقترح بتاريخ 04 جوان 2026 *تم اعداد مقترح برنامج وظيفي و ارساله للمصالح المركزية قصد الدرس و ابداء الرأي بتاريخ 04 جوان 2026

													* تم يوم 2026/06/17 معاينة الأرض المقترحة للمشروع صحبة المصالح المركزية بالوزارة و تبعا لتقرير الزيارة فان العقار المقترح يستجيب للشروط الفنية المطلوبة * تم يوم 2026/06/17 إحالة البرنامج الوظيفي المؤشر من طرف المصالح المركزية بالوزارة للادارة الجهوية للتجهيز بقفصة للاعتماد ضمن الملف المرجعي للمشروع
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2021	تهيئة دار الشباب بلخير	إعادة تعشيب الملعب وتنوير وشباك حماية	200	200	-	-	13	-	-	-	تم الإعلان عن الاستشارة أربعة مرات افضت كلها عن عروض غير مثمرة للشطط تم يوم 2026/01/12 الانطلاق في إجراءات التفاوض المباشر تم يوم 22 جوان 2026 إحالة التقرير الفني لفرز العشب الاصطناعي والحبيبات لمصالح ولاية قفصة تم عقد جلسة لمناقشة الأسعار بتاريخ 2026/07/13 وفي انتظار رأي المقاول
2	2025	تهيئة دار الشباب بلخير	تهيئة الوحدات الصحية و حجرات الملابس	100	100	-	-	-	-	-	-	بعد التنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة وتم اعداد قائمة تقديرية وارسالها بتاريخ 2026/01/20 الى مصالح الولاية قصد الإعلان عن استشارة في الغرض تم الاعلان عن الاستشارة وحدد اخر اجل 2026/02/19 وتم الفتح يوم 2026/02/19 وتم اعداد تقرير تقييم العروض وتمت احواله على مصالح الولاية بتاريخ 2026/04/26 تم فتح الاعتماد وفي طور التعهد بالنفقة

معمدية السند

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أد.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2018	بناء قاعة للألعاب الفردية بالسند	قاعة- حجرات ملابس- وحدات صحية للجمهور – مدارج	800	800	-	-	85	1828	-		*تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 24 سبتمبر 2025 وتم يوم 2025/10/10 الفتح ورد عرض وحيد بقيمة 1899 أد تمت مناقشة الاسعار مع المقاول بتاريخ 2026/02/24 تم اسناد الصنف بتاريخ 2026/03/05 بالمبلغ الجديد قيمته 1828 أد تم عرضه على اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بقفصة في 21 ماي 2026 للإصلاح خطأ غير المبلغ الجملي للصنف تم توفير الاعتماد في مرحلة اعداد ملف الصنف (بصدد امضاء الصنف)
2	2023	تهيئة الملعب البلدي بالسند	تنوير	300	300	-	-	-	325	2026/01/19	30 %	انطلقت الاشغال بتاريخ 2026/01/19

ع/ر		بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشروع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2020	احداث دار الشباب بسيدى بوبكر	قاعات نشاط-قاعة كبرى- وحدات صحية –حجرات ملابس- سياج- ملعب	1270	1270							تعطل نظرا لإشكال عقاري تمت يوم 2025/06/11 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة للأقسط الفنية والملف المالي للمشروع تمت مراسلة المصالح المركزية لأمالك الدولة من قبل مصالح الوزارة لتخصيص العقار بتاريخ 20 ماي 2026 وتم التذكير بتاريخ 09 جويلية 2026 لافادتنا بما تم في الغرض في انتظار تغيير صبغة الأرض والتخصيص حتى تتم المصادقة على رخصة البناء لاستكمال ملف طلب العروض

ع/ ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2026	دراسة احداث قاعة للألعاب الفردية بسيدي بوبكر	قاعة- حجرات ملابس- وحدات صحية للجمهور – مدارج	120	120	-	-	-	-	-		تم يوم 25 فيفري 2026 مراسلة مصالح البلدية لطلب توفير قطعة ارض لا تقل مساحتها عن 2000 متر مربع ووضعيتها العقارية مسواة *تمت مراسلة المصالح المركزية لطلب البرنامج الوظيفي للقاعة بتاريخ 25 فيفري 2026 و تمت اجابتنا بتاريخ 06 مارس 2026 بضرورة اعداد الملف العقاري حتى يتسنى اعداد المطلوب *تم التنسيق مع السلط المحلية حول توفير عقار وتم يوم 14 ماي 2026 اجراء معاينة لقطعة الارض المقترحة * تمت احالة محضر المعاينة و مثال موقعي لقطعة الارض المقترحة على المصالح المركزية بالوزارة وطلب زيارة معاينة للعقار المقترح بتاريخ 04 جوان 2026 تم اعداد مقترح برنامج وظيفي و ارساله للمصالح المركزية قصد الدرس و ابداء الرأي بتاريخ 04 جوان 2026 *تم يوم 2026/06/17 إحالة البرنامج الوظيفي المؤشر من طرف المصالح المركزية بالوزارة للادارة الجهوية للتجهيز بقفصة للاعتماد ضمن الملف المرجعي للمشروع * تم يوم 2026/06/18 معاينة الأرض المقترحة للمشروع صحية المصالح المركزية بالوزارة و تبعا لتقرير الزيارة فان العقار المقترح يستجيب للشروط الفنية المطلوبة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2019	بناء دار الشباب بز انوش	قاعات نشاط-قاعة كبى- وحدات صحية -حجرات ملابس- سياج- ملعب	1070	70 1000	-	-	71	1254	2022/4/6	%60	انطلقت الاشغال بتاريخ 15 مارس 2023 وتوقفت بسبب تغيير مسار قنوات الماء الصالح للشرب من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه واستأنفت يوم 28 أوت 2023 -تعهدت وزارة الشباب والرياضة بتوفير اعتمادات إضافية لبناء السور -تم التنبيه على المقاول للتسريع في نسق الاشغال

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشار يع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2025	دراسة احداث ملعب بلدي بز انوش	احداث ملعب جديد	2150	2150							تم اقتراح قطعة على ملك البلدية تم رفضها لبعدها عن مواطن العمران وعدم امكانية الربط بالشبكات وتم التبرع بقطعة أرض من مواطن وفي انتظار اعداد الملف العقاري لقطعة الأرض (تمت معاينة الموقع صحبة مصالح أملاك الدولة وفي طور اعداد بطاقة وصفية في الغرض) تم يوم 2026/06/17 معاينة الأرض المقترحة للمشروع صحبة المصالح المركزية بالوزارة وتبعا لتقرير الزيارة فان العقار المقترح يستجيب للشروط الفنية المطلوبة مع التأكيد على ضرورة تسوية الوضعية العقارية وتوفير ما يفيد إمكانية الربط بالشبكات
2	2026	دراسة احداث قاعة للألعاب الفردية بز انوش	قاعة- حجرات ملابس- وحدات صحية للجمهور - مدارج	120	120	120						في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات في مرحلة توفير العقار *تم يوم 25 فيفري 2026 مراسلة مصالح البلدية لطلب توفير قطعة ارض لا تقل مساحتها عن 2000 متر مربع و وضعيتها العقارية مسواة *تمت مراسلة المصالح المركزية لطلب البرنامج الوظيفي للقاعة بتاريخ 25 فيفري 2026 و تمت اجابتنا بتاريخ 06 مارس 2026 بضرورة اعداد الملف العقاري حتى يتسنى اعداد المطلوب *تم يوم 16 افريل 2026 معاينة العقار المقترح لانجاز القاعة و في انتظار الحصول على بطاقة وصفية من طرف مصالح املاك الدولة و راي مصالح الشركة الوطنية للسكك الحديدية

[illegible]

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2020	احداث ملعب بلدي بسيدي عيش	سياج داخلي وخارجي - حجرات ملابس- ملعب معشب	2150	2150	-	-	-	-	-	-	تم اعداد الرفع الطبوغرافي في أوت 2025 وتم استئناف الدراسات في سبتمبر 2025 تم يوم 2025/10/28/ عرض الملف على اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية والتسريع في اعداد التقرير الفني الخاص بالأودية كذلك إجراءات استكمال ملف رخصة البناء. تم يوم 2026/02/06 تأجيل المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة لقسط الهندسة المعمارية في انتظار معاينة الموقع من قبل المصالح المركزية و ابداء الرأي *تم يوم 2026/06/18 معاينة الأرض المقترحة للمشروع صعبة المصالح المركزية بالوزارة والتي أبدت تحفظات حول ارتفاع الكلفة المرتبط بتضاريس العقار كذلك الربط بالشبكات المختلفة ومدى تقدم انجاز مشروع حماية مدينة سيدي عيش من مياه الامطار
2	2026	دراسة احداث قاعة للألعاب الفردية بسيدي عيش	قاعة- حجرات ملابس- وحدات صحية للجمهور - مدارج	120	120	-	-	-	-	-	-	في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات *تم يوم 25 فيفري 2026 مراسلة مصالح البلدية لطلب توفير قطعة ارض لا تقل مساحتها عن 2000 متر مربع ووضعيتها العقارية مسواة *تمت مراسلة المصالح المركزية لطلب البرنامج الوظيفي للقاعة بتاريخ 25 فيفري 2026 وتمت اجابتنا بتاريخ 06

[illegible]

الملاحظات	التقدم المادي للمشروع أربع	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الانجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
تم إعلان طلب العروض مرتين اسفرتا عن عروض غير مثمرة للشروط تم يوم 2026/03/16 الانطلاق في إجراءات التفاوض المباشر تم إعادة إعلان طلب العروض بالإجراءات المبسطة و تم الفتح يوم 2026/07/10 حيث لم يرد أي عرض وفي طور إعادة الإعلان عن طلب العروض							100	100	تنوير + شباك	تهيئة دار الشباب سيدي عيش	2025	1

جدول في المشاريع التنموية التي لا تساهم وزارة الشباب والرياضة في تمويلها

في قطاعي الشباب والرياضة بولاية قفصة

- المشاريع المدرجة ضمن البرامج الجهوية للتنمية PRD

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي للمشاريع
				الكلفة آد	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الاشغال		
1	2022	تهيئة وصيانة لنادي الشباب الريفي ببرج العكارمة	صيانة السور الخارجي مع تهيئة شاملة	105		105			99.500	2025/10/13	تم دمج الاعتمادين وتم استغلالهما لهدم وإعادة بناء السور الخارجي (في طور رفع التحفظات). اما بالنسبة لصيانة المؤسسة تم اعداد اختبار في للبنية و عليه تم اقتراح تهيئة شاملة لدار الشباب برج العكارمة ضمن ميزانية الاستثمار لسنة 2027
2	2024	تهيئة وصيانة لنادي الشباب الريفي ببرج العكارمة									
3	2025	اشغال تهيئة نادي الشباب الريفي بواد الاصفر	تهيئة فضاء رياضي + بناء سياج و تركيز باب حديدي + تجهيزات رياضية			60اد			64.550		تم إعلان الاستشارة بتاريخ 2025/12/05 وتم فتح العروض بتاريخ 2025 /12/24 وتم اعداد تقرير تقييم العروض وتمت احواله على مصالح الولاية بتاريخ 15 جانفي 2026 بصدد التعهد بالنفقة

4	2025	تهيئة نادي الشباب الريفي بسيدي بوبكر	تهيئة داخلية و خارجية + دهن مراجعة الأبواب و النوافذ + تجهيز الوحدات الصحية ++ مراجعة الشبكة الكهربائية+ واتي حديدي + تجهيزات و تهيئة فضاء رياضي				اد50	90.470	تم إعلان الاستشارة بتاريخ 2025/12/05 المنظومة و تم فتح العروض بتاريخ 2025 /12/24 و تم اعداد تقرير تقييم العروض وتمت احواله على مصالح الولاية بتاريخ 15 جانفي 2026 في طور توفير الاعتماد
5	2025	تهيئة نادي الشباب الريفي بالشنوفية	هدم و إعادة السياج الخارجي+ تهيئة فضاء رياضي + تجهيزات رياضية + مراجعة النوافذ و الأبواب				اد50	-	تم إعلان الاستشارة بتاريخ 2025/12/09 وتم فتح العروض يوم 2025 /12/26 وبعد اعداد تقرير تقييم العروض اعتبر العرض مشط تم إعادة اعلان عن الاستشارة تم الفتح بتاريخ 2026/02/09، اعتبر العرض مشط لذلك تم إعادة اعلان طلب العروض للمرة الرابعة و حدد اخر اجل 2026/7/23

- المشاريع المدرجة ضمن برامج التنمية المندمجة PDI

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
لا يوجد مشاريع												

للمشاريع المدرجة ضمن مشاريع وكالة التهذيب ولتجديد العمراني ARRU

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
لا يوجد مشاريع												

للمشاريع الممولة في إطار التعاون الدولي أو برامج أخرى (USSAID ,PNUD, GIZ)

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2023	مشروع تهيئة و تجهيز دار الشباب المظيلة في إطار برنامج "معا" الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية و بالشراكة مع المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة بقفصة	نادى موسيقى نادي المسرح نادي الفنون التشكيلية نادي التفكير راديو <الويب واستوديو التسجيل نادي الاعلامية قاعة متعددة الاختصاصات	359,160	0	0	الوكالة الامريكية للتنمية الدولية		233,966	202/10/01 3	تم قبول الاشغال بتاريخ 2/07/31 024	Total TND - 359,160.320 Équipement - 122,407.320 ODC 2,787.000-
2	2022	مشروع تهيئة و تجهيز دار الشباب القصر في إطار برنامج "معا" الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية و بالشراكة مع المنذوبية الجهوية للشباب و الرياضة بقفصة	نادى موسيقى مسرح قاعة اجتماعات نادي التفكير راديو الويب واستوديو التسجيل نادي الاعلامية قاعة متعددة الاختصاصات	385,097	0	0	الوكالة الامريكية للتنمية الدولية		228,200	202/09/15 1	تم قبول الاشغال 2022/09/15	Total TND 385,097.060 Training 5,011.800- -Equipement 151,884.440 -Rehabilitation 228,200.820