

تم تحيين هذا التقرير بتاريخ 2026/07/05



الْجُمْهُورِيَّةُ التُّونِسِيَّةُ

وزارة الشباب والرياضة

المندوبية الجهوية ببنزرت

متابعة المشاريع الرياضية والشبابية
بجهة بنزرت لشهر جوان 2026
(حسب المعتمديات)

I. معتمدية بنزرت الشمالية:

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				تكلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2012	تهيئة المركب الرياضي 15 أكتوبر بنزرت	إعادة تعشيت الملعب الفرعي والاسيجة	650	650	-	-	20,244	829,842	جوان 2020	%100	- المفاولة: Witco Sport - استئناف الأشغال بتاريخ 2024/06/10 - تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 2025/05/21
2	2026	تهيئة المركب الرياضي 15 أكتوبر بنزرت	تأهيل الاسيجة والاسوار من حبة المدارج المكشوفة وتنوير الملعب الفرعي	2850	2350	500	-	-	-	-	-	تم تعيين المصممين والانطلاق في الدراسات
3	2019	تهيئة مقر المندوبية الجهوية	تهيئة مأوى للسيارات	100	100	-	-	6,000	172,657100	-	-	- تم اسناد الصفقة للمفاولة - EJTB - تم فتح اعتماد (فارق في الصفقة) بتاريخ 2025/05/13 - عدم استجابة المقاول - إعادة الإعلان عن الاستشارة
4	2023	تهيئة مقر المندوبية الجهوية ببنزرت	محول كهربائي	150	150	-	-	-	-	-	-	بصدد تقييم انتاج المحطة الفتو ضوئية - في انتظار نتيجة الاختبار الفني بخصوص الشبكة الكهربائية
5	2026	تهيئة مقر المندوبية الجهوية ببنزرت	بناء مخزن	150	150	-	-	-	-	-	-	بصدد التنسيق مع إدارة البناءات والتجهيز لإعداد البرنامج الوظيفي
6	2022	إتمام تهيئة قاعة الرياضة بالبحيرة	تغيير الأرضية وتهيئة حجرات الملابس	300	300	-	-	-	341,502504	-	%80	- انطلاق الأشغال بتاريخ 2024/07/02 - المفاولة: SARU وشركة التهيئة الريفية - بصدد استلام الأرضية الاصطناعية - تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 2026/07/02
7	2021	تهيئة وصيانة المسبح البلدي	تعهد وصيانة شبكة الكهرباء وشبكة المياه والبنية التحتية للمسبح	1965	1175	220	البلدية 550	70,000	كهرباء 348,090506 سوائل 603,925500 هندسة مدنية 1013,604697	-	%100	- المفاولة: SOMET - انطلاق الأشغال 2023/07/11 - مراسلة التخطيط والتقييم بتاريخ 2024/11/26 حول توفير اعتمادات ملحق الصفقة قسط سوائل - تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 2025/02/20 - بصدد الاستلام النهائي

8	2023	تهئية ملعب أحمد البصري ببنزرت	إعادة تعشيب الملعب	600	600						بصدد الإعلان عن استشارة لتعيين المصممين
	2024		تهئية المدارج (التشققات والسقف)	100	100						
9	2026	تهئية قاعة الألعاب الفردية ببر مصيوغة	تهئية الجزء المتضرر	500							بصدد التنسيق مع إدارة البناءات والتجهيز لإعداد البرنامج الوظيفي
10	2026	احداث ملعب حي بتسكراية	ملعب حي معشب	250							بصدد القيام بالإجراءات العقارية بصدد اعداد البرنامج الوظيفي

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2019	تهئية دار الشباب سيدي سالم	طبقة عازلة للسقف تهئية عامة (أبواب ونوافذ)	350	350	-	-	18,256	360,257,625	-	- - المقاول: EJTRAP -مدة الأشغال: 160 يوما -انطلاق الأشغال: 2021/05/07 - تم فسخ الصنفقة بطلب من المقاول المتخلي - تم تعيين مكتب المراقبة "Infini Co" تمت المصادقة على طلب العروض
2	2025	مواصلة تهئية دار الشباب سيدي سالم	تهئية المدخل و اتمام بناء السياج الخارجي (مكونات مؤجلة)	500	500						- تم اعداد البرنامج الوظيفي وارساله إلى الولاية بتاريخ 2025/03/19 - مراسلة الولاية بتاريخ 2025/07/03 قصد التسريع في تعيين المصممين تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/07/08
3	2021	تهئية مركز الإقامة بدار الشباب 15 أكتوبر ببنزرت	تهئية جناح الفتيات + تهئية خارجية	600	600	-	-	-	774.291.350	95%	- تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2025/05/07 آخر أجل 2025/06/05 - انطلاق الاشغال بتاريخ 2026/02/04 - بصدد الاستلام الوقي للأشغال
4	2024	مواصلة تهئية مركز الإقامة بدار الشباب 15 أكتوبر ببنزرت	تهئية المطبخ وقاعة الأكل	500	500	-	-	-	-	-	- تم عرض البرنامج الوظيفي على لجنة البناءات المدنية بتاريخ 2024/08/19 - تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/02/27 بصدد المصادقة على الدراسة الأولية الموجزة

II معتمدية جرزونة:

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2021	مواصلة تهيئة قاعة حسين الباز	تهيئة حجرات الملابس + تهيئة خارجية	200	200	-	-	18,120	197,076	-	100 %	- انطلاق الأشغال بتاريخ 2022/10/18 - تم الاستلام الوقي بتاريخ 2024/06/24 - بصدد الاستلام النهائي للأشغال
2	2022	تهيئة الملعب البلدي بجززونة	سياج داخلي	200	200	-	-	14,000	237,327650	02 أكتوبر 2025	70 %	- اسناد الصفقة للمقاوله لؤي للخدمات - تم فتح اعتمادات الأشغال تعهدا بتاريخ 2025/05/21 - انطلاق الأشغال بتاريخ 02 أكتوبر 2025 - الأشغال جارية
3	2026	احداث ملعب حي العمال	ملعب حي معشب	250	-	-	-	-	-	-	-	بصدد القيام بالإجراءات العقارية بصدد اعداد البرنامج الوظيفي

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2020	تهيئة المركب الشبابي بجززونة	صيانة السور	100	100	-	-	-	81,824400	-	100 %	- تم اسناد الصفقة للمقاوله STE - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/04/11 - تم الاستلام الوقي بتاريخ 2025/09/22

III. معتمدية منزل جميل :

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2026	تهيئة الملعب البلدي بمنزل جميل	سياج	700								بصدد التنسيق مع إدارة البناءات والتجهيز لإعداد البرنامج الوظيفي
2	2026	تهيئة ملعب كرة اليد بمنزل جميل	تغليف الملعب	900	300	600						بصدد اعداد البرنامج الوظيفي
3	2023	تهيئة الملعب البلدي بمنزل عبد الرحمان	تهيئة الوحدات الصحية والمشرب والفضاء تحت حجرات الملابس	100	100							- تم إعداد البرنامج الوظيفي وإرساله الى الولاية بتاريخ 2023/11/09 - تم إعادة مراسلة الولاية بتاريخ 2025/07/03 قصد عرض البرنامج على اللجنة الجهوية للبناءات المدنية

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2019 2021	تهيئة مركز التخييم والاصطياف بالرمال	تهيئة مرافق التخييم والوحدات الصحية والمطابخ والمخزن والسياج	1000 700	-	-	50,000	1961,58 7075	15%	-المفاولة: شركة ريناتا SOR - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/04/03 تم قطع الأشجار لاقامة الأسس بعد الحصول على ترخيص من طرف وزير الفلاحة - الاشغال جارية	
2	2026	تهيئة مركز التخييم والاصطياف بالرمال	تجديد المطبخ وقاعة الاكل	500						بصدد التنسيق مع إدارة البناءات والتجهيز لإعداد البرنامج الوظيفي	

3	2018	تهيئة دار الشباب منزل جميل	ملعب كرة سلة + فضاء عروض + تكييف قاعة العروض.	100	100	-	-	-	108,201	95%	- انطلاق الأشغال 2023/09/01 - المقاول: Société Lac TP - الأشغال جارية
4	2026	تهيئة دار الشباب واد رومين	الجيل الثاني والسياج	400	400						بصدد التنسيق مع إدارة البناءات والتجهيز لإعداد البرنامج الوظيفي

IV معتمدية عالية :

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع التنمية المندمجة (PDI):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2018	بناء قاعة للرياضات الجماعية بالعالية	قاعة رياضية + حجرات ملابس + مدارج	2000	-	-	2000	-	4500,000	50%	- المقاول: المؤسسة التونسية للبناءات والأشغال العامة - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/09/30 - الأشغال جارية
2	2026	تهيئة ملعب كرة اليد بالعالية	تغليف الملعب	400							بصدد التنسيق مع إدارة البناءات والتجهيز لإعداد البرنامج الوظيفي

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2026	تهيئة دار الشباب سيدي علي الشباب	الطبقة العازلة للسقف وحماية الأسس	50	50						بصدد التنسيق مع إدارة البناءات والتجهيز لإعداد البرنامج الوظيفي

V معتمدية رأس الجبل :

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2023	تهيئة قاعة تنس الطاولة برفراف	صيانة السقف تهيئة حائط الاسناد وقبو القاعة	300	300							- تم عرض البرنامج الوظيفي على لجنة البناءات المدنية بتاريخ 2024/08/19 قصد تعيين المصممين - تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/02/27 بصدد اعداد الدراسة الأولية الموجزة

• مشاريع التنمية المندمجة (PDI):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
2	2018	تهيئة الملعب البلدي برأس الجبل	تعشيب الملعب الرئيسي	730,269	-	-	730,269	32,781	842,000	-	100%	- المقاول: TGS - الأشغال جارية بنسق بطيء - تم اسناد الصفقة لشركة "Tunigoal" - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/07/21 - تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 2026/06/25

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)			كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2020	تهيئة دار الشباب رأس الجبل	الأسقف + تهيئة مدخل المؤسسة + تهيئة المغارة + شبكة تصريف المياه + قاعة الرياضة.	100	100	-	-	-	-	- تم تعيين مكتب الدراسات العالمية للمهندسة بتاريخ 2024/11/01 تم المصادقة على الدراسة التمهيدية المعمقة بتاريخ 2025/11/18 تم الإعلان عن طلب العروض اخر اجل 12 جوان 2026 بصدد اعداد تقرير تقييم العروض
2	2020	تهيئة مركز التخديم والاصطياف بشط مامي	تصريف المياه المستعملة إصلاح الأدواش وسقف الطابق الأول	300	300	-	-	-	-	- تم تعيين مكتب الدراسات العالمية للمهندسة بتاريخ 2024/11/01 تم المصادقة على الدراسة التمهيدية المعمقة بتاريخ 2025/11/18 تم الإعلان عن طلب العروض اخر اجل 12 جوان 2026 بصدد اعداد تقرير تقييم العروض
3	2020 2021	تهيئة دار الشباب بالماتلين	شبكة الكهرباء + تهيئة الجو والممرات والإدارة + تعهد الأسقف والجهة اليسرى للمؤسسة و آثار تسرب مياه الأمطار + تغيير الأبواب والنوافذ	200	100 100	-	-	-	-	- المصادقة على ملف الاستشارة -تخلي المهندسة المعمارية عن المشروع

VI معتمدية غار الملح

✓ قطاع الرياضة:

✓ مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2026	احداث ملعب حي بباجو	ملعب حي معشب	250	-	-	-	-	-		بصدد القيام بالإجراءات العقارية بصدد اعداد البرنامج الوظيفي

• مشاريع التنمية المندمجة (PDI)

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				تكلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				تكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2	2018	بناء قاعة رياضية متعددة الاختصاصات للألعاب الجماعية بعوسجة	قاعة + حجرات ملابس + مدارج	2000	-	-	2000	-	4500,000	%50	- انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/09/30 - الأشغال جارية

• مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية (PRD):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				تكلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				تكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
3	2022	تعشيب ملعب الزواوين	تعشيب + حجرات ملابس	600		600	-	-	-		تم إعداد البرنامج الوظيفي فيفري 2022 وعرضه على اللجنة الجهوية للبناءات المدنية قصد تعيين المصممين - تم ارسال ملف عقاري للإدارة الجهوية لأمالك الدولة والشؤون العقارية ببنزرت بتاريخ 2025/11/21 قصد تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة. - تم ارسال الملف المرجعي للولاية بتاريخ 2025/11/21 قصد عرضه على اللجنة الداخلية للبناءات المدنية تم الإعلان عن استشارة لتعيين مهندس مستشار وبصدد اعداد الدراسة

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				تكلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				تكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2019 2020	بناء دار الشباب الزواوين	إدارة + مهو استقبال + فضاء مبادرة + قاعة نشاط + وحدات صحية + راديو واب + فضاء ألعاب إلكترونية وفضاء موسيقى	1000	1000	-	-	70,909	1094,700	%90	- الماقول: STE ELBARKA - انطلاق الاشغال 2022/03/02 - بصدد ربط المؤسسة بمختلف الشبكات العمومية - القيام بإجراءات فسخ الصنف بصدد اعداد ملف استكمال الاشغال

• مشاريع ممولة في إطار التعاون الدولي أو برامج أخرى (GIZ, PNUD, USSAID...):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
2	2023	توسعة نادي الشباب الريفي بجي المنارعين غلال	قاعة + مكتب + دورة مياه	270		-	270 سفارة أمريكا بتونس				100 %	- تم اعداد اختبار بخصوص استقبال المنشأة للعموم وبصدد اعداد ملف في لإصلاح النقائص

VIII معتمدية تينجة:

قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2025	تهيئة دار الشباب تينجة	عزل السقف وإصلاح التشققات	100	100	-	-				- تم اعداد البرنامج الوظيفي وارسله إلى الولاية بتاريخ 2025/03/19 تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/07/08 بصدد القيام بالدراسة الأولية الموجزة

IX معتمدية منزل بورقيبة:

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2013	دراسة إحداث مضمار اصطناعي لألعاب القوى بمنزل بورقيبة	مضمار اصطناعي + ملعب معشب + حجرات ملابس	3000	200	-	-	200,000			-	-تم عرض المشروع على لجنة تسريع المشاريع المعطلة بالولاية بتاريخ 2025/07/31 وجلسة بتاريخ 2025/11/14 وتم الاتفاق على معاينة عقار اخر تمت المعاينة وتم القيام بطلب مثال اشغال أولية مختلفة لإجراءات التخصيص.

2	2023	تهيئة قاعة الرياضة بمنزل بورقيبة	تجديد السقف والأرضية الاصطناعية	500	500							- تم عرض البرنامج الوظيفي على لجنة البناءات المدنية بتاريخ 2024/08/19 - تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/02/27 تم الانطلاق في الدراسات
3	2025	تهيئة الملعب البلدي بمنزل بورقيبة	تنوير الملعب الرئيسي	300	300							-تم اعداد البرنامج الوظيفي بالتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة وارساله إلى الولاية بتاريخ 2025/03/19 - تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/07/08 تم الانطلاق في الدراسات
04	2026	تهيئة الملعب وقاعة الملاكمة بمنزل بورقيبة	اسيجة وتهيئة قاعة الملاكمة	1000								بصدد التنسيق مع إدارة البناءات والتجهيز لإعداد البرنامج الوظيفي

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع التنمية المندمجة (PDI):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال				
1	2018	إحداث مركز تربية واصطيفاف بنقله	جناح إقامة + مطبخ + مخزن + مطعم + غرفة غسيل	-	-	2000	2000	-	3400	-	-	تم الاتفاق خلال جلسة عمل بالمندوبية الجهوية للتحافة بتاريخ 2025/07/30 للنظر في اعداد اتفاقية شراكة حسب تعليمات السيد الوزير على أساس دراسة مشروع متكامل لمركز رياضي شبابي وثقافي تمت إحالة ملف محين للجنة القيادة الخاصة بهذه المشاريع تم عقد جلسة عمل بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية بتاريخ 2026/05/13 للنظر في سبل التمويل

● مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
2	2022	تهيئة دار الشباب منزل بورقيبة	إعادة تعشيب الملعب وتعلية السور وتركيز شباك	300	300	-				-	-	- رفض بلدية منزل بورقيبة انجاز المشروع - مراسلة الولاية بتاريخ 2023/09/19 لتفويض التجهيز لإنجاز المشروع - تم مراسلة الولاية بتاريخ 2025/03/04 قصد التسريع في تعيين المصممين - تم إعادة مراسلة الولاية بتاريخ 2025/07/03 قصد التسريع في تعيين المصممين
3	2026	تهيئة دار الشباب منزل بورقيبة	بناء مخزن وتهيئة دورات المياه	100	100							بصدد اعداد البرنامج الوظيفي

X معتمدية ماطر:

✓ قطاع الرياضة:

● مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)			كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		التقدم المادي	الملاحظات	
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات			الأشغال
1	2019 2020	بناء قاعة الرياضات الجماعية بماطر	قاعة كبرى + مخزن + حجرات ملابس + غرفة تمريض + بهو.	150 2300	2450	-	-	170,274	3 842 883,095	%60	- المقاول : SOTRA-GC - تم انطلاق الأشغال بتاريخ 2021/11/22 - تم فسخ الصفقة مع المقاول بتاريخ 2023/11/27 - تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة بشروط مخففة وحدد آخر أجل بتاريخ 2025/11/27. - تم اسناد الصفقة للمقاول: SMTP تم توفير اعتماد إضافي ب 1352987.104 تم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 2026/04/21

مشاريع التنمية المندمجة (PDI):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
2	2018	تهيئة ملعب الطيب المهيري	تعشيب الملعب الرئيسي وتهيئة الملاعب الفرعية	1771,20 3700	-	-	857,160	50,000	857,160	-	40%	- المقاوله:TGS - تم انطلاق الأشغال بتاريخ 2021/05/24 - تم اعداد تقرير الفرز العرض الأدنى ب1200 اد وبصدد توفير الاعتمادات الاضافية
03			تهيئة حجرات الملابس وتنوير الملعب الرئيسي والملاعب الفرعية					20,000	1026,103740	-	100%	- المقاوله: SKY -مدة الأشغال: 200 يوما - انطلاق الاشغال 2021/05/29 - تم فسخ الصفقة مع المقاول بتاريخ 2023/05/19 - المقاوله: شركة بودية EBTS - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/04/02 - تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 2025/11/05

✓ قطاع الشباب:

● مشاريع مموّلة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2021	تهيئة دار الشباب ماطر	الطبقة العازلة/تعليق السور/بناء سياج فاصل	250	250	-	-	15,000	286,814	-	100%	- المقاول: S3TM –مدة الأشغال: 120 يوم - انطلاق الأشغال 2024/07/03 - الاشغال جارية - تم توفير اعتمادات الدفع - تم الاستلام الوقي بتاريخ 2025/10/24
2	2026	تهيئة دار الشباب ماطر	إعادة تعشيب الملعب وتصريف مياه الامطار	300	300							بصدد التنسيق مع إدارة البناءات والتجهيز لإعداد البرنامج الوظيفي

XI. معتمدية غزالة :

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				تكلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				تكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2021	إحداث ملعب بلدي بغزالة	ملعب رئيسي أرضية معشبة+ حجرات ملابس + سور خارجي	2150	2150	-	-	150,000	2000,000	-	-	- تم طلب اعداد اذن تزود لإنجاز مثال أشغال خاصة مختلفة بتاريخ 2025/02/25 - تم مراسلة ديوان قيس الأراضي لإنجاز مثال أشغال خاصة مختلفة بتاريخ 2025/06/09 - تم ارسال ملف تخصيص العقار لمصالح الوزارة والمصالح الجهوية لأمالك الدولة

• مشاريع التنمية المندمجة (PDI):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				تكلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				تكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2	2018	بناء قاعة رياضة متعددة الاختصاصات للألعاب الفردية بغزالة	قاعة رياضية + حجرات ملابس	1000	-	-	1000	-	1285,954	%60	- المقاول: شركة البركة - مدة الأشغال: 365 يوما - انطلاق الاشغال 2022/06/01 - خلال جلسة عمل بالحضيرة بتاريخ 2024/09/25 تم استحداث الأشغال ودعوة المقاول لإعداد مخطط مفصل لسير باقي الأشغال بالمشروع - تم الإعلان عن طلب العروض لاستكمال الاشغال اخر اجل 06 جويلية 2026
3	2024	احداث ملعب حي بغزالة	تعشيب + سياج + تنوير	500	-	500	-				تم الإعلان عن استشارة لتعيين مهندس مستشار بصدد اعداد الدراسة

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال				
1	2021	تهيئة دارالشباب غزالة	تعشيب الملعب	100	100	-	-	151,995	-		100 %	- المقاول: شركة الجدي للإنشاء - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/04/07 - تم الاستلام الوقي للأشغال 2026/04/24

XII معتمدية جومين :

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	بيان المشروع	المكونات	الكلفة (أد)	الملاحظات
1	دراسة إحداث حديقة رياضية بجومين	ملعب اختصاص (كرة قدم مصغرة-كرة سلة-كرة يد-حجرات ملابس)	70	- تم مقترح النظر في إمكانية الشراكة مع وزارة التربية لإحداث الحديقة في حوزة مدرسة ابتدائية بغسانة - خلال زيارة المعاينة بمعتمدية جومين بتاريخ 2025/11/19 تم حل الاشكال العقاري حيث تم الاتفاق بين جميع الأطراف على احداث الحديقة الرياضية في حوزة مدرسة غسانة وتم انجاز مثال اشغال أولية خاصة مختلفة للقيام بتخصيص العقار.
2	تهيئة قاعة الألعاب الفردية ببازينة	تجديد السقف وتعيد الانارة	400	بصدد التنسيق مع إدارة البناءات والتجهيز لإعداد البرنامج الوظيفي

XIII معتمدية سجنان :

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال				
1	2022	إحداث ملعب حي بلدية الحشاشنه	أرضية + تعشيب	200	-	-	-	-	-	-	-	- تم معاينة عقار مقترح من طرف البلدية وتكليف الجهة بالتنسيق مع مصالح الفلاحة قصد وضع العقار على ذمة المشروع.