

القيروان في: 01 جويلية 2026



الجمهورية التونسية
وزارة شؤون الشباب والرياضة
المنندوبية الجهوية بالقيروان
مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز
مصلحة البناءات والتجهيز
ن.ز- أ.هـ

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية بولاية القيروان لشهر جوان 2026

المنندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقيروان حي الشباب شارع فاس -3100 القيروان
الهاتف : 77226078 فاكس : 77226939 f المنندوبية الجهوية للشباب و الرياضة بالقيروان Crjs
Commissariatregionale_kairouan@yahoo.fr

مشاريع

وزارة الشباب والرياضة

● معتمدية القيروان الجنوبية:

ملاحظات	معطيات عن الصفقة						كلفة الإنجاز(اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع				
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الاشغال	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولى	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة بعد أن كانت النتيجة غير مثمرة لثلاث مرات بسبب عزوف المقاولين عن المشاركة و حدد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ 2026-07-13 وسيتم المرور الى التفاوض المباشر في حال كانت النتيجة غير مثمرة.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2150	2150	2150	-2020 2022	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	مركز ألعاب القوى (مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة) توسعة المبيت والمطبخ وقاعة تقوية العضلات	صفقة	01
انعقدت لجنة مراقبة الصفقات بالبلدية يوم 26 جوان 2026 وتم الاتفاق على إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة.	لا	65%	--	2015/02/18	--	--	492	23.323	23.323 بلدية	--	515.323	515.323	492	2011	لجنة الشراءات	مواصلة تهيئة ملعب علي الزواوي (2014/2011) تهيئة حجرات الملابس وصيانة عامة	صفقة بإجراءات مبسطة	02
تمت المصادقة عل الدراسات التمهيدية المفصلة وبصدد إعلان طلب العروض في إعادة تعشيب الملعب الرئيسي و الملعبين الفرعيين بعد تعهد الوزارة بتوفير الاعتمادات اللازمة.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	700	700	700	2026	لجنة الصفقات البلدية	مواصلة تهيئة ملعب علي الزواوي (2014/2011) إعادة تعشيب الملعب الرئيسي	صفقة	03
تم فتح الاعتمادات وبصدد الانطلاق في الأشغال.	لا	--	--	--	2026/05/20	--	--	--	--	--	200	--	200	2022	لجنة الشراءات	احداث ملعب حي ببلدية رقادة	صفقة بإجراءات مبسطة	04
تم تعيين المصممين خلال الجلسة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 08 جوان 2026 وتم الانطلاق في اعداد الدراسات التمهيدية الموجزة.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	500	--	500	2026	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	تهيئة المركز الجهوي للطب وعلوم الرياضة	صفقة	07
انتهت الأشغال وبصدد القبول الوقي. وتم التنسيق وإعلام المقاول بالتحفظات الواجب رفعها قبل إتمام عملية القبول الوقي للمشروع.	لا	100%	--	2024/02/15	2023/08/22	2023/10/12	1401.661	27.654	--	--	1429.315	1429.315	600	2018	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	مواصلة تهيئة دار الشباب شارع فاس بالقيروان تقوية الهيكل الحامل وبناء مقر لدور الشباب المتنقلة	صفقة	08
تم تعيين المصممين خلال الجلسة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 08 جوان 2026 وتم الانطلاق في اعداد الدراسات التمهيدية الموجزة.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	500	--	500	2026	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	مواصلة تهيئة دار الشباب شارع فاس بالقيروان إحداث ملعب معشيب اصطناعي وتهيئة المبيت	صفقة	09

ملاحظات	معطيات عن الصفة						كلفة الإنجاز(اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع				
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الاشغال	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
بصدد المصادقة على ملف الدراسات التمهيدية الموجزة.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300	--	300	2025	لجنة الشراءات	تهينة دار الشباب بالمنصورة	صفة بإجراءات مبسطة	11

● معتمدية القيروان الشمالية:

ملاحظات	معطيات عن الصففة						كلفة الإنجاز(اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع				
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الاشغال	تاريخ نهائية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصففة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
الأشغال متواصلة بنسق عادي. وتمت المصادقة على ملحق عدد 01 للصفقة من قبل اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ 4-12-2025 بقيمة حوالي 600أ.د.كما تم إعداد تصور عام للتهينة الخارجية للمسبح لحمايته من خطر مياه الأمطار والتي قدرت كلفتها بحوالي 3000أد وافقت المصالح الوزارية على توفير التمويلات اللازمة..	لا	65%	--	2025/08/01	--	2025/07/15	3772.739	--	83 بلدية	--	3772.739	3175.231 + 597.508	1100	2016	لجنة الصفقات البلدية	تهينة المسبح البلدي بالقيروان	صفقة	12
تم مدنا بنظير من إذن قضائي باستئناف الاشغال بتاريخ 17-07-2024 بعد أن كانت متوقفة بقرار من المحكمة الابتدائية بالقيروان منذ تاريخ 06 أكتوبر 2017. تم فسخ الصفقة بالتراضي بتاريخ 16/06/2025 وتم عقد جلسة عمل يوم 30 /10/ 2025 تم على إثرها تعيين مصممين جدد لإتمام عملية حصر الكميات اللازمة وإعلان طلب العروض الجديد. ملاحظة: تم الاعتراض على تعيين المصممين الجدد من قبل هيئة المهندسين المعماريين وتم الاتفاق خلال الجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 10 مارس 2026 على إعادة إجراءات تعيين المصممين وذلك يوم 02/04/2026. بصدد إتمام إجراءات تعيين المصممين.	لا	75%	--	2010/06/09	--	2010/03/26	1517	--	--	--	1517	1517	1500	2010	لجنة الصفقات البلدية	توسعة المدارج بملعب حمدة العواني	صفقة	13
تم الاتفاق خلال الجلسة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 08 جوان 2026 على تأجيل النظر في تعيين المصممين في انتظار حلحلة الاشكال العقاري للمشروع.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	250	--	250	2026	لجنة الشراءات	إحداث ملعب حي بالقيروان الشمالية	صفقة بإجراءات مبسطة	14
تم تعيين المصممين خلال الجلسة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 08 جوان 2026 وتم الانطلاق في اعداد الدراسات التمهيديّة الموجزة.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300	--	300	2026	لجنة الشراءات	تهينة قاعة الجنان	صفقة بإجراءات مبسطة	15
انعقدت لجنة مراقبة الصفقات يوم 26 جوان 2026 وتمت المصادقة على تقرير فرز العروض و إسناد الصفقة.	لا	56%	--	--	--	--	690	--	8.471 بلدية	--	690	690	750	2009 2010 2011	لجنة الصفقات البلدية	مواصلة تهينة المركب الشبابي بالقيروان بناء نادي تنشيط حجرات ملايس – ملاعب رياضية – مشربة وتهينة خارجية (أقساط2و3) 2009و2010و2011	صفقة	16

ملاحظات	معطيات عن الصفقة						كلفة الإنجاز(اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع				
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الاشغال	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
تم التنسيق مع مصالح إدارة التخطيط والتقييم لإجراء تعيين المصممين إلى حين صدور نتيجة طلب العروض الخاصة بتكملة القسطين الثاني والثالث.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	700	--	700	2024	لجنة الصفقات بلبلدية	مواصلة تهيئة المركب الشبابي بالقبروان استكمال تهيئة المركب الشبابي بالقبروان	صفقة	17

● معتمدية نصر الله:

ملاحظات	معطيات عن الصفقة						كلفة الإنجاز(اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع				
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الاشغال	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
طلب عروض غير مثمر للمرة الثالثة وبصدد المرور الى التفاوض المباشر	لا	--	--	--	--	--	--	85.086	--	--	1500	--	1500	2019	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	إعادة تأهيل مسبح نصر الله	صفقة	18
تم فسخ الصفقة وبصدد إعداد محضر حصر كميات متضادة لإعادة إعلان طلب العروض.	لا	50%	--	2024/11/15	2024/02/09	2024/09/25	366.877	24.666	--	--	391.543	391.543	366	2021	لجنة الشراءات	تهينة الملعب البلدي بنصر الله	صفقة بإجراءات مبسطة	19
الأشغال متواصلة. وتم التنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز لدعوة المقاول للتسريع في نسق الإنجاز.	لا	80%	--	2025/10/20	2025/06/12	2025/09/11	125	6.796	--	--	131.796	131.796	150	2020	لجنة الشراءات	تهينة دار الشباب بنصر الله	استشارة	20

● معتمدية السبيخة:

ملاحظات	معطيات عن الصفقة						كلفة الإنجاز(اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع				
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الاشغال	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محيته	التقديرات الاولية	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
تم التنسيق مع المصالح المركزية بوزارة الشباب والرياضة بخصوص توظيف الاعتماد المذكور لإنجاز حجرات ملابس تحت المدارج التي هي الآن بصدد الإنجاز على حساب ميزانية وزارة التنمية (التنمية المندمجة). وقد تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2025/08/28 للانطلاق في إعداد الدراسات الخاصة بإحداث حجرات ملابس تحت المدارج ولكن لجنة التعيينات قررت إرجاء تعيين المصممين إلى حين مزيد تقدم أشغال المدارج.	لا	--	--	--	--	--	--	20.574	--	--	300	--	300	2020	لجنة الشراءات	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالسبيخة	صفقة بإجراءات مبسطة	21
تم الاتفاق خلال الجلسة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 08 جوان 2026 على تأجيل النظر في تعيين المصممين في انتظار إتمام إجراءات تخصيص الارض.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	250	--	250	2026	لجنة الشراءات	إحداث ملعب حي بسرديانة	صفقة بإجراءات مبسطة	22
تم الاتفاق خلال الجلسة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 08 جوان 2026 على تأجيل النظر في تعيين المصممين في انتظار إتمام إجراءات تخصيص الارض.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	250	--	250	2026	لجنة الشراءات	إحداث ملعب حي بالدلوسي	صفقة بإجراءات مبسطة	23
الأشغال متواصلة	لا	40%	--	2026/02/05	2022/10/21	2025/11/28	360.249	10.511	--	--	370.760	370.760	200	2021	لجنة الشراءات	تهيئة دار الشباب دار الجمعية <u>ملعب معشب صغير</u> <u>وصيانة عامة</u>	استشارة	24
تم تعيين المصممين خلال الجلسة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 08 جوان 2026 وتم الانطلاق في اعداد الدراسات التمهيدية الموجزة.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	100	2026	لجنة الشراءات	تهيئة دار الشباب دار الجمعية <u>دراسة إعادة بناء دار</u> <u>الشباب</u>	استشارة	25

● معتمدية العلا:

ملاحظات	معطيات عن الصفقة						كلفة الإنجاز(اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع				
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الاشغال	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
الأشغال متواصلة	لا	10%	--	2026/02/25	2025/06/23	2025/06/16	234.558	--	--	--	234.558	234.558	150	-2017 2019	لجنة الشراعات	تهيئة دار الشباب بالعلا	استشارة	26

● معتمدية الشراودة:

ملاحظات	معطيات عن الصفقة						كلفة الإنجاز(اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع				
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الاشغال	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
بصدد التفاوض المباشر بعد أن تم إعلان طلب العروض في مناسبتين كانت نتيجتهما غير مثمرة.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	150 + 300	--	150 + 300	-2021 2025	لجنة الشراعات	تهينة الملعب البلدي بالشراودة تهينة حجرات الملايس	صفقة بإجراءات مبسطة	27
تم تحيين البرنامج الوظيفي وتم عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية يوم 2026/06/22 في انتظار إتمام إجراءات تعيين المصممين.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	419	--	300	2021	لجنة الشراعات	تهينة دار الشباب الشراودة	صفقة بإجراءات مبسطة	28
الأشغال متواصلة	لا	30%	--	2025/05/07	2025/06/12	2025/04/21	375.020	33012	--	--	408.032	408.032	250	2020	لجنة الشراعات	تهينة دار الشباب ببنر الوصفان	صفقة بإجراءات مبسطة	29

• معتمدية حفوز:

ملاحظات	معطيات عن الصفقة						كلفة الإنجاز(اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع				
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ نهاية الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفقة	الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولى	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
في انتظار عرض ملف الدراسات التمهيدية المفصلة للأقساط الخاصة على انظار اللجنة الفنية للبناءات المدنية يوم 07 جويلية 2026.	لا	--	--	--	--	2025/10/21	--	19.668	--	--	150	--	150	2020	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	دراسة بناء قاعة للرياضات الجماعية بحفوز	صفقة عادية	30
نظرا لوجود اشغال إضافية ضرورية تمت المصادقة على ملحق صفقة عدد 01 بتاريخ 11 جوان 2026 بكلفة تقديرية تبلغ 196.243 اد. الأشغال متواصلة	لا	10%	--	2026/01/01	2025/10/31	2025/11/20	630.229 + 196.243	34.766	--	--	861.238	861.238	700	2024	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	إعادة تعشيب الملعب البلدي بحفوز	صفقة عادية	31

● معتمدية الشبكة:

ملاحظات	معطيات عن الصفقة						كلفة الإنجاز(اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع				
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الاشغال	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
بصدد القبول الوقي	لا	%100	2026/04/02	2025/04/08	2025/06/12	2025/01/30	319.498	20.901	--	--	340.399	340.399	200	2022	لجنة الشراءات	تهينة دار الشباب الشبيكة	استشارة	32

• معتمدية عين جلولة:

ملاحظات	معطيات عن الصفقة						كلفة الإنجاز(اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع				
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الاشغال	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
تم تعيين المصممين خلال الجلسة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 08 جوان 2026 وتم الانطلاق في اعداد الدراسات التمهيدية الموجزة.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	500	--	500	2026	لجنة الشراءات	تهيئة الملعب البلدي بعين جلولة هدم وإعادة بناء السياج الخارجي	صفقة بإجراءات مبسطة	33
الأشغال متوقفة منذ سنة 2017 وقد تم التنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بخصوص دخول المؤسسة حيز الاستغلال والقيام بإجراءات تسوية الوضعية القانونية للمقاول المكلف بالإنجاز باعتباره لم يفي بجميع التزاماته في علاقة بتنفيذ كل بنود الصفقة. وتم القبول الوقي بتاريخ 2024/02/14. كما تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز بخصوص إعداد استشارة في الأشغال الغير المنجزة. وتم عقد جلسة عمل بتاريخ 2025/08/27 بمقر ولاية القيروان وبحضور كافة الأطراف لحلحلة الموضوع.	لا	100%	2024/02/14	2016/02/24	2016/10/05	2026/01/29	551.256	--	--	--	800	--	800	2013	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	إعادة بناء دار الشباب بعين جلولة قسطي 2012 و 2013	صفقة	34

• معتمدية بوججلة:

ملاحظات	معطيات عن الصفقة						كلفة الإنجاز(اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع				
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الاشغال	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
تم تعيين المصممين وبصدد المصادقة على الدراسات التمهيدية الموجزة.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	150	--	150	2025	لجنة الشراءات	تهيئة دار الشباب ببوججلة تهيئة داخلية وخارجية	استشارة	35
بصدد الإعداد للقبول الوقي.	لا	98%	--	2025/01/29	2024/10/23	2024/09/16	316.311	14.646	--	--	330.957	330.957	250	2021	لجنة الشراءات	قاعة الألعاب الفردية ببوججلة	صفقة بإجراءات مبسطة	36

● معتمدية حاجب العيون:

ملاحظات	معطيات عن الصفقة						كلفة الإنجاز(اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع				
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الاشغال	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
بصدد تقييم العروض.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	200	--	200	2022	لجنة الشراءات	احداث ملعب حي ببلدية الشواشي	استشارة	37
تمت المصادقة على البرنامج الوظيفي الإجمالي وتم الاتفاق على إضافة مهندس معماري لإعداد الدراسات اللازمة خلال الجلسة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 08 جوان 2026.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	250 + 250	--	250 + 250	-2024 2026	لجنة الشراءات	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بحاجب العيون	صفقة بإجراءات مبسطة	38
تم إعداد البرنامج الوظيفي وبصدد إتمام إجراءات تعيين المصممين.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	250	--	250	2026	لجنة الشراءات	احداث ملعب حي بمنطقة لاقرار	صفقة بإجراءات مبسطة	39

● معتمدية منزل المهيري:

ملاحظات	معطيات عن الصفقة						كلفة الإنجاز(اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع				
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الاشغال	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينة	التقديرات الاولى	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
تمت المصادقة على الدراسات التمهيديّة الموجزة والمفصلة وبصدد المصادقة على الأقساط الخاصة.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300	--	300	2024	لجنة الشراءات	تهيئة دار الشباب بمنزل المهيري	صفقة بإجراءات مبسطة	40
انتهت الأشغال وبصدد القبول الوقي.	لا	%100	--	2022/12/01	2022/10/06	2022/10/27	1253+88.167	141.456	--	--	2700	2700	1700 + 1000	-2018 2023	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	إحداث ملعب بلدي بمنزل المهيري حجرات ملابس وسياج داخلي	صفقة	41
تم القبول الوقي بتاريخ 06 ماي 2026	لا	%100	2026/03/12	2025/03/13	2025/09/11	2025/01/30	512.447		--	--						إحداث ملعب بلدي بمنزل المهيري سياج خارجي		42
الأشغال متواصلة	لا	%05	--	2025/12/02	--	2025/09/18	704.930		--	--						إحداث ملعب بلدي بمنزل المهيري ملعب معشب اصطناعي		43

● معتمدية الوسلاتية:

ملاحظات	معطيات عن الصفقة						كلفة الإنجاز(اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع				
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الاشغال	تاريخ نهاية الاشغال	تاريخ انطلاق الاشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفقة	الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولى	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
بصدد إعداد إذن بالتزود للانطلاق في اشغال رفع التحفظات والمقدرة بحوالي 25أد	لا	%100	2024/01/19	2023/04/27	2022/12/31	2022/12/31	192.377	15.975	--	--	208.352	208.352	200	2020	لجنة الشراءات	تهيئة قاعة الوسلاتية	استشارة	44
تم إعلان طلب العروض للمرة الثالثة و حدد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ 2026-07-31	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	200	--	200	2024	لجنة الشراءات	مواصلة تهيئة قاعة الوسلاتية	استشارة	45
أفضى التفاوض المباشر إلى عرض وحيد مشط في حدود 4396 أد. ملاحظة: الاعتمادات المرصودة (2.3 م د مدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة + 450 اد تمويل من وزارة الشباب والرياضة) تم إحالة ملف الصفقة إلى المصالح المركزية للوزارة للنظر في إمكانية المساهمة في التمويل.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	450	--	450	-2018 2020	لجنة الشراءات	تهيئة دار الشباب الوسلاتية	صفقة بإجراءات مبسطة	46

مشاريع

التنمية المندمجة

ملاحظات	معطيات عن الصفقة						كلفة الإنجاز(اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع				
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ نهاية الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفقة	الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولية	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
الأشغال متواصلة بنسق بطيء. وتم القيام بزيارة ميدانية بتاريخ 2026/05/06 تحت إشراف السيد الكاتب العام للولاية وبحضور كافة الأطراف المتداخلة للنظر في السبل الكفيلة بالتسريع في نسق الإنجاز.	لا	30%	--	2025/09/01	--	--	--	--	1575.5	--	--	1575.5	598	2019	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	فضاء رياضي بالغابات (القيروان الشمالية)	صفقة	1
بصدد القبول الوقي	لا	100%	--	2025/03/16	--	--	--	--	1381	--	--	1381	970	2019	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	بناء قاعة للرياضات الفردية بالشبيكة	صفقة	2
تم القبول الوقي. تمت المصادقة خلال الجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 2026-05-02 على إضافة الشبكة الواقية.	لا	100%	-	2024/07/01	--	--	--	--	107	--	--	107	73	2019	لجنة الشراءات	تهينة ملعب بنادي الشباب الريفي سيدي علي بن سالم (الشبيكة)	استشارة	3
الأشغال متواصلة وتم التنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز لدعوة المقاول للتسريع في الإنجاز.	لا	35%	--	2025/05/13	--	--	--	--	1246	--	--	1246	900	2019	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	تهينة الملعب البلدي بالسبيخة	صفقة	4
تم القبول الوقي بتاريخ 2026-03-04. وتم التنسيق مع مصالح التنمية المندمجة خلال جلسة العمل المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 2026/03/26 للنظر في إمكانية برمجة اعتمادات إضافية لتزوير الملعب وبناء حجرات ملابس.	لا	100%	2026/03/04	2023/07/20	--	--	--	--	414	--	--	414	250	2019	لجنة الشراءات	إحداث ملعب كرة قدم بالعلم (السبيخة)	صفقة بإجراءات مبسطة	5
تم توفير 492أد مع التكفل بخلاص الدراسات من قبل التنمية المندمجة وتم التعهد الكتابي لبلدية سيسب الذريعات بتوفير اعتماد قدره 600أد على دفعتين في مواصلة لتعهدات المجلس البلدي السابق. وتمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل الولاية لاستئناف الدراسات في حدود 1.1 م د. وتم إعداد كامل الدراسات وبصدد المصادقة عليها من قبل مكاتب المراقبة لإعلان طلب العروض.	لا	--	--	--	--	--	--	--	1360	--	--	1360	492	2019	لجنة الشراءات	إحداث فضاء رياضي بسيسب (تم تغييره إلى قاعة للرياضات الفردية) (السبيخة)	صفقة بإجراءات مبسطة	6
الأشغال متواصلة.	لا	35%	--	2025/09/22	--	--	--	--	182	--	--	182	130	2019	لجنة الشراءات	تهيئة ملعب حي بأولاد خلف الله (حفوز)	استشارة	7
تمت المصادقة خلال الجلسة الداخلية للبناءات المدنية يوم 08 جوان 2026 على اعتماد نفس دراسات الملعب البلدي ببوحجلة ونفس المصممين قصد الضغط على الكلفة.	لا	--	--	--	--	--	--	--	1000	--	--	--	1000	2019	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	تهيئة الملعب البلدي بالعلا	صفقة	8

ملاحظات	معطيات عن الصفقة						كلفة الإنجاز(اد)		الاعتمادات المرصودة (اد)					معطيات عن المشروع				
	مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ نهاية الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	تاريخ فتح الاعتمادات	تاريخ اسناد الصفقة	الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محينه	التقديرات الاولى	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
تمت عملية التوتيد من طرف مصالح ديوان قيس الأراضي وتم عقد جلسة في الغرض يوم 10 جوان 2026 بحضور كافة الأطراف للتسريع في الأشغال.	لا	10%	--	2025/07/02	--	--	--	--	286	--	--	286	250	2019	لجنة الشراءات	تهيئة ملعب حي بأولاد عمر (العلا)	صفقة بإجراءات مبسطة	9
بصدد إعداد ملف الإعلان عن طلب العروض.	لا	--	--	--	--	--	--	--	600	--	--	600	450	2019	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	تهيئة فضاء رياضي بالذهيبات العلا	صفقة	10
تم إعلان طلب العروض بتاريخ 2026-05-04 وحدد آخر اجل لقبول العروض بتاريخ 2026-06-09 و بصدد إعداد تقرير تقييم العروض	لا	--	--	--	--	--	--	--	1500	--	--	1500	970	2019	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	بناء قاعة للرياضات الفردية بعين جلولة	صفقة	11
الأشغال متواصلة	لا	90%	--	2024/11/14	--	--	--	--	1772	--	--	1772	970	2019	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	بناء قاعة للرياضات الفردية بمنزل المهيري	صفقة	12
تم وضع العشب الاصطناعي وينقصه فقط وضع الحبيبات المطاطية والرمل.	لا	80%	--	2024/07/12	--	--	--	--	187	--	--	187	130	2019	لجنة الشراءات	إحداث ملعب حي بسيدي سعد	استشارة	13
الأشغال متواصلة	لا	95%	--	2023/11/15	--	--	--	--	1460	--	--	1460	836	2019	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	بناء قاعة للرياضات الفردية بالشراردة	صفقة	14
أفضى التفاوض المباشر إلى عرض وحيد مشط في حدود 4396 أد. ملاحظة: الاعتمادات المرصودة (2.3 م د مدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة + 450 أد تمويل من وزارة الشباب والرياضة) تم إحالة ملف الصفقة إلى المصالح المركزية للوزارة للنظر في إمكانية المساهمة في التمويل.	لا	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2300	2019	اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	إحداث دار شباب من الجيل الثاني (الوسلاتية)	صفقة	15