



متابعة المشاريع الشبابية والرياضية بولاية المنستير

لشهر جوان من سنة 2026

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2018	مواصلة تهيئة ملعب خنيس	إعادة بناء جزء من سور الملعب البلدي بخنيس	250	250				323.444.380			تم تحويل التمويل لصالح تهيئة وصيانة السور الخارجي، تم عقد جلسة عمل بتاريخ 04 سبتمبر 2024 قصد النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة للمشروع، تم الاعلان عن طلب العروض. تم اعداد تقرير فرز وتقييم العروض وتم احالته الى مصالح الولاية بتاريخ 11 جوان 2025. تم فتح وتحويل الفارق في الاعتمادات. تم عرضه على لجنة الصفقات. تم التأشير من قبل مراقب المصاريف العمومية. في طور إتمام إجراءات إسناد الصفقة.
2	2018	مواصلة تهيئة المسيح البلدي بالمنستير	تهيئة حجرات الملابس	300	3	00			512.301.426	2025/07/28	100%	تمت المصادقة على تقرير فرز العروض من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بقيمة 512.301.426 الف دينار بتاريخ 11 مارس 2025. (شركة بن عائشة للأشغال والبناء). تم الانطلاق الفعلي للأشغال بتاريخ 28 جويلية 2025؛ اشغال متواصلة. تم عقد جلسة متابعة الاشغال بتاريخ 13 نوفمبر 2025. تم عقد جلسة عمل بتاريخ 19 نوفمبر اشغال متواصلة. تم عقد جلسة متابعة الاشغال بتاريخ 05 جانفي 2025 تحت إشراف السيد والي المنستير تم خلالها حث المقاول على التسريع في نسق الاشغال. تم القبول الوقفي للأشغال بتاريخ 30 جانفي 2026.

3	2019	تهئية قاعة الرياضة مصطفى بن جئات بالمستير	تهئية حجرات الملابس	250	250					543.544.400	07-04-2025	99%	تم الإعلان عن طلب العروض من جديد تم فتح العروض بتاريخ 2024/11/18، تمت المصادقة على تقرير فرز العروض من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بقيمة 543.544.400 الف دينار. (شركة بن عائشة للأشغال والبناء). تم إعداد ملف الصفقة. تم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 2025-04-07. تم عقد جلسة متابعة الاشغال بتاريخ 04 جويلية 2025. أشغال شارفت على الانتهاء. تم توفير اعتمادات الملحق المتعلق بقسط الكهرباء و الزيادة في الكميات الخاصة بالسقف الوهمي(11.292.050). في انتظار المصادقة على الملحق قصد عقد جلسة معاينة الاشغال و رفع تحفظات القبول الوقي للأشغال.
4	2020	إتمام تهئية ملاعب التنس بالمستير	توسعة المدرج	250	250					344998,850	17/07/2024	70%	(تم إيقاف الاشغال خلال الدورة الدولية للتنس واستأنفت بتاريخ 2024/09/03). استأنفت المقاوله الاشغال بتاريخ 2025-03-03. تم عقد جلسة متابعة الاشغال بتاريخ 29 جويلية 2025. اشغال متواصلة. تم عقد جلسة عمل بتاريخ 12 سبتمبر 2025. تم عقد جلسة عمل بالحضيرة بتاريخ 05 جانفي 2026. قصد فض الإشكاليات الفنية المطروحة و الإسراع في نسق الاشغال. اشغال متواصلة
5	2022	تهئية قاعة الرياضة محمد المزالي	استبدال الطبقة العازلة المتقدمة لسطح القاعة	400	300	100				633.264.450			تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة، وحدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 25 أفريل 2025، تم اعداد تقرير وفرز العروض العرض الادنى (633.264.450). تم فتح و تحويل اعتمادات الوزارة (533.264.450). تم توفير الاعتمادات المتعهد بها من طرف البلدية. (100.اد). تم الإعلان عن طلب العروض من جديد اثر تخلي المقاوله و حدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 16 جانفي 2026. عرض غير مثمر. تم الإعلان عن طلب العروض و حدد اخر اجل بتاريخ 07 افريل 2026. عرض غير مثمر (لم يتم تقديم عروض). تم اعتماد التفاوض المباشر . في طور فرز و تقييم العروض و في انتظار استكمال الوثائق من قبل المقولة (524.570.000)
6	2022	تعشيب ملعب فرعي لكرة القدم بالمركب	تعشيب اصطناعي	675	500	175				6470995.960	2025-04-7	50%	تمت المصادقة على تقرير فرز العروض بقيمة تقدر ب 647,195,960 ا.د، (شركة witco sport) تم للانطلاق في الاشغال بتاريخ 7 افريل 2025. بصدد قبول اشغال الأرضية و انجاز اشغال السياج الداخلي. اشغال متواصلة بنسق بطئ

		الرياضي بالمستير																		
7	2022	تهيئة مركز الطب الرياضي بالمستير	تهيئة وتوسعة قاعات العلاج	400							تم الإعلان عن طلب العروض وحدد اخر اجل بتاريخ 25 مارس 2025. العرض الأدنى: 433,191,139 أ.د، تم توفير الفارق في الاعتمادات. 63.200 ا.د. تم عقد جلسة الانطلاق في الاشغال بتاريخ 26 فيفري 2026. تم معاينة الاشغال بتاريخ 10 جوان 2026. اشغال متواصلة.	28%	2026-02-26	433,191,139						
8	2025	تأهيل المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمستير	تهيئة شاملة	3000	3000	3000	3000				- تمت مراسلة الولاية قصد إعطاء الاذن لمصالح الإدارة الجهوية للتجهيز لتعيين مصممين والانطلاق في الدراسات. - وتم عقد جلسة بتاريخ 28/01/2025 بمقر الولاية للتسريع في الإجراءات الخاصة بالمشروع. - تم إتمام إجراءات تعيين المصممين خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 06- 2025-03. - تم المصادقة على رسائل التعيين بتاريخ 15 افريل 2025 - تم إحالة رسائل التعيين الى مصالح التجهيز بتاريخ 16 افريل 2025 - تم عقد جلسة عمل للنظر في الدراسة التمهيدية الموجزة بتاريخ 20 ماي 2025. تم احالة ملف الدراسة الى مصالح الوزارة قصد ابداء الراي بتاريخ 22 ماي 2025. - تم عقد جلسة عمل بمقر الولاية بتاريخ 29 ماي 2025 بحضور مختلف المتدخلين و ممثلين عن وزارة الشباب و الرياضة و تحت اشراف السيد الوالي للنظر في الملف الفني و المالي للمشروع. - تم عقد جلسة عمل بالإدارة الجهوية للتجهيز للنظر في الملف الفني والمالي للدراسة التمهيدية الموجزة بتاريخ 27 جوان 2025. تم عقد جلسة عمل بتاريخ 04 جويلية 2025 تحت اشراف السيد الوزير - تم المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة والمنقحة جلسة عمل بتاريخ 17 جويلية 2025. - تم عقد جلسة عمل بتاريخ 24 جويلية 2025 للنظر في الدراسة التمهيدية المفصلة وكل الأقسام. - تم عقد جلسة عمل تحت اشراف السيدة المديرة الجهوية للتجهيز بتاريخ 05 سبتمبر 2025 للنظر في الدراسة التمهيدية المفصلة والمنقحة باعتبار كل الأقسام.									

													- تم عقد جلسة عمل تحت اشراف السيدة المديرة الجهوية للتجهيز بتاريخ 12 سبتمبر 2025 تم خلالها المصادقة على ملف الدراسة التمهيدية المفصلة. - تم عقد جلسة عمل بتاريخ 23 سبتمبر 2025 بممثلين عن الإدارة المركزية بالوزارة. قصد معاينة المركب الرياضي. تم التوصل بتقرير المعاينة و تم إحالته الى الإدارة الجهوية للتجهيز و الإسكان. تم عقد جلسة عمل بمقر الوزارة تحت اشراف السيد الوزير بتاريخ 19 ديسمبر 2025. تم اعداد ملف طلب العروض و تم الإعلان عن استشارة من قبل مصالح بلدية المنستير قصد القيام باختبار فني للمركب الرياضي. - تم الإعلان عن طلب العروض و حدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 20 أفريل 2026. تم فرز و تقييم العروض (4.452.489.005) - تم عقد جلسة مناقشة الأسعار بتاريخ 11 جوان 2026. - في طور اعداد تقرير الاختبار الفني من قبل مكتب المراقبة الخاص بالمدارج و حجرات الملابس - تم إحالة تقرير فرز العروض الى المصالح المركزية بالوزارة بتاريخ 24 جوان 2024 قصد توفير الفارق في الاعتمادات (1747.115.653).
9	2025	تنوير الملعب الرئيسي للمركب الرياضي مصطفى بن جينات	تنوير الملعب الرئيسي للمركب	1200	1200	1200				01%	تم عقد جلسة عمل بتاريخ 14 اوت 2025 قصد النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة والمنقحة للمشروع. في طور التنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الشباب والرياضة. تم الإعلان عن طلب العروض و حدد آخر اجل لقبول العروض بتاريخ 20 أكتوبر 2025. تم توجيه التقرير الفني الوارد علينا من مصالح الوزارة الى الإدارة الجهوية للتجهيز تم اعداد تقرير فرز العروض. طلب عروض غير. والإسكان بالمنستير مثر (عرض مشط). تم الإعلان عن طلب العروض من جديد و حدد اخر اجل بتاريخ 03 ديسمبر 2025. تم اعداد تقرير فرز العروض . العرض الأدنى 1341.510.800 د.. تم عقد جلسة انطلاق الفعلي الاشغال ب تاريخ 21 ماي 2026. تم المصادقة على الأمثلة التنفيذية. من قبل مكتب المراقبة.		
10	2025	تركيز محولات كهربائية بالمركب الرياضي	تركيز محولات كهربائية	400	400	400				99%	مشروع ممول من طرف بلدية المنستير تم اتمام الاشغال في انتظار الربط مع شبكة الكهرباء و الغاز قصد معاينة الاشغال و برمجة جلسة القبول الوقتي للاشغال	470.193.990	

										مصطفى بن جناات بالمستير		
تم الإعلان عن طلب العروض و حدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 09 جوان 2026. في طور فرز و تقييم العروض. (العرض الأدنى (667.494.800							500	500	تهيئة السقف	تهيئة المسبح البلدي بالمستير	2026	11
في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الآجال.							900	900	المساهمة في تنوير و إعادة تعشيب الملعب الفرعي	مواصلة تهيئة المركب الرياضي بالمستير	2026	12

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2015	تهيئة المركب الشبابي علي السخيري بالمونستير	بناء طابق ثان مع تهيئة خارجية	1000	1000					2024/07/17	98%	تم ضمه مع مشروع سنة 2018 (150 أ.د) ليصبح قيمة المشروع 1150 أ.د، تم رصد مبلغ بقيمة 400,000 أ.د إضافية على حساب ميزانية التنمية لسنة 2023 لدعم المشروع، لتصبح قيمة المشروع 1550 أ.د، العرض الاقل ثمننا 1703 أ.د، تم توفير الاعتمادات والانطلاق فعليا في الاشغال بتاريخ 10-09-2024، أشغال متواصلة. تم عقد جلسة عمل لمتابعة الاشغال بتاريخ 13 جوان و08 جويلية 2025. تم توفير الاعتمادات الخاصة بالزيادة في الكميات و ملحق الصفقة. تم معاينة المركز من طرف مصالح الوزارة بتاريخ 10 مارس 2026 قصد دراسة مقترح تركيز المحول الكهربائي تبعا للمكتوب الوارد علينا من المهندس مستشار كهرباء. تم توفير الاعتمادات الخاصة بملحق الصفقة (حوالي 220 الف دينار). في انتظار المصادقة في انتظار عقد جلسة استكمال الاشغال
2	2018		تسييج العقار المجاور	150	150							
3	2023		دعم مالي للمشروع	400	400				1702.533			
4	2026	تهيئة دار الشباب الحلية	تهيئة السور و تعشيب الفضاء الرياضي	500	500							في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الآجال.
5	2026	تهيئة دار الشباب المنستير	تهيئة شاملة للمؤسسة	500	500							في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الآجال.

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2016	إستكمال بناء قاعة للرياضات الجماعية بالمكنين	بناء قاعة	4423112.4 7	3390855.92	1032256.55			4399577.75	11/12/2024	70%	تم فسخ الصفقة الاصلية وتم اعداد صفقة استكمال الاشغال عن طريق التفاوض المباشر، تم إحالة ملف الصفقة إلى مصالح الولاية وتمت المصادقة وفتح وتحويل باقي الاعتمادات، تم عقد جلسة معاينة لتسليم المشروع للمقاول بتاريخ 05 نوفمبر 2024 و05 ديسمبر 2024. تم عقد جلسة متابعة الاشغال بتاريخ 16 ماي 2025.
2	2026		تغطية المكونات المؤجلة	400	400	400						الاشغال متواصلة. تم تخصيص اعتماد قدره 400 ا.د على حساب ميزانية الاستثمار لسنة 2026 لاستكمال الاشغال الخاصة بالفصول التي تم ارجاءها و المقدرة بـ 378,361,900 د، على ان تتكفل بلدية المكنين بالمحول الكهربائي. تم عقد جلسة متابعة الاشغال بتاريخ 07 افريل 2026. اشغال متواصلة.
3	2020	مواصلة تهيئة ملعب شراويل	بناء السياج الخارجي	300	300				320,110د	17-02-2025	80%	تم فتح العروض بتاريخ 16 جويلية 2024. تم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 17 فيفري 2025. اشغال متواصلة. في انتظار توفير اعتمادات الاشغال الإضافية.
4	2022	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي	دعم مشروع تهيئة حجرات الملابس	200	200	200			210914.410د		45%	تم إعادة الإعلان عن طلب العروض وحدد آخر اجل بتاريخ 2024/11/25 تم اعداد تقرير فرز العروض واستكمال وثائق وتم احواله الى مصالح الولاية بتاريخ 11 مارس 2025 (شركة المدائن 210914.410د). تم فتح وتحويل الاعتمادات وتم المصادقة على ملف الصفقة. تم المصادقة على ملف الصفقة. تم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 16 أكتوبر 2025. اشغال متواصلة.

5	2022	تعشيب ملعب كرة القدم بعميرة الفحول	تعشيب اصطناعي	600	600	600					تم إحالة تقرير فرز العروض الى مصالح الولاية بتاريخ 2025-01-17، تم توفير و تحويل الاعتمادات (653.465.770أد). تم اسناد الصفقة و تم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 14 اوت 2025. تم اعداد الأمثلة التنفيذية. تم عقد جلسة متابعة الاشغال بتاريخ 22 جانفي 2026. اشغال متواصلة بنسق بطيء	50 %	2025-08-14	653.465.770
6	2024	تعشيب الملعب البلدي بشراويل	تعشيب اصطناعي	700	700	700					تم الإعلان عن طلب العروض. حدد اخر اجل بتاريخ 2025/01/28، تم فرز وتقييم العروض خلال جلسة عمل بمقر الولاية بتاريخ 16 أفريل 2025 (قيمة العرض 725.592.340). تم فتح و تحويل اعتمادات المشروع. تم اسناد الصفقة و تم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 08 سبتمبر 2025. تم عقد جلسة متابعة الاشغال بتاريخ 16 فيفري 2026. تم توريد الحبيبات المطاطية. اشغال متواصلة. في طور تثبيت العشب الاصطناعي	80 %	2025-09-08	725.592.340
7	2026	احداث ملعب حي بعميرة الفحول	ملعب معشيب عشب اصطناعي	250	250	250					في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الاجال.			

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2019	بناء دار الشباب بعميرة الحجاج	دراسات	70	70				1566.135.914	19/11/2024	80%	تم إيقاف الاشغال مدة 29 يوم من 2024/11/22 إلى 2024/12/20 لعدم تطابق الأمثلة الطبوغرافية مع الأرضية وتأخر مكتب المراقبة في تحديد عمق الأسس. الأشغال متواصلة. تم استكمال اشغال الخرسانة والهيكلية. اشغال متواصلة في طور استكمال اشغال الطلاء و الاشغال الخاصة بقسط الكهرباء و التهيئة الخارجية.
2	2020		بناء دار الشباب	1000	1000							
3	2019	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دار الشباب بالمكنين	راديو تلفزة واب + تهيئة فضاءات التنشيط والمدخل	200	200				280.000.000			تم اعتماد إجراءات إبرام الصفقة بالتفاوض المباشر. تمت إحالة تقرير فرز العروض الى مصالح الولاية بتاريخ 24 أفريل 2025. (قيمة العرض 330.662.325 د). تم توفير المبلغ الاضافي المطلوب 103.894.325 د. تم المصادقة من طرف لجنة الشراءات. و تم تقديم طلب تمديد في الأجل الى غاية 30 نوفمبر من طرف المقاوله. لم يتم التأشير من قبل مراقب المصاريف. تم الإعلان عن طلب العروض من جديد وحدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 31 مارس 2026. في طور تقييم العروض. العرض الأدنى شركة بوزيد بمبلغ 280 ألف دينار تم التأشير من قبل مراقب المصاريف. في طور إتمام إجراءات اسناد الصفقة.
4	2021	تهيئة دار الشباب بمنزل فارسي	تهيئة شاملة	200	200							تم الاتفاق على اعتماد التفاوض المباشر. العرض الأدنى 331.300.332 د. تم تحويل الفارق في الاعتمادات من طرف المصالح المركزية بالوزارة (85.668.100). تخلي المقاوله عن العرض. تم الإعلان عن طلب العروض من جديد و حدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 20 جويلية 2026.
5	2022	تهيئة دار الشباب شراحيل	تهيئة شاملة	200	200				209.923.960	14/11/2024	100%	اشغال شارفت على الانتهاء تم توريد وتركيز العشب الاصطناعي بفضاء اللعب. تم برمجة جلسة القبول الوقي للأشغال. بتاريخ 13 افريل 2026.
6	2024	دراسة احداث دار الشباب سيدي بنور	دراسة	70	70							تم الاتفاق على ادماج اشغال تهيئة ملعب الهي ضمن مشروع احداث دار للشباب تبعا للإشكال العقاري المطروح بالنسبة لمشروع احداث ملعب الهي، تم اعداد ملف طلب العروض بتاريخ 9 جوان 2026. في انتظار الإعلان عن طلب العروض.

							1400 +	1400 +	اشغال	احداث دار الشباب سيدي بنور	2025	7
							120	120		تهيئة ملعب حي بسيدي بنور	2025	8

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2021	تهيئة الملعب البلدي بزاوية قنطش	تهيئة الفضاء المحيط بالأرضية وحمايته من الامطار.	300	300							تم القيام بمعينة ميدانية بحضور مدير البناءات والتجهيز بالوزارة بتاريخ 24 افريل 2025. تم عقد جلسة عمل بمقر الوزارة تحت اشراف السيد الوزير وتم الإعلان عن استشارة قصد القيام بدراسة مائية. تم فرز و تقييم عروض الاستشارة و تم إحالتها إلى مصالح الولاية. تم توفير الاعتمادات الضرورية. في انتظار التاشير من طرف مراقب المصاريف. تم توفير اعتماد قدره 200 أ.د على حساب ميزانية التنمية 2026 قصد تحيين الكلفة.
2	2026	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بزاوية قنطش	تحيين الكلفة	200	200							
3	2021	دراسة بناء قاعة للألعاب الفردية بمنزل كامل	دراسة	50	50							تم تعيين المصممين خلال الجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 18 اكتوبر 2024 , تم عقد جلسة عمل بتاريخ 1 افريل 2026 للنظر في الدراسة التمهيدية المفصلة و المحينة. في طور اعداد مسودة طلب العروض.
4	2025	بناء قاعة للألعاب الفردية بمنزل كامل	احداث قاعة	1400	1400							
5	2023	تهيئة الملعب البلدي بمنزل كامل	تنوير	300	300				284.252.360	2025/01/21	99%	تم إعداد أمثلة الإنجاز، الأشغال متواصلة. تم عقد جلسة متابعة الأشغال بتاريخ 05 ديسمبر 2025. اشغال متواصلة. تم تركيز الاعمدة والكاشفات الضوئية. اشغال شارفت على الانتهاء
6	2023	تهيئة قاعة الرياضة بجمال	تهيئة الأرضية وحجرات الملابس	400	400							تم عقد جلسة عمل بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان قصد النظر في تقرير الاختبار الفني للبنية.. تم النظر في ملف الدراسة التمهيدية المفصلة بتاريخ 22 افريل 2026 في طور تحيين ملف

الدراسة وفق ملاحظات اللجنة. في انتظار عقد جلسة عمل في الغرض.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الاشغال	كلفة الانجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	العدد الرتبي
			الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم الإعلان عن طلب العروض وتم إحالة تقرير فرز العروض الى مصالح الولاية بتاريخ 5 سبتمبر تم توفير والاعتمادات الضرورية (398,672,467د) لفائدة شركة الجربي للبناءات العصرية) تم القبول الوقفي للأشغال بتاريخ 27 فيفري 2026.	100%	2025/4/23	398,672				200	200	تهيئة الوحدات الصحية وتهيئة نوادي الاختصاص والشبكة الكهربائية والمائية	تهيئة دار الشباب بمنزل كامل	2019	1

معتمدية الساحلين
قطاع الرياضة

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2014	تهيئة ملعب الهي بمسجد عيسى	اتمام السياج واحداث ملعب بالعشب الاصطناعي	215		135 + 80			384.90.65	2026-4-7	03%	مشروع مدرج ضمن البرنامج الجهوي للتنمية، تم الإعلان طلب العروض وحدد آخر اجل بتاريخ 27 اوت 2025. تم فرز وتقييم العروض خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 07 أكتوبر 2025. العرض الأقل ثمنا 384.90.65د. تمت المصادقة من قبل لجنة الشراءات. تم التأشير من قبل مراقب المصاريف بعد إتمام الوثائق المطلوبة. تم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 07 افريل 2026. اشغال متواصلة
2	2026	احداث ملعب حي بمعتمر	ملعب معشب اصطناعيا	250	250							في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الاجال.

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2020	دراسة بناء دار الشباب الساحلين	الدراسات	70	70	400						تم التوصل بوثائق الملكية وتم إحالتها الى مصالح التجهيز، تم المصادقة على ملف الدراسة التمهيدية المفصلة خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 22 جويلية 2025 بمقر الادارة الجهوية للتجهيز.
2	2021	بناء دار الشباب الساحلين	احداث	1000	1000							تم عقد جلسة عمل بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 18 اوت 2025 قصد النظر في ملف طلب العروض. تم تنقيح واعداد ملف طلب العروض. تم الإعلان عن طلب العروض و حدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 16 مارس 2026. تم اعداد تقرير فرز و تقييم العروض، في طور مناقشة الاسعار
3	2025	بناء دار الشباب الساحلين	تحيين الكلفة	400	400							
4	2021	تهيئة دار الشباب سيدي عامر	تهيئة شاملة	150	150				172.532.459 د			تم الإعلان عن طلب العروض من جديد وحدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 02 جويلية 2025. تم إعداد تقرير فرز وتقييم العروض تم إحالته الى مصالح الولاية و (172.532.459 د). تم توفير الفارق في الصنف (حوالي 36 أ.د). تم اسناد الصنف لشركة الصيد.
5	2025	مواصلة تهيئة دار الشباب () إعادة تعشيب (الملعب)		250	250							تم تعيين المصممين. تم عقد جلسة عمل بتاريخ 09 جوان 2026 للنظر في الدراسة التمهيدية المفصلة والمنقحة. في طور تنقيح ملف الدراسة

معتمدية زرمدين

قطاع الرياضة

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2016	استكمال أشغال تهيئة وتوسيع ملعب كرة القدم منزل حياة	تهيئة السياج والأرضية	300	300							تم اعداد تقرير الاختبار الفني المنقح وتمت المصادقة عليه، تم الاتفاق على ضم المشروعين خلال جلسة عمل بمقر الولاية.. تم توفير اعتماد قدره 400 ا.د على حساب ميزانية الاستثمار لسنة 2026 قصد تحيين الكلفة.
2	2022	تهيئة الملعب البلدي بمنزل حياة	تهيئة حجرات الملابس	300	300							تم عقد جلسة عمل بتاريخ 09 جوان 2026 للنظر في الدراسة التمهيدية المفصلة. في طور تنقيح ملف الدراسة
3	2026	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بمنزل حياة	تهيئة السياج	400	400							
3	2020	تعشيب الملعب البلدي بزرمدين	تهيئة وتعشيب الأرضية بالعشب الإصطناعي	700	700				599.451000..	17/09/2024	50%	في طور قبول « couche de souplesse » من قبل المهندس المستشار. في انتظار توفير العشب الاصطناعي و الحبيبات المطاطية من قبل المقولة 2026. في طور قبول اشغال الأرضية و انجاز اشغال السياج الداخلي. اشغال متواصلة بنسق بطئ. - تم توجيه مقترح فسخ صفقة الى الولاية
4	2018	بناء قاعة للألعاب الفردية بزرمدين	بناء قاعة	1032		1032			1.247.762.07 2	2025-06-17	40%	مشروع مدرج ضمن برنامج التنمية المندمجة. تمت إعادة طلب العروض من جديد وأسفر عن عرض بقيمة 1247762.07د وتمت إحالة تقرير فرز العروض إلى الولاية بتاريخ 2024/11/01 تم توفير الاعتمادات الإضافية. تم الانطلاق في الاشغال. اشغال متواصلة بنسق بطئ.

قطاع الشباب

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2018	تهيئة دار الشباب منزل حياة	تهيئة شاملة	200	200				455355,500 د.	2025/05/13	25%	تم الإعلان عن طلب العروض، تم اعداد تقرير فرز العروض، وتمت إحالته إلى الولاية بقيمة 455355,500 د. تم توفير وتحويل الاعتمادات الإضافية وتمت المصادقة على تقرير فرز العروض بقيمة 455355,500 د. (شركة جربي للبناءات العصرية) تم توفير الاعتمادات وتم المصادقة على ملف الصنفقة. تم عقد جلسة الانطلاق في الاشغال بتاريخ 13 ماي 2025. اشغال متواصلة

معمدية قصر هلال

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2013	إعادة تعشيب ملعب قصر هلال	عشب طبيعي	270	270	378,414			378,414	15 مارس 2022 17-05-2022	90%	تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 30 جانفي 2024 . تم عقد جلسة معاينة الملعب قصد القبول النهائي للأشغال بتاريخ 15 ماي 2025. تم معاينة بعض التحفظات بتاريخ 23 و 26 ماي 2025 بحضور ممثل عن الوزارة. تم الاتفاق خلالها بالقيام بعملية البذر التكميلي لكامل الملعب بالتنسيق مع المهندس المستشار في اجل أقصاه ثلاثة أشهر مع تعهد البلدية بتوفير كمية المياه الضرورية لعملية الصيانة تم إحالة مقترح المفاولة إلى مصالح الوزارة بتاريخ 02 جويلية 2025 قصد التوصل برأي الوزارة في الغرض. تم عقد جلسة عمل بتاريخ 12 أوت 2025 بمقر الولاية بحضور مختلف المتدخلين قصد النظر في استكمال عملية صيانة العشب. تم التوصل برأي الوزارة وتم إحالته إلى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 05 سبتمبر 2025. تم استئناف الأشغال وتم عقد جلسة عمل بتاريخ 16 و 26 سبتمبر 2025 بالحضيرة بحضور مختلف المتدخلين. تم معاينة الأشغال بتاريخ 09 أكتوبر 2025. تم عقد جلسة عمل في الغرض بمقر الوزارة بتاريخ 19 ديسمبر 2025 بخصوص اختيار نوعية البذرة. تم القيام بمعاينة ميدانية بحضور مختصين من الوزارة بتاريخ 16 جانفي 2026. تم التوصل بتقرير المعاينة وتم عقد جلستي عمل بتاريخ 13 فيفري و 04 مارس 2026 بمقر الولاية تحت اشراف السيد الوالي حول مقترح المفاولة بخصوص عملية البذر التكميلي. تم إحالة مخرجات الجلسة إلى مصالح الوزارة بتاريخ 9 مارس 2026 مصحوبة بنسخة من تحليل التربة وتحليل المياه.

												تم عقد جلسة عمل بمقر الولاية بتاريخ 30 مارس 2026 بحضور مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز ومصالح بلدية قصر هلال والمقاولة. تم خلالها إعطاء الاذن للمقاولة قصد استئناف الاشغال. تم الاعلان عن استشارة من قبل البلدية قصد تعيين مكتب دراسات. تم تعيين مكتب دراسات « sept »
2	2026	المساهمة في تهيئة المركب الرياضي بقصر هلال	تهيئة المدارج و احداث حجرات ملابس	1500	1500							في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الاجال و الانطلاق في دراسة المشروع.
3	2026	احداث ملعب حي ببسكرة	ملعب معشب اصطناعيا	250	250							في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الاجال و الانطلاق في دراسة المشروع.

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2019	استكمال تهيئة ملعب لمطة	تهيئة حجرات الملابس + جزء من السياج الخارجي وتهيئة جوانب الملعب	190	140	50			184.414.300	2025-04-08	%65	تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة وحدد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ 24 سبتمبر 2024، تم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 10 أفريل 2025. اشغال متواصلة بنسق بطيء. تم توجيه تنبيه للمقاول. تم توجيه مقترح فسخ صفقة الى الولاية.
2	2026	تهيئة قاعة الرياضة بصيادة	تهيئة سقف و أرضية القاعة	600	600							في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الأجل و الانطلاق في دراسة المشروع.

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2016	دراسة تهيئة مركز التخييم والاصطياف بالفاضلين	دراسات	100	2100							تبعاً لمخرجات جلسة العمل المنعقدة بمقر الوزارة بتاريخ 22 جويلية 2024، تم عقد جلسة عمل بمقر الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 27 اوت 2024 تم خلالها المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة بقيمة 4,280,14 د بعد التقليل في بعض المكونات الغير مدرجة بالبرنامج الوظيفي، كما تمت المصادقة على القسط الاول الوظيفي في حدود الاعتمادات المرصودة و المقدرة بـ 2100 أ.د، تم دعم المشروع باعتماد قدره 600 ا.د من قبل مصالح الوزارة قصد الانطلاق بقسط وظيفي في حدود 2100 ا.د - تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 19 جانفي 2026. تم تحويل الاعتمادات الضرورية. تم عرضه على لجنة الصفقات العمومية. المقاوله تخلت عن العرض. تم الإعلان عن طلب العروض من جديد و حدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 9 جويلية 2026.
2	2020	تهيئة مركز التخييم والاصطياف بالفاضلين	تهيئة جناح الاقامة والجناح الإداري والمطعم والوحدات الصحية و وحدات الترفيه	1400								
3	2024		تحسين الكلفة	600					2070.348.251 أ.د.			
4	2026	تهيئة دار الشباب طلبة	تأهيلها ضمن دور شباب الجيل الثاني و تهيئة فضاء رياضي معشب	600	600							في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الأجل و الانطلاق في دراسة المشروع.

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2023	تعشيب الملعب البلدي بالمصدر	تعشيب اصطناعي	600	600							تمت المعاينة على عين المكان بحضور السيد مدير البناءات والتجهيز بمصالح الوزارة بتاريخ 24 أبريل 2025. تم الاعلان عن استشارة قصد اعداد دراسة مائية تنفيذًا لمخرجات الجلسة المنعقدة بمقر الوزارة بتاريخ 04 جويلية 2025. تم فرز وتقييم عروض الاستشارة وتم احوالها الى مصالح الولاية. تم توفير الاعتمادات الخاصة بالدراسة المائية ، تم الانطلاق في اعداد الدراسة المائية. تم تخصيص اعتماد قدره 200 أ.د. على حساب ميزانية الاستثمار لسنة 2026 قصد دعم المشروع.
2	2024	تهيئة الملعب البلدي بمنزل النور	تهيئة السور الخارجي	350	350							تم المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة بتاريخ 30 أبريل 2025. تم الاعلان عن طلب العروض وحدد اخر أجل بتاريخ 10 نوفمبر 2025. تم فرز و تقييم العروض و تم احوالته الى مصالح الولاية (العرض الأدنى 334.475.680)

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2021	تهيئة دار الشباب ببنبلة	تهيئة شاملة	300	300				411.576.455			المقاوله تخلت عن العرض. تم الإعلان عن طلب العروض من جديد وحدد اخر اجل بتاريخ 7 نوفمبر 2025. تم اعداد تقرير فرز وتقييم العروض وتم احواله الى مصالح الولاية (العرض الأدنى 411.576.455). تم اسناد الصفقة الى شركة الصيد للبناء.
2	2023	تهيئة دار الشباب منزل النور	تهيئة شاملة	150	350							تم اعداد تقرير اختبار في منقح للبنائية (300د), وتم تخصيص اعتماد قدره 200 ألف دينار اعتمادات إضافية على حساب ميزانية 2025. تم المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة بتاريخ 14 نوفمبر 2025. في طور اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة والمنقحة لكل الاقساط.
3	2025	تهيئة دار الشباب منزل النور	تهيئة شاملة	200								
4	2024	مواصلة تهيئة دار الشباب مصدر	تهيئة شاملة	300	300							في طور تنقيح الدراسة التمهيدية المفصلة تبعا للجلسة المنعقدة بتاريخ 19 ماي 2026 و التنصيص على اخذ بعين الاعتبار تقرير الاختبار الفني للمؤسسة. في انتظار برمجة جلسة عمل فب الغرض.

معتمدية الوردانين												
قطاع الرياضة												
الع دد الر ر تي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2020	تهيئة ملعب الوردانين	انارة الملعب	250	250						95%	تم الإعلان عن طلب العروض وحدد اخر اجل لفتح العروض بتاريخ 17 ماي 2024 ، العرض الادنى يقدر بـ 336,897,075 د وتم توفير وتحويل الاعتمادات الإضافية، تم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 7 أفريل 2025. اشغال شارفت على الانتهاء في طور القيام باختبار للكاشفات الضوئية
2	2022	تهيئة الملعب البلدي بالوردانين	تهيئة السياج الداخلي	300	200	100						- قيمة الدراسة التمهيدية المفصلة للمشروع تجاوزت الاعتماد المرصود (686.579.782 أ.د.) - تم المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة والمنقحة. - تم توفير اعتماد قدره 400 أ.د على حساب ميزانية التنمية لسنة 2026 قصد تحيين الكلفة. تم الإعلان عن طلب العروض و حدد اخر اجل بتاريخ 4 ماي 2025. في طور اعداد تقرير فرز و تقييم العروض.
3	2026	مواصلة تهيئة سياج الملعب البلدي بالوردانين	تحيين الكلفة	400	400							

قطاع الشباب

دراسة تهيئة و تحويل نادي شباب منزل خير الى دار للشباب	دراسة	50	50	50							1	2026
في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد ضمان فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الأجال و الانطلاق في دراسة المشروع.												

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2019	تهيئة الملعب البلدي ببنان	تهيئة حجرات الملابس	200	200				340.294.000			تم الإعلان عن طلب العروض من جديد و حدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 12 جانفي 20226 . تم احالة تقرير تقييم العروض الى مصالح الولاية بتاريخ 12 فيفري 2026 شركة السواعد . حدود 385 ألف دينار .
2	2022	م تهيئة ملعب كرة القدم بطولة	تهيئة السور الخارجي	300								تم تحويل الاعتماد المخصص للمشروع لتهيئة السور الخارجي. تم توفير اعتماد قدره 250 ا.د على حساب ميزانية التنمية لسنة 2026 قصد تحسين كلفة المشروع. في طور اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة و المنقحة. تم الإعلان عن طلب العروض و حدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 23 جوان 2026. في طور فرز و تقييم العروض
	2025			100		100						
	2026		تحسين الكلفة	250	250							
3	2026	تهيئة الملعب البلدي بقصيبة المديوني	إعادة التعشيب الملعب الرئيسي	800	800							في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الاجال و الانطلاق في دراسة المشروع.
4	2026	تهيئة الملعب البلدي بقصيبة المديوني	تهيئة تهيئة السور الخارجي للملعب	550	550							في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الاجال و الانطلاق في دراسة المشروع.

5	2026	تهيئة الملعب البلدي ببنان	تهيئة السياج الداخلي للملعب	450	450						في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الاجال و الانطلاق في دراسة المشروع.
---	------	------------------------------	--------------------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	---

									قطاع الشباب			
الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الاشغال	كلفة الانجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	العدد الرتبي
			الدراسات	الاشغال	مصادر اخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم توفير العقار من طرف بلدية المكان، في انتظار تغيير صبغة الأرض من طرف مصالح بلدية بنان بوضر وذلك في إطار مراجعة مثال التهيئة العمرانية							70	70	دراسات	دراسة إحداث دار شباب ببَنان	2018	1
تمت إحالة تقرير تقييم العروض إلى مصالح الولاية بتاريخ 2024/11/11 بمبلغ 169116.850. تم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 22 أفريل 2025. 2026. تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 13 مارس 2026.	100%	22 أفريل 2025.	169.116.850				50	50	تهيئة القاعة الكبرى والفضاء الخارجي	مواصلة تهيئة دار الشباب طويزة	2019	2
							100	100			2022	3
في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الأجل. تم إحالة البرنامج الوظيفي الى الإدارة الجهوية للتجهيز و الإسكان.							100	100	تهيئة فضاء رياضي لكرة السلة	تهيئة دار الشباب قصيبة المديوني	2026	4

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسة				كفة الانجاز حسب الصفة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2020	تهيئة الملعب البلدي بالبقالة	تهيئة حجرات ملابس	200	200				439.518.17		09%	- تم الإعلان عن طلب العروض من جديد وحدد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ 2025/02/19, تم اعداد تقرير فرز و تقييم العروض و حالته الى مصالح الولاية (العرض الأدنى 439.518.170 أ.د). - تم عقد جلسة الانطلاق في الاشغال بتاريخ 23 فيفري 2026. تمت المصادقة على الأمثلة التنفيذية و تم الانطلاق الفعلي في الاشغال بتاريخ 27 افريل 2026. - تم عقد جلسة متابعة الاشغال بتاريخ 12 ماي 2026. اشغال متواصلة.
2	2024	تهيئة ملعب فرعي معشب	تعشيب اصطناعي	350		350					01%	تم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 25 فيفري 2026 تم المصادقة على الأمثلة التنفيذية و تم عقد جلسة الانطلاق الفعلي في الاشغال بتاريخ 09 جوان 2026.

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال	الاشغال			
1	2019	تهيئة وتوسيع مركز التخييم و الاصطيف بالبقالطة قسط 04	إضافة جناح إقامة	500				797.389.925		02 مارس 2026	20%	تم الإعلان عن طلب العروض من جديد وحدد اخر اجل لقبول العروض يوم 28 فيفري 2025. تم اعداد تقرير فرز وتقييم العروض وحالته الى مصالح الولاية. العرض الأدنى 797.389.925 أ.د. تم توفير الاعتمادات. تم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 02 مارس 2026. اشغال متواصلة.
1	2026	مواصلة تهيئة مركز التخييم و الاصطيف بالبقالطة	تهيئة شاملة	500								في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح وتحويل الاعتمادات في أحسن الاجال. تم إحالة البرنامج الوظيفي الى مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمستير بتاريخ 16 مارس 2026.

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2025	احداث ملعب لكرة السلة ببني حسان	احداث ملعب لكرة السلة	500	500							في طور النظر في تغيير صبغة المشروع (اقتراح الجهة تحويل اعتمادات المشروع لصالح احداث مدارج) تم احالة الملف الى مصالح الوزارة قصد ابداء الراي وذلك بتاريخ 15 ماي 2025. تم القيام بمعاينة ميدانية في الغرض بتاريخ 16 جانفي 2026. في انتظار التوصل برأي الوزارة في الغرض. تم توجيه نسخة من محضر الجلسة المنعقدة ببلدية بني حسان حول التمسك بتغيير صبغة المشروع بتاريخ 29 جوان 2026.
2	2026	احداث ملعب حي ببني حسان الجوفية	ملعب معشب اصطناعيا	250	250							في طور التنسيق مع المصالح الجهوية المعنية قصد فتح و تحويل الاعتمادات في احسن الآجال و الانطلاق في دراسة المشروع.

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2017	هيئة دار الشباب الغنادة	هيئة شاملة		200							تم الإعلان عن طلب العروض من جديد وحدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 09 جانفي 2026. تم اعداد تقرير فرز وتقييم العروض العرض الأدنى (545.973.190د). تم ترفير الفارق في الاعتمادات. في طور عرضه على لجنة الصفقات.

جدول في المشاريع التنموية التي لا تساهم وزارة الشباب والرياضة في تمويلها

في قطاعي الشباب والرياضة بولاية المنستير

المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية PRD

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة		الكلفة حسب الصنف			تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
						مساهمة الوزارة	الدراسات	الاشغال			
1	2014	تهيئة ملعب الهي بمسجد عيسى	اتمام السياج واحداث ملعب بالعشب الاصطناعي	215						03%	مشروع مدرج ضمن البرنامج الجهوي للتنمية، في طور النظر في إمكانية تغيير مكان المشروع، و قد تم عقد جلسة عمل في الغرض بمقر الولاية بتاريخ 10 ماي 2024، تم تغيير مكان المشروع، كما تم خلال الجلسة اقتراح من طرف السيد كاتب عام الولاية ان يتم تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب و الرياضة و دعوتها لدعم المشروع حسب الامكان، تمت مراسلة الإدارة الجهوية للملاك الدولة و الشؤون العقارية بتاريخ 26 جويلية 2024 قصد تخصيص العقار. وتمت معاينة ميدانية تحت اشراف السيد والي المنستير بتاريخ 04/01/2025. تم إتمام إجراءات التخصيص. تم المصادقة على رسائل التعيين بتاريخ 16 افريل 2025. تم الإعلان طلب العروض وحدد اخر اجل بتاريخ 27 اوت 2025. تم فرز وتقييم العروض خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 07 أكتوبر 2025. العرض الأقل ثمنًا 384.90.615د. تم احالته على مصالح الولاية. تم الانطلاق في الاشغال في تاريخ 07 افريل 2026. اشغال متواصلة
2	2021	تهيئة ملعب حي بسيدي بنور	احداث ملعب بالعشب الاصطناعي و سياج	120			240				تم الاتفاق على ادماج اشغال تهيئة ملعب الهي ضمن مشروع احداث دار للشباب تبعا للإشكال العقاري المطروح بالنسبة لمشروع احداث ملعب الهي، تم تعيين المصممين بتاريخ 18 سبتمبر 2024، تم النظر في الدراسة التمهيدية الموجزة بتاريخ 12/12/2025. تم عقد جلسة عمل بتاريخ 21 أوت 2025 للإعادة النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة والمنقحة للمشروع. في طور تنقيح ملف طلب العروض تبعا للجلسة المنعقدة بتاريخ 09 جوان 2026.

المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة		الكلفة حسب الصنف			تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
						مساهمة الوزارة	الدراسات	الاشغال			
1	2018	بناء قاعة للألعاب الفردية بزمدين	بناء قاعة	1032	1032		1032	1247762.07		40%	غير ان المقاوله تخلت عن العرض، تمت إعادة طلب العروض من جديد وأسفر عن عرض بقيمة 1247762.07د وتمت إحالة تقرير فرز العروض إلى الولاية بتاريخ 2024/11/01 تم توفير الاعتمادات الإضافية. اشغال متواصلة بنسق بطئ
2	2025	إحداث ملعب فرعي معشب بالمركب الرياضي بالوردانين	احداث ملعب فرعي معشب عشب اصطناعي	13 40							- مشروع مبرمج على حساب برنامج التنمية المندمجة - تم تعيين المصممين خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 05 جوان 2025 - تم اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة والمنقحة للمشروع وتم المصادقة عليها بتاريخ 24 جويلية 2025 (1144 أ.د.) - تم اعداد ملف طلب العروض وتم احواله الى مصالح الولاية بتاريخ 14 أوت 2025 قصد الإعلان عن طلب العروض. مشروع مبرمج على حساب البرنامج الجهوي للتنمية . - تم الإعلان عن طلب العروض من جديد و حدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 11 جوان 2026. طلب عروض غير مثمر ، تم الإعلان عن طلب العروض من جديد و حدد اخر اجل لقبول الاعروض بتاريخ 23 جويلية 2026.