



المندوبية الجهوية بجنندوبة

التقرير الشهري لمتابعة تنفيذ مشاريع الشباب و الرياضة بولاية جندوبة

جوان 2026

معتمدية عين دراهم: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الدراسات			
01	2018	المركب الرياضي الدولي بعين دراهم	أشغال عامة: خزان مياه ملوثة - جدار دعامة - مياه أمطار - خنادق	200				158.995.900		2024-07-12	%100	تم القبول الوقي بتاريخ 04 ديسمبر 2024
02	2021	المركب الرياضي الدولي عين دراهم:	تجهيز حمام بخاري واقثناء تجهيزات مطبخ	300	300			98.163.400		04/08/2025		*بصدد القبول الوقي لقسط تجهيز المطبخ
												*بالنسبة لقسط تجهيز حمام بخاري تم الإعلان عن طلب عروض بصغة التفاوض المباشر وبصدد تقييم العروض.
03	2024	المركب الرياضي الدولي بعين دراهم	إعادة بناء السياح الخارجي	1000								بصدد اعداد الدراسات المتعلقة بانحاز المشروع.
04	2024	المركب الرياضي الدولي بعين دراهم	إعادة تعشيب الملعب عدد3 بالعشب الاصطناعي	800								في انتظار عرض مقترح التعيين للموافقة، على انظار اللجنة المختصة.
05	2019	المركب الرياضي الدولي بعين دراهم:	-الانارة الخارجية بالمركب -انارة الملعب الاصطناعي المصغر	211				271.176.312		19/05/2026	35%	الاشغال متواصلة.

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2023	تهيئة مركز التخييم المريج	مطعم وفضاء تخييم	600	600							بصدد اعداد الدراسة التمهيدية الموجزة للمشروع
02	2020	إتمام تهيئة مركز الإقامة بعين دراهم	جناح الإقامة والمسكن الوظيفي	1700	1700			116.172.560				بصدد اعداد الدراسة التمهيدية الموجزة للمشروع.
03	2020	تهيئة دار الشباب حمام بورقيبة	فضاء رياضي	150	150							في انتظار اعداد الدراسة التمهيدية لأشغال الطرق والشبكات المختلفة.
04	2026	تهيئة دار الشباب التباينية	فضاء رياضي معشب	200	200							بصدد إتمام إجراءات التخصيص.

معمدية فرنانة: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2012	بناء حجرات ملابس ومستودع خاص بالرياضة التجديف ببني مطير	تم تغيير المشروع إلى ملعب حي	أ.د. 1300	أ.د. 1300				413.228.140 هندسة مدنية (239.487.500) تعميب: 173.740.640	2026/04/17	-	الأشغال متوقفة بسبب صعوبة التعرف على حدود قطعة الأرض المخصصة للمشروع لعدم وجود الأوتاد الحدودية.
02	2022	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بفرنانة	السياج الخارجي	أ.د. 300	أ.د. 300							بصدد اعداد الدراسات المتعلقة بإنجاز المشروع.
03	2026	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بفرنانة	تنوير	أ.د. 350	أ.د. 350							تم اعداد البرنامج الوظيفي للمشروع و احالته للمصالح الجهوية للتجهيز.
04	2022	انجاز ملعب حي ببلدية الجواودة	انجاز ملعب حي	أ.د. 200	أ.د. 200							تم تخصيص قطعة ارض في انتظار الشروع في الدراسات.

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة دار الشباب فرنانة	الجيل الثاني	200	200				269.444.560	17.09.2024	70%	الاشغال متوقفة لصعوبات تخص المقاول.
02	2020	تهيئة مركز التخييم والاصطياف بني مطير	تهيئة المبيت صيانة وتعهد الأسقف ومراجعة الشبكة الكهربائية	200	200							بصدد مراجعة الدراسة التمهيدية لقسطي السوائل و الكهرباء على مستوى التقديرات.
03	2022	تهيئة مركز التخييم والاصطياف بني مطير		500	500							
04	2026	مواصلة تهيئة مركز التخييم والاصطياف بني مطير		600	600							

معمدية وادي مليز : قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تنوير الملعب البلدي بوادي مليز	تنوير	300	300				368.997.461		98%	بصدد القبول الوقي للمشروع.

معمدية جندوبة: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة قاعة الرياضة جندوبة	السقف وتهيئة حجرات الملابس	300	300					2026-03-30	35%	الاشغال متواصلة.
02	2023	مواصلة تهيئة القاعة الرياضية جندوبة	تحسين كلفة المشروع وفق الدراسة	300	300				1.014.079.920			
03	2022	ملعب حي بلدية سوق السبت	ملعب حي	200	200							بصدد الإعلان عن طلب العروض

04	2021	تهيئة ملعب لكرة الطائرة	تهيئة ملعب	200	200					تمت دعوة المقاوله لمراجعة أرضية الملعب وفق المواصفات الفنية المنصوص عليها بكراس الشروط قبل عملية الاستلام الوقي. في انتظار تعيين مصمم للمشروع.
05	2024	تهيئة الملعب الفرعي بالمركب الرياضي جندوبه	عشب طبيعي	200	200					بصدد اعداد البرنامج الوظيفي للمشروع.
06	2026	تهيئة قاعة الكرة الحديدية بجندوبه	تهيئة الأرضية والسقف	250	250					

معتمدية جندوبه: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	دارالشباب جندوبه شارع البيئة	تغليف الأرضية الصلبة للملعب تعلية السياج وشباك حامية	200	200				305.830.250	2024/10/11	100%	تم القبول الوقي للمشروع.
02	2019	تهيئة دارالشباب 2 مارس جندوبه	تهيئة السياج	100	79.6				121.865.520	2024/10/04	75%	تم توجيه تنبيه للمقاوله المكلفة بالأشغال نظرا لتوقف الاشغال.
03	2019	دارالشباب جندوبه شارع البيئة	الجيل الثاني	200	200				200.044.950	2026/04/22	45%	الاشغال متواصلة.
04	2025	مواصلة تهيئة المركب الشبابي بجندوبه	احداث قاعة متعددة الاختصاصات	600	600							تمت معاينة البناية من قبل المصالح الفنية للوزارة بتاريخ 30 مارس 2026، في انتظار نتيجة المعاينة.

معتمدية جندوبه الشماليّة: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	بناء قاعة للألعاب الفردية بجندوبه الشمالية.	دراسة	50	50							تم تعيين مصممي المشروع في انتظار الشروع في الدراسات.

معتمدية بلطة بوعوان: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2026	مواصلة انجاز الملعب البلدي ببلطة بوعوان	تنوير	350	350							تم اعداد البرنامج الوظيفي للمشروع و احالته للمصالح الجهوية للتجهيز
02	2026	احداث ملعب حي بالزغلانية	احداث ملعب حي	250	250							بصدد إتمام إجراءات التخصيص واعداد الملف العقاري للمشروع بالتنسسيق مع المصالح المختصة .
03	2026	احداث ملعب حي ببولعابة	احداث ملعب حي	250	250							بصدد إتمام إجراءات التخصيص واعداد الملف العقاري للمشروع بالتنسسيق مع المصالح المختصة .

معتمدية طبرقة: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2016	بناء قاعة رياضية بطبرقة	قاعة متعددة الاختصاصات	2650					3.225.422.940	2017/07/10	50%	بصدد تقييم العروض.
02	2020	إعادة تعشيب الملعب البلدي	إعادة تعشيب	500	500				585.163.300	2024/01/24	100%	تم القبول الوقي بتاريخ 07 اوت 2025.

معتمدية طبرقة: قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2017	تهيئة مركز الإقامة طبرقة	فضاءات للتنشيط وإتمام السياج	600	600			40	576.582.989	26.11.2018	40%	بعد أن تم فسخ الصنف وجرى كمية ونوعية الأشغال تم إحالة الملف المرجعي للاختبار الفني المقدم من قبل المهندس المستشار لقسط الهياكل و الطرقات والشبكات المختلفة للمشروع لشركة المراقبة لإبداء رأيها قبل الاعلان عن طلب عروض لاستكمال الاشغال.

معتمدية بوسالم: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021	تعشيب اصطناعي للملعب الصلب ببوسالم.	تعشيب اصطناعي	600	600				579.774.780		100%	تم القبول الوفي للمشروع بتاريخ 13 فيفري 2026.
02	2022	إعادة تعشيب الملعب البلدي بوسالم	تعشيب طبيعي	500	500							في انتظار المصادقة على قسط السوائل للمرور للإعلان عن طلب العروض.
03	2024	إعادة السياج الخارجي وتهينة ملعب للكرة الطائرة بجوارقاعة الرياضة.	سياج و ملعب للكرة الطائرة	400	400							في انتظار عرض مقترح التعيين للموافقة، على انظار المختصة.

معتمدية بوسالم: قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة دار الشباب بوسالم الجيل الثاني	إنجاز قاعة و تهيئة دار الشباب الجيل الثاني	350	350				526.267.980	2026/04/13	20%	الاشغال متواصلة.

التنمية المندمجة القسط الثالث

معتمدية طبرقة: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	ملعب حي بعين الصبح طبرقة	ملعب حي	291			وزارة التنمية		أ.د.450	2026/04/01	15%	بطئ في الإنجاز تم حث المقاوله على الرفع من نسق سير الاشغال.
02	2018	ملعب حي بالحوامدية طبرقة	ملعب حي	291			وزارة التنمية		أ.د.375	2025/02/14	20%	الاشغال متوقفة.

معتمدية طبرقة: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	دارشباب من الجيل الثاني بعين الصبح طبرقة	دار شباب	972			وزارة التنمية		1341	2025/12/11	65%	الاشغال متواصلة.

معتمدية جندوبة: قطاعي الرياضة والشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	ملعب حي بالسعادة جندوبة	ملعب حي	291			وزارة التنمية		312.000.000	2025/02/20	50%	الاشغال متواصلة.
02	2018	نادي شباب ريفي بقرية السعادة جندوبة	نادي شباب ريفي	946			وزارة التنمية		619.000.000	2025/12/20	20%	الاشغال متواصلة..
03	2018	ملعب حي بمعلقة جندوبة	ملعب حي	291			وزارة التنمية		319.714.240	2025/08/27	10%	الاشغال متواصلة..

معتمدية بوعوان: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	ملعب حي بالبلدية ببوعوان	ملعب حي	291			وزارة التنمية		303.000.000	2025/02/14	50%	الاشغال متواصلة..

معتمدية جندوبة الشمالية: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	ملعب حي بسوق الجمعة	ملعب حي	291			وزارة التنمية		385	2025/02/14	10%	الاشغال متواصلة
02	2018	قاعة رياضية بسوق الجمعة	قاعة ألعاب فردية	1119			وزارة التنمية		1.484.404.899		0%	تخلي المقاوله عن الصفقة

معتمدية وادي مليز : قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	تهيئة 2 ملاعب فرعية بالملاعب البلدي	تهيئة ملعبين	250			وزارة التنمية		317	2025/02/14	40%	بطئ في الإنجاز تم حث المقاول على الرفع من نسق سير الاشغال.

المشاريع الشبابية والرياضية المعطلة بولاية جندوبة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2012	تهيئة ملعب الكرة الحديدية ببوعوان	تغطية الملعب وتهيئة الأرضية		أ.د.350			19.738	323.032	12.09.2014	85%	تمت إحالة إجابة المكلف العام بوزارات الدولة بتاريخ 16 مارس 2026، التي جاء فيها بأنه "يتجه تطبيق الإجراءات الواردة بالقانون عدد 33 لسنة 2024 المتعلق بالبنابات المتداعية للسقوط" الى مصالح البلدية عن طريق السيد والي جندوبة، وقد أفادت هذه الأخيرة بان الإمكانات البشرية واللوجستية لا تسمح لها بالتدخل في هدم البناية طالبة بان يتم اضافة عنصر إزالة جزء من البناية ضمن مكونات مواصلة انجاز المشروع وادراجه ضمن عناصر البرنامج الوظيفي.
02	2026	إعادة تهيئة ملعب الكرة الحديدية ببيلطة بوعوان	تحسين كلفة		أ.د.1500							