

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية لشهر جوان 2026

معتمدية قابس الغربية

قطاع الشباب

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2019	تهينة دار الشباب بوشمة	تهينة الفضاء الرياضي الخارجي تهينة شبكة الكهرباء تهينة مدخل المؤسسة	150	150				190566 د	100 %	قبول وقتي 2026/02/26 تم طلب اعتمادات إضافية قدرها 9.248.915 د لإنجاز أشغال إضافية مستوجبة لضمان وظيفية المشروع .
2		2019	تهينة دار الشباب النحال	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني	200	200				173061 د	50 %	تم الشروع في الإنجاز 2025/12/18 أجل التنفيذ 180 يوم
3		2026	تهينة دار الشباب النحال	الأسيجة	150	150						
4		2022	مواصلة تهينة مركز الإقامة بشالة	حوض مائي	300	380						فتح العروض 2026/04/17 عرض وحيد بمبلغ قدره 1.133.623.750 د و بصدد تقييم العروض
4		2024	الدراسات الفنية لإنجاز القسط 2 لمركز الإقامة الشالة	القسط 2 لمركز الإقامة الشالة	150	150						فتح العروض 2025/12/09 في مرحلة الفرز (العرض الأقل ثمنًا 2511 أ.د) في انتظار إحالة الاعتمادات
		2026	تهينة مركز الإقامة الشالة		2500	2500						
5		2026	تهينة دار الشباب بدورة	تهينة الشبكة الكهربائية وبهو المؤسسة	200							
6		2026	تهينة دار الشباب النحال	أسيجة	150							
7		2026	تهينة دار الشباب شنني	شبكة كهربائية	50							
قطاع الرياضة												
1	2021/12/01	2016	تهينة الملعب البلدي بشنني	إصلاح السياج الداخلي و الخارجي+ تهينة المداخل	300	300			27.2 أ.د	485365 أ.د	100 %	مبلغ الصنف 485365.836 د قبول وقتي للمشروع 2024/01/29 قبول نهائي 2026/02/12
2		2021	إعادة تعشيب اصطناعي للملعب البلدي بشنني	إعادة التعشيب اصطناعي	500	500						جلسة عمل بتاريخ 10/05/2026 قدم المصمم ملف أولي لطلب العروض بتقديرات تجاوزت 1.3 م.د تم فحص الدراسة التمهيدية المفصلة بتاريخ 17 جوان 2026

3	2022	إعادة تعشيب اصطناعي للملعب البلدي ببوشمة	إعادة التعشيب	500	500					100 %	بدأ الاشغال 2024/05/10 قبول وقتي للأشغال 2025/09/04
4	2023	تهينة الملعب البلدي ببوشمة	تهينة السياج الداخلي للملعب	200	200						فتح العروض 2026/04/15 العرض الأقل ثمننا قدره 255.266.900 د في انتظار إحالة الاعتمادات
معتمدة قابس المدينة											
قطاع الشباب											
1	2022	تهينة دار الشباب محمد علي قابس		200						100 %	مبلغ الإستشارة (197064 د) قبول وقتي للأشغال 2026/01/06
2	2024	تهينة دار الشباب شط السلام	(الفضاء الخارجي)	100							جلسة لتعيين المصممين 2025/09/18 في مرحلة APS
3	2021	دراسة مواصلة تهينة المركز الشبابي بالسانية	استكمال تهينة المبيت القديم، تهينة الطرقات والشبكات المختلفة الخارجية	40							تم القبول الوقتي للمشروع 2024/11/20 قبول نهائي 2025/11/20
4	2022			600							
5	2025	تهينة دار الشباب محمد علي قابس	تهينة القاعة الكبرى وصيانة المدخل والأسيجة	500							جلسة تعيين المصممين 2025/09/18 تم فتح الإستشارة الخاصة بالدراسة الأولية (دراسة جيوتقنية) بتاريخ 17 جوان 2026

قطاع الرياضة

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2019	بناء قاعة للرياضات الجماعية بقابس المدينة	دراسات	150	150						(العرض الأقل ثمننا 4126 أ.د) (للمرة الثانية) لم يتمسك المقاول بعرضه تم اسناد الصنف للعارض الثاني بمبلغ قدره 4746 492.507 بتاريخ 2025/12/25
2		2020		بناء قاعة	2300							

بصدد اعداد ملف الصفقة							1200			2025		
تم مراسلة مصالحنا المركزية للموافقة على تمويل المشروع كامل ضمانا لوظيفيته	10 تم % الغاء الاستشارة						200		توسيع مقر المندوبية	2021		3
انطلقت الأشغال بتاريخ 2024/12/05 تمت مراسلة الشركات لمدنا بقوائم في ربط المؤسسة بالشبكة الكهربائية والماء بصدد اعداد ملحق اشغال إضافية لاشغال إضافية قدرها 76398.000 د لإنجاز خرسانة الإسفلتية لتهينة مدخل المركز. في انتظار التعاقد بالإعتمادات	90 %	1511.278.532 د					70		دراسة إعادة بناء المركز الجهوي للطب و علوم الرياضة	2021		4
							1000	1000	بناء المركز الجهوي للطب و علوم الرياضة	2023		5
تم إحالة رسائل تعيين المصممين بتاريخ 30 أفريل 2026 في انتظار الانطلاق في الدراسات							300	(تهينة السياج الداخلي للملعب الرئيسي /بناء السياج الداخلي للملعب الفرعي)	تهينة الملعب البلدي عمر دغمان	2024		6

معتمدية قابس الجنوبية

قطاع الشباب

في مرحلة ابرام الصفقة للانطلاق في الأشغال تم فتح الفارق في الاعتمادات 72.263 أ.د. بتاريخ 2026/04/23 تمت دعوة المقاول للبدء بالإنجاز بتاريخ 2026/06/29 .		256153 د					200	200	الفضاء الرياضي: تهينة ملعب مصغر	المركب الشبابي النموذجي	2018		1
---	--	----------	--	--	--	--	-----	-----	---------------------------------	-------------------------	------	--	---

قطاع الرياضة

✓تم فسخ الصفقة و فتح العروض 2023//07/14 بدون تسجيل مشاركات ✓تم الإعلان للمرة 4 عن طلب العروض حدد تاريخ فتح العروض ليوم 2025/01/13 ولم يقع تسجيل أي مشاركة ✓تم اتخاذ اجراءات لابرام صفقة بالتفاوض المباشر وفتح العروض بتاريخ 2025/10/14 وحيث وجد تضارب بين كراس شروط طلب العروض مع ورود عرضين احدهما بدون ضمان وفتي كما تم تسجيل فارق بالزيادة كبير مقارنة بعرض الإدارة		5688193.889	325691.987				5000	5000		بناء مسبح مغطى	2012	17/11/2016	1
--	--	-------------	------------	--	--	--	------	------	--	----------------	------	------------	---

✓إعادة إجراءات التفاوض المباشر / فتح العروض 2026/04/17												
تم القبول الوقتي للمشروع 2024/12/20	100 %					450	450	تسييج ملعب كرة القدم و تهيئة المداخل	تهيئة المركب الرياضي بقباس	2020		2
✓السياج بدء الأشغال 2025/03/26 قبول وقتي 2025/11/06 ✓حجرات الملابس: في انتظار انجاز اختبار الهياكل (أذن تزود بتاريخ 2025/05/09 بقيمة 8330 د تم إحالة هذه الاعتمادات بتاريخ 2026/05/ 21)	100 %					350	350	السياج الجهة الجنوبية + تهيئة حجرات الملابس	المضمار الإصطناعي لألعاب القوى	2020		3
المشروع متوقف/ تم رفض تعيين المصممين الى حين معرفة مال صفقة انجاز المضمار تم عقد جلسة متابعة في الغرض بمقر الولاية بتاريخ 2024/12/20 تم فحص الملف المرجعي بتاريخ 2026/05/12) قررت اللجنة الداخلية للبنىات المدنية عدم التعهد بالمشروع لعدم الإختصاص (تغليف اصطناعي + تعشيب طبيعي)						100	100		تهيئة المضمار الإصطناعي لألعاب القوى (دراسة فنية)	2021		4
تم عقد اجتماع بمقر الولاية بتاريخ 2025/12/05 والاتفاق على اتخاذ الإجراءات القانونية لتتكفل مصالح بلدية قابس بالمشروع						500	500		إعادة تعشيب طبيعي للملعب الرئيسي بالمركب الرياضي بقباس	2021		5
قبول وقتي 2026/01/06	100%	198 أ.د				200	200	تهيئة السياج الخارجي	تهيئة الملعب البلدي بتبليو	2023		6
طلبت مصالح التجهيز تعيين مصممين لتنفيذ المشروع تم فحص الملف المرجعي بتاريخ 2026/05/12						100	100		تهيئة قاعة الرياضات الفردية بحي الأمل	2023		7
استكمال ع/ر 21						500	500		مواصلة تهيئة المركب الرياضي بقباس	2023		8

9	2024	تهينة قاعة الرياضات الجماعية بزريق /قابس	تهينة الفضاء الرياضي /حجرات الملابس /الإنارة /المرجل	300						في مرحلة تعيين المصممين (جلسة تعيين المصممين بتاريخ 2025/12/26 + تم إحالة ملفات التعيين الى مصالح الولاية للمصادقة من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 2026/02/12 في مرحلة APS
10	2026	تهينة قاعة الجيدو بالمركب الرياضي	اصلاح السطح وتهينة حجرات الملابس	300						
11	2026	المركب الرياضي	إعادة بناء السياج	350						
12	2022	احداث ملعب حي بالمدو من بلدية تلبو (ضمن القسط الأول /احداث اربع ملاعب احياء بولاية قابس التي تم إقرار ضمن المجلس الوزاري	ملعب معشب طبيعي لا يتجاوز 1000 متر مربع	200	800					- قطعة الأرض مستغلة كملعب حي أرضية صلبة بهيبة كتابية من مالك العقار - في انتظار استكمال مصالح البلدية لإجراءات تقسيم الرسم العقاري والتسجيل لصالحها

معتمدية مارت

قطاع الشباب

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2019	تهينة دار الشباب مارت	عزل الصوت للقاعة الكبرى + مراجعة الشبكة الكهربائية + تهينة الفضاء الخارجي	150	150					60%	تمت المصادقة على الملف خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 2025/03/27 مبلغ الصنف 338784.670 د بعد التقليل في الكميات مدة الإنجاز 270 يوم بدء الأشغال 2025/08/06 وقع ابرام ملحق لضمان خصائص العزل الصوتي(وقع إحالة الاعتمادات الخاصة بالملحق بتاريخ 2026/05/04 و المقدرة ب 103.888 أ.د) في مرحلة الانجاز
2		2019		تأهيل مؤسسات الجيل الثاني	200	200						
3	09/10/2017	2016 2017 2022	تأهيل مركز التخميم و الاصطياف بالزارات		1500	1500				الصفقة الأولى 2140269.866	80%	صفقة استكمال الإنجاز : بدء الأشغال 2025/07/09 مدة الإنجاز 240 يوم مبلغ الصنف 402464 د
					500	500			الكهرباء 53 أ.د،			
5		2020	تهينة دار الشباب بالزارات	السياج الخارجي فضاء رياضي و مدخل المؤسسة	200							انطلاق الاشغال 2026/04/01

قطاع الرياضة

1	2020	تهينة الملعب البلدي بمارث	دراسات	60						انطلقت الاشغال 2023/11/07 تشهد الاشغال بطى في الانجاز	80%
2	2021		بناء مدارج	900							
3	2026	تهينة الملعب البلدي بالزارات	تهينة حجرات الملايس	300							
4	2026	دراسة احداث ملعب بلدي بكتانة		150							
5	2022	احداث ملعب حي بالعلايا من بلدية الزارات (ضمن القسط الأول / احداث اربع ملاعب احياء بولاية قابس التي تم إقرار ضمن المجلس الوزاري	ملعب معشب طبيعي لا يتجاوز 1000 متر مربع	200	800					- الوضعية العقارية مسواة و قد فحص الملف المرجعي بتاريخ 2026/05/12 (استكمال الرفع الطبوغرافي / تعيين مكتب دراسات).	

معمدية الحامة و الحامة الغربية

قطاع الشباب

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أيد	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2018	مواصلة تهينة دار الشباب الصمباط		200	200					100 %	تم القبول الوقي للمشروع .
2		2022			500	500						تم تعيين المصممين و عرض الدراسة التمهيدية المفصلة لقسط أقساط خاصة 2025/10/07
		2026			300	300						فتح الاستشارة لاختبار الهياكل 2026/03/03 واحالة الاعتمادات
3		2024	تهينة دار الشباب بوعطوش	صيانة و توسعة المؤسسة	100	100						تم عقد جلسة تعيين المصممين بتاريخ 2025/09/18 في مرحلة APS
4		2021	تهينة دار الشباب محمد علي الحامة	تهينة الواجهة + تهينة القاعة الكبرى+إضافة قاعة نشاط	150	150						تم القبول الوقي للأشغال

قطاع الرياضة

ع/ر		بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة	كلفة الإنجاز حسب الصنف	التقدم المادي	الملاحظات
-----	--	--------------	----------	---------------------	------------------------	---------------	-----------

	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة		الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	
1	19/12/2018	2013	بناء قاعة رياضات جماعية بالحامة	150	150					95%
				2500	ميزانية تكميلية 2018					
2		2019	دراسة تهيئة ملعب الحامة	60	60					80%
3		2020 2025	تهيئة الملعب البلدي بالحامة	500 400						
4		2021	إعادة تشييب اصطناعي للملعب البلدي بالحامة	500						
5		2022	تشييب ملعب لكرة القدم ببشيمة القلب	400						
6		2024	تهيئة قاعة الرياضات الفردية بالحامة	150						

معتمدية المطوية

قطاع الشباب

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
1		2023 2026	تهيئة دار الشباب بالمطوية	تهيئة فضاء رياضي	200 100	200 100					100%	قبول وقتي للاشغال 2025/11/21
2		2026	دراسة تحويل نادي شباب العكاريت الى فضاء شبابي ورياضي	فضاء شبابي ورياضي	50	50						

قطاع الرياضة

1		2022	احداث ملعب حيي بالعمارات من بلدية المطوية (ضمن القسط الأول /احداث اربع ملاعب احياء بولاية قايس التي تم إقرارها ضمن المجلس الوزاري		200 أ.د من 800 أ.د	200 أ.د						تم الاتفاق على استكمال تنفيذ المشروع ضمن جلسة بتاريخ 2025/12/05 بمقر الولاية فتح الاستشارة الخاصة بالرفع الطوبوغرافي 2026/03/06
		2026	تهيئة ملعب حي بالعوينات		250	250						

معمدية وذرف

قطاع الرياضة

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أيد	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2022	مواصلة تهيئة حديقة رياضية بالميدة		200	200						سيتم تعيين مصممين للمشروع تبعا للجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 2026/12/05 تم فحص الملف المرجعي و طريقة تعيين المصممين بتاريخ 09 جوان 2026 .
3		2022	تهيئة الملعب البلدي بوذرف		250							في مرحلة اعداد الصنف

معمدية غنوش

قطاع الشباب

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أيد	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2024	تهيئة دار الشباب غنوش		300	300						في مرحلة APS

قطاع الرياضة

1		2022 2025	تهيئة الملعب البلدي بغنوش	بناء مدارج وتهيئة ملعب فرعي معشب	+1000 500							✓ بناء مدارج : فتح العروض 11/11/2025 : العرض الأقل ثمننا 999 أيد، تم اقتراح مناقشة الأسعار والموافقة على المقترح ضمن اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية ليوم 02/12 تم التعهد بالمبلغ من طرف مصالحنا المركزية ✓ ملعب فرعي معشب : تم عرض ملف اولي لطلب العروض يوم 2026/01/05 تم الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 2026/07/08
2		2022	تهيئة قاعة الرياضات الفردية بغنوش		300							مبلغ العرض 299124.350 بدء الاشغال 2026/04/06
3		2026	تهيئة الملعب البلدي بغنوش	الاسيجة	300							

معمدية مطماطة
قطاع الرياضة

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2022	أحداث ملعب حي بتمزط من بلدية مطماطة (القسط الأول / أحداث أربع ملاعب أحياء بجهة قابس التي تم إقرار ضمن المجلس الوزاري)	ملعب معشب اصطناعي لا يتجاوز 1000 متر مربع	200	800 04 أ.د (ملاعب)						اشكال عقاري (العقار هبة من مجلس التصرف والذي وقع إيقاف نشاطه) في انتظار حل الإشكال - في طور تسوية الوضعية العقارية (توصلنا بمحضر جلسة تكميلي للتفويت في قطعة ارض لفاندتنا من مجلس التصرف بتمزط بتاريخ 22ماي 2026

معمدية مطماطة الجديدة
قطاع الشباب

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة			كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات		
1		2019	تهينة دار الشباب مطماطة الجديدة	الجيل الثاني	200	200	-			-	مبلغ الاستشارة 185759 د بدأ الاشغال 2026/02/17
2		2026		السور	100	100					
قطاع الرياضة											
1		2023	تعشيب اصطناعي للملعب		600	600					تم اجراء اختبار للارضية جلسة لتعيين المصممين يوم 2025/12/26 تم إحالة ملفات التعيين الى مصالح الولاية للمصادقة بتاريخ 2026/02/12 فحص الدراسة التمهيدية المفصلة 2026/06/17 سيقع الإعلان عن طلب العروض في جوان 2026 • تم فتح الاستشارة الخاصة بالمراقبة الفنية في 2026/06/15 .

معتمدية منزل الحبيب

قطاع الشباب

2025/02/27 بدأ الاشغال	100 %						200		تهينة دار الشباب منزل لحبيب	2022		
2025/09/09 القبول الوقتي												

معتمدية دخيلة توجان

قطاع الشباب

تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة 2025/10/14 فتح العروض						70	70		دراسة بناء دار شباب بدخيلة توجان	2019		1
عرض الملف بعد مناقشة الأسعار يوم 2026/02/05 من المأمول الشروع في الإنجاز قريبا وذلك بعد توفير اعتمادات إضافية في حدود (150أ.د)						1000	1000		بناء دار شباب بدخيلة توجان	2021		2