

الجمهورية التونسية

وزارة الشباب والرياضة

المنشآت الجهوية بمنوبة

مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز

مصلحة التجهيز

أ- ب

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

لشهر جوان 2026

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال			
01	2014	إتمام تهيئة المركب الرياضي بالندنان	إتمام السياج الخارجي	127 (إستغلال فواضل إعتمادات)						أكتوبر 2024	100 %	- تم القبول الوقي يوم 2025/7/11. تم القبول النهائي بتاريخ 2026/06/09
02	2017	ملعب الحمام	تهيئة شاملة للملعب - ملعب كرة اليد (أرضية صلبة) - تنوير الملعب - ملعب كرة السلة	250	250	250			281.688.530	20/12/26 23	100%	-تم إسناد الصنفقة لشركة "الوهرة للأشغال العمومية" بمبلغ قدره 281688,530د بتاريخ 08 نوفمبر 2023) - إنطلقت الأشغال بتاريخ 2023/12/26. - تم القبول الوقي بتاريخ 3 أفريل 2025 - تم القبول النهائي بتاريخ 2026/03/30
03	2017 2018 2025	بناء مسبح مغطى	بناء مسبح مغطى بالمركب الرياضي بمنوبة	14800	360	-5100-400 -422-1400 (360 5000			14.797.395,630			- تمت تحيين ملف طلب العروض بتاريخ جانفي 2025 - تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة بتاريخ 17 جويلية 2025 - تم فتح العروض بتاريخ 21 اوت 2025 (قيمة العرض 14.8 حوالي م د) - تم فتح الإعتمادات الإضافية ديسمبر 2025 -في طور إلقاء الإجراءات المستوجبة للإنتلاق في الاشغال .
04	2020 2024 2026	قاعة الرياضات الجماعية	دراسة بناء قاعة الرياضات الجماعية بمنوبة	5150		150 2500 2500						- تم عرض الدراسة التمهيدية المفصلة لجميع الأقسام على أنظار اللجنة الجهوية الفنية للبيات المدنية بتاريخ 25 ديسمبر 2024 وتمت المصادقة على الملفات الفنية . وتم تأجيل المصادقة على الملفات المالية إلى حين التنسيق مع صاحب المشروع . تم برمجة إعتمادات إضافية على حساب ميزانية سنة 2026 لتحيين الكلفة . -في طور إعداد ملف طلب العروض الاولي .
05	2023	مقر المندوبية الجهوية بمنوبة	بناء مستودع	300		300						-تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة بتاريخ 27 مارس 2026 بقيمة 409.369.520 د في طور إعداد ملف طلب العروض الاولي .
06	2026	إحداث ملعب حي بحي البرتقال	ملعب كرة قدم مصغر معشب مع سياج	250		250						تم إعداد البرنامج الوظيفي وإحالته لولاية منوبة ماي 2026

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال			
01	2019	دارالشباب منوبة	تهيئة دارالشباب "الجيل الثاني"	200	200				352.424.450	2024/07/04	100%	- تم القبول الوقي يوم 2025/02/26. - تم القبول النهائي بتاريخ 2026/03/11.
02	2021	إحداث فضاءات رياضية بالمركب الشبائي بمنوبة	- ملعب متعدد الاختصاصات - عدد 02 ملاعب تنس - مشرّبة - تهيئة خارجية	600	600				674.557.212	2024/09/24 مدة الأشغال 270 يوم	75%	- تم إسنادالصفقة لشركة (SCBS). حسب اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية المنعقدة بتاريخ 2024/04/16 - الأشغال متوقفة من تاريخ 2025/07/12 الى حين تعيين مكتب مراقبة -تم تعيين مكتب مراقبة - إعادة إطلاق الأشغال 18 فيفري 2026
02	2026	المركب الشبائي بمنوبة	- عزل صوتي للقاعة الكبرى	100	100							تم إعداد البرنامج الوظيفي وإحالاته لولاية منوبة ماي 2026
03	2021 2022	دارالشباب الدندان	تهيئة دارالشباب الدندان وتجديد الشبكة الكهربائية	250 150					482.192.700	2024/01/31	100%	- اتم إسناد الصفقة لشركة "خالد وبيلد" بمبلغ قدره 482.192.760 (لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 01 ديسمبر 2023). إنتلاق الأشغال يوم 2024/01/31 الإنتلاق الفعلي للأشغال يوم 2024/03/01 - تم القبول الوقي بتاريخ 2024/10/23 -تم القبول النهائي بتاريخ 2026/04/22

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال			
01	2019 2024	دار الشباب وادي الليل	تأهيل دار الشباب للجيل الثاني	300 250	550				461.139.358	2025/05/15	10%	تم الإعلان عن طلب العروض في 9 مناسبات ولم يكن مثمرا . - تم إعداد صفقة بالتفاوض المباشر. - تم الموافقة على إسناد الصفقة لشركة الجدي للإنشاء بمبلغ قدره 443.884.958 - بصدد القيام بالإجراءات المستوجبة للإنطلاق في الأشغال. - تأخر في إنطلاق الأشغال بسبب ورود خطأ بمبلغ الصفقة. تم إعادة تقرير تقييم العروض وإصلاح الخطئ وإحالة لوزارة الشباب والرياضة لتوفير الإعتمادات الإضافية . تم توفير الإعتمادات الإضافية بتاريخ 30 جانفي 2026 -إنطلاق الأشغال بتاريخ 2026/05/15

02	2023 2025	دار الشباب القباعة	تهيئة دار الشباب	100 600	700							- تم إعداد إختبار فني للبنائية سنة 2023 - تمت المصادقة على الإختبار في شهر ديسمبر 2025 . - أفضت نتائج الإختبار إلى كلفة جملية قدرت بحوالي 560 اد - تم توفير الإعتمادات الإضافية سنة 2025. - تم تعيين المصممين بتاريخ 16 ديسمبر 2025 والانطلاق في الدراسات .. - تخلي المهندسة المستشارة المكلفة بقسط الهيكل عن المشروع بطلب منها بتاريخ 4 فيفري 2026 - بتاريخ 12 فيفري 2026 تم إختيار مهندس مستشار بديل لقسط الهيكل - بتاريخ 16 مارس 2026 إنعقدت جلسة عمل بهدف إستئناف الدراسات تم خلالها دعوة المهندس المعماري بالتنسيق مع مكتب الدراسات المعين لقسط الهيكل بموافات الإدارة بتقرير بخصوص وضعية دار الشباب الحالية مقارنة بما ورد بتقرير الإختبار الفني المصادق عليه بتاريخ 5 ديسمبر 2023 والبرنامج الوظيفي للمشروع . تمت إحالة التقرير لوزارة الشباب والرياضة منذ شهر أفريل 2026 لإبداء الرأي.
----	--------------	--------------------	------------------	------------	-----	--	--	--	--	--	--	---

قطاع الرياضة :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة			تكلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد			
01	2026	تهيئة قاعة الجيدو بوادي الليل	تهيئة شاملة للقاعة	200	200						- بصدد تحديد مكونات البرنامج الوظيفي
02	2026	إحداث ملعب حي ببجاجة	ملعب كرة قدم مصغر معشوب مع سياج	250	250						- تم إعداد البرنامج الوظيفي وإحالته لولاية منوبة ماي 2026

معمدية دوار هيشر:

1- قطاع الرياضة :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال			
01	2023 2025	قاعة الألعاب الفردية علي الزواوي بدوار هيشر	تهيئة قاعة الألعاب الفردية علي الزواوي	150 100	250							- تمت المصادقة على تقرير الإختبار بتاريخ 2024/11/27 بكلفة جمالية للهيئة قدرت ب 252.309.750 . - تمت المصادقة على ملف طلب العروض بتاريخ جويلية 2025 . تم فتح العروض بتاريخ 2025/10/17 . -في طور تقييم العروض - تمت إحالة تقرير تقييم العروض للوزارة لفتح الإعتمادات الإضافية .
02	2026	دراسة إحداث ملعب بلدي بدوار هيشر	ملعب بلدي لكرة القدم	150	150							- بصدد حل الإشكال العقاري

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال			
01	2018	دارالشباب دوارهيشر	إتمام تسييج دار الشباب وتعشيب الملعب	300	300				462.746.800	2024/08/16 2024/10/24	10%	- تم إسناد الصفقة لشركة بن همام للأشغال بمبلغ قدره 462.746.800. - تم توجيه تنبيه أول للمقاوله - تم إستئناف الأشغال بتاريخ 18 /06/ 2025 بنسق بطئي - تم توجيه تنبيه ثاني للمقاوله لعدم إلتزامها بتعهداتها . - تم إسداء المقاول من طرف السيد كاتب عام الولاية لتنبيهه حيث تعهد بإعادة إنطلاق الأشغال بتاريخ 1 فيفري. - الأشغال متوقفة بسبب عدم إيفاء المقاوله بتعهداتها. - تم فسخ الصفقة بتاريخ 13/05/ 2026 .
02	2026		تهيئة القاعة الكبرى	100	100							- تم إعداد البرنامج الوظيفي وإحالاته لولاية منوبة ماي 2026

معمديّة الجديدة :

1- قطاع الرياضة :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال			
01	2020	تهيئة الملعب البلدي بالجديدة	-	200	200							بصدد تحديد مكونات المشروع. (مشروع مرتبط ببناء قاعة الرياضات الجماعية بالجديدة).
02	2020 2022	بناء قاعة الرياضات الجماعية	دراسة بناء قاعة الرياضات الجماعية بالجديدة	150 2300	2450							- تم بتاريخ 24 ديسمبر 2025 النظر في الملف المرجعي للمشروع من طرف اللجنة الداخلية للبناءات المدنية وتم تسجيل ما يلي : - الكلفة التقديرية للمشروع لا تتناسب مع طبيعة لأشغال المبرمجة والبرنامج الوظيفي للمشروع وذلك بالإستأناس بمشروع قاعة الرياضات الجماعية بمنوبة. والتي بلغت حسب الدراسة التمهيدية المفصلة 4625.458.600 د تم بتاريخ 19 جوان 2026 (اللجنة الجهوية الداخلية للبناءات المدنية) النظر في طريقة تعيين المصممين وتم الإتفاق على إعتقاد مناظرة معمارية .

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال	الكلفة أد			
01	2013	مركز التريضات بالحبيبية	تهيئة وصيانة المركز تسييج المركز	2010				377.908.300		2026/07/9		- تم إعادة الإعلان عن طلب العروض . - تمت الموافقة على إسناد الصفقة لشركة SBBS بمبلغ قدره 377.908.300 بتاريخ 2026/05/15 - في طور القيام بالإجراءات المستوجبة للإنطلاق في الاشغال .
	2015											
	2025											
	2026											
												تم تعيين المصممين بالنسبة لعنصر التهيئة إنطلقت الدراسات يوم 2026/03/17 -في طور إعداد الدراسات التمهيدية المفصلة.
02	2026	إحداث ملعب حي بالحبيبية	ملعب كرة قدم مصغر معشب مع سياج	250	250							تم إعداد البرنامج الوظيفي وإحالاته للولاية ماي 2026
03	2026	تهيئة دار الشباب الجديدة	تسييج الملعب وتركيز الشباب الحامية	100	100							تم إعداد البرنامج الوظيفي وإحالاته للولاية ماي 2026

معمدية طرية:

1- قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال			
01	2023 2026	قاعة الرياضات الفردية بالنسيم	تهيئة قاعة الرياضات الفردية	200 300	500			18.472 أد. كلفة الإختبار				- تمت المصادقة على تقرير الإختبار بتاريخ 2024/12/19 بكلفة جملية للهيئة قدرت ب 489.685.000 وتمت إحالة الإختبار للوزارة لتوفير الإعتمادات الإضافية . تم توفير إعتمادات إضافية 300 أد على حساب ميزانية 2026 - الإنطلاق في إعداد ملف طلب العروض الأولي. بتاريخ 17 أفريل 2026.
02	2025	الملعب البلدي بطبرية	تعهد الإنارة بالملاعب	50	50							منحة خصوصية من طرف الوزارة مشروع يتم إنجازه من طرف البلدية . -في مرحلة طلب العروض -تم فتح الإعتمادات . تأجيل إنطلاق بالأشغال
03	2026	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بطبرية	تهيئة حجرات الملابس وصيانة السياج الخارجي	400	400							بصدد تحديد مكونات البرنامج الوظيفي
04	2026	تهيئة قاعة الألعاب الجماعية بطبرية	تهيئة شاملة للقاعة	800	800							بصدد تحديد مكونات البرنامج الوظيفي

قطاع الشباب :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال			
01	2026	دار الشباب طبرية المدينة	تهيئة دار الشباب	100	100							بصدد إعداد البرنامج الوظيفي

معمدية البطان :

قطاع الشباب :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال			
01	2023 2025	دارالشباب البطان	تهيئة دارالشباب	100 150	250			12,555 (اختبارفي)				- انطلاق دراسة الإختباريوم 2023/12/12. - تمت المصادقة على تقرير الإختبار بتاريخ 2024/11/14 بكلفة جملية للهيئة قدرت ب 266.262.500. - تمت المصادقة على ملف طلب العروض بتاريخ جويلية 2025 . -تم الإعلان عن طلب العروض سبتمبر 2025. تم فتح العروض بتاريخ 2025/10/20 -طلب عروض غير مثمر تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة 2

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنفقة	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2019 2020 2025	المركب الرياضي ببرج العامري	إحداث قاعة رياضات فردية ببرج العامري	50 800 600	1450						- تم تحديد المداخل بالتنسيق مع بلدية المكان. -تم تحيين الكلفة من طرف الوزارة - تم تعيين المصممين منذ شهر ماي 2025 إنطلقت الدراسات نوفمبر 2025 في مرحلة الدراسات التمهيديية المفصلة .
02	2021	تهيئة الملعب البلدي ببرج العامري	تعلية السياج وتهيئة المداخل	300				463.905.908	2025/07/01	80%	- تم إعداد صفقة بالتفاوض المباشر. -تم فتح العروض يوم 2025/02/25. - تمت الموافقة على عقد صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة الجدي للإنشاء بمبلغ قدره 463.905.908 من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 2025/3./25 شريطة توفير الإعتمادات الإضافية .. - إنطلاق الاشغال يوم 2025/07/01 -تأخر في إنطلاق الأشغال لتثبت من الملف الفني . إعادة إنطلاق الأشغال
03	2026	إحداث ملعب حي بمنزل الحبيب	ملعب كرة قدم مصغرمع سياج	250	250						تم إعداد البرنامج الوظيفي وإحالتة للولاية ماي 2026

- 2- قطاع الشباب :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال			
01	2022	تهيئة دارالشباب ببرج العامري	- إعادة تهيئة أرضية الملعب -إعادة بناء جزء من السور الخارجي - حماية المؤسسة من مياه الأمطار	200						2024/07/05	100%	إنطلق القبول الوقي بتاريخ 2025/01/10. تم القبول الوقي بتاريخ 2 ديسمبر 2025
	2025		- إصلاح سقف البناية -صيانة الشبكة الكهربائية	100							- في طور الدراسات التمهيدية المفصلة	
02	2024	تهيئة دارالشباب الحفصية	تهيئة شاملة للبناية	200								تم تحديد عناصر البرنامج الوظيفي وإحالاته لولاية منوبة بتاريخ 8فيفري 2024 تم النظر في الملف المرجعي للمشروع في إطار اللجنة الجهوية الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 2024/03/12 - تم تعيين المصممين منذ 27 ماي 2025 إنطلاق الدراسات نوفمبر 2025 -تم طلب إعداد إختبار للبناية من طرف المصممين في جلسة اللجنة الجهوية الفنية للبنائات المدنية بتاريخ 22 ديسمبر 2025.

معمدنة المراقبة :

1- قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال			
01	2025	تهيئة الملعب البلدي بالمراقبة	تعهد وصيانة الإنارة	150	150							تم تحديد عناصر البرنامج الوظيفي وإحالاته لولاية منوبة بتاريخ 06 مارس 2025. - في طور إعداد اختبار للشبكة الكهربائية.

2- قطاع الشباب :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال			
01	2019 2020 2021 2026	دارالشباب المرقاقية	هدم وإعادة بناء	200 300 500 800	1800							- تم قبول الملف الفني للدراسة التمهيدية المفصلة لجميع الأقسام مع عدم تسجيل تحفظات على الملف المالي المقدر ب 1751.501.500 بتاريخ 24/12/2 - تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة لجميع الاقساات بتاريخ10 أفريل 2025 وتم إعطاء الإذن للمصممين بتحضير قسط وظيفي في حدود الإعتمادات المرصودة للمشروع وذلك بطلب من المصالح المختصة بوزارة الشباب والرياضة . - في مرحلة إعداد ملف طلب العروض في حدود الإعتمادات المتوفرة . تعطل الدراسات بسبب تخلي المهندس المستشار لقسط السوائل - تم تعيين مهندس مستشار لقسط السوائل - بعد توفير الإعتمادات الإضافية سيتم إنجاز كامل المشروع . - الإنطلاق في إعداد ملف طلب العروض الاولي . - في طورالمصادقة على ملف طلب العروض
02	2019	دار الشباب البساتين	تأهيل دارالشباب الجيل الثاني	200	200				252.180,040 (120 يوما)	2023/12/20	100%	-تم القبول الوقتي بتاريخ 2025/03/05. تم القبول النهائي بتاريخ 2026/02/13

المشاريع الجهوية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد

اسم المشروع	الكلفة (أ.د.)	سنة الإدراج بالميزانية	كلفة الصفقة (أ.د.)	موعد انطلاق الأشغال	مدة أشغال المقاول	تاريخ انتهاء الأشغال	نسبة تقدم الإنجاز	ملاحظات
تهيئة مبينات الذكور (EF).	850	2017	1122.066,577	2022/10/03	120 يوما SBES		100%	- المصادقة على تقرير تقييم العروض من طرف اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ 2022/01/14. - توفير الإعتمادات الإضافية المقدرة بحوالي 418 أ.د. - إنطلاق الأشغال يوم 2022/10/03. - فتح الإعتمادات الخاصة بملحق الصفقة والمقدرة بـ 8.870 أ.د. - توقف الأشغال بالنسبة للمبني E و اقتراح إعداد اختبار فني للبناء بسبب الأضرار الهامة التي لحقت بها نتيجة إزالة (Étanchéité) خلال تنفيذ الصفقة الأولى. - تمت المصادقة على الإختبار الفني للمبني E وتم إعتماده - تم توفير إعتمادات إضافية بقيمة 107.338.000 (ملحق صفقة عدد 2) - تمت المصادقة على ملحق الصفقة عدد 2 من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 2024/04/30. - تم القبول الوقي يوم 2025/02/27. - تم ربط المشروع بالغاز الطبيعي بعد إصلاح آلة التسخين (chaudière) من طرف إدارة المعهد. - تم القبول النهائي بتاريخ 16 فيفري 2025 .

إعادة مضمار ألعاب القوى و الملعب المعشيب.	150 2500 500	2015 2017 2025	الصفقة الاصلية 2987.000.000	2019/01/02	270 يوما	%15	- فسخ الصفقة مع مقاوله « ECONET » بتاريخ 22 أوت 2023. - تم إعادة الإعلان عن طلب العروض لإتمام الأشغال . - أخراج ل قبول العروض يوم 2025/04/05 - في طور تقييم العروض - تمت مناقشة الأسعار مع مقاوله الهاني للخدمات وسيتم إعادة عرض تقرير تقييم العروض على لجنة الصفقات قيمة الصفقة (إتمام الأشغال) 688.636.900 د - إعطاء الإذن لإنطلاق اشغال إستكمال الصفقة بتاريخ 23 ديسمبر 2025. - الإنطلاق الفعلي للأشغال يوم 23 فيفري 2026 - الاشغال متواصلة بنسق بطيء.
تهيئة شبكة الطرقات بالمعهد العالي قصر السعيد (القسط II)	50 800 180	2016 2021 2023		15 أوت 2024		%100	- تم توفير الإعتمادات الإضافية - تم إعادة عرض ملف تقييم العروض على انظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2024 /06/25 وتمت الموافقة على إسناد الصفقة لشركة العياري للأشغال العامة بكلفة قدرت ب 1.438 ا د - إنطلقت الاشغال يوم 15 أوت 2024 - تم القبول الوقي للأشغال 09 جويلية 2025.
تهيئة المسبح (مشروع يتم إنجازه من طرف الوزارة)	2500	2019					- في مرحلة طلب العروض

تهيئة مييقات الذكور (AB)	880 1000	2019 2025			270 يوما			تم فتح الإعتمادات الإضافية المقدرة بـ 280.472.000 (تغطية فارق الصفقة 1.160) - تأجيل انطلاق الأشغال (جلسة الحضيرة بتاريخ 11 جويلية 2023) إلى حين موافاة صاحب المشروع المفوض بتقارير مفصلة حول الوضع القائم بالمبيتين من طرف مصممي المشروع وذلك لدراستها و أخذ القرار بخصوص إعداد اختبار في للبنية من عدمه. - في طور إعداد الاختبار الفني للبنية من طرف المهندسين المستشار "وسيم خذر" - تم عرض الاختبار على انظار اللجنة الجهوية للبناءات المدنية بتاريخ 2024/04/17 - أفضت نتائج الاختبار إلى كلفة قدرت بحوالي 1.323.637.000 - تم مد المصممين بنتائج الاختبار ودعوتهم بمد الإدارة بملاحظاتهم ومدى تأثير نتائج الاختبار على الدراسة الأصلية بتاريخ 24/05/27. - تم تحيين الدراسة بزيادة في الإعتمادات تفوق 50% - في طور عرض الدراسة المنقحة على أنظار هيئة المتابعة والمراجعة لإبداء الرأي . - تم إعطاء الإذن من طرف لجنة الصفقات لإعداد ملحق صفقة بتاريخ 19 أوت 2025 بطلب من الهيئة . تم عرض ملحق الصفقة على انظار لجنة الصفقات بتاريخ 14 أفريل 2026 وتم رفضه بسبب تجاوز قيمة الصفقة بـ 65% بصدد فسخ الصفقة وإعادة نشر طلب العروض .
---------------------------------	---------------------	----------------------	--	--	---------------------	--	--	--

إعادة تهيئة قاعة الرياضات الجماعية وقاعة الرياضات الفردية وقاعة تقوية العضلات	150 2250 690 (الفارق في الإعتمادات حسب نتيجة طلب العروض)	2015 2016 جانفي 2022 2025				20%	- تمت مراسلة الولاية لاعتماد الإختبار الفني وإعادة الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2023/10/06 - تم توجيه مراسلة من طرف إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 2024/03/27 إلى السيد والي منوبة لموافاة الوزارة بمذكرة تفسيرية تتضمن جدول مقارنة بين التدخلات المدرجة في الصنف الأولي والتدخلات المشمولة بالإختبار. - تم إجراء جلسة بولاية منوبة بتاريخ 26 جوان 2024 تحت إشراف السيد والي منوبة بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة وتم استدعاء المصممين يوم 1 جويلية 2024 لبحثهم على تحيين الدراسات باعتماد الإختبار في اقرب الأجل . - تغيب جميع المصممين عن إجتماع 1 جويلية. - عدم استجابة مصممي المشروع لطلب الإدارة باعتماد الإختبار وتنقيح الدراسات . - تم عقد جلسة برئاسة السيد والي منوبة مع المهندس المعماري للمشروع بتاريخ 24/10/31 وتم الإتفاق على - امكانية العدول على قرارات فسخ عقود الدراسات والنظر في كيفية إستئناف المصممين للدراسات . - تم عقد جلسة بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 18 أفريل 2025 لتدارس عقود الدراسات ولكن تم تسجيل غياب ممثلي مكاتب الدراسات . - تم تفعيل قرارات فسخ العقود بالنسبة لمكاتب الدراسات الخاصة بالهياكل والشبكات المختلفة وتم الإبقاء على المهندس المعماري للمشروع. - تم تعيين مهندس مستشار هياكل لتعويض المتخلين بتاريخ 2025/12/15 . - إنطلاق تنقيح الدراسات بتاريخ 25 فيفري 2026 - في طور إعداد ملف طلب العروض الأولي .
---	---	--	--	--	--	-----	--

تحديد قسط وظيفي في حدود الإعتمادات المرصودة (1600أد أشغال). - تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة بتاريخ 2024/06/24 بعد تعديل صنف المقاول من صنف 3 إلى صنف 2. - تم عرض تقرير تقييم العروض على أنظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 22 أكتوبر 2024 تمت الموافقة على إسناد الصفقة لشركة التعاونية للبناء والخدمات بمبلغ قدره 2077.664.460 - في مرحلة تحضير ملف الصفقة - إنطلقت الأشغال بتاريخ 2024/12/26 في طور التحضير للقبول الوقي	98%		365 يوم			2019 2020 2023 2025	70 1200 400 500	- دراسة بناء مقر إدارة المعهد - بناء مقر إدارة المعهد
- تمت الموافقة على إبرام صفقة بالتفاوض المباشر بعد الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة (طلب عروض غير مثمر). حسب اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية المنعقدة بتاريخ 2024/2/29 - تم الإعلان عن طلب عروض بالتفاوض المباشر وتم فتح العروض بتاريخ 2024/05/23 - تمت إسناد الصفقة لشركة Africaine Batiment et Services بمبلغ قدره 1009.637.769د - تم اخلاء المبيتات من الأغراض وانطلقت في الأشغال يوم 2025/7/21. - تم تعويض مكتب الدراسات الخاص بالكهرباء والسوائل - الأشغال متواصلة	55%		210 يوم			2020 2022	350 300	تهيئة مبيتات الفتيات

مشاريع التنمية المندمجة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال			
01	2019	قاعة الرياضات الفردية الشويقي	إحداث قاعة الرياضات الفردية	1200		1200 (مشاريع التنمية المندمجة)						تمت تسوية الملف العقاري. في طورالدراسات التمهيديّة الموجزة
02	2019	فضاء ترفيهي وثقافي ورياضي بطبرية	تهيئة فضاء ترفيهي وثقافي ورياضي	1800		1800 (مشاريع التنمية المندمجة)					35%	تمت إسناد الصفقة لمقاولة س دراوي للبناء والدهن و انطلقت الأشغال يوم 2025/7/9 .
03	2020	- ملعب حي المهرين	تركيز الشباك الحامية			التنمية المندمجة					100%	إنطلاق الاشغال بالنسبة للملعب حي المهرين بتاريخ 2025/07/2 -تم القبول الوقفي بتاريخ 20 اوت 2025 -تم القبول النهائي بتاريخ 2026/03/18

المشاريع المندرجة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال			
01	2020	إحداث ملعب في بمنطقة النفيض ببرج العامري ومنطقة في النصر بالمRNAقية	ملعب في معشب اصطناعي وسياج حديدي	500		البرنامج الجهوي للتنمية				2025/04/30	60%	- تم إسناد الصفقة - إنطلقت الأشغال بتاريخ 04/30 2025/ بالنسبة للمعب النفيز - إنطلاق الأشغال بملاعب في النصر 2025/10/1
02	2022	ملعب في بالدندان (البرنامج الجهوي للتنمية 2022)	تهيئة وتعشيب ملعب في بالدندان	283		البرنامج الجهوي للتنمية						- في طور إعداد صفقة بالتفاوض المباشر بطلب من لجنة الشراءات - بسبب ورود خطأ تم إلغاء الصفقة بالتفاضز المباشر وتم إعادة الإعلان عن طلب العروض - تمت الموافقة على إسناد الصفقة لشركة witco