



جدول تقدم المشاريع بولاية سوسة

الْجُمْهُورِيَّةُ التُّونِسِيَّةُ
وَزَارَةُ الشَّبَابِ وَالرِّيَاضَةِ
الْمندوبية الجهوية بسوسة

	الوضعية	القطاع	ع/ر	بيان المشروع	المعتمدية	المكونات	الكلفة الأصلية	الكلفة المحينة	سنة الإدراج	تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الإنجاز	الإشراف	تقدم الأشغال%	الملاحظات
أكودة	م.ب.ز.	رياضة	1	تهيئة الملعب البلدي بأكودة S.P.C.F (58324516)	أكودة	تهيئة 04 حجرات الملابس	350	661,645,950	2019	12/10/2022	180 يوم	بلدية أكودة	100%	تمت المصادقة على الدراسات التفصيلية APD تم الإعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 04/05/2021 على مستوى المصادقة على تقرير فرز العروض/انطلقت الأشغال بتاريخ 12/10/2022(استكمال الاعتمادات بتمويل بلدي) تم القبول الوقتي بتاريخ 27/6/2023

جملة الاعتمادات 661,645,951

الزاوية القصيبة والثرثيات (2)	م.ب.ز.	شباب	2	تهئية دار الشباب الزاوية القصيبة والثرثيات شركة أروى للمقاولات	الزاوية القصيبة الثرثيات	تهئية عامة	100	100	2020	07/02/2022	90 يوم	اج تجهيز	100%	انطلقت الأشغال(اتمام الجزء الأول والشروع في الجزء الثاني)/تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 17/4/2023
	2025	رياضة	3	تعشيب الملعب القديم بزاوية سوسة		تعشيب اصطناعي	700	1047	2025	*	*	بلدية الزاوية	*	تم النظر في الدراسة التمهيدية APS بتاريخ 24/07/2025 ويتم تنقيح هذه الدراسة-تم النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة وجاري تعديل الدراسة-تم الاعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 26/12/2025 على مستوى استكمال اجراءات الصفقة بعد مصادقة لجنة الصفقات

جملة الاعتمادات 800

القلعة الصغرى (4)	م.ب.ز.	شباب	4	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب شركة (23861550) ATM travaux/clean service	القلعة الصغرى	راديو واب تلفزة واب فضاء مبادرة/العاب+فضاء رياضي	350	169259,550 فضاء رياضي 248,222,100 للتهيئة	2019	07/06/2021	120 يوم	بلدية القلعة الصغرى	100%	تم الإعلان عن ملف طلب العروض اخر أجل لقبول العروض 10/07/2020 تم إعادة الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 01/10/2020 (أول غير مجدي) تم القبول الوقتي للأشغال(08/02/2022 لقسط1و 22/09/2022 قسط 2)
	2025	رياضة	5	تعشيب الملعب البلدي القديم بالقلعة الصغرى		تعشيب اصطناعي	700	871	2025	*	*	بلدية القلعة الصغرى	*	تم النظر في الدراسة التمهيدية APS بتاريخ 19/08/2025 ويتم تنقيح هذه الدراسة-تم النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة وجاري تعديل الدراسة-على مستوى الاعلان عن طلب العروض-تم الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 30/2/2025 على مستوى استكمال اجراءات الصفقة بعد مصادقة لجنة الصفقات
	م.ب.ز.		6	تهئية الملعب البلدي بالقلعة الصغرى مقاولات نور الدين الصغير		انارة واتمام سياج	300	440,437	2016	12/02/2019	120 يوم	بلدية القلعة الصغرى	100%	تم الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 5/5/2018 انطلقت الأشغال بتاريخ 12/2/2019-تم قبول الأشغال
	م.ب.ز.		7	تهئية قاعة ألعاب فردية بالقلعة الصغرى شركة حامد للبناء		تهئية دار الشباب القديمة	350	423	2019	15/02/2021	120 يوم	بلدية القلعة الصغرى	100%	تم الإعلان عن ملف طلب العروض اخر أجل لقبول العروض 01/07/2020 تم اسناد الاذن الإداري تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 23/11/2021

جملة الاعتمادات 1980,918

21/07/2026	استكمال برنامج التهيئة/على مستوى تعيين المصممين - تمت احالة البرنامج الوظيفي الى بلدية القلعة الكبرى بتاريخ 03/07/2025-على مستوى اعداد تقرير اختبار-تم اعداد تقرير الاختبار ويتم تحيين البرنامج المظلة	*	بلدية القلعة الكبرى	*	*	2024	*	300	القسط الثاني من التهيئة	القلعة الكبرى	مواصلة تهيئة دار الشباب القلعة الكبرى	8	شباب	دراسات	القلعة الكبرى(4)
	تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 22/10/2020 انطلقت الأشغال بتاريخ 27/05/2021 تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 11/04/2023	100%	بلدية القلعة الكبرى	120 يوم	18/05/2021	2019	270	200	راديو واب تلفزة واب فضاء مبادرة/العاب		تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب SOGETRAM(53411114)	9		منجز	
	تم الإعلان عن طلب العروض اخر اجل 30/03/2020 تمت إعادة الإعلان عن ملف طلب العروض للمرة الثانية تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 24/11/2021	100%	بلدية القلعة الكبرى	120 يوم	*	2019	222,522,860	200	انارة للتمارين		تنوير الملعب البلدي بالقلعة الكبرى شركة الحبيب	10	منجز		
	انطلقت الأشغال بتاريخ 26/10/2020 تم القبول الوقتي للأشغال(31/08/2022)	100%	بلدية القلعة الكبرى	150 يوم	26/10/2020	2018	597,323	500	تعشيب اصطناعي		اعادة تعشيب الملعب البلدي بالقلعة الكبرى	11	منجز		
							1389,845	جملة الاعتمادات							

النفیضة(6)	شباب	2025	مواصلة تهيئة دار الشباب النفیضة	12	النفیضة	ملعب كرة سلة	50	*	2025	*	*	*	ملعب كرة سلة أرضية خرسانية تبعا لزيارة السيد وزير الشباب والرياضة/تمت احالة البرنامج الوظيفي الى البلدية بتاريخ 06 ماي 2025		
		منجز	2025	تهيئة دار الشباب النفیضة شركة الصحي مقدم للأشغال العامة (97405176)		13	إضافة قاعات نشاط وتهیئة عامة	400	510,201,790	2022	20/05/2024	150 يوم	البلدية	100%	تم الاعلان عن ملف طلب العروض/على مستوى عرض تقرير فرز العروض على لجنة الشراءات/يتم استكمال إجراءات الصفقة وانطلاق الأشغال/انطلقت الأشغال بتاريخ 20/05/2024/تم القبول الوقتي بتاريخ 13/12/2024
	رياضة	2025	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالنفیضة	15		اعادة بناء السياج الخارجي	500	*	2025	*	*	*	*	المساهمة في اعادة بناء السياج الخارجي تبعا لزيارة السيد وزير الشباب والرياضة/اجراءات تعيين المصممين-تم عرض مقترح التعيين على لجنة مراقبة الصفقات العمومية وتمت الموافقة على مقترح التعيين- على مستوى الصادقة على عقود الدراسات-على مستوى المصادقة على الدراسة التمهيدية APS	
		منجز	2021	إعادة تعشيب اصطناعي للملعب البلدي بالنفیضة		16	تعشيب اصطناعي	500	791,171,300	2021	22/01/2024	150 يوم	بلدية النفیضة	100%	تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض في مناسبتين كما تم تسجيل عديد الاعتراضات بخصوص طلب العروض/على مستوى استكمال إجراءات الصفقة وانطلاق الأشغال/انطلقت الأشغال بتاريخ 22/01/2024 تم القبول الوقتي بتاريخ 13/12/2024
		أشغال	2020	تهيئة الملعب البلدي بالنفیضة شركة الوفاء للبناء		17	حجرات ملابس	350	588,359,800	2020	22/04/2024	180يوم	بلدية النفیضة	100%	على مستوى استكمال اجراءات الربط بالشبكات/على مستوى القبول الوقتي للأشغال
		جملة الاعتمادات							2559,847						

21/07/2026	تهينة القاعة الكبرى والساحة الخارجية(يتم اعداد تقرير الاختبار)	*		*	*	2025	*	400	تهينة القاعة الكبرى والفضاء الرياضي	بوفيشة	مواصلة تهينة دار الشباب بوفيشة	18	شباب	2025	(5)تهينة بوفيشة								
	يشهد صعوبات في الانجاز /على مستوى الدراسة(سيتم دمج الاعتمادات/ تمت إعادة الإعلان عن ملف طلب العروض للمرة الثالثة تم الإعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 15/09/2020 اخر أجل لقبول العروض 16/10/2020 تمت إعادة الإعلان عن ملف طلب العروض للمرة الثالثة انطلاق الاشغال يوم الجمعة 17 جوان 2022 /تم فسخ الصفقة بعد تخلي المقاول للمرة الثانية /تم الاعلان عن طلب عروض جديد بتاريخ 14/01/2024 على مستوى اعداد تقرير فرز العروض /على مستوى استكمال اجراءات الصفقة /انطلقت الأشغال بتاريخ 28/08/2024-على مستوى استكمال اجراءات القبول الوقي	98%	بلدية بوفيشة	180 يوم		2015	289,976,392	50	تهينة عامة		مواصلة تهينة دار الشباب بوفيشة SOBAROM	19		أشغال									
																						أشغال	
																							أشغال
																							أشغال

حمام سوسة(5)	منجز	شباب	23	اتمام بناء دار الشباب حمام سوسة المدينة شركة يوسف للبناء	حمام سوسة	قاعات نشاط وياج خارجي	150	142,995,184	2019	23/06/2020	110 يوم	بلدية حمام سوسة	100%	تم القبول الوقتي للأشغال
	منجز		24	تهيئة مركز الإقامة بدار الشباب سهلول مقاولات محمد بالأكل		اضافة جناح اقامة	350	317,544	2012	*	*	بلدية حمام سوسة	100%	تم فسخ الصفقة واجراء طلب عروض ثان بسبب اخلال المقاوله بتعهداتها تم الإعلان عن طلب عروض الأشغال المتبقية للمرة الثالثة (غير مثمر) وسيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة/تمت المصادقة على تقرير فرز العروض على مستوى استكمال إجراءات الصفقة/ تم الاتفاق مع المقاوله المعينة لاستكمال الأشغال على الانطلاق يوم 21/09/2021 /تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 04/01/2022
	منجز		25	تهيئة مركز الإقامة بسهلول حلاوة للبناء		شركة	500	499,885,891	2019	01/09/2020	120 يوم	بلدية حمام سوسة	100%	تم القبول الوقتي للأشغال
	منجز	رياضة	26	تنوير الملعب الفرعي بملعب بوعلي الحوار			250	225	2021	07/08/2023	*	بلدية حمام سوسة	100%	تم الإعلان عن طلب العروض/تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض بعد تخلي المقاوله عن الشروع في الإنجاز/على مستوى انطلاق الأشغال/على مستوى القبول الوقتي للأشغال
	منجز		27	تهيئة قاعة الرياضة بحمام سوسة 3M travaux			150	194,356,750	2021	22/11/2022	95 يوم	بلدية حمام سوسة	100%	انطلقت الأشغال بتاريخ 22/11/2022/تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 24/02/2023
								جملة الاعتمادات	1379,78					

21/07/2026	اعتماد إضافي لبرنامج 2020/تم الاعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 03/10/2024 على مستوى الفرز الفني للعروض/على مستوى فتح الاعتمادات ..انطلقت الأشغال بتاريخ 11/07/2025		2024			200	العزل الصوتي للقاعة الكبرى	شركة	تهيئة دار الشباب حي الرياض البركة للمقاوالات	28	شباب	طلب عروض	(5)مخيم المصممة
	تم الإعلان عن استشارة لاختيار مكتب دراسات مختص في العزل الصوتي للقاعة الكبرى على مستوى تنقيح الدراسة التفصيليةAPD واعداد ملف طلب العروض/تم اعداد دراسة في الشبكة الكهربائية,تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 03/10/2024 على مستوى الفرز الفني للعروض/انطلقت الأشغال بتاريخ 11/07/2025		2020	363,478,360	200	عزل صوتي	29			طلب عروض			
	تهيئة عامة تم اعداد برنامج التدخل وتمت احواله لمصالح الولاية لتعيين المصممين بعد التوصل ببرنامج التهيئة الخاص بجمعية USAID/في طور المصادقة على الدراسة التفصيلية APD/على مستوى الاعلان عن ملف طلب العروض-تم الاعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 14/11/2025 وحدد اخر أجل لقبول العروض ليوم 05/12/2025-طلب عروض أول غير مثمر-على مستوى اعادة الاعلان عن طلب العروض(10/06/2026)-طلب عروض غير مثمر للمرة الثالثة-يتم اقتراح اللجوء الى التفاوض المباشر		2022	*	250	تهيئة عامة وفضاء رياضي	30			دراسات			
			2020	*	200		31			دراسات			
	تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 28/8/2018 تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض تم اسناد الاذن الإداري تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 25/10/2022		2017	30/01/2021	120 يوم	بلدية الزهور	100%			تعشيب اصطناعي		32	
					جملة الاعتمادات	1414,646							

سوسة المدينة (3)	منجز	شباب	33	تهيئة مركز الاقامة بسوسة الشركة المتوسطة للتكييف والبناء و Express gazon	سوسة المدينة	سباح خارجي وفضاء رياضي	350	93أرد، 1330+أرد(فضاء رياضي)	2017	08/06/2020	120 يوم	اج تجهيز	100%	تم الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 02 نوفمبر 2018 طلب عروض غير مثمر تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 26/04/2019 و اخر أجل لقبول العروض 24/05/2019 تم القبول الوقتي لأشغال السور تم القبول الوقتي لأشغال الفضاء الرياضي
	منجز		34	تهيئة مبيت النخلة بالمركب الشبائي بسوسة مقاولات اسراء (الحبيب عبد السلام)		قسط الاختبار	117,422,774	2020	01/09/2022	90يوم	اج تجهيز	100%	انطلقت الأشغال تبعا لتقرير اختبار تم في الغرض/تم القبول الوقتي بتاريخ 10/05/2023	
	أشغال		35	تهيئة مبيت النخلة بالمركب الشبائي بسوسة مقاولات حلاوة للبناء		تهيئة المطبخ والإقامة	461853,601	2020	23/09/2024	240 يوم	اج تجهيز	100%	تم تعيين المصممين في الأشغال المتبقية بعد إحالة برنامج وظيفي في الغرض لمصالح الولاية على مستوى تنقيح الدراسة حسب ملاحظات إدارة حفظ الصحة/على مستوى إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة/تم فتح العروض بتاريخ 21/02/2023 وعلى مستوى استكمال إجراءات الصفقة/سيتم إعادة التفاوض مع المقاولين بعد تخلي المقاوله صاحبة العرض عن الانجاز /على مستوى استكمال اجراءات الصفقة/على مستوى انطلاق الأشغال/انطلقت الأشغال بتاريخ 23/09/2024-على مستوى رفع التحفيزات واستكمال اجراءات القبول الوقتي-تم القبول الوقتي بتاريخ 10/04/2026	
				جملة الاعتمادات		1002,275								

سوسة جوهرة(10)														
مطل	تجهيز	36	دراسة بناء دار الشباب سوسة جوهرة											
منجز	رياضة	37	تهيئة وتوسعة الملعب الأولمي بسوسة مقاولات منصف نوار											
أشغال		38	إتمام تهيئة وتوسعة الملعب الأولمي بسوسة مقاولات منصف نوار											
دراسات		39	تهيئة وتوسعة الملعب الأولمي بسوسة											
2025		40	تهيئة وتوسعة الملعب الأولمي بسوسة											
دراسات		41	تهيئة القاعة الأولمبية بسوسة											
منجز		44	بناء مسبح مغطى بسوسة مقاولات بن عربية											
منجز		45	بناء مسبح مغطى بسوسة مقاولات بن عربية											
		جملة الاعتمادات		82241,966										
تمت إحالة البرنامج الوظيفي لدار الشباب الى بلدية سوسة/تم عقد جلسة مع بلدية سوسة بتاريخ 18/03/2021 وتم الاتفاق على انطلاق الدراسات /تم الاتفاق خلال جلسة 27/01/2025 اعلى أن تقوم البلدية باعادة مراسلة AFH للنظر في امكانية التخفيض في سعر العقار لتخصيصه لبناء دار الشباب-تم النظر في مقترح تهيئة عقار من أملاك التجمع المنحل بنفس المنطقة حيث تم الاتفاق على البدء في اجراءات تخصيص العقار لفائدة الوزارة بعد استشارة مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية-على مستوى استكمال اجراءات مثال الأشغال الخاصة والمختلفة-على مستوى تخصيص العقار														
		تم الاعلان عن ملف طلب العروض اخر اجل لقبول العروض 27/2/2018 تم تسليم الاذن الاداري لانطلاق الأشغال بتاريخ 25 مارس 2019		100%		وزارة التجهيز		720 يوم		25/03/2019		2018		
		أشغال الانارة والسيورة اللامعة ومعدات الارسال		100%		وزارة التجهيز		720 يوم		25/03/2019		2021		
		ينجز من طرف وزارة التجهيز والإسكان		*		وزارة التجهيز		*		2024		*		
		هذا المشروع ينجز من طرف وزارة التجهيز والاسكان/تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 15/07/2025 في مرحلة الفرز الفني للعروض-انطلقت الاشغال بتاريخ 11/05/2026		10%		وزارة التجهيز والاسكان		240 يوم		11/05/2026		2025		
		يتم تحديد برنامج التدخل/ين(تم اعداد اختبار فني للقاعة أبرزت ضرورة التدخل العاجل لتهيئة القاعة باعتمادات كبيرة) على مستوى تعيين المصممين-انطلقت الدراسات بتاريخ 14/07/2026		*		بلدية سوسة		*		2023		*		
		تم الاعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 03/10/2017 انطلقت الاشغال بتاريخ 15/03/2019 تم القبول الوقتي للأشغال(ماي 2024)		100%		وزارة التجهيز		540 يوم		15/03/2019		2015		
										15/03/2019		2017		

سوسية سيدي عبد الحميد (3)	2025	معتل	رياضة	46	تهيئة قاعة سويس	سوسة سيدي عبد الحميد	تهيئة عامة	400	*	2025	*	*	*	تهيئة عامة
				47	تأهيل الملعب المعشب للرقبي بالعوينات		تعشيب اصطناعي	250	*	2011	*	*	*	سيتم طلب اجتماع مع بلدية سوسة حول تعطل المشروع /تم عقد جلسة لفض الاشكال وتم الاتفاق على صياغة مقترح وعرضه على المصالح المركزية للوزارة
				48	بناء قاعة ملاكمة بالعوينات فرج للبناء SOFAB		*	800	829	2018	08/07/2019	360 يوم	بلدية سوسة	انطلقت الأشغال-تم استئناف الأشغال بعد فتح الاعتمادات وخلاص المقاول /تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 17/02/2023(تم توفير 57 أد من طرف الوزارة لاستكمال بعض الأشغال الإضافية)
				جملة الاعتمادات									1536	

الهاني تيمتي (ع)	معتل	شباب	49	تهيئة دار الشباب سيدي الهاني	سيدي الهاني	احداث فضاء رياضي وسياج خارجي	100	*	2014	*	*	اج تجهيز	*	سيتم إعادة الإعلان عن الاستشارة بعد تخلي المقاولة عن الإنجاز والقيام بإجراءات فسخ العقد/تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 13/03/2024(طلب عروض غير مجدي)/تمت إعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 01/08/2024/طلب عروض غير مجدي(سيتم إعادة الاعلان عن طلب العروض خلال أوائل شهر مارس)/تمت إعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 19/3/25 تمت الموافقة على الصفقة وفي انتظار فتح الاعتمادات-على مستوى تسجيل الصفقة من طرف المقاول
	طلب عروض	رياضة	50	تهيئة الملعب البلدي بسيدي الهاني E.T.E.G		انارة للتمارين	300	299,628,350	2022	08/07/2025	120 يوم	اج تجهيز	100%	على مستوى اعداد ملف طلب العروض وتعيين مكتب المراقبة/على مستوى الاعلان عن ملف طلب العروض/تم الاعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 03/10/2024(آخر أجل لقبول العروض 23/10/2024)/انطلقت الأشغال بتاريخ 08/07/2025-على مستوى الاعداد لاجراءات القبول الوقتي
	منجز		51	تعشيب ملعب سيدي الهاني		تعشيب اصطناعي	600	582,195,800	2019	07/03/2022	150 يوم	بلدية سيدي الهاني	100%	تمت مراسلة ديوان قيس الأراضي قصد اعداد اعداد مثال الرفع الطوبوغرافي وتم تعيين المصمم على مستوى استكمال الدراسة تتم الإعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 27/04/2021 /انطلقت الأشغال بتاريخ 7/3/2022/تم القبول الوقتي بتاريخ 8/8/2023
	جملة الاعتمادات							982,195						

محمود تيمتي	أشغال	شباب	53	تهيئة دار الشباب سيدي بوعلي	سيدي بوعلي	تهيئة عامة	150	345,151	2022	11/11/2024	150 يوم	اج تجهيز	100%	على مستوى الإعلان عن ملف طلب العروض/تم اصدار استشارة للقيام باختبار فني/على مستوى تنقيح ملف طلب العروض تبعا لتقرير الاختبار/تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 28/02/2024/على مستوى استكمال اجراء الصفقة/انطلقت الأشغال بتاريخ 11/11/2024/على مستوى القبول الوقتي للأشغال
	أشغال		54	مواصلة تهيئة دار الشباب سيدي بوعلي مقاولات الريادة		تهيئة عامة	150		2023					
	منجز	رياضة	52	تهيئة الملعب البلدي بسيدي بوعلي بودية للأشغال E.B.T.S		انارة للتمارين	300	307306,875	2022	14/02/2024	120 يوم	البلدية	100%	تم اعداد الدراسة سابقا ويتم تحيينها والاعلان عن طلب العروض/على مستوى المصادقة على الصفقة/تم اسناد الاذن الإداري بانطلاق الأشغال بتاريخ 14/02/2024 تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 05/06/2024
									جملة الاعتمادات	652,457				

شط مریم(1)	دراسات	رياضة	55	انجاز ملعب حي بلدية شط مریم	شط مریم	ملعب حي	200	*	2022	*	*	اج تجهيز	*	تمت مراسلة البلدية قصد مدنا بوثائق العقار لانجاز الدراسة/على مستوى المصادقة على الملف الفني للعقار/تعطل المشروع باعتبار أنه تم تخصيص كامل العقار لفائدة البلدية عوضا عن تخصيصه لكل مشروع.تمت مراسلة وزارة الداخلية للموافقة على تحيين مطلب التخصيص
					جملة الاعتمادات		200							

قريبط هيشر (1)	دراسات	رياضة	56	تهيئة ملعب حي عين القارسي بلدية قريبط هيشر	قريبط هيشر	تهيئة عامة	150	*	2022	*	*	اج تجهيز	*	تمت مراسلة البلدية قصد مدنا بوثائق العقار لانجاز الدراسة.على مستوى تسوية الوضعية العقارية
					جملة الاعتمادات		150							

كامل الولاية(1)	دراسات	رياضة	57	الخطة الوطنية لتهيئة ملاعب الاحياء تهيئة 4 ملاعب احياء	كامل الولاية	*	200	*	2013	*	*	اج تجهيز	25%	على مستوى القبول الوقتي بخصوص ملعب حي بالمسعين وعلى مستوى الدراسة لبقية الملاعب تمت مراسلة الولاية لاحالة اعتمادات ملعب حي الى بلدية سوسة/على مستوى اعداد مثال أشغال مختلفة لملاعب حي بأولاد عبد الله بالنفيضة/سيتم تحديد الملعب الرابع
					جملة الاعتمادات		200							

كندار(2)	عروض طلب	شباب	58	تهيئة دار الشباب كندار	كندار	تسييج الملاعب تهيئة الوحدات الصحية وتهيئة عامة	150	406	2024	*	*	اج تجهيز	100%	اعتماد إضافي لبرنامج 2019/
			59	تهيئة دار الشباب كندار			200		2019					تم الإعلان عن طلب العروض /سيتم اعادة الإعلان عن طلب العروض والتقليص في حجم الأشغال /على مستوى تقييم العروض/تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ06/10/2023/تمت اعادة الاعلان عن طلب عروض جديد ويتم اعداد تقرير فرز العروض لعرضه على لجنة الشراءات/على مستوى اعادة الاعلان عن الاستشارة/تمت اعادة الاعلان عن الاستشارة بتاريخ 01/08/2024 على مستوى استكمال اجراءات الصفقة - بصدد امضاء الصفقة من طرف السيد والي سوسة /انطلقت الأشغال بتاريخ 27/10/2025-على مستوى رفع التحفيزات والقبول الوقتي
					جملة الاعتمادات		350							

دراسات	تشييد	66	تهيئة دار الشباب بمساكن	مسكن	تهيئة عامة	300	*	2023	*	*	بلدية مساكن	*	تم الإعلان عن استشارة للقيام باختبار واعداد الدراسات/على مستوى المصادقة على تقرير الاختبار/تمت المصادقة على تقرير الاختبار ويتم تعيين المصممين	
		منجز	65		تهيئة دار الشباب الكنائس شركة الياس الغربي للمقاولات	تهيئة عامة	200	140,925,750	2020	16/05/2022	120 يوم	اج تجهيز	100%	على مستوى عرض الاختبار الفني المنجز على لجنة البناءات المدنية(1/6/2021) سيتم إعادة الاختبار/انطلقت الأشغال/تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 21/3/2023
	أشغال	60	تهيئة ملعب الكنائس التهيئة والبناء/شركة شواوي للبناء		حجرات ملابس سياج خارجي	200	228.287.220 (161)	2013	2(18/11/2024) 0/07/2018	180 يوم	اج تجهيز	100%	يشهد صعوبات /تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 6/3/2018 (بعد فض الاشكال العقاري للملعب)/تم فسخ عقد المقاولة لعدم تمكنها من استكمال باقي الأشغال /تم الإعلان عن استشارة في الأشغال المتبقية بتاريخ 12/06/2023 بقيمة 160,842-دتمت مراسلة الوزارة لامكانية توفير فارق الاعتمادات وانطلاق الأشغال/سيتم اعادة الاعلان عن استشارة استكمال الأشغال بعد تعذر توفر الاعتمادات من طرف وزارة الاشراف/انطلقت أشغال استكمال التهيئة بتاريخ 18/11/24/على مستوى القبول الوقتي	
		طلب عروض	61		تهيئة الملعب البلدي بالكنائس الكهرباء العصري 23289887	انارة للتمارين	300	397,491,598	2023	01/02/2025	150 يوم	بلدية مساكن	100%	على مستوى تنقيح الدراسة التفصيلية APD/تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 15/02/2024/على مستوى الفرز الفني للعروض/على مستوى استكمال اجراءات الصفقة بعد تعهد البلدية والوزارة بتوفير فارق الاعتمادات /على مستوى انطلاق الأشغال/انطلاق الأشغال بتاريخ 01/02/2025/تمت عقد جلسة للنظر في أسباب تأخير انطلاق الأشغال -الأشغال اصبحت حثيثة -على مستوى الربط بشبكة الكهرباء للمحول/على مستوى القيام باختبار المعدات
			64		تعشيب اصطناعي للمعب الكنائس	تعشيب اصطناعي وسياج داخلي	600	1085	2021	09/08/2023	120 يوم	بلدية مساكن	100%	تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض/على مستوى استكمال إجراءات الصفقة وانطلاق الأشغال/انطلقت الأشغال بتاريخ 09/08/2023/تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 21/10/2024
			62		دراسة بناء قاعة للألعاب الفردية بمساكن	دراسات	50	*	2020	*	*	بلدية مساكن	100%	تم اعداد مثال الرفع الطوبوغرافي تم الإعلان عن مناظرة الهندسة المعمارية(23/12/2020) اخر أجل لقبول التصورات) تم الإعلان عن ملف طلب العروض
	منجز	63	بناء قاعة للألعاب الفردية بمساكن الانطلاقة للبناء		قاعة ألعاب فردية	900	1142896,23	2021	03/11/2022	240 يوم	بلدية مساكن	100%	انطلقت الأشغال(مساهمة البلدية) (50535,230)/تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 29/8/2023	
						جملة الاعتمادات		3474,108						

هرقلة(5)	مبنى	تعليم	71	مواصلة احدات مركز للتخيم والاصطياف بهرقلة (دمج المركز مع دار الشباب وفتح المركب الشبابي بهرقلة) شركة الأفق الجديد للبناء	هرقلة	تهيئة اخارجية الربط بالشبكات واحداث فضاء رياضي	150+50	104993,700 150546,375	2012	23/06/2020	120 يوم	اج تجهيز	100% للتهيئة 100% للملعب الرياضي	تمت إعادة الإعلان عن الاستشارة بتاريخ 26/04/2019 و اخر أجل لقبول العروض 20/05/2019انطلقت الأشغال (قسط هندسة مدنية)انطلقت أشغال الملعب الرياضي تم القبول الوقتي للأشغال(22/011/2021)
	دراسات		67	تهيئة دار الشباب هرقلة		تهيئة دار الشباب القديمة	500	*	2024	*	اج تجهيز	*	تبعاً لتقرير اختبار ولزيارة السيد وزير الشباب والرياضة /تم اعداد برنامج وظيفي واحالته لمصالح ولاية سوسة قصد تعيين المصممين/تم تعيين المصممين وتمت المصادقة على التعيين من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية-يتم اعداد الدراسة التمهيدية/تم فتح استشارة لاختيار مكتب المراقبة بتاريخ 18/11/2025-تم النظر في الدراسة التمهيدية الأولية بتاريخ 26/12/2025 وتمت دعوة المصمم الى تنقيح الدراسة بناءا على ملاحظات الادارة-تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية بتاريخ 21/01/2026-على مستوى اعداد تقرير الدراسة الجيوتقنية	
	2025		68	مواصلة تهيئة مركز الاصطياف والتخيم بهرقلة		اعادة بناء دار شباب	500	*	2025	*	*	*		
	مبنى	رياضة	69	تعشيب الملعب البلدي بهرقلة		تعشيب اصطناعي	600	509,34	2018	17/01/2021	120 يوم	بلدية هرقلة	100%	تم الإعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 22/10/2019 تمت إعادة الإعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 19/5/2020..تم فتح العروض بتاريخ 26/06/2020 على مستوى إعادة عرض تقريرفرز العروض على أنظار لجنة الصفقات تم اسناد الاذن الإداري/ تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 13/01/2023
	مبنى		70	تنوير الملعب البلدي بهرقلة E.T.E.G (29760811)		انارة للتمارين	250	309	2020	20/04/2022	120 يوم	بلدية هرقلة	100%	تمت إحالة البرنامج الوظيفي للبلدية تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 04/02/2021تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 13/1/2023
	جملة الاعتمادات								1073,879					

عدد	المستوى	الإنجاز المالي	النسبة
34	منجز	62,134	74,99%
7	أشغال	15,008	18,11%
19	دراسات	2,57	3,10%
10	طلب عروض	2,889	3,50%
1	معطل	0,25	0,30%
الجملة		82,851	100,00%

نوع التدخل	عدد المشاريع	القطاع	عدد المشاريع
تهيئة عامة	39	الشباب	33
احداث جديد	12	الرياضة	38
تعشيب	9		
انارة	6		
جيل ثاني	(3مؤسسات)		
الجملة	71		

سنة الادراج	عدد المشاريع
2011	1
2012	3
2013	2
2014	2
2015	2
2016	2
2017	3
2018	4
2019	10
2020	11
2021	7
2022	7
2023	4
2024	5
2025	8

