



الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
المنندوبية الجهوية بأريانة

تقرير

متابعة مشاريع التنمية بقطاعي الشباب والرياضة

بولاية أريانة

أوت 2026

المشاريع الممولة من قبل وزارة الشباب والرياضة بمساهمة البعض من البلديات

I. معتمدية أريانة ✓ قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2025	تهيئة مقر المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة بأريانة	بناء و تهيئة مخزن و قاعة أرشيف	إ. ج. ت	150 أ.د	150	—	—	—	—	—	—	على اثر توصلنا بالبرنامج الوظيفي بعد التنسيق مع مصلحة الدراسات بإدارة البناءات و التجهيز بوزارة الشباب و الرياضة، تم ارسال البرنامج الى المجلس الجهوي بولاية أريانة بتاريخ 03 مارس 2024 . في مرحلة الدراسات. بتاريخ 23 أفريل 2025 أعلمتنا مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز أن البناية المزمع تهيئتها مقامة بمنطقة التراجع بمقر المندوبية zone de retrait و التي يمنع إقامة أي بناية فوقها . تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم وإدارة البناءات و التجهيز قصد النظر في إمكانية تغيير البرنامج الوظيفي. في انتظار ما ستقرره المصالح المركزية بالوزارة (إدارة التخطيط والتقييم وإدارة البناءات والتجهيز) اما بتغيير البرنامج الوظيفي أو الغاء المشروع. تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 01 جويلية 2026 لطلب القيام باختبار لمقر المندوبية قصد النظر في إمكانية بناء طابق يتكون من مكاتب إدارية على ان يتم تهيئيه المكاتب في الطابق الأرضي كمغازه وفضاء أرشيف.
02	2024	بناء قاعة ألعاب فردية بأريانة	قاعة بطابقين+ حجرات ملابس	البلدية	2300 أ.د	2300 أ.د						80%.	بصدد الإنجاز نسبة تقدم الأشغال 80%.
03	2024	إحداث 03 ملاعب حي بجانب قاعة الأمير أريانة	03 ملاعب حي	البلدية	1150 أ.د	1150 أ.د							بصدد إعداد ملف طلب العروض.

[illegible]

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	المكلف بالإنتاج	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2026	تهيئة دار الشباب أريانة مقرالوحدات المتنقلة	بناء وتهيئة 3 مكاتب و مخزن و قاعة إجتماعات	إ. ج . ت	200 أ د	200 أ د	—	—	—	—	—	—	بصدد اعداد البرنامج الوظيفي بعد التنسيق مع مصلحة الدراسات بإدارة البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة. على اثرمعاينة البناية الحالية من طرف مصالح إدارة البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة بتاريخ 27 فيفري 2026 تقرر القيام بعملية اختبار للنظر في إمكانية بناء طابق علوي. سيتم إعداد البرنامج الوظيفي طبقا لتقريرالاختبار.

II. معتمدية سكرة

✓ قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال				
01	2023	إعادة تعشيب الملعب الرئيسي بالمركب الرياضي ببرج الوزير	إعادة تعشيب + تصريف المياه + تهيئة حجرات الملابس + صيانة الإتارة	البلدية	2000	1200	800	—	—	—	14 أكتوبر 2025	60%	تم عقد جلسة عمل يوم 24 أوت 2023 ببلدية سكرة تحت إشراف السيد كاتب عام البلدية و بحضور نائبي الجهة و الجمعيات المستغلة للملعب ، حيث تم عرض عناصر المشروع من قبل مكتب الدراسات . تعهد السيد كاتب عام البلدية بالإعلان عن طلب العروض قريبا . ملاحظة ز تم رصد مبلغ 600 أ.د. للمشروع من قبل وزارة الشباب و الرياضة على ميزانية الاستثمار لسنة 2023 بدون احتساب 600 أ.د مبرمجة سابقا . تم عقد جلسة عمل بحضور المندوب الجهوي للشباب و الرياضة بأريانة بمقر معتمدية سكرة و بحضور السيد كاتب عام بلدية سكرة بتاريخ 12 سبتمبر 2023 حيث تعهدت البلدية بمراجعة الدراسات في حدود 2000 أ.د ككلفة جملية للمشروع (إعادة تعشيب + تصريف المياه + تهيئة حجرات الملابس). - تم مراسلة ادارة البناءات و التجهيز بوزارة الشباب والرياضة بتاريخ 2023/09/25 للمصادقة على الدراسات قصد الإعلان عن طلب العروض في أقرب الأجل . - بصدد المصادقة على الدراسات من قبل ادارة البناءات و التجهيز بعد جملة من الاجتماعات خلال شهر أكتوبر 2023.

بتاريخ 23 أكتوبر 2023 تم عقد جلسة عمل بإدارة البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة بحضور مكتب الدراسات المكلف وتمت الموافقة على التعديلات المستوجبة. في انتظار الدعوة لعقد جلسة بلدية سكرة للمصادقة على APD .													
تبعاً لإحالة إدارة البناءات و التجهيز بوزارة الشباب و الرياضة بتاريخ 28 نوفمبر 2023 بخصوص الملاحظات الفنية المتعلقة بالمشروع ، تم إحالة التقرير الفني لبلدية سكرة بتاريخ 29 نوفمبر 2023 قصد إعلام مكتب الدراسات المكلف للأخذ بعين الاعتبار بالملاحظات المدونة بالتقرير .													
بتاريخ 10 ماي 2024 و بعد جلسة المعاينة بالملاعب والاطلاع على ملف الدراسات الفنية بحضور ممثلين عن مكتب الدراسات و كاتب عام بلدية سكرة و السيد معتمد سكرة و السيد رياض رضوان ممثل عن إدارة البناءات و التجهيز و السيد المندوب الجهوي للشباب و الرياضة بأريانة ، تم الاتفاق على تحيين بعض النقاط في ملف طلب العروض و تعهد مكتب الدراسات بإيداع النسخ النهائية محينة في خضون أسبوع ، لعرضها على مصادقة وزارة الشبب و الرياضة قبل الإعلان على طلب العروض . تم ارسال الملف الفني المحيين للمشروع لإدارة البناءات و التجهيز للمصادقة بتاريخ 28 ماي 2024 و الإعلان في ما بعد عن طلب العروض من قبل بلدية رواد في أقرب الآجال .													
في انتظار مصادقة إدارة البناءات و التجهيز على ملف طلب العروض .													
على اثر توصنا بتقرير فني لملف طلب العروض للمشروع من قبل إدارة البناءات و التجهيز بتاريخ 13 جوان 2024 تمت مراسلة بلدية سكرة بتاريخ 14 جوان 2024 للأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة و تحيين ملف طلب العروض للمصادقة عليه .													
على اثر توصلنا بملف طلب العروض محيين من قبل مكتب الدارسات المعيين من بلدية سكرة بتاريخ 27 جوان 2024 تمت مراسلة إدارة البناءات و التجهيز بتاريخ 28 جوان 2024 للمصادقة على الملف .													
تبعاً لمراسلة ادراة البناءات و التجهيز بتاريخ 08 جويلية 2024 و المتعلقة بالمصادقة على ملف طلب العروض المحيين													

[illegible]

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2023	تهيئة دار الشباب سكرة	-تعلية السور - صيانة الشبكة الكهربائية الخارجية - بناء ركح -صيانة عازل الأسطح	إ. ج . ت	150	150	—	—	—	—	—	%100	تم عقد جلسة أولية بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز لمناقشة البرنامج الوظيفي بتاريخ 17 ماي 2022 وسيتم الإنطلاق في إعداد الدراسات قريبا. بصدد تعيين المصممين من قبل الادارة الجهوية للتجهيز . خلال جلسة العمل بمقر الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2023/11/24 تم الاتفاق على البرنامج الوظيفي للمشروع وتم تكليف المصمم المعين لاعداد الملف المالي حسب الأولويات. خلال جلسة العمل بمقر الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 26 ديسمبر 2023 تمت المصادقة على الدراسات التمهيديّة الموجزة و المفصلة و تم دعوة المهندسة المعمارية الى إحالة الملف الى المهندس المستشار في الهياكل و ذلك قصد تمكين الادارة من ملف الاستشارة في غضون 15 يوما من تاريخ الجلسة . تمت المصادقة على ملف الاستشارة بتاريخ 01 فيفري 2024 .

تم الإعلان عن الاستشارة من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز عن طريق ولاية أريانة و أفرزت عن مشاركة مقال وحيد . في انتظار تحويل الاعتمادات من إدارة التخطيط و التقييم بعد طلب ولاية أريانة . تمت فتح الاعتمادات من قبل وزارة الشباب و الرياضة ، و الإدارة الجهوية للتجهيز بصدد ابرام العقد مع المقاوله . انطلقت الأشغال بتاريخ 28 جويلية و حدد فترة الأشغال ب 120 يوما . بتاريخ 29 أكتوبر 2024 تم اجراء معاينة لتقدم الأشغال من قبل السيد مراد الملولي المندوب الجهوي للشباب و الرياضة و مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز ، حيث شهد تقدم الأشغال 70 % ، كما تم التطرق الى إمكانية تكفل المندوبية الجهوية بإصلاح الانارة بقاعة الأنشطة باعتبار عدم وجود فصول في قسط الكهرباء في الصفقة . تم توجيه مراسلة بتاريخ 29 أكتوبر 2024 للإدارة الجهوية للتجهيز للتنبيه على المقاول بإكمال الأشغال التي شارفت على النهاية. تم عقد جلسة عمل بتاريخ 12 ديسمبر 2024 بحضور مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز و المقاوله المشرفة على أشغال تهيئة دار الشباب سكرة حيث تعهدت المقاوله بالانتهاء من الأشغال قبل 15 جانفي 2025. تم التنبيه على المقاول للعودة لاستكمال الأشغال من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 15 جانفي 2025 و تعهد بالرجوع الى الحضيرة خلال أسبوع. خلال جلسة العمل بإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 27 جانفي 2025 و بحضور المقاول و المهندس المعمارية المكافاة بالمشروع تعهدت المقاوله باستئناف الأشغال و سيتم الإنتهاء من أشغال التهيئة في 28 فيفري 2025 كحد أقصى . خلال جلسة المعاينة بتاريخ 2025/02/25 من طرف السيد مراد الملولي المندوب الجهوي و مصالح المندوبية و بحضور الإدارة الجهوية للتجهيز و وكيل												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

شركة المقاوله و بعد معاينة تقدم الأشغال التي بلغت 85% تم الاتفاق على بعض التعديلات في اطار الصفقة و تعهدت المقاوله من الانتهاء الكلي للأشغال بتاريخ 15 مارس 2025. لم يلتزم لمقاول بتعهداته وبعديد الأجال التي تمّ الإتفاق عليها. انتهت الاشغال ، بصدد تحديد تاريخ لعملية القبول الوقتي. تمت عملية القبول الوقتي للأشغال على اثر جلسة معاينة رفع الاخلالات بتاريخ 28 أكتوبر 2025.													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. معتمدية رواد

✓ قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2006	إحداث ملعب بلدي بالبرازجة برواد	ملعب معشب + حجرات ملابس + سياج خارجي	البلدية	1695	1450	245	-	-	-	-	-	بعد إتمام جميع إجراءات تعيين المصممين لإعداد الدراسات، تم بتاريخ 30 مارس 2022 عقد أول جلسة لمناقشة الدراسة التمهيدية الأولية (APS) وتم تأجيل المصادقة عليها إلى حين القيام ببعض التنقيحات وسيتم عقد جلسة في الغرض بعد التوصل برأي إدارة البناء والتجهيز. تم عقد جلسة عمل بتاريخ 18 أوت 2023 بمقر بلدية رواد للنظر في ملف طلب العروض ، و باعتبار أن الاعتمادات المرصودة للمشروع لم تعد كافية لانجاز المشروع فقد تم تكليف المهندس المعين لتقديم مقترحات جديدة في خصوص كيفية انجاز المشروع . في انتظار رد بلدية رواد . تم توجيه مذكرة في الغرض الى بلدية رواد تحت عدد 2572 بتاريخ 2023/09/14 و لم نتلق الرد . يطلب من المندوبية التأمّت جلسة عمليوم الاربعاء 25 أكتوبر 2023 بمقر بلدية رواد. حضرها المندوب الجهوي للشباب والرياضة بأريانة وممثلين عن إدارة التخطيط والتقييم وإدارة البناء والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة وممثلين عن المصالح الفنية ببلدية المكان ورئيسة مكتب الشؤون الادارية والمالية والتجهيز والمكلف بمصلحة التجهيز بالمندوبية.

اثر مناقشة كافة الجوانب الفنية والمالية المتعلقة بهذا المشروع تم التعهد بالاعلان عن طلب العروض بداية شهر نوفمبر 2023 بعد إجراء التعديلات المتفق عليها. خلال جلسة ثانية ببلدية رواد بتاريخ 16 نوفمبر 2023 و بحضور كل الأطراف ، تم مناقشة الجوانب الفنية و المالية ، تعهدت بلدية رواد بالاعلان عن طلب العروض خلال أسبوعين بعد توصيلها بالملف الفني والمالي المعدل من قبل المصمم المكلف . تم ارسال الملف الفني لإدارة البناءات و التجهيز للمصادقة و الإعلان في ما بعد عن طلب العروض من قبل بلدية رواد في أقرب الآجال . تمت المصادقة على الملف الفني للإعلان على طلب العروض من قبل إدارة البناءات و التجهيز بتاريخ 29 ماي 2024 و شرعت بلدية رواد في الإعلان على طلب العروض على الخط Tuneps . تم الإعلان على طلب العروض عبر منظومة Tuneps بتاريخ 2024/07/17 و لم يشارك أي مقاول ، و ستشرع بلدية رواد في إعادة نشر طلب العروض بعد التنسيق مع إدارة البناءات و التجهيز بالوزارة . لم تشارك أي شركة في طلب العروض ، بصدد الإعلان مجددا عن طلب عروض ثاني . تم الإعلان عن طلب عروض ثاني عبر منظومة Tuneps و حدد يوم 27 جانفي 2025 كتاريخ أقصى لقبول العروض. عرض غير مثمر رغم سحب أكثر من 20 شركة للملف من منظومة Tuneps. خلال جلسة العمل بإدارة البناءات و التجهيز بوزارة الشباب والرياضة وبحضور ممثلين عن بلدية رواد تم الاتفاق على الإعلان عن طلب عروض للمرة الثالثة . بصدد عملية الفرز. أقل عرض مثمر 3.143 مليون دينار												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

													تعهدت إدارة التخطيط و التقييم بتخصيص مبلغ إضافي بـ 500 ألف دينار على ميزانية 2026 وتعهدت بلدية رواد بـ 500 ألف دينار في انتظار عرض ملف الصفقة على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات. تم رفض الصفقة من قبل اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بسبب عدم تعمير كل الجذاذات الفنية من قبل المقاوله المشاركة بتاريخ 19 جوان 2026. تم الإعلان على الصفقة للمرة عدد 04 عبر منظومة Tuneps بتاريخ 30 جوان 2026 .
02	2024	إحداث ملعب حي بجانب مكتب البريد رواد	ملعب حي	البلدية	300 أد	300 أد							تم الإعلان على طلب لعروض من قبل بلدية رواد أواخر سنة 2025. بصدد انتهاء إجراءات التعاقد مع المقاوله على اثر عملية فرز العروض. انطلاق الأشغال بتاريخ 01 جويلية 2026، مدة الأشغال 95 يوما.

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2024	تهيئة دارالشباب رواد	انارة الملعب + تعلية الصور + دهن خارجي للمؤسسة+ تهيئة مختلفة	إ. ج . ت	150 أد	150	—	—	—	ث	—	80%.	على اثر توصلنا بالبرنامج الوظيفي بعد التنسيق مع مصلحة الدراسات بإدارة البناءات و التجهيز بوزارة الشباب و الرياضة، تم ارسال البرنامج الى المجلس الجهوي بولاية أريانة بتاريخ 24 جويلية 2024 .

IV. معتمدية المنهله

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2009	إحداث ملعب بلدي جديد بالمنهله	-	البلدية	-	400	-	-	-	-	-	-	مشروع معطل منذ 2009 لأسباب عقارية تمت مراسلة بلدية المنهله بتاريخ 06 سبتمبر 2023 قصدا مدنا بمعطيات حول مآل المشروع . خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر 2023 ببلدية المنهله تعهدت البلدية بتوفير قطعة أرض وظيفية في أقرب الأجل. تعهد بلدية المنهله باعداد مقترح طلب تحويل الاعتمادات الي تهيئة الملعب البلدي بالمنهله في اجتماع متابعة المشاريع المقام بتاريخ 20 ديسمبر 2024 تحت اشراف السيد معتمد المنهله . خلال جلسة العمل بتاريخ 20 جانفي 2025 تحت إشراف السيد وزير الشباب والرياضة ، تم الاتفاق على المحافظة على المشروع نظرا لحاجة الجهة لذلك وتعهدت البلدية بتوفير قطعة أرض تمسح 04 هكتارات وهي في مرحلة تغيير الصبغة من فلاحية إلى تجهيزات رياضية ، وتعهدت إدارة

[illegible]

اجابة المصالح الفنية لبلدية المنهله قبل الاعلان على طلب العروض . تم ارسال ملف جدول الأسعار الخاص بالمشروع الى ادارة التخطيط و التقييم بتاريخ 22 جانفي 2024 و ذلك لمو افاتنا بالملاحظات في الغرض حتى يتسنى لنا اجابة المصالح الفنية لبلدية المنهله قبل الاعلان على طلب العروض . في انتظار مو افتنا بالملف الفني للمشروع من قبل بلدية المنهله . خلال جلسة العمل بتاريخ 01 أوت 2024 بمقر بلدية المنهله تعهدت المصالح الفنية بالبلدية بتحيين الملف و ارساله لادارة البناءات و التجهيز للمصادقة قبل مو في شهر أوت . بتاريخ 28 نوفمبر 2024 تمت دعوة بلدية المنهله لاجتماع تحت اشراف السيد والي أريانة لتشخيص أسباب تعطل المشاريع الشبابية و الرياضة بمعتمدية المنهله ، تعهدت خلاله البلدية بإرسال ملف طلب العروض قبل 15 ديسمبر 2024 . تعهد بلدية المنهله بمو افتنا بملف طلب العروض مصادق من قبل مكتب المراقبة خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي 2024 في اجتماع متابعة المشاريع المقام بتاريخ 20 ديسمبر 2024 تحت اشراف السيد معتمد المنهله . قامت بلدية المنهله بإيداع ملف الدراسات و ملف طلب العروض الخاص بالمشروع بتاريخ 20 جانفي 2025 ، بصدد الدارسة من قبل إدارة البناءات و التجهيز بوزارة الشباب و الرياضة لإبداء الرأي، بتاريخ 31 جانفي 2025 تمت مو افتنا بملاحظات إدارة البناءات و التجهيز بخصوص ملف طلب العروض و تم مراسلة بلدية المنهله في الغرض للأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الفنية للتحيين الملف. بتاريخ 11 فيفري 2025 تم عقد جلسة عمل بمقر إدارة البناءات و التجهيز ، و بعد عرض دراسة الهندسة المدنية من قبل المهندسة المعمارية المكلفة بالدراسة تم الاتفاق على النظر في زيادة												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																					عدد الأدواش بحجرات ملابس اللاعبين ، الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة في تقري إدارة البناءات و التجهيز وتم الاتفاق على تحمل الفارق في التكلفة مناصفة بين البلدية والوزارة وذلك بعد نتائج تقييم العروض.
																					بتاريخ 18 أفريل 2025 تمت موافتنا بملاحظات إدارة البناءات و التجهيز بخصوص ملف طلب العروض وتم مراسلة بلدية المنهله في الغرض للأخذ بعين الإعتبار الملاحظات الفنية للتعيين الملف و الإعلان على طلب العروض.
																					تم الإعلان على طلب العروض على منظومة Tunpes و حدد يوم 15 جويلية كأخر أجل لقبول العروض.
																					بصدد فرز العروض.
																					بتاريخ 2025/12/24 تم تحويل 300 أد من وزارة الشباب والرياضة الى المجلس الجهوي بأريانة.
																					بصدد عرض الملف على اللجنة الجهوية لمراقبة لمصاريف العمومية بولاية أريانة. بعد تحويل مبلغ إضافي يقدر بـ 300 أد إلى المجلس الجهوي بأريانة، تمت المصادقة على الصفقة
																					بصدد انتهاء إجراءات التعاقد مع المقاوله على اثر عملية فرز العروض.
02	2023	إحداث 03 ملاعب أحياء	03 ملاعب أحياء	البلدية	600أد	600أد															تمت المصادقة على الدراسات التمهيديّة المفصلة بالنسبة لقسط الهندسة المعمارية . بصدد إعداد الدراسات التمهيديّة المفصلة قسط الهياكل والشبكات المختلفة.
03	2023	تهيئة حجرات الملابس بقاعة حي الجمهورية	تهيئة حجرات الملابس والأدواش	البلدية	150 أد	150 أد															بصدد تعيين مكتب دراسات من طرف بلدية المنهله . بتاريخ 31 جويلية 2024 عينت بلدية المنهله المصمم محسن الشيمسي و شرع في اعداد الدراسة . خلال جلسة المعاينة بالقاعة بتاريخ 08 أوت 2024 وبحضور السيدة الكاتبة العامة للبلدية

تعهدت المصالح الفنية ببلدية المنهله بالتسريع في اعداد الملف الفني للمشروع . بتاريخ 28 نوفمبر 2024 تمت دعوة بلدية المنهله لاجتماع تحت اشراف السيد والي أربانة لتتخيم أسباب تعطل المشاريع الشبابية و الرياضة بمعتمدية المنهله ، تعهدت خلاله البلدية بإرسال ملف طلب العروض قبل 15 ديسمبر 2024 . لم نتوصل بأي شيء من بلدية المنهله رغم عدة اجتماعات في الغرض. أفادت الكاتبة العامة ببلدية المنهله خلال جلسة العمل بتاريخ 20 جانفي 2025 تحت إشراف السيد وزير الشباب والرياضة أنه تم تعيين مصممين و شرعوا في إعداد الدراسات ، وسيتم موافتنا بملف طلب العروض في القريب العاجل، بتاريخ 11 جويلية 2025 تمت النظر في الدراسات التمهيديّة الموجزة وأكّدت مصالح إدارة البناءات و التجهيز بضرورة التقيد بالاعتمادات المرصودة حيث قدمت بلدية المنهله دراسات بقيمة 300أ.د في انتظار موافتنا بملف طلب العروض محيين من قبل بلدية المنهله.													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			

01	2013	تهيئة دارالشباب واد الرومي المنهيلة	+ إضافة قاعة متعددة الإختصاصات	البلدية	859	859	—	—	—	—	—	—	تم تحيين البرنامج الوظيفي خلال جلسة العمل المنعقدة بمقر البلدية بتاريخ 2021/03/10 بحضور المهندسة المعمارية المكلفة بإعداد الدراسات وتمت المصادقة على الدراسة التمهيدية الأولية المحينة بتاريخ 21 أفريل 2021 إلا أنه لم يتم تسجيل أي تقدم في الغرض منذ ذلك التاريخ. تم الاتفاق خلال جلسة عمل بمقر معتمدية المنهيلة بتاريخ 13 سبتمبر 2023 باضافة قاعة وتخصيصها لإحداث قضاء راديو واب ، وانطلقت البلدية في إعداد ملفات الدراسات الفنية المستوجبة على اثر جلسة العمل عمل بمقر معتمدية المنهيلة بتاريخ 13 أكتوبر 2023 تعهدت بلدية المنهيلة بتقديم ملفات الدراسات الفنية خلال أسبوعين سيتم على اثرها الإعلان طلب العروض . تحول يوم الاربعاء 13 ديسمبر 2023 وفد ممثل عن المصالح المركزية بوزارة الشباب والرياضة : (الإدارة العامة للشباب وإدارة البناءات والتجهيز وإدارة التخطيط والتقييم). لمعاينة الفضاءات الداخلية والخارجية لدارالشباب واد الرومي بحضور المندوب الجهوي للشباب والرياضة بأريانة وممثلين عن معتمدية وبلدية المنهيلة ونظرا لعدم توفر قطعة أرض وظيفية لبناء دارشباب جديدة تم الاتفاق على تحويل الاعتمادات المرصودة لهذا المشروع (1200 أد) لتهيئة دارالشباب واد الرمي شريطة توصل المصالح المركزية بوزارة الشباب والرياضة بمكتوب يدعم هذا المقترح من طرف كل الأطراف المتداخلة (الولاية ، البلدية ، المعتمدية). بتاريخ 22 مارس 2024 توصلنا بمكتوب السيد كاتب عام بلدية المنهيلة في الغرض ، في انتظار مصادقة السيد والي أريانة لمراسلة إدارة التخطيط والتقييم لتحويل الاعتمادات لتهيئة دارالشباب واد الرومي . تم إحالة مكتوب السيد والي أريانة عدد 5359 و المتعلق بموافقة السلطات الجهوية على اقتراح تحويل الاعتمادات المخصصة لبناء دارالشباب المنهيلة لتوسعة وتهيئة دارالشباب واد الرومي على
----	------	--	-----------------------------------	---------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	--

مصالح إدارة التخطيط و التقييم بوزارة الشباب و الرياضة بتاريخ 15 أفريل 2024 . على اثر توصلنا بمكتوب إدارة التخطيط و التقييم بتاريخ 09 ماي 2024 و المتعلقة بموافقة على تحويل الاعتمادات المخصصة لبناء دار شباب جديدة الى مشروع تهيئة و توسيع دار الشباب واد الرومي ، تمن مراسلة بلدية المنهله بتاريخ 15 ماي 2024 و تم اعلامه بذلك بهدف التسريع في إجراءات انجاز هذا المشروع في حدود الاعتمادات المرصودة و المقدرة بـ 859 أ.د.} بتاريخ 2024/07/31 عينت بلدية المنهله المصممة عواطف الزارع ، و تم الاتفاق على اجراء زيارة معاينة بحضور كل الأطراف المتداخلة يوم الخميس 08 أوت للمصادقة على البرنامج الوظيفي . خلال جلسة المعاينة بتاريخ 08 أوت 2024 وبحضور السيدة الكاتبة العامة للبلدية و المهندسة المعمارية المكلفة تعهدت المصالح الفنية ببلدية المنهله باعداد الدراسات في ظرف شهر. بتاريخ 28 نوفمبر 2024 تمت دعوة بلدية المنهله لاجتماع تحت اشراف السيد والي أريانة لتشخيص أسباب تعطل المشاريع الشبابية و الرياضة بمعتمدية المنهله ، تعهدت خلاله البلدية بإرسال ملف طلب العروض قبل 15 ديسمبر 2024 . تعهد بلدية المنهله بموافقتنا بملف طلب العروض مصادق من قبل مكتب المراقبة خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي 2024 في اجتماع متابعة المشاريع المقام بتاريخ 20 ديسمبر 2024 تحت اشراف السيد معتمد المنهله . أفادت الكاتبة العامة ببلدية المنهله خلال جلسة العمل بتاريخ 20 جانفي 2025 تحت إشراف السيد وزير الشباب و الرياضة أنه تم تعيين مصممين و شرعوا في إعداد الدراسات , و سيتم موافقتنا بملف طلب العروض في القريب العاجل. بتاريخ 24 جانفي 2025 تمت عقد جلسة عملة ببلدية المنهله بحضور مختلف الأطراف للنظر في الدراسات												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

التمهيدية الأولية وتم الاتفاق على مراجعة قائمة الأثمان المقترحة وتعديل التوسعة الخاصة بالمدخل . بتاريخ 03 فيفري 2025 تمت عقد جلسة عملة بلدية المنهله بحضور مختلف الأطراف للنظر في الدراسات التمهيدية الأولية وتم الاتفاق عقد جلسة عمل بوزارة الشباب والرياضة بحضور إدارة التخطيط والتقييم وإدارة البناءات والتجهيز للنظر في الكلفة المقترحة 1400.000 د من مكتب الدراسات قبل المصادقة على APS. بتاريخ 11 فيفري 2025 تم عقد جلسة عمل بمقر إدارة البناءات والتجهيز ، و بعد النظر في الدراسات التمهيدية الموجزة المعدة من قبل المهندسة المعمارية المكلفة بالدراسة ، تم الاتفاق على إعادة النظر في التصميم المقترح مع التقييد بالبرنامج الوظيفي الأولي وتقديم فرضيات لتوسعة هذه المؤسسة قصد فحصها وإبداء الرأي فيها في أقرب الأجل. في مرحلة الدراسات. بتاريخ 19 ماي 2025 قامت بلدية المنهله بموافقة الدراسة الأولية للمشروع ، وتم مراسلة ادارة البناءات والتجهيز للاطلاع عليها وتحديد جلسة عمل للمصادقة على الدراسة التمهيدية الأولية . بتاريخ 11 جويلية 2025 تمت المصادقة على الدراسات التمهيدية الموجزة وتعمدت بلدية المنهله بايداع الدراسات التمهيدية المعمقة في أقرب الأجل. بتاريخ 24 أكتوبر 2025 قامت مصالح بلدية المنهله بايداع الدراسات التمهيدية المفصلة لدى مصالح إدارة البناءات والتجهيز للمصادقة. على اثر توصلنا بالتقرير الفني و ملاحظات إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 03 فيفري 2026 تم مراسلة بلدية المنهله للأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الفنية في اعداد الدراسات النهائية والتسريع في اعداد ملف طلب العروض . في انتظار بلدية المنهله.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

٧. معتمدية التضامن

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	المكلف بالإنتاج	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال				
01	2024	تهيئة المركب الشبابي بحي التضامن	صيانة الشبكة الكهربائية + تعلية الصور + تهيئة مدخل المؤسسة	إ. ج. ت	150 أد	150	—	—	—	—	—	—	على اثر توصلنا بالبرنامج الوظيفي بعد التنسيق مع مصلحة الدراسات بإدارة البناءات و التجهيز بوزارة الشباب و الرياضة، تم ارسال البرنامج الى المجلس الجهوي بولاية أريانة بتاريخ 07 جوان 2024 . بصدد المصادقة على البرنامج الوظيفي و تعيين مصممين من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز. خلال جلسة العمل بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 28 أوت 2024 تم الاتفاق على اجراء تشخيص واختبار للشبكة الكهربائية قبل تعيين مهندس معماري و مهندس كهرباء . تم الإعلان على استشارة للقيام بعملية اختبار للشبكة الكهربائية لتشخيص الشبكة . أفضت عملية الاختبار الى مراجعة الشبكة الكهربائية بكلفة تقديرية تبلغ 105 أ.د .

02	2026	تهيئة المركب الشبابي بحي التضامن	إعادة تبليط الأرضية تهيئة الواجهة الأمامية ، تهيئة الفضاء الخارجي	إ. ج . ت	300 أ د	300 أ د	-	-	-	-	-	-	-	بصدد اعداد البرنامج الوظيفي بعد التنسيق مع مصلحة الدراسات بإدارة البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة. على اثر معاينة دار الشباب من طرف مصالح إدارة البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة بتاريخ 27 فيفري 2026 تقرر القيام بعملية اختبار للمقردار الشباب حيث لحظت وجود نشققات عديدة في القاعة متددة الاختصاصات. سيتم إعداد البرنامج الوظيفي على ضوء نتائج عملية الاختبار.	بتاريخ 18 نوفمبر 2025 انعقدت اللجنة الفنية للبناءات المدنية بالإدارة الجهوية للتجهيز باربانة و قامت بتعيين مصممين لانجاز الدراسات اللازمة. بصدد الاعلان على الصفقة. على اثر زيارة السيد والي أربانة بتاريخ 21 ماي 2026 و بحضور المدير الجهوي للتجهيز لمقر المركب الشبابي تم الاتفاق على ضرورة التسريع في انجاز القسط الأول المتعلقة بإعادة الشبكة الكهربائية ثم انجاز القسط الثاني تفاديا لمزيد تعطيل المشروع. تم المصادقة على ملف الاستشارة من قبل لجنة البناءات المدنية بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 18 جوان 2026، وبصدد الإعلان على الإستشارة عبرة منظومة Tuneps
----	------	-------------------------------------	---	----------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	--

VI. معتمدية سيدي ثابت

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	تهيئة دار الشباب البكري	-دهن خارجي - صيانة عزل الأسطح (Etanchéité) - صيانة الشبكة الكهربائية	إ. ج. ت	100	100	—	—	—	—	—	—	تم عقد جلسة أولية بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز لمناقشة البرنامج الوظيفي بتاريخ 17 ماي 2022 وسيتم الإنطلاق في إعداد الدراسات قريبا. بصدد تعيين المصممين من قبل الادارة الجهوية للتجهيز . خلال جلسة العمل بمقر الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2023/11/24 و بحضور المصمم المكلف تم الاتفاق اعداد الملف المالي حسب الأولويات التالية : دهن كامل المؤسسة صيانة عازل الأسطح صيانة الشبكة الكهربائية تعهد المصمم المكلف بموافاة الادرة الجهوية للتجهيز للملف الفني و المالي للمشروع خلال 15 يوما . خلال جلسة العمل بمقر الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 26 ديسمبر 2023 تمت المصادقة على الدراسات التمهيديّة الموجزة المنقحة بكلفة أشغال

قدرها 99.860.00 د و تم دعوة المهندس المعماري لتقديم ملف الدراسة التمهيدية المفصلة مع جدول أسعار وذلك في غضون 15 يوما من تاريخ الجلسة ، الى جانب دعوة مهندس الكهرباء الى تقديم ملف الدراسة التمهيدية المفصلة . خلال جلسة العمل بمقر الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 01 فيفوي 2024 تمت المصادقة على ملف الدراسة التمهيدية الموجزة . خلال جلسة العمل بمقر الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 29 فيفوي 2024 تمت المصادقة على ملف الدراسة التمهيدية المفصلة لقسطة الهندسة المدنية و الكهرباء و المصادقة على ملف الاستشارة . بصدد الإعلان عن الاستشارة من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز . تم الإعلان على الاستشارة و شارك 05 مقاولين في ملف طلب العروض . (في عملية الفرز بولاية أريانة) تم تحويل الإعتمادات من إدارة التخطيط و التقييم بوزارة الشباب و الرياضة الى المجلس الجهوي للإنطلاق في إنجاز المشروع . تم اصدار اذن بالتزود عدد 70 بتاريخ 2025/04/29 لشركة المقاوله " الوسلاطي للبناء / مبلغ الأشغال 77.826.000 د . انطلاق أشغال تهيئة دار الشباب البكري بتاريخ 24 جوان 2025 (120 يوما). تم إيقاف الأشغال بطلب من المندوبية للنظر في إمكانية تغيير نوعية الدهن الخارجي من مائي الى قرافيتي ، في انتظار موافقة الإدارة الجهوية للتجهيز . بتاريخ 27 أكتوبر 2025 و بعد تجاوز كلفة طلبات المندوبية حجم العقد الأصلي بنسبة تفوق 80 % طلب السيد والي أريانة بفسخ العد الأصلي للصفقة و الاذن للمصممين بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة بأريانة قصد إدخال التعديلات المزمع القيام بها و اعداد ملف استشارة تام الموجب												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

													للدعوة للمنافسة من جديد لاختيار مقاول لتنفيذ الأشغال . تم مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 03 نوفمبر 2025 للتسريع بتحيين ملف طلب العروض. بصدد عملية فرز عروض الصفقة الثانية . أسفرت الاستشارة على عرض أدنى 117.072.200 لمقاولة STMTTP ، و سيتم تحويل فارث الاعتمادات 39.246.200 من قبل وزارة الشباب و الرياضة الى المجلس الجهوي. بصدد تسجيل الصفقة من قبل المقاولة..
02	2022	تهيئة دار الشباب سيدي ثابت	-إضافة مخزن+دهن داخلي وخارجي -تهيئة الفضاء الخارجي- صيانة الشبكة الكهربائية -تهيئات مختلفة	إ. ج . ت	100	100	—	—	—	—	—	—	تم عقد جلسة أولية بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز لمناقشة البرنامج الوظيفي بتاريخ 17 ماي 2022 وسيتم الإنطلاق في إعداد الدراسات قريبا. تم عقد جلسة بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 14 سبتمبر 2023 و تم الاتفاق على تحيين البرنامج الوظيفي و ازالة بناء مخزن من البرنامج. تم موافاة الادارة الجهوية للتجهيز بالبرنامج الوظيفي الجديد بتاريخ 18 ستمبر 2023 . بصدد تعيين المصممين من قبل الادارة الجهوية للتجهيز . بطلب من المندوبية تحولت مصالح ديوان قيس الأراضي بأريانة بتاريخ 19 أكتوبر 2023 لمعيانة قطعة الأرض التابعة لدار الشباب سيدي ثابت لإعداد مثال أشغال خاصة مختلفة (TPD) لتخصيصها من الإدارة الجهوية لأموال الدولة .، بصدد اعداد الدراسات التمهيدية الموجزة من قبل الادارة الجهوية للتجهيز . خلال جلسة العمل بمقر الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 1 فيفوي 2024 تم النظر في الدراسة التمهيدية الموجزة و تم تأجيل المصادقة الي الجلسة القادمة . خلال جلسة العمل بمقر الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 29 فيفري 2024 تمت المصادقة على ملف الدراسة التمهيدية المفصلة و المصادقة على ملف

الاستشارة . حيث افترزت الدراسة على كلفة جمالية للأشغال تقدر بـ 190.825 أد و عليه سيتم مراسلة ادارة التخطيط و التقييم بوزارة الشباب و الرياضة لطلب صرف اعتمادات اضافية حال توصلنا بمكتوب الإدارة الجهوية للتجهيز بأريانة. تمت مراسلة ادارة التخطيط و التقييم بوزارة الشباب و الرياضة من قبل المجلس الجهوي بأريانة بتاريخ 02 جويلية 2024 لطلب صرف اعتمادات إضافية تقدر بـ 90.825.000 د باعتبار أن الاعتمادات المبرمجة لا تفي بالحاجة . خلال جلسة العمل بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 28 أوت 2024 و على اثر موافقة إدارة التخطيط و التقييم بتوفير الاعتمادات الإضافية تقرر عرض ملف طلب العروض على اللجنة الفنية للبناءات المدنية للمصادقة قبل نشر ملف طلب العروض . تم الإعلان على طلب العروض بعد فرز العروض تم التعاقد مع المقاوله ، في انتظار تحويل الاعتمادات من إدارة الشؤون المالية بوزارة الشباب و الرياضة للمشروع في إنجاز المشروع. تم تحويل الاعتمادات من إدارة الشؤون المالية الى المجلس الجهوي بأريانة بتاريخ 2025/10/10 . انطلقت الأشغال بتاريخ 2026/04/21 . مدة الأشغال المبرمجة 150 يوما. نسبة تقدم الأشغال 60 بالمائة.													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	المكلف بالإنتاج	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة أ.د.			
01	2026	تهيئة الملعب البلدي بسيدي ثابت	تعليقة السياج	-	300 أ.د	300 أ.د	-	-	-	-	-	-	بصدد اعداد البرنامج الوظيفي بعد التنسيق مع مصلحة الدراسات بإدارة البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة. على اثر معاينة دار الشباب من طرف مصالح إدارة البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة بتاريخ 27 فيفري 2026 تقرر القيام بعملية اختبار ودراسة جيوتقنية باعتبار أن جزء كبير من السور يستوجب الهدم.

معمديّة قلعة الأندلس

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					المكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021	تهيئة القاعة الرياضية بقلعة الأندلس المقاول: lesie	صيانة السقف الحديدي	البلدية	188.567 أد	100	88.567	—	—	—	2023/02/27	90%	سيتم إعادة الإعلان عن الإستشارة مرة أخرى نظرا وأن الاستشارة التي تم الإعلان عنها بتاريخ 31 مارس 2022 أسفرت عن ورود عرض أدنى قدره 150 أ.د. حيث يتجاوز تقديرات الإدارة بأكثر من 20 %. تسير الأشغال ببطء حيث تجاوز المقاول الأجل المتفق عليها حيث أن تاريخ انتهاء الأشغال مبرمج يوم 2023/05/28. تحول المندوب الجهوي لبتاريخ 14 سبتمبر 2023 لمعاينة تقدم الأشغال ، و تمت مراسلة بلدية المكان لحث المقاول على الإسراع في اتمام هذا المشروع بتاريخ 13 أكتوبر 2023 انتهت الأشغال و في انتظار تحديد تاريخ لعملية القبول الوقي من قبل بلدية قلعة الأندلس بعد رفع الاخلاطات المسجلة . تم فسخ الصفقة مع المقاول من قبل بلدية قلعة الأندلس لوجود اخلاطات بصقف القاعة و تم الإعلان على طلب عروض جديد لاستكمال الأشغال . استكملت الأشغال و تم تسجيل بعض التحفظات من قبل مكتب المراقبة . بصدد رفع التحفظات من قبل المقاول.

02	2021	إحداث ملعب حي بالنحلي	ملعب حي بالعشب الإصطناعي + حجرات ملابس	البلدية	723 أد	723 أد						في طور الإنجاز . نسبة التقدم لأشغال الهندسة المدنية 80%. قررت المقاوله تأجيل تركيز الأرضية على اثر التقلبات الجوية خلال شهري جانفي و فيفري 2026
03	2021	إحداث ملعب حي بقنطرة بنزرت	ملعب حي بالعشب الإصطناعي	البلدية	531 أد	531 أد						في طور الإنجاز. نسق بطن للأشغال

غف

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2023	مواصلة تهيئة دار الشباب قلعة الأندلس	تعلية السياج الخارجي + صيانة عازل الأسطح + بناء حجرات ملابس	إ. ج . ت	250	250	-						تم إعداد البرنامج الوظيفي والمصادقة عليه من قبل الادارة الجهوية للتجهيز. في مرحلة تعيين المصممين من قبل الادارة الجهوية للتجهيز. خلال جلسة العمل بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 12 ديسمبر 2023 تم إرجاء المصادقة على الدراسات التمهيدية الموجزة د وتم دعوة المهندس المعماري لتقديم ملف الدراسة التمهيدية المفصلة منقحة وذلك في غضون 13 يوما من تاريخ الجلسة . تم ارجاء المصادقة على APS في جلسة العمل المنعقدة يوم 09 جانفي 2024 بمقر الادارة الجهوية ، الى حين تقديم ملف

													الدراسة التمهيدية المفصلة محينة من قبل المهندس المعماري المكلف . خلال جلسة العمل بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 29 أفريل 2024 تمت المصادقة على الدراسات التمهيدية المفصلة وسيتم الإعلان عن طلب العروض قريبا . خلال جلسة العمل بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 28 أوت 2024 تم تعويض المهندس المعماري السيد صالح الشخاري بالسيد بسام المنصوري حيث لم يلتزم المهندس الأول بمد الإدارة بملف الدراسة . تم الإعلان على طلب العروض على موحدة الشراء العمومي Tuneps بتاريخ 2025/11/17 و حدد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ 2025/12/09. أسفرت عملية الفرز على عرض أدنى لمقاوله حمدي مصباح بمبلغ قدره 345.082.150 ، وبصدد تحويل الإعتمادات من قبل وزارة الشباب والرياضة. تم تحويل الاعتمادات ، بصدد المصادقة على ملف الصفقة من قبل مر اقب المصاريف العمومية. انطلاق الأشغال بتاريخ 10 أوت 2026.
02	2020	دراسة إحداث مركز تخييم واصطياف بقلعة الأندلس	+ المطعم وملحقاته+الإيواء وملحقاته+فضاءات للترفيه+فضاء التخييم	إ. ج . ت	200	200	200	—	—	—	—	—	هذا المشروع مدرج ضمن المخطط الخماسي للتنمية (2016- 2020) بكلفة 2,5 م.د قامت مصالح المجلس الجهوي بمراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 05 ماي 2021 قصد المرور إلى تعيين المصممين عبر مناظرة وذلك بعد أن أكدت الدراسة الجيوتقنية صلوحية قطعة الأرض المجاورة لشاطئ قلعة الأندلس والمقترحة من قبل الإدارة الجهوية لأمالك الدولة من الناحية الجيوتقنية والإدارة الجهوية للتجهيز بصدد القيام بالإجراءات الضرورية (مصادقة هيئة المعمارين التونسيين على القانون والقيام بالرفع الطوبوغرافي) مع ضرورة الحصول على قرار التخصيص علما أن إدارة الشؤون القانونية قامت بالإجراءات اللازمة مع وزارة أمالك الدولة لتخصيص العقار. تم إصدار إذن بالتزود لإدارة قيس الأراضي لتحديد قطعة أرض جديدة في نفس المكان . انعقدت يوم الخميس 14 سبتمبر 2023 بمعتمدية قلعة الأندلس جلسة عمل بطلب من السيد المندوب الجهوي للشباب والرياضة وتمت إعادة معاينة قطعة الأرض المقترحة على عين

المكان بحضور السيد معتمد قلعة الأندلس وممثلين عن الإدارة الجهوية للتجهيز وبلدية قلعة الأندلس وديوان قيس الأراضي. وائر المعاينات المستوجبة تم الاتفاق على إعادة النظر في الموقع المقترح مع مراعاة الملك العمومي البحري. انعقدت جلسة ثانية بمقر المندوبية الجهوية لشباب و الرياضة بأريانة يوم 26 سبتمبر 2023 لمواصلة درس ومناقشة وضعية قطعة الأرض المخصصة لبناء مركز التبرصات والاصطيفاف والتخييم بقلعة الأندلس مع التدقيق في الحدود المرسمة للملك العمومي البحري قصد التحول على عين المكان بداية الأسبوع المقبل لتحديد قطعة الأرض . تبعا لتوصلنا بمثال الأشغال الخاصة المختلفة (TPD) من ديوان قيس الأراضي بتاريخ 16 أكتوبر 2023 ، تم بتاريخ 17 أكتوبر 2023 تمت مراسلة إدارة الشؤون القانونية بوزارة الرياضة للقيام بالإجراءات اللازمة مع وزارة أملاك الدولة لتخصيص العقار. تعهدت الادارة الجهوية للتجهيز بالقيام بالدراسة الجيومانية على اثر توصلها بمثال الأشغال الخاصة المختلفة (TPD) بتاريخ 14 ديسمبر 2023 وجهت الادارة الجهوية للتجهيز عن طريق السيد والي أريانة مكتوب الى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة وذلك للتثبت من امكانية وجود قطعة الأرض المخصصة للمشروع في منطقة رطبة وكذلك في منطقة مستجمعات وادي مجردة و ما يترتب عليه من امكانية تعرضها للفيضانات .. تمت جلسة معاينة ميدانية بتاريخ 09 جانفي 2024 بحضور مصالح وزارة التجهيز و الفلاحة و بلدية قلعة الأندلس و وكالة حماية الشري الساحلي . تبعا لتقارير السيد المدير الجهوي للتجهيزو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ، راسلت ولاية أريانة إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 12 مارس 2024 ، لاعلامها بتقرير معاينة قطعة الأرض المخصصة للمشروع و القاضي بموجوها في منطقة رطبة و مصنفة ضمن اتفاقية رمسار. تبعا لمراسلة إدارة البناءات و التجهيز بوزارة الشباب و الرياضة عدد 23-0131 الواردة علينا بتاريخ 15 أفريل 2024 والمتعلقة باستحالة القيام بالمشروع بقطعة الأرض الحالية ،													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

تم مراسلة الإدارة الجهوية لأملاك الدولة قصد النظر في إمكانية توفير قطعة أرض بديلة . مشروع معطل لعدم وجود عقار وظيفي. بتاريخ 25 أفريل 2025 تم عقد جلسة عمل مع السيد معتمد قلعة الأندلس ، وتعهد بمتابعة الملف قصد حل الإشكالية العقارية . في انتظار ما ستقرره المصالح المركزية بالوزارة (إدارة التخطيط والتقييم وإدارة البناء والتجهيز) اما بتغيير مكان المشروع أو الغاءه. بطلب من مندوبية الشباب والرياضة بأريانة ، لتعقدت جلسة عمل بتاريخ 31 جويلية بمقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة وبحضور السيد معتمد قلعة الأندلس وممثلين عن الإدارة الجهوية للتجهيز ، الفلاحة ، أملاك الدولة ، البيئة و بلديات قلعة الأندلس وتم الاتفاق بالإجماع على اختيار قطعة أرض (يصدد إخراجها من حدود الملك العمومي البحري) و ستشرع مصالح المندوبية بإجراءات تخصيصها حال توصلنا بمحضر الجلسة الممضى بالغرض. تم توجيه مراسلة لسلطة الإشراف بتاريخ 26 أوت 2026 بناءً على الاتفاق الجماعي مع المصالح الجهوية في اجتماع 30 جويلية 2026 حول العقار الجديد بقلعة الأندلس. تهدف المراسلة لطلب الرأي الفني للوزارة، وتأكيد تمسكها بالمشروع ورصد اعتمادات الإنجاز بعد تعطل دام منذ 2020".												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--