

القيروان في: 31 أوت 2026



الجمهورية التونسية  
وزارة شؤون الشباب والرياضة  
المنندوبية الجهوية بالقيروان  
مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز  
مصلحة البناءات والتجهيز  
ن.ز- أ.هـ

# متابعة المشاريع الشبابية والرياضية بولاية القيروان لشهر أوت 2026

المنندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقيروان حي الشباب شارع فاس -3100 القيروان  
Commissariatregionale\_kairouan@yahoo.fr الهاتف : 77226078 فاكس : 77226939 f المنندوبية الجهوية للشباب و الرياضة بالقيروان Crjs

مشاريع

وزارة الشباب والرياضة

● معتمدية القيروان الجنوبية:

| ملاحظات                                                                                                                                                                       | معطيات عن الصفقة   |                   |                     |                      |                      |                    | كلفة الإنجاز(اد) |          | الاعتمادات المرصودة (اد) |              |                |              |                  | معطيات عن المشروع |                                         |                                                                                                                             |                          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                               | مشروع معطل: نعم/لا | نسبة تقدم الأشغال | تاريخ نهاية الأشغال | تاريخ انطلاق الأشغال | تاريخ فتح الاعتمادات | تاريخ اسناد الصفقة | الأشغال          | الدراسات | مصادر أخرى               | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة محينه | التقديرات الاولى | سنة البرمجة       | اللجنة المختصة                          | بيان المشروع                                                                                                                | طبيعة طلب العروض وتاريخه | ع/ر |
| تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة وحدد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ 07-13-2026 ولم يتم تقديم أي عرض. لذا تم المرور الى التفاوض المباشر.                             | لا                 | --                | --                  | --                   | --                   | --                 | --               | --       | --                       | --           | 2150           | 2150         | 2150             | -2020<br>2022     | اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية | مركز ألعاب القوى (مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة) <a href="#">توسعة المبيت</a> <a href="#">والمطبخ وقاعة تقوية العضلات</a> | صفقة                     | 01  |
| تم فتح العروض يوم 11 اوت 2026 وتم ورود عدد 02 عروض. بصدد اعداد تقرير تقييم العروض.                                                                                            | لا                 | 65%               | --                  | 2015/02/18           | --                   | --                 | 492              | 23.323   | 23.323 بلدية             | --           | 515.323        | 515.323      | 492              | 2011              | لجنة الشراءات                           | مواصلة تهيئة ملعب علي الزواوي (2014/2011) <a href="#">تهيئة حجرات الملابس وصيانة عامة</a>                                   | صفقة بإجراءات مبسطة      | 02  |
| تم فتح العروض يوم 24 اوت 2026 وتم ورود عرض وحيد. بصدد اعداد تقرير تقييم العروض.                                                                                               | لا                 | --                | --                  | --                   | --                   | --                 | --               | --       | --                       | --           | 700            | 700          | 700              | 2026              | لجنة الصفقات بالبلدية                   | مواصلة تهيئة ملعب علي الزواوي (2014/2011) <a href="#">إعادة تعشيب الملعب الرئيسي وإنشاء ملعبين لكرة القدم</a>               | صفقة                     | 03  |
| في طور الإنجاز.                                                                                                                                                               | لا                 | 10%               | --                  | 2026/07/13           | 2026/05/20           | --                 | --               | --       | --                       | --           | 200            | --           | 200              | 2022              | لجنة الشراءات                           | احداث ملعب حي ببلدية رقادة                                                                                                  | صفقة بإجراءات مبسطة      | 04  |
| تمت المصادقة على التعيينات المقترحة الخاصة بالمصممين خلال جلسة اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 2026/08/20. وتم الانطلاق في اعداد الدراسات التمهيدية الموجزة.   | لا                 | --                | --                  | --                   | --                   | --                 | --               | --       | --                       | --           | 500            | --           | 500              | 2026              | اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية | تهيئة المركز الجهوي للطب وعلوم الرياضة                                                                                      | صفقة                     | 07  |
| انتهت الأشغال وبصدد القبول الوقي. وتم التنسيق وإعلام المقاول بالتحفظات الواجب رفعها قبل إتمام عملية القبول الوقي للمشروع.                                                     | لا                 | 100%              | --                  | 2024/02/15           | 2023/08/22           | 2023/10/12         | 1401.661         | 27.654   | --                       | --           | 1429.315       | 1429.315     | 600              | 2018              | اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية | مواصلة تهيئة دار الشباب شارع فاس بالقيروان <a href="#">تقوية الهيكل الحامل وبناء مقر لدور الشباب المتنقلة</a>               | صفقة                     | 08  |
| تمت المصادقة على التعيينات المقترحة الخاصة بالمصممين خلال جلسة اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 2026/08/20. وسيتم الانطلاق في اعداد الدراسات التمهيدية الموجزة. | لا                 | --                | --                  | --                   | --                   | --                 | --               | --       | --                       | --           | 500            | --           | 500              | 2026              | اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية | مواصلة تهيئة دار الشباب شارع فاس بالقيروان <a href="#">إحداث ملعب معشيب اصطناعي وتهيئة المبيت</a>                           | صفقة                     | 09  |

| ملاحظات                                           | معطيات عن الصفة    |                   |                     |                      |                      |                   | كلفة الإنجاز(اد) |          | الاعتمادات المرصودة (اد) |              |                |              |                   | معطيات عن المشروع |                |                            |                          |     |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|-----|
|                                                   | مشروع معطل: نعم/لا | نسبة تقدم الاشغال | تاريخ نهاية الاشغال | تاريخ انطلاق الاشغال | تاريخ فتح الاعتمادات | تاريخ اسناد الصفة | الاشغال          | الدراسات | مصادر اخرى               | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة محينه | التقديرات الاولية | سنة البرمجة       | اللجنة المختصة | بيان المشروع               | طبيعة طلب العروض وتاريخه | ع/ر |
| بصدد المصادقة على ملف الدراسات التمهيدية الموجزة. | لا                 | --                | --                  | --                   | --                   | --                | --               | --       | --                       | --           | 300            | --           | 300               | 2025              | لجنة الشراءات  | تهينة دار الشباب بالمنصورة | صفة بإجراءات مبسطة       | 11  |

● معتمدية القيروان الشمالية:

| ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | معطيات عن الصفقة   |                   |                     |                      |                      |                    | كلفة الإنجاز(اد) |          | الاعتمادات المرصودة (اد) |              |                |                    |                   | معطيات عن المشروع    |                       |                                                                                                                                                           |                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مشروع معطل: نعم/لا | نسبة تقدم الاشغال | تاريخ نهاية الاشغال | تاريخ انطلاق الاشغال | تاريخ فتح الاعتمادات | تاريخ اسناد الصفقة | الاشغال          | الدراسات | مصادر اخرى               | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة محينه       | التقديرات الاولية | سنة البرمجة          | اللجنة المختصة        | بيان المشروع                                                                                                                                              | طبيعة طلب العروض وتاريخه | ع/ر |
| الأشغال متواصلة بنسق عادي ويتم عقد جلسات دورية بحضيرة الاشغال لفض الإشكاليات ودفع نسق الإنجاز. في خصوص التهيئة الخارجية للمسبح والتي قدرت كلفتها بحوالي 3000أد : في طور اعداد الدراسات المفصلة.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لا                 | 70%               | --                  | 2025/08/01           | --                   | 2025/07/15         | 3772.739         | --       | 83 بلدية                 | --           | 3772.739       | 3175.231 + 597.508 | 1100              | 2016                 | لجنة الصفقات بالبلدية | تهيئة المسبح البلدي بالقيروان                                                                                                                             | صفقة                     | 12  |
| تم مدنا بنظير من إذن قضائي باستئناف الاشغال بتاريخ 2024-07-17 بعد أن كانت متوقفة بقرار من المحكمة الابتدائية بالقيروان منذ تاريخ 06 أكتوبر 2017. تم فسخ الصفقة بالتراضي بتاريخ 2025/06/16 وتم عقد جلسة عمل يوم 30 / 2025/10 تم على إثرها تعيين مصممين جدد لإتمام عملية حصر الكميات اللازمة وإعلان طلب العروض الجديد. ملاحظة: تم الاعتراض على تعيين المصممين الجدد من قبل هيئة المهندسين المعماريين و تمت إعادة تعيين مصممين جدد و بصدد إعداد محضر حصر الكميات لإعادة إعلان طلب العروض الجديد | لا                 | 75%               | --                  | 2010/06/09           | --                   | 2010/03/26         | 1517             | --       | --                       | --           | 1517           | 1517               | 1500              | 2010                 | لجنة الصفقات بالبلدية | توسعة المدرج بملعب حمدة العواني                                                                                                                           | صفقة                     | 13  |
| تم الاتفاق خلال الجلسة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 08 جوان 2026 على تأجيل النظر في تعيين المصممين في انتظار حلحلة الاشكال العقاري للمشروع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لا                 | --                | --                  | --                   | --                   | --                 | --               | --       | --                       | --           | 250            | --                 | 250               | 2026                 | لجنة الشراءات         | إحداث ملعب حي بالقيروان الشمالية                                                                                                                          | صفقة بإجراءات مبسطة      | 14  |
| تم تعيين المصممين خلال الجلسة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 08 جوان 2026 وتم الانطلاق في اعداد الدراسات التمهيديّة الموجزة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لا                 | --                | --                  | --                   | --                   | --                 | --               | --       | --                       | --           | 300            | --                 | 300               | 2026                 | لجنة الشراءات         | تهيئة قاعة الجنان                                                                                                                                         | صفقة بإجراءات مبسطة      | 15  |
| تم تسجيل الصفقة و بصدد الإنطلاق في الأشغال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لا                 | 56%               | --                  | --                   | --                   | --                 | 690              | --       | 8.471 بلدية              | --           | 690            | 690                | 750               | 2009<br>2010<br>2011 | لجنة الصفقات بالبلدية | مواصلة تهيئة المركب الشبابي بالقيروان<br><a href="#">بناء نادي تنشيط حجرات ملايس – ملاعب رياضية – مشربة وتهيئة خارجية</a><br>(أقساط2و3)<br>2009و2010و2011 | صفقة                     | 16  |
| تم التنسيق مع مصالح إدارة التخطيط والتقييم لإرجاء تعيين المصممين إلى حين صدور نتيجة طلب العروض الخاصة بتكملة القسطين الثاني والثالث.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لا                 | --                | --                  | --                   | --                   | --                 | --               | --       | --                       | --           | 700            | --                 | 700               | 2024                 | لجنة الصفقات بالبلدية | مواصلة تهيئة المركب الشبابي بالقيروان<br><a href="#">استكمال تهيئة المركب الشبابي بالقيروان</a>                                                           | صفقة                     | 17  |

● معتمدية نصر الله:

| ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                        | معطيات عن الصفقة   |                   |                     |                      |                      |                    | كلفة الإنجاز(اد) |          | الاعتمادات المرصودة (اد) |              |                |              |                   | معطيات عن المشروع |                                         |                               |                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مشروع معطل: نعم/لا | نسبة تقدم الاشغال | تاريخ نهاية الاشغال | تاريخ انطلاق الاشغال | تاريخ فتح الاعتمادات | تاريخ اسناد الصفقة | الاشغال          | الدراسات | مصادر اخرى               | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة محينه | التقديرات الاولية | سنة البرمجة       | اللجنة المختصة                          | بيان المشروع                  | طبيعة طلب العروض وتاريخه | ع/ر |
| تم تقديم عدد 02 عرض خلال مرحلة التفاوض المباشر و بصدد مناقشة الأسعار .                                                                                                                                                                                                                         | لا                 | --                | --                  | --                   | --                   | --                 | --               | 85.086   | --                       | --           | 1500           | --           | 1500              | 2019              | اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية | إعادة تأهيل مسبح نصر الله     | صفقة                     | 18  |
| تم فسخ الصفقة وبصدد إعادة اعلان طلب العروض قصد إتمام بقية الاشغال.<br>فيما تتواصل اشغال السور الفاصل بين الملعب والمدرسة المحاذية عن طريق المقاول المكلف من قبل مصالح مندوبية التربية والذي بلغت نسبة إنجازه حوالي 30%.<br>الأشغال متواصلة.<br>وتم دعوة المقاول للتسريع في إتمام بقية الاشغال. | لا                 | 60%               | --                  | 2024/11/15           | 2024/02/09           | 2024/09/25         | 366.877          | 24.666   | --                       | --           | 391.543        | 391.543      | 366               | 2021              | لجنة الشراءات                           | تهنية الملعب البلدي بنصر الله | صفقة بإجراءات مبسطة      | 19  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لا                 | 90%               | --                  | 2025/10/20           | 2025/06/12           | 2025/09/11         | 125              | 6.796    | --                       | --           | 131.796        | 131.796      | 150               | 2020              | لجنة الشراءات                           | تهنية دار الشباب بنصر الله    | استشارة                  | 20  |

• معتمدية السبيخة:

| ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | معطيات عن الصفقة         |                         |                        |                         |                         |                       | كلفة الإنجاز(اد) |          | الاعتمادات المرصودة (اد) |                 |                   |                 |                      | معطيات عن المشروع |                   |                                                                                 |                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|----------|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مشروع<br>معطل:<br>نعم/لا | نسبة<br>تقدم<br>الاشغال | تاريخ نهاية<br>الاشغال | تاريخ انطلاق<br>الاشغال | تاريخ فتح<br>الاعتمادات | تاريخ اسناد<br>الصفقة | الاشغال          | الدراسات | مصادر<br>اخرى            | مساهمة<br>الجهة | مساهمة<br>الوزارة | الكلفة<br>محينه | التقديرات<br>الاولية | سنة<br>البرمجة    | اللجنة<br>المختصة | بيان المشروع                                                                    | طبيعة<br>طلب<br>العروض<br>وتاريخه | ع/ر |
| تم التنسيق مع المصالح المركزية بوزارة الشباب والرياضة بخصوص توظيف الاعتماد المذكور لإنجاز حجرات ملابس تحت المدارج التي هي الآن بصدد الإنجاز على حساب ميزانية وزارة التنمية (التنمية المندمجة). وقد تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2025/08/28 للانطلاق في إعداد الدراسات الخاصة بإحداث حجرات ملابس تحت المدارج ولكن لجنة التعيينات قررت إرجاء تعيين المصممين إلى حين مزيد تقدم أشغال المدارج. | لا                       | --                      | --                     | --                      | --                      | --                    | --               | 20.574   | --                       | --              | 300               | --              | 300                  | 2020              | لجنة<br>الشراءات  | مواصلة تهيئة<br>الملعب البلدي<br>بالسبيخة                                       | صفقة<br>بإجراءات<br>مبسطة         | 21  |
| تم إعداد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة وفي انتظار إتمام إجراءات التخصيص.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لا                       | --                      | --                     | --                      | --                      | --                    | --               | --       | --                       | --              | 250               | --              | 250                  | 2026              | لجنة<br>الشراءات  | إحداث ملعب حي<br>بسرديانة                                                       | صفقة<br>بإجراءات<br>مبسطة         | 22  |
| تم إعداد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة وفي انتظار إتمام إجراءات التخصيص.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لا                       | --                      | --                     | --                      | --                      | --                    | --               | --       | --                       | --              | 250               | --              | 250                  | 2026              | لجنة<br>الشراءات  | إحداث ملعب حي<br>بالدلو سي                                                      | صفقة<br>بإجراءات<br>مبسطة         | 23  |
| الأشغال متواصلة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لا                       | 60%                     | --                     | 2026/02/05              | 2022/10/21              | 2025/11/28            | 360.249          | 10.511   | --                       | --              | 370.760           | 370.760         | 200                  | 2021              | لجنة<br>الشراءات  | تهيئة دار الشباب<br>دار الجمعية<br><u>ملعب معشّب صغير</u><br><u>وصيانة عامة</u> | استشارة                           | 24  |
| تمت المصادقة على التعيينات المقترحة الخاصة بالمصممين خلال جلسة اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 2026/08/20. وبصدد الانطلاق في اعداد الدراسات التمهيدية الموجزة.                                                                                                                                                                                                                           | لا                       | --                      | --                     | --                      | --                      | --                    | --               | --       | --                       | --              | 100               | --              | 100                  | 2026              | لجنة<br>الشراءات  | تهيئة دار الشباب<br>دار الجمعية<br><u>دراسة إعادة بناء دار</u><br><u>الشباب</u> | استشارة                           | 25  |

● معتمدية العلا:

| ملاحظات                                                         | معطيات عن الصفقة   |                   |                     |                      |                      |                    | كلفة الإنجاز(اد) |          | الاعتمادات المرصودة (اد) |              |                |              |                   | معطيات عن المشروع |                |                         |                          |     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----|
|                                                                 | مشروع معطل: نعم/لا | نسبة تقدم الاشغال | تاريخ نهاية الاشغال | تاريخ انطلاق الاشغال | تاريخ فتح الاعتمادات | تاريخ اسناد الصفقة | الاشغال          | الدراسات | مصادر اخرى               | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة محينه | التقديرات الاولية | سنة البرمجة       | اللجنة المختصة | بيان المشروع            | طبيعة طلب العروض وتاريخه | ع/ر |
| الأشغال متواصلة وتم دعوة المقاول للتسريع في إتمام بقية الاشغال. | لا                 | 20%               | --                  | 2026/02/25           | 2025/06/23           | 2025/06/16         | 234.558          | --       | --                       | --           | 234.558        | 234.558      | 150               | -2017<br>2019     | لجنة الشراءات  | تهيئة دار الشباب بالعلا | استشارة                  | 26  |

● معتمدية الشراودة:

| ملاحظات                                                                                                                     | معطيات عن الصفقة   |                   |                     |                      |                      |                    | كلفة الإنجاز(اد) |          | الاعتمادات المرصودة (اد) |              |                |              |                  | معطيات عن المشروع |                |                                                                      |                          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
|                                                                                                                             | مشروع معطل: نعم/لا | نسبة تقدم الاشغال | تاريخ نهاية الاشغال | تاريخ انطلاق الاشغال | تاريخ فتح الاعتمادات | تاريخ اسناد الصفقة | الاشغال          | الدراسات | مصادر اخرى               | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة محينه | التقديرات الاولى | سنة البرمجة       | اللجنة المختصة | بيان المشروع                                                         | طبيعة طلب العروض وتاريخه | ع/ر |
| بصدد التفاوض المباشر بعد أن تم إعلان طلب العروض في مناسبتين كانت نتيجهما غير مثمرة.                                         | لا                 | --                | --                  | --                   | --                   | --                 | --               | --       | --                       | --           | 150 + 300      | --           | 150 + 300        | -2021<br>2025     | لجنة الشراءات  | تهيئة الملعب البلدي بالشراودة<br><a href="#">تهيئة حجرات الملايس</a> | صفقة بإجراءات مبسطة      | 27  |
| تم تحيين البرنامج الوظيفي وتم عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية يوم 2026/06/22 و تم إضافة تعيين مهندس كهرباء. | لا                 | --                | --                  | --                   | --                   | --                 | --               | --       | --                       | --           | 419            | --           | 300              | 2021              | لجنة الشراءات  | تهيئة دار الشباب الشراودة                                            | صفقة بإجراءات مبسطة      | 28  |
| الأشغال متواصلة.                                                                                                            | لا                 | 50%               | --                  | 2025/05/07           | 2025/06/12           | 2025/04/21         | 375.020          | 33012    | --                       | --           | 408.032        | 408.032      | 250              | 2020              | لجنة الشراءات  | تهيئة دار الشباب ببنر الوصفان                                        | صفقة بإجراءات مبسطة      | 29  |

• معتمدية حفوز:

| ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | معطيات عن الصفقة      |                   |                     |                      |                      |                    | كلفة الإنجاز(اد)  |          | الاعتمادات المرصودة (اد) |              |                |              |                  | معطيات عن المشروع |                                         |                                         |                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مشروع معطل:<br>نعم/لا | نسبة تقدم الاشغال | تاريخ نهاية الاشغال | تاريخ انطلاق الاشغال | تاريخ فتح الاعتمادات | تاريخ اسناد الصفقة | الاشغال           | الدراسات | مصادر اخرى               | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة محينه | التقديرات الاولى | سنة البرمجة       | اللجنة المختصة                          | بيان المشروع                            | طبيعة طلب العروض وتاريخه | ع/ر |
| تم عرض ملف الدراسات التمهيديّة المفصلة للأقساط الخاصة على انظار اللجنة الفنية للبناءات المدنية يوم 30 جويلية 2026 وتم تسجيل بعض التحفظات.<br>وبصدد إعداد ملف طلب العروض.                                                                                                                                                             | لا                    | --                | --                  | --                   | --                   | 2025/10/21         | --                | 19.668   | --                       | --           | 150            | --           | 150              | 2020              | اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية | دراسة بناء قاعة للرياضات الجماعية بحفوز | صفقة عادية               | 30  |
| نظرا لوجود اشغال إضافية ضرورية تمت المصادقة على ملحق صفقة عدد 01 بتاريخ 11 جوان 2026 بكلفة تقديرية تبلغ 196.243 اد.<br>وتم عقد جلسة عمل بتاريخ 30 جويلية 2026 بمقر الولاية بحضور مصالح التجهيز ووكيل الشركة المعنية وتم الاتفاق على ترفيع نسق الإنجاز وإتمام بقية الاشغال في اجل أقصاه 30 أكتوبر 2026.<br>الاشغال متواصلة بنسق بطيء. | لا                    | 15%               | --                  | 2026/01/01           | 2025/10/31           | 2025/11/20         | 630.229 + 196.243 | 34.766   | --                       | --           | 861.238        | 861.238      | 700              | 2024              | اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية | إعادة تشييب الملعب البلدي بحفوز         | صفقة عادية               | 31  |

● معتمدية الشبكة:

| ملاحظات            | معطيات عن الصفقة         |                         |                        |                         |                         |                       | كلفة الإنجاز(اد) |          | الاعتمادات المرصودة (اد) |                 |                   |                 |                      | معطيات عن المشروع |                   |                             |                                   |     |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|----------|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----|
|                    | مشروع<br>معطل:<br>نعم/لا | نسبة<br>تقدم<br>الاشغال | تاريخ نهاية<br>الاشغال | تاريخ انطلاق<br>الاشغال | تاريخ فتح<br>الاعتمادات | تاريخ اسناد<br>الصفقة | الاشغال          | الدراسات | مصادر<br>اخرى            | مساهمة<br>الجهة | مساهمة<br>الوزارة | الكلفة<br>محينه | التقديرات<br>الاولية | سنة<br>البرمجة    | اللجنة<br>المختصة | بيان المشروع                | طبيعة<br>طلب<br>العروض<br>وتاريخه | ع/ر |
| بصدد القبول الوقي. | لا                       | %100                    | 2026/04/02             | 2025/04/08              | 2025/06/12              | 2025/01/30            | 319.498          | 20.901   | --                       | --              | 340.399           | 340.399         | 200                  | 2022              | لجنة<br>الشراعات  | تهينة دار الشباب<br>الشبيكة | استشارة                           | 32  |

• معتمدية عين جلولة:

| ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | معطيات عن الصفقة      |                   |                     |                      |                      |                    | كلفة الإنجاز(اد) |          | الاعتمادات المرصودة (اد) |              |                |              |                  | معطيات عن المشروع |                                         |                                                                                  |                          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مشروع معطل:<br>نعم/لا | نسبة تقدم الاشغال | تاريخ نهاية الاشغال | تاريخ انطلاق الاشغال | تاريخ فتح الاعتمادات | تاريخ اسناد الصفقة | الاشغال          | الدراسات | مصادر اخرى               | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة محينه | التقديرات الاولى | سنة البرمجة       | اللجنة المختصة                          | بيان المشروع                                                                     | طبيعة طلب العروض وتاريخه | ع/ر |
| تمت المصادقة على التعيينات المقترحة الخاصة بالمصممين خلال جلسة اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 2026/08/20. وبصدد الانطلاق في اعداد الدراسات التمهيدية الموجزة.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لا                    | --                | --                  | --                   | --                   | --                 | --               | --       | --                       | --           | 500            | --           | 500              | 2026              | لجنة الشراءات                           | تهينة الملعب البلدي يعين جلولة<br><a href="#">هدم وإعادة بناء السياج الخارجي</a> | صفقة بإجراءات مبسطة      | 33  |
| الأشغال متوقفة منذ سنة 2017 وقد تم التنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بخصوص دخول المؤسسة حيز الاستغلال والقيام بإجراءات تسوية الوضعية القانونية للمقاول المكلف بالإنجاز باعتباره لم يفي بجميع التزاماته في علاقة بتنفيذ كل بنود الصفقة. وتم القبول الوقي بتاريخ 2024/02/14. كما تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز بخصوص إعداد استشارة في الأشغال الغير المنجزة. وتم عقد جلسة عمل بتاريخ 2025/08/27 بمقر ولاية القيروان وبحضور كافة الأطراف لحلحلة الموضوع. | لا                    | 100%              | 2024/02/14          | 2016/02/24           | 2016/10/05           | 2026/01/29         | 551.256          | --       | --                       | --           | 800            | --           | 800              | 2013              | اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية | إعادة بناء دار الشباب يعين جلولة قسطي 2012 و 2013                                | صفقة                     | 34  |

• معتمدية بوججلة:

| ملاحظات                                                                                                                                                                                | معطيات عن الصفقة      |                   |                     |                      |                      |                    | كلفة الإنجاز(اد) |          | الاعتمادات المرصودة (اد) |              |                |              |                  | معطيات عن المشروع |                |                                                                                    |                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                        | مشروع معطل:<br>نعم/لا | نسبة تقدم الاشغال | تاريخ نهاية الاشغال | تاريخ انطلاق الاشغال | تاريخ فتح الاعتمادات | تاريخ اسناد الصفقة | الاشغال          | الدراسات | مصادر اخرى               | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة محينه | التقديرات الاولى | سنة البرمجة       | اللجنة المختصة | بيان المشروع                                                                       | طبيعة طلب العروض وتاريخه | ع/ر |
| تم عرض ملف الدراسة التمهيدية الموجزة على انظار اللجنة الفنية للبناءات المدنية يوم 30 جويلية 2026 وتم تسجيل بعض التحفظات سيتم إصلاحها خلال أسبوع. في انتظار تقديم ملف الدراسات المفصلة. | لا                    | --                | --                  | --                   | --                   | --                 | --               | --       | --                       | --           | 150            | --           | 150              | 2025              | لجنة الشراءات  | تهينة دار الشباب بوججلة<br><a href="#">تهينة داخلية</a><br><a href="#">وخارجية</a> | استشارة                  | 35  |
| بصدد الإعداد للقبول الوقي.                                                                                                                                                             | لا                    | 95%               | --                  | 2025/01/29           | 2024/10/23           | 2024/09/16         | 316.311          | 14.646   | --                       | --           | 330.957        | 330.957      | 250              | 2021              | لجنة الشراءات  | قاعة الألعاب الفردية بوججلة                                                        | صفقة بإجراءات مبسطة      | 36  |

● معتمدية حاجب العيون:

| ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                        | معطيات عن الصفقة   |                   |                     |                      |                      |                    | كلفة الإنجاز(اد) |          | الاعتمادات المرصودة (اد) |              |                |              |                   | معطيات عن المشروع |                |                                         |                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | مشروع معطل: نعم/لا | نسبة تقدم الاشغال | تاريخ نهاية الاشغال | تاريخ انطلاق الاشغال | تاريخ فتح الاعتمادات | تاريخ اسناد الصفقة | الاشغال          | الدراسات | مصادر اخرى               | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة محينه | التقديرات الاولية | سنة البرمجة       | اللجنة المختصة | بيان المشروع                            | طبيعة طلب العروض وتاريخه | ع/ر |
| في طور تسجيل ملف الصفقة.                                                                                                                                                                                                                                                       | لا                 | --                | --                  | --                   | --                   | --                 | --               | --       | --                       | --           | 200            | --           | 200               | 2022              | لجنة الشراءات  | احداث ملعب حي ببلدية الشواشي            | استشارة                  | 37  |
| تمت المصادقة على البرنامج الوظيفي الإجمالي وتم الاتفاق على إضافة مهندس معماري لإعداد الدراسات اللازمة خلال الجلسة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 08 جوان 2026. وتمت المصادقة على تعيين المهندس المعماري خلال جلسة اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 2026/08/20. | لا                 | --                | --                  | --                   | --                   | --                 | --               | --       | --                       | --           | 250 + 250      | --           | 250 + 250         | -2024 2026        | لجنة الشراءات  | مواصلة تهيئة الملعب البلدي بحاجب العيون | صفقة بإجراءات مبسطة      | 38  |
| تم إعداد البرنامج الوظيفي وبصدد إتمام إجراءات تعيين المصممين بعد إستكمال إجراءات التخصيص.                                                                                                                                                                                      | لا                 | --                | --                  | --                   | --                   | --                 | --               | --       | --                       | --           | 250            | --           | 250               | 2026              | لجنة الشراءات  | احداث ملعب حي بمنطقة لاقرار             | صفقة بإجراءات مبسطة      | 39  |

● معتمدية منزل المهيري:

| ملاحظات                                                                                                                                    | معطيات عن الصيغة   |                   |                     |                      |                      |                    | كلفة الإنجاز(اد) |          | الاعتمادات المرصودة (اد) |              |                |              |                  | معطيات عن المشروع |                                         |                                                                          |                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
|                                                                                                                                            | مشروع معطل: نعم/لا | نسبة تقدم الاشغال | تاريخ نهاية الاشغال | تاريخ انطلاق الاشغال | تاريخ فتح الاعتمادات | تاريخ اسناد الصيغة | الاشغال          | الدراسات | مصادر اخرى               | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة محينة | التقديرات الاولى | سنة البرمجة       | اللجنة المختصة                          | بيان المشروع                                                             | طبيعة طلب العروض وتاريخه | ع/ر |
| تمت المصادقة على الدراسات التمهيدية المفصلة لقسط ط.ش.م خلال جلسة اللجنة الفنية للبناءات المدنية يوم 30 جويلية 2026 وبصدد إعلان طلب العروض. | لا                 | --                | --                  | --                   | --                   | --                 | --               | --       | --                       | --           | 300            | --           | 300              | 2024              | لجنة الشراءات                           | تهينة دار الشباب بمنزل المهيري                                           | صفحة بإجراءات مبسطة      | 40  |
| تم القبول الوقي.                                                                                                                           | لا                 | %100              | --                  | 2022/12/01           | 2022/10/06           | 2022/10/27         | 1253+88.167      | 141.456  | --                       | --           | 2700           | 2700         | 1700 + 1000      | -2018 2023        | اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية | إحداث ملعب بلدي بمنزل المهيري<br><a href="#">حجرات ملابس وسياج داخلي</a> | صفحة                     | 41  |
| تم القبول الوقي بتاريخ 06 ماي 2026                                                                                                         | لا                 | %100              | 2026/03/12          | 2025/03/13           | 2025/09/11           | 2025/01/30         | 512.447          |          | --                       | --           |                |              |                  |                   |                                         | إحداث ملعب بلدي بمنزل المهيري<br><a href="#">سياج خارجي</a>              |                          | 42  |
| الاشغال متواصلة.                                                                                                                           | لا                 | %15               | --                  | 2025/12/02           | --                   | 2025/09/18         | 704.930          |          | --                       | --           |                |              |                  |                   |                                         | إحداث ملعب بلدي بمنزل المهيري<br><a href="#">ملعب معشب اصطناعي</a>       |                          | 43  |

● معتمدية الوسلاتية:

| ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                         | معطيات عن الصفقة      |                      |                        |                         |                         |                       | كلفة الإنجاز(اد) |          | الاعتمادات المرصودة (اد) |                 |                   |                 |                      | معطيات عن المشروع |                   |                                |                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|----------|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مشروع معطل:<br>نعم/لا | نسبة تقدم<br>الاشغال | تاريخ نهاية<br>الاشغال | تاريخ انطلاق<br>الاشغال | تاريخ فتح<br>الاعتمادات | تاريخ اسناد<br>الصفقة | الاشغال          | الدراسات | مصادر<br>اخرى            | مساهمة<br>الجهة | مساهمة<br>الوزارة | الكلفة<br>محينه | التقديرات<br>الاولية | سنة<br>البرمجة    | اللجنة<br>المختصة | بيان المشروع                   | طبيعة<br>طلب<br>العروض<br>وتاريخه | ع/ر |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لا                    | 100%                 | 2024/01/19             | 2023/04/27              | 2022/12/31              | 2022/12/31            | 192.377          | 15.975   | --                       | --              | 208.352           | 208.352         | 200                  | 2020              | لجنة<br>الشراءات  | تهينة قاعة<br>الوسلاتية        | استشارة                           | 44  |
| تم إعلان طلب العروض للمرة الثالثة وحدد آخر<br>أجل لقبول العروض بتاريخ 2026-07-31<br>و تم اعداد تقرير تقييم العروض في انتظار عرضه<br>على لجنة الشراءات للمصادقة                                                                                                                  | لا                    | --                   | --                     | --                      | --                      | --                    | --               | --       | --                       | --              | 200               | --              | 200                  | 2024              | لجنة<br>الشراءات  | مواصلة تهينة<br>قاعة الوسلاتية | استشارة                           | 45  |
| أفضى التفاوض المباشر إلى عرض وحيد مشط في<br>حدود 4396 أد.<br>ملاحظة: الاعتمادات المرصودة (2.3 م د مدرجة<br>ضمن برنامج التنمية المندمجة + 450 اد تمويل من<br>وزارة الشباب والرياضة)<br>تم إحالة ملف الصفقة إلى المصالح المركزية للوزارة<br>للنظر في إمكانية المساهمة في التمويل. | لا                    | --                   | --                     | --                      | --                      | --                    | --               | --       | --                       | --              | 450               | --              | 450                  | -2018<br>2020     | لجنة<br>الشراءات  | تهينة دار الشباب<br>الوسلاتية  | صفقة<br>بإجراءات<br>مبسطة         | 46  |

مشاريع

التنمية المندمجة

| ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | معطيات عن الصفقة   |                   |                     |                      |                      |                    | كلفة الإنجاز(اد) |          | الاعتمادات المرصودة (اد) |              |                |              |                  | معطيات عن المشروع |                                         |                                                                        |                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مشروع معطل: نعم/لا | نسبة تقدم الأشغال | تاريخ نهاية الأشغال | تاريخ انطلاق الأشغال | تاريخ فتح الاعتمادات | تاريخ اسناد الصفقة | الأشغال          | الدراسات | مصادر أخرى               | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة محينه | التقديرات الاولى | سنة البرمجة       | اللجنة المختصة                          | بيان المشروع                                                           | طبيعة طلب العروض وتاريخه | ع/ر |
| الأشغال متواصلة بنسق بطيء جدا                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لا                 | 40%               | --                  | 2025/09/01           | --                   | --                 | --               | --       | 1575.5                   | --           | --             | 1575.5       | 598              | 2019              | اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية | فضاء رياضي بالغابات (القيروان الشمالية)                                | صفقة                     | 1   |
| بصدد القبول الوقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لا                 | 100%              | --                  | 2025/03/16           | --                   | --                 | --               | --       | 1381                     | --           | --             | 1381         | 970              | 2019              | اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية | بناء قاعة للرياضات الفردية بالشبيكة                                    | صفقة                     | 2   |
| تم القبول الوقي.<br>تمت المصادقة خلال الجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 2026-05-02 على إضافة الشبكة الواقية.                                                                                                                                                                                                             | لا                 | 100%              | -                   | 2024/07/01           | --                   | --                 | --               | --       | 107                      | --           | --             | 107          | 73               | 2019              | لجنة الشراءات                           | تهيئة ملعب بنادي الشباب الريفي سيدي علي بن سالم (الشبيكة)              | استشارة                  | 3   |
| الأشغال متواصلة وتم التنسيق مع مصالح الإدارة الجبوية للتجهيز لدعوة المقاول للتسريع في الإنجاز.                                                                                                                                                                                                                             | لا                 | 45%               | --                  | 2025/05/13           | --                   | --                 | --               | --       | 1246                     | --           | --             | 1246         | 900              | 2019              | اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية | تهيئة الملعب البلدي بالسبيخة                                           | صفقة                     | 4   |
| تم القبول الوقي بتاريخ 2026-03-04.<br>وتم التنسيق مع مصالح التنمية المندمجة خلال جلسة العمل المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 2026/03/26 للنظر في إمكانية برمجة اعتمادات إضافية لتزوير الملعب وبناء حجرات ملابس.                                                                                                                | لا                 | 100%              | 2026/03/04          | 2023/07/20           | --                   | --                 | --               | --       | 414                      | --           | --             | 414          | 250              | 2019              | لجنة الشراءات                           | إحداث ملعب كرة قدم بالعلم (السبيخة)                                    | صفقة بإجراءات مبسطة      | 5   |
| تم الإعلان عن طلب العروض وحدد آخر أجل لتقديم العروض يوم 10 اوت 2026. و تم تسجيل عرض وحيد مشط وسيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض مرة أخرى.                                                                                                                                                                                   | لا                 | --                | --                  | --                   | --                   | --                 | --               | --       | 1360                     | --           | --             | 1360         | 492              | 2019              | لجنة الشراءات                           | إحداث فضاء رياضي بسيسب (تم تغييره إلى قاعة للرياضات الفردية) (السبيخة) | صفقة بإجراءات مبسطة      | 6   |
| الأشغال متواصلة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لا                 | 50%               | --                  | 2025/09/22           | --                   | --                 | --               | --       | 182                      | --           | --             | 182          | 130              | 2019              | لجنة الشراءات                           | تهيئة ملعب حي بأولاد خلف الله (العين البيضاء حفوز)                     | استشارة                  | 7   |
| تمت الاتفاق خلال الجلسة الداخلية للبناءات المدنية يوم 08 جوان 2026 على اعتماد نفس دراسات الملعب البلدي ببوحجلة ونفس المصممين قصد الضغط على الكلفة.<br>وتمت المصادقة على التعيينات المقترحة الخاصة بالمصممين خلال جلسة اللجنة الجبوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 2026/08/20. وسيتم الانطلاق في اعداد الدراسات اللازمة. | لا                 | --                | --                  | --                   | --                   | --                 | --               | --       | 1000                     | --           | --             | --           | 1000             | 2019              | اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية | تهيئة الملعب البلدي بالعلا                                             | صفقة                     | 8   |

| ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                       | معطيات عن الصفقة   |                   |                     |                      |                      |                    | كلفة الإنجاز(اد) |          | الاعتمادات المرصودة (اد) |              |                |              |                  | معطيات عن المشروع |                                         |                                            |                          |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                               | مشروع معطل: نعم/لا | نسبة تقدم الاشغال | تاريخ نهاية الاشغال | تاريخ انطلاق الاشغال | تاريخ فتح الاعتمادات | تاريخ اسناد الصفقة | الاشغال          | الدراسات | مصادر اخرى               | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة محينه | التقديرات الاولى | سنة البرمجة       | اللجنة المختصة                          | بيان المشروع                               | طبيعة طلب العروض وتاريخه | ع/ر |
| تمت عملية التوتيد من طرف مصالح ديوان قيس الأراضي وتم عقد جلسة في الغرض يوم 10 جوان 2026 بحضور كافة الأطراف للتسريع في الاشغال.                                                                                                                                | لا                 | 10%               | --                  | 2025/07/02           | --                   | --                 | --               | --       | 286                      | --           | --             | 286          | 250              | 2019              | لجنة الشراءات                           | تهينة ملعب حي بأولاد عمر (العلا)           | صفقة بإجراءات مبسطة      | 9   |
| تم الاعلان عن طلب العروض وحدد اخر اجل لتقديم العروض يوم 12 اوت 2026. طلب العروض غير مثمر وبصدد إعادة إعلان طلب عروض ثاني.                                                                                                                                     | لا                 | --                | --                  | --                   | --                   | --                 | --               | --       | 600                      | --           | --             | 600          | 450              | 2019              | اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية | تهينة فضاء رياضي بالذهيبات العلا           | صفقة                     | 10  |
| بصدد تسجيل الصفقة.                                                                                                                                                                                                                                            | لا                 | --                | --                  | --                   | --                   | --                 | --               | --       | 1500                     | --           | --             | 1629         | 970              | 2019              | اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية | بناء قاعة للرياضات الفردية بعين جلولة      | صفقة                     | 11  |
| الأشغال متواصلة.                                                                                                                                                                                                                                              | لا                 | 90%               | --                  | 2024/11/14           | --                   | --                 | --               | --       | 1772                     | --           | --             | 1772         | 970              | 2019              | اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية | بناء قاعة للرياضات الفردية بمنزل المهيري   | صفقة                     | 12  |
| تم الاستلام الوقي.                                                                                                                                                                                                                                            | لا                 | 100%              | --                  | 2024/07/12           | --                   | --                 | --               | --       | 187                      | --           | --             | 187          | 130              | 2019              | لجنة الشراءات                           | إحداث ملعب حي بسيدي سعد (منزل المهيري)     | استشارة                  | 13  |
| الأشغال متواصلة                                                                                                                                                                                                                                               | لا                 | 95%               | --                  | 2023/11/15           | --                   | --                 | --               | --       | 1460                     | --           | --             | 1460         | 836              | 2019              | اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية | بناء قاعة للرياضات الفردية بالشراردة       | صفقة                     | 14  |
| أفضى التفاوض المباشر إلى عرض وحيد مشط في حدود 4396 أد. ملاحظة: الاعتمادات المرصودة (2.3 م د مدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة + 450 اد تمويل من وزارة الشباب والرياضة) تم إحالة ملف الصفقة إلى المصالح المركزية للوزارة للنظر في إمكانية المساهمة في التمويل. | لا                 | --                | --                  | --                   | --                   | --                 | --               | --       | --                       | --           | --             | --           | 2300             | 2019              | اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية | إحداث دار شباب من الجيل الثاني (الوسلاتية) | صفقة                     | 15  |