

متابعة المشاريع العمومية بولاية المهدية لشهر أوت 2026

قطاع الشباب والرياضة

المشاريع التي تلاقي بعض الصعوبات

المشاريع المعطلة

ع/ر	مكان المشروع		بيان المشروع ومحتواه المادّي (اهمّ مكوّناته)	الكلفة المحيّنة (أد)	سنة الإدراج في الميزانية	نسبة تقدّم الإنجاز	الملاحظات (المتابعة والإشكاليات بكلّ دقّة وتفصيل)
	المعمّدية	البلدية					
1	المهدية	المهدية	بناء مقر المندوبية الجهوية بالمهدية	70	2014	.	تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمهدية بتاريخ 1 سبتمبر 2026 قصد مواصلة الدراسات
				2200	2026		
2	المهدية	المهدية	احداث المسبح المغطى بالمهدية	11236	2020	1%	انطلقت الاشغال بتاريخ 20 اوت 2026
					2022		
					2024		
					2026		
3	رجيش	رجيش	بناء قاعة للرياضات الجماعية برجيش	150	2013	.	تم عرض ملف طلب العروض الاولي على انظار اللجنة الفنية بتاريخ 15 جويلية 2026 وتمت دعوة المصممين الى رفع بعض التحفظات.
				2500	2023		
				1000	2025		

4	هبيرة	هبيرة	إحداث الملعب البلدي بهبيرة	1005+385	2013	5%	تم تهيئة الأرضية وبناء السياج الخارجي والداخلي وحجرات الملابس ضمن صفقة أولى تم فسخها بتاريخ 17 اوت 2021
					2018		تمت الموافقة على ملحق الصفقة ضمن اشغال لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 16 جانفي 2026
							تم اعداد اذن اداري لاستئناف الاشغال ابتداء من تاريخ 4 مارس 2026
5	رجيش	رجيش	إحداث مركب شبابي برجيش	2996	2018	99%	انطلقت الأشغال بتاريخ 27 ماي 2020
							تم عقد جلسة للنظري القبول الوقي للمشروع بتاريخ 1 جويلية 2026 وتم معاينة انتهاء الاشغال وتأجيل النظري الاستلام الوقي الى حين معاينة قسط الكهرباء الحماية من الحرائق من قبل المهندس المستشار ومكتب المراقبة.
6	الشابة	الشابة	تهيئة دار الشباب الشابة (الجيل الثاني)	241	2019	80%	تسلم المقاول الاذن الإداري لانطلاق الأشغال بتاريخ 27 نوفمبر 2025
				85			تمت الموافقة على ملحق صفقة ضمن اشغال لجنة الشراءات بتاريخ 16 جويلية 2026 (85 أد)
							تم طلب فتح الاعتمادات الخاصة بملحق الصفقة بتاريخ 14 اوت 2026 (85 اد)
7	الجم	التلالسة	دراسة إحداث دار الشباب بالتلالسة	70	2019	.	افادتنا بلدية التلالسة ضمن مراسلتها المؤرخة في 22 جويلية 2026 بعدم توفر رصيد عقاري بالجهة لانجاز المشروع في المرحلة الحالية وبسعيها للبحث عن الحلول العقارية المناسبة لتوفير العقار.
8	قصور الساف	قصور الساف	دار شباب قصور الساف (الجيل الثاني)	645	2019	90%	تمت الموافقة على الملحق عدد2 ضمن اشغال اللجنة الجهوية للصفقات المنعقدة بتاريخ 23 افريل 2026.
9	المهدية	المهدية	تهيئة مركز تكوين واعداد رياضي النخبة بالمهدية (تهيئة الادواش ومحل التسخين و تعلية السياج واحداث مخزن و تهيئة المدخل والرواق و المجموعات الصحية ومأوى للسيارات والحافلة)	760	2019	100%	تم الاستلام الوقي للاشغال بتاريخ 17 نوفمبر 2025 مع وجود بعض التحفظات (سيتم توجيه قرار تنبيه للمقاوله بخصوص رفع التحفظات)

10	الجم	الجم	إعادة تعشيب الملعب البلدي بالجم	696	2019	100%	تم التصريح بالاستلام الوقي بتاريخ 18 ديسمبر 2025
11	البرادعة	البرادعة	إحداث ملعب بلدي بالبرادعة (سياج خارجي و سياج داخلي وحجرة الملابس)	1818	2019	100%	تم التصريح بالاستلام الوقي بتاريخ 22 جويلية 2025
12	البرادعة	البرادعة	مواصلة انجاز الملعب البلدي بالبرادعة (تهيئة الأرضية و تعشيب الملعب)	1234	2023	40%	تسلم المقاول الاذن الإداري للانطلاق في الاشغال بتاريخ 15 افريل 2025 (لم تنطلق الاشغال نظرا لعدم اكتمال انجاز القسط الأول)
							تم استئناف الاشغال بتاريخ 11 أوت 2025
13	الشّابة	الشّابة	تهيئة مركز التّخميم والإصطيف الدويرة الشّابة (تهيئة المطبخ وقاعة الاكل والوحدات الصّحية وتهيئة الإدارة و الفضاء الخارجي وصيانة الشبكة الكهربائية والادواش بالمبيت)	882 163	2020	100%	تم الاستلام الوقي للمشروع بتاريخ 26 ديسمبر 2025
14	الشّابة	الشّابة	تهيئة الملعب البلدي بالشّابة (توسيع المدارج وصيانة السّياج الدّاخلي للملعب)	477	2020	0%	تم فسخ الصفقة بتاريخ 27 ديسمبر 2023 تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى شركة Lorida ضمن لجنة الشراءات بتاريخ 16 جويلية 2026.(477 اد) تم طلب فتح الاعتمادات الإضافية والمقدرة ب145 اد بتاريخ 11 اوت 2026.
15	شربان	شربان	تعشيب ملعب كرة القدم بشربان	693	2022	70%	تم قبول الأرضية و بصبود تركيز العشب الاصطناعي بعد ورود التحاليل الضرورية باننتظار تزويد الحضيرة بالحبيبات المطاطية
16	هبيرة	هبيرة	تهيئة دار الشباب هبيرة (إعادة تعشيب الملعب المصغرو سياج حديدي)	227	2021	95%	تسلم المقاول الاذن الإداري لانطلاق الأشغال بتاريخ 24 جويلية 2025

17	ملولش	ملولش	مواصلة تهيئة دار الشباب بملولش (هدم وإعادة بناء)	530	2021	96%	تسلم المقاول الاذن الإداري لانطلاق الاشغال بتاريخ 19 مارس 2024
18	رجيش	رجيش	تهيئة الملعب البلدي بـرجيش (احداث مدارج تتسع ل 500 متفرج)	694	2021	90%	انطلقت الاشغال بتاريخ 24 سبتمبر 2025
19	بومرداس	كركر	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بكركر (البرنامج الوظيفي المقترح:تصرف مياه الامطار و تهيئة ملعب تمارين من الأرضية الصلبة)	200	2021	-	انتهت الدراسات بتاريخ 15 ديسمبر 2021
							تبعا للجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 21 جانفي 2022 تم إيقاف انجاز المشروع ببرنامج الأولي نظرا للخطر الذي تمثله شبكة الضغط العالي على رواد الملعب
							لم توافق الوزارة على مقترح بلدية كركر تحويل الاعتمادات لانجاز مدارج بالجهة المقابلة للملعب (ماي 2022)
							تمت مراسلتنا بتاريخ 4 أكتوبر 2024 من قبل إدارة التخطيط والتقييم لإعلامنا ان توظيف الاعتمادات مرتبط بزال الخطر الناتج عن مسار الضغط العالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
							تمت مراسلة الولاية بتاريخ 25 نوفمبر 2025 قصد موافاة المصالح المركزية الفنية للوزارة بتقرير شامل في الغرض يتضمن تقرير الشركة التونسية للكهرباء والغاز حور مسار خط الضغط العالي واثاره على المنشأة وتاريخ تركيبه ونتائج البحث التي أذن بها السيد والي المهدية
20	الجم	الجم	بناء قاعة للرياضيات الجماعية بالجم	4495	2021	45%	انطلقت الاشغال بتاريخ 25 سبتمبر 2025 بصدد اعداد ملحق عدد 1 للصفحة
					2023		
					2025		

21	قصور الساف	قصور الساف	احداث ملعب فرعي لكرة اليد بقصور الساف (أرضية اصطناعية وسياج حديدي و حجرات ملابس)	396	فواضل اعتمادات	75%	انطلقت الاشغال بتاريخ 1 جويلية 2024
22	البرادعة	البرادعة	تهيئة دار الشباب البرادعة	500	2022	-	تمت الموافقة على توفير الاعتمادات الإضافية وفق مراسلة إدارة التخطيط و التقييم بتاريخ 4 جوان 2026.
23	المهدية	المهدية	تنوير الملعب الرئيسي احمد خوجة بالمهدية	426	2022	100%	تم التصريح بالاستلام الوقي بتاريخ 8 جانفي 2026.
24	السواسي	سيد زيد-أولاد مولاهم	انجاز ملعب حي ببلدية سيدي زيد-أولاد مولاهم	200	2022	-	تم طلب تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب و الرياضة بتاريخ 31 جانفي 2025
25	المهدية	المهدية	تهيئة دار الشباب شعبة	228	2023	100%	تم الاستلام الوقي بتاريخ 17 فيفري 2026.
26	الشابة	الشابة	تهيئة الملعب البلدي بالشابة (تصريف مياه الأمطار بالمضمار واستبدال جزء من السياج الداخلي للملعب)	281	2023	-	تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (مقاولة علاء الدين بن طاهر) ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 16 جويلية 2026.
27	بومرداس	بومرداس	تهيئة الملعب البلدي ببومرداس (صيانة الشبكة الكهربائية وتهيئة المضمار)	361	2023	1%	انطلقت الاشغال بتاريخ 25 اوت 2026
28	رجيش	رجيش	تهيئة دار الشباب رجيش	150	2024	-	تمت مراسلة إدارة التخطيط و التقييم للمرة الثانية بتاريخ 29 جويلية 2026 قصد افادتنا بما يمكن اعتماده على اثر نتيجة الاختبار الفني (مبلغ التدخلات 435 أذ)
29	رجيش	رجيش	تهيئة الفضاءات الرياضية بالمركب الرياضي برجيش	600	2024	-	تم طلب فتح الاعتمادات الخاصة بالملف المرجعي بتاريخ 17 جويلية 2026

30	ملولش	ملولش	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بملولش (استكمال تسييج الملعب وتهيئة حجرات الملابس)	300	2024	تم تعيين المصممين بتاريخ 6 ماي 2026
31	شربان	شربان	تنوير الملعب البلدي بشربان	300	2024	تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 30 جوان 2026 قصد التعهد بتوفير الاعتمادات الإضافية والمقدرة بـ 142 اد.
32	المهدية	المهدية	المساهمة في تهيئة قاعة الرياضة رشاد خوجة بالمهدية (صيانة الهيكل المعدني واسقف القاعة)	700	2024	تمت الموافقة على البرنامج الوظيفي المحين وإحالة الملف مجددا على أنظار لجنة التعيين المباشر ضمن اشغال اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 9 جويلية 2026 .
33	هبيرة	هبيرة	تهيئة دار شباب هبيرة	300	2025	تم تعيين المصممين بتاريخ 10 فيفري 2026
						تم طلب فتح الاعتمادات الخاصة بعقود المصممين بتاريخ 14 اوت 2026 (14 أد)
34	شربان	شربان	تهيئة دار شباب شربان	200	2025	تم تعيين المصممين بتاريخ 10 فيفري 2026
35	أولاد الشّامخ	أولاد الشّامخ	تهيئة دار شباب أولاد الشّامخ	200	2025	تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الثالثة بتاريخ 29 جويلية 2026 قصد افادتنا بما يمكن اعتماده على اثر نتيجة الاختبار الفني. (مبلغ التدخلات 657 أد)
36	أولاد الشّامخ	أولاد الشّامخ	تنوير الملعب البلدي أولاد الشّامخ	300	2025	تم طلب فتح الاعتمادات الخاصة بالدراسات بتاريخ 3 جويلية 2026 (12683 د)
37	بومرداس	بومرداس	مواصلة تهيئة الملعب البلدي ببومرداس	450	2025	تمت الموافقة على البرنامج الوظيفي والاعتمادات المرصودة ضمن اشغال اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 10 أفريل 2026 وبصدد اعداد الملف المرجعي.
				250	2026	تم طلب فتح اعتمادات الدراسات الخاصة بالملف المرجعي بتاريخ 14 اوت 2026 (9014د)
38	قصور الساف	قصور الساف	احداث مدارج فرعية بالملعب البلدي بقصور الساف	150	2025	تم الاستلام الوقي بتاريخ 18 أكتوبر 2025.
39	قصور الساف	قصور الساف	هدم وإعادة بناء سياج دار الشباب قصور الساف	110	2025	تم الاستلام الوقي بتاريخ 9 جويلية 2026

40	السواسي	السواسي	تهيئة دار الشَّباب السواسي	600	2026	—	تم التعاقد بالمشروع ضمن اشغال اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 10 افريل 2026 وبصدد اعداد ملاحق عقود المصممين للانطلاق في اعداد ملف طلب العروض
41	هبيرة	هبيرة	دراسة تحويل نادي الشَّباب منزل حشَّاد إلى دار شباب	50	2026	—	تمت مراسلة إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 1 سبتمبر 2026 قصد مو افاتنا بالبرنامج الوظيفي للمشروع.
42	السواسي	السواسي	تهيئة دار الشَّباب المنصورة	400	2026	—	تم التعاقد بالمشروع ضمن اشغال اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 9 جويلية 2026 وبانتظار اعداد الملف المرجعي.
43	الجم	الجم	تهيئة دار الشَّباب الجم	600	2026	—	تم اعداد طلب تزود بتاريخ 2 جويلية 2026 قصد القيام باختبار في على بناءة المؤسسة.
44	سيدي علوان	سيدي علوان	تهيئة الملعب البلدي بسيدي علوان	700	2026	—	تم التعاقد بالمشروع ضمن أشغال اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 9 جويلية 2026 وبصدد اعداد الملف المرجعي.
45	الجم	الجم	تهيئة الملعب البلدي بالجم	700	2026	—	تم التعاقد بالمشروع ضمن أشغال اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 9 جويلية 2026 وبصدد اعداد الملف المرجعي.
46	المهدية	المهدية	تهيئة المركب الرياضي البشير عطية بالمهدية	1000	2026	—	تم إحالة طلب تزود للإدارة الجهوية للتجهيز للقيام باختبار في بتاريخ 14 اوت 2026
47	كركر	كركر	إحداث ملعب حي باللاهمة كركر	250	2026	—	تمت مراسلة الإدارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية بالمهدية للمرة الثانية بتاريخ 29 جويلية 2026 قصد مو افاتنا ببطاقة وصفية لقطعة الأرض المقترحة.
48	سيدي علوان	سيدي علوان	تهيئة دار الشباب سيدي علوان	9	2026	100%	تم الاستلام الوقي بتاريخ 26 ماي 2026
المجموع			44764				

مشاريع ضمن برنامج التنمية المندمجة

1	المهدية	المهدية	احداث ملعب كرة قدم معشب بالسعد (عقار غير مخصص)	198	PDI	100%	تم الاستلام الوقي بتاريخ 3 مارس 2025. تم الاستلام النهائي بتاريخ 12 مارس 2026
2	المهدية	المهدية	بناء قاعة رياضات فردية بالسعد (عقار مخصص)	1042	PDI	100%	تم الاستلام الوقي بتاريخ 11 جويلية 2024 تم التصريح بالاستلام النهائي بتاريخ 23 جويلية 2025 في طور ربط القاعة بالكهرباء (61,300 اد)
3	أولاد الشّامخ	أولاد الشّامخ	احداث ملعب حي معشب بالمحارزة الشمالية	200	PDI	-	قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية ضمن جلستها المنعقدة بتاريخ 9 جويلية 2026 عدم التعهد بالمشروع الى حين موافاتها براي المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بخصوص موقع المشروع و موفاتها بمثال موقعي و تحيين البرنامج الوظيفي
4	أولاد الشّامخ	أولاد الشّامخ	احداث ملعب حي معشب بأولاد الشّامخ 7	267	PDI	100%	تم الاستلام الوقي للاشغال بتاريخ 14 جانفي 2026
5	أولاد الشّامخ	أولاد الشّامخ	احداث ملعب حي معشب بالشحيمات	200	PDI	-	تمت الموافقة على الدراسات التمهيدية المفصلة شريطة التعهد بتوفير الاعتمادات الإضافية والمقدرة بـ 76 اد وذلك ضمن اشغال اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 20 جويلية 2026.
6	أولاد الشّامخ	أولاد الشّامخ	احداث ملعب حي معشب بأولاد عمر	200	PDI	-	تمت دعوة المهندس المستشار الى تحين الملف التمهيدي المفصل ضمن اشغال اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 21 اوت 2026.
7	بومرداس	كركر	احداث مركز تخيير وتربصات ببوهلال العلي القبلية	1500	PDI	-	تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل ضمن جلسة اللجنة الفنية بتاريخ 24 أفريل 2026 تمت الموافقة على توفير اعتمادات إضافية بتاريخ 23 جوان 2026 لتصبح كلفة المشروع في حدود 1633 (دون إعتبار الدراسات)

8	بومرداس	كركر	احداث ملعب حي بعمادة بوهلال العلي الشمالية	200	PDI	-	قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية ضمن جلستها المنعقدة بتاريخ 9 جويلية 2026 عدم التعهد بالمشروع الى حين تقديم ما يفيد الملكية وموافاتها براي المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بخصوص موقع المشروع وموافاتها بمثال موقعي وتعيين البرنامج الوظيفي و اعداد قرار التصفيف
9	بومرداس	بومرداس	احداث ملعب حي بالرواضي	200	PDI	-	تم ارجاء النظر في الملف التمهيدي المفصل ضمن جلسة اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 10 جويلية 2026 الى حين توفير الاعتمادات الإضافية.
10	بومرداس	بومرداس	احداث قاعة ألعاب فردية ببومرداس	1337	PDI	60%	انطلقت الاشغال بتاريخ 1 سبتمبر 2025
							في طور تعيين تكلفة الربط بالماء والكهرباء
11	سيدي علوان	زالبة	تطوير نادي شباب ريفي بالنزهة الى دار شباب	400	PDI	-	تم فتح العروض بتاريخ 25 مارس 2026 مع ورود أربع عروض أقلها (508 اد) و بصدد إتمام عمية تقييم العروض.
12	سيدي علوان	سيدي علوان	احداث ملعب ذوا أرضية صلبة بواد باجة الشمالية(الخضارة)	90	PDI	-	تمّ إقتراح إسناد الإستشارة «لمقاولة فراس بيار» بمبلغ 148 أ.د.
13	سيدي علوان	سيدي علوان	احداث ملعب مصغرذوا أرضية صلبة بأولاد بريم	293	PDI	100%	تم الاستلام الوقي بتاريخ 21 افريل 2026
14	سيدي علوان	سيدي علوان	احداث ملعب حي بعمادة زردة		PDI		
15	سيدي علوان	سيدي علوان	احداث ملعب حي بعمادة وادي قلا		PDI		
16	قصور الساف	قصور الساف	احداث ملعب كرة قدم مصغر معشب بأولاد صالح	257	PDI	100%	تم الاستلام الوقي للاشغال بتاريخ 19 مارس 2025.
							تم الاستلام النهائي بتاريخ 30 افريل 2026
17	ملولش	ملولش	بناء قاعة رياضية فردية بملولش	1525	PDI	-	تمت الموافقة على تقرير تقييم العروض ضمن لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 11 ديسمبر 2025, وبصدد اعداد ملفات الصفقة
18	الجم	الجم	احداث نادي شباب برياض بوهلال	640	PDI	75%	انطلقت الاشغال بتاريخ 27 جانفي 2025
							تم فتح الاعتمادات الخاصة بالربط (الكهرباء 56 أد والماء 20 اد)
المجموع				8549			