

الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
المنشورية الجهوية بباجة
مصلحة البناءات والتجهيز



متابعة مشاريع قطاع الشباب والرياضة

لشهر أوت 2025

معمدية باجة الشمالية

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				لكلفة أ.د	ساهمة الوزارة	ساهمة الجهة	صادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2008	إحداث ملعب رقي بباجة (مشروع بلدي)		665	700					2010/02/23	85 %	تم إعلان طلب العروض في ثلاث مناسبات لم تكن مثمرة تم القيام بالإعلان عن صفقة بالتفاوض المباشر أسفرت عن عدد 02 عروض تتجاوز كلفتها 1000 أ.د -2024/07/15 تم عقد جلسة عمل بتاريخ 15 جويلية 2024 مع مصالح البلدية حول الملفات لمقدمة في إطار التفاوض المباشر. -2024/12/25 تم عرض الملف على انظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية وتمت المصادقة عليه مع مناقشة الأسعار. -2025/01/10 تم عقد جلسة عمل بمقر بلدية وتمت مناقشة الأسعار حيث تم الاتفاق على كلفة 1.010 أ.د لإنجاز المشروع و حاليا في مرحلة إبرام عقود المصممين -2025/05/02 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية تحت إشراف السيد والي باجة: حيث أفاد السيد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية باجة على أنه يتم الإنطلاق في الأشغال أن تتم المصادقة على عقد المهندس المستشار ط.ش.م المتبقي وأن جميع العقود الباقية قد تم إمضاؤها. -11/07/2025 تمت دعوة المقاوله المتعهدة بالأشغال من طرف مصالح البلدية لتسجيل الصفقة قصد إصدار إذن إنطلاق الأشغال
02	2011	تعشيب ملعب الرقي	تعشيب الملعب	450	450						دراسات	-مشروع مرتبط بإنهاء المشروع البلدي الخاص بأشغال التهيئة -20/02/2024 جلسة تعيين المصممين: تم تعيين مهندس مستشار للقيام بالدراسات التمهيدية.

03	2012	الخطوة الوطنية لتهيئة ملاعب الأحياء	إنجاز ملاعب أحياء	250	250							2024/09/06- تم قبول نهائي لأشغال ملعب الصنادل وملعب المنشار . 2025/01/16- قبول الوقي لأشغال ملعب دقة الجديدة
	2013			200	200							
04	2013	اقتناء وتركيز سبورة الكترونية بالمركب الرياضي	تركيب سبورة إلكترونية	600	600							01/ 11/ 2024 انطلقت الأشغال ضمن صفقة بقيمة 900أد مع شركة لطفي الشتوي 2024/12/05- تم التنبيه على المقاوله في التسريع في نسق الاشغال ضمن جلسة تحت إشراف السيد الوالي بحضور مصالح الوزارة 2024/12/16- متابعة فحوى الجلسة السابقة بتاريخ 2024/12/05- للوقوف على مدى إلتزام المقاوله بتعهداتها. 2025/01/13- جلسة متابعة سير المشاريع و التسريع في نسق الاشغال تحت إشراف السيد والي باجة. 2025/02/21- جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية تحت إشراف السيد والي باجة: تم حث المقاوله على التسريع في نسق الاشغال 2025/03/19- جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية بحضور مصالح الوزارة لمزيد حث المقاوله على تسريع نسق الاشغال 2025/05/02- جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية: التنبيه على المقاوله للتسريع في نسق الأشغال 2025/06/24- تزويد حضيرة الأشغال بمكونات السبورة 2025/07/17- جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية ، حيث تعهدت المقاوله على إنهاء الأشغال قبل منتصف شهر أوت. 2025/07/29- جلسة عمل بحضيرة الأشغال بحضور جميع الأطراف و المهندس المستشار الذي قام بمعاينة مكونات السبورة التي تم جلبها إلى حضيرة المشروع و اثار

										بعض التحفظات الفنية، حيث تعهدت المقاوله بدورها برفع جميع التحفظات المثارة و إنهاء الاشغال في منتصف شهر أوت.	
05	2020 2023	تهيئة مقر المندوبية الجهوية	توسعة	300 200	300 200					دراسات	2024/11/11: تمّت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط الهندسة المعمارية 2025/02/18: تأجيل المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة إلى حين تحيين ملف قسط الكهرباء 2025/05/13: المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة للأقساط الخاصة 2025/07/24:إعلان طلب العروض، تاريخ الفتح 2025/08/25 غير مئمر 2025/08/27: إعادة إعلان طلب العروض
06	2020	إعادة تعشيب الملعب الرئيسي بالمركب الرياضي بوجمعة الكميتي	عشب طبيعي	500	500					90 %	2023/10/17:تركيز مقاوله وإنطلاق الأشغال، قيمة الصفقة 1.014أد 2024/10/11:تمت معاينة الأشغال بحضور مصالح البناءات والتجهيز بالوزارة. 2024/12/05:جلسة عمل تحت إشراف السيد والي باجة و بحضور مصالح الوزارة للتسريع في سير الاشغال. 2024/12/ 16: جلسة عمل تحت إشراف السيد الوالي للنظر في سير مخرجات جلسة 2024/12/05 و التأكيد على التسريع في الاشغال. 2025/01/13:جلسة متابعة سير المشاريع و التسريع في نسق الاشغال و بحضور مصالح الوزارة. 2025/01/30: معاينة الأشغال بحضور مصالح الوزارة 2025/02/21:جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية تحت إشراف السيد والي باجة و بحضور مصالح الوزارة: تم حث المقاوله على التسريع في نسق الاشغال 2025/02/28: زيارة ميدانية المنبت الذي سقوم بتوفير العشب بحضور مصالح الوزارة

[illegible]

07	2018	إعادة تعشيب ملعب مركز تكوين الشبان	عشب إصطناعي	500	500						240	%100	- سبتمبر 2024 : قبول وقتي للأشغال كلفة المشروع 573 أ د
08	2021	دراسة بناء قاعة للرياضات الجماعية.	دراسات	150	150							دراسات	-2022/01/25 تمت المصادقة على البرنامج الوظيفي -أفريل 2024:تم تعيين المصممين. -2025/02/18 المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة -2025/05/13 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط الهندسة المعمارية
	2022		أشغال	400	400								
09	2021	تهيئة المركب الرياضي بوجمعة الكميبي بباجة	إعادة تهيئة شاملة لحجرات الملابس الرئيسية مع تهيئة المسالك الداخلية	1.000	1.000							دراسات	-أفريل 2024: تم تعيين المصممين -2025/05/13 جلسة اللجنة الجهوية للبنائيات المدنية: تأجيل المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة لمزيد النظر في الدراسة
10	2022	تهيئة مركز تكوين الشبان في كرة القدم	تهيئة الطابق التحت أرضي وأشغال مختلفة	100	100							%100	-2024/10/29 تم القبول وقتي للأشغال، مشروع بكلفة 108أ د

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال				
02	2012	تهيئة المركب	تهيئة شاملة	100	100							دراسات	-أفريل 2024: تم تعيين المصممين
	2016	الشبابي: تهيئة		100	100								-2025/04/15 تمت موافاة المصالح المركزية بالوزارة :
	2019	شاملة		100	100								التجهيز، التخطيط و التقييم، الإدارة العامة للشباب
	2020			1,500	1,500								بملف الدراسة التمهيدية الموجزة لإبداء الرأي
													-2025/05/13 جلسة اللجنة الجهوية للبنائيات المدنية:
													تأجيل المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة
													-2025/05/22 جلسة ميدانية بحضور مصالح الوزارة:
													إدارة البناءات و التجهيز لمعاينة المؤسسة

معمدية باجة الجنوبية

قطاع الرياضة

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2013	ملعب بشير بن كوسة لكرة السلة بباجة * تهيئة * بناء سياج خارجي	إعادة بناء حجرات ملابس والسور تهيئة عدد 02 ملاعب تنوير	250	250			2018/02/06	120	الاشغال الخاصة بالسور 10%	2024/07/08- تم عقد جلسة عمل للتفاوض مع الشركات المشاركة في التفاوض المباشر (العرض الأقل ثمن 462,414.040 2024/07/16- تمت المصادقة على ملف الإختبار الفني لحجرات الملابس. -نوفمبر 2024 تم توفير الاعتمادات 462,414.040 2024/12/04- تمت المصادقة على الصفقة من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية. 2025/03/18- تركيز حضيرة أشغال القسط عدد 01 الخاص بتهيئة حجرات الملابس، مدة الأشغال 120 يوم 2025/05/15- تم القبول النهائي لأشغال تهيئة الملاعب 2025/06/16- تم تركيز حضيرة أشغال إنجاز السور بقيمة 200 أ.د 2025/07/10- جلسة عمل تحت إشراف السيد المعتمد الأول، حيث أكد على مصالح البلدية على ضرورة التدخل العاجل في موضوع تشذيب و قطع الأشجار بالملاعب. 2025/07/17- جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية، حيث تم الاتفاق على إرسال برقية لمصالح البلدية حول تسريع إجراءات تشذيب و قطع الأشجار 2025/07/18- جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية، تم الاتفاق على التسريع إنهاء إجراءات ملحق الصفقة لإصلاح التشققات وبعض التدخلات الأخرى و عرضه على اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية للانطلاق في الأشغال. 2025/07/21- تمت معاينة الأشجار المقترح قطع بحضور مصالح البلدية
	2014			150	150						
	2017			137	200						
	2019			100	100						
	2024			300	300						

02	2018	تهيئة الملاعب المجاورة لقاعة الرياضة	القسط 02: بناء حجرات ملابس وتهيئة السور	300	300						إبرام عقد الصفقة	-2024/06/19 تم إعادة إعلان طلب العروض للمرة الثالثة وتم فتح العروض بتاريخ 18 جويلية 2024 أسفرت عن عدد 02 عروض بقيمة 660أد و900أد. -2024/10/23 تمت المصادقة على تقرير تقييم العروض -جانفي 2025: تم توفير فارق الإعتماد المقدرة ب330أد ضمن برنامج ميزانية 2025 -2025/02/11 تمت موافاة مصالح الوزارة بوثيقة التمسك بالأسعار و تم توفير فارق الإعتمادات المقدرة ب330أد -2025/07/07: إذن إداري لتسجيل الصفقة و الإنطلاق في الاشغال بتاريخ 2025/07/28
				330	330							
03	2020	تهيئة القاعة الرياضية	إعادة تغليف الارضية	300	300						دراسات	-2021/01/21 تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة و في إنتظار تدخل البلدية لإصلاح الاسقف حتى يتسنى إعلان طلب العروض:إستغلال الضمان العشري -2025/05/02 أشغال اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية: تم التنبيه على البلدية للتسريع في إنجاز إستشارة أشغال إصلاح الأسقف -2025/04/30 تم التنبيه على البلدية عن طريق السيد والي باجة للتسريع في إنجاز أشغال إصلاح الاسقف. -2025/04/30 تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز عن طريق السيد والي باجة للتحيين في الدارسة حسب مقترح السيد وزير الشباب و الرياضة بالإبقاء على الأرضية الحالية و الإقتصار على إصلاحها فقط. -2025/07/10 جلسة عمل تحت إشراف السيد المعتمد الأول، أفاد ممثل البلدية أنه تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز حول تعيين المصمم لصيانة سقف القاعة. -2025/07/18 تمت إثارة موضوع إصلاح السقف على اللجنة و تمت دعوة مصالح البلدية للتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز للنظر في إمكانية تعيين مهندس مستشار لإنجاز المطلوب

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
01	2013 2024	تهيئة دارالشباب بالمعقولة	تهيئة وتعشيب الملعب			100 150	100 150	100 يوم	100 يوم	5%	-2024/05/17 تم إعلان طلب العروض للمرة الثانية أسفر عن قبول عرض بقيمة 250أد -2025/02/ 20: جلسة تعيين المصممين، تم تغيير المهندس المستشار -2025/06/12 إنطلاق الاشغال
02	2019	تأهيل دارالشباب بالمعقولة	الجيل الثاني (قسط 3)			200	200	150	100%		-2024/06/20 تم القبول الوقي للأشغال مقاولة فوزي الحباشي، بكلفة 225,5أد
03	2021	توسعة دارالشباب بسيدي إسماعيل	توسعة المؤسسة			300	300			إنطلاق الدراسات	-تم إنجاز إختبار فني على هيكل المؤسسة -2023/12/08 تمت المصادقة على البرنامج الوظيفي من طرف اللجنة الداخلية بتاريخ وتم تعيين المصممين و في إنتظار إنطلاق الدراسات التمهيديّة

معمديّة مجاز الباب

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة				
01	2005	إتمام مدارج الملعب البلدي بمجاز الباب (مشروع بلدي)	بناء مدارج			200	366	2014/11/14	150 يوم	100 %	-2018/12/07 قبول وقي للأشغال . -2019 /09/ 20 :تم تأجيل عملية القبول النهائي بتاريخ لرفع بعض التحفظات. حيث لم تقم المقاوله برفع التحفظات فتم فسخ الصفقة. -2023 /02/02: تم إعلان عن إستشارة بتاريخ ، لم تكن مثمرة . -جوان 2025: يتم حاليا القيام بإختبارات فنية لهيكل المدارج من طرف مكتب مراقبة مختص و ذلك قصد تحديد الاشغال اللازمة لإستكمال تهيئة المدارج. -2025/07/10 جلسة عمل تحت إشراف السيد المعتمد الأول ، أفادت ممثلة البلدية أنه تم إعداد إختبارات فنية لهيكل المدارج و يتم حاليا الإعداد ملف إستشارة إستكمال التهيئة المبرمجة.
	2011					200					
02	2018	تهيئة حجرات الملابس	بناء حجرات ملابس تحت المدارج			150	150			100 %	-2023/12/20 تم إعتماذ قسط وضيقي بقيمة 387 أ د -2024/07/01 إنطلاق الأشغال -2024/09/19 معاينة الإنجاز و الأشغال جارية -2025/03/26 معاينة الإنجاز والأشغال جارية -2025/05/03 النظر في إمكانية القبول الوقي للأشغال: التأجيل لرفع بعض التحفظات
	2020					200	200				

قطاع الشباب

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2019	تأهيل دور الشباب من الجيل الثاني قسط 01		200	200				150	30%	-تم الإعلان عن طلب العروض في 4 مناسبات آخرها بتاريخ 31 أكتوبر 2023 غير مثمرة، -2024/07/08 تم عقد جلسة للتفاوض المباشر أسفرت عن العرض الأقل ثمننا قيمته 450,198,585أد -2024/11/07: تم فتح الإعتماد -2025/02/07: إذن إنطلاق الأشغال لتهيئة المؤسسة الشبابية من الجيل الثاني -2025/07/03 زيارة ميدانية لمتابعة أشغال الإنجاز

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلية أ.د.				
01	2012	تهيئة الملعب البلدي بتبرسق	تهيئة و تعشيب تنوير تهيئة حجرات الملابس و بناء سور			200	200			100 %	التنوير: قيمة الصفقة 291374.999أد -2023/11/16 تم القبول الوقي للأشغال -2025/03/06 تم القبول النهائي للأشغال -التعشيب: شركة WITCO بكلفة 650أد -2024/06/12: تم القبول الوقي للأشغال
	2013					400	400				
	2014					250	250			100 %	
	2017					296.6	296.6				
02	2021	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بتبرسق	بناء و تهيئة الأسيجة الخارجية والداخلية مع تهيئة المسالك الداخلية			150	150			70 %	-2024/01/15: تركيز مقاوله بكلفة 194أد -2025/03/06 معاينة الاشغال -2025/06/18 معاينة الأشغال
03	2022	تهيئة القاعة الرياضية	صيانة شاملة تهيئة حجرات الملابس صيانة الأسقف الحديدية			400	400			دراسات	-2024/04/16 جلسة اللجنة الجهوية للبنائيات المدنية تم إرجاء المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة -2025/02/18 النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة، تمت تأجيل المصادقة في إنتظار تنسيق المهندس المستشار هياكل مع مصالح الوزارة لإبداء الرأي الفني. -2025/05/13 جلسة اللجنة الجهوية للبنائيات المدنية: تأجيل المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة للأقساط الخاصة

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
-2024/10/22: تم تأجيل المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة لرفع بعض التحفظات خلال جلسة اللجنة الجهوية لبنايات المدنية. -2025/02/18: المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة	دراسات					250	250	إعادة تهيئة شاملة	تهيئة دار الشباب تبرسق	2021	01

معمدية قبالط

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2014	تنوير الملعب البلدي بقبلاط	تنوير الملعب	250	250						2023/12/18: إنطلاق أشغال التنوير بتاريخ 18 مع شركة TEBI بكلفة 365 997 520 أ.د، 2024/10/29: تم القبول الوقي للأشغال وفي إنتظار تركيب المحول الكهربائي على ميزانية برنامج التنمية الجهوية PRD بالنسبة للمحول الكهربائي ، حاليا في مرحلة إبرام عقود الصفقة للتزود بالمحول وتركيبه على ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية PRD
	2019			88	88				120 يوم	100 %	

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2019	تأهيل دار الشباب قبالط	تهيئة مؤسسة جيل ثاني (القسط 02)	200	200				150	50	2024/05/16: تم فتح العروض بطريقة التفاوض المباشر 2024/07/08: التفاوض مع الشركات المشاركة تم اختيار العرض الأقل ثمن وقيمته 334,449,000 أ.د، 2024 /11/07: تم فتح الإعتماد 2025/02/10: إذن إنطلاق الأشغال 2025/04/17: زيارة معاينة ميدانية 2025/05/03: معاينة ميدانية للأشغال 2025/08/06: معاينة ميدانية للأشغال

معمدية تستور

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				لكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2015	تنوير الملعب البلدي	تنوير							95 %	التنوير: تم القبول الوقي للأشغال بكلفة 179.836 أ.د وتم تركيب العداد والأسلاك الكهربائية المنقوصة من طرف مصالح البلدية وفي انتظار ختم المشروع
02	2018	بناء قاعة رياضية للألعاب الفردية بتستور	إضافة حفرة فنية	200	200			2023/10/11	150	70 %	2023/10/11-11/10/2023: تم تركيز حضيرة أشغال ، شركة GTR(Grands Tarvaux Radadi) بكلفة 738,2 أ.د والأشغال جارية 2025/07/10- جلسة عمل تحت إشراف السيد المعتمد الأول، تم التأكيد على مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز على الحرص في تسريع و إنهاء الأشغال.
	2021			200	200	200					
03	2013	إحداث حديقة رياضية بوادي الزرقاء	بناء قاعات أنشطة مع حجرات ملابس وتهيئة ملاعب رياضية	50	50	50				طلب عروض	2024/04/16- تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة في إطار قسط وظيفي 2024/11/14- خلال جلسة عمل اللجنة الجهوية للبنايات المدنية حيث تم الاتفاق على إنجاز ملف طلب العروض في ظرف 15 يوما. 2025/03/25- إعلان طلب العروض 2025/04/24- فتح العروض ، أسفر عن عدد 02 عروض ويتم حاليا تقييم العروض 2025/05/22- جلسة ميدانية بحضور مصالح الوزارة: إدارة البناءات و التجهيز لمعابنة العقار للنظر في فرضية تغيير المشروع من حديقة رياضية إلى ملعب بلدي
	2015			500	500	500					
04	2020	تهيئة الملعب البلدي	تهيئة المضممار	100	100	100				100 %	2024/10/01- تم القبول الوقي ، بكلفة 98 أ.د
05	2022	إنجاز ملعب حي بالسلوقية	ملعب حي	200	200	200				100 %	2024/07/11- تركيز حضيرة أشغال بكلفة 243,5 أ.د مع شركة الوهرة. 2025/03/25- جلسة عمل بحضيرة الاشغال لقبول الأرضية 2025/07/01- تم القبول الوقي للأشغال

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2011	تمهينة دارالشباب بتستور	إعادة تمهينة المؤسسة وإضافة مكونات	50	50						2022/10/19- تمت المصادقة على العرض بكلفة قدره 902, 096 أ.د 2023/07/24- انطلقت الأشغال. 2025/01/10- إستئناف الاشغال بعد توقفها 2025/04/25- جلسة عمل ميدانية 2025/05/30- جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية متابعة نسق سير الأشغال و التسريع فيها، تم التعهد من طرف السيد والي باجة على أن الأشغال لن تتجاوز أواخر 2025 ليتم إنهاؤها. 2025/07/18- جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية، حيث تم إقتراح فسخ الصفقة بسبب ورود العديد من التغييرات صلب دراسة الصفقة بعد أن تم القيام بالإختبارات الفنية للهياكل الحاملة في شهر جوان 2025 و هذا مما سينجر عنه أشغال إضافية من الممكن أن تتجاوز 50% من القيمة الأصلية للصفقة، حيث تم هدم أجزاء و سيتم هدم بقية أجزاء الهياكل و الأرضية للمنشأة، إضافة إلى ذلك لم يتم الإلتزام بقرارات جلسة 2025/05/30 حول إستئناف الأشغال
	2014			200	200						
	2017			150	150				300	10%	

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أد.				
01	2010	تهيئة الملعب البلدي بعمدون	إنارة الملعب			100	100	التنوير 15/08/31	120 يوم	التنوير 95% حجرات الملابس 100%	-التنوير: تم فسح صفقة مع شركة SERVITRA بكلفة 195.972أ.د. -25/04/2023 : تم إعلان إستشارة إستكمال الأشغال وأسفر تقرير فرز وتقييم العروض عن عرض أدنى بقيمة 100 273 180أد مقاولات طارق الجلجلي -جانفي 2025: تم توفير فارق الإعتماد ضمن برنامج ميزانية 2025 -28/03/2025إعادة إعلان طلب العروض -30/04/2025 فتح العروض أسفر عن عدد 02 عروض حيث تمت المصادقة على العرض الأقل ثمن -12/06/2025 تمت مراسلة المصالح المركزية بالوزارة لفتح إعتمادات الإنجاز بقيمة 131.127,290أد
	2013		بناء حجرات ملابس (مشروع بلدي)			230	230				حجرات الملابس: 26/03/2025:تم القبول النهائي للأشغال
02	2018	إحداث حديقة رياضية				1.300	1.300			طلب عروض	-2024/11/01: تم إسناد ترخيص لوكالة التهذيب والتجديد العمراني من طرف مصالح البلدية -13/11/2024:إعلان طلب عروض وتم فتح العروض بتاريخ - 18/12/2024 أسفرت عن عدد 02 عروض بقيمة 2.500 أد و 2.600 اد. وتمت موافاة المصالح المركزية بالوزارة بملف تقرير تقييم العروض و في إنتظار توفير فارق الإعتمادات بقيمة 1800أد -30/05/2025 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية لمتابعة نسق سير الأشغال والتسريع فيها، تم التنسيق مع السيد الوالي حول التدخل لدى السلط المركزية

(وزارة الشباب و الرياضة و وزارة المالية) للنظر في إمكانية توفير الإعتمادات اللازمة.											
-2024/01/18: إنطلاق الأشغال مع مقاولات رياض الغربي بقيمة 105,4أ.د. -2025/05/30: جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية لمتابعة نسق سير الأشغال و التسريع فيها حيث تم التنبيه على المقاوله في إنهاء الأشغال في ظرف 30 يوم من تاريخ الجلسة. 2025/07/10 جلسة عمل تحت إشراف السيد المعتمد الأول، إقتراح فسخ الصفقة ، حيث تمت مراسلة السيد والي باجة بتاريخ 2025/07/11 للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة. -2025/07/17: جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية، حيث تم إقتراح فسخ الصفقة لعدم جدية المقاوله في الإلتزام بتعهداتها ضمن الجلسة السابقة	20 %	100				120	120		تهيئة مضمار ألعاب القوى مع تهيئة داخلية	2017	03

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2020	تهيئة دارالشباب	ملعب رياضي بالعشب الإصطناعي	200	200					100 %	-2024/03/04: تركيز مقاوله بكلفة 152 أ.د -2025/01/10: تمت موافاتنا بنتائج التحاليل المخبرية من المخابر المعتمدة -2025/03/14: معاينة تقدم الاشغال: الاشغال في مراحلها النهائية. -2025/05/14: تمت موافاتنا بالرأي الفني لإدارة البناءات و التجهيز بالوزارة حول التحاليل المخبرية و يتم حاليا إنهاء الأشغال المتبقية. -2025/07/01: النظر في إمكانية القبول الوقي للأشغال، حيث تم التأجيل لرفع بعض التحفظات. -2025/07/24: قبول وقي للأشغال

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
01	2021	مواصلة إنجاز قاعة الألعاب الفردية بنفزة	تغليف الأرضية			100	100				-2022/01/25 تمت المصادقة على البرنامج الوظيفي -2024/11/19 تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة -2024/12/19 إعلان طلب عروض -2025/06/04: تم تقييم العروض وإرسالها إلى الوزارة لطلب فتح إعتمادات الإنجاز بقيمة 112.504,400 أ.د
02	2022	إنجاز ملعب حي بوشتانة	ملعب حي			200	200				عدم توفر العقار ويتم حاليا التنسيق مع المصالح الجهوية للنظر في إمكانية تخصيص عقار ضمن ملك الدولة الغابي -2025/01/07 تمت مراسلة إدارة الغابات عن طريق السيد والي باجة لتوفير عقار بصيغة إشغال وقي للـك الدولة الغابي بمسح 1200 م ² -2025/05/27 جلسة تحت إشراف السيد والي باجة: تم الاتفاق على إشغال وقي للـك الدولة الغابي بمسح 12 هكتار

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	صادر أخرى				
01	2020	مواصلة تهيئة دار الشباب بنفزة	تهيئة الملعب تهيئة الشبكة الكهربائية	200	200					الشبكة الكهربائية: 30%	-2024/04/22 إعلان طلب عروض للمرة الثالثة غير مجدي -2024/05/24 تم فتح العروض أسفرت عن عدد 03 مشاركات في قسط الكهرباء ومشاركة وحيدة في قسط التعشيب. -2024/10/23 تمت المصادقة على تقرير تقييم العروض بقسط وظيفي في قسط الكهرباء -2024/11/08 تم توفير إعتمادات قسط التعشيب -2024/12/04 تمت المصادقة على الصفقة من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية لقسط التعشيب و القسط الشبكة الكهربائية وفي إنتظار إنطلاق أشغال التعشيب -05/ 12/ 2024 تم توفير إعتمادات قسط أشغال الكهرباء و الأشغال جارية
02	2018	تأهيل مركز التخييم و الإصطياف الزوارع		تم رصد 2,500 دفع منها 200	تم رصد 2,500 دفع منها 200					دراسات	- تم نشر إعلان مناظرة الهندسة المعمارية غير مجدية في مناسبتين. - -2023/02/16 تمت إحالة قانون المناظرة على انظار هيئة المهندسين المعماريين لإبداء الرأي. -2023/12/08 جلسة اللجنة الداخلية: تم الإتفاق على تعيين بالملفات للمصممين وللمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات -أفريل 2024: تم تعيين المصممين و سيتم الإنطلاق في الدراسات التمهيدية الموجزة

مشاريع التنمية المتكاملة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2018	بناء قاعة ألعاب فردية بوادي البسيم - باجة الشمالية	قاعة رياضات فردية: فضاء رياضي، حجرات ملابس			1,077					في طور المصادقة على عقود المصممين
02	2018	بناء قاعة ألعاب فردية بالمعقولة - باجة الجنوبية	قاعة رياضات فردية: فضاء رياضي، حجرات ملابس			1,077					في طور المصادقة على عقود المصممين
03	2018	بناء قاعة ألعاب فردية بقبلاط	قاعة رياضات فردية: فضاء رياضي، حجرات ملابس			1,077					إنطلاق الدراسة التمهيدية الموجزة
04	2018	بناء قاعة ألعاب فردية بتيبار	قاعة رياضات فردية: فضاء رياضي، حجرات ملابس			1,077					في طور المصادقة على عقود المصممين
05	2018	إنجاز ملعب حي بالعشب الإصطناعي بقبلاط المدينة	ملعب بالعشب الإصطناعي، سور حامي			280		2024/09/18	240	50	09/18/2024 تركيز حضيرة أشغال الأشغال جارية: مرحلة التحاليل المخبرية للعشب و الحبيبات المطاطية -06/08/2025 معاينة ميدانية للأشغال: تم أخذ عينات العشب و الحبيبات المطاطية و إرسالها للمخابر المعتمدة لدى الفيفا لإجراء التحاليل اللازمة

06	2018	إنجاز ملعب حي بالعشب الإصطناعي بقرام من معتمدة قبلاط	ملعب بالعشب الإصطناعي ، سور حامي			280		2024/09/18	240	50	2024 /09/18 تركيز حضيرة أشغال الأشغال جارية: مرحلة التحاليل المخبرية للعشب و الحبيبات المطاطية -2025/08/06 معاينة ميدانية للأشغال: تم أخذ عينات العشب و الحبيبات المطاطية و إرساله للمخابر المعتمدة لدى الفيفا لإجراء التحليل اللازمة
----	------	---	--	--	--	-----	--	------------	-----	----	--