

661,645,951	جملة الاعتمادات
-------------	-----------------

800	جملة الاعتمادات
-----	-----------------

1980,918	جملة الاعتمادات
----------	-----------------

القاعة الكبرى (4)	دراسات	شباب	8	مواصلة تهيئة دار الشباب القلعة الكبرى	القلعة الكبرى	القسط الثاني من التهيئة	300	*	2024	*	*	بلدية القلعة الكبرى	*	استكمال برنامج التهيئة/على مستوى تعيين المصممين - تمت اكمال البرنامج الوظيفي الى بلدية القلعة الكبرى بتاريخ 03/07/2025-على مستوى اعداد تقرير اختبار-تم اعداد تقرير الاختبار ويتم تحيين البرنامج المظلة 15/09/2026
	مجاز		9	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب SOGETRAM(53411114)		راديو واب تلفزة واب فضاء مبادرة/العب	200	270	2019	18/05/2021	120 يوم	بلدية القلعة الكبرى	100%	تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 22/10/2020 انطلقت الأشغال بتاريخ 27/05/2021 تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 11/04/2023
	مجاز	رياضة	10	تنوير الملعب البلدي بالقلعة الكبرى شركة الحبيب		انارة للتمارين	200	222,522,860	2019	*	120 يوم	بلدية القلعة الكبرى	100%	تم الإعلان عن طلب العروض اخر اجل 30/03/2020 تمت إعادة الإعلان عن ملف طلب العروض للمرة الثانية تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 24/11/2021
	مجاز		11	اعادة تعشيب الملعب البلدي بالقلعة الكبرى		تعشيب اصطناعي	500	597,323	2018	26/10/2020	150 يوم	بلدية القلعة الكبرى	100%	انطلقت الأشغال بتاريخ 26/10/2020 تم القبول الوقي للأشغال(31/08/2022)
	جملة الاعتمادات							1389,845						

(6) النفیضة	2025	شباب	12	مواصلة تهيئة دار الشباب النفیضة	النفیضة	ملعب كرة سلة	50	*	2025	*	*	*	ملعب كرة سلة أرضية خرسانية تبعا لزيارة السيد وزير الشباب والرياضة/تمت احوالة البرنامج الوظيفي الى البلدية بتاريخ 06 ماي 2025	
	مجاز		13	تهيئة دار الشباب النفیضة شركة الصحي مقدم للأشغال العامة (97405176)		إضافة قاعات نشاط وتهيئة عامة	400	510,201,790	2022	20/05/2024	150 يوم	البلدية	100%	تم الإعلان عن ملف طلب العروض/على مستوى عرض تقرير فرز العروض على لجنة الشراءات/يتم استكمال إجراءات الصفقة وانطلاق الأشغال/انطلقت الأشغال بتاريخ 20/05/2024 تم القبول الوقي بتاريخ 13/12/2024
	2025	رياضة	15	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالنفیضة		اعادة بناء السياج الخارجي	500	*	2025	*	*	*	المساهمة في اعادة بناء السياج الخارجي تبعا لزيارة السيد وزير الشباب والرياضة/إجراءات تعيين المصممين-تم عرض مقترح التعيين على لجنة مراقبة الصفقات العمومية وتمت الموافقة على مقترح التعيين-على مستوى المصادقة على عقود الدراسات-على مستوى المصادقة على الدراسة التمهيدية APS قريبا APD و DAO	
	مجاز		16	إعادة تعشيب اصطناعي للملعب البلدي بالنفیضة		تعشيب اصطناعي	500	791,171,300	2021	22/01/2024	150 يوم	بلدية النفیضة	100%	تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض في مناسبتين كما تم تسجيل عديد الاعتراضات بخصوص طلب العروض/على مستوى استكمال إجراءات الصفقة وانطلاق الأشغال/انطلقت الأشغال بتاريخ 22/01/2024 تم القبول الوقي بتاريخ 13/12/2024
	أشغال		17	تهيئة الملعب البلدي بالنفیضة شركة الوفاء للبناء		حجرات ملابس	350	588,359,800	2020	22/04/2024	180يوم	بلدية النفیضة	100%	على مستوى استكمال اجراءات الربط بالشبكات/على مستوى القبول الوقي للأشغال
	جملة الاعتمادات							2559,847						

تهيئة القاعة الكبرى والساحة الخارجية / تم اعداد تقرير اختبار و الآن بصدد تحضير البرنامج الوظيفي	*	*	*	2025	*	400	تهيئة القاعة الكبرى والقضاء الرياضي	تهيئة عامة	بوفيشة	18	مواصلة تهيئة دار الشباب بوفيشة	2025	شباب	أشغال	(5) تهيئة					
										19	مواصلة تهيئة دار الشباب بوفيشة SOBAROM	أشغال								
										20	مواصلة تهيئة دار الشباب بوفيشة SOBAROM									
										21	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب									
تهيئة القاعة الكبرى والساحة الخارجية / تم اعداد تقرير اختبار و الآن بصدد تحضير البرنامج الوظيفي	*	*	*	2025	*	400	تهيئة القاعة الكبرى والقضاء الرياضي	تهيئة عامة	بوفيشة	18	مواصلة تهيئة دار الشباب بوفيشة	2025	شباب	أشغال	(5) تهيئة					
15/09/2026										19	مواصلة تهيئة دار الشباب بوفيشة SOBAROM	أشغال								
يُشهد صعوبات في الانجاز / على مستوى الدراسة(سيتم دمج الاعتمادات/ تمت إعادة الإعلان عن ملف طلب العروض للمرة الثالثة تم الإعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 15/09/2020 اخر أجل لقبول العروض 16/10/2020 تمت إعادة الإعلان عن ملف طلب العروض للمرة الثالثة انطلاق الاشغال يوم الجمعة 17 جوان 2022 /تم فسح الصفقة بعد تخلي المقاول للمرة الثانية /تم الإعلان عن طلب عروض جديد بتاريخ 14/01/2024 على مستوى اعدادات تقرير فرز العروض /على مستوى استكمال اجراءات الصفقة /انطلقت الأشغال بتاريخ 28/08/2024 على مستوى استكمال اجراءات القبول الوقي / تم القبول الوقي يوم 31 جويلية 2026	100%	بلدية بوفيشة	180 يوم	28/08/2024	2015	289,976,392	50			100	200									

حمام سوسة(5)	منجز	شباب	23	اتمام بناء دار الشباب حمام سوسة المدينة شركة يوسف للبناء	حمام سوسة	قاعات نشاط وياج خارجي	150	142,995,184	2019	23/06/2020	110 يوم	بلدية حمام سوسة	100%	تم القبول الوقتي للأشغال
	منجز		24	تهيئة مركز الإقامة بنار الشباب سهلول مقاولات محمد بالأكل		اضافة جناح اقامة	350	317,544	2012	*	*	بلدية حمام سوسة	100%	تم فسخ الصفقة واجراء طلب عروض ثان بسبب اخلال المقاولوة بتعهداتها تم الإعلان عن طلب عروض الأشغال المتبقية للمرة الثالثة (غير مئمر) وسيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة/تمت المصادقة على تقرير فرز العروض على مستوى استكمال إجراءات الصفقة/ تم الاتفاق مع المقاوله المعينة لاستكمال الأشغال على الانطلاق يوم 21/09/2021 /تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 04/01/2022
	منجز		25	تهيئة مركز الإقامة بسهلول شركة حلاوة للبناء		تهيئة المطعم والمطبخ والوحدات الصحية	500	499,885,891	2019	01/09/2020	120 يوم	بلدية حمام سوسة	100%	تم القبول الوقتي للأشغال
	منجز	رياضة	26	تنوير الملعب الفرعي بملعب بوعلي الحوار		انارة للتمارين	250	225	2021	07/08/2023	*	بلدية حمام سوسة	100%	تم الإعلان عن طلب العروض/تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض بعد تخلي المقاولوة عن الشروع في الإنجاز/على مستوى انطلاق الأشغال/على مستوى القبول الوقتي للأشغال
	منجز		27	تهيئة قاعة الرياضة بمجام سوسة 3M travaux		تهيئة عامة	150	194,356,750	2021	22/11/2022	95 يوم	بلدية حمام سوسة	100%	انطلقت الأشغال بتاريخ 22/11/2022/تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 24/02/2023
	جملة الاعتمادات								1379,78					

(5) اجتماع مسكس	طلب عروض	شباب	28	هيئة دار الشباب حي الرياض للمقاوالت	شركة البركة	سوسة الرياض	العزل الصوتي للقاعة الكبرى	200	363,478,360	2024	11/07/2025	150 يوم	بلدية سوسة	90%	اعتماد اضافي لبرنامج 2020/تم الاعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 03/10/2024 على مستوى الفرز الفني للعروض/على مستوى فتح الاعتمادات ..انطلقت الأشغال بتاريخ 11/07/2025 5/09/2026
	طلب عروض		29				عزل صوتي	200		2020					
	دراسات		30				هيئة دار الشباب الزهور	250	*	2022	*	*	اج التجهيز	*	
	دراسات	31	هيئة دار الشباب الزهور	200	*		2020		اج التجهيز	*					
	منجز	رياضة	32	تعشيب ملعب البلدي بالزهور	600		564,646	2017	30/01/2021	120 يوم	بلدية الزهور	100%	تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 28/8/2018 تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض تم اسناد الاذن الإداري تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 25/10/2022		
								جملة الاعتمادات		1414,646					

سوسة المدينة(3)	منجز	شباب	33	تهيئة مركز الإقامة بسوسة الشركة المتوسطة للتكيف والبناء و Express gazon	سوسة المدينة	350	93أ.د +330د(فضاء رياضي)	2017	08/06/2020	120 يوم	اج تجهيز	100%	تم الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 02 نوفمبر 2018 طلب عروض غير منمر تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 26/04/2019 و اخر أجل لقبول العروض 24/05/2019 تم القبول الوقتي لأشغال السور تم القبول الوقتي لأشغال الفضاء الرياضي
	منجز		34	تهيئة مبيت النخلة بالمركب الشباني بسوسة مقاولات اسراء (الحبيب عبد السلام)		500	117,422,774	2020	01/09/2022	90يوم	اج تجهيز	100%	انطلقت الأشغال تبعا لتقرير اختبار تم في الغرض/تم القبول الوقتي بتاريخ 10/05/2023
	أشغال		35	تهيئة مبيت النخلة بالمركب الشباني بسوسة مقاولات حلاوة للبناء			461853,601	2020	23/09/2024	240 يوم	اج تجهيز	100%	تم تعيين المصممين في الأشغال المتبقية بعد إحالة برنامج وظيفي في الغرض لمصالح الولاية على مستوى تنقيح الدراسة حسب ملاحظات إدارة حفظ الصحة/على مستوى إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة/تم فتح العروض بتاريخ 21/02/2023 وعلى مستوى استكمال إجراءات الصفقة/سيتم إعادة التفاوض مع المقاولين بعد تخلي المقاوله صاحبة العرض عن الانجاز /على مستوى استكمال إجراءات الصفقة/على مستوى انطلاق الأشغال/انطلقت الأشغال بتاريخ 23/09/2024-على مستوى رفع التحفضات واستكمال إجراءات القبول الوقتي-تم القبول الوقتي بتاريخ 10/04/2026
							جملة الاعتمادات	1002,275					

سوسة جوهرة(10)	معدل	شباب	36	دراسة بناء دار الشباب سوسة جوهرة	سوسة جوهرة	دراسات	70	*	2020	*	*	بلدية سوسة	*	تمت إحالة البرنامج الوظيفي لدار الشباب الى بلدية سوسة/تم عقد جلسة مع بلدية سوسة بتاريخ 18/03/2021 وتم الاتفاق على انطلاق الدراسات /تم الاتفاق خلال جلسة 27/01/2025 اعلى أن تقوم البلدية باعادة مراسلة AFH للنظر في امكانية التخفيض في سعر العقار لتخصيصه لبناء دار الشباب.تم النظر في مقترح تهيئة عقار من املاك التجمع المنحل بنفس المنطقة حيث تم الاتفاق على البدء في اجراءات تخصيص العقار لفائدة الوزارة بعد استشارة مصالح املاك الدولة والشؤون العقارية.على مستوى استكمال اجراءات مثال الأشغال الخاصة والمختلفة.على مستوى تخصيص العقار
	منجز	رياضة	37	تهيئة وتوسعة الملعب الأولمي بسوسة		توسعة الملعب	17000	32,14 م د	2018	25/03/2019	720 يوم	وزارة التجهيز	100%	تم الاعلان عن ملف طلب العروض اخر اجل لقبول العروض 27/2/2018 تم تسليم الاذن الاداري لانطلاق الأشغال بتاريخ 25 مارس 2019
	أشغال		38	إنجاز تهيئة وتوسعة الملعب الأولمي بسوسة		الكهربائية/الحماية ضد الحرائق/منصة الصحفيين/تجهيز الأرضيات/التشجير/الاشغال	20000	*	2021	25/03/2019	720 يوم	وزارة التجهيز	100%	أشغال الانارة والسبورة اللامعة ومعدات الارسال
	دراسات		39	تهيئة وتوسعة الملعب الأولمي بسوسة		منصة الصحفيين	4000	*	2024	*	*	وزارة التجهيز	*	ينجز من طرف وزارة التجهيز والإسكان
	2025		40	تهيئة وتوسعة الملعب الأولمي بسوسة		اقتناء وتركيز كراسي	12000	13403	2025	11/05/2026	240 يوم	وزارة التجهيز والإسكان	10%	هذا المشروع ينجز من طرف وزارة التجهيز والإسكان/تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 15/07/2025 في مرحلة الفرز الفني للعروض-انطلقت الأشغال بتاريخ 11/05/2026
	دراسات		41	تهيئة القاعة الأولمبية بسوسة		تهيئة عامة	300	*	2023	*	*	بلدية سوسة	*	يتم تحديد برنامج التدخل/ين(تم اعداد اختبار فني للقاعة أبرزت ضرورة التدخل العاجل لتهيئة القاعة باعتمادات كبيرة) على مستوى تعيين المصممين-انطلقت الدراسات بتاريخ 14/07/2026
	منجز		44	بناء مسبح مغطى بسوسة		مسبح أولمبي	5000	13,5	2015	15/03/2019	540 يوم	وزارة التجهيز	100%	تم الاعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 03/10/2017 انطلقت الأشغال بتاريخ 15/03/2019 تم القبول الوقتي للأشغال(ماي 2024)
	منجز		45	بناء مسبح مغطى بسوسة		تعديل مساهمة الوزارة	1000		2017	15/03/2019				
	جملة الاعتمادات							82241,966						

(3) التجهيز عبد الحفيظ سوس	معدل	2025	رياضة	46	تهيئة قاعة سويس	سوسة سيدي عبد الحميد	تهيئة عامة	400	*	2025	*	*	*	تهيئة عامة بانتظار تحديد البرنامج الوظيفي مع بلدية سوسة		
				47	تأهيل الملعب المشب للرقبي بالعوينات		تشعيب اصطناعي	250	*	2011	*	*	بلدية سوسة	*	سيتم طلب اجتماع مع بلدية سوسة حول تعطل المشروع /تم عقد جلسة لفض الاشكال وتم الاتفاق على صياغة مقترح وعرضه على المصالح المركزية للوزارة	
				48	بناء قاعة ملاكمة بالعوينات فح للبناء SOFAB		شركة	*	800	829	2018	08/07/2019	360 يوم	بلدية سوسة	100%	انطلقت الأشغال-تم استئناف الأشغال بعد فتح الاعتمادات وخلاص المقاول /تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 17/02/2023(تم توفير 57 أذ من طرف الوزارة لاستكمال بعض الأشغال الاضافية)
				جملة الاعتمادات							1536					

كامل الولاية(1)	دراسات	رياضة	57	الخطة الوطنية لتهيئة ملاعب الاحياء تهيئة 4 ملاعب احياء	كامل الولاية	*	200	*	2013	*	اج تجهيز	25%	على مستوى القبول الوقتي بخصوص ملعب حي بالمسعين وعلى مستوى الدراسة لبقية الملاعب تمت مراسلة الولاية لإحالة اعتمادات ملعب حي الى بلدية سوسة/على مستوى اعداد مثال أشغال مختلفة لملاعب حي بأولاد عبد الله بالنفيضة/سيتم تحديد الملعب الرابع
--------------------	--------	-------	----	--	--------------	---	-----	---	------	---	----------	-----	---

جملة الاعتمادات	200
-----------------	-----

كندار(2)	طلب عروض	شباب	58	هيئة دار الشباب كندار	كندار	تسييج الملاعب تهيئة الوحدات الصحية وتهيئة عامة	150	406	2024	*	*	اج تجهيز	100%	اعتماد إضافي لبرنامج 2019/
			59	هيئة دار الشباب كندار			200		2019					تم الإعلان عن طلب العروض /سيتم اعادة الإعلان عن طلب العروض والتقليص في حجم الأشغال /على مستوى تقييم العروض/تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ06/10/2023 /تمت اعادة الاعلان عن طلب عروض جديد ويتم اعداد تقرير فرز العروض لعرضه على لجنة الشراءات/على مستوى اعادة الاعلان عن الاستشارة/تمت اعادة الاعلان عن الاستشارة بتاريخ 01/08/2024 على مستوى استكمال اجراءات الصفقة - بصدد امضاء الصفقة من طرف السيد والي سوسة /انطلقت الأشغال بتاريخ 27/10/2025-على مستوى رفع التحفظات والقبول الوقتي
			جملة الاعتمادات											350

مساكن (7)	دراسات	شباب	66	تهيئة دار الشباب بمساكن	مساكن	تهيئة عامة	300	*	2023	*	*	بلدية مساكن	*	تم الإعلان عن استشارة للقيام باختيار واعداد الدراسات/على مستوى المصادقة على تقرير الاختبار/تمت المصادقة على تقرير الاختبار ويتم تعيين المصممين
	منجز		65	تهيئة دار الشباب الكنائس شركة الياس الغري للمقاولات		تهيئة عامة	200	140,925,750	2020	16/05/2022	120 يوم	اج تجهيز	100%	على مستوى عرض الاختبار الفني المنجز على لجنة البناءات المدنية(1/6/2021) سيتم إعادة الاختبار/انطلقت الأشغال/تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 21/3/2023
	أشغال	رياضة	60	تهيئة ملعب الكنائس التهيئة والبناء/شركة شوازي للبناء شركة		حجرات ملابس سياج خارجي	200	228.287.220 (161)	2013	2(18/11/2024) 0/07/2018	180 يوم	اج تجهيز	100%	يشهد صعوبات/ تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 6/3/2018 (بعد فض الاشكال العقاري للملعب)/تم فسخ عقد المقاوله لعدم تمكنها من استكمال باقي الأشغال /تم الإعلان عن استشارة في الأشغال المتبقية بتاريخ 12/06/2023 بقيمة 160,842د-تمت مراسلة الوزارة لامكانية توفير فارق الاعتمادات وانطلاق الأشغال/سيتم اعادة الاعلان عن استشارة استكمال الأشغال بعد تعذر توفر الاعتمادات من طرف وزارة الاشراف/انطلقت أشغال استكمال التهيئة بتاريخ 18/11/24/على مستوى القبول الوقتي
	طلب عروض		61	تهيئة الملعب البلدي بالكنائس الكهرباء المصري 23289887 شركة		انارة للتمارين	300	397,491,598	2023	01/02/2025	150 يوم	بلدية مساكن	100%	على مستوى تنقيح الدراسة التفصيلية APD/تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 15/02/2024/على مستوى الفرز الفني للعروض/على مستوى استكمال إجراءات الصفقة بعد تعهد البلدية والوزارة بتوفير فارق الاعتمادات /على مستوى انطلاق الأشغال/انطلاق الأشغال بتاريخ 01/02/2025/تمت عقد جلسة للنظر في أسباب تأخير انطلاق الأشغال - الأشغال اصبحت حثيثة - على مستوى الربط بشبكة الكهرباء للمحول/على مستوى القيام باختبار المعدات - تم القبول الوقتي و في انتظار ربط المحول للتثبيت .
	منجز		64	تعميش اصطناعي للمعب الكنائس		تعميش اصطناعي وسياج داخلي	600	1085	2021	09/08/2023	120 يوم	بلدية مساكن	100%	تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض/على مستوى استكمال إجراءات الصفقة وانطلاق الأشغال/انطلقت الأشغال بتاريخ 09/08/2023/تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 21/10/2024
	منجز		62	دراسة بناء قاعة للألعاب الفردية بمساكن		دراسات	50	*	2020	*	*	بلدية مساكن	100%	تم اعداد مثال الرفع الطوبوغرافي تم الإعلان عن منافرة الهندسة المعمارية(23/12/2020) اخر أجل لقبول التصورات) تم الإعلان عن ملف طلب العروض
	منجز		63	بناء قاعة للألعاب الفردية بمساكن شركة			900	1142896,23	2021	03/11/2022	240 يوم	بلدية مساكن	100%	انطلقت الأشغال(مساهمة البلدية) 50535,230/تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 29/8/2023
	الاجمالية للبناء													


Page 7

C:\Users\Mohamed\Desktop\2026\septembre\TR 2026

سوسة أوت 8\2026

تقارير الشهرية لمتابعة المشاريع التنموية بالجهات الخاصة بشهر أوت

هرقلة (5)	مخطط	تشييد	71	مواصلة احدات مركز للتخيم والاصطياف بهرقلة (دمج المركز مع دار الشباب وفتح المركب الشبائي بهرقلة) شركة الأفق الجديد للبناء	هرقلة	تهيئة اخراجية الربط بالشبكات واحداث فضاء رياضي	150+50	104993,700 150546,375	2012	23/06/2020	120 يوم	اج تجهيز	100% للتهيئة 100% للملعب الرياضي	تمت إعادة الإعلان عن الاستشارة بتاريخ 26/04/2019 وآخر أجل لقبول العروض 20/05/2019انطلقت الأشغال (قسط هندسة مدنية)انطلقت أشغال الملعب الرياضي تم القبول الوقتي للأشغال(22/01/2021)	5/09/2026
	دراسات		67	تهيئة دار الشباب هرقلة		تهيئة دار الشباب القديمة	500	*	2024	*	اج تجهيز	*	تبعاً لتقرير اختبار ولزيارة السيد وزير الشباب والرياضة /تم اعداد برنامج وظيفي واحالته لمصالح ولاية سوسة قصد تعيين المصممين/تم تعيين المصممين وتمت المصادقة على التعيين من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية.يتم اعداد الدراسة التمهيدية/تم فتح استشارة لاختيار مكتب المراقبة بتاريخ 18/11/2025-تم النظر في الدراسة التمهيدية الأولية بتاريخ 26/12/2025 وتمت دعوة المصمم الى تنقيح الدراسة بناءاً على ملاحظات الادارة.تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية بتاريخ 21/01/2026- تمت الدراسة الجيوتقنية و الرفع الطبوغرافي - في انتظار التقارير ثم المرور مباشرة الى APD		
	2025		68	مواصلة تهيئة مركز الاصطياف والتخيم بهرقلة		اعادة بناء دار شباب	500	*	2025	*	*	تم الإعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 22/10/2019 تمت إعادة الإعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 19/5/2020..تم فتح العروض بتاريخ 26/06/2020 على مستوى إعادة عرض تقريرفرز العروض على أنظار لجنة الصفقات تم اسناد الاذن الإداري/ تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 13/01/2023			
	مخطط	رياضة	69	تشطيب الملعب البلدي بهرقلة		تشطيب اصطناعي	600	509,34	2018	17/01/2021	120 يوم	بلدية هرقلة	100%	تمت إحالة البرنامج الوظيفي للبلدية تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 04/02/2021تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 13/1/2023	
	مخطط		70	تنوير الملعب البلدي بهرقلة (29760811) E.T.E.G		انارة للتمارين	250	309	2020	20/04/2022	120 يوم	بلدية هرقلة	100%		
						جملة الاعتمادات	1073,879								



عدد	المستوى	الإنجاز المالي	النسبة
34	منجز	62,134	74,99%
7	أشغال	15,008	18,11%
19	دراسات	2,57	3,10%
10	طلب عروض	2,889	3,50%
1	معطل	0,25	0,30%
71		82,851	100,00%
الجملة			

نوع التدخل	عدد المشاريع	القطاع	عدد المشاريع
تهيئة عامة	39	الشباب	33
احداث جديد	12	الرياضة	38
تشطيب	9		
انارة	6		
جيل ثاني	3مؤسسات		
الجملة	71		

سنة الادراج	عدد المشاريع
2011	1
2012	3
2013	2
2014	2
2015	2
2016	2
2017	3
2018	4
2019	10
2020	11
2021	7
2022	7
2023	4
2024	5
2025	8