

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية لشهر أوت 2026 بولاية الكاف

مشاريع البنية الأساسية في قطاع الرياضة:
معتمدية الكاف الشرقية: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2016	تهيئة الملعب البلدي نورالدين بن جيلاني	مواصلة تهيئة السياج الخارجي	295د							20 %	تم تركيز الحضيرة في 27 فيفري 2026
02	2017	تهيئة الملعب البلدي نورالدين بن جيلاني	تهيئة السياج الخارجي + تركيز سخانات شمسية لحجرات الملابس + تركيز محول كهربائي	300 47+	300	47					100 %	تم القبول الوقي في 23 جويلية 2025
03	2019	إعادة تعشيب الملعب البلدي نورالدين بن جيلاني	تعشيب الملعب	665								تم تركيز الحضيرة بتاريخ 12 ماي 2026
04	2016	تهيئة ملاعب التنس وملعب الكرة الحديدية بالكاف	ملعب تنس + حجرات ملابس	385	-	-	-	-	-	-	30 %	تم تركيز الحضيرة بتاريخ 23 أبريل 2026 -تم رصد تصدعات بالسياج المحيط بملاعب التنس مما شكل عائقا لاستكمال الأشغال وتم التنسيق مع المصالح المركزية والمهندس المعماري فالغرض من أجل تلافي الإشكال.
05	2017	إتمام تهيئة قاعة الرياضات الجماعية يوغرطة بالكاف	تهيئة شاملة للقاعة	776								تم الإعلان عن الدراسة الجيوتقنية خاصة بطلب من المهندس المستشار في الهياكل بتاريخ 2025/04/17 -في إنتظار تقرير الدراسة الجيوتقنية من قبل المخبر الجيوتقني. -تمت المداولة بحضور المخبر الجيوتقني و المهندس المستشار بالإدارة الجهوية للتجهيز
	2025											

												بتاريخ 01 سبتمبر 2026 بخصوص مخرجات الدراسة الجيوتقنية والحلول المقترحة وسيتم تحرير تقرير فالغرض وإرساله إلى المصالح المختصة لوزارة الشباب والرياضة.
06	2022	تهينة ملاعب الاختصاص بالزيتونة الكاف	تهينة السياج الخارجي	200+300								بصدد تعديل الدراسات تبعا لمخرجات الاختبار الفني. تم برمجة اعتمادات إضافية تقدر ب 200 أد بسنة 2026
	2026											

معتمدية الكاف الغربية: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مص ادر آخر ي	الدراسات	الأشغال			
01	2026	تنوير الملعب الرئيسي بالمركب الرياضي بالكاف	إنارة الملعب الرئيسي	350								تم القيام بجلسة فنية من طرف المصالح المركزية بتاريخ 6 أفريل 2026 للإجاز البرنامج الوظيفي -تم مدنا بالبرنامج الوظيفي الفني والمالي من قبل المصالح المركزية بتاريخ 12 ماي 2026 -تم ارسال البرنامج الوظيفي إلى المجلس الجهوي بتاريخ 08 جوان 2026 للبدء في إجراءات تعيين المصممين.
02	2018	إحداث مسبح مغطى بالكاف	دراسات	400				526				تم برمجة باقي الاعتمادات المقدر ب 7400 أد لسنة 2026
	2019		أشغال	5100	15000 أد							تم نشر طلب العروض تحت عدد 2026/16 بتاريخ 2026/05/16 -تم فتح العروض يوم 2026/06/16 ولم تسجل أي مشاركة. -تم مراسلة المجلس الجهوي بغرض إحالة الملف إلى اللجنة متابعة المشاريع بولاية الكاف.
	2022			2500								
	2026			7400								

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف:

01	2012	-التغليف الاصطناعي لملاعب كرة اليد بالمعهد العالي للرياضة بالكاف	300 225+	-	-	-	-	تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2026/04/21 وفي مرحلة فرز وتقييم العروض
02	2021	تهينة مسبح المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف	+1344 980				قسط السوائل	بصدد اعداد ملحق صفقة عدد 02 لتشغيل المعدات بعد تهينة خزان الغاز -انعقدت جلسة عمل بتاريخ 13 ماي 2026 تم خلالها مناقشة الاثمان للفصول الجديدة لإعداد ملحق صفقة عدد2.
	2022						قسط الهندسة المدنية	تم القبول الوقتي بتاريخ 10 أفريل 2026

معمدية تاجروين: قطاع الرياضة :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2026	مواصلة تهينة الملعب البلدي بتاجروين	حماية الملعب من مياه الأمطار + إعادة بناء جزء من السياج الخارجي (ملحق)	400	400							تم القيام بجلسة فنية من طرف المصالح المركزية بتاريخ 6 أفريل 2026 للإنجاز البرنامج الوظيفي

• تم القبول الوقتي لمشروع تهينة حجرات الملابس بالملاعب البلدية بتاجروين يوم: 2025/09/28

بلدية منزل سالم : :قطاع الرياضة :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	مواصلة تهينة الملعب البلدي بمنزل سالم	تهينة الأرضية + تشييد الملعب + الأسيجة (بناء سور + سياج للملعب)		850							في مرحلة تقييم العروض. -انعقدت لجنة الصفقات العمومية بتاريخ 24 جوان 2026: رفضت عرض المقاول الأول (هشام بن رحومة) لعدم مطابقة عرضه للشروط الفنية المدرجة بقراس الشروط وانتقلت للنظر فالعرض الفني للعارض التالي (وتكو سبور)

تم النظر فالعرض الفني لمقابلة وتكو سبور من قبل المصالح المركزية والجهوية لوزارة الشباب والرياضة و قد تم الموافقة عليه و على إثره تم مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان فالعرض بتاريخ 04 أوت 2026.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

معتمدية قلعة سنان :قطاع الرياضة :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	تهيئة الملعب البلدي بقلعة سنان	تهيئة حجرات ملابس +حواشي الملعب + ملعب مصغر عشب اصطناعي	289	289							تم عقد جلسة الصفقات العمومية في 2025/09/06 وتمسكت المقابلة بعرضها الفني والمالي. تم توفير الإعتمادات من قبل سلطة الإشراف بتاريخ 08 جويلية 2026 تم عقد جلسة اللجنة الداخلية للشراءات بتاريخ 14 جويلية 2026 وتم ارجاء الملف الى ان يتم توفير وثيقة الضمان الوقي من قبل المقابلة.

معتمدية القلعة الخصبية: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2023		تهيئة وتعشيب ملعب كرة قدم-توسعة	100 دراسات	2700							الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 2026/03/18

[illegible]

معتمدية الجريصة: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				تكلفة الإجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهينة الملعب البلدي القديم بالجريصة	تهينة السياج الخارجي	200								اعتمادات لا تغطي تكلفة إنجاز البرنامج الوظيفي تم عقد جلسة عمل بمقر معتمدية الجريصة بتاريخ 11 أوت 2026 حول الإعداد للبرنامج الوظيفي للتجهيزات الجماعية ضمن مشروع تهذيب حي حشاد من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني و من خلاله تم إقتراح تهينة ملعب أو ملاعب أحياء بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وعلى إثره سيتم مراسلة المصالح المركزية فالغرض.
02	2021	مواصلة تهينة الملعب البلدي بالجريصة (الجديد)	تهينة حواشي الملعب	100								تم القبول الوقتي للمشروع بتاريخ 2025/09/08
03	2022	مواصلة تهينة ملعب الكرة الحديدية بالجريصة	تهينة ملعب الكرة الحديدية	150								تم إحالة مراسلة البلدية (المتعلقة بموقع الملعب ونواقصه) الى المصالح الفنية للتعهد

معتمدية القصور: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالقصور	- إتمام بناء الجزء المتدهور من السياج الخارجي - تهيئة حجرات الملابس - تهيئة خارجية	500+350								تم تغطية كلفة المشروع في انتظار تحيين الدراسات من طرف الإدارة الجهوية للتجهيز

معتمدية الدهماني: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2017	إعادة تشييب الملعب البلدي بالدهماني	تشييب الملعب	800					665		70%	- الأشغال متواصلة تم اعداد ملحق صفقة وتم مراسلة وزارة الشباب والرياضة فالغرض.

معتمدية ساقية سيدي يوسف: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الأشغال	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	بناء قاعة الألعاب الفردية بساقية سيدي يوسف	بناء قاعة للألعاب الفردية	50 دراسات	50				1325 أ.د حسب التقرير الوارد علينا من المجلس الجهوي		100%	تم القبول الوقتي بتاريخ 12 جوان 2026
	2020			800	800							
02	2021	تهيئة الملعب البلدي بساقية سيدي يوسف	حواشي الملعب	100	100					30 أوت 2023	100%	انتهاء الأشغال والاستلام الوقتي بتاريخ 02 فيفري 2024
03	2025	احداث ملعب حي بساقية سيدي يوسف	ملعب حي	150								في الدراسات

معتمدية السرس: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمج ة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أيد	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2013	بناء قاعة الألعاب الفردية بالسرس	بناء قاعة رياضة	700 + 108					897	201/01/10 7	5%	تم عقد جلسة بتاريخ 2026/04/15 ولم يتم قبول الاسناد من طرف لجنة الصفقات وفي مرحلة تقييم العروض تم النظر فالعرض الفني لمقاوله عمار العياري من قبل المصالح المركزية والجهوية لوزارة الشباب والرياضة و قد تم رفض العرض لعدم استكمال الوثائق المطلوبة و على إثره تم مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان فالعرض بتاريخ 04 أوت 2026.
02	2020	تهيئة الملعب البلدي بالسرس	تهيئة حجرات ملابس جديدة + تهيئة لحجرات الملابس القديمة وجزاء من السياج	200	200			9.506.0 00 قسط الهندسة المعمارية 2.442.0 00 قسط الكهرباء 3556.2 29 قسط الهيكل والطرق	185	202/01/16 4	100%	- تم القبول الوفاي بتاريخ 2025/01/15
03	2021	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالسرس	حواشي الملعب	100	100						100%	في انتظار رفع التحفظات للقبول الوفاي للمشروع (مشروع تحت التتبع الفضائي)

نبر: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2012	تهيئة الملعب البلدي بنبر	قسط 01: بناء حجرات الملابس + السياج الداخلي والخارجي	400 687+					759	05/08 2018	100%	في انتظار رفع التحفظات لغاية القبول النهائي
02	2021	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بنبر	إتمام بناء جدار دعامة لحماية الملعب	492.88 1 أ.د					492.881 أ.د			تم إحالة ملف فتح العروض الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2026/04/14 قصد اعداد تقرير تقييم العروض

معتمدية الطويرف: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة الملعب البلدي بالطويرف	انجاز مدارج وبناء سياج حديدي	249		249						في طور اعداد طلب العروض للمرة الخامسة (مشروع بلدي)

معتمدية الكاف الشرقية: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	مواصلة تهيئة المركب الشبابي بالكاف	تهيئة قاعة الرياضة تهيئة قاعة الجميز بناء حجرات ملابس بناء جزء من السياج الخلفي - تهيئة خارجية مختلفة	600								تحيين الدراسات حسب مقترح الوزارة في حدود 600 أ.د
02	2016	مواصلة تهيئة دار الشباب بالكاف (نهج محمد القمودي)	ملعب كرة قدم مصغر تعشيب	150								تم الغاء المشروع وإضافة الاعتمادات الى مشروع تهيئة المركب الشبابي بالكاف
03	2019	تهيئة دار الشباب بالكاف (نهج محمد القمودي)	مدرجة ضمن مؤسسات الجيل الثاني	350					620			تبعاً لمخرجات جلسة الصفقات العمومية بتاريخ 2026/04/15 تم الارجاء الى حين تبرير مقبولة العرض تبعاً لمخرجات جلسة الصفقات العمومية بتاريخ 13 ماي 2026 تم الموافقة على تبرير مقبولة العرض وتم إرجاء إعداد صفقة التفاوض المباشر إلى حين توفر الاعتمادات.

معتمدية السرس: قطاع الشباب :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2012	هدم وإعادة بناء دار الشباب بالسرس	إعادة البناء	100				2.628.400 قسط السوانل			100%	

تم القبول الوقتي بتاريخ 2026/02/24				1772=VRD 6067 هندسة معمارية4267 2000				250			2013	
							350	2017				
							500	500	تم إضافة اعتمادات بمبلغ 500 أد على ميزانية التنمية لسنة 2023	مواصلة بناء دار الشباب السرس	2023	02

معتمدية تاجروين: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2012	مواصلة تهيئة دار الشباب بتاجروين	بناء وحدات صحية و أدواش + تهيئة فضاء رياضي	50					220.9	/03/25 2026	30%	في طور الأشغال
	2013			200								
02	2019	تهيئة دار الشباب بتاجروين (مدرجة ضمن الجيل الثاني)	(مدرجة ضمن الجيل الثاني)	676					401.34 4.231	/03/25 2026	45%	في طور الأشغال - إنشاء الأشغال تبين غياب للبلابة الخراسنية المسلحة مع ضعف فالهياكل و على إثره تعطلت الأشغال نسيبا و سيتم إعداد تقرير من قبل مصالح التجهيز فالغرض مدعا باختبارات فنية و من ثم التنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الشباب والرياضة لما يتطلبه الأمر.

بلدية منزل سالم: قطاع الشباب :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
	2020	دراسة بناء دار الشباب			70	70						تم برمجة باقي الاعتمادات المقدرة ب 400 أد لسنة 2025 واكمل

01	2021	بناء دار الشباب بمنزل سالم	بناء دار الشباب	1400	1400	1400				الدراسات -في انتظار رأي اللجنة العليا لتسريع المشاريع العمومية قصد توفير الاعتمادات الإضافية والإعلان عن طلب العروض
----	------	-------------------------------	-----------------	------	------	------	--	--	--	---

معتمدية قلعة سنان: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمج ة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساه مة الوزار ة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2017	تهينة دار الشباب بوجابر قلعة سنان	تعشيب اصطناعي للفضاء الرياضي التنوير + filet par ball	150							100%	تم القبول الوقتي 2025/05/22
02	2019	تهينة دار الشباب المحجوبة بقلعة سنان	واقى حديدي + تهينة	83.279.56 1						01/27 2021	100%	تم القبول الوقتي 2025/11/14
03	2023	تهينة دار الشباب المحجوبة	احداث فضاء رياضي	200	200							في انتظار توفير قطعة أرض من طرف بلدية قلعة سنان

معتمدية القصور: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2021	تهينة دار الشباب بالقصور	فضاء رياضي معشب	150			6.999.812 قسط الهياكل والطرق والشبكات المختلفة			100 %	تم القبول الوفاي للصنف بتاريخ 2025/01/30 تم القبول النهائي في 2026/03/23

معتمدية الدهماني: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2016	مواصلة تهينة المركب الشباب بالدهماني	تهينة ملعب كرة قدم: - عشب اصطناعي	185								تم مراسلة المصالح المركزية بوزارة الشباب والرياضة بتاريخ 2026/04/15 وفي انتظار رد المصالح المركزية على المقترح المتمثل في الاكتفاء بتهينة وتعشيب الفضاء الرياضي
02	2021	مواصلة تهينة مركز الإقامة بالمركب الشبابي الدهماني	مراجعة شبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب	450								تم نشر طلب العروض بتاريخ 2026/04/03 وآخر أجل قبول العروض يوم 2026/04/30 -تم اسناد الصنف وفي انتظار لجنة الصفقات للبت فالأمر.
03	2019	تهينة دار الشباب الزوارين	تهينة شاملة	341								في انتظار ابداء الرأي من طرف وزارة الاشراف وفق مخرجات التقرير الفني اما بمواصلة التهينة أو الهدم وإعادة البناء

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الأشغال	الملاحظات
				الكلفة أيد	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	مواصلة تهيئة دار الشباب بساقية سيدي يوسف	تعشيب 02 ملاعب	150				20.764.504 قسط الهندسة المعمارية		تمت الموافقة على الدراسة التمهيدية المفصلة لقسط الطرقات والشبكات المختلفة بمبلغ 116.322.730		في انتظار مصادقة مكتب المراقبة على قسط الهياكل (vrd) وإعادة الإعلان عن طلب العروض
02	2019	تهيئة دار الشباب ساقية سيدي يوسف (مدرجة ضمن مؤسسات الجيل الثاني)	قاعة متعددة الاختصاصات + تهيئة شاملة	450		350						
03	2019	تهيئة مركز التخديم والاصطياف بساقية سيدي يوسف	توسعة: إضافة غرف + وحدات صحية + مخزن + تهيئة	300 + 500	800			5842.525 هندسة مدنية		ستتم عقد جلسة بتحيين الدراسات بتاريخ 2026/04/21		
								5.689.600 قسط السوائل				
								2.752.000 قسط الكهرباء				
								9.064.175 قسط الهياكل				
								15.842.525 قسط الهندسة المعمارية				

معتمدية نـبـر: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2016	مواصلة تهيئة دار الشباب ملاق	عدد 02 قاعة نشاط + مخزن	100								إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة
02	2020	تهيئة دار الشباب ملاق	تعشيب الفضاء الرياضي	111	100							تم القبول الوقتي ب 2025/09/30
03	2020	تهيئة دار الشباب بنبر	بناء قاعات نشاط + وحدات صحية	300	300				1.680.0 40 قسط كهرباء			بصد تنقيح الملف قصد نشر طلب العروض للمرة الثالثة

معتمدية الطويرف: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	إحداث مركب شبابي	بناء مركب شبابي بالطويرف	70 دراسة	70							تم قبول الدراسات التمهيدية الموجزة
	2020	شبابي نموذجي		1000	1000							
	2019	بالطويرف	1773.100 مساهمة التنمية المندمجة									

مشاريع البلديات المحدثة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انشغال	التقدم الأشغال	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	ل			
1	2022	تهينة ملعب حي بلدية الزعفران	المساحة 2000م ² كحد أقصى	200								في انتظار مدنا بقرار التخصيص من طرف البلدية
2	2022	تهينة ملعب حي بلدية المرجى (محاذي للمدرسة الابتدائية الآبار)	المساحة 2000م ² كحد أقصى	200								في انتظار توفير قطعة الأرض من طرف بلدية المكان (الإشكال: الأراضي على ملك المجلس الجهوي أو القروي أو أملاك الدولة) تم توجبه مراسلة لبلدية المرجى لتوفير عقار ولم يتم الاستجابة للطلب
03	2022	إحداث ملعب حي بلدية بهرة	المساحة 2000م ² كحد أقصى	200								تم توفير قطعة الأرض وفي إجراءات التخصيص من طرف بلدية المكان لتمكين المصالح المركزية بالقيام بالبرنامج الوظيفي

مشاريع التنمية المندمجة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انشغال	التقدم الأشغال	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	ل			
1	2010	إعادة قاعة الألعاب الفردية بالقلعة الخصبية	تهينة شاملة	686						06 اوت 2012		ظهور تشققات وتصدعات دون استغلال القاعة الرياضية - تم انجاز دراسة جيوفيزيائية - استكمل الخبراء العدلين انجاز تقرير الاختبار خلال شهر أفريل 2022 حيث تضمن أن الأسباب اللاحقة بقاعة الرياضة للألعاب الفردية بالقلعة الخصبية بتوا (بعها قد انحصرت في ظاهرة استثنائية نادرة وهي وجود فجوات تحت المشروع وأرضية متحركة كما تضمن انه لا مناص من وضع حد لهذا المشروع بمعنى هدمه وعدم التفكير في الرجوع إليه مع المحافظة على العناصر القابلة للاسترداد كالهيكال المعني للقاعة
2	2010	بناء دار شباب بالقلعة الخصبية	بناء دار شباب	671 + 125						23 ماي 2013		تم إعطاء تقرير مكتب الدراسات لإدارة التجهيز والإسكان بالكاف في 2024/06/11 والذي نص على ضرورة الهدم وإعادة البناء لاستحالة فرضية التهيئة بالوضع الحالية للمؤسسة

3	2018	تهينة 2 ملاعب رياضية ببرنوصة الكاف الغربية	حجرات ملابس+ 2فضاء رياضي عشب اصطناعي+ سياج + سياج داخلي	500	500	500						أشغال متواصلة	50%					
---	------	--	---	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	---------------	-----	--	--	--	--	--

مشاريع الوكالة الوطنية لتهديب الأحياء و التجديد العمراني:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الأشغال	الملاحظات
				الكلفة أيد	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2015	تهينة ملاعب الاختصاص بالزيتونة	تهينة حجرات الملابس+ ملاعب الاختصاص+ السياج الخارجي	250					-	-	99%	تم القبول الوفاي (تم انجاز المشروع من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني بالكاف). الاعتمادات مرسمة على ميزانية التنمية لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2015. تم تخصيص اعتمادات 300 أد بعنوان سنة 2022 لتهينة السياج الخارجي من طرف وزارة الشباب والرياضة تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة بمبلغ 228.439.243 دون اعتبار الدراسات
2	2014	إحداث فضاء ترفيهي حي بير الثلج	فضاء ترفيهي (ملعب رياضي، مسلك صحي، مسرح، حجرات ملابس...)	1196							100%	تم القبول الوفاي للمشروع
4	2013	بناء قاعة رياضة بحي الزهور قلعة سنان (داخل ملعب قلعة سنان)	بناء قاعة رياضة + ملعب حي	800 100							100%	تم القبول الوفاي للمشروع
03	2013	تهينة ملعب رياضي بحي 02 مارس تاجروين	تهينة ملعب رياضي عشب اصطناعي	170							40%	مشروع معطل في انتظار تسوية الوضعية العقارية للمشروع. (حكم قضائي بات لفائدة امرأة يقضي بملكية قطعة الأرض ولم تتمكن البلدية من فض الإشكال منذ 2019) تم التواصل مع الوكالة الوطنية لتهديب الأحياء والتجديد العمراني قصد إيجاد عقار مناسب

مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الأشغال	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2021	مشروع مواصلة دار الشباب السرس قسط تهيئة المسبح	تهيئة شاملة	850أد مساهمة المجلس الجهوي 85أد مساهمة البلدية								تم تركيز الحضيرة في 2025/07/10 تم تركيز الحضيرة 2025/07/14
2	2017	تهيئة الملعب البلدي نور الدين بن جيلاني	تهيئة الخارجي +تركيز سخانات شمسية لحجرات الملابس +محول تركيز كهربائي	300 49+							95 % (تركيز المحول الكهربائي)	تم توفير الاعتمادات وفي مرحلة تركيز المحول الكهربائي

جدول في المشاريع التنموية التي لا تساهم وزارة الشباب والرياضة في تمويلها
في قطاع الشباب والرياضة بولاية الكاف

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة		الكلفة حسب الصنف		تاريخ الانطلاق في الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	الدراسات	الأشغال			
1	2015	تهيئة ملاعب الاختصاص بالزيتونة	تهيئة حجرات الملابس + ملاعب الاختصاص + السياج الخارجي	250						تم القبول الوقتي (تم انجاز المشروع من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني بالكاف). الاعتمادات مرسمة على ميزانية التنمية لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2015. تم تخصيص اعتمادات 300 أ.د بعنوان سنة 2022 لتهيئة السياج الخارجي من طرف وزارة الشباب والرياضة تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة بمبلغ 228.439.243 دون اعتبار الدراسات
2	2014	إحداث فضاء ترفيهي حي ببر الثلج	فضاء ترفيهي (ملعب رياضي، مسلك صحي، مسرح، حجرات ملابس...)	1196						-تم تغيير البرنامج الوظيفي لعدم توفر الاعتمادات وبصدد انتهاء الأشغال
3	2013	بناء قاعة رياضة بحي الزهور قلعة سنان (داخل ملعب قلعة سنان)	بناء قاعة رياضة + ملعب حي	800 100						مشروع مستغل
4	2013	تهيئة ملعب رياضي بحي 02 مارس تاجروين	تهيئة ملعب رياضي عشب اصطناعي	170						مشروع معطل في انتظار تسوية الوضعية العقارية للمشروع. (حكم قضائي بات لفائدة إمراة يقضي بملكية قطعة الأرض ولم تتمكن البلدية من فض الإشكال منذ 2019) تم التواصل مع الوكالة الوطنية لتهذيب الأحياء والتجديد العمراني قصد إيجاد عقار مناسب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة		الكلفة حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	الدراسات	الأشغال		
1	2010	إعادة إصلاح قاعة الألعاب الفردية بالقلعة الخصبة	تهيئة شاملة	686				%100	ظهور تشققات وتصدعات دون استغلال القاعة الرياضية - تم انجاز دراسة جيوفيزيائية - استكمل الخبراء العدليين انجاز تقرير الاختبار خلال شهر أفريل 2022 حيث تضمن أن الأسباب اللاحقة بقاعة الرياضة للألعاب الفردية بالقلعة الخصبة بتوابعها قد انحسرت في ظاهرة استثنائية نادرة وهي وجود فجوات تحت المشروع وأرضية متحركة كما تضمن انه لا مناص من وضع حد لهذا المشروع بمعنى هدمه وعدم التفكير في الرجوع إليه مع المحافظة على العناصر القابلة للاسترداد كالهيكل المعني للقاعة
2	2010	بناء دار شباب بالقلعة الخصبة	بناء دار شباب	671 + 125				%100	تم إعطاء تقرير مكتب الدراسات لإدارة التجهيز والإسكان بالكاف في 2024/06/11 والذي نص على ضرورة الهدم وإعادة البناء لاستحالة فرضية التهيئة بالوضعية الحالية للمؤسسة
	2018	تهيئة 2 ملاعب رياضية ببرنوصة الكاف الغربية	حجرات ملابس + 2فضاء رياضي عشب اصطناعي + سياج + سياج داخلي	500				15%	تم الانطلاق في الأشغال
	2019	إحداث مركب شبابي نموذجي بالطويرف	بناء مركب شبابي بالطويرف	1773.100	1700.أ.د				في انتظار قائمة المهندسين من اللجنة الداخلية

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	الممول	المكونات	الاعتمادات المرسمة		الكلفة حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	الدراسات	الأشغال		
2	2019	تهيئة الملعب البلدي بالطويرف	بلدية الطويرف	انجاز مدارج و بناء سياج حديدي	249					في طور الاعداد عن طلب العروض للمرة الخامسة