

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

بولاية قفصة لشهر أوت 2026

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي للمشار يع	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدرا سات	الأشغال			
2	2011	تزويد المسبح البلدي بقفصة بالطاقة الشمسية	تسخين المسبح بالطاقة الشمسية	379	265	85	100 AN ME	--	-	-	-	تم طلب العروض 8 مرات تم يوم 2025/10/28 عرض الملف على اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية و تم التأكيد على تكفل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالمشروع.
3	2016	توسيع مقر المنشآت الجهوية بقفصة	مكاتب - مأوى سيارات	250	250		-	36	418	2026/6/11	7%	انطلقت الاشغال بتاريخ 11 جوان 2026 مدة الاشغال 6 أشهر
4	2024	تهيئة الملعب البلدي محمد القمودي	تكملة السور الخارجي المحاذي لقاعة الألعاب الفردية وتعليق السور الخارجي من جهة الملعب الفرعي (حاجز حديدي)	200	200							تم يوم 2026/02/12 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة والملف المالي للمشروع. تم الإعلان عن الاستشارة وتم الفتح بتاريخ 18 ماي 2025 تم اعداد تقرير تقييم العروض في انتظار فتح الاعتماد
5	2025	تهيئة قاعة الألعاب الفردية محمد القمودي بقفصة	تهيئة شاملة (وحدات صحية الشبكة الكهربائية سقف القاعة إضافة الحماية بالواقيات الحديدية)	200	200				181	2026/01/29	100%	تم يوم 02 أفريل 2026 قبول الاشغال.
6	2026	تهيئة المسبح البلدي بقفصة	تهيئة غرفة التحكم الفنية استبدال اللوحات العازلة للسقف	900	900							* تم عرض الملف على انظار اللجنة الداخلية للبنات المدنية بتاريخ 28 جويلية 2026 حيث تم التعهد بالمشروع وإحالة الى لجنة التعيين المباشر. تم يوم 2026/08/14 تعيين المصممين

7	2026	تهيئة قاعة الرياضات الجماعية بقفصة	إعادة التغليف الاصطناعي و اصلاح السقف و اصلاح الانارة	1000	1000							* تم عرض الملف على انظار اللجنة الداخلية للبنايات المدنية بتاريخ 28 جويلية 2026 حيث تم التعهد بالمشروع وإحالتة الى لجنة التعيين المباشر. تم يوم 2026/08/14 تعيين المصممين
8	2026	تهيئة ملعب حي بكاف دربي	تعشيب اصطناعي + تنوير وشباك	250	250							*تم اجراء زيارة معاينة للعقار المقترح رفقة مصالح البلدية بتاريخ 10 جويلية 2026 جاري اعداد الملف العقاري لقطعة الأرض المقترحة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أد.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2012	بناء دارالشباب بزروق بقفصة الجنوبية	قاعات نشاط-قاعة كبرى- وحدات صحية –حجرات ملابس- سياج- ملعب.	1500	600 (2012) 150 (2013) 250 (2018) 500 (2025)	-	-	-	-	-	-	*تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة بتاريخ 05جانفي 2026 لإنجاز مشروع بناء دار الشباب بكل مكُوناته بما فيه الفضاء الرياضي وتتعهد الوزارة برصد الاعتمادات الإضافية تبعا لمخرجات جلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 24 ديسمبر 2025 *تم عرض ملف طلب العروض بعد التحيين خلال الجلسة بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة بتاريخ 2026/07/06 وسيتم مراجعة الملف من قبل المصممين للاصلاح *في مرحلة الاعداد الاعلان عن طلب العروض
2	2016	تهيئة مركز الإقامة بقفصة	بناء مكاتب- صيانة شاملة- تهيئة غرف بالطابق الأرضي و الطابق الأول –تهيئة المدخل و الواجهة الخارجية	200	200	-	-	24	325	20/3/14 22	15%	تمت المصادقة على فسخ الصفقة في أكتوبر 2025 تم يوم 2025/10/28 عرض الملف على اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية التي اوصت بالتسريع في الإجراءات حتى يتم إعادة اعلان طلب العروض *المشروع في طور الاعداد لإعادة الإعلان عن الاستشارة
3	2021	تهيئة مركز الإقامة بقفصة	تهيئة غرف	300	300						-	*تم الاعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة *تم يوم 2026/02/13 فتح العروض وورد عرض وحيد مشط بقيمة 888 أد سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض
4	2019	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني للمركب الشبابي بقفصة	تهيئة قاعة السينما و المسرح و تهيئة خارجية-	200	200	-	-	-	-	-	-	*تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وتم الفتح بتاريخ 16 جولية 2027 وتم اعداد تقرير تقييم العروض وارسله الى مصالح الولاية بتاريخ 07 اوت 2026.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف أد		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أد.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2008	بناء المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة (القسط الأول)	إدارة - قاعات تدريس - قاعات رياضية - مسبح مغطى - ملاعب - مطبخ - مطعم	19000	19000	-	-	-	-	-	-	وفي طور الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة
2	2026	إعادة تعشيب المركب الرياضي محمدرؤاشد	عشب طبيعي	1000	1000	-	-	-	-	-	-	في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات * توصلنا بالمثال الموقعي بتاريخ 06 ماي 2026 وتمت احوالته على مصالح الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 04 جوان 2026 * توصلنا ب TPD بتاريخ 10 جوان 2026 وتمت احوالته على مصالح الادارة الجهوية للتجهيز 10 جوان 2026 * تم يوم 2026/06/18 معاينة أرضية الملعب صحبة المصالح المركزية بالوزارة وفي انتظار مدنا ببرنامج وظيفي * تم الإعلان عن استشارة الرفع الطوبوغرافي وتم الفتح يوم 2026/07/21 وفي طور اعداد تقرير تقييم العروض * تم الإعلان عن استشارة الدراسة الجيوتقنية وتم الفتح يوم 2026/07/20 وفي طور اعداد تقرير تقييم العروض

3	تهيئة مركز إعداد و تكوين رياضي النخبة بقفصة	تهيئة وإعادة الطيقة العازلة لاسطح للوحدات الصحية	50	50	-	-	48.590	2026/8/18	انطلقت الاشغال بتاريخ 18 أوت 2026
---	---	--	----	----	---	---	--------	-----------	-----------------------------------

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2026	تهيئة دار الشباب بمنزل ميمون	هدم وإعادة بناء السياج	150	150	150						تم عرض الملف على انظار اللجنة الداخلية للبنائيات المدنية بتاريخ 28 جويلية 2026 حيث تم التعهد بالمشروع وإحالة الى لجنة التعيين المباشر. تم يوم 2026/08/14 تعيين المصممين

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أد.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الناس	الأشغال			
1	2019	تهيئة الملعب البلدي القديم بالقصر	تعشيب اصطناعي	800	800	-	-	30	645	2021/3/15	100%	-تم يوم 2025/02/20 القبول الوقي. -تم يوم 2027/07/16 عقد جلسة قصد القبول النهائي.
2	2021	مواصلة انجاز الملعب البلدي الجديد بالقصر	صيانة حجرات الملابس	200	200	-	-	-	174	2023/2/3	100%	تم يوم 2025/03/19 القبول النهائي.
3	2020	تهيئة الملعب البلدي بلالة	بناء حجرات ملابس- تهيئة المداخل -تعلية السيور الخارجي وصيانة السياج داخلي	500 400	100	-	-	42	469	2025/4/11	80%	انطلقت الاشغال بتاريخ 2025/04/11 المشروع في طور الاشغال.
4	2022	تهيئة الملعب البلدي الجديد بالقصر	تنوير	300	300	-	-	-	396		-	-تم يوم 2025/06/25 فتح العروض، ورد عرضين في الأجل -تم اعداد تقرير تقييم العروض وتم توفير الاعتمادات 396.385أد في طور اعداد ملف الصفقة
5	2026	تهيئة الملعب البلدي القديم بالقصر	هدم وإعادة بناء السياج الداخلي	200	200							*في انتظار إعداد TPD من قبل بلدية المكان تم عرض الملف على انظار اللجنة الداخلية للبنايات المدنية بتاريخ 28 جويلية 2026 حيث تم التعهد بالمشروع وإحالة الى لجنة التعيين المباشر. تم يوم 2026/08/14 تعيين المصممين

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2024	دراسة احداث دار الشباب بلالة	قاعات نشاط قاعات نشاط-قاعة كبرى- وحدات صحية –حجرات ملابس- سياج- ملعب	70	70							المشروع في مرحلة تعيين المصممين تم استكمال الدراسة الجيوتقنية وفي انتظار الرفع الطبوغرافي(تم مراسلة المكتب المختص قصد اعداد الرفع بتاريخ 2026/06/08)
2	2025	تهيئة دارالشباب القصر	اعادة كتيمة المؤسسة وصيانة الوحدات الصحية وشبكة التزود بالماء وتهيئة حجرات الملابس وصيانة شاملة	100	100							تم الاعلان عن الاستشارة وتم الفتح يوم 2026/02/19 تم اعداد تقرير تقييم العروض واحالته لمصالح الولاية بتاريخ 13 أفريل 2026 تم فتح الاعتماد 82أ.د. تم يوم 2026/8/20 ارسال اذن التزود الخاص بالإشغال الى مصالح التجهيز

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2013	إحداث ملعب بلدي بالقطار	سياج داخلي وخارجي - حجرات ملابس	1000	1000	-	-	113	848 و 176 ملحق أشغال لحماية الملعب من مياه الأمطار	2019/9/9	81%	انطلقت الاشغال بتاريخ 2019/09/09 نسق بطيء جدا للأشغال -تمت عقد جلسة بمقر الولاية بتاريخ 2027/07/06 للنظر في تفعيل فسخ الصفقة من عدمه بعد التماس المقاوله وتقرر قبول إلتماس المقاوله على ان يتم الفسخ آليا في صورة عدم التزامه بالآجال. *في انتظار الربط بالشبكات من قبل بلدية المكان(تم ارسال اذون التزود بالنسبة للماء والكهرباء اما بالنسبة للتطهير فتم اقتراح اللجوء للبئر الضياع نظرا لعدم إمكانية الربط بشبكة التطهير)
2	2019	إتمام الملعب البلدي الجديد بالقطار	تهيئة الأرضية و تعشيب اصطناعي	500	500	-	-	30	656 أ.د و 156 أ.د ملحق لتهيئة الأرضية	2021/3/15	98%	انطلقت الاشغال ب تاريخ 2021/03/15 والتي تعطلت في علاقة بأشغال السياج الداخلي تمت عقد جلسة بمقر الولاية بتاريخ 2027/07/06 حيث تعهدت مصالح البلدية للتسريع في اشغال التهيئة الجانبية للملعب المشروع في طور قبول الاشغال

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أد.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2019	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني لدار الشباب القطر	تركيز راديو وتلفزة واد ونوادي موسيقى وبيئة – تحسين الواجبات	200	200	-	-	-	167	21	98%	المشروع في طور رفع التحفظات قصد قبول الاشغال
			تعشيب اصطناعي للملعب	150	150	-	-	-	160	-	100%	تم الاستلام النهائي يوم 2024/12/23
2	2025	تهيئة دار الشباب القطر	هدم وإعادة بناء جزء من السور الخارجي	85	85				71		100%	تم قبول الاشغال بتاريخ 30 أفريل 2026
			تغيير شبك حماية الملعب تقوية تنوير الملعب صيانة الوحدات الصحية	65	65							تمت إعادة الإعلان عن الاستشارة للمرة الثانية وتم الفتح يوم 2026/07/23 ، وردت خمسة عروض في الأجل و تم اعداد تقرير تقييم العروض و حالته على مصالح الولاية بتاريخ 2026/08/21

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أد.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2012	بناء قاعة للرياضات الجماعية بالمتلوي	قاعة- حجرات ملابس- وحدات صحية للجمهور- مدارج	2150	4151	-	-	150	4001	2/4/24 025	%55	تم فسخ الصفقة بتاريخ 18 مارس 2021 تم اسناد الصفقة بعد اعلان طلب العروض للمرة الثالثة بعد فسخ الصفقة انطلقت الاشغال يوم 2025/05/25 المشروع في طور الاشغال ويسير بنسق مقبول
2	2023	تهيئة الملعب البلدي بالمتلوي	بناء حجرات ملابس تحت المدرج.	500	500							تم الاعلان عن طلب العروض خمس مرات افضت كلها لعروض غير مثمرة تم يوم 2026/02/27 الانطلاق في إجراءات التفاوض المباشر تمت مناقشة الأسعار مع المقاول بتاريخ 28 جويلية 2026 وتم اختيار مقاوله أخرى للتفاوض المباشر
3	2026	إعادة تعشيب الملعب الرئيسي بالملعب البلدي بالمتلوي	تعشيب اصطناعي	800	800							في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات * في انتظار مثال اشغال مختلفة TPD من قبل بلدية المكان * قامت مصالح ديوان قيس الاراضي بقفصة رفقة مصالح بلدية المتلوي بأخذ القياسات المطلوبة بتاريخ 2026/07/07 وفي انتظار اعداد TPD * تم يوم 2026/07/9 ارسال البرنامج الوظيفي للمشروع الى مصالح الادارة الجهوية للتجهيز بقفصة للاعتماد ضمن الملف المرجعي * ورد علينا مثال موقعي بتاريخ 24 جويلية 2026 وتمت احالته على الادارة الجهوية للتجهيز بقفصة بتاريخ 28 جويلية 2026 * تم الإعلان عن استشارة الرفع الطوبوغرافي وحدد آخر اجل يوم 2026/09/08 * تم الإعلان عن استشارة الدراسة الجيوتقنية وحدد آخر اجل يوم 2026/09/08

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2012	بناء قاعة للألعاب الفردية بالمركب الشبابي بالمثلوي	قاعة ألعاب فردية- حجرات ملابس- وحدات صحية	1212	1212				40	1172	20/6/13 22	تم يوم 2026/06/23 القبول الوقي للأشغال . 100%
2	2023	تهيئة المركب الشبابي بالمثلوي	صيانة الشبكات والوحدات الصحية والمطبخ والمدخل دهن تهيئة الملعب و اصلاح تنويره	310	400	-						تم الإعلان عن طلب العروض و حدد اخراج ل 2026/9/7
			تعشيب اصطناعي	90								

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2026-	- إعادة تعشيب الملعب البدي الجديد بام العرائس	تعشيب اصطناعي	800	800	-	-	-	-	-	-	في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات *توصلنا بالمثال الموقعي بتاريخ 06ماي 2026 وتمت احواله على مصالح الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 04 جوان 2026 *في انتظار مثال اشغال مختلفة TPD من قبل بلدية المكان * تم يوم 2026/07/9 ارسال البرنامج الوظيفي للمشروع الى مصالح الادارة الجهوية للتجهيز بقفصة للاعتماد ضمن الملف المرجعي *تم الإعلان عن استشارة الرفع الطوبوغرافي وتم الفتح يوم 2026/07/21 وتم اعداد تقرير تقييم العروض وفي انتظار فتح الاعتمادات *تم الإعلان عن استشارة الدراسة الجيوتقنية وتم الفتح يوم 2026/07/20 وتم اعداد تقرير تقييم العروض وفي انتظار فتح الاعتمادات

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2019	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني لدار الشباب 2 بام العرائس	تركيز راديو وتلفزة و اب ونوادي موسيقى وبيئة - تحسين الواجهات -	200	200	-	-	-	-	-	تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية بعد التفاوض المباشر وحدد اخر اجل يوم 25 أوت 2026 تم يوم 2026/9/1 فتح العروض ، ورد عرضين في الأجل و جاري اعداد تقرير تقييم العروض
2	2022	مواصلة تهيئة دار الشباب القديمة بام العرائس	اتمام بناء السياج الخارجي- إعادة تعشيب اصطناعي وتنوير الملعب	300	-	-	-	-	662	2/5/18 026	انطلقت الاشغال يوم 2026/05/18 .
3	2026	تهيئة دارالشباب 1 ام العرائس	صيانة شبكة الكهرباء و الماء- تهيئة المدخل و فضاءات النشاط صيانة (الأبواب و النوافذ دهن)	300							تم عرض الملف على انظار اللجنة الداخلية للبنائيات المدنية بتاريخ 28 جويلية 2026 حيث تم التعهد بالمشروع وإحالته الى لجنة التعيين المباشر. تم يوم 2026/08/14 تعيين المصممين
4	2026	تهيئة دارالشباب 2 ام العرائس	إعادة الطبة العازلة للأسطح و صيانة الوحدات الصحية و مراجعة الشيكات)	250	250						تم عرض الملف على انظار اللجنة الداخلية للبنائيات المدنية بتاريخ 28 جويلية 2026 حيث تم التعهد بالمشروع وإحالته الى لجنة التعيين المباشر. تم يوم 2026/08/14 تعيين المصممين
5	2026	احداث مسبح ترفيهي بدار الشباب 2 ام العرائس	احداث مسبح ترفيهي	700	700						في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات و افقت مصالح بلدية المكان على تخصيص الفضاء المجاور لدار الشباب لإنجاز المشروع بتاريخ 2026-07-09 وتبعاً لتقرير زيارة المصالح المركزية العقار المقترح يستجيب للشروط الفنية المطلوبة تم البدء في إجراءات التخصيص وإعداد مكونات الملف المرجعي

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أد.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2013	الملعب البلدي القديم بالرديف مواصلة تهيئة	هدم وإعادة السياج الخارجي – تهيئة الأرضية	400	400	-	-	35	254	2017/08/23	100 %	تم الإنجاز
			تنوير						144	16/04/18	65 %	*تم فسخ الصفقة وتم إعادة اعلان الاستشارة وتم يوم 2025/06/18 فتح العروض *في مرحلة اعداد ملف الصفقة رفض المقاول انجاز الاشغال تم إعادة اعلان طلب العروض للمرة الأولى بعد تخلي المقاول و تم الفتح يوم 2026/07/20 حيث ورد عرض وحيد وتم اعداد تقرير تقييم العروض وتم ارساله الى مصالح الولاية بتاريخ 2026/08/07 تمت مراسلة الدارة الجهوية للتجهيز من قبل مصالح الولاية بتاريخ 2026/08/19 لتحسين الملف السري
2	2010	مواصلة تهيئة الملعب القديم بالرديف	صيانة السياج الداخلي – إتمام حجرات الملابس – تهيئة خارجية	160	160	-	-	-	-	-	-	تم حل الإشكال الخاص بإحالة الاعتماد المحال لبلدية الرديف وتم الإعلان عن الاستشارة عدة مرات تم عقد جلسة بتاريخ 2025/11/05 بمقر المندوبية مع مصممين المشروع ومصالح بلدية الرديف ومصالح المندوبية قصد التخفيض في الاشغال في حدود الاعتماد المتوفر مع المحافظة على وظيفة المشروع. تعطل الإعلان عن الاستشارة في علاقة باستخدام منظومة TUNEPS من قبل بلدية الرديف تم الإعلان عن الاستشارة بتاريخ 2026/07/21 وحدد اخر اجل للفتح بتاريخ 2026/08/12

3	2019	بناء قاعة للرياضات الجماعية بالرديف	قاعة- حجلات ملابس- وحدات صحية للجمهور- مدارج	2450	2450	-	-	233	5020	2026 /2/17	5%	انطلقت الاشغال يوم 17 فيفري 2026
4	2022	إعادة تعشيب اصطناعي للملعب البلدي الجديد بالرديف	إعادة تعشيب اصطناعي	500	500			33	831	202/07/13 6		انطلقت الاشغال بتاريخ 13 جويلية 2026
5	2026	تهيئة الملعب البددي الجديد بالرديف	تهيئة حجلات الملابس	300	300							في انتظار مدنا ب TPD من قبل بلدية الرديف تم عرض الملف على انظار اللجنة الداخلية للبنىات المدنية بتاريخ 28 جويلية 2026 حيث تم التعهد بالمشروع وإحالة الى لجنة التعيين المباشر. تم يوم 2026/08/14 تعيين المصممين

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2022	تهيئة دار الشباب بالرديف	بناء السياج الخارجي- تهيئة قاعة الاعلامية	100	100	-	-	-	253	-	-	تم اعداد تقرير تقييم العروض وتم توفير الاعتمادات المقدرة ب 253.820 أ.د انطلقت الاشغال بتاريخ 2026/08/10
2	2026	تهيئة مركز الإقامة بدار الشباب الرديف	اصلاح شبكة الكهرباء والماء	150	150							*تم يوم 19 جوان 2026 عرضه على اللجنة الداخلية للبنىات المدنية المنعقدة بمقر ولاية قفصة حيث تم التعهد بالملف وإحالة الى لجنة التعيين المباشر. تم يوم 2026/08/14 تعيين المصممين

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أد.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2022	تهيئة الملعب البلدي بالمظيلة	هدم وإعادة السياج الخارجي	300	448	-	-	32	416	-	-	انطلقت الاشغال بتاريخ 2026/07/13
2	2023	اعادة تعشيب الملعب البلدي بالمظيلة	تعشيب اصطناعي	600	600							- تم عرض الملف على اللجنة الداخلية للبنائيات المدنية المنعقدة بمقر ولاية قفصة للنظر في مكونات المشروع يوم 2025/10/03 حيث تمت الموافقة على عرضه على لجنة التعيينات لتعيين المصممين بعد اكمال الرفع الطبوغرافي والدراسة الجيوتقنية *تم الإعلان عن استشارة الرفع الطبوغرافي وتم الفتح يوم 2026/07/17 وتم اعداد تقرير تقييم العروض وفي انتظار فتح الاعتمادات *تم الإعلان عن استشارة الدراسة الجيوتقنية وتم الفتح يوم 2026/07/17 وتم اعداد تقرير تقييم العروض وفي انتظار فتح الاعتمادات
3	2026	دراسة إحداث قاعة للألعاب الفردية بالمظيلة	قاعة ألعاب فردية- حجلات ملابس-وحدات صحية	120	120							في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات * تم يوم 2026/06/17 معاينة الأرض المقترحة للمشروع صعبة المصالح المركزية بالوزارة وتبعا لتقرير الزيارة فان العقار المقترح يستجيب للشروط الفنية المطلوبة *تم يوم 2026/06/17 إحالة البرنامج الوظيفي المؤشر من طرف المصالح المركزية بالوزارة للإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة للاعتماد ضمن الملف المرجعي للمشروع * تمت مراسلة بلدية المظيلة لاعداد TPD بتاريخ 12 أوت 2026

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أد.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2023	تهيئة دارالشباب المظيلية	شباك لحماية الملعب -تنوير الملعب- تهيئة فضاء رياضي- تهيئة خارجية	100	100	100						تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الأولى بإجراءات مبسطة وتم الفتح يوم 01 جوان 2026 ولم يرد أي عرض *تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية بالجراءات المبسطة وتم الفتح يوم 2026/07/29 حيث لم يرد أي عرض في طور إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة بإجراءات المبسطة و حدد آخر أجل 2026/09/21
2	2024	تهيئة دارالشباب المظيلية	تعشيب اصطناعي للملعب	100	100	100						- تم عرض الملف على اللجنة الداخلية للبنايات المدنية المنعقدة بمقر ولاية قفصة للنظر في مكونات المشروع يوم 2025/10/03 حيث تمت الموافقة على عرضه على لجنة التعيينات لتعيين المصممين تم اعداد الرفع الطوبوغرافي وانتظار الدراسة الجيوتقنية (تم مراسلة جيوماد بتاريخ 2026/06/15 لإعداد الدراسة). تم يوم 2026/08/14 تعيين المصممين .

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2023	تهيئة الملعب البلدي بلخير	تهيئة شاملة (حجرات الملابس و الفضاء الخارجي)	300	300							تم مد مصالح ولاية قفصة بالبرنامج الوظيفي بتاريخ 2025/08/08 لتعيين المصممين - تم عرض الملف على اللجنة الداخلية للبنائيات المدنية المنعقدة بمقر ولاية قفصة للنظر في مكونات المشروع يوم 2025/10/03 حيث تمت الموافقة على عرضه على لجنة التعيينات لتعيين المصممين بعد اكمال الرفع الطبوغرافي والدراسة الجيوتقنية (تم توفير الاعتماد وفي طور التأشيري في انتظار اذن التزود) *تم الإعلان عن استشارة الرفع الطبوغرافي للمرة الثانية وحدد آخراجل يوم 2026/09/08
2	2026	دراسة إحداث قاعة للألعاب الفردية ببلخير	قاعة ألعاب فردية-حجرات ملابس-وحدات صحية	120	120							* تم يوم 2026/06/17 معاينة الأرض المقترحة للمشروع صحبة المصالح المركزية بالوزارة وتبعاً لتقرير الزيارة فان العقار المقترح يستجيب للشروط الفنية المطلوبة *تم يوم 2026/06/17 إحالة البرنامج الوظيفي المؤشر من طرف المصالح المركزية بالوزارة للإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة للاعتماد ضمن الملف المرجعي للمشروع * تمت مراسلة بلدية بلخير لإعداد TPD بتاريخ 12 أوت 2026

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2021	تهيئة دار الشباب بلخير	إعادة تعشيب الملعب وتنوير و شباك حماية	200	200	-	-	-	13	-	-	تم الإعلان عن الاستشارة أربعة مرات افضت كلها عن عروض غير مثمرة للشطط تم يوم 2026/01/12 الانطلاق في إجراءات التفاوض المباشر تم يوم 22 جوان 2026 إحالة التقرير الفني لفرز العشب الاصطناعي والحبيبات لمصالح ولاية قفصة تم عقد جلسة لمناقشة الأسعار بتاريخ 2026/07/13 وبقي العرض مشطاً بعد المناقشة وعليه ستم إعادة الإعلان عن طلب العروض بعد مراجعة كراس الشروط والملف السري
2	2025	تهيئة دار الشباب بلخير	تهيئة الوحدات الصحية و حجرات الملابس	100	100	-	-	-	-	-	-	بعد التنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة وتم اعداد قائمة تقديرية وارسالها بتاريخ 2026/01/20 الى مصالح الولاية قصد الإعلان عن استشارة في الغرض تم الاعلان عن الاستشارة وحدد اخر اجل 2026/02/19 وتم الفتح يوم 2026/02/19 وتم اعداد تقرير تقييم العروض وتمت حالته على مصالح الولاية بتاريخ 2026/04/26 تم فتح الاعتماد 97 أد وفي طور التعهد بالنفقة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2018	بناء قاعة للألعاب الفردية بالسند	قاعة- حجرات ملابس- وحدات صحية للجمهور – مدارج	800	800	-	-	85	1828	-		*تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 24 سبتمبر 2025 وتم يوم 2025/10/10 الفتح ورد عرض وحيد بقيمة 1899أد تمت مناقشة الاسعار مع المقاول بتاريخ 2026/02/24 تم اسناد الصفقة بتاريخ 2026/03/05 بالمبلغ الجديد قيمته 1828أد تم عرضه على اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بقفصة في 21 ماي 2026 للإصلاح خطأ غير المبلغ الجملي للصفقة تم توفير الاعتماد في طور إعطاء الاذن بانطلاق الاشغال
2	2023	تهيئة الملعب البلدي بالسند	تنوير	300	300	-	-	-	325	2026/01/19	30 %	انطلقت الاشغال بتاريخ 2026/01/19

معتمدية سيدي بوبكر

قطاع الشباب

ع/ر		بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2020	احداث دار الشباب بسيدي بوبكر	قاعات نشاط-قاعة كبرى- وحدات صحية –حجرات ملابس- سياج- ملعب	1270	1270							تعطل نظرا لإشكال عقاري تمت يوم 2025/06/11 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة للأقسام الفنية والملف المالي للمشروع تمت مراسلة المصالح المركزية لأمالك الدولة من قبل مصالح الوزارة لتخصيص العقار بتاريخ 20 ماي 2026 وتم التذكير بتاريخ 09 جويلية 2026 لافادتنا بما تم في الغرض في انتظار تغيير صبغة الأرض والتخصيص حتى تتم المصادقة على رخصة البناء لاستكمال ملف طلب العروض

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2026	دراسة احداث قاعة للألعاب الفردية بسيدي بوبكر	قاعة- حجرات ملابس- وحدات صحية للجيمهـور – مدارج	120	120					-		*تم يوم 2026/06/17 إحالة البرنامج الوظيفي المؤشر من طرف المصالح المركزية بالوزارة للادارة الجهوية للتجهيز بقفصة للاعتماد ضمن الملف المرجعي للمشروع * تم يوم 2026/06/18 معاينة الأرض المقترحة للمشروع صحية المصالح المركزية بالوزارة وتبعاً لتقرير الزيارة فان العقار المقترح يستجيب للشروط الفنية المطلوبة * تمت مراسلة بلدية سيدي بوبكر لاعداد TPD بتاريخ 12 أوت 2026

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أد.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2019	بناء دار الشباب بز انوش	قاعات نشاط-قاعة كبرى- وحدات صحية -حجرات ملابس- سياج- ملعب	1070	70 1000	-	-	71	1254	2022/4/6	60%	انطلقت الاشغال بتاريخ 15 مارس 2023 وتوقفت بسبب تغيير مسار قنوات الماء الصالح للشرب من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه واستأنفت يوم 28 أوت 2023 -تعهدت وزارة الشباب والرياضة بتوفير اعتمادات إضافية لبناء السور -تم التنبيه على المقاول للتسريع في نسق الاشغال

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشار يع	الملاحظات
				الكلفة أد.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2025	دراسة احداث ملعب بلدي بز انوش	احداث ملعب جديد	2150	2150							تم اقتراح قطعة على ملك البلدية تم رفضها لبعدها عن مواطن العمران وعدم امكانية الربط بالشبكات وتم التبرع بقطعة أرض من مواطن وفي انتظار اعداد الملف العقاري لقطعة الأرض (تمت معاينة الموقع صحبة مصالح أملاك الدولة وفي طور اعداد بطاقة وصفية في الغرض) تم يوم 2026/06/17 معاينة الأرض المقترحة للمشروع صحبة المصالح المركزية بالوزارة والتي أكدت على ضرورة تسوية الوضعية العقارية وتوفير ما يفيد إمكانية الربط بالشبكات والنظر في امكانية توفير عقار اقرب لمركز المعتمدة تم التنسيق مع مصاح البلدية في الغرض والتي اكدت على عدم إمكانية تغيير العقار
2	2026	دراسة احداث قاعة للألعاب الفردية بز انوش	قاعة- حجرات ملابس- وحدات صحية للجمهور – مدارج	120	120							في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات في مرحلة توفير العقار *تم يوم 25 فيفري 2026 مراسلة مصالح البلدية لطلب توفير قطعة ارض لا تقل مساحتها عن 2000 متر مربع ووضعيتها العقارية مسواة *تمت مراسلة المصالح المركزية لطلب البرنامج الوظيفي للقاعة بتاريخ 25 فيفري 2026 وتمت اجابتنا بتاريخ 06 مارس 2026 بضرورة اعداد الملف العقاري حتى يتسنى اعداد المطلوب *تم يوم 16 افريل 2026 معاينة العقار المقترح لانجاز القاعة و في انتظار رأي مصالح الشركة الوطنية للسكك الحديدية

*تمت احالة محضر المعاينة و مثال موقعي لقطعة الارض المقترحة على المصالح المركزية بالوزارة وطلب زيارة معاينة للعقار المقترح بتاريخ 04 جوان 2026 *تم اعداد مقترح برنامج وظيفي و ارساله للمصالح المركزية قصد الدرس و ابداء الرأي بتاريخ 04 جوان 2026 *تم اعداد بطاقة وصفية من طرف مصالح أملاك الدولة وفي انتظار أخذ رأي السكك الحديدية *تمت إحالة البرنامج الوظيفي لمصالح الوزارة لإبداء الرأي * تم يوم 2026/06/17 معاينة الأرض المقترحة للمشروع صحة المصالح المركزية بالوزارة و تبعا للزيارة فان العقار المقترح يستجيب للشروط الفنية المطلوبة مع التأكيد على ضرورة تسوية الوضعية العقارية و توفير ما يفيد إمكانية الربط بالشبكات تم يوم 2026/06/17 إحالة البرنامج الوظيفي المؤشر من طرف المصالح المركزية بالوزارة للإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة للاعتماد ضمن الملف المرجعي للمشروع تمت مراسلة بلدية زانوش بتاريخ 2026/09/04 لتسوية الوضعية العقارية مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2020	احداث ملعب بلدي بسيدي عيش	سياج داخلي وخارجي - حجلات ملابس- ملعب معشب	2150	2150	-	-	-	-	-	-	تم اعداد الرفع الطبوغرافي في أوت 2025 وتم استئناف الدراسات في سبتمبر 2025 تم يوم 2025/10/28 عرض الملف على اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية والتسريع في اعداد التقرير الفني الخاص بالأودية كذلك إجراءات استكمال ملف رخصة البناء. تم يوم 2026/02/06 تأجيل المصادقة على الدراسة التمهيديّة المفصلة لقسط الهندسة المعمارية في انتظار معاينة الموقع من قبل المصالح المركزية و ابداء الرأي *تم يوم 2026/06/18 معاينة الأرض المقترحة للمشروع صعبة المصالح المركزية بالوزارة والتي أبدت تحفظات حول ارتفاع الكلفة المرتبط بتضاريس العقار كذلك الربط بالشبكات المختلفة ومدى تقدم انجاز مشروع حماية مدينة سيدي عيش من مياه الامطار وبعد التنسيق مع مصالح البلدية في الغرض اكدت على عدم إمكانية تغيير العقار
2	2026	دراسة احداث قاعة للألعاب الفردية بسيدي عيش	قاعة- حجلات ملابس- وحدات صحية للجمهور - مدارج	120	120	-	-	-	-	-	-	في مرحلة اعداد الملف المرجعي قصد البدء في الدراسات

*تم يوم 25 فيفري 2026 مراسلة مصالح البلدية لطلب توفير قطعة ارض لا تقل مساحتها عن 2000 متر مربع ووضعيتها العقارية مسواة *تمت مراسلة المصالح المركزية لطلب البرنامج الوظيفي للقاءة بتاريخ 25 فيفري 2026 وتمت اجابتنا بتاريخ 06 مارس 2026 بضرورة اعداد الملف العقاري حتى يتسنى اعداد المخطط *تم عقد جلسة عمل بتاريخ 13 أفريل 2026 تحت اشراف السيد المعتمد حول تخصيص قطعة الارض لانجاز القاعة وتمت معاينة العقار المقترح *تمت احالة محضر الجلسة والمراسلة الواردة من مصالح املاك الدولة على المصالح المركزية بالوزارة وطلب زيارة معاينة للعقار المقترح بتاريخ 04 جوان 2026 *تم اعداد مقترح برنامج وظيفي وارساله للمصالح المركزية قصد الدرس وابداء الرأي بتاريخ 04 جوان 2026 *تم يوم 2026/06/18 معاينة الأرض المقترحة للمشروع صعبة المصالح المركزية بالوزارة والتي طلبت توفير مثال موقعي للأرض المقترحة *تم يوم 2026/06/17 إحالة البرنامج الوظيفي المؤشر من طرف المصالح المركزية بالوزارة للإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة للاعتماد ضمن الملف المرجعي للمشروع. تمت إحالة المثال الموقعي المقدم من قبل البلدية المكان للمصالح المركزية بتاريخ 2026/09/04											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2025	تهيئة دار الشباب سيدي عيش	تنوير + شباك	100	100							تم إعلان طلب العروض مرتين اسفرتا عن عروض غير مثمرة للشطط تم يوم 2026/03/16 الانطلاق في إجراءات التفاوض المباشر تم إعادة إعلان طلب العروض بالإجراءات المبسطة للمرة الأولى بعد التفاوض المباشر وتم الفتح يوم 2026/07/10 حيث لم يرد أي عرض تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية بعد التفاوض المباشر و حدد اخر اجل يوم 25 أوت 2026 تم يوم 2026/8/25 فتح العروض ، ورد عرضين في الاجال و جاري اعداد تقرير تقييم العروض.

جدول في المشاريع التنموية التي لا تساهم وزارة الشباب والرياضة في تمويلها

في قطاعي الشباب والرياضة بولاية قفصة

- المشاريع المدرجة ضمن البرامج الجهوية للتنمية PRD

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي للمشاريع
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الاشغال		
1	2022	تهيئة وصيانة لنادي الشباب الريفي ببرج العكارمة	صيانة السورالخارجي مع تهيئة شاملة	105		105			99.500	2025/10/13	تم دمج الاعتمادين وتم استغلالهما لهدم واعادة بناء السور الخارجي (في طور رفع التحفظات). اما بالنسبة لصيانة المؤسسة تم اعداد اختبار فني للبنائية و عليه تم اقتراح تهيئة شاملة لدار الشباب برج العكارمة ضمن ميزانية الاستثمار لسنة 2027
2	2024	تهيئة وصيانة لنادي الشباب الريفي ببرج العكارمة									

3	2025	اشغال تهيئة نادي الشباب الريفي بواد الاصفر	تهيئة فضاء رياضي + بناء سياج و تركيز باب حديدي + تجهيزات رياضية				اد60			64.550	تم إعلان الاستشارة بتاريخ 2025/12/05 وتم فتح العروض بتاريخ 2025 /12/24 وتم اعداد تقرير تقييم العروض وتمت حالته على مصالح الولاية بتاريخ 15 جانفي 2026 تمت احالة اذن التزود بتاريخ 17 جويلية 2026
4	2025	تهيئة نادي الشباب الريفي بسيدي بوبكر	تهيئة داخلية و خارجية + دهن مراجعة الأبواب و النوافذ + تجهيز الوحدات الصحية ++ مراجعة الشبكة الكهربائية + وافي حديدي + تجهيزات و تهيئة فضاء رياضي				اد50			90.470	تم إعلان الاستشارة بتاريخ 2025/12/05 و تم فتح العروض بتاريخ 2025 /12/24 و تم اعداد تقرير تقييم العروض وتمت حالته على مصالح الولاية بتاريخ 15 جانفي 2026 في طور توفير الاعتماد
5	2025	تهيئة نادي الشباب الريفي بالشنوفية	هدم وإعادة السياج الخارجي + تهيئة فضاء رياضي + تجهيزات رياضية + مراجعة النوافذ و الأبواب				اد50			-	تم إعلان الاستشارة بتاريخ 2025/12/09 وتم فتح العروض يوم 2025/12/26 وبعد اعداد تقرير تقييم العروض اعتبر العرض مشط تم إعادة اعلان عن الاستشارة تم الفتح بتاريخ 2026/02/09.، اعتبر العرض مشط لذلك تم إعادة الإعلان عن

الاستشارة للمرة الرابعة وحدد اخر اجل 2026/7/23 *تم يوم 2026/07/23 فتح العروض بالولاية، وردت خمسة عروض في الآجال و تم اعداد تقرير تقييم العروضو تمت حالته على مصالح الولاية بتاريخ 2026/09/01											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- المشاريع المدرجة ضمن برامج التنمية المندمجة PDI

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أد.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
												لا يوجد مشاريع

لمشاريع المدرجة ضمن مشاريع وكالة التهذيب ولتجديد العمراني ARRU

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أد.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
												لا يوجد مشاريع

المشاريع الممولة في إطار التعاون الدولي أو برامج أخرى (USSAID ,PNUD ,GIZ)

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدرا سات	الأشغال			
1	2023	مشروع تهيئة و تجهيز دار الشباب المظيلة في إطار برنامج "معاً" الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية و بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة بقفصة	نادى موسيقى نادي المسرح نادي الفنون التشكيلية نادي التفكير راديو <<الويب واستوديو التسجيل نادي الاعلامية قاعة متعددة الاختصاصات	359,160	0	0	الوكالة الامريكية للتنمية الدولية		233,966	202/10/01 3	تم قبول الاشغال بتاريخ 2/07/31 024	Total TND - 359,160.320 Équipement - 122,407.320 ODC 2,787.000-
2	2022	مشروع تهيئة و تجهيز دار الشباب القصر في إطار برنامج "معاً" الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية و بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة بقفصة	نادى موسيقى مسرح قاعة اجتماعات نادي التفكير راديو الويب واستوديو التسجيل نادي الاعلامية قاعة متعددة الاختصاصات	385,097	0	0	الوكالة الامريكية للتنمية الدولية		228,200	202/09/15 1	تم قبول الاشغال 2022/09/15	Total TND 385,097.060 Training 5,011.800- -Equipment 151,884.440 -Rehabilitation 228,200.820