

تم تحيين هذا التقرير بتاريخ 2026/09/03



الْجُمْهُورِيَّةُ التُّونِسِيَّةُ

وزارة الشباب والرياضة

المنشورية الجهوية ببزرت

متابعة المشاريع الرياضية والشبابية
بجهة **ببزرت** لشهر أوت 2026
(حسب المعتمديات)

I. معتمدية بنزرت الشمالية:

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				تكلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2012	تهيئة المركب الرياضي 15 أكتوبر بنزرت	إعادة تعشيت الملعب الفرعي والاسيجة	650	650	-	-	20,244	829,842	جوان 2020	100%	- المفاولة: Witco Sport - استئناف الأشغال بتاريخ 2024/06/10 - تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 2025/05/21 - تم الاستلام النهائي للأشغال
2	2026	تهيئة المركب الرياضي 15 أكتوبر بنزرت	تأهيل الاسيجة والاسوار من حبة المدارج المكشوفة وتنوير الملعب الفرعي	2850	2350	500	-	-	-	-	-	- بصدد اعداد الدراسة التمهيدية المعمقة
3	2019	تهيئة مقر المندوبية الجهوية	تهيئة مأوى للسيارات	100	100	-	-	6,000	172,657100	-	-	- تم اسناد الصفقة للمفاولة - EJTB - تم فتح اعتماد (فارق في الصفقة) بتاريخ 2025/05/13 - عدم استجابة المفاول - إعادة الإعلان عن الاستشارة
4	2023	تهيئة مقر المندوبية الجهوية بنزرت	محول كهربائي	150	150	-	-	-	-	-	-	- تم القيام باختبار فني لشبكة الكهرباء وبصدد دراسة الملف لتحديد التدخلات
5	2026	تهيئة مقر المندوبية الجهوية بنزرت	بناء مخزن	150	150	-	-	-	-	-	-	بصدد التنسيق مع إدارة البناءات والتجهيز لإعداد البرنامج الوظيفي
6	2022	إتمام تهيئة قاعة الرياضة بالبحيرة	تغيير الأرضية وتهيئة حجرات الملابس	300	300	-	-	-	341,502504	-	100%	- انطلاق الأشغال بتاريخ 2024/07/02 - المفاولة: SARU وشركة التهيئة الريفية - تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 2026/07/02
7	2021	تهيئة وصيانة المسبح البلدي	تعهد وصيانة شبكة الكهرباء وشبكة المياه والبنية التحتية للمسبح	1965	1175	220	البلدية 550	70,000	كهرباء 348,090506 سوائل 603,925500 هندسة مدنية 1013,604697	-	100%	- المفاولة: SOMET - انطلاق الأشغال 2023/07/11 - تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 2025/02/20 - تم الاستلام النهائي لقسط الكهرباء بتاريخ 2026/04/08 - تم الاستلام النهائي لقسط الهندسة المدنية بتاريخ 2026/07/08 - بصدد الاستلام النهائي لقسط السوائل

8	2023	تهيئة ملعب أحمد البصري ببزرت	إعادة تشييب الملعب	600	600	تم تعيين مكتب دراسات والانطلاق في دراسة المشروع
	2024		تهيئة المدارج (التشققات والسقف)	100	100	
9	2026	تهيئة قاعة الألعاب الفردية ببر مصيوغة	تهيئة الجزء المتضرر	500		بصدد التنسيق مع إدارة البناءات والتجهيز لإعداد البرنامج الوظيفي
10	2026	احداث ملعب حي بتسكراية	ملعب حي معشب	250		- بصدد القيام بالإجراءات العقارية - تم اعداد البرنامج الوظيفي

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2019	تهيئة دار الشباب سيدي سالم	طبقة عازلة للسقف تهيئة عامة (أبواب ونوافذ)	350	350	-	-	18,256	360,257,625	-	- - المقاول: EJTRAP - مدة الأشغال: 160 يوما - انطلاق الأشغال: 2021/05/07 - تم فسخ الصنف بطلب من المقاول المتخلي - تم تعيين مكتب المراقبة "Infini Co" - بصدد تحيين ملف طلب العروض
2	2025	مواصلة تهيئة دار الشباب سيدي سالم	تهيئة المدخل و اتمام بناء السياج الخارجي (مكونات مؤجلة)	500	500						- تم اعداد البرنامج الوظيفي وارساله إلى الولاية بتاريخ 2025/03/19 - مراسلة الولاية بتاريخ 2025/07/03 قصد التسريع في تعيين المصممين تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/07/08
3	2021	تهيئة مركز الإقامة بدار الشباب 15 أكتوبر ببزرت	تهيئة جناح الفتيات + تهيئة خارجية	600	600	-	-	-	774.291.350	100%	- تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2025/05/07 آخر أجل 2025/06/05 - انطلاق الاشغال بتاريخ 2026/02/04 - تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 2026/07/15
4	2024	مواصلة تهيئة مركز الإقامة بدار الشباب 15 أكتوبر ببزرت	تهيئة المطبخ وقاعة الأكل	500	500	-	-	-	-	-	- تم عرض البرنامج الوظيفي على لجنة البناءات المدنية بتاريخ 2024/08/19 - تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/02/27 بصدد المصادقة على الدراسة الأولية الموجزة

II معتمدية جرزونة:

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2021	مواصلة تهيئة قاعة حسين الباز	تهيئة حجرات الملابس + تهيئة خارجية	200	200	-	-	18,120	197,076	-	100 %	- انطلاق الأشغال بتاريخ 2022/10/18 - تم الاستلام الوقي بتاريخ 2024/06/24 - بصدد الاستلام النهائي للأشغال
2	2022	تهيئة الملعب البلدي بجزرونة	سياج داخلي	200	200	-	-	14,000	237,327650	02 أكتوبر 2025	70 %	- اسناد الصفقة للمقاوله لؤي للخدمات - تم فتح اعتمادات الأشغال تعهدا بتاريخ 2025/05/21 - انطلاق الأشغال بتاريخ 02 أكتوبر 2025 - الأشغال جارية
3	2026	احداث ملعب حي العمال	ملعب حي معشب	250	-	-	-	-	-	-	-	- بصدد القيام بالإجراءات العقارية - تم اعداد البرنامج الوظيفي

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2020	تهيئة المركب الشبابي بجزرونة	صيانة السور	100	100	-	-	-	81,824400	-	100 %	- تم اسناد الصفقة للمقاوله STE - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/04/11 - تم الاستلام الوقي بتاريخ 2025/09/22 - بصدد الاستلام النهائي للأشغال

III. معتمدية منزل جميل :

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				تكلفة الإنجاز حسب الصنفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2026	تهيئة الملعب البلدي بمنزل جميل	سياج	700								بصدد التنسيق مع إدارة البناءات والتجهيز لإعداد البرنامج الوظيفي
2	2026	تهيئة ملعب كرة اليد بمنزل جميل	تغليف الملعب	900	300	600						تم التنسيق مع بلدية المكان لإحالة المشروع قصد الانجاز
3	2023	تهيئة الملعب البلدي بمنزل عبد الرحمان	تهيئة الوحدات الصحية والمشرب والفضاء تحت حجرات الملابس	100	100	100						- تم إعداد البرنامج الوظيفي وإرساله الى الولاية بتاريخ 2023/11/09 - تم تحيين البرنامج الوظيفي حسب طلب بلدية المكان

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2019 2021	تهيئة مركز التخييم والاصطياف بالرمال	تهيئة مرافق التخييم والوحدات الصحية والمطابخ والمخزن والسياج	1000 700	1000 700	-	-	50,000	1961,58 7075	20%	-المفاولة: شركة ريناتا SOR - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/04/03 تم قطع الأشجار لإقامة الأسس بعد الحصول على ترخيص من طرف وزير الفلاحة - الاشغال جارية
2	2026	تهيئة مركز التخييم والاصطياف بالرمال	تجديد المطبخ وقاعة الاكل	500	500						بصدد التنسيق مع إدارة البناءات والتجهيز لإعداد البرنامج الوظيفي

3	2018	تهيئة دار الشباب منزل جميل	ملعب كرة سلة + فضاء عروض + تكييف قاعة العروض.	100	100	-	-	-	108,201	95%	- انطلاق الأشغال 2023/09/01 - المقاول: Société Lac TP - تم خلاص المقاول واستئناف الأشغال
4	2026	تهيئة دار الشباب واد رومين	الجيل الثاني والسياس	400	400						بصدد التنسيق مع إدارة البناء والتجهيز لإعداد البرنامج الوظيفي

IV معتمدية العالية :

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع التنمية المندمجة (PDI):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2018	بناء قاعة للرياضات الجماعية بالعالية	قاعة رياضية +حجرات ملابس +مدارج	2000	-	-	2000	-	4500,000	70%	- المقاول: المؤسسة التونسية للبناءات والأشغال العامة - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/09/30 - الأشغال جارية
2	2026	تهيئة ملعب كرة اليد بالعالية	تغليف الملعب	400							تم إعداد البرنامج الوظيفي

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2026	تهيئة دار الشباب سيدي علي الشباب	الطبقة العازلة للسقف وحماية الأسس	50							تم إعداد البرنامج الوظيفي

V معتمدية رأس الجبل :

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2023	تهيئة قاعة تنس الطاولة برفراف	صيانة السقف تهيئة حائط الاسناد وقبو القاعة	300	300							- تم عرض البرنامج الوظيفي على لجنة البناءات المدنية بتاريخ 2024/08/19 قصد تعيين المصممين - تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/02/27 بصدد اعداد الدراسة الأولية الموجزة

• مشاريع التنمية المندمجة (PDI):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
2	2018	تهيئة الملعب البلدي برأس الجبل	تعشيب الملعب الرئيسي	730,269	-	-	730,269	32,781	842,000	-	100%	- المقاول: TGS - الأشغال جارية بنسق بطيء - تم اسناد الصفقة لشركة "Tunigoal" - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/07/21 - تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 2026/06/25

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)			تكلفة الإنجاز حسب الصنفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2020	تهيئة دار الشباب رأس الجبل	الأسقف + تهيئة مدخل المؤسسة + تهيئة المغارة + شبكة تصريف المياه + قاعة الرياضة.	100	100	-	-	-	-	- - تم تعيين مكتب الدراسات العالمية للمهندسة بتاريخ 2024/11/01 - تم المصادقة على الدراسة التمهيدية المعمقة بتاريخ 2025/11/18 - تم الإعلان عن طلب العروض اخر اجل 12 جوان 2026 - تم ارسال تقرير تقييم العروض للوزارة لفتح الاعتمادات
2	2020	تهيئة مركز التخديم والاصطيفاف بشط مامي	تصريف المياه المستعملة إصلاح الأدواش وسقف الطابق الأول	300	300	-	-	-	-	- - تم تعيين مكتب الدراسات العالمية للمهندسة بتاريخ 2024/11/01 - تم المصادقة على الدراسة التمهيدية المعمقة بتاريخ 2025/11/18 - تم الإعلان عن طلب العروض اخر اجل 12 جوان 2026 - تم ارسال تقرير تقييم العروض للوزارة لفتح الاعتمادات
3	2020 2021	تهيئة دار الشباب بالماتلين	شبكة الكهرباء + تهيئة الجو والممرات والإدارة + تعهد الأسقف والجهة اليسرى للمؤسسة و آثار تسرب مياه الأمطار + تغيير الأبواب والنوافذ	200	100 100	-	-	-	-	- - المصادقة على ملف الاستشارة - تخلي المهندس المعمارية عن المشروع - بصدد تعيين مهندس معماري جديد للمشروع

VI معتمدية غار الملح

✓ قطاع الرياضة:

✓ مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2026	احداث ملعب حي بباجو	ملعب حي معشب	250	-	-	-	-	-		بصدد القيام بالإجراءات العقارية تم اعداد البرنامج الوظيفي

• مشاريع التنمية المندمجة (PDI)

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)			كلفة الإنجاز حسب الصنفقة (أد)		التقدم المادي	الملاحظات	
				المكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات			الأشغال
2	2018	بناء قاعة رياضة متعددة الاختصاصات للألعاب الجماعية بعوسجة	قاعة + حجرات ملابس + مدارج	2000	-	-	2000	-	4500,000	70%	- انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/09/30 - الأشغال جارية

• مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية (PRD):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
3	2022	تعشيب ملعب الزواوين	تعشيب + حجرات ملابس	600		600	-	-	-		تم إعداد البرنامج الوظيفي فيفري 2022 وعرضه على اللجنة الجهوية للبناءات المدنية قصد تعيين المصممين - تم ارسال ملف عقاري للإدارة الجهوية لأمالك الدولة والشؤون العقارية ببنزرت بتاريخ 2025/11/21 قصد تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة. - تم ارسال الملف المرجعي للولاية بتاريخ 2025/11/21 قصد عرضه على اللجنة الداخلية للبناءات المدنية - تمت المصادقة على الدراسة بتاريخ 2026 /09/02 - بصدد اعداد ملف طلب العروض

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)			كلفة الإنجاز حسب الصنفقة (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2019 2020	بناء دارالشباب الزواوين	إدارة + مهو استقبال + فضاء مبادرة + قاعة نشاط + وحدات صحية + راديوواب + فضاء ألعاب إلكترونية وفضاء موسيقى	1000	-	-	70,909	1094,700	90%	- المفاول: STE ELBARKA - انطلاق الاشغال 2022/03/02 - بصدد ربط المؤسسة بمختلف الشبكات العمومية -القيام بإجراءات فسخ الصنفقة بصدد اعداد ملف استكمال الاشغال

• مشاريع ممولة في إطار التعاون الدولي أو برامج أخرى (GIZ, PNUD, USSAID...):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
2	2023	توسعة نادي الشباب الريفي بجي المنارعين غلال	قاعة + مكتب + دورة مياه	270		-	270 سفارة أمريكا بتونس				100 %	- تم اعداد اختبار بخصوص استقبال المنشأة للعموم - بصدد التنسيق مع إدارة البناءات والتجهيز لإعداد ملف فني

VIII معتمدية تينجة:

قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2025	تهيئة دار الشباب تينجة	عزل السقف وإصلاح التشققات	100	100	-	-				- تم اعداد البرنامج الوظيفي وارسله إلى الولاية بتاريخ 2025/03/19 تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/07/08 بصدد القيام بالدراسة الأولية الموجزة

IX معتمدية منزل بورقيبة:

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2013	دراسة إحداث مضمار اصطناعي لألعاب القوى بمنزل بورقيبة	مضمار اصطناعي + ملعب معشب + حجرات ملابس	3000	200	-	-	200,000			-	-تم عرض المشروع على لجنة تسريع المشاريع المعطلة بالولاية بتاريخ 2025/07/31 وجلسة بتاريخ 2025/11/14 وتم الاتفاق على معاينة عقار اخر تمت المعاينة وتم القيام بطلب مثال اشغال أولية مختلفة لإجراءات التخصيص.

2	2023	تهيئة قاعة الرياضة بمنزل بورقيبة	تجديد السقف والأرضية الاصطناعية	500	500							- تم عرض البرنامج الوظيفي على لجنة البناءات المدنية بتاريخ 2024/08/19 - تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/02/27 تم الانطلاق في الدراسات
3	2025	تهيئة الملعب البلدي بمنزل بورقيبة	تنوير الملعب الرئيسي	300	300							- تم اعداد البرنامج الوظيفي بالتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة وارساله إلى الولاية بتاريخ 2025/03/19 - تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/07/08 - تم الانطلاق في الدراسات
04	2026	تهيئة الملعب وقاعة الملاكمة بمنزل بورقيبة	اسيجة وتهيئة قاعة الملاكمة	1000								بصدد إعداد البرنامج الوظيفي

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع التنمية المندمجة (PDI):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2018	إحداث مركز تربية واصطياف بنقله	جناح إقامة + مطبخ + مخزن + مطعم + غرفة غسيل	2000	-	-	2000	-	3400	-	-	تم الاتفاق خلال جلسة عمل بالمندوبية الجهوية للتشافة بتاريخ 2025/07/30 للنظر في اعداد اتفاقية شراكة حسب تعليمات السيد الوزير على أساس دراسة مشروع متكامل لمركز رياضي شبابي وثقافي تمت إحالة ملف محين للجنة القيادة الخاصة بهذه المشاريع تم عقد جلسة عمل بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية بتاريخ 2026/05/13 للنظر في سبل التمويل

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
2	2022	تهيئة دار الشباب منزل بورقيبة	إعادة تعشيب الملعب وتعلية السور وتركيز شبابك	300	300	-				-	-	- رفض بلدية منزل بورقيبة انجاز المشروع - مراسلة الولاية بتاريخ 2023/09/19 لتفويض التجهيز لإنجاز المشروع - تم مراسلة الولاية بتاريخ 2025/03/04 قصد التسريع في تعيين المصممين - تم إعادة مراسلة الولاية بتاريخ 2025/07/03 قصد التسريع في تعيين المصممين
3	2026	تهيئة دار الشباب منزل بورقيبة	بناء مخزن وتهيئة دورات المياه	100	100							بصدد تعديل البرنامج الوظيفي لدمج المشروعين

X معتمدية ماطر:

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				تكلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2019 2020	بناء قاعة الرياضات الجماعية بماطر	قاعة كبرى + مخزن + حجرات ملابس + غرفة تمريض + بهو.	150 2300	2450	-	-	170,274	3 842 883,095	%60	- المقاول : SOTRA-GC - تم انطلاق الأشغال بتاريخ 2021/11/22 - تم فسخ الصفقة مع المقاول بتاريخ 2023/11/27 - تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة بشروط مخففة وحدد آخر أجل بتاريخ 2025/11/27. - تم اسناد الصفقة للمقاول: SMTP - تم توفير اعتماد إضافي ب 1352987.104 - تم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 2026/04/21 - الأشغال جارية

مشاريع التنمية المندمجة (PDI):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
2	2018	تهيئة ملعب الطيب المهيري	تعشيب الملعب الرئيسي وتهيئة الملاعب الفرعية	1771,20 3700	-	-	857,160	50,000	857,160	-	40%	- المقاوله:TGS - تم انطلاق الأشغال بتاريخ 2021/05/24 - تم اعداد تقرير الفرز العرض الأدنى ب 1200 اد وبصدد توفير الاعتمادات الإضافية
03			تهيئة حجرات الملابس وتنوير الملعب الرئيسي والملاعب الفرعية		1046,044	20,000		1026,103740	-	100%	- المقاوله: SKY -مدة الأشغال: 200 يوما - انطلاق الاشغال 2021/05/29 - تم فسخ الصفقة مع المقاول بتاريخ 2023/05/19 - المقاوله: شركة بودية EBTS - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/04/02 - تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 2025/11/05	

✓ قطاع الشباب:

● مشاريع مموّلة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2021	تهيئة دار الشباب ماطر	الطبقة العازلة/تعلية السور/بناء سياج فاصل	250	250	-	-	15,000	286,814	-	100%	- المقاول: S3TM –مدة الأشغال: 120 يوم - انطلاق الأشغال 2024/07/03 - الاشغال جارية - تم توفير اعتمادات الدفع - تم الاستلام الوقي بتاريخ 2025/10/24
2	2026	تهيئة دار الشباب ماطر	إعادة تعشيب الملعب وتصريف مياه الامطار	300	300							تم إعداد البرنامج الوظيفي

XI. معتمدية غزالة :

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				تكلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2021	إحداث ملعب بلدي بغزالة	ملعب رئيسي أرضية معشبة+ حجرات ملابس + سور خارجي	2150	2150	-	-	150,000	2000,000	-	-	- تم طلب اعداد اذن تزود لإنجاز مثال أشغال خاصة مختلفة بتاريخ 2025/02/25 - تم مراسلة ديوان قيس الأراضي لإنجاز مثال أشغال خاصة مختلفة بتاريخ 2025/06/09 - تم ارسال ملف تخصيص العقار لمصالح الوزارة والمصالح الجهوية لأمالك الدولة

• مشاريع التنمية المندمجة (PDI):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				تكلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2	2018	بناء قاعة رياضة متعددة الاختصاصات للألعاب الفردية بغزالة	قاعة رياضية + حجرات ملابس	1000	-	-	1000	-	1285,954	%60	- المقاول: شركة البركة - مدة الأشغال: 365 يوما - انطلاق الاشغال 2022/06/01 - تم الإعلان عن طلب العروض لاستكمال الاشغال اخر اجل 06 جويلية 2026 - بصدد اعداد تقرير تقييم العروض
3	2024	احداث ملعب حي بغزالة	تعشيب + سياج + تنوير	500	-	500	-				- تم الإعلان عن استشارة لتعيين مهندس مستشار - تمت المصادقة على الدراسة وبصدد اعداد الاستشارة

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2021	تهيئة دار الشباب غزالة	تعشيب الملعب	100	100	-	-	-	151,995		100 %	- المقاول: شركة الجدي للإنشاء - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/04/07 - تم الاستلام الوقي للأشغال 2026/04/24

XII معتمدية جومين:

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	بيان المشروع	المكونات	الكلفة (أد)	الملاحظات
1	دراسة إحداث حديقة رياضية بجوميين	ملعب اختصاص (كرة قدم مصغرة-كرة سلة-كرة يد-حجرات ملايس)	70	- خلال زيارة المعاينة بمعتمدية جومين بتاريخ 2025/11/19 تم حل الاشكال العقاري حيث تم الاتفاق بين جميع الأطراف على احداث الحديقة الرياضية في حوزة مدرسة غسانة وتم انجاز مثال اشغال أولية خاصة مختلفة للقيام بتخصيص العقار.
2	تهيئة قاعة الألعاب الفردية ببازينة	تجديد السقف وتعيد الانارة	400	بصدد التنسيق مع إدارة البناءات والتجهيز لتحسين البرنامج الوظيفي

XIII معتمدية سجنان:

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2022	إحداث ملعب حي ببلدية الحشاشنه	أرضية + تعشيب	200	200	-	-	-	-	-	-	- تم معاينة عقار مقترح من طرف البلدية وتكليف الجهة بالتنسيق مع مصالح الفلاحة قصد وضع العقار على ذمة المشروع. - تم طلب ترخيص في الاشغال الوقي للملك الغابي