

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية لشهر أوت 2026

معتمدة قابس الغربية
قطاع الشباب

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أيد	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2019	تهينة دار الشباب بوشمة	تهينة الفضاء الرياضي الخارجي تهينة شبكة الكهرباء تهينة مدخل المؤسسة	150	150				190566 د	100 %	قبول وقتي 2026/02/26 تم طلب اعتمادات إضافية قدرها 9.248.915 د لإنجاز اشغال إضافية مستوجبة لضمان وظيفية المشروع . في مرحلة التعهد بالملحق
2		2019	تهينة دار الشباب النحال	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني	200	200				173061 د	80 %	تم الشروع في الإنجاز 2025/12/18 آجال التنفيذ 180 يوم
3		2026	تهينة دار الشباب النحال	الأسيجة	150	150						تم إحالة البرنامج الوظيفي
4		2022	مواصلة تهينة مركز الإقامة بشالة	حوض مائي	300	380						فتح العروض 2026/04/17 عرض وحيد بمبلغ قدره 1.133.623.750 د تم إعادة الإعلان عن طلب العروض
4		2024	الدراسات الفنية لإنجاز القسط 2 لمركز الإقامة الشالة	القسط 2 لمركز الإقامة الشالة	150	150						فتح العروض 2025/12/09 في مرحلة الفرز (العرض الأقل ثمنًا 2511 أ.د) بصدد الاعداد للشروع في الانجاز
		2026	تهينة مركز الإقامة الشالة		2500	2500						
5		2026	تهينة دار الشباب بدورة	تهينة الشبكة الكهربائية وبهو المؤسسة	200							تم إحالة البرنامج الوظيفي
6		2026	تهينة دار الشباب النحال	أسيجة	150							تم إحالة البرنامج الوظيفي
7		2026	تهينة دار الشباب شنني	شبكة كهربائية	50							في مرحلة اعداد الاختبار وملف الاستشارة
قطاع الرياضة												
1	2021/12/01	2016	تهينة الملعب البلدي بشنني	إصلاح السياج الداخلي و الخارجي + تهينة المداخل	300	300			27.2 أ.د	485365 أ.د	100 %	مبلغ الصنف 485365.836 د قبول وقتي للمشروع 2024/01/29 قبول نهائي 2026/02/12
2		2021	إعادة تعشيب اصطناعي للملعب البلدي بشنني	إعادة التعشيب اصطناعي	500	500						جلسة عمل بتاريخ 10/05/2026 قدم المصمم ملف أولي لطلب العروض بتقديرات تجاوزت 1.3 م.د

												تم اعداد ملف طلب العروض توقف المشروع للقيام باستشارة المراقبة الفنية
3		2022	إعادة تعشيب اصطناعي للملعب البلدي ببوشمة	إعادة التعشيب	500	500					100 %	بدأ الاشغال 2024/05/10 قبول وقتي للاشغال 2025/09/04 قبول نهائي 2026/09/10
4		2023	تهينة الملعب البلدي ببوشمة	تهينة السياج الداخلي للملعب	200	200						فتح العروض 2026/04/15 العرض الأقل ثمننا قدره 255.266.900د تم إحالة الاعتمادات

معتمدية قابس المدينة

قطاع الشباب

1		2022	تهينة دار الشباب محمد علي قابس		200						مبلغ الإستشارة (197064د) قبول وقتي للاشغال 2026/01/06
2		2024	تهينة دار الشباب شط السلام	(الفضاء الخارجي)	100						جلسة لتعيين المصممين 2025/09/18 في مرحلة APS
3		2021	دراسة مواصلة تهينة المركز الشبابي بالسانية	استكمال تهينة المبيت القديم، تهينة الطرقات والشبكات المختلفة الخارجية	40						تم القبول الوقتي للمشروع 2024/11/20 قبول نهائي 2025/11/20
4		2022			600						
5		2025	تهينة دار الشباب محمد علي قابس	تهينة القاعة الكبرى وصيانة المدخل والأسيجة	500						جلسة تعيين المصممين 2025/09/18 تم فتح الإستشارة الخاصة بالدراسة الأولوية (دراسة جيوتقنية) بتاريخ 17 جوان 2026

قطاع الرياضة

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أد	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2019	بناء قاعة للرياضات الجماعية بقابس المدينة	دراسات	150	150						(العرض الأقل ثمننا 4126 أ.د.) (للمرة الثانية) لم يتمسك المقاول بعرضه
2		2020		بناء قاعة	2300							تم اسناد الصفقة للعارض الثاني بمبلغ قدره

4746 492.507 بتاريخ 2025/12/25 بصدد الانطلاق في الاشغال						1200			2025		
تم مراسلة مصالحنا المركزية للموافقة على تمويل المشروع كامل ضمانا لوظيفيته في مرحلة الاعداد لاعادة الإعلان عن طلب العروض	10 % تم الغاء الاستشارة					200		توسيع مقر المندوبية	2021		3
انطلقت الاشغال بتاريخ 2024/12/05 تمت مراسلة الشركات لمدنا بقوائم في ربط المؤسسة بالشبكة الكهربائية والماء تم اعداد ملحق اشغال إضافية قدرها 76398 د لإنجاز خرسانة الإسفلتية لتهينة مدخل المركز. في انتظار استكمال الاشغال قريبا	95 %	1511.278.532 د				70		دراسة إعادة بناء المركز الجهوي للطب و علوم الرياضة	2021		4
						1000	1000	بناء المركز الجهوي للطب و علوم الرياضة	2023		5
تم إحالة رسائل تعيين المصممين بتاريخ 30 أبريل 2026 تم عرض ملف APS						300	(تهينة السياج الداخلي للملعب الرئيسي/بناء السياج الداخلي للملعب الفرعي)	تهينة الملعب البلدي عمر دعثمان	2024		6

معمدية قابس الجنوبية

قطاع الشباب

في مرحلة ابرام الصفقة للانطلاق في الاشغال تم فتح الفارق في الاعتمادات 72.263 أ.د بتاريخ 2026/04/23 تم القبول الوقي للمشروع	100 %	256153 د				200	200	الفضاء الرياضي: تهينة ملعب مصغر	المركب الشبابي النموذجي	2018		1
---	-------	----------	--	--	--	-----	-----	---------------------------------	-------------------------	------	--	---

قطاع الرياضة

✓ تم فسخ الصفقة و فتح العروض 2023//07/14 بدون تسجيل مشاركات ✓ تم الإعلان للمرة 4 عن طلب العروض ولم يقع تسجيل أي مشاركة ✓ تم اتخاذ إجراءات لابرام صفقة بالتفاوض المباشر وفتح العروض بتاريخ 2025/10/14 وحيث وجد تضارب بين كراس شروط طلب العروض مع ورود عرضين احدهما بدون ضمان وقتي كما تم تسجيل فارق بالزيادة كبير مقارنة بعرض الإدارة ✓ إعادة إجراءات التفاوض المباشر / فتح العروض 2026/04/17 ✓ تم اعداد ملف اسناد الصفقة /في انتظار توفير الفارق في الاعتمادات واستكمال إجراءات المصادقة		5688193.889	325691.987			5000	5000	بناء مسبح مغطى	2012	17/11/2016		1
---	--	-------------	------------	--	--	------	------	----------------	------	------------	--	---

2	2020	تهينة المركب الرياضي بقابس	تسييج ملعب كرة القدم و تهينة المداخل	450	450					تم القبول الوفتي للمشروع 2024/12/20	100 %
3	2020	المضمار الإصطناعي لألعاب القوى	السياج الجهة الجنوبية + تهينة حجرات الملابس	350	350					✓ السياج بدء الأشغال 2025/03/26 قبول وفتي 2025/11/06 ✓ حجرات الملابس: في انتظار انجاز اختبار الهياكل (اذن تزود بتاريخ 2025/05/09 بقيمة 8330د تم إحالة هذه الاعتمادات بتاريخ 2025/05/ 21) فحص تقرير الاختبار 2026/09/16	100 %
4	2021	تهينة المضمار الإصطناعي لألعاب القوى (دراسة فنية)		100	100					المشروع متوقف/ تم رفض تعيين المصممين الى حين معرفة مآل صفقة انجاز المضمار تم عقد جلسة متابعة في الغرض بمقر الولاية بتاريخ 2024/12/20 تم فحص الملف المرجعي بتاريخ 2026/05/12) قررت اللجنة الداخلية للبيانات المدنية عدم التعهد بالمشروع لعدم الإختصاص (تغليف اصطناعي + تعشيب طبيعي)	
5	2021	إعادة تعشيب طبيعي للملعب الرئيسي بالمركب الرياضي بقابس		500	500					تم عقد اجتماع بمقر الولاية بتاريخ 2025/12/05 والاتفاق على اتخاذ الإجراءات القانونية لتتكفل مصالح بلدية قابس بالمشروع	
6	2023	تهينة الملعب البلدي بتبليو	تهينة السياج الخارجي	200	200					قبول وفتي 2026/01/06	100 %
7	2023	تهينة قاعة الرياضات الفردية بحي الأمل		100	100					طلبت مصالح التجهيز تعيين مصممين لتنفيذ المشروع تم فحص الملف المرجعي بتاريخ 2026/05/12	
8	2023	مواصلة تهينة المركب الرياضي بقابس		500	500					استكمال ع/ر 21	
9	2024	تهينة قاعة الرياضات الجماعية بزرقيق/قابس	تهينة الفضاء الرياضي /حجرات الملابس /الإنارة /المرجل	300						في مرحلة APS	
10	2026	تهينة قاعة الجيدو بالمركب الرياضي	اصلاح السطح وتهينة حجرات الملابس	300						تم إحالة البرنامج الوظيفي	
11	2026	المركب الرياضي	إعادة بناء السياج	350						تم إحالة البرنامج الوظيفي	
12	2022	احداث ملعب حي بالمدو من بلدية تبليو (احداث اربع ملاعب احياء)	ملعب معشب طبيعي لا يتجاوز 1000 متر مربع	800	200					- قطعة الأرض مستقلة كملعب حي أرضية صلبة بهيبة كتابية من مالك العقار - في انتظار استكمال مصالح البلدية لإجراءات تقسيم الرسم العقاري والتسجيل لصالحها	

معتمدية مارت

قطاع الشباب

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أيد	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2019	تهينة دار الشباب مارت	عزل الصوت للقاعة الكبرى + مراجعة الشبكة الكهربائية + تهينة الفضاء الخارجي	150	150					90 %	تمت المصادقة على الملف خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 2025/03/27 مبلغ الصنف 338784.670 د بعد التقليل في الكميات مدة الإنجاز 270 يوم بدء الأشغال 2025/08/06 وقع ابرام ملحق لضمان خصائص العزل الصوتي (وقع إحالة الاعتمادات الخاصة بالملحق بتاريخ 2026/05/04 و المقدرة ب 103.888 أ.د) في مرحلة الإنجاز
2		2019		تأهيل مؤسسات الجيل الثاني	200	200						
3	09/10/2017	2016 2017 2022	تأهيل مركز التخديم و الاصطياف بالزارات		1500	1500				الصفقة الأولى 2140269.866	80 %	صفقة استكمال الإنجاز: بدء الأشغال 2025/07/09 مدة الإنجاز 240 يوم مبلغ الصنف 4024646 د
					500	500						
					800	800			الكهرباء 53 أ.د،			
5		2020	تهينة دار الشباب بالزارات	السياج الخارجي فضاء رياضي و مدخل المؤسسة	200						70 %	انطلاق الأشغال 2026/04/01

قطاع الرياضة

1		2020	تهينة الملعب البلدي بمارث	دراسات	60						80 %	انطلقت الأشغال 2023/11/07 تشهد الأشغال بطن في الإنجاز
2		2021		بناء مدارج	900							
3		2026	تهينة الملعب البلدي بالزارات	تهينة حجرات الملابس	300							تم احالة البرنامج الوظيفي
4		2026	دراسة احداث ملعب بلدي بكتانة		150							في مرحلة اعداد البرنامج الوظيفي
5		2022	احداث ملعب حي بالعلايا من بلدية الزارات (احداث اربع ملاعب احياء)	ملعب معشب طبيعي لا يتجاوز 1000 متر مربع	200	800						- الوضعية العقارية مسواة و قد فحص الملف المرجعي بتاريخ 2026/05/12 (استكمال الرفع الطبوغرافي /تعيين مكتب دراسات).

معتمدية الحامة و الحامة الغربية

قطاع الشباب

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى		
1		2018	مواصلة تهيئة دار الشباب الصمباط		200	200			100 %	تم القبول الوقتي للمشروع .
2		2022			500	500				تم تعيين المصممين و عرض الدراسة التمهيدية المفصلة لقسط أقساط خاصة 2025/10/07
		2026			300	300				جلسة فحص تقرير اختبار 2026/08/26
3		2024	تهيئة دار الشباب بوعطوش	صيانة و توسعة المؤسسة	100	100				تم عقد جلسة تعيين المصممين بتاريخ 2025/09/18 في مرحلة APS
4		2021	تهيئة دار الشباب محمد علي الحامة	تهيئة الواجحة + تهيئة القاعة الكبرى+إضافة قاعة نشاط	150	150			100 %	تم القبول الوقتي للأشغال

قطاع الرياضة

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى		
1	19/12/2018	2013	بناء قاعة رياضات جماعية بالحامة	إعادة بناء المدرج	150	150			95%	تم جلب البساط/ تم البدء في اشغال التغليف الصففة لا تشتمل على التجهيزات الرياضية للقاعة
2		2019	دراسة تهيئة ملعب الحامة		60	60			80%	مبلغ الصففة 1275916.810د
3		2020 2025	تهيئة الملعب البلدي بالحامة			500 400				مدة الإنجاز 210 يوم بدء الأشغال 01/سبتمبر/ 2025
4		2021	إعادة تشييب اصطناعي للملعب البلدي بالحامة		500					تم اجراء اختبار للارضية جلسة لتعيين المصممين يوم 2025/12/26 تم إحالة ملفات التعيين الى مصالح الولاية للمصادقة بتاريخ 2026/02/12 في انتظار إتمام فحص تقرير الاختبار الفني للأرضية و شبكة تصريف المياه (جلسة بتاريخ 2026/09/16)
5		2022	تشييب ملعب لكرة القدم ببشيمة القلب		400					تم فحص الملف المرجعي بتاريخ 2026/05/12 (طلبت اللجنة الداخلية للبيانات المدنية ضرورة انجاز دراسة جيوتقنية).

6	2024	تهينة قاعة الرياضات الفردية بالحامة	150						في مرحلة APS
---	------	--	-----	--	--	--	--	--	--------------

معتمدية المطوية

قطاع الشباب

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2023	تهينة دار الشباب بالمطوية	تهينة فضاء رياضي	200	200					100 %	قبول وقتي للأشغال 2025/11/21 تم إحالة البرنامج الوظيفي
		2026			100	100						
2		2026	دراسة تحويل نادي شباب العكايرت الى فضاء شبابي ورياضي	فضاء شبابي ورياضي	50	50						

قطاع الرياضة

1		2022	احداث ملعب حي بالعمارات من بلدية المطوية ((احداث اربع ملاعب احياء)		200 أ.د من 800 أ.د	200 أ.د						تم الاتفاق على استكمال تنفيذ المشروع ضمن جلسة بتاريخ 2025/12/05 بمقر الولاية فتح الاستشارة الخاصة بالرفع الطوبوغرافي 2026/03/06
		2026	تهينة ملعب حي بالعوينات		250	250						

معتمدية وذرڤ

قطاع الرياضة

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2022	مواصلة تهينة حديقة رياضية بالميدة		200	200						سيتم تعيين مصممين للمشروع تبعا للجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 2026/12/05 تم فحص الملف المرجعي و طريقة تعيين المصممين بتاريخ 09 جوان 2026 .
3		2022	تهينة الملعب البلدي بوذرڤ		250							في انتظار تأشير مراقبة المصاريف

معتمدية غنوش

قطاع الشباب

ع/ر		بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة	كلفة الإنجاز حسب الصنف	التقدم المادي	الملاحظات
-----	--	--------------	----------	---------------------	------------------------	---------------	-----------

	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة		الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2024	تهينة دار الشباب غنوش	300	300	300					في مرحلة APS
قطاع الرياضة											
1		2022 2025	تهينة الملعب البلدي بغنوش	بناء مدارج وتهينة ملعب فرعي معشب	+1000 500						✓ بناء مدارج : فتح العروض 11/11/2025 : العرض الأقل ثمنا 999 أ.د، تم اقتراح مناقشة الأسعار والموافقة على المقترح ضمن اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية ليوم 2026/02/12 تم التعهد بالمبلغ من طرف مصالحنا المركزية تراجع المقاول بعد انقضاء مدة العرض ✓ ملعب فرعي معشب : تم عرض ملف اولي لطلب العروض يوم 2026/01/05 تم الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 2026/07/08 (غير مجدي)
2		2022	تهينة قاعة الرياضات الفردية بغنوش		300						مبلغ العرض 299124.350 بدء الاشغال 2026/04/06
3		2026	تهينة الملعب البلدي بغنوش	الاسيجة	300						في مرحلة اعداد البرنامج الوظيفي

معتمدية مطماطة قطاع الرياضة

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2022	احداث ملعب حي بتمزط من بلدية مطماطة (احداث اربع ملاعب احياء)	ملعب معشب اصطناعي لا يتجاوز 1000 متر مربع	200	800 04 (ملاعب)						اشكال عقاري (العقار هبة من مجلس التصرف والذي وقع إيقاف نشاطه) في انتظار حل الإشكال - في طور تسوية الوضعية العقارية (توصلنا بمحضر جلسة تكميلي للتقويت في قطعة ارض لفائدتنا من مجلس التصرف بتمزط بتاريخ 22 ماي 2026

معتمدية مطماطة الجديدة

قطاع الشباب

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة			كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات		
1		2019	تهينة دار الشباب مطماطة الجديدة	الجيل الثاني	200	200	-		-	30 %	مبلغ الاستشارة 185759د بدأ الاشغال 2026/02/17
2		2026		السور	100	100					تم إحالة البرنامج الوظيفي
قطاع الرياضة											
1		2023	تعشيب اصطناعي للملعب		600	600					تم اجراء اختبار للارضية جلسة لتعيين المصممين يوم 2025/12/26 تم إحالة ملفات التعيين الى مصالح الولاية للمصادقة بتاريخ 2026/02/12 فحص الدراسة التمهيدية المفصلة 2026/06/17 ● تم فتح الاستشارة الخاصة بالمراقبة الفنية في 2026/06/15

معتمدية منزل الحبيب

قطاع الشباب

		2022	تهينة دار الشباب منزل الحبيب		200						100 %	بدأ الأشغال 2025/02/27 القبول الوفاقي 2025/09/09
--	--	------	------------------------------	--	-----	--	--	--	--	--	-------	---

معتمدية دخيلة توجان

قطاع الشباب

1		2019	دراسة بناء دار شباب بدخيلة توجان		70	70						تم الانطلاق في الاشغال 2026/06/24
2		2021	بناء دار شباب بدخيلة توجان		1000	1000						