

تم تحيين هذا التقرير بتاريخ 2026/09/03



الْجُمْهُورِيَّةُ التُّونِسِيَّةُ
وزارة الشباب والرياضة
المندوبية الجهوية بن عروس

متابعة المشاريع الرياضية والشبابية
بجهة بن عروس

لشهر أوت 2026
(حسب البلديات)

I. بلدية بن عروس

✓ قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.	الدراسات	الأشغال			
01	2015 2019	بناء قاعة للرياضات الجماعية بالمدينة الجديدة	تغطية الملاعب الموجودة وتحويلها إلى قاعة رياضية بأرضية ذات غلاف اصطناعي	بلدي (بلدية بن عروس)	-	7212,808	185	7397,808	-	-	-	-	تم إعداد تقرير تقييم العروض بتاريخ 2026/07/21 وسيتم عرضه قريبا على أنظار اللجنة الوزارية للصفقات بوزارة الداخلية علما وأنه تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة بتاريخ 2026/04/13 وتم فتح العروض بتاريخ 2026/06/01 وأسفرت عن ورود 04 عروض (العرض المقبول يناهز 7397,808 أ.د.) وذلك بعد أن تم تحيين ملف طلب العروض تبعا لملاحظات اللجنة الوزارية للصفقات بوزارة الداخلية بتاريخ 10 جويلية 2025 التي طالبت بإعادته مع التعديل في كراس الشروط نظرا لعدم موافقة العارض على التمديد في آجال عرضه وذلك بعد فترة طويلة من التعطل بسبب نزاع حول اللجنة المختصة للنظر في الملف بين اللجنة الجهوية للصفقات واللجنة الوزارية للصفقات بوزارة الداخلية علما وأنه تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة بتاريخ 2023/10/27 وتم فتح العروض بتاريخ 2023/11/30 كما أن المشروع تحول من تهيئة الملاعب الموجودة إلى بناء قاعة (وذلك عبر تغطية الملاعب) بعد أن أعربت بلدية بن عروس عن استعدادها للتكفل بفارق التكلفة.
02	2025	تهيئة الملعب البلدي بين عروس	تهيئة شاملة تشمل إعادة تشييب الملعب الرئيسي وتوسعة المدرج وحجرات الملابس والسياح الحديدي والصور الخارجي.	بلدي (بلدية بن عروس)	-	6000	-	-	-	-	-	-	تم إعداد الملف المرجعي من قبل البلدية (رفع طوبوغرافي، سبر جيوتقني أولي،....) كما سيتم قريبا إعادة الإعلان عن دعوة عمومية للترشح لاختيار المصممين حسب الملف للمرة الثانية حيث أن الدعوة الأولى التي تم الإعلان عنها بتاريخ 2026/02/26 وتم فتح العروض 2026/03/30 كانت غير مثمرة (بسبب خطأ إجرائي) علما وأنه قامت المصالح المركزية للوزارة بتحيين البرنامج الوظيفي بكلفة تقديرية قدرها 7,5 م.د. وتم مد مصالح البلدية به بتاريخ 2025/10/13.

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	تصريف مياه الأمطار بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بين عروس	- Dalots -Ouvrage de tête -Conduites usées et de branchement	جهوي بلدية بن عروس	—	1000	—	—	—	—	—	—	قام مكتب الدراسات بعد فترة طويلة من التلوكو بإعداد دراسة أولية في الغرض وتمت إحالتها للمصالح المركزية للوزارة بها لإبداء الرأي بتاريخ 2025/12/12 باعتبار وأنه قدر كلفة المشروع بـ 2233,630 أ.د. والتي أجايت خلال مكتبها المؤرخ في 2025/01/15 بضرورة توفير الأمثلة الهندسية مع مقترح عقد جلسة عمل في الغرض بحضور مكتب الدراسات وهو ما تم بتاريخ 2025/02/11 حيث تم الاتفاق على تقديم نسخة محينة من طلب العروض بالإضافة لبعض الوثائق الأخرى (دراسة مائية (في انتظار إبداء الرأي من قبل إدارة المياه العمرانية) ، مزيد توضيح الأمثلة، رفع طوبوغرافي، وإحالتها للوزارة لإبداء الرأي فنيا وماليا والتنسيق جار مع جميع الأطراف قصد التعهد بالمطلوب قريبا علما وأن التأخير الحاصل في إعداد الدراسات راجع لتلوكو مكتب الدراسات حيث تم توجيه تنبيه أول له لفسخ الصنفقة بتاريخ 2025/10/27 باعتبار وأنه تم إعطاء الاذن الإداري له بتاريخ 2025/07/04 وذلك بعد تعطيلها لمدة تناهز السنة بسبب اشكال مع مراقب المصاريف بخصوص تحويل الاعتمادات بين المجلس الجهوي والبلدية حيث تم تحويل الاعتماد لفائدة البلدية بتاريخ 06 جانفي 2025 علما وأن الاستشارة التي قامت بها بلدية بن عروس للمرة الثانية لاختيار مكتب دراسات لإعداد دراسة في الغرض بتاريخ 2023/11/10 أسفرت عن قبول مكتب دراسات تقدم بعرض يناهز 13 أ.د. وقامت الوزارة بإحالة الاعتمادات لفائدة المجلس الجهوي بتاريخ 2024/01/09.
02	2025	تهيئة دار الشباب المدينة الجديدة	+ تهيئة شاملة داخلية وخارجية (دهن، الترفيع في السور الخارجي،...) + تهيئة القاعة المتعددة الاختصاصات.	جهوي (إ. ج. ت)	300	300	—	—	—	—	—	—	بصدد إعداد الملف المرجعي للمشروع حيث تم إعداد البرنامج الوظيفي من قبل مصالح المندوبية ومد مصالح الولاية به بتاريخ 2025/04/22 وتبعاً لذلك انعقدت لجنة البنايات المدنية بتاريخ 2025/05/27 حيث تم تقديم بعض الملاحظات بخصوص ضرورة القيام بمسح طوبوغرافي (تم التعهد بالمطلوب) واختبار فني (تم عقد جلسة أولى للنظر في تقرير الاختبار الأولى بتاريخ 2026/06/17 وتم تأجيل النظر فيه إلى حين تقديم بعض التوضيحات) ومثال أشغال مختلفة (تم التعهد بالمطلوب) علما وأنه تمت مراسلة مصالح الولاية بتاريخ 2025/07/07 ومدها بما يتوفر لدينا من وثائق والتنسيق جار مع جميع الأطراف قصد إتمام الملف المرجعي والانطلاق في الدراسات قريبا.
03	2026	تهيئة دارالشباب بن عروس	-تهيئة حجرات الملابس والوحدات الصحية. - إحداث وحدة صحية جديدة	جهوي (إ. ج. ت)	200	200	—	—	—	—	—	—	تبعاً للزيارة الميدانية التي قامت بها المصالح المركزية للوزارة للمؤسسة بتاريخ 2026/08/19، تم اقتراح إجراء اختبار فني للبناية المعنية بالتدخل حتى يتسنى إعداد البرنامج الوظيفي والتنسيق جار مع جميع الأطراف (الوزارة، الولاية والتجهيز) قصد التعهد بالمطلوب في أفضل الأجل.

II. بلدية مقرين

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2026	تهيئة قاعة المصارعة بمقرين شاكر	صيانة شاملة (عزل الأسطح، كهرباء، دهن،...)	جهوي (بلدية مقرين)	300	300	—	—	—	—	—	—	في انتظار تعيين المصممين من قبل مصالح بلدية مقرين والانطلاق في إعداد الدراسات قريبا.

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2025	تهيئة دار الشباب مقرين العليا	+ تهيئة شاملة داخلية وخارجية (دهن، هندسة مدنية،...)	جهوي (إ.ج. ت)	200	200	—	—	—	—	—	—	بصدد إعداد الملف المرجعي للمشروع حيث تم إعداد البرنامج الوظيفي من قبل مصالح المندوبية ومد مصالح الولاية به بتاريخ 2025/04/22 وتبعاً لذلك انعقدت لجنة البنايات المدنية بتاريخ 2025/05/27 حيث تم تقديم بعض الملاحظات بخصوص ضرورة القيام بمسح طوبوغرافي (تم التعهد بالمطلوب) واختبار فني (تم عقد 03 جلسات للنظر في تقرير الاختبار: الأولى بتاريخ 2026/04/08 والثانية بتاريخ 2026/06/17 والثالثة بتاريخ 2026/09/02 وتم تأجيل النظر فيه إلى حين تقديم بعض التوضيحات) ومثال أشغال مختلفة (تم التعهد بالمطلوب) علماً وأنه تمت مراسلة مصالح الولاية بتاريخ 2025/07/07 ومدها بما يتوفر لدينا من وثائق والتنسيق جار مع جميع الأطراف قصد إتمام الملف المرجعي والانطلاق في الدراسات قريبا.

III. بلدية رادس

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021	تهيئة القاعة الرياضية 'توفيق بوهيمة'	تجديد الأرضية الخشبية (parquet en bois).	جهوي (بلدية رادس)	—	400	—	—	—	—	—	—	سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة قريبا بعد موافقة اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية في الغرض بتاريخ 24 أوت 2026 وذلك بسبب اعتذار المقاوله صاحبة العرض الأدنى على تمديد الضمان الوقي بعد انقضاء أجله وعدم مقبولية العرض الفني للمقاوله صاحبة العرض الثاني علما وأنه تم عرض ملف تقييم العروض على أنظار لجنة الصفقات المختصة في مرة أولى بتاريخ 2026/06/18 وتم إرجاء النظر فيه لحين تقديم بعض الملاحظات وذلك في إطار طلب العروض الذي تم إعادة الإعلان عن للمرة الثانية بتاريخ 2026/01/15 وتم فتح العروض بتاريخ 2026/02/24 والذي أسفر عن ورود عرضين أدناهما يناهز 547,5 أ.د. علما وأن المشروع شهد تعطيلاً طيلة الفترة الماضية نظرا للخلاف الحاصل حول الجهة التي ستتعهده بالمشروع (البلدية أو إ.ج. ت) وتبعا لجلسة التسريع المنعقدة بتاريخ 2024/03/29 بمقر الولاية تم الاتفاق على أن تتعهد البلدية بإعداد ملف طلب العروض والمتابعة الفنية على أن يبقى الانجاز المالي والإداري من مشمولات الولاية.
02	2026	إحداث ملعب حي بعمادة منجي سليم	—	جهوي (بلدية رادس)	—	250	—	—	—	—	—	—	بصد التنسيق مع مصالح بلدية رادس قصد التثبيت من الوضعية العقارية وتحديد البرنامج الوظيفي وتعيين المصممين والانطلاق في إعداد الدراسات قريبا.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.	الدراسات	الأشغال			
01	2024	تهيئة دار الشباب المغاربية برادس	+ تهيئة القاعة متعددة الاختصاصات. + عزل الأسطح.	جهوي (إ.ج.ت)	—	—	150	150	—	—	—	—	تمت إحالة البرنامج الوظيفي المحين وفق نتائج الاختبار الذي تم القيام به في الغرض لمصالح الولاية بتاريخ 2026/05/12 وتم عقد جلسة اللجنة الجهوية الداخلية للبنىات المدنية بتاريخ 2026/06/08 للنظر فيه حيث قررت اللجنة إرجاء النظر في الملف المرجعي لإدراجه ضمن التهيئة الشاملة للمؤسسة التي سيتم برمجتها بناء على اختبار فني شامل سيتم القيام به قريبا وتبعاً لذلك قامت مصالح الولاية بالإعلان عن استشاريتين للقيام برفع هندسي ومسح طبوغرافي لكامل المؤسسة بتاريخ 2026/08/05 وتم فتح العروض بتاريخ 2026/08/14 (بصدد تقييم العروض قدره 1190 أ.د. فيما أسفرت الاستشارة الأولى عن ورود 09 عروض أدناها قدره 1190 أ.د. فيما أسفرت الاستشارة الثانية عن ورود 03 عروض أدناها قدره 1198 أ.د.) كما تم التوصل بعرض أثمان من قبل ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري لإعداد مثال أشغال مختلفة بمبلغ قدره 5097,047 أ.د. (تمت مراسلة المصالح المركزية للوزارة لفتح الاعتماد المطلوب بتاريخ 28 أوت 2026) على أن يتم لاحقاً الإعلان عن استشارة للقيام باختبار فني شامل للمؤسسة والتنسيق جار مع جميع الأطراف (الوزارة، الولاية والتجهيز) قصد القيام بما يتعين في الغرض.

IV. بلدية بومهل

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2026	إحداث ملعب حي الموجود بجانب القاعة الرياضية بحي الخليج	—	جهوي (بلدية بومهل)	—	250	—	—	—	—	—	—	تم مد مصالح بلدية بومهل بالبرنامج الوظيفي بتاريخ 2026/07/27 حيث قامت مصالح البلدية بالإعلان عن استشارة لتعيين مصمم للمشروع بتاريخ 2026/08/17 وسيتم فتح العروض بتاريخ 2026/09/08.

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2025	تهيئة دار الشباب بومهل	فضاء رياضي أرضية اسمنتية	جهوي (إ.ج.ت)	117	117	—	—	—	—	—	—	الكلفة الجمالية للمشروع تقدر بـ 117 أ.د. (100 أ.د. بعنوان سنة 2025 و 17 أ.د. بعنوان فواضل) تم عقد جلسة لمناقشة الدراسة التمهيدية المفصلة المحينة (APD) بتاريخ 2026/07/08 حيث تم تأجيل النظر فيها إلى حين توضيح بعض الأمور الفنية مع المصالح المركزية بالوزارة والتنسيق جار مع جميع الأطراف (الوزارة، التجهيز والمصمم) حتى يتسنى التعهد المطلوب في أفضل الأجال علما وأنه علما سبق عقد جلسة أولية لمناقشة الدراسة التمهيدية المفصلة (APD) بتاريخ 2025/12/23 وتم تأجيل النظر إلى حين إعداد مثال رفع طوبوغرافي بعد أن تم إعطاء الاذن للانطلاق في إعداد الدراسات بتاريخ 2025/11/21.
02	2026	تهيئة دار الشباب بومهل	صيانة السور الخارجي	جهوي (إ.ج.ت)	150	150	—	—	—	—	—	—	تم إعداد البرنامج الوظيفي من قبل المصالح المركزية للوزارة إثر الزيارة الميدانية للمؤسسة بتاريخ 2026/08/19 وسيتم مد مصالح الولاية به قريبا.

.V بلدية الزهراء

✓ قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة الملعب البلدي بالزهراء	تقوية أسس المدرج	جهوي (إ.ج.ت)	-	335 200 / أ.د. بعنوان سنة 2019 و135 / أ.د. بعنوان فواضل	-	-	-	-	-	-	تم بتاريخ 2026/08/19 المصادقة على البرنامج الوظيفي المعد من قبل المصالح المركزية بالوزارة والمحين وفق نتائج الاختبار التكميلي الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 2025/12/03 ووفق ملاحظات اللجنة الداخلية للبيانات المدنية بتاريخ 2026/02/10 وبتاريخ 2026/06/08 بكلفة تقديرية قدرها 680 أ.د. والتنسيق جار مع جميع الأطراف (الوزارة، الولاية والتجهيز) حتى يتسنى المرور إلى تعيين المصممين والانطلاق في إعداد الدراسات في أفضل الأجال.
02	2019	بناء حجرات ملابس بملعب التنس بالزهراء	حجرات ملابس للاعبين والمدربين + محل تمرير محل فني + مخزن	جهوي (إ.ج.ت)	-	200	-	-	-	-	-	-	من المنتظر انطلاق الأشغال قريبا بعد إتمام الإجراءات الإدارية في الغرض لتبعا لنتائج طلب العروض الذي تم الإعلان عنه في الغرض بتاريخ 2026/04/20 وتم فتح العروض بتاريخ 2026/05/22 وأسفر عن ورود 4 عروض أدناها يناهز 306,5 أ.د.
03	2026	تدعيم الإنارة بالملاعب البلدي بالزهراء	- تغيير الكاشفات الضوئية الحالية إلى LED. - تأهيل الكابلات ومنظومة الحماية إن تطلب الأمر.	جهوي (بلدية الزهراء)	-	50	-	-	-	-	-	-	تم بتاريخ 2026/05/11 إحالة المتطلبات الوظيفية والفنية المعدة من قبل المصالح المركزية بالوزارة لبلدية الزهراء إلا أنه ورد مكتوب من البلدية المعنية على مصالح الولاية بتاريخ 2026/08/10 تطلب فيها الترخيص لها باقتناء كاشفات ضوئية من نوع (LED) وتركيبها دون تعيين مكتب دراسات لتعذر ذلك عليها إلا أنه تمت إجابتها من قبل المصالح المركزية بالوزارة بضرورة التعيين والتنسيق جار مع جميع الأطراف (الوزارة، الولاية والتجهيز) قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاز المشروع في أفضل الأجال وفقا للمواصفات المطلوبة.

.VI بلدية حمام الأنف

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنتاج	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال				
01	2017	تهيئة ملعب الكرة الطائرة بحمام الأنف <u>المقولة: BCG</u>	+ تهيئة عدد 02 ملاعب (أرضية ترابية). + تهيئة حجرات ملابس (قسطي الكهرباء والسوائل).	جهوي (إ. ج. ت)	200	200	200	—	—	161,015	2019/04/30	70%	بصدد إعداد تقرير تقييم العروض الخاص بالاستشارة التي تم إعادة الإعلان عنها للمرة السابعة بتاريخ 2026/06/26 وتم فتح العروض 2026/07/10 والتي أسفرت عن عرض وحيد قدره 243,5 أ.د. حيث تم عقد جلسة لمناقشة الأثمان بتاريخ 2026/08/18 والتي أسفرت عن تخفيض يناهز 17,8 أ.د. ليصبح مقدار العرض 225,7 أ.د. علما وأن الأشغال المتبقية تتمثل في تهيئة أرضية الملاعب الترابية وتركيز آلة تسخين وأشغال تتعلق بالشبكة الكهربائية.
		إتمام تهيئة ملعب الكرة الطائرة								—			
02	2021	إعادة تعشيب ملعب مهندس فرانس	عشب اصطناعي	جهوي (بلدية حمام الأنف)	500	500	—	—	—	—	—	—	في انتظار عرض تقرير التقييم على أنظار اللجنة الجهوية للصنفقات قريبا وفقا لنتائج تقييم العروض الراجع لطلب العروض الذي تم الإعلان عنه للمرة الثانية بتاريخ 2026/04/20 وتم فتح العروض بتاريخ 2026/05/22 وأسفرت عن ورود 5 عروض أدناها قدره 648,4 أ.د. كما قامت مصالح الولاية بالإعلان عن استشارة لتعيين مكتب دراسات لمتابعة الأشغال بتاريخ 2026/08/05 وتم فتح العروض بتاريخ 2026/08/14 (بصدد تقييم العروض حيث أسفرت عن ورود 04 عروض أدناها قدره 6545 د.).
03	2026	تهيئة قاعة عبد العزیز غلاله	—	جهوي (إ. ج. ت)	300	300	—	—	—	—	—	—	تبعاً لقيام المصالح المركزية بالوزارة بزيارة ميدانية للقاعة بتاريخ 2026/03/03 حيث تم اقتراح القيام باختبار في لتحديد البرنامج الوظيفي، قامت مصالح الولاية بالإعلان عن استشارتين للقيام برفع هندسي واختبار في لتحديد البرنامج الوظيفي (بصدد الإنجاز) والتنسيق جار قصد التعهد بالمطلوب في أفضل الأجال.
04	2026	تهيئة ملعب المياه المعدنية لكرة السلة	تغليف الأرضية الاسمنتية بالغلاف الاصطناعي	جهوي (بلدية حمام الأنف)	200	200	—	—	—	—	—	—	تبعاً لقيام المصالح المركزية بالوزارة بزيارة ميدانية للملعب بتاريخ 2026/03/03، تم إعداد البرنامج الوظيفي وإحالة لمصالح بلدية حمام الأنف بتاريخ 2026/04/03 والتنسيق جار قصد تعيين المصممين والتعهد بالمطلوب في أفضل الأجال.

VII. بلدية حمام الشط

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	تهيئة ملاعب التنس ببيئر الباي	03 ملاعب (02 أرضية ترابية + 01 أرضية خرسانية) + تهيئة حجرات الملابس	جهوي (بلدية حمام الشط)	300	300	—	—	—	—	—	—	سيتم عرض تقرير تقييم العروض على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات قريبا حيث تم الإعلان عن طلب العروض من قبل مصالح الولاية بتاريخ 2026/06/18 وتم فتح العروض بتاريخ 2026/07/21 وأسفرت عن ورود عرضين أدناهما يناهز 710,725 أ.د. (النية تتجه لإعادة الإعلان عن طلب العروض مع مراجعة مكونات المشروع عبر الاقتصار على تهيئة الملاعب باعتبار العروض الواردة تعتبر مشطبة مقارنة بتقديرات الإدارة والاعتماد المرصود) علما وأن المشروع شهد تعطىلا طيلة الفترة الماضية بسبب تحفظ الإدارة الجهوية للتجهيز في مرحلة أولى عن التعاقد بالمشروع حيث انعقدت في الغرض اللجنة الجهوية الداخلية للبنات المدنية بمقر الإدارة المعنية بتاريخ 2023/01/13، والتي لاحظت أن العقار المقام عليه المشروع مصنف كمنطقة خضراء حسب مثال التهيئة العمرانية لبلدية حمام الشط وعليه تقرر إرجاء البت في الملف إلى حين تقديم ما يفيد ملاءمة صبغة المشروع لمثال التهيئة العمرانية وتوفير الوثائق المتعلقة بالوضعية العقارية. وفي إطار السعي لتجاوز هذا الإشكال، تم بتاريخ 2025/06/03 إبرام اتفاقية بين الولاية وبلدية حمام الشط حتى تتعهد هذه الأخيرة بإعداد ملف طلب العروض والمتابعة الفنية على أن يبقى الانجاز المالي والإداري من مشمولات الولاية.

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2012 2013	بناء دار الشباب حمام الشط	- قاعة متعددة الاختصاصات - نوادي - حجرات ملابس - مشربة	جهوي (بلدية حمام الشط)	787	710	77	-	49.214,861 (دون احتساب الرفع الطوبوغرافي والدراسة الجيوتقنية)	-	-	-	مشروع كان معطلاً لأسباب عقارية (تم تجاوزها) - استقر الرأي على اعتماد العقار الموجود على جزء من قطعة أرض دولية 746 تمسح 3500 م ² موضوع جزء من الرسم العقاري عدد 103202 كائن بمنطقة نزهة السلطان على الطريق السياحية بـ برج السدرية والذي تم الاستغناء عنه في وقت سابق نظراً للإشكال العقاري الذي نشأ نتيجة القضية الاستحقاقية التي قام بها أحد المواطنين ضد الدولة والتي تأكد على إثرها استحقاق الدولة للعقار قضائياً وتبعاً لذلك تم الحصول على قرار تحويز من قبل مصالح أملاك الدولة بتاريخ 2025/05/08 (في انتظار التوصل بقرار التخصيص) وحيث تم التخلي عن الدراسة القديمة (باعتبار أن التقديرات المالية المحينة ناهزت 2,3 م.د.)، قامت المصالح المركزية للوزارة بإعداد برنامج وظيفي جديد بكلفة قدرها 1,4 م.د. خاص بدور الشباب من الجيل الثاني والذي تمت إحالته لبلدية المعنية بتاريخ 2026/02/11 والتنسيق جار مع البلدية المعنية حتى يتسنى تعيين المصممين (بصدد فرز العروض) والمرور لإعداد الدراسات في أقرب الآجال.
02	2015	مواصلة إنجاز دار الشباب حمام الشط (فضاء رياضي)	ملعب كرة سلة من الخرسانة المفرغة		-	150	-	-	-	-	-	-	
03	2026	مواصلة بناء دار الشباب حمام الشط	-		-	450	-	-	-	-	-	-	

VIII. بلدية مرناق

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنتاج	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2025	تهيئة الملعب البلدي بمرناق	+ تعهد الانارة	جهوي (بلدية مرناق)	150	150	—	—	—	85,486	—	—	انطلاق الأشغال قريبا تبعا للاستشارة التي تم الإعلان عنها في الغرض بتاريخ 2025/10/24 وتم فتح العروض بتاريخ 2025/11/19 وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين الولاية وبلدية مرناق بتاريخ 2025/07/24 حيث تعهدت هذه الأخيرة بإعداد ملف الاستشارة والمتابعة الفنية على أن يبقى الانجاز المالي والإداري من مشمولات الولاية.
02	2026	تهيئة الملعب البلدي بمرناق	—	جهوي (بلدية مرناق)	687	465 (400 ضمن ميزانية 2026 و65 فواضيل ميزانية 2025)	222	—	—	—	—	—	تم القيام بزيارة ميدانية من قبل مصالح إدارة البناءات والتجهيز بالوزارة للملعب بتاريخ 2026/06/04 بحضور مصالح البلدية والجمعية وتبعا لذلك قامت البلدية بتاريخ 2026/07/06 بتقديم مقترح قصد إعادة توظيف الاعتمادات المرصودة لتعشيب الملعب حيث تمت إحالة المقترح للمصالح المركزية للوزارة لإبداء الرأي بتاريخ 2026/07/10 والتنسيق جار مع جميع الأطراف المتدخلة (الوزارة والبلدية) قصد الاتفاق حول البرنامج الوظيفي قريبا.

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنتاج	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2025	تهيئة دار الشباب الزاوية مرناق	+ تهيئة قاعة المصارعة. + صيانة السور الخارجي	جهوي (إ.ج.ت)	200	200	—	—	—	—	—	—	تم عرض المشروع على أنظار اللجنة الداخلية للمبانيات المدنية بتاريخ 2026/02/20 التي نصت على ضرورة القيام برفع هندسي (تم التعهد بالمطلوب) واختبار فني (بصدد التعهد بالمطلوب) علما وأنه تم إعداد البرنامج الوظيفي من قبل المصالح المركزية للوزارة بتاريخ 2025/11/12 كما تم في نهاية السنة المالية 2025 إحالة الاعتمادات لفائدة الولاية (185 أ.د.: أشغال و15 أ.د.: دراسات) والتنسيق جار مع جميع الأطراف قصد إتمام الملف المرجعي والانطلاق في الدراسات في أفضل الأجل.

IX. بلدية الخليدية

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنتاج	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2026	تهيئة الملعب البلدي بالخليدية	صيانة السور الخارجي وصيانة إنارة الملعب	جهوي (بلدية الخليدية)	500	500	—	—	—	—	—	—	تم إعداد البرنامج الوظيفي من قبل المصالح المركزية للوزارة إثر الزيارة الميدانية للمؤسسة بتاريخ 2026/08/19 وتمت مد مصالح البلدية به بتاريخ 2026/08/26 والتنسيق جار مع البلدية المعنية قصد المرور لتعيين المصممين والانطلاق في إعداد الدراسات قريبا.

X. بلدية المحمدية

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلّف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	دراسة بناء قاعة رياضات جماعية بالمحمدية	أرضية بالغلّاف الاصطناعي: Revêtement synthétique	جهوي (إ. ج. ت)	150	150	—	—	—	—	—	—	تم بتاريخ 2026/08/19 المصادقة على البرنامج الوظيفي المعد من قبل المصالح المركزية بالوزارة والمحين وفق الأسعار الفردية المتداولة التي قامت مصالح التجهيز باقتراحها في مکتوبها بتاريخ 2026/05/13 بكلفة تقديرية قدرها 4800 أ.د. والتنسيق جار مع جميع الأطراف (الوزارة، الولاية والتجهيز) قصد تجاوز الاشكال الحاصل بخصوص التقديرات المالية والمرو إلى تعيين المصممين لإعداد الدراسات عن طريق مناظرة معمارية في أفضل الأجل.

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلّف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة دار الشباب المحمدية ضمن الجيل الثاني <u>المقولة:</u> <u>Derouiche de Bâtiment</u>	راديو وتلفزة واب + فضاء ألعاب + فضاء موسيقى + تهيئة بهو الاستقبال والوحدات الصحية	جهوي (إ. ج. ت)	350	350	—	—	—	278,183	2025/07/30	90 %	- انطلقت الأشغال فعليا في نهاية شهر سبتمبر 2025 (بعد فترة تأخير بشهرين) حيث تم الانتهاء من أغلب مكونات المشروع ولم يتبق إلا أشغال العزل الصوتي لفضاءات الواب والموسيقى. <u>مدة الأشغال: 180 يوم</u>
02	2026	تهيئة دار الشباب المحمدية	- ملعب من العشب الاصطناعي (44*24) - صيانة السور الخارجي - تهيئة مختلفة	جهوي (إ. ج. ت)	400	400	—	—	—	—	—	—	- بالنسبة لتهيئة ملعب بالعشب الاصطناعي: الدراسات جاهزة والتنسيق جار مع مصالح بلدية المحمدية قصد الإعلان عن استشارة في الغرض في أفضل الأجل. - بالنسبة لبقية المكونات: بصدد إعداد البرنامج الوظيفي من قبل المصالح المركزية للوزارة تبعا للزيارة الميدانية التي قامت بها للمؤسسة بتاريخ 2026/08/19 وسيتم مد مصالح الولاية به قريبا.

XI. بلدية المروج

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	إحداث قاعة للرياضات الجماعية بالمروج <u>المقاولة: GTR</u>	أرضية بالغللاف الاصطناعي: Revêtement synthétique	جهوي (إ.ج. ت)	5660.065,508	3010.049,171	2650.016,337	—	357	5660.065	2023/12/01	93%	بصدد إتمام أشغال التهيئة الخارجية وبعض الأشغال الطفيفة الأخرى بالتزامن مع قرب انطلاق أشغال التغليف الاصطناعي. <u>مدة الأشغال: 365 يوما.</u>
02	2021	دراسة إحداث ملعب بلدي بالمروج	+ ملعب عشب اصطناعي + حجرات ملابس + سياج خارجي	جهوي (إ.ج. ت)	150	150	—	—	—	—	—	—	قامت البلدية بالإعلان عن استشارة لتعيين مكتب دراسات لتعيين مثال التهيئة الشامل للعقار المقترح للمرة الثانية بتاريخ 2026/08/19 وآخر أجل لقبول العروض 2026/09/03 وذلك تبعا للملاحظات اللجنة الداخلية للبيانات المدنية المنعقدة بتاريخ 2025/11/04 والتي طالبت بتوفير مثال التهيئة مرتبطا بالإحداثيات بين الملعب والطرق المؤدية إليه مؤشرا عليه من جميع المتدخلين العموميين مع تقديم برنامج وظيفي محين ومثال أشغال مختلفة باعتبار وأن العقار مصنف في مثال التهيئة العمرانية للبلدية المعنية كمنتهز حضري في حين أن مثال التهيئة الأولي الذي تم إعداده للعقار كمركب رياضي حيث سبق للبلدية القيام بمراسلة مصالح وزارة البيئة لإبداء الرأي بخصوص المشروع وأبدت موافقة مشروطة باحترام الترتيب العمرانية وذلك تبعا لمكتوب الولاية بتاريخ 2023/12/22 التي طالبت بضرورة أخذ رأي الجهات المختصة (وزاري البيئة والتجهيز والمستلزمين العموميين) بخصوص مثال التهيئة الشامل للعقار الذي قامت بإعداده البلدية آنذاك علما وأنه سبق أن تم موافاة مصالح الولاية بالبرنامج الوظيفي منذ شهر فيفري 2021 بكلفة تقديرية قدرها 1700 أ.د.، والتنسيق جار مع جميع الأطراف قصد تجاوز هذه الإشكاليات والانطلاق في إعداد الدراسات في أقرب الآجال.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
03	2022	تهيئة القاعة الرياضية بنعسان	+ تهيئة فضاء اللعب بغلاف اصطناعي. + تهيئات مختلفة (كهرياء + سوائل)	جهوي (بلدية المروج)	150	150	—	—	—	—	—	—	في انتظار قيام مصالح بلدية المروج بتعيين المصممين عبر التعيين المباشر وذلك حتى يتسنى الانطلاق في إعداد الدراسات قريبا علما وأن التعطيل الحاصل في إنجاز المشروع راجع في مرحلة أولى لتحفظ الإدارة الجهوية للتجهيز عن التعهد بالمشروع والذي تم تجاوزه عبر ابرام اتفاقية بين الولاية وبلدية المروج بتاريخ 2025/05/07 تتعهد بمقتضاها البلدية بإعداد ملف طلب العروض والمتابعة الفنية على أن يبقى الانجاز المالي والإداري من مشمولات الولاية وفي مرحلة ثانية للإشكال الذي نتج عن الإعلان عن استشارة لتعيين مكتب دراسات للقيام بالتشخيص المطلوب وإعداد الدراسات بتاريخ 2025/10/24 حيث كانت غير مجدية (عدم وجود مشاركين) ثم تم التخلي عنها بسبب ورود شكوى في الغرض من طرف أحد المهندسين المعماريين عن طريق هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية والتنسيق جار مع بلدية المروج حتى يتسنى تجاوز هذا الاشكال والانطلاق في إعداد الدراسات في أفضل الأجال.
04	2025	تهيئة ملعب كرة القدم المصغرة بالمركب البلدي بالمروج <u>المقولة:</u> جدي للإنشاء	+ إعادة تعشيب الملعب بالعشب الاصطناعي. + تهيئة السياج الحديدي. + تدعيم الإنارة.	بلدي (بلدية المروج)	250	—	250	—	—	261,228	2026/06/15	25%	انطلقت الأشغال بتاريخ 15 جوان 2026 وتم الانتهاء من أشغال تهيئة السياج الحديدي وتدعيم الإنارة وفي انتظار انطلاق أشغال التعشيب. <u>مدة الأشغال: 120 يوما.</u>
05	2026	تهيئة ملعب حي الموجود بجانب دار الشباب	—	جهوي (بلدية المروج)	—	250	—	—	—	—	—	—	تم مد مصالح بلدية المروج بالبرنامج الوظيفي بتاريخ 2026/07/27 حيث قامت مصالح البلدية بالإعلان عن استشارة لتعيين مصمم للمشروع بتاريخ 2026/07/31 وتم فتح العروض بتاريخ 2026/08/17 وهي بصدد تقييم العروض.

XII. بلدية نعلان

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	إحداث ملاعب اختصاص بشبدة	ملاعب اختصاص (ملعب كرة قدم، ملعب متعدد الاختصاصات....).	برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية (ARRU)	1210	-	-	1210	-	-	-	-	بصدد إعداد الدراسات من قبل مكتب الدراسات المعين من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني.

المشاريع الرّياضيّة والشّبابيّة
التي تم قبولها وقتيا أو نهائيا بجهة

بن عروس

لغاية شهر أوت 2026

(حسب البلديات)

I. بلدية بن عروس

✓ قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلّف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	إعادة تعشيب الملعب الفرعي بين عروس <u>المقولة:</u> TUNISIAN GREEN SPACE	عشب اصطناعي	جهوي (إ.ج.ت)	—	500	—	—	20,1	448.115	2024/04/18	%100	تم القبول الوفي بتاريخ 2026/02/06. <u>مدة الأشغال: 240 يوما.</u>

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلّف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2023	ربط المركز الثقافي والرياضي للشباب بين عروس بشبكة التطهير <u>المقولة:</u> Travaux Publics et Hydrauliques (TPH)	تزود ونقل ومد قنوات	جهوي (ONAS)	1000	1000	—	—	—	856.526,300	2024/06/19	%100	تم القبول الوفي بتحفظات بتاريخ 2026/01/13 علما وأنها انطلقت فعليا بتاريخ 2024/10/18 رغم أنه تم إعطاء الإذن الإداري منذ 2024/06/19 تبعا لطلب العروض الذي تم الإعلان عنه بتاريخ 2023/12/04 في إطار الاتفاقية المبرمة في الغرض بين مصالح المجلس الجهوي وONAS بتاريخ 2023/09/04. <u>مدة الأشغال: 240 يوما.</u>

II. بلدية مقرين

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2013	تهيئة الملعب الفرعي بمقرين (قسط التنوير)	التنوير المقاول: شركة الكبداء العصبي	إ.ج.ت.	650 (تعشيب + تنوير)	—	—	—	—	237,665	2019/02/26	100%	تم القبول الوقتي مع تحفظات بتاريخ 2019/10/17 وتم تأجيل القبول النهائي إلى حين إيجاد حل بخصوص ربط المحول بشبكة الكهرباء (تعهدت البلدية بتركيز المحول خلال سنة 2025 إلا أنه لم يتم تسجيل أي تقدم في الغرض).

III. بلدية رادس

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2017	أشغال ربط المندوبية ومركز الرسكلة بشبكة التطهير المقاول: <u>Builder Contractor</u>	+ أشغال هندسة مدنية + محطة ضغط	جهوي (إ. ج. ت)	150	150	—	—	—	149.761,500	2025/02/12	%100	تم القبول الوقي بتاريخ 14 نوفمبر 2025. <u>مدة الأشغال: 120 يوم</u>

IV. بلدية حمام الأنف

✓ قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنتاج	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.	الدراسات	الأشغال			
01	2019	إتمام تهيئة ملعب مهندس فرائس <u>المقاول: SPCFS</u>	+ بناء السور + تهيئة حجرات الملايس + Chaudière	جهوي (إ. ج. ت)	—	—	—	200	—	258,134	2025/01/20	%100	تم القبول الوفي بتاريخ 2025/11/04 مع وجود بعض التحفظات سيتم التثبت منها بعد إتمام الربط بشبكاتي الكهرباء والغاز علما وأنه تم فسخ الصفقة الأصلية بتاريخ 2023/03/22 بعد أن تم الانتهاء من بناء السور وتهيئة حجرات الملايس في حين تبقت أشغال تركيز آلة التسخين وأشغال تتعلق بالحدادة (السياج الحديدي وبعض الأبواب) والسباكة الصحية وهو ما تم إنجازه في صفقة الاتمام. <u>مدة الأشغال: 180 يوم</u>

V. بلدية حمام الشط

✓ قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	مرجع المشروع / المكلف بالإنجاز	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	تهيئة مركز التخييم والاصطيفاء ببرج السدرية المقاول: <u>Société Malek de Travaux SMT</u>	تهيئة بناية الشاليه بالمركز (هندسة مدنية: تقوية الهيكل،...+ الوحدات الصحية + دهن + كهرباء + سوائل + تهيئات (مختلفة)	جهوي (إ.ج.ت)	400	400	—	—	30.567,932	459.710,090	2025/04/08	100%	تم القبول الوقتي بتاريخ 2026/07/01 علما وأن الأشغال انطلقت فعليا بتاريخ 2025/05/06. <u>مدة الأشغال: 210 يوم</u>