

الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
المندوبية الجهوية بتطاوين

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

التقرير الشهري

شهر أوت 2026

مشاريع في طور الدراسات

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة(أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الماد ي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال(أد)			
01	2021+ 2024	مواصلة انجاز مضمار ألعاب القوى بتطاوين (القسط الثاني)	حجرات ملابس+ قاعة تقوية العضلات	1200 + 1م د	1200 أد	--	--	--	--	--	--	في انتظار تحيين الدراسات التمهيدية المعمقة
02	+2021 2024	تهينة و تعشيب ملعب فرعي بملعب نجيب الخطاب	تهينة و تعشيب ملعب فرعي للتمارين	500 أد	500 أد	--	--	--	--	--	--	تم تعيين المصممين وفي انتظار الانطلاق في الدراسات (عدم توفر المساحة الكافية لانجاز الملعب الفرعي في انتظار حلحلة الاشكال القائم)
03	2024	مواصلة تهينة الملعب البلدي عبد الحكيم المقدميني	صيانة الانارة والسياج الداخلي	300 أد	300 أد	--	--	--	--	--	--	تم تعيين المصممين وقد تم الانطلاق في الدراسات بتاريخ 2026-01-13 بصدد تحيين الدراسات التمهيدية الموجزة
04	2024	دراسة احداث قاعة للألعاب الفردية بالبئر الاحمر	دراسات	70 أد	70 أد	--	--	--	--	--	--	تم تعيين المصممين بتاريخ 2026-01-23 بصدد اعداد الدراسات التمهيدية الموجزة
05	2024	مواصلة تهينة الملعب البلدي بالصمار	مواصلة تهينة حجرات الملابس	350 أد	350 أد	--	--	--	--	--	--	تم الانطلاق في الدراسات بتاريخ 2025-12-02 في انتظار تحيين الدراسات التمهيدية الموجزة
06	2022+ 2026	دراسة احداث قاعة للرياضات الجماعية بغمراسن	دراسات	150 5000	150 5000	--	--	--	--	--	--	تم الانطلاق في الدراسات بتاريخ 2026-01-13 بصدد المصادقة على الدراسات التمهيدية المعمقة
07	2023	تهينة قاعة الألعاب الفردية بغمراسن	تهينة و صيانة	100	100	--	--	--	--	--	--	تم الانتهاء من الاختبارات الفنية اللازمة في انتظار اخذ القرار اللازم في مواصلة الصيانة من عدمها
08	2019	دراسة إحداث ملعب بلدي ببني مهيرة	اعداد دراسة إحداث ملعب بلدي ببني مهيرة	100	100	--	--	--	--	--	--	تم تغيير صبغة الأرض و تم نشر الامر في الراوند الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 05 جوان 2026 , في انتظار اتمام بقية الاجراءات و تعيين المصممين
09	2026	دراسة بناء مقر المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين	مقر المندوبية	70	70	--	--	--	--	--	--	تم تحديد البرنامج الوظيفي للمشروع في انتظار تعيين المصممين
10	2026	إحداث ملعب حي بقرماسة	ملعب حي	250	250	--	--	--	--	--	--	تم تحديد البرنامج الوظيفي للمشروع في انتظار تعيين المصممين

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	مواصلة تهيئة المركب الشبابي بحي المهرجان	إعادة تهيئة المبيت القديم	600	600	600	--	--	--	--	--	في انتظار استكمال إجراءات المصادقة على ملف طلب العروض من طرف مكتب المراقبة الفنية
02	2026	تهيئة مركز الإقامة (المركب الشبابي الذهبية)	اعادة تعشيب الفضاء الرياضي	200	200	200	--	--	--	--	--	تم تحديد البرنامج الوظيفي للمشروع في انتظار تعيين المصممين
03	2026	تهيئة دار الشباب تطاوين الجنوبية	تهيئة فضاء دور الشباب المتنقلة	300	300	300	--	--	--	--	--	تم تحديد البرنامج الوظيفي للمشروع في انتظار تعيين المصممين
04	2026	دراسة تحويل نادي الشباب نكريف الى فضاء شبابي رياضي	فضاء شبابي رياضي	50	50	50	--	--	--	--	--	في انتظار تحديد البرنامج الوظيفي للمشروع من قبل سلطة الاشراف
05	2026	دراسة احداث دار شباب بني مهيرة	احداث دار شباب	100	100	100	--	--	--	--	--	في انتظار تحديد البرنامج الوظيفي للمشروع من قبل سلطة الاشراف

المشاريع فى طور الاشغال

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الاشغال			
01	2012+2017	بناء قاعة للألعاب الفردية بتطاوين	قاعة ألعاب فردية	1100	936	200	--	78,417	1438.365	10/10/2019	100 %	تم القبول النهائي للمشروع بتاريخ 2026-07-31
02	2020	تهينة الملعب البلدي عبد الحكيم المقدميني	اعادة بناء حجرات الملابس+مدارج	300	1425	--	--	80.000	1425.595	202/07/13 3 المدة: 360 يوم	60%	- تم فسخ الصفقة مع المقاول المتعهد بالمشروع - تم الإعلان عن طلب عروض للمرة الرابعة (في مرحلة فتح العروض)
03	2020+2021	بناء قاعة للرياضات الفردية بالصمار	بناء قاعة للرياضات الفردية	900	900	--	--	80	944.150.841	202/03/03 2	100%	تم عقد جلسة القبول النهائي بتاريخ 04-06- 2026 في انتظار رفع التحفظات
04	2016	تهينة المركب الشبابي بتطاوين (القسط الثالث)	اضافة جناح اداري بالطابق العلوي+ تعشيب ملعب	372	372	--	--	23,939	372.451.750 أ.د	22/12/2020 المدة: 210 يوم	95%	الاشغال قاربت على الانتهاء
05	2024	تهينة مركز الإقامة بدار الشباب ذهيبة	تهينة شاملة	150 أ.د	150 أ.د	--	--	--	183.000	--	100%	تم القبول النهائي للمشروع بتاريخ 2026-03-11
06	2019	توسيع دار الشباب البئر الأحمر	اضافة قاعات نشاط بالطابق العلوي	350	350	--	--	30	482.451	-01-29 2025	100 %	تم القبول الوفي للمشروع بتاريخ 2026-07-30
07	2023	تهينة دار الشباب غمراسن	تهينة السور الخارجي	50	50	--	--	--	--	-03-01 2025	95%	الاشغال قاربت على الانتهاء
08	2022	إعادة تعشيب ملعب عبد الحكيم المقدميني	إعادة تعشيب الميدان الرئيسي	500	500	--	--	--	731.806.305	الانطلاق الفعلي في الانجاز 30- 2025-09	05 %	(تم الانطلاق في الاشغال) تم اسناد الصفقة لشركة STEGELOI SPORT تم عقد جلسة انطلاق في الاشغال بتاريخ 12-08- 2025 تم إضافة ملحق للصفقة , في انتظار استئناف الاشغال
09	2012+2013+2019	احداث مضمار اصطناعي للآلعاب القوى بتطاوين (القسط الاول)	مضمار اصطناعي+ ملعب معشيب طبيعي	2300	2300	--	--	184,240	5.018.094.350	-12-04 2025	17 %	تم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 04-12-2025 الاشغال جارية بنسق بطيء

10		هدم وإعادة بناء الجدار الفاصل بين دار الشباب رمادة ومركب الطفولة	هدم وإعادة بناء الجدار	22.800	22.800	--	--	22.800	22.800	تم القبول النهائي للمشروع بتاريخ 2026-05-05
11	2025	مواصله تهيئة الملعب البلدي بالبنر الاحمر	بناء صور يفصل بين مدخل الجماهير والملعب	139.860	139.860	--	--	139.860	139.860	بصدد الانجاز
12	2023	مواصله انجاز مركز التخييم بالدويرات (القسط الثاني)	بناء وحدات سكنيه جديده بالطابق العلوي مع تهيئة مختلفة	1.271.527.800	--	--	--	1000	1000	تم عقد جلسته انطلاق في الاشغال بتاريخ 2026-03-30 الاشغال جارية بنسق عادي
13	2019	توسيع دار الشباب الصمار	إعادة تهيئة دار الشباب مع تهيئة فضاء رياضي	456.565.000	--	--	--	350	350	تم عقد جلسته انطلاق في الاشغال بتاريخ 2026-04-02

مشاريع التنمية المندمجة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات (أ.د)	الأشغال(أ.د)			
01	2020	تعشيب ملعب حي قراقر (البنر الأحمر)	تعشيب + تسييج + ائارة	365	--	--	365	--	--	--	--	في مرحلة فرز العروض (طلب عروض للمرة الثالثة))
02	2020	احداث مدارج بالملاعب البلدي بذهبية	بناء مدارج تتسع ل500 متفرج	962	--	--	962	36,000	--	--	100%	تم عقد جلسة القبول الوقتي بتاريخ 07 - 2026 في انتظار رفع التحفظات
03	2020	تهيئة وتعشيب ملعب حي القيطنة (معمدية ذهبية)	تعشيب + سور+ ائارة	361	--	--	361	--	--	--	--	في مرحلة فرز العروض (طلب عروض للمرة الثالثة))
04	2020	تعشيب ملعب حي بكرشاو معمدية الصمار	تعشيب + تسييج + ائارة	547.161	--	--	547.161	--	--	2024-12-09	100%	تم عقد جلسة القبول النهائي بتاريخ 04 - 2026 في انتظار رفع التحفظات
05	2020	تعشيب ملعب حي بالفرياتي معمدية الصمار			--	--		--	100%			
06	2020	احداث مدارج بالملاعب البلدي بالصمار	وحدة مدارج تتسع ل500 متفرج	600			600		560	2020/09/02	100%	تم القبول الوقتي للمشروع بتاريخ 22-10-2025

مشاريع فى إطار الشراكة مع المنظمات والممولين الدوليين

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			

مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمرانى

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021	بناء قاعة رياضية متعددة الاختصاصات بحي الغربي ببلدية ذهبية	قاعة + حجرات ملابس	1200	--	--	1200	--	--	--	--	فى انتظار تدخل الديوان الوطنى للتطهير لمد شبكة تصريف المياه المستعملة
02	2020	بناء قاعة رياضية متعددة الاختصاصات بحي وسط المدينة ببلدية غمراسن	قاعة + حجرات ملابس	1000	--	--	1000	--	--	--	--	فى طور الدراسات

مشاريع برنامج التنمية الجهوية

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2023	تهينة ملعب حي بنكريف معتمدية رمادة	ملعب حي معشب	200		200			507.531.940 أ.د	2025-04-17	%100	تم القبول الوقتى
02	2023	تهينة ملعب حي بكمبوت معتمدية رمادة	ملعب حي معشب	200		200				2025-04-17	%100	
03	2023	تهينة ملعب حي بالعرقوب بالبنر الاحمر	ملعب حي معشب	200		200				2025-04-17	%100	