

المشاريع الشبابية والرياضية لوزارة الشباب والرياضة
المنذوبة الجهوية للشباب والرياضة و التربية البدنية بسوسة
إلى منتصف شهر ماي 2026



معطيات عن المشروع		معلومات عن الصفقة		كافة الانجاز أد		الاعتمادات المرسمة أد						معطيات عن المشروع					
ع/ر	طبيعة طلب العروض وتاريخه	بيان المشروع	اللجنة المختصة	سنة البرمجة	التقديرات الأولية	الكلفة المحيطة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	تاريخ اسناد الصفقة	تاريخ فتح الاعتماد	تاريخ انطلاق الأشغال	تاريخ نهاية الأشغال	نسبة تقدم الأشغال	ملاحظات
1	طلب عروض 02/11/2022	تهيئة الملعب البلدي بالنفيضة(حجرات ملابس)	لجنة الصفقات	2020	350	548,388			*		588,359	23-11-2023	أوت 2023	22-04-2024	12/09/2025	100%	
2	*	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالنفيضة(سياج خارجي)	لجنة الصفقات	2025	500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	في انتظار تعيين المصممين
3	*	مواصلة تهيئة دار الشباب بالنفيضة(حجرات ملابس)	لجنة الشراءات	2025	50	*	*	*	*	*	550,826	15-02-2024	نوفمبر 2023	27-05-2024	13-12-2024	*	في انتظار البرنامج الوظيفي
5	طلب عروض 14/01/2024	تهيئة دار الشباب بوفيشة(جيل ثاني)	لجنة الشراءات	2019/2021	350	389,976	389,976	*	*	*	389,976	23-8-2024	أكتوبر 2022 و أفريل 2024	27-8-2024	*	95%	في انتظار القبول الوقي
6	*	مواصلة تهيئة دار الشباب بوفيشة(القاعة الكبرى)	لجنة الشراءات	2025	400	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	في انتظار البرنامج الوظيفي
7	طلب عروض 03/10/2024	تهيئة دار الشباب حي الرياض	لجنة الشراءات	2020/2024	400	363,478	363,478	*	*	*	363,478		أفريل 2025	11/07/2025	*	90%	سيتم مواصلة المشروع بعد التعطيل لعدم توفر couverture PVC 4 mm
8	طلب عروض مرة 2 26/01/2026	تهيئة دار الشباب الزهور	لجنة الصفقات	2020/2022	450	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	تم إعادة الصفقة 3 مرات و تم نقله من لجنة الشراءات الى لجنة الصفقات
9	طلب عروض مرة 3 30/01/2023	تهيئة مبيت النخلة بالمركب الشبابي بسوسة	لجنة الشراءات	2020	500	481,853	481,853	*	*	*	481,853	07/03/2024	18/9/2024	18-09-2024	sept-25	100%	تم القبول الوقي بتاريخ 10/04/2026
10	طلب عروض 27/08/2025	تهيئة وتوسعة الملعب الأولمبي بسوسة(تركيز كراسي)	اللجنة العليا للصفقات	2025	12000	13403	13403	*	*	*	13403	*	*	05/11/2026	janv-27	1%	مدة الأشغال 240 يوم (كثامة- عزل مائي- دهن- تركيب كراسي)
11	*	تهيئة وتوسعة الملعب الأولمبي بسوسة(منصة صحيفيين)	اللجنة العليا للصفقات	2024	4000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
12	*	دراسة بناء دار الشباب جوهرية	لجنة الشراءات	2020	70	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	معطل(عدم موافقة بلدية سوسة على اقتناء العقار-تم توفير عقار بديل في نفس المنطقة وعلى مستوى استكمال اجراءات التخصيص
13	*	تهيئة القاعة الأولمبية بسوسة	اللجنة العليا للصفقات	2023	300	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	في انتظار البرنامج الوظيفي من طرف البلدية
14	*	تهيئة قاعة سويس	لجنة الشراءات	2025	400	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	في انتظار البرنامج الوظيفي من طرف البلدية
15	*	تأهيل الملعب المعشب للرقي بالعوينات	لجنة الشراءات	2011	250	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	معطل(مشروع يتطلب اعتمادات هامة-وقع الاتفاق على انجاز مشروع بكلفة 4 م د مناصفة مع بلدية سوسة على أن يتم ادراجه بالمخطط 2026/2030
16	طلب عروض مرة 3 19/03/2025	تهيئة دار الشباب سيدي الهاني	لجنة الشراءات	2014	100	347,988	347,988	*	*	*	347,988	*	*	*	*	*	بصد تسجيل الصفقة
17	طلب عروض 03/10/2024	تهيئة الملعب البلدي بسيدي الهاني(انارة)	لجنة الشراءات	2022	300	299,628	299,628	*	*	*	299,628	18/4/2025	جانفي 2025	07/08/2025	mai-26	100%	في انتظار القبول الوقي
18	طلب عروض مرة 3 01/12/2023	تهيئة دار الشباب كندار	لجنة الشراءات	2024	350	406,732	406,732	*	*	*	406,732	21-7-2025		20-10-2025	mai-26	95%	في انتظار القبول الوقي
19	*	انجاز ملعب حي بلدية شط مريم	لجنة الشراءات	2022	200	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	مشروع معطل-بلدية محدثة تمتعت باقتناع من المنطقة السقوية الا أنه تم تخصيص كامل العقار لبلدية شط مريم-على مستوى تحيين قرار التخصيص وافراده لكل وزارة
20	*	تهيئة دار الشباب مساكن	لجنة الشراءات	2023	300	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	بصد تعيين المصممين و سيتم دمج برنامج 2023 مع برنامج 2026
21	استشارة 12/06/2023	تهيئة ملعب الكنايس(حجرات ملابس وجزء من السياج الخارجي)	لجنة الشراءات	2013	200	389,287	389,287	*	*	*	389,287	11/04/2024	ماي 2014 و جويلية 2024	18-11-2024	26-2-2025	100%	
22	طلب عروض 22/07/2022	تعشيب الملعب البلدي بالكنايس	لجنة الصفقات	2021	600	1085	1085	*	*	*	1085	07/12/2023	ماي 2023	08/09/2023	10/01/2024	100%	
23	طلب عروض 15/02/2024	تهيئة الملعب البلدي بالكنايس (انارة)	لجنة الشراءات	2023	300	397,492	397,492	100	*	*	300	28-01-2025	جوان 2024	02/01/2025	14-10-2025	100%	
24	*	تهيئة دار الشباب هرقله	لجنة الصفقات	2024/2025	1000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	بصد التحضير للدراسات التمهيديّة المفصلة
25	طلب عروض 26/12/2025	تعشيب الملعب البلدي بزواية سوسة	لجنة الصفقات	2025	700	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	تمت المصادقة من طرف لجنة الصفقات و بانتظار محضر فرز و تقييم العروض لفتح الإعتماد - 1047 أد
26	طلب عروض 30/12/2025	تعشيب الملعب البلدي القديم بالقلعة الصغرى	لجنة الصفقات	2025	700	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	تمت المصادقة من طرف لجنة الصفقات و بانتظار محضر فرز و تقييم العروض لفتح الإعتماد - 1047 أد

بانتظار تقرير الإختبار	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	300	2026	لجنة الشراءات	تهيئة قاعة الاجتماعات بالمركب الشباب بسوسة	*	27
بانتظار تحديد البرنامج الوظيفي	*	*	*	*	*	*	*	25/05/2026	*	*	*	500	2026	لجنة الصفقات	تهيئة دار الشباب الرياض	*	28
بانتظار تحديد البرنامج الوظيفي	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	350	2026	لجنة الشراءات	تهيئة دار الشباب النفيضة	*	29
بانتظار البرنامج الوظيفي	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	200	2026	لجنة الشراءات	تهيئة دار الشباب القلعة الصغرى	*	30
بصدد تعيين المصممين و سيتم دمج برنامج 2023 مع برنامج 2026	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	400	2026	لجنة الشراءات	تهيئة دار الشباب مساكن	*	31
بانتظار تقرير الإختبار	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	300	2026	لجنة الشراءات	تهيئة دار الشباب الكنايس	*	32
بانتظار البرنامج الوظيفي	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	600	2026	لجنة الصفقات	تهيئة الملعب البلدي ببوفيشة	*	33
بانتظار البرنامج الوظيفي	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	600	2026	لجنة الصفقات	تهيئة الملعب البلدي بسيدي الهاني	*	34
بانتظار البرنامج الوظيفي	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	100	2026	لجنة الشراءات	المساهمة في تهيئة الملعب البلدي بهرقلة	*	35
بانتظار البرنامج الوظيفي	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	200	2026	لجنة الشراءات	تهيئة الملعب البلدي بسيدي الهاني	*	36
بانتظار الملف العقاري	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	120	2026	لجنة الشراءات	دراسة احداث قاعة ألعاب فردية بالكندار	*	37
بانتظار الملف العقاري لتحديد البرنامج الوظيفي	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	250	2026	لجنة الشراءات	تهيئة ملعب حي بعين الرحمة	*	38
بانتظار الملف العقاري لتحديد البرنامج الوظيفي	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	250	2026	لجنة الشراءات	احداث ملعب حي بزواوية سوسة	*	39
بانتظار الملف العقاري لتحديد البرنامج الوظيفي	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	250	2026	لجنة الشراءات	احداث ملعب حي بيئر الشباك سيدي عبد الحميد	*	40
بانتظار الملف العقاري لتحديد البرنامج الوظيفي	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	250	2026	لجنة الشراءات	احداث ملعب حي بدار بالواعر	*	41
بلدية سوسة	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	150	*	لجنة الشراءات	دراسة تهيئة المضمار الاصطناعي بملعب العاب القوى بسوسة	*	42
بانتظار تحديد البرنامج الوظيفي	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	500	*	لجنة الصفقات	تهيئة مقر المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسوسة	*	43