



الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
المنشورية الجهوية بزغوان

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية بولاية زغوان

شهر افريل 2026

05 ماي 2026

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسمة			بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة			
29 جانفي 2025 تم اعلان طلب العروض 04 مارس 2025 تم فتح العروض بعرض ادنى 1188 أ.د أفريل تم اعداد تقرير فرز العروض جوان 2025 تم اعداد تقرير فرز العروض و سيتم عرضه على اللجنة الجهوية للصفقات العمومية أوت 2025 تم رفض الصفقة من طرف اللجنة الجهوية للصفقات العمومية وسيتم إعادة اعلان طلب العروض سيتم اعلان طلب العروض خلال بداية شهر أكتوبر 2025 للمرة الثانية 18 أكتوبر 2025 تم اعلان طلب العروض 11 نوفمبر 2025 تم فتح العروض بعرض ادنى 1187 أ.د 25 ديسمبر 2025 تم إعادة اعلان طلب العروض و حدد اخل اجل لقبول العروض 28 جانفي 2026 فيفري 2026 تم فتح العروض بعرض ادنى 1165 أ.د تم اعداد تقرير فرز العروض في انتظار قرار اللجنة الجهوية للصفقات العمومية 04 ماي 2026 تم المصادقة على اسناد الصفقة وسيتم احالته للوزارة لاحالة الاعتمادات	50%		1850		600	1250	1200	إعادة تهيئة الملعب البلدي المعشب بالمركب الرياضي بزغوان	- 2020	01
تعهد بلدية زغوان بإعادة تهيئة شبكة الانارة بسبب التخريب 24 أكتوبر 2025 تم مناقشة الدراسة التمهيدية المفصلة 30 افريل 2026 تم مدنا بملف الدراسة التمهيدية المفصلة وسيتم التنسيق مع بلدية زغوان حول مكونات وكلفة الدراسة المقدمة نظرا لكلفتها المرتفعة 2.15 مليون دينار.	15%				600		600	اصلاح شبكة تنوير الملعب المعشب بالمركب الرياضي بزغوان تهيئة حجرات الملابس والشبكة الكهربائية (مساهمة البلدية)	2012 2019	02
تم إتمام تعشيب الأرضية تم عقد جلسة القبول الوقي بتاريخ 14 نوفمبر 2024 وتم تعيين جلسة 20 نوفمبر 2024 لرفع التحفظات تم الاستلام الوقي لأشغال التعشيب بتاريخ 20 نوفمبر 2024	100 %	26 نوفمبر 2023	557				400 157	استكمال تهيئة وتعشيب الملعب القديم بزغوان	2021	03

جوان 2024 بصدد تعيين الملف من طرف بلدية زغوان لإعادة اعلان طلب العروض 11 أفريل 2025 تم عقد جلسة بلدية زغوان لتعيين ملف إعادة اعلان طلب العروض جوان 2025 بصدد تعيين كراس الشروط طبقا للخصائص الجديدة للشعب أكتوبر 2025 تم مراسلة إدارة البناءات والتجهيز من طرف بلدية زغوان بخصوص ابداء الراي حول كراس الشروط	80%	217	15	-	32	200	200	إحداث ملاعب اختصاص بالمركب الرياضي بزغوان	2013	04
تم تعيين ملف طلب العروض 12 فيفري 2025 تعهد مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بإعلان طلب العروض خلال شهر مارس 2025 11 مارس 2025 تم عقد جلسة البناءات المدنية وتم الاتفاق على اعلان طلب العروض 28 مارس 2025 تم اعلان طلب العروض تم فتح العروض (لم تسجل أي عرض) 10 جويلية 2025 تم عرض تقرير فرز العروض على اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية. وتم رفض اسناد الصفقة بسبب عدم الالتزام بالاجال. 03 سبتمبر 2025 تم إعادة اعلان طلب العروض للمرة الثالثة 10 أكتوبر 2025 تم فتح العروض (غير مئتمر) 10 ديسمبر 2025 تم إعادة اعلان طلب العروض و حدد اخل اجل 12 جانفي 2026 جانفي 2026 تم فتح العروض بعرض ادنى 575أد تم إحالة الاعتمادات من طرف الوزارة وسيتم اسناد الصفقة 28 افريل 2028 بصدد إتمام إجراءات اسناد الصفقة	%50	242	11,367			600	250 350	تهيئة وتوسعة مقر المندوبية الجهوية للشباب والرياضة	2018 2026	05
10 ديسمبر 2024 تم اعلان طلب العروض تم فتح العروض بعرض ادنى 295أد 6 مارس 2025 تم مراسلة الوزارة بخصوص تقرير فرز العروض . - 14 افريل 2025 تم تحويل اعتمادات تعهد بقيمة 295.218 اد	100 %	295.2 18				300	300	تنوير الملعب البلدي القديم بزغوان	2024	06

تم عقد جلسة بتاريخ 22 نوفمبر 2024 لمناقشة الدراسة التمهيدية المفصلة للأقساط الخاصة 23 جانفي 2024 تم مناقشة الدراسة التمهيدية المفصلة للأقساط الخاصة (منقحة) بكلفة 1533 أ.د جوان 2025 سيتم تعيين مكتب مر اقبة من طرف بلدية الزربية بعد تخلي مكتب المر اقبة الاول جويلية 2025 بصدد مراجعة عقود المصممين نوفمبر 2025 تم اعداد ملف طلب العروض	50%			1533			1400	250 750 400	بناء دارشباب جديدة بالزربية قرية	2013 2018 2025	17
تم اعداد ملف الدراسة طلب عروض اولي وتعيين جلسة بتاريخ 04 ديسمبر 2024 لمناقشة ملف طلب العروض 04 ديسمبر 2024 تمت المصادقة على الملف ودعوة المصممين لاعداد ملف طلب العروض 24 جانفي 2025 تمت المصادقة للإعلان على طلب العروض تعهد المصالح الجهوية بإعلان الاستشارة يوم 17 فيفري 2025 28 مارس 2025 تم اعلان طلب العروض تم فتح العروض (لم تسجل أي عرض) 23 جوان 2025 تم إعادة اعلان طلب العروض 23 جويلية 2025 تم فتح العروض ولم يسجل أي عرض 8 سبتمبر 2025 تم اعلان طلب العروض للمرة السادسة 18 أكتوبر 2025 تم فتح العروض (غير مثمر) أفريل 2026 بصدد اعداد ملف للمرور للتفاوض المباشر بسبب ضعف المشاركة	50%			214			200	200	تهيئة دارالشباب الجيل الثاني بجرادو	2019	18

30 سبتمبر 2024 تم تغيير المهندس المستشار لقسط السوائل فسخ عقد المهندس المعين سابقا جانفي 2025 تمت المصادقة على عقود المصممين للانطلاق في الدراسات 16 افريل 2025 تم الانطلاق في الدراسات (بصدد اعداد الدراسة التمهيدية الموجزة	0%							350 250	تهيئة دارالشباب الناظور	2022 2026	19
--	----	--	--	--	--	--	--	------------	-------------------------	--------------	----

<p>05 جوان 2025 تم مدنا بالدراسة التمهيدية الموجزة منقحة بكلفة 600أد</p> <p>18 جوان 2025 تم عقد جلسة لمناقشة الدراسة التمهيدية الموجزة وتم دعوة المهندسة المعمارية لمراجعة الدراسة وفقا للبرنامج الوظيفي</p> <p>تم برمجة جلسة بتاريخ 9 سبتمبر 2025 لمناقشة الدراسة التمهيدية الموجزة</p> <p>09 سبتمبر 2025 تم مناقشة الدراسة التمهيدية الموجزة في حدود 495أد</p> <p>30 سبتمبر 2025 تم مراجعة الدراسة بالتنسيق مع المهندس المعماري باعتمادات 555 أد مع الاخذ بعين الاعتبار مكونات دار الشباب الجيل الثاني</p> <p>تم تعيين جلسة بتاريخ 25 نوفمبر 2025 لمناقشة الدراسة التمهيدية المفصلة (قسط هندسة معمارية)</p> <p>25 نوفمبر 2025 تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط الهندسة المعمارية</p> <p>تم برمجة جلسة بتاريخ 28 افريل 2026 للنظر في الدراسة التمهيدية للاقساط الخاصة</p> <p>تم عقد جلسة بتاريخ 28 افريل 2026 للدراسة التمهيدية المفصلة بكلفة 660 أد</p>											
<p>30 أكتوبر 2024 تم عقد جلسة بخصوص ملف الاختبار الفني ودعوة مكتب الدراسات لمدا الإدارة بالحلول الفنية الدقيقة للهيكل والسور الخارجي.</p> <p>تم برمجة جلسة لمناقشة ملف الاختبار الفني بتاريخ 18 فيفري 2025</p> <p>17 أفريل 2025 تمت المصادقة على ملف الاختبار ودعوة مكتب الدراسات لاعداد ملف اولي لطلب العروض</p> <p>اوت 2025 بصدد اعداد ملف طلب العروض</p> <p>12 سبتمبر 2025 تم اعلان طلب العروض باجراءات مبسطة</p> <p>14 أكتوبر 2025 تم فتح العروض بعرض واحد بقيمة 350.300أد</p> <p>28 نوفمبر 2025 تم إحالة نسخة لتقرير تقييم العروض للوزارة</p>	<p>%0</p>							<p>350</p>	<p>تهيئة دارالشباب سيدي ناجي</p>	<p>2022</p>	<p>20</p>

21	2023	احداث ملعب مصغريدار الشباب سيدي ناجي	420	314	0%	تم عقد جلسة مناقشة ملف طلب العروض الاولي بتاريخ 19 نوفمبر 2024 وتمت المصادقة على الملف بكلفة 314أد 12 فيفري 2025 تعهد بلدية الناظور بإعلان طلب العروض يوم 1 مارس 2025 افريل 2025 سيتم الاعلان عن طلب العروض بعد مصادقة مكتب المراقبة تمت المصادقة على الدراسة من طرف مكتب المراقبة و سيتم اعلان طلب العروض 26ماي 2025 تم اعلان طلب العروض وفتح العروض يوم 26 جوان 2025 03 جويلية 2025 تم اعلان طلب العروض للمرة الثانية 06 أوت 2025 تم اعلان طلب العروض للمرة الثالثة 05سبتمبر 2025 فتح العروض في انتظارمدنا بتقرير فرز العروض بعرض ادنى 420 اد 18 نوفمبر 2025 تم إحالة ملف فرز وتقييم العروض للوزارة فيفري 2026 بصدد إتمام إجراءات اسناد الصفقة تم اسناد الصفقة لشركة جلوة سيور
22	2025	تهيئة قاعة الألعاب الفردية بالناظور	250	250		18 فيفري 2025 تم تعيين المصممين 18 جوان 2025 تم عقد جلسة مناقشة الدراسة التمهيدية الموجزة 06 نوفمبر 2025 تم عقد جلسة مناقشة الدراسة التمهيدية الموجزة 10 مارس 2026 تن مناقشة الدراسة التمهيدية المفصلة
	2026	تهيئة الملعب البلدي بالناظور(تدعيم التنوير)	50	50		

23	2019	تعشيب الملعب البلدي بصواف	600	600	-	-	-	24 جوان 2022	100%	01 اوت 2023 تم الاستلام الوقي للاشغال
24	2019	تهيئة دار الشباب الجيل الثاني بصواف	173	173	230.6			25 جوان 2024 تم فتح العروض في انتظار تقرير الفرز	0%	

02 أكتوبر 2024 تم مد الوزارة (إدارة الشؤون المالية) بتقرير فرز العروض. 25 أبريل 2025 تم مراسلة إدارة الشؤون المالية بخصوص إحالة الفارق في الاعتمادات والمقدرة ب 61.432.979 أ.د. ماي 205 تم تسجيل تخلي صاحب الصفقة جوان 2025 سيتم إعادة اعلان طلب العروض للمرة الخامسة 30 سبتمبر 2025 تم دعوة السلط الجهوية لاختاز الإجراءات اللازمة لاستكمال انجاز المشروع نظرا لتردي البنية الأساسية للمؤسسة 2 أكتوبر تم اعلان طلب العروض للمرة الخامسة 03 نوفمبر 2025 تم فتح العروض بعرض واحد بمبلغ 267.958 أ.د تم مراسلة الوزارة لتوفير الاعتمادات الإضافية										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

بصدد الإنجاز (الاشغال) توقف الاشغال بسبب تخلي المهندس المعمارية بداعي السفر للخارج وبصدد القيام باجراءات التعويض. 12 فيفري 2025 تعهد مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز باتمام تعيين مهندس معماري جديد لاستكمال الاشغال خلال أسبوع 30 أبريل 2025 تم تعيين جلسة البناءات المدنية بتاريخ 06 ماي 2025 6 ماي 2025 تم عقد جلسة بحضور المهندس المعماري المعين لاستكمال الاشغال 8 جويلية 2025 تم عقد جلسة لاستئناف الاشغال . اوت 2025 تم تحيين الكميات والفصول الجديدة للصفقة من طرف المهندس المعمارية لاعداد ملحق للاشغال المستوجبة 30 سبتمبر 2025 تم مناقشة الأسعار الخاصة بالملحق الخاص بالصفقة في حدود 83 أ.د 12 نوفمبر 2025 تم مراسلة الوزارة من طرف والي زغوان حول توفير الاعتمادات الإضافية بقيمة 83 أ.د تم برمجة جلسة بتاريخ 07 جانفي 2025 لاستئناف الاشغال بعد إحالة الاعتمادات الإضافية للملحق جانفي 2026 تم استئناف الاشغال	30 اوت 2024	420			420	420	تهينة دار الشباب بجبل الوسط	2020	25
--	----------------	-----	--	--	-----	-----	-----------------------------	------	----

18 أبريل 2025 تم معاينة العقار خلال زيارة اللجنة الوزارية المشتركة												
25 افريل 2025 تم إحالة الملف الفني للعقار الى إدارة التخطيط و التقييم												
30 جويلية 2025 تم مو افاتنا بالبرنامج الوظيفي							150	150	دراسة احداث ملعب بلدي بجبل الوسط	2025	26	
- 14 اوت 2025 تم عقد جلسة تعيين المصممين												
حسب البرنامج الوظيفي بكلفة 2700 باعتبار الدراسات												
06 فيفري 2026 تم إعادة تعيين المصممين بعد قرار												
اللجنة الجهوية للصفقات العمومية												
بصدد القيام باختبار فني من طرف بلدية العمايم							100	100	تهيئة قاعة الألعاب الفردية بالعمائم	2025	27	