



الجمهورية التونسية  
وزارة الشباب والرياضة  
المندوبية الجهوية بالقصرين  
المندوب

# متابعة المشاريع الشبابية والرياضية (دراسات و أشغال)

بولاية القصرين الى غاية 16/04/2026



معمدية سبيطة

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
-جاري حصر الكميات التي لم تنجز لإعلان استشارة.	%90	20 أكتوبر 2020	188 أد	----	---	-----	150-	150	قسط التنوير (انارة)	إعادة تعشيب أرضية الملعب البلدي	2013	01
*في انتظار نشر طلب العروض للمرة الثانية	%55	2/09/14 024		----	-----	-----	500	500	إعادة تعشيب الأرضية (عشب اصطناعي)		2017	
*المقاولة بصدد تركيز الحضيرة لانطلاق الاشغال	%80	08 جويلية 2015	2236	160	----	-----	2390	2390	مدارج*حجرات ملابس *ملعب مغلف تغليف اصطناعي * وحدات* صحية*	بناء القاعة المغطاة	2012	02
							500	500			2025	

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
في انتظار تعيين المصممين							500	500	الفضاءات الرياضية	تهيئة المركب الشبابي سبيطة	2026	01
في انتظار تعيين المصممين							300	300	تهيئة البناية	مواصلة تهيئة مركز الإقامة سبيطة	2024	02
(العقار المقترح للإنجاز تم الاعتداء على مساحة كبيرة منه من قبل مواطن )							70	70	نوادي نشاط *قاعة كبرى *مكاتب	دراسة إحداث دار شباب بالشرايع	2024	03

## معمديّة جدليان

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم الهادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع / ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
في انتظار انطلاق الأشغال			---	----	-----	----	250	250	تنوير الملعب	تنوير الملعب البلدي جدليان	2021	01
بصدد اعداد قائمة تقديرية للإصلاحات و التهيئة لتنزيل استشارة							300	300	تهيئة حجرات الملابس	تهيئة الملعب البلدي جدليان	2024	02

### قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم الهادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع / ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
انطلاق الأشغال	----	----	-----	-----	-----	-----	350	350	ملعب معشب فضاء استقبال راديو و اب تلفزة و اب قاعة العاب قاعة موسيقى	تأهيل دار الشباب جدليان ضمن مؤسسة جيل ثاني	2016	01

## معمديّة العيون

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم الهادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
في انتظار تعيين المصممين	-			---	----	----	50	50	ملاعب رياضية وحجرات ملابس	دراسة احداث ملعب بلدي بالعيون	2026	01

### قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم الهادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
إعادة الاستشارة للمرة الثانية	70 %	فيفري 2022	---	---	---	---	150	150	*تهيئة داخلية وخارجية *تغيير الأبواب الرئيسية *طلاء المؤسسة من الداخل والخارج. *بناء شبكة لتصريف مياه الأمطار	مواصلة تهيئة دار الشباب العيون	2016	01
*بناء على مراسلة مصالح الفلاحة بالقصرين زيارة ميدانية بتاريخ 2024/12/30 للنظر في احترام قواعد السلامة باعتبار توسط البناية القديمة المزمع إعادة بنائها لمجرى وادي و قد اتفق أعضاء اللجنة (أملاك الدولة -مصالح ولاية القصرين -التجهيز-الفلاحة -الغابات- المصممين-)على النظر في إمكانية توفير مساحة 03 هكتار على ملك غابي محاذية للمركز لاحترام مسافة الأمان							300	700	إعادة بناء مركز جديد	تهيئة مركز التخييم والاصطياف عين سلسلة	2011	02
							400				2012	

<p>عن مجرى الوادي و قد تم مراسلة أملاك الدولة بتاريخ 2025/01/24 .  *مراسلة الهندوبية الجهوية للفلاحة بالقصرين بتاريخ 2025/01/29 للنظر في إمكانية الإقامة الوقتية باعتبار العقار على ملك غابي .  *الحصول الإقامة الوقتية للعقار المقترح  -جاري القيام برفع طبوغرافي محين لتحيين الدراسات لجميع الأقساط (مراسلة ولاية القصرين الى ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط بالقصرين بتاريخ 09 فيفري 2026 )  تذكير لإنجاز المطلوب</p>						
---	--	--	--	--	--	--

## معمديّة تالة

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
-الاشغال متواصلة مع التنبيه على المقاوله	90%	---	---	---	---	---	300	300	تهئية حجرات الملابس	اتهام تهئية الملعب البلدي بتالة (حجرات الملابس )	2018	01
-تم خلال الجلسة القطاعية بتاريخ 2025/01/28 طلب تركيز مولد كهربائي من بلدية المكان في اقرب الآجال حرصا على انجاز المشروع . -إعادة طلب عروض بدراسة جديدة بعد فسح عقد المهندس الاستشاري. في انتظار تعيين مهندس جديد	---	---	---	---	---	---	300	300	التنوير	مواصلة تهئية الملعب البلدي تالة	2022	02

03	2012	إحداث حديقة رياضية بسيدي سهيل	ملاعب رياضية -حجرات ملابس -سور خارجي	500	500	---	---	---	---	---	تم توفير رصيد عقاري -جاري اعداد الملف المرجعي -البرنامج الوظيفي جاهز
----	------	----------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

### معمدية حيدرة

### قطاع الرياضة

01	2014 2015	إحداث ملعب بلدي بحيدرة	ملعب +حجرات ملابس +مدارج +سياج خارجي و داخلي	13	1300	---	---	100	---	---	تم توفير 1.8 مليون دينار ضمن ميزانية الاستثمار بعنوان استكمال انجاز قسط الهندسة المدنية و التعشيب تم خلال الجلسة القطاعية بتاريخ 2025/01/28 الإذن بالنظر في طلب العروض الأخير (تمسك المقاوله من عدمها بالعروض الفني الأخير) في انتظار عرض الملف على انظار اللجنة الجهوية بعد تمسك المقاوله جاري اعداد ملفات الصفقة من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز لدعوة المقاوله لتسجيلها . تراجع المقاوله المكلفة عن تسجيل ملفات الصفقة نحو إعادة طلب عروض جديد
	2025			1.8	1800						

## معمديّة سببية

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
-توقف انطلاق الأشغال في انتظار إعداد ملحق أشغال إضافي لضرورة أشغال -تم توفير الاعتماد من وزارة الشباب و الرياضة جاري الإجابة على ملاحظات اللجنة المؤمل استئناف الأشغال قبل نهاية شهر فيفري 2026	---	---	---	---	---	---	250	250	تنوير الملعب (قسط 2020)	2020		

## معمديّة فوسانة

### قطاع الشباب و الرياضة .

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم تعيين المصممين							200	200	فضاء رياضي معشب	احداث فضاء رياضي	2025	
في انتظار برمجة جلسة عمل لتعيين المصممين								300	حماية الملعب من مياه الامطار	مواصلة تهيئة الملعب البلدي فوسانة	2026	

## معمديّة الزّهور

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم الهادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع / ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
إعادة طلب العروض للمرة الثانية	--	--	--	--	--	--	300	300	ملعب مصغر معشب اصطناعيا	تهيئة ملعب الاختصاص بالزهور	2011-2015	01
في انتظار برمجة جلسة تعيين المصممين							50	50		دراسة احداث الملعب البلدي الزهور	2026	02

## معمديّة القصرين الشماليّة

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم الهادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع / ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
- أشغال متوقفة منذ سنة و نصف و المقاولة تطالب بتحين الأسعار و تقدمت بطلب و تم موافاة المصالح المركزية بملف لإبداء الرأي و تم خلال الجلسة القطاعية بتاريخ 16 جوان 2022 و بتاريخ 26 سبتمبر 2022 مناقشة المطلوب و تم خلال موافاة الوزارة بالملف من قبل مصالح الولاية خلال بداية شهر أكتوبر 2022. تم توجيه مراسلة من مصالح المركزية للسيد والي القصرين خلال شهر ديسمبر 2022 لتحديد المسؤوليات و	70 %	2017/10/10	4981	400			5400	7647.5	قسط الهندسة المدنية	بناء مسبح مغطى	2013	01	
							4000						2026
				2266.5					2247.5		قسط السوائل		2018



<p>تم إعلان اختبار فني لجميع الأقسام و تم مراسلة مصالح المركزية (التخطيط و التقييم) من قبل مصالح ولاية القصرين بتاريخ 2025/01/22 لفتح اعتمادات خلاص مكتب المراقبة.</p> <p>تم المصادقة على مقترح فسخ صفقة مقال الهندسة المدنية 30 افريل 2025 و التعهد لتعيين مقال قسط هندسة مدنية جديد قبل موفى شهر أكتوبر 2025 مع استئناف اشغال قسط السوائل بصفة تدريجية من قبل المقاوله المكلفة بتاريخ 2025/08/04 -تم تعيين مكتب مراقبة فني لإعداد اختبار فني لجميع الأقسام التي لم تتم المصادقة عليها من قبل اللجنة الجهوية للبناءات المدنية بتاريخ 14 أوت 2025 -تم الاستعانة بمكتب مراقبة مختص في شراكة مع وزارة التجهيز.</p> <p>-تم عرض تقرير مكتب المراقبة المختص و في انتظار تقرير المهندس الاستشاري لحصر اشغال الخرسانة (تقرير تكميلي)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- حصر الكميات لجميع الأقسام جاهز</li> <li>- المؤمل اعلان طلب عروض</li> <li>- و تعيين مقاوله قبل الثلاثية الأولى لسنة 2026</li> </ul>															
<p>-تم إيداع دراسات التمهيدية المفصلة لجميع الأقسام محينة بتاريخ 12 ديسمبر 2025 بالوزارة</p>									2500	احداث مضمار اصطناعي بولاية القصرين			2012-2013	02	
									1000				2018		

<p>- الاسناد لمقاولة و تم تحويل الاعتماد و المؤمل انطلاق الاشغال قبل نهاية شهر جانفي 2026</p>									<p>قسط التنوير الملعب البلدي القصرين</p>		<p>2018</p>	
<p>- في مرحلة القبول الوقتي للمشروع تم التنبيه على المقاول لاستكمال ما تبقى من اشغال</p>	<p>90%</p>							<p>200 اد  300 اد (مبلغ عجز مدرج بالصفقة )</p>	<p>تهيئة عامة +اعادة السقف</p>	<p>تهيئة قاعة الرياضة بالقصرين</p>	<p>2016</p>	<p>05</p>



02	2026	دراسة تحويل نادي الشباب بولعابة الى فضاء شبابي رياضي	فضاء شبابي ورياضي	50	50	50	50	في انتظار برمجة جلسة عمل لتعيين المصممين .
----	------	--	-------------------	----	----	----	----	--

## معمديّة القصرين الجنوبيّة

### قطاع الرياضة

ع / ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الهادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة أ.د.			
	2026	تهيئة المركب الرياضي بالقصرين										● في انتظار برمجة جلسة تعيين مصممين
01	2009	توسعة المركب الرياضي القصرين	بناء مدارج + حجرات ملابس + وحدات صحية + تهيئة منصة صحفيين	2600	2600	--	--	2350	90 %	2009		● تم عقد جلسة عمل بتاريخ 2026/01/14 بمقر البلدية بحضور مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بالقصرين ● اعلان طلب العروض للكيميائيات التي لم تنجز قسط الهندسة المدنية قبل موفى الثلاثية الأولى لسنة 2026
02	2012	دراسة إحداث مركب دولي للتربصات		1000-	1000	--	--	--	--	--	--	تم خلال جلسة 2023/10/19 بمقر ولاية القصرين الإذن بإعادة مثال أشغال مختلفة جديد و محين و موافاة الإدارة الجهوية لأمالك الدولة بالقصرين و المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنسخة منه للمتابعة مع وزارة أملاك الدولة مع ضرورة ايلاء تغيير صبغة العقار الالهية اللازمة .

تم موافاة سلطة الاشراف الوزارة من قبل السيد والي القصرين بقائمة تقديرية للربط بالشبكات المختلفة و الكهرباء و الماء الصالح للشراب تبعا لطلب الوزارة تم مراسلة المصالح المركزية للوزارة بتاريخ 24 جانفي 2025 لبرمجة زيارة ميدانية لمعاينة العقار المخصص حيث انه يمكن انجاز قسط وظيفي على مساحة هامة اخر تاريخ لزيارة الموقع 06 افريل 2025 بحضور مصالحنا المركزية والسلط الجهوية و الأمنية و الإدارات المعنية (الفلاحة – الغابات – أملاك الدولة) (التجهيز) جاري اعداد الرفع الطبوغرافي المحين الجديد												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**قطاع الشباب:**

الملاحظات	التقدم الهادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 انطلقت الأشغال . أشغال متوقفة تم تنزيل الملحق لأشغال إضافية من قبل مصالح الوزارة في انتظار استئناف الأشغال المعطل استئنافها في علاقة بتحديد حدود المؤسسة باعتبار بناء السور مكون من مكونات المشروع المؤمل استئناف المشروع قبل نهاية شهر فيفري 2026	-27%	--	--	--	--	--	300	300	بناء السياج تهيئة خارجية	مركز الإقامة بالشعائبي	2017	01

تم إعلان طلب عروض بمنظومة الشراءات عن بعد بتاريخ 2024/04/30 --انطلقت الأشغال بتاريخ 2025/02/27 المؤمل تسلم المؤسسة قبل نهاية الثلاثية الأولى لسنة 2026	-%78	--	--	--	--	---	1200	1200	دراسة إحداث دار شباب	دراسة إحداث دار شباب بوزقام	2021 2023	02
في انتظار برمجة جلسة عمل لتعيين المصممين							50	50	فضاء شبابي	دراسة تحويل نادي الشباب الدغرة الى دار شباب	2026	03

معمديّة فريانة

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم الهادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
- اشغال متواصلة	70%	---	754.6	---	---	---	852	852.2	قاعة كبرى *حجرات ملابس *وحدات صحية *مكتب	بناء قاعة للألعاب الفردية	2011-2016	01
							900	900			2025	
-اشغال متواصلة	68%	---	---	---	---	---	850-	800 50	ملاعب رياضية وحجرات ملابس	دراسة إحداث حديقة رياضية بتلايت	2023 2012	04

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم الهادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
-المؤمل انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر فيفري 2026- تم نشر طلب العروض بتاريخ 202/12/25	---	---	---	---	---	---	1000	697 300	نوادي نشاط +جناح اداري +ملعب معشب +فضاء خارجي	إعادة بناء دار الشباب فريانة	2011-2012-2013-2020	01

معتمدية ماجل بالعباس

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
-انطلاق الاشغال بتاريخ 03 فيفري 2026 .		--	---		---	---	250	250	تنوير الملعب			

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
-الاسناد الى مقاوله و تم تغطية فارق في الصفقة و المؤمل انطلاق الاشغال قبل نهاية شهر فيفري 2026	---	----	----	----	---	---	500	500	استكمال السور والمدخل *راديو *تلفزة و اب * فضاء مبادرة	مواصلة تهيئة دار الشباب الهاجل بالعباس	2018	01
							300	300			2025	

## معمديّة حاسي الفريد

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
-تم نشر طلب العروض و قد حدد آخر اجل لقبول العروض 18 افريل 2023 . تم إضافة اعتماد ضمن ميزانية التنبية للاستثمار ب 300 أ.د. -تم تغطية مبلغ عجز مدرج بالصفقة من قبل الوزارة -أشغال متواصلة	50%	2024/04/26	---	----	-----	----	800	500 300	ملعب مصغر معشب اصطناعي + ملعب كرة يد + ملعب كرة سلة + حجرات ملابس	بناء حديقة رياضية	2023 2012	01

### قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم نشر استشارة في الغرض بتاريخ 2026/02/5	18%	2/09/18 024	---	----	---	---	100	100	بناء سور الخارجي	تهيئة دار الشباب حاسي الفريد	2020	02

## ملاعب الأحياء

بصدد اعداد اذن اداري لانطلاق الاشغال					200	2022	إحداث ملعب حي بلدية الشرايع	01
تم مراسلة السادة رؤساء البلديات عن طريق السيد والي القصرين لموافاتنا لعقار يستجيب لشروط الانجاز للمعاينة و إعداد الملف المرجعي.					200	2022	إحداث ملعب حي بلدية النور	02
تم مراسلة السادة رؤساء البلديات عن طريق السيد والي القصرين لموافاتنا لعقار يستجيب لشروط الانجاز للمعاينة و إعداد الملف المرجعي.					200	2022	إحداث ملعب حي بلدية الرخمات	03
تم مراسلة السادة رؤساء البلديات عن طريق السيد والي القصرين لموافاتنا لعقار يستجيب لشروط الانجاز للمعاينة و اعداد الملف المرجعي.					200	2022	إحداث ملعب حي بلدية عين الخمايسية	04