



الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
المنجوية الجهوية قبلي

متابعة تقدم إنجاز المشاريع الشبابية والرياضية بولاية قبلي

30 أفريل 2026

1- المشاريع المنجزة : - القطاع: الشباب

بيان المشروع	سنة الإدراج بالميزانية	الكلفة المبرمجة (أ.د)	كلفة الانجاز (أ.د)	تاريخ القبول الوقي	تاريخ القبول النهائي	الملاحظات
تهيئة دار الشباب بنويل	2017+2013	300+150	265,635	2022/08/25		- في طور الاستغلال
مواصلة بناء دار الشباب بالمنصورة	2015	250	117,506	2025/01/10		- في طور الاستغلال

القطاع : الرياضة

بيان المشروع	سنة الإدراج بالميزانية	الكلفة (أ.د)	كلفة الانجاز (أ.د)	تاريخ القبول الوقي	تاريخ القبول النهائي	الملاحظات
تهيئة الملعب البلدي القديم بالقلعة	+2014 +2012 2020	900	764,191	2023/04/27	2024/04/30	- تم الاستلام النهائي للأشغال
تهيئة مركز ألعاب القوى قبلي	2021	100	75	2024/10/29	2025/12/04	- تم الاستلام النهائي للأشغال
بناء قاعة للألعاب الفردية بسوق الأحد	2014	700	1189	2025/04/28		- في طور الاستغلال
مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالقلعة	2017	250	322	2025/05/09		تم الاستلام الوقي للأشغال وفي انتظار الربط الخارجي من طرف بلديتي المكان لاستلام المشروع
مواصلة تهيئة الملعب البلدي بجمنة	2014	250	322	2025/05/09		

2- مشاريع في طور التنفيذ : - القطاع: الشباب

بيان المشروع	سنة الإدراج بالميزانية	الكلفة المبرمجة (أ.د)	كلفة الانجاز (أ.د)	نسبة تقدم الأشغال	مكوناته	الملاحظات
مواصلة انجاز دار الشباب بالفوار	2014	200	147,841	٪80	- تهيئة وتعشيب وإنارة فضاء رياضي	- تم استئناف الأشغال بعد توفر العشب الاصطناعي
توسعة دار الشباب بدوز	2016.	200	199	٪95	02 فضاءات نشاط - مخزن لحفظ الأثاث	- في طور الأشغال.
المركب الشباني قبلي (قسط2)	2017+2012	200+250	430	٪80	- حجرات ملابس - مخزن لحفظ الأثاث - تهيئة وتعشيب فضاء رياضي	- تم فسخ الصفقة وفي طور اعداد استشارة في الأشغال المتبقية
مواصلة تهيئة دار الشباب قبلي	2019	200	199,540	٪85	تسييج خارجي وتهيئة فضاء بيئي	- في طور الأشغال بداية من 2025/11/01 .
تهيئة دار الشباب بزغفران	2017	400+300	1150	٪60	- إعادة بناء دار شباب جديدة	- في طور الأشغال بداية من 2025/01/06

							- المشروع ممول بالاشتراك مع برنامج التنمية المندمجة بدوز الجنوبية (قسط 2017)
--	--	--	--	--	--	--	---

القطاع : الرياضة

الملاحظات	مكوناته	نسبة تقدم الأشغال	كلفة الانجاز (أ.د)	الكلفة المبرمجة (أ.د)	سنة الإدراج بالميزانية	بيان المشروع
- تم فسخ الصفقة وفي طور اعداد استشارة فنية في الأشغال المبقية للمشروع (تعليه السياج الخارجي في بعض أجزاءه).	- تعليه السياج الخارجي - صيانة حجرات الملابس	%60	247	200+150	2017+2016	المركب الرياضي بقبلي
- في طور الاستغلال .	صيانة إنارة الملعب		105			
- في طور الأشغال (تم استئناف الأشغال)	- بناء مقر جديد للمندوبية	%80	1032,384	1180	2020+2017	بناء مقر للمندوبية الجهوية بقبلي
في طور رفع التحفظات للاستلام الوقتي للأشغال	تسييج داخلي و بناء حجرات ملابس	%95	401,963	500	2012	تهيئة الملعب البلدي بجمنة
-تم الشروع في الأشغال	-تهيئة أرضية وتعشيب	05%	844,600	400	2014	تعشيب الملعب البلدي بالفوار
-تم الشروع في الأشغال	-انارة	05%	322	300	2018	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالفوار

3- مشاريع في طور طلب العروض : القطاع : الشباب

الملاحظات	المكونات	الكلفة المبرمجة (أ.د)	سنة الإدراج بالميزانية	بيان المشروع
- في طور الاعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة بعد الفسخ	- إحداث جديد : فضاء استقبال - قاعة كبرى - مجموعات صحية - قواعد للتخييم - تسييج	600	2012	إحداث مركز تخييم صحراوي بقبلي
- في طور الختم النهائي لمشروع تهيئة دار الشباب سوق الأحد حتى يتسنى اعلان استشارة في الغرض	أشغال إنارة وتغطية الفضاء الرياضي	50	2019	مواصلة تهيئة دار الشباب بسوق الأحد
- في طور تحيين كراس الشروط الخاصة بالمشروع لتحديد الخاصيات الفنية للشركات المشاركة في طلب العروض والاعلان عنه للمرة الرابعة	تهيئة راديو واب وتلفزة واب وفضاء مبادرة وقاعة ألعاب والمدخل وأشغال أخرى	600	2019	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب (القلعة والفوار ورجيم معتوق)
- بصدد عرضه بالتفاوض المباشر .	قاعة نشاط وقاعة معزولة صوتيا ومخزن لحفظ الأثاث ومكتب	300	2022	مواصلة تهيئة دار الشباب بالبلديات
- بصدد عرضه بالتفاوض المباشر .	قاعة نشاط وقاعة معزولة صوتيا ومخزن لحفظ الأثاث ومكتب	300	2022	مواصلة تهيئة دار الشباب بشري
- تم توفير الاعتمادات وفي طور عقد الاتفاق مع المقاول .	- تسييج خارجي لفضاء تابع لدار الشباب	100	2022	مواصلة تهيئة دار الشباب بدوز

القطاع: الرياضة

الملاحظات	المكونات	الكلفة المبرمجة (أ.د.)	سنة الإدراج بالميزانية	بيان المشروع
بصدد عرضه بالتفاوض المباشر	- حجرات ملابس - بناء السياج الخارجي - السياج الداخلي	500	2012	تهيئة الملعب البلدي بالفوار
- في طور الفرز وتقييم العروض للمرة الثانية .	- تهيئة أرضية وتعشيب	869	2013	تعشيب الملعب البلدي بالقلعة
	- تهيئة أرضية وتعشيب	825	2013	تعشيب الملعب البلدي بجمنة
- في طور الفرز وتحليل العروض للمرة الثالثة .	- إعادة السياج الخارجي وتهيئة وتعشيب ملعب فرعي مصغر 1000 م ²	600	2022	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بسوق الأحد
- تم توفير الاعتمادات وفي طور عقد الاتفاق مع المقاول .	تسييج خارجي وأشغال مختلفة	100	2021	مواصلة تهيئة قاعة الألعاب الفردية بدوز
- تمت المصادقة على إعادة طلب عروضه للمرة الثالثة من طرف اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ 2025/09/25	- إعادة أرضية القاعة وصيانة الشبكة الكهربائية	300	2022	مواصلة تهيئة قاعة الرياضات الجماعية قبلي
- بصدد عرضه على أنظار اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات البناء والمهندسة المدنية والدراسات المتصلة بما بالهيئة العليا للطلب للمرة الرابعة ومن المنتظر إعادة طلب العروض للمرة الخامسة.	- فضاءات عامة وفضاء مائي - مدرجات وفضاء سباحة جماعية وفضاء خدمات - فضاء للموظفين وورشات فنية- تهيئة خارجية	8500	2024+2019+2018	احداث مسبح مغطى قبلي
- في طور الفرز وتحليل العروض للمرة الثانية ومن المنتظر إعادة طلب العروض للمرة الثالثة (عدم ورود مشاركين في المرة الثانية).	حجرات ملابس- قاعة لتقوية العضلات-قاعة تمريض-مكاتب- مخزن- مغارة - مضمار- تهيئة خارجية)	5500	2013	احداث مضمار اصطناعي قبلي

4- مشاريع في طور الدراسة : القطاع: الشباب

الملاحظات	المكونات	الكلفة المبرمجة (أ.د.)	سنة الإدراج بالميزانية	بيان المشروع
- في طور الفرز وتقييم العروض	ملعب كرة قدم مصغر وملعب كرة حديدية	300	2022	مواصلة تهيئة مركز التخييم والاصطياف بدوز
- في طور الدراسة التمهيدية المفصلة .	اعادة سقف المؤسسة وتقوية الأسس والأعمدة	200	2024	تهيئة دار الشباب الصابرية
- تمت المصادقة على ملف طلب العروض وسيتم الإعلان عنه في أقرب الآجال.	قاعة كبرى - 03 فضاءات للأنشطة - مجموعات صحية- مشربة - تسييج	500	2020	إعادة بناء دار الشباب بنويل

القطاع: الرياضة

الملاحظات	المكونات	الكلفة المبرمجة (أ.د.)	سنة الإدراج بالميزانية	بيان المشروع
-----------	----------	------------------------	------------------------	--------------

دراسة بناء قاعة للألعاب الفردية بالفوار	2025+2020	1450	- فضاء لعب - حجرات ملابس - مجموعات صحية - مخزن - فضاء استقبال - تسييج	- في طور إنجاز دراسة الأقساط الخاصة .
دراسة بناء قاعة للألعاب الجماعية بدوز	2020+2026	4500	- فضاء لعب - حجرات ملابس - مجموعات صحية - مخزن - فضاء استقبال - تسييج	- تمت المصادقة على دراسة الأقساط الخاصة وفي طور اعداد ملف طلب العروض .
دراسة إحداث فضاء للرماية بجمنة	2022	800	- تجهية فضاء - إدارة - مدرج و تسييج	- بصدد عرضه على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات ومن المنتظر إعادة طلب العروض للمرة الثانية (عدم ورود مشاركين في المرة الأولى) .
تجهية المركب الرياضي بقبلي	2026+2025+2022	1100	- تجهية وترميم المدرج	- تمت مراسلة المصالح الجهوية للتجهيز لدعوة المصممين لإعداد ملف طلب العروض والاعلان عنه في أقرب الآجال بعد إضافة 400.أ.د بعنوان ميزانية 2026.

جدول المشاريع التنموية الشبابية والرياضية التي لا تساهم وزارة الشباب والرياضة في تمويلها بولاية قبلي

1-المشاريع الرياضية المدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI:

الملاحظات	مكونات المشروع	الكلفة المبرمجة (أ.د)	المشروع	المعتمدة
- في انتظار توفر اعتمادات دراسة لتعيين المصممين والشروع في دراسات المشروع بعد تخصيص العقار .	ادارة - مبيت - مطعم -فضاءات تنشيط - ملعب معشب - تسييج	2400	بناء مركب شبابي ترفيهي	سوق الأحد
- في طور اعداد ملف طلب العروض .	- فضاء لعب- حجرات ملابس- مجموعات صحية- مخزن - فضاء استقبال- تسييج	1800	بناء قاعة للألعاب الفردية بالقلعة	دوز الشمالية
- في طور الأشغال .	-تجهية وتعشيب فضاءات رياضية (06 لاعبين)	600	احداث (02) ملاعب أحياء	سوق الأحد وقبلي الجنوبية

2-المشاريع الرياضية المدرجة ضمن مشاريع وكالة التجديد والتهديب العمراني ARRU :

مكونات المشروع	الكلفة المبرمجة (أ.د)	المشروع	المعتمدة	
- في طور الاستغلال	- فضاء لعب - حجرات ملابس - مجموعات صحية - مخزن - فضاء استقبال - تسييج (مشروع منجز حديثا)	1400	بناء قاعة للألعاب الفردي بجنعورة	قبلي الجنوبية