



## التقرير الشهري

# للمشاريع التنموية لقطاعي الشباب والرياضة بولاية تونس

أفريل 2026

معطل إمكانية إعادة توظيف الاعتمادات	01
انتهت الاشغال	06
مشروع معطل / اشكال عقاري / في مرحلة إجراءات التخصيص	08
عجز في الاعتمادات	01
في مرحلة الدراسات // في طور الإنجاز ونسبة تقدم الاشغال تفوق 20 %	60
<b>المجموع</b>	<b>76</b>

## معمديّة باب البحر

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
ينجز من قبل بلدية تونس	تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 13 مارس 2026					500 + 518	1018	❖ اصلاح سقف القاعة	تهيئة قاعة الرياضة علي الزواري بحديقة الرياضة "ب"	2025	01
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	تمت مناقشة الدراسات الأولية APS خلال جلسة 13 فيفري 2026 ببلدية تونس					500		❖ تهيئة مدخل المركب وتهيئة حجرات الملابس ❖ تهيئة ملعب كرة اليد ❖ احداث ملعب لكرة السلة ❖ هدم البناءات المتداعية للسقوط	تهيئة ملعب الهلال الرياضي	2017	02
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	حددت تقديرات انجاز المشروع ب2.7 مليون دينار ومن المتوقع تسجيل عجز في الاعتمادات					150	150	❖ بناء قاعة للرياضات الجماعية تحتوي على ميدان 44*24 م ❖ حجرات ملابس للرياضيين والمحليين ❖ حجرات ملابس للحكام ❖ بيت تسخين ومخزن ❖ قاعة لتقوية العضلات	دراسة بناء قاعة للرياضات الجماعية بتونس	2019	03

## معمديّة المدينة

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة					الكلفة أ.د
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	في إنتظار القبول الوقي للأشغال				265		265	❖ إعادة تعشيب الملعب ❖ إحداث ملعب للكرة الحديدية	تهيئة ملعب الحفصية بالمدينة. قسط 2	2024	02
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	نسبة تقدم الاشغال 90 %				40		40	صيانة القاعة	صيانة قاعة الناصرية بالمدينة	2024	03

## معمديّة سيدي البشير

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة					الكلفة أ.د.
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	في مرحلة الدراسات التفصيلية للأقساط الخاصة				800 + 600		1400	إنجاز قاعة للرياضات الفردية متكاملة بما في ذلك حجرات الملابس	إحداث قاعة للرياضات الفردية بسيدي البشير	2019	01
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس 1100 أ.د مساهمة الوزارة سنة 2020 300 د مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية سنة 2021 200 أ.د مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية سنة 2023 200 أ.د مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية سنة 2024	تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 12 جانفي 2026				700	100	800	بناء سياج خارجي تهيئة ملعب كرة اليد	تهيئة ملاعب الهواء الطلق بالفرجاني بسيدي البشير	2020	02
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 12 جانفي 2026				200		250	تهيئة أرضية الميدان	تهيئة ملعب حي لكرة القدم بنهج محمد الصالح بالحاج السيدة المنوبية سيدي البشير	2023	03
					50				2024		

## معمديّة سيدي البشير

### قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	في إنتظار تحويل الإعتمادات لبلدية تونس و إنطلاق الأشغال				50		1015	تهيئة وتجهيز راديو واب بالمؤسسة مراجعة الشبكة الكهربائية صيانة شاملة للمؤسسة	تهيئة وتجهيز دار الشباب بسيدي البشير	2017	01
						100				2018	
					265	600				2024	
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	حسب الزيارة الميدانية بتاريخ 02 مارس 2026  نسبة تقدم الاشغال 70 %						543	تهيئة الفضاء الخارجي للمؤسسة تهيئة فضاء الراديو واب تهيئة قاعة الموسيقى تهيئة الملعب	تهيئة دار الشباب حي هلال في إطار تأهيل مؤسسات الشباب من الجيل الثاني	2019	02
					93	100				2021	
								تعلية السياج الخارجي حماية المؤسسة بواقفات حديدية		2025	

## معمديّة الوردية

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
		الأشغال	الدراسات	مص ادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة					الكلفة أ.د
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 12 جانفي 2026				90		230	❖ تهيئة وتعشيب اصطناعي ملعب كرة القدم	2019	01	
					140 أ.د				2024		
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	تم تحويل الاعتمادات منذ افريل 2025 وفي انتظار الإعلان عن الاستشارة				28.800		28.800	❖ عزل أسقف القاعة	تهيئة القاعة المغطاة لشبيبة بوقطفة الرياضية	2024	02

## معمديّة جبل الجلود

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة				
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	في مرحلة إعداد الدراسات التفصيلية APD اثر المصادقة على الدراسات التمهيديّة بتاريخ 27 نوفمبر 2025				800		800	تهيئة الملاعب الفرعية بالملاعب البلدي	2023	01
	في انتظار اسناد المشروع للإدارة المنجزة من طرف الولاية لمدها بالبرنامج الوظيفي					250	تهيئة أرضية الميدان سياج خارجي تعشيب	إحداث ملعب حي باش حانبة بجبل الجلود	2026	02

## معمديّة الكبارية

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصيغة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	انتهت الأشغال وتم القبول الوقي بتاريخ 9 ديسمبر 2025 في انتظار رفع التحفظات				400		413	تهيئة شاملة الأذواش وحجرات الملابس صيانة شبكة الكهرباء وتصريف المياه	تهيئة وصيانة قاعة الرياضات الفردية بمنطقة بوحجر الكبارية	2019	01
					100					2023	
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	نسبة تقدم الأشغال 90 %				500			تهيئة أرضية الميدان وانارة تعشيب اصطناعي وسياج	تعشيب ملعب الجي بعي ابن سينا الكبارية	2019	02

## معمديّة الكبارية

### قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مص ادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة				
هذا المشروع ينجز من قبل بلدية تونس	اثر جلسة بحضور ممثل بلدية تونس و المصمم بتاريخ 28 أكتوبر 2025 بدار الشباب ابن سينا تم تسليم البرنامج الوظيفي للبلدية في اليوم الموالي للانطلاق في الدراسات الا ان المصمم يؤكد عدم تلقيه البرنامج المصادق عليه الى حد هذا التاريخ	1050	70		200	1120	تهيئة الفضاء الخارجي للمؤسسة تهيئة فضاء الراديو واب تهيئة قاعة الموسيقى	تهيئة دار الشباب ابن سينا في إطار تأهيل مؤسسات الشباب من الجيل الثاني	2019	01
					400				2020	
					520				2024	
هذا المشروع ينجز من قبل بلدية تونس	في انتظار المصادقة على الدراسات التفصيلية لقسط الكهرباء				500	500	تهيئة شاملة للمؤسسة	تهيئة وتوسيع دار الشباب الكبارية	2024	02

## معمديّة الحريرية

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصيغة		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة				
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	انتهت الاشغال و تم القبول الوقي بتاريخ 9 ديسمبر 2025 و في انتظار رفع التحفظات				120	407	تهيئة شاملة للقاعة أدواش وحجرات ملابس صيانة الكهرباء وتصريف المياه	تهيئة قاعة الرياضات الفردية بالحريرية	2014	01
					300				2019	
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	تبين ان العقار على ملك بلدية منوبة في انتظار تسوية الوضعية العقارية بالتنسيق مع المصالح المركزية بالوزارة					700	تعشيب الملعب	تعشيب ملعب الرقي بالحريرية	2023	02
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 12 جانفي 2026				308	350	تهيئة أرضية الميدان وتعشيب اصطناعي	إحداث ملعب حي بغدير القلة الحريرية	2024	03
	في انتظار اسناد المشروع للإدارة المنجزة من طرف الولاية لمدها بالبرنامج الوظيفي					250	تهيئة أرضية الميدان وتعشيب اصطناعي	تهيئة ملعب الحي المجاور لقاعة الرياضة بالحريرية	2026	04

## معمديّة الحريرية

قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
	في انتظار إتمام إجراءات التخصيص				300	200	<b>500</b>	تهيئة وصيانة الفضاء الخارجي للمؤسسة تهيئة ملاعب بالفضاء الخلفي	تهيئة دار الشباب بالحريرية	2019	01

## معمديّة العمران

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	في مرحلة التخصيص				60			تهيئة أرضية الميدان	إحداث ملعب حي بيتر الكرم بحي الزيتان	2016	01
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	في إنتظار تحويل الإعتمادات لبلدية تونس و إنطلاق الأشغال				650	1150		بناء مدارج بناء حجرات ملابس	بناء مدارج وحجرات ملابس بملعب الطيب بن عمار بالعمران	2020	03
					500					2024	
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	تم تركيز الحظيرة بتاريخ 9 ديسمبر 2025 وانطلقت الاشغال 5 مارس 2026					661.762	661.762	إعادة تهيئة أرضية الميدان مع التركيز على صرف مياه الأمطار والتعشيب الاصطناعي	تعشيب اصطناعي للملعب البلفيدير 2	2021	04
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	في مرحلة التخصيص			53 الميزانية التشاركية لبلدية تونس		207.700		تهيئة ارضية الميدان التعشيب الاصطناعي لأرضية الميدان	تهيئة ملعب الحي بيتر عتيق بالجبل الأحمر	2022	05
					154.7					2024	

## معمديّة العمران

### قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة					المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
هذا المشروع ينجز من قبل بلدية تونس	في انتظار اعداد الدراسات التفصيلية					200			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ تهيئة الفضاء الخارجي للمؤسسة</li> <li>❖ تهيئة فضاء الراديو واب</li> <li>❖ تهيئة قاعة الموسيقى</li> <li>❖ تهيئة الملعب</li> </ul>	تهيئة دار الشباب رأس الطابية في إطار تأهيل مؤسسات الشباب من الجيل الثاني	2019	01
	في انتظار اسناد المشروع للإدارة المنجزة من طرف الولاية لمدها بالبرنامج الوظيفي						100		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ الدراسات الفنية</li> </ul>	دراسة احداث دار الشباب بعبي الزياتين بالجبل الأحمر (مدرسة التكوين المهني سابقا)	2026	02

## معمديّة العمران الأعلى

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس جدول التمويل: أ.د البرنامج الجهوي للتنمية سنة 2021 أ.د البرنامج الجهوي للتنمية سنة 2019	انتهت الاشغال وتم القبول الوقتي في 9 جانفي 2026				306		306	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ تهيئة ارضية الميدان</li> <li>❖ بناء سياج دعامة</li> <li>❖ تعشيب اصطناعي</li> </ul>	تعشيب وتسييج ملعب بعي الانطلاقة بالعمران الأعلى.	2021	01
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض بعد طلبي عروض غير مثمرة				350		350	❖ إنارة الملعب	مشروع تنوير الملعب البلدي بالعمران الأعلى	2021	02

## معمديّة العمران الأعلى

### قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	تمت المصادقة على الدراسات من طرف مكتب المراقبة في انتظار الإعلان عن طلب العروض					50	982	بناء قاعة للرياضات الفردية	بناء قاعة رياضات فردية بدار الشباب بـجي ابن خلدون	2016	01
					549					2019	
				383		2026					
	تم ترسيم اعتمادات بقيمة 383 ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2026										
	في انتظار اسناد المشروع للإدارة المنجزة من طرف الولاية لمدها بالبرنامج الوظيفي					500		مراجعة الشبكة الكهربائية تهيئة وصيانة كافة الفضاءات حماية المؤسسة بالحديد المطرق	تهيئة شاملة لدار الشباب حي ابن خلدون	2026	

## معمديّة المنزه

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
هذا المشروع سينجز من قبل بلدية تونس	في انتظار اجراء اختبار فني ومعاينة الأسس والهيكّل الحامل للسبورة الحالية					600	<b>600</b>	اقتناء وتركيز سبورة إلكترونية	اقتناء وتركيز سبورة إلكترونية بملعب الشاذلي زويتن	2013	01
هذا المشروع سينجز من قبل بلدية تونس	تمت الموافقة على ملف الصفقة من طرف لجنة الصفقات وتم تحويل الاعتمادات الإضافية اللازمة من الوزارة					1000	<b>1166</b>	تغيير غطاء المدرج اصلاح السور مراجعة شبكة مياه الامطار والمياه المستعملة بناء مستودع للصيانة	تهيئة وصيانة الملعب البلدي الشاذلي زويتن	2023	02
						166				2026	
	في انتظار اسناد المشروع للإدارة المنجزة من طرف الولاية لمدها بالبرنامج الوظيفي					<b>250</b>		تهيئة أرضية الميدان تعشيب	احداث ملعب حي بعمادة الفتح المنزه	2026	03

## معمديّة حي الخضراء

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/د
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 12 جانفي 2026				150		150	تعشيب ملعب كرة القدم المصغرة تركيز شبكة	تهيئة ملاعب حي يحي بالخضراء.	2024	01
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	في مرحلة الإعلان عن طلب العروض				80		80	تنوير 02 ملاعب لكرة القدم وكرة السلة			
	في انتظار الإعلان عن طلب العروض				60		260	تنوير الملعب	تهيئة الملعب الفرعي بالملاعب البلدي حي الخضراء	2024	02
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 12 جانفي 2026 وبصدد التقييم				200			تعشيب اصطناعي للملعب			

## معمديّة السيجومي

### قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة				
	في انتظار اسناد المشروع للإدارة المنجزة من طرف الولاية لمدها بالبرنامج الوظيفي					650	تنوير الملعب تهيئة الادواش وتركيز شبك جانبية للحماية	مواصلة تهيئة حديقة الرياضة حي هلال	2026	01

## معمديّة السيجومي

### قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة				
هذا المشروع ينجز من طرف بلدية تونس	تم اعداد مثال اشغال مختلفة واحالة الملف الى الإدارة الجهوية لاملاك الدولة في انتظار إتمام إجراءات التخصيص					70 1400	❖ فضاء للإعلامية وفضاء اللغات ❖ بناء قاعة متعددة الاختصاصات ❖ فضاءات للوقت الحر وقاعة عروض ❖ ملعب اختصاص سباح خارجي ❖ هبو استقبال ومخزن	بناء دار شباب السيجومي المدرسة المهجورة	2019 2024	01

## معمديّة الزهور

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة				
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	تمت المصادقة على الدراسات التفصيلية بتاريخ 27 نوفمبر 2025 في انتظار إعداد ملف طلب العروض D.A.O				347		420	تعلية السياج الخارجي. تهيئة حجرات ملابس إضافة حجرات ملابس	2021	02
									2023	
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	حسب جلسة 27 نوفمبر 2025 ببلدية تونس في انتظار تحيين الدراسات APD				300	800	1100	تهيئة شاملة لحجرات الملابس تعشيب ملعب كرة القدم تهيئة وتعلية السياج إعادة تركيز أعمدة الانارة	2021 20024	03

## معمديّة التحرير

### قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة				
	تم ترسيم المشروع ضمن ميزانية الاستثمار لسنة 2026 (تم الاتفاق على البرنامج الوظيفي خلال جلسة عمل بمعددية التحرير وزيارة ميدانية للمنشأة بتاريخ 16 جانفي 2026) في انتظار تعيين الإدارة المنجزة للمشروع					500	تهيئة مداخل الجماهير تهيئة حجرات الملابس	مواصلة تهيئة الملعب البلدي حي التحرير	2018	01

## معمديّة التحرير

### قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة					الكلفة أ.د.
مشروع بنجز من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز	انتهت الأشغال وتم القبول الوقي بتاريخ 9 جانفي 2026					200	200	بناء قاعة متعددة الاختصاصات	إتمام تهيئة دار الشباب بعي التحرير	2018	01

## معمديّة سيدي حسين

### قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة				
	في انتظار اسناد المشروع للإدارة المنجزة من طرف الولاية لمدها بالبرنامج الوظيفي				399		تهيئة أرضية الميدان سياج خارجي تعشيب	إحداث ملعب جي بالعطار سيدي حسين	2026	01

## معمديّة سيدي حسين

### قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
مشروع ينجز من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني	في طور تحيين الدراسات الفنية و من المؤمل اعلان طلب العروض لتعيين مقاوله لانجاز الاشغال قبل موفى شهر ماي			4669 وكالة التهذيب والتجديد العمراني			4669	فضاء للإعلامية واللغات قاعة متعددة الاختصاصات فضاءات للوقت الحر وقاعة عروض وهو استقبال ومخزن ملاعب اختصاص وفضاء ترفيهي	إنجاز دار شباب يحي 20 مارس بسيدي حسين	2014	01
مشروع ينجز من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني	انتهت الاشغال وتم القبول الوقي بتاريخ 7 جانفي 2026 في انتظار رفع التحفظات			1587 وكالة التهذيب والتجديد العمراني			1587	فضاء للإعلامية وفضاء اللغات بناء قاعة متعددة الاختصاصات فضاءات للوقت الحر وقاعة عروض بهو استقبال ومخزن	إنجاز دار شباب برج شاكير بسيدي حسين	2014	02
هذا المشروع ينجز من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز	بصدد اعداد الدراسات من طرف المصممين			1084 برنامج التنمية المندمجة			1084	فضاء للإعلامية وفضاء اللغات بناء قاعة متعددة الاختصاصات فضاءات للوقت الحر وقاعة عروض ملاعب اختصاص بهو استقبال ومخزن سياج خارجي	إنجاز دار شباب يحي الفتح بسيدي حسين	2017	04
هذا المشروع ينجز من قبل بلدية سيدي حسين	نسبة تقدم اشغال تهيئة أرضية الميدان 50 %				163	525	788	❖ إعادة تهيئة أرضية الميدان مع التركيز على صرف مياه الأمطار ❖ تعشيب اصطناعي للمعب كرة قدم مصغر	استكمال تهيئة دار الشباب سيدي حسين بالجيرة	2021	05
هذا المشروع ينجز من قبل بلدية سيدي حسين	في انتظار إتمام إجراءات التخصيص					500	500	❖ تهيئة وصيانة شاملة للمؤسسة ❖ مراجعة الشبكة الكهربائي	تهيئة شاملة لدار الشباب بيرين	2023	06

## معمديّة قرطاج

## قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
هذا المشروع ينجز من قبل بلدية سيدي بوسعيد	في انتظار تعيين مصمم وتحيين الدراسات				680	700 سنة 2026	1380	تهيئة قاعة الرياضة تهيئة شاملة للقاعة	متعددة الاختصاصات بسيدي بوسعيد	2020	01
مشروع ينجز من طرف بلدية قرطاج	تم اعلان عن طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 26 مارس 2026				411	400	811	إعادة تغليف الأرضية تهيئة حجرات الملابس والوحدات الصحية أشغال كهرباء تهيئة المدارج الخشبية	صيانة قاعة الرياضات الجماعية قرطاج بيرصة	2017	02
مشروع ينجز من طرف بلدية قرطاج	تمت الموافقة على انجاز المشروع من طرف المعهد العالي للتراث شريطة ان لا تتجاوز اشغال الحفر ال 10 أمتار				150		150	تهيئة أرضية الميدان وتعشيب اصطناعي	تهيئة ملعب حي لكرة القدم يحي محمد علي قرطاج	2024	03

## معمديّة قرطاج

### قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
هذا المشروع سينجز من قبل بلدية سيدي بوسعيد	في مرحلة اعادة تعيين المصممين مشروع يشهد بطء متواصل في الإنجاز من طرف بلدية سيدي بوسعيد				250	250	600	بناء قاعة متعددة الاختصاصات. تهيئة شاملة للمؤسسة بناء السور الخارجي	تهيئة دار الشباب بسيدي بوسعيد.	2013	01
					250					2019	
					100					2020	

## معمديّة الكرم

قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
	في انتظار اسناد المشروع للإدارة المنجزة من طرف الولاية لمدها بالبرنامج الوظيفي					250		تهيئة أرضية الميدان تعشيب	احداث ملعب حي بعين زغوان	2026	01

## معمديّة الكرم

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم الاتفاق في جلسة بتاريخ 30 أفريل 2025 على إنجاز المشروع من طرف بلدية الكرم.	في مرحلة الإعلان عن طلب العروض					200	300	احداث ملعب بادال مراجعة الشبكة الكهربائية	تهيئة دار الشباب الكرم في إطار تأهيل مؤسسات الشباب من الجيل الثاني	2019	01
						100				2021	

## معمديّة حلق الوادي

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
جدول التمويل: سنة 2020 1700أ.د.البلدية عن طريق صندوق القروض ينجز من قبل بلدية حلق الوادي	في مرحلة فسخ الصنف			1573 البلدية			1573	بناء قاعة ثانية لرياضة الجمباز حجرات ملابس ومكاتب إدارية	تهيئة المركب الرياضي بحلق الوادي قسط 1	2020	02
مشروع ينجز من قبل بلدية حلق الوادي	في مرحلة الدراسات			2500 البلدية			2500	بناء قاعة لكرة السلة	مواصلة بناء المركب الرياضي بحلق الوادي قسط 2	2022	03
مشروع ينجز من قبل بلدية حلق الوادي	تم اسناد الصنف في وانطلقت الأشغال			1181 البلدية			1181	التغليف الاصطناعي للملعب	إحداث ملعبين لكرة السلة بتغطية خفيفة بخيرالدين	2022	04
	في انتظار اسناد المشروع للإدارة المنجزة من طرف الولاية لمدها بالبرنامج الوظيفي						100		تهيئة ملعب الكرة الحديدية بخيرالدين	2026	05

## معمديّة حلق الوادي

### قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
مشروع ينجز من قبل بلدية حلق الوادي	في مرحلة فسخ الصفقة				1939 البلدية		1939	فضاء للإعلامية وفضاء اللغات بناء قاعة متعددة الاختصاصات فضاءات للوقت الحر وقاعة عروض. هيو استقبال ومخزن سياج خارجي	إحداث دار شباب بحلق الوادي	2020	01

## معمديّة باردو

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفحة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
مشروع ينجز من قبل بلدية باردو	حسب اخر زيارة بتاريخ 13 جانفي 2026 انتهت الاشغال في انتظار القبول الوقي	317	14		331		331	توسيع المسلك الصحي بناء سياج خارجي تركيز ورشات تقوية العضلات	تهيئة القسط الثاني للمسلك الصحي بباردو	2019	01
ينجز من قبل بلدية باردو	في مرحلة تحيين الدراسات للاعلان عن طلب العروض					400	400	إعادة تغليف الأرضية الخشبية للقاعة	تهيئة قاعة الرياضة خزندار	2023	02
	في انتظار اسناد المشروع للإدارة المنجزة من طرف الولاية لمدها بالبرنامج الوظيفي					800		إعادة تعشيب ملعب الشبان بمركب الهادي النيفر	مواصلة تهيئة المركب الرياضي الهادي النيفر بباردو	2026	03

## معمديّة باردو

### قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة					الكلفة أ.د.
هذا المشروع ينجز من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز	جلسة بالحظيرة مع المقاول والمصممين ومكتب المراقبة بتاريخ 14 جانفي 2026 وتم التنبيه عليه لاستئناف العمل والتقيد بالأجال. ن.ت.أ. 30%					150	810	تهيئة فضاء الراديو واب تهيئة فضاء تلفزة واب تهيئة قاعات النشاط تهيئة حجرات ملابس وملعب	تهيئة دار الشباب بخزندار	2015	01
						200				2019	
						150				300	
	مشروع معطل بسبب اشكال عقاري واستحالة تسوية الوضعية العقارية بسبب صبغة العقار وإمكانية تحويل الاعتمادات لمشروع اخر					250	750	تهيئة وصيانة شاملة للمؤسسة مراجعة الشبكة الكهربائية تهيئة الوحدات الصحية راديو واب	تهيئة وتوسيع دار الشباب برطال حيدر	2019	02
						500				2022	
	في انتظار تعهد بلدية باردو بإنجاز المشروع					50	50	تغليف اصطناعي لمعب رياضي بالفضاء الخارجي	تهيئة الفضاء الخارجي بدار الشباب خزندار	2024	03

## معمديّة المرسي

### قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة					الكلفة أ.د.
مشروع ينجز من قبل بلدية المرسي	تم تبسيط العشب ونسبة تقدم الأشغال 90 % في انتظار عرض ملحق الصنف على لجنة الصنفات لتغيير ماركة الحبيبات				760		760	تهيئة أرضية الميدان تعشيب الملعب	تعشيب الملعب البلدي لكرة القدم بقمرة	2019	01
مشروع ينجز من قبل بلدية المرسي	طلب عروض غير مثمر			755 مساهمة البلدية	45 البرنامج الجهوي للتنمية		800	إنجاز ملعب متعدد الاختصاصات ببساط اصطناعي تهيئة مضمار لألعاب القوى إحداث فضاء رياضي Street Works out	تهيئة ملعب حي بقمرة القرية بالمرسي	2020	02
مشروع ينجز من قبل بلدية المرسي	تم تعيين المقاول في انتظار انطلاق الأشغال			450 مساهمة البلدية		500	950	إعادة تعشيب ملعب كرة القدم	إعادة تعشيب ملعب كرة القدم بأرض الكريمة بالمرسي	2022	03
مشروع ينجز من قبل بلدية المرسي	في انتظار الإعلان عن طلب العروض			360 مساهمة البلدية			360	تهيئة حجرات الملابس	تهيئة ملعب عبد العزيز الشتيوي	2022	06
مشروع ينجز من قبل بلدية المرسي	تم تعيين المقاول في انتظار انطلاق الأشغال			220 مساهمة البلدية			220	اصلاح سقف القاعة	تهيئة قاعة الرياضة جلال غراب	2024	07

## معمديّة المرسى

### قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى	تمت المصادقة على برنامج وظيفي في حدود الاعتمادات وفي انتظار تعيين المصممين				50	100	150	تعلية سياج الفضاء الرياضي تهيئة حجرات الملابس	تهيئة المركب الشبابي بالمرسى	2017	01
مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى	تمت المصادقة على برنامج وظيفي في حدود الاعتمادات وفي انتظار تعيين المصممين					300	300	تغطية بهو المؤسسة إحداث الفضاء الرياضي تهيئة حجرات الملابس	تهيئة دار الشباب بسيدي داود بالمرسى	2020	02
	في انتظار اسناد المشروع للإدارة المنجزة من طرف الولاية لمدها بالبرنامج الوظيفي					100		توسعة المبيت	دراسة تهيئة المركب الشبابي بالمرسى	2026	03