

# متابعة المشاريع الشبابية والرياضية لشهر أفريل 2026 بولاية الكاف

**مشروع البنية الأساسية في قطاع الرياضة:**  
**معمدية الكاف الشرقية: قطاع الرياضة:**

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				المساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات				
01	2016	تهيئة الملعب البلدي نورالدين بن جيلاني	مواصلة تهيئة السياج الخارجي						15 %	تم تركيز الحضيرة في 2026/02/27	
02	2017	تهيئة الملعب البلدي نورالدين بن جيلاني	تهيئة السياج الخارجي +تركيز سخانات شمسية لحجرات الملابس+ تركيز محول كهربائي	300 47+	300	47			100 %	تم القبول الوقتي في 2025/07/23	
03	2019	إعادة تعشيب الملعب البلدي نورالدين بن جيلاني	تعشيب الملعب							تم ابرام الصفقة و بصدد تركيز الحضيرة	
04	2016	تهيئة ملاعب التنس وملعب الكرة الحديدية بالكاف	ملعب تنس +حجرات ملابس	385					-	تم تركيز الحضيرة بتاريخ 23 أفريل 2026	
06	2017 2025	إتمام تهيئة قاعة الرياضات الجماعية يوغرطة بالكاف	تهيئة شاملة للقاعة	776					-	بصدد الإعلان عن الدراسة الجيوتقنية خاصة بطلب من المهندس المستشار في الهياكل بتاريخ 2025/04/17	
07	2022 2026	تهيئة ملاعب الاختصاص بالزيتونة الكاف	تهيئة السياج الخارجي	200+300						بصدد تعديل الدراسات تبعا لمخرجات الاختبار الفني تم برمجة اعتمادات إضافية تقدر ب 200 أد بسنة 2026	

معتمدية الكاف الغربية: قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مص ادر آخر ي	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم القيام بجلسة فنية من طرف المصالح المركزية بتاريخ 6 أفريل 2026 للإنجاز البرنامج الوظيفي								350	إنارة الملعب الرئيسي	توفير الملعب الرئيسي بالمركب الرياضي بالكاف	2026	01
تم برمجة باقي الاعتمادات المقدرة ب 7400 أ.د لسنة 2026				526				400	دراسات	إحداث مسبح مغطى بالكاف	2018	02
-بصدد اعداد ملف طلب العروض قصد النشر								5100	أشغال		2019	
								2500			2022	
								7400			2026	

## المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف:

تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2026/04/21 وفي مرحلة فرز و تقييم العروض										-التغليف الاصطناعي لملاعب كرة اليد بالمعهد العالي للرياضة بالكاف	2012	12
بصدد اعداد ملحق صفقة عدد 02 لتشغيل المعدات بعد تهيئة خزان الغاز	%98	1344	قسط السوائل							تهيئة مسبح المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف	2021	13
تم القبول الوقتي بتاريخ 10 أفريل 2026	%100	980	قسط الهندسة المدنية								2022	

\*تركيز مضمار اصطناعي لألعاب القوى بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف: تم القبول الوقتي للمشروع بتاريخ 2022/11/18 وتم القبول النهائي 2024/03/14  
\*سيتم عقد جلسة عمل لمشروع إتمام تهيئة مضمار ألعاب القوى بالمعهد العالي للرياضة بالكاف لغاية القبول النهائي

## معتمدية تاجروين: قطاع الرياضة :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د					
تم القيام بجلسة فنية من طرف المصالح المركزية بتاريخ 6 أفريل 2026 للإجاز البرنامج الوظيفي								400	400	حماية الملعب من مياه الأمطار + إعادة بناء جزء من السياج الخارجي (ملحق)	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بتاجروين	2026	1

• تم القبول الوقتي لمشروع تهيئة حجرات الملابس بالملعب البلدي بتاجروين يوم: 2025/09/28

## بلدية منزل سالم : قطاع الرياضة :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د					
إجراءات تركيز الحضيرة								850		تهيئة الأرضية + تعشيب الملعب + الأسيجة (بناء سور + سياج للملعب)	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بمنزل سالم	2019	1

## معتمدية قلعة سنان : قطاع الرياضة :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د					
تم عقد جلسة الصفقات العمومية في 2025/09/06 وتمسكت المقاول بعرضها الفني والمالي. في انتظار توفير الاعتمادات من طرف سلطة الاشراف				140				200	200	تهيئة حجرات ملابس + حواشي الملعب + ملعب مصغر عشب اصطناعي	تهيئة الملعب البلدي بقلعة سنان	2020	1

معتمدية القلعة الخصبة: قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفحة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 2026/03/18 في انتظار مخرجات لجنة تقييم العروض تم رصد اعتمادات تقدر بـ 1000 أد بعنوان 2026									تهيئة وتعشيب ملعب كرة قدم-توسعة حجرات ملابس- تهيئة حجرات ملابس- بناء سياج داخلي وتهيئة جزء من السياج الخارجي-تهيئة خارجية	تهيئة الملعب البلدي بالقلعة الخصبة	2023	17
								2025				
								2026				
تم الشروع في الدراسات الأولية و إعداد عقود المصممين									تهيئة وتغطية الملعب +حجرات ملابس+ السياج الخارجي	تهيئة ملعب الكرة الحديدية بالقلعة الخصبة	2012	18

معتمدية الجريصة: قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
اعتمادات لا تغطي تكلفة إنجاز البرنامج الوظيفي								200	تهينة السياج الخارجي	تهينة الملعب البلدي القديم بالجريصة	2019	1
تم القبول الوقتي للمشروع بتاريخ 2025/09/08								100	تهينة حواشي الملعب	مواصلة تهينة الملعب البلدي بالجريصة (الجديد)	2021	2
في انتظار قرار تخصيص تم إحالة مراسلة البلدية (المتعلقة بموقع الملعب ونواقصه) الى المصالح الفنية للتعهد								150	تهينة ملعب الكرة الحديدية	مواصلة تهينة الكرة الحديدية بجريصة	2022	3

## معتمدية القصور: قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم تغطية كلفة المشروع في انتظار تحيين الدراسات من طرف الإدارة الجهوية للتجهيز								500+350	- إتمام بناء الجزء المتدهور من السياج الخارجي - تهيئة حجرات الملابس - تهيئة خارجية	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالقصور	2022	23

- تهيئة الملعب البلدي بالقصور (تهيئة السياج من الجهة الخلفية+ حواشي الملعب) مبرمج سنة 2020 بقيمة 111أ.د: تم القبول النهائي للمشروع بتاريخ 2024/11/14

## معتمدية الدهماني: قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
الأشغال متواصلة بصدد اعداد ملحق صنف يتضمن تهيئة مضمار و تعشيب نصف دائرة خلف المرمى	70%		665					800	تعشيب الملعب	إعادة تعشيب الملعب البلدي بالدهماني	2017	24

معمدية ساقية سيدي يوسف: قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم الأشغال ل	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمج ة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أد				
تم توفير الغلاف الاصطناعي (9مم) بتاريخ 2026/04/20 وبصدد استكمال الأشغال	%85		1325 أ.د حسب التقرير الوارد علينا من المجلس الجهوي				50	50 دراسات	بناء قاعة للألعاب الفردية	بناء قاعة الألعاب الفردية بساقية سيدي يوسف	2019	25
							800	800			2020	
تم انتهاء الأشغال والاستلام الوتقي بتاريخ 2024/02/02 في الدراسات	%100	30 أوت 2023					100	100	حواشي الملعب	تهينة الملعب البلدي بساقية سيدي يوسف	2021	26
								150	ملعب حي	احداث ملعب حي بساقية سيدي يوسف	2025	27

معمديّة السرس: قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د					
تم عقد جلسة بتاريخ 2026/04/15 ولم يتم قبول الاسناد من طرف لجنة الصفقات و في مرحلة الإعلان عن طلب العروض	5%	20/01/10 17	897					700 + 108	بناء قاعة رياضة	بناء قاعة الألعاب الفردية بالسررس	2013	1	
- تم القبول الوقتي بتاريخ 2025/01/15	100%	20/01/16 24	185	9.506.00 0 قسط الهندسة المعمارية				200	200	تهينة حجرات ملابس جديدة +تهينة لحجرات الملابس القديمة وجزء من السياج	تهينة الملعب البلدي بالسررس	2020	2
				2.442.00 0 قسط الكهرباء									
				3556.229 قسط الهيكل والطرقت									
في انتظار رفع التحفظات للقبول الوقتي للمشروع (مشروع تحت التتبع القضائي)	100%							100	100	حواشي الملعب	مواصلة تهينة الملعب البلدي بالسررس	2021	3

## بنبر: قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أد.				
في انتظار رفع التحفظات لغاية القبول النهائي	100 %	2/05/08 018	759					400 687+	قسط 01: بناء حجرات الملابس + السياج الداخلي والخارجي	تهيئة الملعب البلدي بنبر	2012	30
تم إحالة ملف فتح العروض الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2026/04/14 قصد اعداد تقرير تقييم العروض			492.8 81 أد					492.88 1 أد	إتمام بناء جدار دعامة لحماية الملعب	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بنبر	2021	31

• تم القبول النهائي بتاريخ 2022/10/26 لقسط تعشيب الاصطناعي بالملعب البلدي بنبر

## معمدية الطويرف: قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أد.				
في طور اعداد طلب العروض للمرة الخامسة (مشروع بلدي)								249	انجاز مدارج وبناء سياج حديدي	تهيئة الملعب البلدي بالطويرف	2019	32

## معمديّة الكاف الشرقية: قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
في انتظار موافقتنا ببرنامج وظيفي محين من طرف المصالح المركزية								600 150+	-تهينة قاعة الرياضة -تهينة قاعة الجميز -بناء حجرات ملابس -بناء جزء من السياج الخلفي - تهينة خارجية مختلفة	مواصلة تهينة المركب الشبابي بالكاف	2022	1
تم الغاء المشروع و إضافة الاعتمادات الى مشروع تهينة المركب الشبابي بالكاف								150 + 54	ملعب كرة قدم مصغر تعشيب	مواصلة تهينة دار الشباب بالكاف (نهج محمد القمودي)	2016	2
تبعا لمخرجات جلسة الصفقات العمومية بتاريخ 2026/04/15 تم الارجاء الى حين تبرير مقبولة العرض								620	مدرجة ضمن مؤسسات الجيل الثاني	تهينة دار الشباب بالكاف (نهج محمد القمودي)	2019	3

## معتمدية السرس: قطاع الشباب :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم القبول الوقتي بتاريخ 2026/02/24	100%		2.628.400					100	إعادة البناء	هدم وإعادة بناء دار الشباب بالسرس	2012	1
			1772=VRD					250			2013	
			6067					350			2017	
			هندسة معمارية 4267					500	2023	2		
			2000					تم إضافة اعتمادات بمبلغ 500 أ.د على ميزانية التنمية لسنة 2023	مواصلة بناء دار الشباب السرس	2023		

## معتمدية تاجروين: قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
في طور الأشغال	5%	/03/25 2026	220.9					50	بناء وحدات صحية و أدواش + تهيئة فضاء رياضي	مواصلة تهيئة دار الشباب بتاجروين	2012	39
								200			2013	
في طور الأشغال	15%	/03/25 2026	401.34	4.231				350	(مدرجة ضمن الجيل الثاني)	تهيئة دار الشباب بتاجروين (مدرجة ضمن الجيل الثاني)	2019	40

## بلدية منزل سالم: قطاع الشباب :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة				
تم برمجة باقي الاعتمادات المقدرة ب 400 أد لسنة 2025 و اكمل الدراسات -في انتظار رأي اللجنة العليا لتسريع المشاريع العمومية قصد توفير الاعتمادات الإضافية و الإعلان عن طلب العروض						70	70		دراسة بناء دار الشباب	2020	41
						1400	1400		بناء دار الشباب	2021	

## معمديّة قلعة سنان: قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة					الكلفة أ.د.
تم القبول الوقتي 2025/05/22	100%						150	تعشيب اصطناعي للفضاء الرياضي+التنوير+ filet par ball	تهينة دار الشباب بوجابر قلعة سنان	2017	42	
تم القبول الوقتي 2025/11/14	100%	/01/27 2021					83.279.561	واقى حديدي + تهينة	تهينة دار الشباب المحجوبة بقلعة سنان	2019	43	
في انتظار توفير قطعة أرض من طرف بلدية قلعة سنان							200	200	احداث فضاء رياضي	تهينة دار الشباب المحجوبة	2023	44

## معمدية القصور: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى		
46	2021	تهينة دار الشباب بالقصور	فضاء رياضي معشب	150			6.999.812 قسط الهياكل والطرق والشبكات المختلفة	100%	تم القبول الوقتي للصفحة بتاريخ 2025/01/30 تم القبول النهائي في 2026/03/23

## معمدية الدهماني: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى		
47	2016	مواصلة تهينة المركب الشباب بالدهماني	تهينة ملعب كرة قدم: - عشب اصطناعي	185					تم مراسلة المصالح المركزية بوزارة الشباب والرياضة بتاريخ 2026/04/15 وفي انتظار رد المصالح المركزية على المقترح المتمثل في الاكتفاء بتهينة و تعشيب الفضاء الرياضي
48	2021	مواصلة تهينة مركز الإقامة بالمركب الشبابي الدهماني	مراجعة شبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب	450					تم نشر طلب العروض بتاريخ 2026/04/03 وأخر أجل قبول العروض يوم 2026/04/30
49	2019	تهينة دار الشباب الزوارين	تهينة شاملة	341					في انتظار ابداء الرأي من طرف وزارة الاشراف وفق مخرجات التقرير الفني اما بمواصلة التهينة أو الهدم وإعادة البناء

معمدية ساقية سيدي يوسف: قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
في انتظار مصادقة مكتب المراقبة على قسط الهياكل (vrd) وإعادة الإعلان عن طلب العروض		تمت الموافقة على الدراسة التمهيديّة المفصلة لقسط الطرقات والشبكات المختلفة بمبلغ . 116.322.730		20.764.504 قسط الهندسة المعمارية				150	تعشيب 02 ملاعب	مواصلة تهيئة دار الشباب بساقية سيدي يوسف	2018	50
							350	450	قاعة متعددة الاختصاص ات+ تهيئة شاملة	تهيئة دار الشباب ساقية سيدي يوسف(مدرج ة ضمن مؤسسات الجيل الثاني)	2019	51
ستتم عقد جلسة بتعيين الدراسات يتاريخ 2026/04/21				5842.525 هندسة مدنية				300 + 500	توسعة: إضافة غرف + وحدات + صحية + مخزن + تهيئة	تهيئة مركز التخميم والاصطياف بساقية سيدي يوسف	2019	52
				5.689.600 قسط السوائل								
				2.752.000 قسط الكهرباء								
				9.064.175 قسط الهياكل								
				15.842.525 قسط الهندسة المعمارية								

## معتمدية نبر: قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة								100	عدد 02 قاعة نشاط + مخزن	مواصلة تهيئة دار الشباب مسلاق	2016	1
تم القبول الوقتي ب 2025/09/30								111	تعشيب الفضاء الرياضي	تهيئة دار الشباب ملاق	2020	2
بصدد تنقيح الملف قصد نشر طلب العروض للمرة الثالثة				1.680.0 40 قسط كهرباء				300	بناء قاعات نشاط + وحدات صحية	تهيئة دار الشباب بنبر	2020	3

## معتمدية الطويرف: قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د					
تم قبول الدراسات التمهيديّة الموجزة								70	70 دراسة	بناء مركب شبابي بالطويرف	إحداث مركب شبابي نموذجي بالطويرف	2019	1
								1000	1000			2020	
								1773.100 مساهمة التنمية المندمجة				2019	

الملاحظات	التقدم الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرم جة	ع/ ر
			الدراسا ت	الأشغا ل	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أد				
في انتظار مدنا بقرار التخصيص من طرف البلدية								200	المساحة 2م1000 كحد أقصى	تهينة ملعب حي بلدية الزعران	2022	1
في إنتظار توفير قطعة الأرض من طرف بلدية المكان (الإشكال: الأراضي على ملك المجلس الجهوي أو القروي أو أملاك الدولة) تم توجبه مراسلة لبلدية المرجي لتوفير عقار و لم يتم الاستجابة للطلب								200	المساحة 2م1000 كحد أقصى	تهينة ملعب حي بلدية المرجي(محاذي للمدرسة الابتدائية الآبار)	2022	2
تم توفير قطعة الأرض وفي إجراءات التخصيص من طرف بلدية المكان لتمكين المصالح المركزية بالقيام بالبرنامج الوظيفي								200	المساحة 2م1000 كحد أقصى	إحداث ملعب حي بلدية بهرة	2022	03

الملاحظات	التقدم الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرم جة	ع/ر
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
ظهور تشققات وتصدعات دون استغلال القاعة الرياضية - تم انجاز دراسة جيوفيزيائية - استكمل الخبراء العدليين انجاز تقرير الاختبار خلال شهر أفريل 2022 حيث تضمن أن الأسباب اللاحقة بقاعة الرياضة للألعاب الفردية بالقلعة الخصبة بتوا(0)بعها قد انحصرت في ظاهرة استثنائية نادرة وهي وجود فجوات تحت المشروع وأرضية متحركة كما تضمن انه لا مناص من وضع حد لهذا المشروع بمعنى هدمه وعدم التفكير في الرجوع إليه مع المحافظة على العناصر القابلة للاسترداد كالهيكال المعني للقاعة		06 اوت 2012						686	تهيئة شاملة	إعادة إصلاح قاعة الألعاب الفردية بالقلعة الخصبة	2010	1
تم إعطاء تقرير مكتب الدراسات لإدارة التجهيز والإسكان بالكاف في 2024/06/11 والذي نص على ضرورة الهدم وإعادة البناء لاستحالة فرضية التهيئة بالوضع الحالية للمؤسسة		23 ماي 2013						671 + 125	بناء دار شباب	بناء دار شباب بالقلعة الخصبة	2010	2
أشغال متواصلة	50%							500	حجرات ملابس + فضاء رياضي عشب اصطناعي + سياج + سياج داخلي	تهيئة 2 ملاعب رياضية ببرنامج الكاف الغربية	2018	3

مشاريع الوكالة الوطنية لتهديب الأحياء و التجديد العمراني:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الأشغال	الملاحظات
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أد	الدراسات	الأشغال			
1	2015	تهيئة ملاعب الاختصاص بالزيتونة	تهيئة حجرات الملابس+ ملاعب الاختصاص+ السياج الخارجي				250	-	-	99%	تم القبول الوقتي (تم انجاز المشروع من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني بالكاف). الاعتمادات مرسمة على ميزانية التنمية لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2015. تم تخصيص اعتمادات 300 أد بعنوان سنة 2022 لتهيئة السياج الخارجي من طرف وزارة الشباب والرياضة تمت المصادقة على الدراسة التمهيديّة المفصلة بمبلغ 228.439.243 دون اعتبار الدراسات	
2	2014	إحداث فضاء ترفيهي حي بير الثلج	فضاء ترفيهي (ملعب رياضي، مسلك صحي، مسرح، حجرات ملابس...)				1196			100%	تم القبول الوقتي للمشروع	
4	2013	بناء قاعة رياضة بحي الزهور قلعة سنان (داخل ملعب قلعة سنان)	بناء قاعة رياضة + ملعب حي				800 100			100%	تم القبول الوقتي للمشروع	
03	2013	تهيئة ملعب رياضي بحي 02 مارس تاجروين اصطناعي	تهيئة ملعب رياضي عشب اصطناعي				170			40%	مشروع معطل في انتظار تسوية الوضعية العقارية للمشروع. (حكم قضائي بات لفائدة امرأة يقضي بملكية قطعة الأرض ولم تتمكن البلدية من فض الإشكال منذ 2019) تم التواصل مع الوكالة الوطنية لتهديب الأحياء والتجديد العمراني قصد إيجاد عقار مناسب	

مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية:

الملاحظات	التقدم الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرم جة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة					الكلفة أد.
تم تركيز الحضيرة في 2025/07/10 تم تركيز الحضيرة 2025/07/14							أد 850 مساهمة المجلس الجهوي أد 85 مساهمة البلدية	تهينة شاملة	مشروع مواصلة دار الشباب السرس قسط تهينة المسبح	2021	1	
تم توفير الاعتمادات وفي مرحلة تركيز المحول الكهربائي	95 % (تركيز المحول الكهربائي)							300 49+	تهينة الخارجي سحانات لحجرات الملابس+ تركيز محول كهربائي	تهينة الملعب البلدي نور الدين بن جيلاني	2017	2

جدول في المشاريع التنموية التي لا تساهم وزارة الشباب والرياضة في تمويلها  
في قطاع الشباب والرياضة بولاية الكاف

المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI

ع.ار	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة		الكلفة حسب الصنف		تاريخ الانطلاق في الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	الدراسات	الأشغال			
1										تم القبول الوقتي (تم انجاز المشروع من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني بالكاف).
ع.ار	سنة البرمجة 2015	تهيئة ملاعب الاختصاص بالزيتونة	تهيئة حمامات الملابس + ملاعب الاختصاص + السياج الخارجي	الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	الدراسات	الأشغال	تاريخ الانطلاق في الأشغال	التقدم المادي	الاعتمادات مرسمة على ميزانية التنمية لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2015. تم تخصيص اعتمادات 300 أ.د بعنوان سنة 2022 لتهيئة السياج الخارجي من طرف وزارة
1		إعادة إصلاح قاعة الألعاب الفردية بالقلعة								ظهور تشققات في وتدهور طينة دون استغلال القاعة تملأ بالصلبة فتحتاج إلى دراسة التحسينية التي فصلت استكمال بمبلغ 24.000.000 أ.د في 2022 حيث تضمن أن الأسباب اللاحقة بقاعة
2	2014 2010	إحداث فضاء ترفيهي للخصبة حي بير الثلج	فضاء ترفيهي (ملعب رياضي، مسلك صحي، مسرح، حجرات مجهزة...)	1196 686					100%	تم تهيئة الملاعب الوظيفية بالقلعة والخصبة بتدابيرها قد انحصرت في صيانتها من حيث الصيانة نادرة وهي وجود فجوات تحت المشروع من حيث الصيانة منكرة كما تضمن انه لا مناص من وضع حد لهذا المشروع بمعنى هدمه وعدم التفكير في الرجوع إليه مع المحافظة على العناصر القابلة للاسترداد كالهيكل المعني مشروع معطل في انتظار تسوية الوضعية للقاعة
3	2013	بناء قاعة رياضة بحي الزهور قلعة سنان (داخل ملعب قلعة سنان)	بناء قاعة رياضة + ملعب حي	800			100			مشروع معطل في انتظار تسوية الوضعية للقاعة
4	2013 2010	تهيئة ملعب رياضي بحي بناء دار شباب بالقلعة 02 مارس ناغروبين الخصبة	تهيئة ملعب رياضي عشب اصطناعي بناء دار شباب	670 + 125						التقارير عن مشروع (مكتفي بالدراسات المالية) امرأة يقضي بملكية قطعة الأرض كما يمكن البلدية من فرض الإشغال منذ 2019) ضرورة التوصل مع الوكالة الوطنية لتهذيب الأحياء العمرية وإعادة البناء لاستكمال التهيئة والتجديد العمراني قصد إيجاد عقار مناسب بالوضعية الحالية للمؤسسة
									100%	تم الانطلاق في الأشغال
	2018	تهيئة 2 ملاعب رياضية ببرنوصة الكاف الغربية	حجرات ملابس + 2 فضاء رياضي عشب اصطناعي + سياج + سياج داخلي)	500					15%	
	2019	إحداث مركب شبابي نموذجي بالطويرف	بناء مركب شبابي بالطويرف	1773.100	1700 أ.د					في انتظار قائمة المهندسين من اللجنة الداخلية

المشاريع المدرجة ضمن مشاريع وكالة التهذيب العمراني ARRU

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ الانطلاق في الأشغال	الكلفة حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة		المكونات	الممول	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الدراسات	الأشغال	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د					
في طور الاعداد عن طلب العروض للمرة الخامسة)						249	انجاز مدارج و بناء سياج حديدي	بلدية الطويرف	تهيئة الملعب البلدي بالطويرف	2019	2

المشاريع الممولة في إطار التعاون الدولي أو برامج أخرى (giz ,Pnud ,USSAID...)