

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية لشهر جوان 2026 بولاية الكاف

مشاريع البنية الأساسية في قطاع الرياضة:
معتمدية الكاف الشرقية: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2016	تهيئة الملعب البلدي نورالدين بن جيلاني	مواصلة تهيئة السياج الخارجي	295أد							20 %	تم تركيز الحضيرة في 27 فيفري 2026
02	2017	تهيئة الملعب البلدي نورالدين بن جيلاني	تهيئة السياج الخارجي +تركيز سخانات شمسية لحجرات الملابس+ تركيز محول كهربائي	300 47+	300	47					100 %	تم القبول الوقي في 23 جويلية 2025
03	2019	إعادة تعشيب الملعب البلدي نورالدين بن جيلاني	تعشيب الملعب	665								تم تركيز الحضيرة بتاريخ 12 ماي 2026
04	2016	تهيئة ملاعب التنس وملعب الكرة الحديدية بالكاف	ملعب تنس +حجرات ملابس	385							10%	تم تركيز الحضيرة بتاريخ 23 أفريل 2026
06	2017	إتمام تهيئة قاعة الرياضات الجماعية بوغرة بالكاف	تهيئة شاملة للقاعة	776								-تم الإعلان عن الدراسة الجيوتقنية خاصة بطلب من المهندس المستشار في الهياكل بتاريخ 2025/04/17 -في إنتظار تقرير الدراسة الجيوتقنية من قبل المخبر الجيوتقني.
	2025											
07	2022	تهيئة ملاعب الاختصاص بالزيتونة الكاف	تهيئة السياج الخارجي	200+300								بصدد تعديل الدراسات تبعا لمخرجات الاختبار الفني. تم برمجة اعتمادات إضافية تقدر ب 200 أد بسنة 2026
	2026											

معتمدية الكاف الغربية: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصاير أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2026	تنوير الملعب الرئيسي بالمركب الرياضي بالكاف	إنارة الملعب الرئيسي	350								تم القيام بجلسة فنية من طرف المصالح المركزية بتاريخ 6 أفريل 2026 للإنجاز البرنامج الوظيفي -تم مدنا بالبرنامج الوظيفي الفني والمالي من قبل المصالح المركزية بتاريخ 12 ماي 2026 -تم ارسال البرنامج الوظيفي الى المجلس الجهوي بتاريخ 08 جوان 2026 للبدء في إجراءات تعيين المصممين.
02	2018	إحداث مسبح مغطى بالكاف	دراسات	400				526				تم برمجة باقي الاعتمادات المقدرة ب 7400 أد لسنة 2026
	2019		أشغال	5100	15000 أد							تم نشر طلب العروض تحت عدد 2026/16 بتاريخ 2026/05/16
	2022			2500								تم فتح العروض يوم 2026/06/16 ولم تسجل أي مشاركة.
	2026			7400								تم مراسلة المجلس الجهوي بغرض إحالة الملف إلى اللجنة متابعة المشاريع بولاية الكاف.

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف:

12	2012	-التغليف الاصطناعي لملاعب كرة اليد بالمعهد العالي للرياضة بالكاف	300 225+	-	-	-	-	-	تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2026/04/21 وفي مرحلة فرز وتقييم العروض
13	2021	تهئية مسبح المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف	+1344 980	قسط السوائل	1344	98%	بصدد اعداد ملحق صفقة عدد 02 لتشغيل المعدات بعد تهئية خزان الغاز -انعقدت جلسة عمل بتاريخ 13ماي 2026 تم خلالها مناقشة الأثمان		

												للفصول الجديدة لإعداد ملحق صفقة عدد 2
				قسط الهندسة المدنية							2022	تم القبول الوقتي بتاريخ 10 أبريل 2026
												980
												100%

*تركيز مضمار اصطناعي لألعاب القوى بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف: تم القبول الوقتي للمشروع بتاريخ 2022/11/18 وتم القبول النهائي 2024/03/14

*سيتم عقد جلسة عمل لمشروع إتمام تهيئة مضمار ألعاب القوى بالمعهد العالي للرياضة بالكاف لغاية القبول النهائي

معتمدية تاجروين: قطاع الرياضة :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2026	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بتاجروين	حماية الملعب من مياه الأمطار + إعادة بناء جزء من السياج الخارجي (ملحق)	400	400							تم القيام بجلسة فنية من طرف المصالح المركزية بتاريخ 6 أبريل 2026 للإنجاز البرنامج الوظيفي

• تم القبول الوقتي لمشروع تهيئة حجرات الملابس بالملعب البلدي بتاجروين يوم: 2025/09/28

بلدية منزل سالم : :قطاع الرياضة :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2019	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بمنزل سالم	تهيئة الأرضية + تشييد الملعب + الأسيجة (بناء سور + سياج للملعب)	850								في مرحلة تقييم العروض.

معتمدية قلعة سنان :قطاع الرياضة :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2020	تهيئة الملعب البلدي بقلعة سنان	تهيئة حجرات ملابس + حواشي الملعب + ملعب مصغر عشب اصطناعي	200	200				140			تم عقد جلسة الصفقات العمومية في 2025/09/06 وتمسكت المقاوله بعرضها الفني والمالي. في انتظار توفير الاعتمادات من طرف سلطة الاشراف

معتمدية القلعة الخصبة: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ. د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
17	2023	تهيئة الملعب البلدي بالقلعة الخصبة	تهيئة وتعشيب ملعب كرة قدم-توسعة حجرات ملابس- تهيئة حجرات ملابس- بناء سياج داخلي وتهيئة جزء من السياج الخارجي-تهيئة خارجية	100 دراسات 2.700	2700							الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 2026/03/18 في انتظار مخرجات لجنة تقييم العروض تم رصد اعتمادات تقدر ب 1000 أد بعنوان 2026 -انعقدت جلسة اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بالكاف بتاريخ 13 ماي 2026، حيث تم تسجيل عزوف المقاولين عن المشاركة في طلب العروض. وبعد التداول، تقرر إعادة طلب العروض بصيغة محينه، وذلك بتحيين كراس الشروط بما يضمن توسيع قاعدة المنافسة وتمكين عدد أكبر من المقاولين من المشاركة. الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة بتاريخ 05 جوان 2026 في إنتظار مخرجات لجنة تقييم العروض.
	2025											
	2026											
18	2012	تهيئة ملعب الكرة الحديدية بالقلعة الخصبة	تهيئة وتغطية الملعب +حجرات ملابس+ السياج الخارجي	310								-تم الشروع في الدراسات الأولية وإعداد عقود المصممين -تم عقد جلسة بالإدارة الجهوية للتجهيز بالكاف بتاريخ 12 ماي 2026 وتم مراجعة الدراسات مع المهندس المعماري(المصمم) وعلى إثره تم دعوة المصمم بالقيام ببعض التعديلات لمواكبة البرنامج الوظيفي والاعتمادات المبرمجة.

معتمدية الجريصة: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2019	تهيئة الملعب البلدي القديم بالجريصة	تهيئة السياج الخارجي	200								اعتمادات لا تغطي تكلفة إنجاز البرنامج الوظيفي
2	2021	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالجريصة (الجديد)	تهيئة حواشي الملعب	100								تم القبول الوقتي للمشروع بتاريخ 2025/09/08
3	2022	مواصلة تهيئة ملعب الكرة الحديدية بالجريصة	تهيئة ملعب الكرة الحديدية	150								تم إحالة مراسلة البلدية (المتعلقة بموقع الملعب ونواقصه) الى المصالح الفنية للتعهد

معتمدية القصور: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
23	2022	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالقصور	- إتمام بناء الجزء المتدهور من السياج الخارجي - تهيئة حجرات الملابس - تهيئة خارجية	500+350								تم تغطية كلفة المشروع في انتظار تحيين الدراسات من طرف الإدارة الجهوية للتجهيز

- تهيئة الملعب البلدي بالقصور (تهيئة السياج من الجهة الخلفية + حواشي الملعب) مبرمج سنة 2020 بقيمة 111 أ.د: تم القبول النهائي للمشروع بتاريخ 2024/11/14

معتمدية الدهماني: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
24	2017	إعادة تعشيب الملعب البلدي بالدهماني	تعشيب الملعب	800					665		70%	-الأشغال متواصلة -تم اعداد ملحق صفقة وتم مراسلة وزارة الشباب والرياضة فالغرض.

معتمدية ساقية سيدي يوسف: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الأشغال	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
25	2019	بناء قاعة الألعاب الفردية بساقية سيدي يوسف	بناء قاعة للألعاب الفردية	50 دراسات	50				1325 أ.د حسب التقرير الوارد علينا من المجلس الجهوي		100%	تم القبول الوقي بتاريخ 12 جوان 2026
	2020			800	800							
26	2021	تهنية الملعب البلدي بساقية سيدي يوسف	حواشي الملعب	100	100					30 أوت 2023	100%	تم انتهاء الأشغال والاستلام الوقي بتاريخ 02 فيفري 2024
27	2025	احداث ملعب حي بساقية سيدي يوسف	ملعب حي	150								في الدراسات

معتمدية السرس: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			

1	2013	بناء قاعة الألعاب الفردية بالسررس	بناء قاعة رياضة	700 + 108					897	201/01/10 7	5%	تم عقد جلسة بتاريخ 2026/04/15 ولم يتم قبول الاسناد من طرف لجنة الصفقات و في مرحلة تقييم العروض
2	2020	تهيئة الملعب البلدي بالسررس	تهيئة حجرات ملابس جديدة + تهيئة لحجرات الملابس القديمة وجزء من السياج	200	200				185	202/01/16 4	100%	- تم القبول الوقتي بتاريخ 2025/01/15
									9.506.00 قسط الهندسة المعمارية			
									2.442.00 قسط الكهرباء			
									3556.29 قسط الهياكل والطرق			
3	2021	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالسررس	حواشي الملعب	100	100	100					100%	في انتظار رفع التحفظات للقبول الوقتي للمشروع (مشروع تحت التتبع القضائي)

نبر: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الد راسات	الأشغال			
30	2012	تهيئة الملعب البلدي بنبر	قسط 01: بناء حجرات الملابس + السياج الداخلي والخارجي	400 687+					759	/05/08 2018	100%	في انتظار رفع التحفظات لغاية القبول النهائي
31	2021	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بنبر	إتمام بناء جدار دعامة لحماية الملعب	492.88 1 أ.د					492.881 أ.د			تم إحالة ملف فتح العروض الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2026/04/14 قصد اعداد تقرير تقييم العروض

- تم القبول النهائي بتاريخ 2022/10/26 لقسط تعشيب الاصطناعي بالملعب البلدي بنبر

معتمدية الطويرف: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة					الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال
32	2019	تهيئة الملعب البلدي بالطويرف	انجاز مدارج وبناء سياج حديدي	249		249			في طور اعداد طلب العروض للمرة الخامسة (مشروع بلدي)

معتمدية الكاف الشرقية: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2022	مواصلة تهيئة المركب الشبابي بالكاف	-تهيئة قاعة الرياضة -تهيئة قاعة الجميز -بناء حجرات ملابس -بناء جزء من السياج الخلفي - تهيئة خارجية مختلفة	600								تحيين الدراسات حسب مقترح الوزارة في حدود 600أ.د
2	2016	مواصلة تهيئة دار الشباب بالكاف (نهج محمد القمودي)	ملعب كرة قدم مصغر تعشيب	150								تم الغاء المشروع وإضافة الاعتمادات الى مشروع تهيئة المركب الشبابي بالكاف
3	2019	تهيئة دار الشباب بالكاف (نهج محمد القمودي)	مدرجة ضمن مؤسسات الجيل الثاني	350					620			تبعاً لمخرجات جلسة الصفقات العمومية بتاريخ 2026/04/15 تم الارحاء الى حين تبرير مقبولية العرض -تبعاً لمخرجات جلسة الصفقات العمومية بتاريخ 13ماي 2026 تم الموافقة على تبرير مقبولية العرض وتم إرجاء إعداد صفقة التفاوض المباشر إلى حين توفر الاعتمادات.

معتمدية السرس: قطاع الشباب :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2012	هدم وإعادة بناء دار الشباب بالسررس	إعادة البناء	100				2.628.400 قسط السوائل			100%	تم القبول الوقتي بتاريخ 2026/02/24
	2013			250				1772=VRD 6067 هندسة				
	2017			350				معمارية 4267 2000				
	2023	مواصلة بناء دار الشباب السرس	تم إضافة اعتمادات بمبلغ 500 أ.د على ميزانية التنمية لسنة 2023	500	500							
2												

معتمدية تاجروين: قطاع الشباب :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
39	2012	مواصلة تهيئة دار الشباب بتاجروين	بناء وحدات صحية و أدواش + تهيئة فضاء رياضي	50					220.9	/03/25 2026	30%	في طور الأشغال
	2013			200								
40	2019	تهيئة دار الشباب بتاجروين (مدرجة ضمن الجيل الثاني)	(مدرجة ضمن الجيل الثاني)	676					401.34 4.231	/03/25 2026	45%	في طور الأشغال

بلدية منزل سالم: قطاع الشباب :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
41	2020	بناء دار الشباب بمنزل سالم	دراسة بناء دار الشباب		70	70						تم برمجة باقي الاعتمادات المقدرة ب 400 أد لسنة 2025 واكمال الدراسات -في انتظار رأي اللجنة العليا لتسريع المشاريع العمومية قصد توفير الاعتمادات الإضافية والإعلان عن طلب العروض
	2021		بناء دار الشباب		1400	1400						

معمدية قلعة سنان: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
42	2017	تهينة دار الشباب بوجابر قلعة سنان	تعشيب اصطناعي للفضاء الرياضي التنوير + filet par ball	150							100%	تم القبول الوقتي 2025/05/22
43	2019	تهينة دار الشباب المحجوبة بقلعة سنان	واقي حديدي + تهينة	83.279.561						01/27 2021	100%	تم القبول الوقتي 2025/11/14
44	2023	تهينة دار الشباب المحجوبة	احداث فضاء رياضي	200	200	200						في انتظار توفير قطعة أرض من طرف بلدية قلعة سنان

معتمدية القصور: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
46	2021	تهينة دار الشباب بالقصور	فضاء رياضي معشب	150			6.999.812 قسط الهياكل والطرق والشبكات المختلفة			100 %	تم القبول الوقتي للصفقة بتاريخ 2025/01/30 تم القبول النهائي في 2026/03/23

معتمدية الدهماني: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
47	2016	مواصلة تهينة المركب الشباب بالدهماني	تهينة ملعب كرة قدم: - عشب اصطناعي	185							تم مراسلة المصالح المركزية بوزارة الشباب والرياضة بتاريخ 2026/04/15 وفي انتظار رد المصالح المركزية على المقترح المتمثل في الاكتفاء بتهينة وتعشيب الفضاء الرياضي
48	2021	مواصلة تهينة مركز الإقامة بالمركب الشبابي الدهماني	مراجعة شبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب	450							تم نشر طلب العروض بتاريخ 2026/04/03 وآخر أجل قبول العروض يوم 2026/04/30 تم اسناد الصفقة وفي انتظار لجنة الصفقات للبت فالأمر.
49	2019	تهينة دار الشباب الزوارين	تهينة شاملة	341							في انتظار ابداء الرأي من طرف وزارة الاشراف وفق مخرجات التقرير الفني اما بمواصلة التهينة أو الهدم وإعادة البناء

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الأشغال	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساءمة الوزارة	مساءمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
50	2018	مواصلة تهيئة دار الشباب بساقية سيدي يوسف	تعشيب 02 ملاعب	150				20.764.504 قسط الهندسة المعمارية		تمت الموافقة على الدراسة التمهيدية المفصلة لقسط الطرقات والشبكات المختلفة بمبلغ 116.322.730		في انتظار مصادقة مكتب المراقبة على قسط الهياكل (vrd) وإعادة الإعلان عن طلب العروض
51	2019	تهيئة دار الشباب ساقية سيدي يوسف (مدرجة ضمن مؤسسات الجيل الثاني)	قاعة متعددة الاختصاصات + تهيئة شاملة	450		350						
52	2019	تهيئة مركز التخديم والاصطياف بساقية سيدي يوسف	توسعة: إضافة غرف + وحدات صحية + مخزن + تهيئة	300 + 500	800			5842.525 هندسة مدنية				ستتم عقد جلسة بتحيين الدراسات بتاريخ 2026/04/21
								5.689.600 قسط السوائل				
								2.752.000 قسط الكهرباء				
								9.064.175 قسط الهياكل				
								15.842.525 قسط الهندسة المعمارية				

معتمدية نـبـر: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2016	مواصلة تهيئة دار الشباب ملاق	عدد 02 قاعة نشاط + مخزن	100								إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة
2	2020	تهيئة دار الشباب ملاق	تعشيب الفضاء الرياضي	111	100							تم القبول الوقتي ب 2025/09/30
3	2020	تهيئة دار الشباب بنبر	بناء قاعات نشاط + وحدات صحية	300	300				1.680.0 40 قسط كهرباء			بصدد تنقيح الملف قصد نشر طلب العروض للمرة الثالثة

معتمدية الطويرف: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2019	إحداث مركب شبابي	بناء مركب شبابي بالطويرف	70 دراسة	70							تم قبول الدراسات التمهيدية الموجزة
	2020	شبابي نموذجي		1000	1000							
	2019	بالطويرف		1773.100 مساهمة التنمية المندمجة								

مشاريع البلديات المحدثّة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الأشغال	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2022	تهينة ملعب حي بلدية الزعفران	المساحة 2000م ² كحد أقصى	200								في انتظار مدنا بقرار التخصيص من طرف البلدية
2	2022	تهينة ملعب حي بلدية (محاذي) المرجى للمدرسة الابتدائية (الآبار)	المساحة 2000م ² كحد أقصى	200								في إنتظار توفير قطعة الأرض من طرف بلدية المكان (الإشكال: الأراضي على ملك المجلس الجهوي أو القروي أو أملاك الدولة) تم توجبه مراسلة لبلدية المرجى لتوفير عقار ولم يتم الاستجابة للطلب
03	2022	إحداث ملعب حي بلدية بهرة	المساحة 2000م ² كحد أقصى	200								تم توفير قطعة الأرض وفي إجراءات التخصيص من طرف بلدية المكان لتمكين المصالح المركزية بالقيام بالبرنامج الوظيفي

مشاريع التنمية المندمجة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الأشغال	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2010	إعادة إصلاح قاعة الألعاب الفردية بالقلعة الخصبية	تهينة شاملة	686						06 اوت 2012		ظهور تشققات وتصدعات دون استغلال القاعة الرياضية - تم انجاز دراسة جيوفيزيائية - استكمل الخبراء العدليين انجاز تقرير الاختبار خلال شهر أفريل 2022 حيث تضمن أن الأسباب اللاحقة بقاعة الرياضة للألعاب الفردية بالقلعة الخصبية بتوا(0)بعها قد انحصرت في ظاهرة استثنائية نادرة وهي وجود فجوات تحت المشروع وأرضية متحركة كما تضمن انه لا مناص من وضع حد لهذا المشروع بمعنى هدمه وعدم التفكير في الرجوع إليه مع المحافظة على العناصر القابلة للاسترداد كالهيكال المعني للقاعة
2	2010	بناء دار شباب بالقلعة الخصبية	بناء دار شباب	671 + 125						23 ماي 2013		تم إعطاء تقرير مكتب الدراسات لإدارة التجهيز والإسكان بالكاف في 2024/06/11 والذي نص على ضرورة الهدم وإعادة البناء لاستحالة فرضية التهيئة بالوضعية الحالية للمؤسسة

3	2018	تهينة 2 ملاعب رياضية ببرنوصة الكاف الغربية	حجرات ملابس+ 2فضاء رياضي عشب اصطناعي+ سياج + سياج داخلي	500	500	500	أشغال متواصلة	50%						
---	------	--	---	-----	-----	-----	---------------	-----	--	--	--	--	--	--

مشاريع الوكالة الوطنية لتهديب الأحياء و التجديد العمراني:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الأشغال	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2015	تهينة ملاعب الاختصاص بالزيتونة	تهينة حجرات الملابس+ ملاعب الاختصاص+ السياج الخارجي	250					-	-	99%	تم القبول الوفاي (تم انجاز المشروع من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني بالكاف). الاعتمادات مرسمة على ميزانية التنمية لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2015. تم تخصيص اعتمادات 300 أ.د بعنوان سنة 2022 لتهينة السياج الخارجي من طرف وزارة الشباب والرياضة تمت المصادقة على الدراسة التمهيديّة المفصلة بمبلغ 228.439.243 دون اعتبار الدراسات
2	2014	إحداث فضاء ترفيهي حي بير التلج	فضاء ترفيهي(ملعب رياضي، مسلك صحي، مسرح، حجرات ملابس...)	1196							100%	تم القبول الوفاي للمشروع
4	2013	بناء قاعة رياضة بحي الزهور قلعة سنان (داخل ملعب قلعة سنان)	بناء قاعة رياضة + ملعب حي	800 100							100%	تم القبول الوفاي للمشروع
03	2013	تهينة ملعب رياضي بحي 02 مارس تاجروين	تهينة ملعب رياضي عشب اصطناعي	170							40%	مشروع معطل في انتظار تسوية الوضعية العقارية للمشروع. (حكم قضائي بات لفائدة امرأة يقضي بملكية قطعة الأرض ولم تتمكن البلدية من فض الإشكال منذ 2019) تم التواصل مع الوكالة الوطنية لتهديب الأحياء والتجديد العمراني قصد إيجاد عقار مناسب

مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الأشغال	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة جهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			

						الجهة						
تم تركيز الحضيرة في 2025/07/10 تم تركيز الحضيرة 2025/07/14	أد 850 مساهمة المجلس الجهوي أد 85 مساهمة البلدية								تهينة شاملة	مشروع مواصلة دار الشباب السرس قسط تهينة المسبح	2021	1
تم توفير الاعتمادات وفي مرحلة تركيز المحول الكهربائي	95 % (تركيز المحول الكهربائي)							300 49+	تهينة السياج الخارجي سخانات شمسية لحجرات الملابس تركيز محول كهربائي	تهينة الملعب البلدي نور الدين بن جيلاني	2017	2

جدول في المشاريع التنموية التي لا تساهم وزارة الشباب والرياضة في تمويلها
في قطاع الشباب والرياضة بولاية الكاف

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة		الكلفة حسب الصنف		تاريخ الانطلاق في الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	الدراسات	الأشغال			
1	2015	تهينة ملاعب الاختصاص بالزيتونة	تهينة حجرات الملابس + ملاعب الاختصاص + السياج الخارجي	250						تم القبول الوفاي (تم انجاز المشروع من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني بالكاف). الاعتمادات مرسمة على ميزانية التنمية لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2015. تم تخصيص اعتمادات 300 أ.د بعنوان سنة 2022 لتهينة السياج الخارجي من طرف وزارة الشباب والرياضة تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة بمبلغ 228.439.243 دون اعتبار الدراسات
2	2014	إحداث فضاء ترفيهي حي ببر الثلج	فضاء ترفيهي (ملعب رياضي، مسلك صحي، مسرح، حجرات ملابس...)	1196						-تم تغيير البرنامج الوظيفي لعدم توفر الاعتمادات وبصدد انتهاء الأشغال
3	2013	بناء قاعة رياضة بحي الزهور قلعة سنان (داخل ملعب قلعة سنان)	بناء قاعة رياضة + ملعب حي	800 100						مشروع مستقل
4	2013	تهينة ملعب رياضي بحي 02 مارس تاجروين	تهينة ملعب رياضي عشب اصطناعي	170						مشروع معطل في انتظار تسوية الوضعية العقارية للمشروع. (حكم قضائي بات لفائدة إمرأة يقضي بملكية قطعة الأرض ولم تتمكن البلدية من فض الإشكال منذ 2019) تم التواصل مع الوكالة الوطنية لتهذيب الأحياء والتجديد العمراني قصد إيجاد عقار مناسب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة		الكلفة حسب الصفة		التاريخ الانطلاق في الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د	الدراسات	الأشغال			
1	2010	إعادة إصلاح قاعة الألعاب الفردية بالقلعة الخصبة	تهينة شاملة	686					100%	ظهور تشققات وتصدعات دون استغلال القاعة الرياضية - تم انجاز دراسة جيوفيزيائية - استكمل الخبراء العدليين انجاز تقرير الاختبار خلال شهر أفريل 2022 حيث تضمن أن الأسباب اللاحقة بقاعة الرياضة للألعاب الفردية بالقلعة الخصبة بتوابعها قد انحصرت في ظاهرة استثنائية نادرة وهي وجود فجوات تحت المشروع وأرضية متحركة كما تضمن انه لا مناص من وضع حد لهذا المشروع بمعنى هدمه وعدم التفكير في الرجوع إليه مع المحافظة على العناصر القابلة للاسترداد كالهيكل المعني للقاعة
2	2010	بناء دار شباب بالقلعة الخصبة	بناء دار شباب	671 + 125					100%	تم إعطاء تقرير مكتب الدراسات لإدارة التجهيز والإسكان بالكاف في 2024/06/11 والذي نص على ضرورة الهدم وإعادة البناء لاستحالة فرضية التهينة بالوضعية الحالية للمؤسسة
	2018	تهينة 2 ملاعب رياضية ببرنوصة الكاف الغربية	حجرات ملابس + 2فضاء رياضي عشب اصطناعي + سياج + سياج داخلي	500					15%	تم الانطلاق في الأشغال
	2019	إحداث مركب شبابي نموذجي بالطويرف	بناء مركب شبابي بالطويرف	1773.100	1700.أ.د					في انتظار قائمة المهندسين من اللجنة الداخلية

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	الممول	المكونات	الاعتمادات المرسمة		الكلفة حسب الصفة		التاريخ الانطلاق في الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د	الدراسات	الأشغال			
2	2019	تهينة الملعب البلدي بالطويرف	بلدية الطويرف	انجاز مدارج و بناء سياج حديدي		249					في طور الاعداد عن طلب العروض للمرة الخامسة)