

التقرير الشهري لمتابعة المشاريع العمومية بولاية صفاقس
جوان 2026

ع/ر	المعتمدة	القطاع	بيان المشروع	المكونات	سنة البرمجة	الكلفة حسب البرمجة	المصممين	الكلفة حسب الصفقة	المقاول	تاريخ انطلاق الاشغال	مدة الانجاز حاليا	نسبة تقدّم الانجاز	الملاحظات
1	منزل شاكر	رياضة	تهيئة الملعب البلدي	تهيئة حجرات الملابس و احدات المدارج	2014	300		396,000 TND		06/12/2016		80%	تم الإعلان عن استشارة لاستكمال الاشغال المتبقية بتاريخ 05 جوان 2026 وحدد آخر يوم 22 جوان 2026 كآخر آجال لتقديم العروض
2	منزل شاكر	رياضة	احدات ملعب حي الاعشاش بوجربوع العوادة	ملعب كرة قدم مصغرة بعشب اصطناعي	2022	200		243,000 TND	غسان فطاطة للأشغال العامة	18/02/2026		10%	إستئناف الأشغال بتاريخ 2026-04-27 بعد قرار التنبيه عدد 01
3	منزل شاكر	رياضة	تهيئة الملعب البلدي بمنزل شاكر	تنوير	2025	300							في انتظار تعيين المصممين تم الإعلان عن استشارة متعلقة بالمراقبة الفنيّة للمشروع
4	منزل شاكر	شباب	احدات دار شباب بمنزل شاكر	قاعة متعددة الاختصاصات/ قاعات نشاط/ مكتب اداري/ وحدات صحية/ مشرية/ فضاء معشب	2014	649			شركة نور للاشغال العامّة	02/02/2017	3456		تم القبول النهائي للمشروع بتاريخ 20 نوفمبر 2025 مع بعض التحفظات للتدارك,
5	منزل شاكر	شباب	تهيئة دار الشباب بوئدي	راديو واب / تهيئة داخلية شاملة	2022	300	رشاد معطر		اكتيف للمقاولات			25%	تم خلال جلسة العمل المنعقدة بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان مناقشة أسعار ملحق الصفقة المتعلق بالأشغال الإضافية التي تتطلب التدخل وقد تمت المصادقة على ملحق الصفقة في إنتظار إستئناف الأشغال
6	قرقنة	رياضة	اعادة تعشيب الملعب البلدي بقرقنة	تعشيب	2022	500	انس الفهري	956,000 TND	ويتكو سبور	03/03/2026			على اثر جلسة تركيز الحاضرة بتاريخ 03 مارس 2026 تمّ الاتفاق على الإنطلاق في الأشغال اثر نهاية الموسم الرياضي للجمعية المستغلة و قد إنطلقت الأشغال بتاريخ 01 جوان 2026
7	قرقنة	شباب	تهيئة دار الشباب العطايا	تاهيل من الجيل الثاني	2019	200	وجدي جلاي		SOBATIT	25/11/2024	603	40%	إنعقدت بتاريخ 22/05/2026 جلسة حاضرة خصصة لحصر الأشغال المنجزة إستعدادا لفسخ الصفقة مع المقاول

8	قرقنة	شباب	تهيئة دار الشباب القراطن	تاهيل من الجيل الثاني	2019	150	عماد السويسي						تاخر في تنفيذ المشروع نظرا لعدم توفير الاعتمادات المنقوصة من طرف وزارة الاشراف على اثر الاعلان على طلب العروض في مناسبتين وبصدد إعادة الإعلان للمرة الثالثة بعد التأخر في فتح الاعتماد من طرف الوزارة
9	قرقنة	شباب	تهيئة دار الشباب مليتة	تهيئة شاملة داخلية و خارجية	2021	150	زياد القرمازي		ارشيبال	21/07/2023	1096	100%	إنهاء الأشغال مع تجاوز في بعض الكميات و قد تم عقد جلسة عمل بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 12/11/2025 وبعد حصر الكميات الإضافية وقد تم توفير الإعتمادات الإضافية المقدرة بـ 23 ألف دينار في إنتظار تستأنف الأشغال
10	قرقنة	شباب	دراسة وتهيئة مركز التخميم والاصطياف بالرملة	اعادة بناء جناح الاقامة/المطعم/المطبخ	2024	2000	زهير المنجة						تمّ عرض الدراسة التمهيدية المفصلة على انظار اللجنة الفنية بتاريخ 22 أكتوبر 2025 والتي صادقت على التصور المعماري وإجراء المصادقة على الأقساط الفنية الخاصة وفي إنتظار القيام بالدراسة الجيوتقنية على إثر الإستشارة في الغرض
11	عقارب	رياضة	تهيئة الملعب البلدي بعقارب	تعلية السور /تهيئة خارجية	2025	400							تم إنجاز الإختبارات الفنية على سور الملعب وقد تم خلال جلسة اللجنة الفنية للبنىات المدنية المنعقدة بتاريخ 01/07/2026 عرض نتائج الإختبارات الفنية التي أقرت بضرورة هدم وإعادة بناء من السور
12	عقارب	شباب	تهيئة دار الشباب عقارب	تاهيل من الجيل الثاني	2019	200		310,682,249 TND	جوهر غربال	23/09/2025	150	77%	تقدم جيد لنسق الأشغال في إنتظار إستكمال تغليف الأرضيات نظرا لعدم توفر المنتج المطلوب وقد تم برمجة جلسة عمل بمقر ولاية صفاقس بتاريخ 06/07/2026 لحلحلة الإشكال وإستكمال الأشغال في أقرب الآجال
13	عقارب	شباب	دراسة تحويل نادي الشباب الجبارنة إلى دار شباب	تحويل نادي الشباب الجبارنة إلى دار شباب	2026								تم مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز حول التعهد بالمشروع
14	طينة	شباب	تهيئة الاسقف بدار الشباب حي المعز	صيانة الاسقف	2025	100							تم إعداد طلب تزود بالمتعلق بالإختبار الفني
15	طينة	رياضة	احداث ملعب بلدي بطينة	حجرات ملابس /بناء السور الخارجي/تهيئة ارضية صلبة	2012	1100		1 440,000 TND				100%	تمّ القبول الوقتي للمشروع في انتظار ربط المشروع بمختلف الشبكات عن طريق بلدية المكان

16	طينة	رياضة	تعشيب الملعب البلدي بطينة	تعشيب اصطناعي	2018	600						تم عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ 23 جانفي 2026 والتي أرجت المصادقة إلى حين التثبت بالملاحظات المذكورة في محضر الجلسة
17	طينة	رياضة	احداث ملعب حي ببلدية الحاجب	ملعب كرة قدم مصغرة بتعشيب اصطناعي	2022	200						في انتظار توفير عقار لتنفيذ المشروع
18	صفاقس المدينة	رياضة	توسعة ملعب الطيب المهيري	دراسة توسعة ملعب الطيب المهيري	2021	1500						خلال جلسة لجنة القيادة الخاصة بمشروع توسعة ملعب الطيب المهيري المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 26 جوان 2026 تحت إشراف السيد الوالي تم عرض ملف طلب العروض المتعلق باختيار مكتب المساندة الفنية
19	صفاقس المدينة	رياضة	تهيئة ملعب عامر القرقروري	اعادة بناء حجرات الملابس	2013	250						تم القيام بالإختبارات الفنية اللازمة بتاريخ 29/12/2025 وقد تمت مناقشة نتائج الإختبارات خلال جلسة اللجنة الفنية للبنائات المدنية بتاريخ 04/02/2026 التي أقرت بضرورة هدم وإعادة بناء المدارج و حجرات الملابس نظرا لحالتها السيئة وقد تمت مراسلة وزارة الإشراف قصد تحيين الإعتمادات المرصودة نظرا لتغيير صبغة المشروع
20	صفاقس المدينة	رياضة	بناء قاعة لكرة السلة بحديقة الرياضة عوضا عن قاعة الكنيسة	حجرات ملابس لاعبين/ حجرات ملابس مدربين/ مخزن/ مكتب اداري/ ملعب بتغليف اصطناعي	2016	1100	2 700,00 TND	ناجح بن حليلة	05/02/2024	100%		تمّ القبول الوقي للمشروع في 13/06/2025
21	صفاقس المدينة	رياضة	إعادة تعشيب ملعب عامر القرقروري	تعشيب اصطناعي	2025	700						تم توجيه مكتوب بتاريخ 27 جانفي 2026 إلى السيد والي صفاقس للتسريع في الإجراءات المتعلقة بإنجاز المشروع وقد تم الإتفاق على تعهد بلدية صفاقس بالمشروع وإنعقدت جلست عمل في الغرض بمقر بلدية صفاقس بتاريخ 24 جوان 2026 حول بدأ الإجراءات المتعلقة بتعيين المصممين لدراسة المشروع
22	صفاقس المدينة	رياضة	إعادة تعشيب ملعب 2 مارس 2	تعشيب اصطناعي	2026	700						في إنتظار التعهد بالمشروع
23	صفاقس المدينة	رياضة	إحداث ملعب حي الزيتون بعمادة البساتين	ملعب كرة سلة وتهيئة حجرات الملابس	2026	250						في إنتظار التعهد بالمشروع

24	صفاقس المدينة	شباب	تهيئة الوحدات الصحية بدار الشباب تقتق	صيانة الوحدات الصحية	2024	50						تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة خلال جلسة اللجنة الفنية للبنىات المدنية بتاريخ 24 جوان 2026
25	صفاقس المدينة	شباب	تهيئة المركب الشبابي طريق الميناء	بناء قاعة متعددة الإختصاصات	2025	200						في إنتظار إتمام الملف المرجعي للمشروع
26	صفاقس الغربية	شباب	مواصلة القسط الثاني من تأهيل دار الشباب صفاقس	المطعم / المطبخ	2025	2000						في طور المصادقة على عقود المصممين، والإعلان عن طلب العروض
27	صفاقس الغربية	شباب	تاهيل دار الشباب صفاقس القسط 2	بناء جناح الإقامة /تهيئة الخارجية	2025	2300	3 700,00 TND					إنتهاء الأشغال الداخلية والخارجية لجناح الإقامة وقد تم تركيز المحول الكهربائي وفي إنتظار الربط بشبكة التطهير
28	صفاقس الجنوبية	شباب	تهيئة دار الشباب الخزانات	تهيئة داخلية و خارجية شاملة / فضاء رياضي	2017	300		طه اللوز				تم القبول الوقي للمشروع في افريل 2025
29	صفاقس الجنوبية	شباب	تهيئة دار الشباب العين (تهيئة البنية الأساسية)	راديو واب / صيانة الشبكة الكهربائية / الوحدات الصحية/ تهيئة دخلية	2018	200	242,882,570					تم تغطية العجز المقدر ب 52 أ د من طرف وزارة الإشراف في إنتظار إستكمال باقي الإدراءات الإدارية والإنتلاق في الأشغال
30	صفاقس الجنوبية	شباب	تهيئة دار الشباب العين	إعادة تعشيب الفضاء الرياضي	2026							تم مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز حول التعهد بالمشروع
31	ساقية الزيت	رياضة	إحداث مضمار اصطناعي ألعاب القوى بساقية الزيت	ملعب العاب قوى بمختلف الاختصاصات مع تعشيب اصطناعي	2011	2500						خلال الجلسة المنعقدة بوزارة الاشراف تحت اشراف السيد الوزير و عملا بتوصياته سيقع تنفيذ المشروع، ورغم رفض الجمعية والجهة للمشروع تم عقد جلسة عمل تحت إشراف السيد الوالي وتم الإتفاق على توفير ملعب بديل للجمعية الى حين الأنتهاء من الأشغال
32	ساقية الزيت	شباب	تهيئة دار الشباب الشحيّة	تهيئة داخلية وصيانة الوحدات الصحية وتهيئة خارجية	2021	300	328,000 TND	حسونة الدزيري	اكتيف للمقاولات	01/11/2024		استئناف الأشغال بنسق جيّد بعد الموافقة على ملحق الصفقة وتوفير باقي الإعتمادات من قبل وزارة الإشراف
33	ساقية الزيت	شباب	تهيئة دار الشباب ساقية الزيت	ملعب كرة قدم مصغرة بتعشيب اصطناعي	2019	150		محمد امين الغرياني	جلوا سبور			تمت عملية القبول الوقي في 09/07/2024 بتاريخ 22/07/2025 تمت عملية القبول النهائي للمشروع

34	ساقية الداير	شباب	دراسة احداث دار الشباب بساقية الداير	قاعة متعددة الاختصاصات/قاعات نشاط/مكتب اداري/وحدات صحية/مشربة/فضاء رياضي معشب	2023	70					تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط الهندسة المعمارية خلال جلسة اللجنة الفنية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 21/01/2026 وإرجاء المصادقة على باقي الأقساط الخاصة خلال جلسة اللجنة الفنية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 24/02/2026
35	جبنيانة	رياضة	مواصلة تهيئة ملعب جبنيانة	انارة	2014	250					تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز قصد تحيين الدراسات الفنية من قبل المهندس المستشار على ضوء التوصيات المقدمة من إدارة البناءات والتجهيز
36	جبنيانة	رياضة	تهيئة الملعب البلدي بالحرق	انارة	2023	300	360 438,798 TND	مقاولة المزغني	03/11/2025	60%	تواصل الأشغال
37	جبنيانة	رياضة	تهيئة الملعب البلدي باللوزة	انارة	2023	300	334 681,791 TND	مقاولات بودية للأشغال و الخدمات	11/11/2025	100%	إنتهاء الأشغال في إنتظار القبول الوقي للمشروع
38	جبنيانة	رياضة	المساهمة في تهيئة القاعة متعددة الاختصاصات بجبنيانة	تهيئة الوحدات الصحية اعادة التغليف الاصطناعي	2025	500					في انتظار تعيين المصممين
39	جبنيانة	شباب	تهيئة دار الشباب أولاد بوسمير	تهيئة شاملة داخلية و خارجية	2021	400	598 000,000 TND		02/07/2026		إنطلاق الأشغال بتاريخ 02 جويلية 2026
40	جبنيانة	شباب	تهيئة دار الشباب اللوزة	بناء قاعة كبرى مع تهيئة داخلية و خارجية شاملة	2022	300	364 000,000 TND		20/09/2024	669	تم القبول الوقي للمشروع بتاريخ 12/12/2025
41	جبنيانة	شباب	تهيئة دار الشباب اللوزة	إعادة تعشيب الفضاء الرياضي	2026	250					تم مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز حول التعهد بالمشروع
42	جبنيانة	شباب	تهيئة دار الشباب الحرق	صيانة الوحدات الصحية	2022	100	101 000,000 TND		01/07/2024	750	بعد رفع التحفظات المسجلة تم القبول الوقي للمشروع بتاريخ 16 مارس 2026
43	بئر علي	رياضة	تعشيب الملعب البلدي ببئر علي بن خليفة	تعشيب اصطناعي	2018	600				100%	

44	بئر علي	رياضة	تهيئة الملعب البلدي ببئر علي بن خليفة	تنوير	2023	300		270 279,759 TND	مقاومات بوديّة للاشغال و الخدمات	10/11/2025		100%	تم القبول الوقي للمشروع بتاريخ 15 أفريل 2026
45	بئر علي	رياضة	احداث ملعب حي ببلديّة الناظور	ملعب كرة قدم مصغرة بعشب اصطناعي	2022	200							بعد عرض الدراسة التمهيدية المفصّلة تم تأجيل المصادقة و طلب بعض التغييرات
46	بئر علي	شباب	تهيئة دار الشباب ببئر علي بن خليفة	تهيئة مدخل المؤسسة/ تهيئة داخلية/تهيئة خارجية	2020	200			محمد بلغيث	05/04/2024		100%	بتاريخ 11/07/2025 تمّت عملية الاستلام الوقي للمشروع
47	المحرس	شباب	تهيئة دار الشباب المحرس	تهيئة مدخل المؤسسة/ تهيئة داخلية/ تهيئة خارجية	2020	150							تم بتاريخ 10/12/2025 تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض و اخر اجل 13/01/2026 تمت إحالة تقرير فرز العروض الى وزارة الاشراف وقد تم فتح الاعتماد في إنتظار إستكمال الإجراءات الإدارية والإنطلاق في الأشغال
48	المحرس	شباب	دراسة إعادة بناء تهيئة دار الشباب نقطة		2026	100							في انتظار اعداد البرنامج الوظيفي
49	المحرس	شباب	تهيئة دار الشباب نقطة	تهيئة مدخل المؤسسة/ تهيئة داخلية/ تهيئة خارجية	2022	150							على الاثر الاختبار الفتي المنجز على هيكلة البناية الذي اقر بضرورة عدم القيام بأي تدخل و إقترح هدم و اعادة بناء المؤسسة نظرا للتكلفة المرتفعة لعملية الصيانة المقدّرة بنسبة 70% من كلفة اعادة بناء مؤسسة جديدة وقد تم عقد جلسة بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 23 فيفري 2026 لنظر في البرنامج الوظيفي لدراسة المشروع
50	المحرس	رياضة	دراسة إحداث قاعة للألعاب الفردية بالمحرس	قاعة للألعاب الفردي	2026	120							في إنتظار التعهد بالمشروع
51	المحرس	شباب	تهيئة دار الشباب نقطة	ملعب كرة قدم مصغرة بتعشبي اصطناعي	2017	200			ايربا سبور			100%	تم القبول الوقي للمشروع بتاريخ 03 نوفمبر 2025
52	الغربية	شباب	تهيئة دار الشباب الغربية	واقي حديدي و تهيئة الوحدات الصحية	2026	100							في إنتظار التعهد بالمشروع

تم خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 21/01/2026 الإتفاق على رزنامة أشغال المتعلقة برفع التحفظات على أن يتم الرفع الطبوغرافي وإعداد مخططات التنفيذ والمصادقة عليها من طرف المصممين قبل تاريخ 31/03/2026 والإتفاق على بدأ الأشغال إبتداء من تاريخ 16/06/2026 وعلى إثر عدم إيفاء المقاول بتعهداته تم مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز للقيام بالإجراءات اللازمة	100%			محمود الفرياني		ياسين بوعزيز	4500	2010	حوض كبير /حوض صغير/حجرات ملابس اناث وذكور/ حجرات مدربين / بهو استقبال/مدارج/ local technique	احداث مسبح بالمعهد العالي	تأهيل	صفافس الغربية	60
تم الغاء المشروع و دمج اعتماداته ضمن مشروع المضمار الاصطناعي						محمد الرقيق	400	2011	تعشيب اصطناعي	اعادة تعشيب ميدان كرة القدم			61
تم خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 27 أفريل 2026 بالمعهد العالي للرياضة مناقشة ملف طلب العروض الخاص بالعشب الطبيعي في إنتظار تحيينها وعرضها للمصادقة من قبل المصالح المركزية للوزارة						فوزي الشرفي/محمد الرقيق	1800	2015	مضمار اصطناعي لالعب القوى مع عشب طبيعي بمختلف مكونات العاب القوى	احداث مضمار اصطناعي لالعب القوى			62
الإنهاء من الأشغال والقبول الوقي للمشروع بتاريخ 21/05/206	100%					ليليا سحنون	1200	2018	اعادة تهيئة الشبكة الكهربائية / محول كهربائي	تهيئة وتأهيل الشبكات المختلفة بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفافس			63
تم رفع التحفظات المسجلة و القبول النهائي للمشروع بتاريخ 01 ديسمبر 2025	100%						150	2019	صيانة الأسقف بالعازل	صيانة وتعهد الأسقف			64
* تم إعداد اختبارات فنية للهياكل لتحديد مجال التدخل * بتاريخ 06 ديسمبر 2023 تمت مراسلة وزارة الإشراف قصد المصادقة على البرنامج الوظيفي المقترح من طرف إدارة المعهد خلال اللجنة الداخلية المنعقدة بتاريخ 24 فيفري 2026 قررت اللجنة التعهد بالمشروع وإنتظار عروض خدمات المصممين وتعيين المصممين							200	2019	اعادة شبكات الكهرباء و الماء / تهيئة داخلية شاملة مع الحفاظ على التصميم المعماري والاخذ بعين الاعتبار نتائج الاختبار الفني	دراسة تهيئة المبينات			65
في انتظار استكمال الدراسات الفنية المبرمجة بميزانية التنمية لسنة 2019 بقيمة 200أد							2500	2020		تهيئة المبينات			66

67			ربط قاعة الرياضات الجماعية بشبكة الغاز الطبيعي	2020	50	محمد الشعري				تمّت مراسلة الوزارة في 23/04/2024 لتوفير الاعتماد الإضافي قصد اعداد بطاقة طلب لفائدة المقاول وإلى حد هذا التاريخ لم يقع تغطية العجز
68			دراسة بناء مخبر بحث	2024	70					تم خلال جلسة اللجنة الفنية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 25 فيفري 2026 المصادقة على التصور المعماري وخلال جلسة اللجنة الفنية للبنىات المدنية المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2026 إرجاء المصادقة على الأقساط الخاصة
69			احداث ملعب للتنس	2024	100					بتاريخ 30/04/2024 تم تعيين السيد محمّد القلال مهندس مستشار للمشروع تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة بتاريخ 18/12/2024 تمّ اعداد ملف طلب العروض في انتظار الاعلان
70			تعشيب ملعب مصغّر لكرة القدم	2024	400		373,604 TND	جلوا سبور	13/02/2026	تم توجيه قرار تنبيه للمقاول لإستئناف الأشغال
71			تهيئة المطعم	2026	500					في إنتظار التعهد بالمشروع
72			تهيئة شبكة الطرقات	2026	600					في إنتظار التعهد بالمشروع
مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية										
73	الحنشة	رياضة	تهيئة وتعشيب ملعب بالغرابة ببلدية النصر	2019	181,893 TND					ملعب كرة قدم مصغرة بتعشيب اصطناعي
74	جبنيانة		تهيئة وتعشيب ملعب حي بدوار اللواتة بلدية الحزق اللوزة							
75	عقارب		تهيئة وتعشيب ملعب حي بالملعب البلدي بعقارب							
76	العامرة		تهيئة وتعشيب ملعب حي بحي المهارة العامرة							
										لم يقع توفير عقار لانجاز المشروع
										إنطلاق الأشغال بتاريخ 15 جانفي 2025
										تمت عملية القبول الوقي للمشروع بتاريخ 02/06/2025

مشاريع التنمية المندمجة												
77	الصخيرة	تم تاريخ	بناء قاعة رياضة للألعاب الفردية بالصخيرة	حجرات ملابس للاعيبين و المدربين / الفضاء الرياضي بارضية اصطناعية	1062						بتاريخ 10/12/2025 تم الإعلان عن طلب العروض و حدد اخر اجل لقبول العروض يوم 12/01/2026	
78	الغربية		بناء قاعة رياضية للألعاب الفردية بالغربية	حجرات ملابس للاعيبين و المدربين / الفضاء الرياضي بارضية اصطناعية	1082						بتاريخ 27/03/2026 تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية و حدد اخر اجل لقبول العروض يوم 28/04/2026	
79	العامة		انجاز ملعب رياضي بلدي بالعامة	ملعب كرة قدم مصغرة بتعشيب اصطناعي	1320						في مرحلة اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة وقد تم بتاريخ 16/03/2026 الإعلان عن الإستشارة المتعلقة بالدراسة المائية والدراسة المرورية للمشروع	
80	العامة		انجاز ثلاث ملاعب أحياء بالعامة بودريالة ذراع بن		675						تم القبول الوقي للمشروع في افريل 2025	
81	منزل شاكر		احداث ملعب حي معشّب بمنطقة الحاج قاسم		199						تم القبول الوقي للمشروع في 10 فيفري 2025	
82	الصخيرة		احداث فضاء رياضي وترفيهي بصبيح		397						في مرحلة اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة	
83	الحنشة		بناء قاعة مغطاة للألعاب الفردية ببلدية الحنشة	حجرات ملابس للاعيبين و المدربين / الفضاء الرياضي بارضية اصطناعية	1330						بتاريخ 23/03/2026 تم الإعلان عن طلب العروض و حدد اخر اجل لقبول العروض يوم 24/04/2026	
84	عقارب		احداث فضاء رياضي وترفيهي بأولاد مروك	ملعب كرة قدم مصغرة بتعشيب اصطناعي							في مرحلة اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة وقد تم بتاريخ 16/03/2026 الإعلان عن الإستشارة المتعلقة بالدراسة المرورية للمشروع	
85	عقارب		احداث فضاء رياضي وترفيهي بقرقور		350						في مرحلة اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة وقد تم بتاريخ 16/03/2026 الإعلان عن الإستشارة المتعلقة بالدراسة المرورية للمشروع	