

الجمهورية التونسية

وزارة الشباب والرياضة

المندوبية الجهوية بنابل

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

لشهر جوان 2026

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2016	تهيئة ملعب الرقيبي	بناء حجرات ملابس و02 ملعب كرة قدم مصغرة.	1401	250	1151	-	1401	2026	15	تم الإذن للمقاولة بالإنطلاق في الأشغال يوم 2026/04/20 . تم عقد جلسة عمل بالحضيرة بتاريخ 2026/06/18 حيث تم إنجاز الأسس بصفة كاملة والشروع في البلاط الإسمنتي ، إنجاز الشدة للعوارض الطولية. تم تقديم المخطط الزمني للإنجاز .
2019	تهيئة قاعة الرياضة الشاطئ 1 نابل وقاعة الرياضة بئر شلوف	تهيئة شاملة للقاعة	985	300	685			2023	100	تم بتاريخ 2026/02/05 الاستلام النهائي للأشغال.
2018	تهيئة ملاعب رياضية بنهج محمد التلاتي بنابل	بناء حجرات ملابس وتهيئة 02 ملاعب	800	-	800			2024	100	تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 2025/12/26.
2020	تهيئة مقر المندوبية	بناء مغارة وتهيئة الفضاء الخلفي	100	100	-	-	100	2022	10	تم عقد جلسة البناءات المدنية بتاريخ 2026/05/14 بحضور المهندس المعماري والاتفاق على تحيين الدراسات حسب مقترح المندوبية.
2023	إعادة تعشيب الملعب البلدي بنابل	تعشيب طبيعي للملعب البلدي	1250	500	750			2023		تم بتاريخ 2026/06/24 عقد جلسة عمل تنسيقية بحضور ممثلة عن الوزارة للنظر في النسخة الأولى ملف الإختبار الفني.
2025	توسعة مقر المندوبية الجهوية	بناء طابق ثاني	400	400	-					تم بتاريخ 2026/05/12 عقد اجتماع تنسيقي مع المصممين بالإدارة الجهوية للتجهيز وطلب موافاة الإدارة بعقود الدراسات لضمها ملف التعيين المباشر حتى تتمكن من عرضها على أنظار لجنة الصفقات العمومية.
2026	تهيئة مضمار ألعاب القوى بالملاعب البلدي بنابل	تهيئة مضمار ألعاب القوى	150	150						تم مراسلة البلدية بتاريخ 10/03/2026 للتكفل بالمشروع.
	تهيئة قاعة بئر شلوف بنابل	تهيئة الأرضية الخشبية للقاعة	200	200						تم مراسلة البلدية بتاريخ 10/03/2026 للتكفل بالمشروع.

2022	تهيئة مركز الإقامة بالمركب الشبابي بنابل	تهيئة الجناح C بمركز الإقامة	500	500						تم فتح اعتمادات الخاصة بعقود الدراسات (27.251 أ.د . تم تسليم أذن بالتزود للمصممين وفي مرحلة إعداد ملف الدراسات التمهيدية الموجزة .
------	---	---------------------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--

معمدية الحمامات

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2014	تهيئة ملعب الحمامات	بناء المدرج	3900	700	3200	30	3870	-		تم إعادة الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2026/05/22 للمرة العاشرة . في طور تقييم العروض (مشاركة 02 عارضين).
2022	إحداث ملعب حي بلدية سيدي الجديدي.	إحداث ملعب حي بمساحة 1000 م2	200	200						تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2026/06/04 . تم فتح العروض بتاريخ 2026/07/03 .
2024	تهيئة ملعب الحفرة بجانب قاعة الرياضة بالحمامات	تهيئة ملعب لكرة اليد	500		500		500			تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2026/04/08 . الإعلام بإسناد الصفقة للمقاوله(شركة عقيل للأشغال العامة) بملغ قدره 816.415,885 د بتاريخ 2026/06/04 . تم إعطاء الإذن الإداري للإنطلاق في الأشغال بداية من تاريخ 2026/07/13 في مرحلة تسجيل الصفقة .
2026	المساهمة في إعادة تعشيب الملعب البلدي بالحمامات	إعادة تعشيب إصطناعي للملعب البلدي	750	500	250					تم بتاريخ 2026/03/10 مراسلة البلدية للتكفل بالمشروع .في طور تعيين مهندس مستشار.

معمدية قرمبالية:

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2019	تعشيب ملعب فندق الجديد	تعشيب اصطناعي للملعب	800	800	-	-	-	-	-	تمت المصادقة على تقرير تقييم العروض من قبل اللجنة الجهوية للصفقات العمومية و بتاريخ 2026/5/20 . تم تسجيل الصفقة وفي مرحلة الإذن بإنطلاق الأشغال (تأجيل جلسة عمل بتاريخ 2026/07/02 ليوم 2026/07/07 للإنطلاق في الأشغال).
2020	تعشيب الملعب البلدي بنيانو	تهيئة الأرضية وتعشيب الملعب البلدي بنيانو	800	600	200	-	800	2025	100	تم بتاريخ 2025/10/16 رفع التحفظات والقبول الوقي للأشغال .

2024	تعشيب الملعب البلدي بقرميالية	تعشيب إصطناعي للملعب الرئيسي	1310	-	1310	-	1310	100	2025	تم بتاريخ 2026/05/22 الإستلام الوقي للأشغال.
2024	تهيئة 04 ملاعب أحياء بالمنطقة البلدية	تهيئة ملاعب أحياء : تركيب -سبع الوديان-حي الإزدهار و عين طبرنق	548	-	548		548	40	2026	مشروع بلدي تم الإنطلاق في الأشغال بتاريخ 2026/04/02 . في طور الاشغال .

قطاع الشباب:

2020	دراسة بناء دار الشباب بفندق الجديد سلتان	دراسة بناء دار الشباب	70	70	-	70	-	-	-	تم بتاريخ 2025/10/03 مراسلة وزير أملاك الدولة حول طلب تخصيص العقار لفائدة الوزارة من قبل السيد وزير الشباب والرياضة .تم بتاريخ 2025/10/22 مراسلة الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بنابل لطلب التحوز الوقتي للعقار موضوع التخصيص . تم مراسلة السيد وزير الشباب والرياضة بتاريخ 2026/03/25 لطلب التحوز الوقتي للعقار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية .
2026	تهيئة دار الشباب قرميالية	تهيئة فضاء التلفزة واب و إعادة بناء السور الخارجي	100	100	-					تم بتاريخ 2026/05/22 القيام بزيارة معاينة لدار الشباب مع المصالح الفنية للبلدية وتم التنسيق حول مختلف التدخلات بالمؤسسة (فضاء التلفزة واب و إعادة بناء السور الخارجي وتهيئة الفضاء الخلفي لقاعة الأنشطة الرياضية). في طور إعداد الإستشارة ,

معمدبة بني خلاد

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2018	تنوير الملعب البلدي الفرعي ببني خلاد	تنوير الملعب الفرعي	306.9	306.9	-	10	296.9	2025	100	تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 2025/10/22 .
2022	تهيئة ملعب كرة اليد بزاوية الجديدي	تعلية السور الخارجي و تهيئة الأرضية و حجرات الملابس	300	300	-					تم عقد إجتماع لجنة البناءات المدنية بتاريخ 2026/06/25 و عرض ملف الدراسات التمهيدية الموجزة بكلفة أولية قدرها 316 أ.د .

2023	إعادة تعشيب الملعب البلدي بيني خلاد	تعشيب اصطناعي للملعب	964.6	964.6	-		964.6	2025	30	تم الإنتهاء من أشغال تصريف المياه الداخلية والجانبية وفي مرحلة إنجاز طبقة تصريف المياه (couches drainantes) . زيارة معاينة للسيدة الوالية والسيد المندوب بتاريخ 2026/06/23 و تعهد المقاول بإنهاء الأشغال بداية شهر أوت 2026 .
2024	تهيئة وتعشيب ملعب الحي بيثردراسن	تهيئة و تعشيب إصطناعي	250	250	250			2023	-	مشروع بلدي ممول من الإتحاد الأوروبي. إشكال ديواني حول الإعفاء الجبائي لمنظومة العشب الإصطناعي .
2026	تهيئة الملعب البلدي ببني خلاد	تنوير الملعب الرئيسي	350	350	-					تم بتاريخ 10/03/2026 مراسلة البلدية للتكفل بالمشروع . في طور تعيين مهندس مستشار.
2026	إحداث ملعب حي بسيدي عليه	إحداث ملعب حي	250	250	-					تم بتاريخ 2026/03/25 مراسلة إدارة البناءات والتجهيز وموافاتها بالملف العقاري لقطعة الأرض المخصصة للملعب قصد إعداد البرنامج الوظيفي .تم معاينة قطعة الأرض بتاريخ 2026/04/22 من قبل مصالح الوزارة . تم بتاريخ 2026/05/20 مراسلة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لطلب تخصيص العقار.

قطاع الشباب:

2025	تهيئة دارالشباب زاوية الجديدي	مراجعة الشبكة الكهربائية	100	100	-					تم إعادة الإعلان عن إستشارة لإنجاز إختبارفني بتاريخ 2026/06/01 . تم فتح العروض بتاريخ 2026/06/16 وفي طور تقييم عروض الإستشارة.
2025	تهيئة دارالشباب بني خلاد	تغليف إصطناعي الملعب	200	200	-					تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2026/04/23 . تم بتاريخ 2026/06/23 موافاتنا بتقرير تقييم العروض و مراسلة الوزارة بتاريخ 2026/06/24 لطلب فتح الإعتمادات البالغة 197,3 أ.د.
2026	دراسة إحداث دارالشباب بيثردراسن	دراسة إحداث دار الشباب								تم مراسلة البلدية بتاريخ 2026/03/10 لموافاتنا بالملف العقاري .في طور إعداد مثال خاصة و اشغال مختلفة للعقار . تذكير بمراسلة بتاريخ 2026/06/04 .

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2020 2023 2025	دراسة و بناء قاعة للرياضات الجماعية بمنزل بوزلفة	دراسة و بناء	150 2500 1000	150 2500 1000	-	150	3500	-	-	في مرحلة مصادقة مراقب المصاريف على التعهد بالنفقة بخلاص جوائز المنافسة السابقة على حساب ميزانية البلدية. تأجيل المصادقة و طلب ملحوظة تفسيرية مع وثائق مدعمة. تم موافاة مراقب المصاريف بالمطلوب بتاريخ 2026/06/30. في إنتظار المصادقة على التعهد بالنفقة .

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2021 2022	دراسة وبناء مدارج بالملاعب البلدي بسليمان	بناء مدارج	80 1301	80 700	- 601	80	1301	2025	-	سوء تفاهم بين مكتب الدراسات و مكتب المراقبة الفنية حول خزان الصرف الصحي. ملف عرض على مراقب المصاريف في فسخ عقد مكتب المراقبة الفنية من قبل البلدية و لم يحظى بالموافقة . تم بتاريخ 2026/06/11 مراسلة البلدية لحثها على إتخاذ الإجراءات الضرورية و القرارات لحل الإشكال بإعتبارها صاحبة المشروع المفوض. تم بتاريخ 2026/06/30 موافاة مراقب المصاريف العمومية بالملف مع ملحوظة تفسيرية للتأشير على فسخ عقد مكتب المراقبة الفنية .
2022	إحداث ملعب حي بلدية الشريفات بوشراي	إحداث ملعب حي بمساحة 1000 م2	200	200	-	-	-	-	-	تم بتاريخ 2026/03/25 مراسلة السيد وزير الشباب والرياضة لطلب التحوز الوقتي للعقار من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية .
2024	تهيئة قاعة الرياضات الجماعية بسليمان	تهيئة شاملة للقاعة) سقف القاعة و إصلاح أرضية القاعة)	887	300	587	-	887	-	50	تم الإذن بانطلاق الاشغال بتاريخ 2025/09/02. تم إتمام أشغال العزل المائي لسطح القاعة والقيام بالتجارب للتثبت من تسرب الماء .تم دعوة المقاول لإستئناف أشغال تركيب الأرضية الخشبية بمراسلة بتاريخ 2026/07/06 .

2025	إحداث ملعب لكرة القدم ببوشراي	تهيئة و تعشيب الملعب	600	600	600				مشروع بلدي . في مرحلة إتمام إجراءات إقتناء العقار من قبل البلدية .
2026	إحداث ملعب حي بالمريسة	تهيئة و تعشيب	250	250	-				تم بتاريخ 2026/03/10 مراسلة البلدية لطلب مو افاتنا بملف عقاري لقطعة الأرض المخصصة للملعب. تذكير بمراسلة بتاريخ 20026/06/04 .

قطاع الشباب:

2026	تهيئة دار الشباب سليمان	تهيئة ملاعب رياضية	300	300	-				تم مراسلة البلدية بتاريخ 2026/03/10 للتكفل بالمشروع. تم تحديد برنامج التدخل لإنجاز ملعب بادل وملعب متعدد الإختصاصات وفضاء ألعاب ترفيهي . تم مراسلة إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 2026/07/03 لطلب مو افاتنا بالبرنامج الوظيفي للمشروع .
	دراسة تحويل نادي الشباب بوشراي إلى دار شباب	دراسة تحويل نادي الشباب إلى دار شباب	50	50	-				تم بتاريخ 2026/03/25 مو افاتنا بملف عقاري لقطعة الأرض المقام عليه نادي الشباب .في إنتظار إستكمال الملف العقاري من قبل البلدية (مثال أشغال مختلفة للعقار).

معمدية بوعرقوب

قطاع الرياضة :

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق اشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2024	تهيئة ملعب كرة اليد ببوعرقوب	إعادة تغليف أرضية الملعب	142	-	142	-	142		100	تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 2025/09/19 .
2026	دراسة إحداث قاعة للرياضات الجماعية ببوعرقوب	إحداث قاعة للرياضات الجماعية	300	300	-	300	-			تم معاينة قطعة الإض بتاريخ 2026/04/22 من قبل مصالح الوزارة. تم مراسلتنا من قبل إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 2026/05/12 و طلب إقتراح عقار بديل باعتبار وأن العقار القديم مخصص لإنجاز ملعب حي وفقا لمحضر تخصيص . تم مو افاتنا بمراسلة بتاريخ 2026/05/26 وإقتراح عقار عدد 19 مخصص للمنشآت الرياضية حسب مثال التهيئة العمرانية . تم مراسلة البلدية بتاريخ 2026/06/29

لإفادتنا بمدى تمسكها بإنجاز المشروع على العقار الخاص بملعب كرة اليد أو توفير عقار جديد .										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

قطاع الشباب :

تم الإذن للمقاوله الإنطلاق في الأشغال إنطلاقا من يوم 2026/02/04 . تم إنجاز اشغال تهيئة القاعة الكبرى وفي طور مواصلة إنجاز بقية الأشغال الخاصة بالفضاء الخارجي .	2016	تهينة دارالشباب بوعرقوب	تهينة القاعة الكبرى و الفضاء الرياضي و تعلية السياج	200	200	-	15	185	2018	80
	2025	تهينة دارالشباب بوعرقوب	تحسين كلفة تهيئة الفضاء الرياضي	150	150	-	-	137	-	85

معمدية بني خيار

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2018	تعشيب الملعب البلدي بالصمعة	تعشيب اصطناعي و إتمام حجرات الملابس	600	600	-	-	-	2026	-	تم بتاريخ 2026/06/08 مراسلة الوزارة و موافاتها بتقرير تقييم العروض لفتح الإعتمادات المبرمجة للمشروع مع توفير الإعتمادات الإضافية .
2020	دراسة بناء قاعة لتنس الطاولة بالصمعة	دراسة بناء	70	70	-	70	-	-	-	تم خلال جلسة عمل بمقر الولاية بتاريخ 2025/12/05 الإفادة بتخلي المهندس أحمد بونني مهندس الهياكل و الطرقات عن المشروع . تم تعيين مهندس مستشار وفي إنتظار مصادقة لجنة الصفقات العمومية على رسالة التعيين .
2023	تهيئة الملعب البلدي ببني خيار	بناء حجرات ملابس	400	400	280	-	680	2026		تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2026/04/29. اخر أجل طلب العروض 2026/06/01. تم فتح العروض و مراسلة العارض الوحيد لإستكمال الوثائق .تم صياغة تقرير تقييم العروض و في طور عرض الملف على اللجنة الجهوية للصفقات العمومية ,
2026	إحداث ملعب حي بغرداية	تهيئة و تعشيب	250	250	-					تم بتاريخ 2026/03/10 مراسلة البلدية لطلب موافاتنا بملف عقاري لقطعة الأرض المخصصة للملعب .

قطاع الشباب:

2024	تهيئة وتوسيع دار الشباب المعمورة	تهيئة داخلية و توسيع	300	300					تم بتاريخ 2026/03/23 مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز في الغرض من قبل السيدة الوالية . تم بتاريخ 2026/05/13 عرض الطلبية على لجنة البناء المدنية وتعيين المصممين .ومرحلة إعداد عقود الدراسات وعرض رسالة التعيين على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات العمومية .
2025	تهيئة دار الشباب الصمعة	تعهد الشبكة الكهربائية والوحدات الصحية	150	150					تم إعداد تقرير الإختبار وموافاتنا به بتاريخ 2026/06/04 لإبداء الرأي .تم بتاريخ 2026/07/03 عقد إجتماع تنسيقي مع المهندس المستشار بمقر المندوبية ومناقشة التقرير.طلب تحيين التقرير حسب الملاحظات المقدمة و التوصية بمد البلدية بالملف في غضون أسبوع .

معمدية قربة

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2019	تهيئة ملاعب التنس بقربة	تهيئة الأرضية وإنجاز 3ملاعب تنس و بناء السور الخارجي المنهار (جبر أضرار الفيضانات)	330	250	80	-	-	-	-	تم مراسلة السيد وزير الشباب و الرياضة بتاريخ 2026/03/10 لإعلامه بالأضرار الحاصلة بالملاعب إثر الفيضانات الأخيرة وإقتراح الإستغناء عن تهيئة ملاعب التنس بالمكان والنظر مع البلدية في إحداث ملاعب تنس بمكان آخر أو إستغلال الإعتمادات لإنجاز مشاريع أخرى بالجهة .
2026	تهيئة الملعب البلدي بقربة	حماية ملعب كرة القدم من سيلان مياه الأمطار و إتمام تهيئة ملعب ألعاب القوى	150	150	-					تم بتاريخ 2026/03/25 مراسلة السيد الكاتب العام للبلدية لطلب عقد اجتماع بمقر المندوبية يوم 2026/04/02 و التكفل بالمشروع .في مرحلة إعداد ملف الإستشارة .

قطاع الشباب:

2023	مواصلة تهيئة مركز الإقامة بدار الشباب قربة	تعشيب فضاء رياضي	200	200					-	في إنتظار موافاتنا الولاية بعقود الدراسات لطلب فتح الإعتمادات .
------	--	------------------	-----	-----	--	--	--	--	---	---

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2023	تهيئة قاعة الرياضة بالميدة	تهيئة الأرضية وحجرات الملابس وإصلاح سقف القاعة	400	400				2023		تم القيام بزيارة معاينة للقاعة بحضور الممارة ومصالحنا الفنية بتاريخ 2026/05/26 . تم بتاريخ 2026/06/23 عقد جلسة تنسيقية بالإدارة الجهوية للتجهيز مع المهندسة المعمارية وتقرر ضرورة إخضاع القاعة إلى اختبار في معمق وشامل . تم بتاريخ 2026/06/24 مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز وطلب القيام باستشارة لإنجاز اختبار في لقاعة الرياضة .
2026	تهيئة ملعب حي القريعات	تهيئة و تعشيب إصطناعي	250	250	-					تم بتاريخ 2026/03/10 مراسلة البلدية لطلب موافقتنا بملف عقاري لقطعة الأرض المخصصة للملعب. تذكير بمراسلة بتاريخ 2026/06/04 .

2013	مواصلة تهيئة مركز التخييم والاصطياف الرجا	تهيئة فضاء رياضي معشب	200	200	-	-	-	-	-	تم فتح الإعتمادات بتاريخ 2026/06/09. تم بتاريخ 2026/06/18 موافاة الإدارة الجهوية للتجهيز بأذن التزود للمصممين . في مرحلة إعداد الدراسات التمهيدية المفصلة .
2020	تهيئة مركز التخييم والاصطياف الرجا	تغطية كلفة الفضاء الرياضي و تهيئة المطعم	300	300	-	-	-	-	-	
2020	تهيئة دار الشباب أم ذويل	إصلاح التصدعات و السطوح و تعلية السياج	150	150	-					تم عقد جلسة حضيرة بتاريخ 2026/04/28 وتقرر هدم بقية البناية حسب تقرير ملحق الإختبار الفني وتقرير المهندس المستشار للمشروع و مواصلة إنجاز الدراسات لإعادة بناء القاعة الكبرى مع إنجاز ملحق صفقة في الغرض . تم الانطلاق في أشغال الصفقة المبرمة مع المقاول بتاريخ 2026/05/18 . تم عقد إجتماع بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2026/06/29 حول تقديرات الأولية للملحق صفقة لإنجاز القاعة الكبرى .
2023	مواصلة تهيئة دار الشباب بأم ذويل	إعتمادات إضافية لإعادة بناء جزء من المؤسسة	350	350						
2026	تهيئة مركز التخييم والاصطياف الرجا	صيانة المطعم و تركيز الطاقة الشمسية "photovoltaïque"	400	400						تم مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل السيدة الوالية بتاريخ 2026/03/23 للتكفل بالمشروع .
	تهيئة دار الشباب الميدة	صيانة و تهيئة دار الشباب	100	100						تم مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل السيدة الوالية بتاريخ 23/03/2026 للتكفل بالمشروع .

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2010- 2012	دراسة بناء قاعة الرياضة منزل حر	بناء قاعة للرياضة	200	165	35	200	-	-	-	تم عقد جلسة البناءات المدنية يوم 2026/05/05 والنظر في ملف الدراسات التمهيدية المفصلة. تم القيام بزيارة موقع المشروع وملاحظة وجود مصب للفضلات بحوزة المشروع. تم مراسلة السيدة الوالية بتاريخ 2026/05/14 لإعلامها ببحوثيات و طلب التدخل لدي المصالح المختصة لإزالة الفضلات و بقايا منزل مهدم.
2021	بناء قاعة الرياضة بمنزل حر	بناء قاعة الرياضات الجماعية	2300	2300						في إنتظار موافاتنا بملحوظة تفسيرية من قبل المهندس المعماري حول المقترح المقدم بالدراسات وكلفة التقديرية البالغة 5.733 م دمع موافاتنا بما تم إتخاذه من إجراءات لتنظيف العقار المخصص للقاعة .
2025	بناء قاعة الرياضة بمنزل حر	تحسين كلفة الأشغال	1200	1200						تم بتاريخ 2026/06/04 عقد إجتماع لجنة البناءات المدنية بالبلدية و مناقشة الدراسات التمهيدية الموجزة (إقتراح تخصيص 02 حجرات ملابس للحكام في مدخل القاعة وإضافة محل تقنية) .
2024	دراسة بناء قاعة لتنس الطاولة بمنزل تميم	دراسات	70	70		70				تم عقد جلسة لجنة البناءات المدنية بالبلدية بتاريخ 2026/06/25 للمصادقة على ملف الدراسات التمهيدية الموجزة. تم إهمال المهندس المعماري 30 يوما لإعداد ملف الدراسات التمهيدية المفصلة بالتنسيق مع مهندسي الأقسام .
2025	بناء قاعة تنس الطاولة بمنزل تميم	أشغال بناء القاعة	1400	1400						

2020	تهيئة دار الشباب بالوديان	تعشيب فضاء رياضي	288	288	-			2025	60	أشغال متوقفة في إنتظار إتمام إجراءات التزود بالعشب الإصطناعي .
2021	مواصلة تهيئة مركز الإقامة بمنزل تميم	تهيئة ملاعب رياضية	600	600	-			-		تم فتح الإعتمادات بتاريخ 2026/06/09 و موافاة الإدارة الجهوية للتجهيز بأذون التزود للمصممين بتاريخ 2026/06/18 . في مرحلة إعداد الدراسات التمهيدية المفصلة .
2026	تهيئة دار الشباب منزل تميم	صيانة شاملة	50	50						تم القيام بزيارة معاينة لدار الشباب مع ممثل إ ج للتجهيز بتاريخ 2026/05/26 و الإتفاق على برنامج التدخل و تم التهد بموافاتنا بقائمة تقديرية للأشغال للمصادقة عليها .

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2014 2026	تهيئة ملعب كرة الطائرة بأزمور	تهيئة الأرضية و حجرات الملابس والصور الداخلي و الخارجي	200 100	200 100	-	12	288	-	-	تمت المصادقة من قبل مراقب المصاريف العمومية على ملف الإستشارة لتعيين المصممين . في مرحلة إعداد الدراسات لإنجاز الإستشارة.
2020	تهيئة ملعب كرة الطائرة بملول	تهيئة الأرضية و حجرات الملابس والسياج	200	200	-			-	-	اجتماع اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع بالولاية بتاريخ 2026/03/04 ودعوة مصالح أملاك الدولة لدراسة الوضعية العقارية للعقار مع بلدية أزمور لاقتراح الحل المناسب .
2022	تهيئة المركز الوطني لكرة الطائرة بقلبية	تهيئة السياج الخارجي و الواجهة الأمامية و تعهد القاعة و إنجاز ملعب لكرة الطائرة الشاطئية	650	650						تم القيام بزيارة معاينة بحضور المهندس المعماري بتاريخ 2026/05/26 و معاينة سقف قاعة الرياضة و مكوناتها و مكان إحداث ملعب كرة الطائرة الشاطئية . تم بتاريخ 23/06/2026 عقد جلسة تنسيقية بالإدارة الجهوية للتجهيز مع المهندس المعماري و المهندس المستشار لقسط الهياكل و تقرر ضرورة إخضاع القاعة إلى اختبار في معمق و شامل . تم بتاريخ 2026/06/24 مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز و طلب القيام بإستشارة لإنجاز اختبار في لقاعة الرياضة .
2025	تهيئة قاعة الرياضة عيسى بن نصر بقلبية	تعهد الشبكة الكهربائية والسوائل	600	300	300					تم عقد إجتماع بمقر البلدية بتاريخ 2026/05/15 و النظر في ملف الدراسات التمهيدية المفصلة لقسط الكهرباء بحضور المهندس المستشار. تعهد المهندس المعماري بمزيد التنسيق مع المهندسين لتحسين ملف الدراسات . جلسة عمل بتاريخ 2026/06/03 مع مهندس قسط السوائل لعرض الملف و مناقشته و تقرر تحيين الملف حسب التقديرات الأولية .

معمدية حمام الغزاز

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2025	تهيئة ملعب كرة الطائرة بدار علوش	تهيئة أرضية الملعب	100	100			-			تم تحويل العمود الكهربائي المتواجد بالملعب بتاريخ 2026/06/20 و في طور الإعلان عن الإستشارة .

قطاع الشباب:

2019	دراسة بناء دار الشباب بدار علوش	دراسات	81.8	81.8	-	81.8	-	-	-	تم عقد إجتماع بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2026/05/14 بحضور المصممين ومراجعة ملف طلب العروض والنظر في الأقساط الخاصة و تم التعهد بتقديم ملف طلب عروض تام الموجب مع الأمثلة الهندسية بالتنسيق مع جميع المصممين في غضون 10 أيام من تاريخه . سيتم الإعلان عن طلب العروض بداية شهر جويلية 2026.
2020 2025	بناء دار الشباب بدار علوش	بناء دار لشباب	1000 400	1000 400	-	-	-	-	-	

معمدية الهوارية

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2022	إحداث ملعب حي بلدية تزغران بوكريم زاوية المقايير	إحداث ملعب حي بمساحة 1000 م ²	200	200						خلال اجتماع اللجنة الجهوية لتسريع المشاريع العمومية بتاريخ 2026/03/04 و تقرر دعوة الإدارة الجهوية للتجهيز بالتكفل بإنجاز المشروع والإسراع بتعيين المصممين . تم بتاريخ 2026/05/12 مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل الولاية للتكفل بإنجاز.

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2022	تهيئة الملعب البلدي بتاكلسة	بناء حجرات ملابس	792.95	792.95	-	48.37	744.5	26/05/02	15	تم الإذن للمقاوله بالإنطلاق في الأشغال بداية من يوم 02 ماي 2026 . في طور الأشغال (نسبة التقدم 15 %)

قطاع الشباب:

2025	مواصلة بناء دارالشباب تاكلسة	تعشيب إصطناعي للفضاء الرياضي	200	200	-					عقد إجتماع بمقر المندوبية بتاريخ 2026/05/25 مع المهندس المستشار و تقرر رفض الملف لعدم حذف قسط الكهرباء ,تقرر تحيين الملف في حدود الإعتمادات المبرمجة . تم التنسيق مع المهندس المستشار وتحيين ملف طلب العروض في حدود 210 أد . تم إعادة الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2026/06/11 .
------	---------------------------------	---------------------------------	-----	-----	---	--	--	--	--	---

قائمة مشاريع التنمية المندمجة بولاية نابل في قطاعي الشباب والرياضة

سنة البرمجة	المعتمدة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة (أ.د.)	برنامج التنمية المندمجة	البرنامج الجهوي للتنمية	الدراسات	الأشغال			
2012	الميدة	بناء نادي شباب ريفي بالرغين بودخان	بناء نادي شباب	277.1	201.6	75.5	-	-			تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2026/05/12 .
	منزل تميم	تهيئة ملعب حي بلزدين	تهيئة ملعب حي	240	50	190	-	-			في مرحلة إعداد عقود المصممين لكافة الأقسام لإنجاز الدراسات لتهيئة ملعب حي بلزدين و وادي العبيد . و التوصية بالإعلان عن طلب العروض بداية شهر جويلية 2026 (محضر جلسة اللجنة الجهوية لمتابعة تنفيذ برنامج التنمية الجهوية ولاية نابل بتاريخ 06ماي 2026 بمقر الولاية)
تاكسة	تهيئة ملعب حي بوادي العبيد	تهيئة ملعب حي									