

الجمهورية التونسية
وزارة شؤون الشباب والرياضة
المندوبية الجهوية بسيدي بوزيد

تقرير متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

لشهر جوان 2026

معتمدية..سيدي بوزيد الغربية
قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنفقة	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات	
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى					
01	2018	مواصلة تهيئة دار الشباب بسيدي بوزيد.	تهيئة قاعة نشاط كبرى	250	100 %	0	0	هندسة معمارية : 12.8 أ د مراقبة فنية : 3.153 أ د	470.8 أ د		تم فتح العروض وإقتراح إستناد الصنف بمبلغ 470.8 كما تم طلب توفير الفارق في الإعتمادات و المقدر بـ184.9 أ د بتاريخ 2026/05/18.	
02	2019	تهيئة دار الشباب بسيدي بوزيد قسط الجيل 2	تهيئة مدخل، ساحة داخلية، تهيئة فضاء استقبال، فضاء العاب فيديو، تهيئة قاعة الإعلامية	200	100 %	0	0		250.87	20/11/28 25	90 %	بصدد الأشغال
03	2021	المركب الشباني 17 ديسمبر بسيدي بوزيد	تعشيب ملعب كرة قدم مصغر.	200	100 %	0	0	ق الهياكل 10.1 أ د	195.3 أ د	25 ديسمبر 2025		تم إطلاق الأشغال بتاريخ 2025/12/25. تم إصدار قرار إيقاف للأشغال في إنتظار تعيين مصمم في الهياكل لمتابعة المشروع وذلك بعد تعذر مواصلة التعاقد مع المهندس الأول. تم تعيين مهندس بديل كما تم إستئناف الأشغال بتاريخ 2026/07/01.
04	2022	تهيئة دار الشباب بحي الخضراء.	صيانة الكهرباء و الوحدات الصحية	300	100 %	0	0	كهرباء : 5211 د سوائل : 2680 مراقبة فنية 4.859				تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 2026/04/23 تم فتح العروض بتاريخ 2026/06/02 بصدد إعداد تقرير تقييم العروض.
05	2025	تهيئة دار الشباب حي الخضراء	تعشيب ملعب كرة قدم مصغر.	200	100 %	0	0					
06	2025	مركب 17 ديسمبر	وحدات صحية، كهرباء	200	100 %	0	0					بصدد إعداد الدراسات التمهيدية.

معتمدية سيدي بوزيد الشرقية.....:قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2012	احداث حديقة رياضية بسيدي بوزيد.	ملاعب رياضية مشربة حجرات ملابس	950 أ.د	100 %	0	0	47.63	1.89 م د	15ديسمبر 2025	85 %	تم إطلاق الأشغال بتاريخ 2025/12/15 تم إحراز نسبة متقدمة في الأشغال.
02	2013	احداث مركز جمهوي للطب الرياضي بسيدي بوزيد.	قاعات تمرىض Jacuzzi Sauna	950 أ.د	100 %	0	0	64.7		20/03/16 22		تم فسخ الصفقة. تم حصر الأشغال المتبقية بتاريخ 2026/03/03 وتسليم المفاتيح بنفس التاريخ للمندوبية على أن تتم باقي إجراءات إعلان إستشارة لإستكمال الأشغال.
03	2014	تجديد العشب الطبيعي وشبكة الري الأوتوماتيكي بالمركز الجهوي لالعاب القوى بسيدي بوزيد.	فضاء معشب طبيعي شبكة ري أوتوماتيكي	600	100 %	0	0	2.440 مراقبة فنية	870	20/05/09 25	10 %	بصدد الأشغال.
04	2026	تهيئة مركز ألعاب القوى	إعادة المضمار	1300	100 %	0	0					تمت برمجة إعتمادات بقيمة 1.3 م د على حساب ميزانية التنمية 2026 وبصدد الإعداد لتعيين المصممين في الغرض.
04	2024	دراسة تهيئة المضمار الإصطناعي بمركز ألعاب القوى بسيدي بوزيد	دراسة الهياكل و ط ش م	100	100 %	0	0	قسط الاختبار الفني 5793د				بصدد الإعداد لتعيين المصممين.
05	2015	تهيئة الملعب الفرعي بالمركب الرياضي بسيدي بوزيد.	فضاء معشب طبيعي شبكة ري أوتوماتيكي	600	100 %	0	0	المراقبة الفنية : 3729 د	314	20/02/18 21		تم عقد جلسة بالولاية بتاريخ 2026/04/28 دعى خلالها صاحب المشروع الادارة الجهوية للتجهيز إلى الإتصال بالمقاول ودعوته إلى إستئناف الأشغال في أقرب الآجال. تمت مراسلة المقاول بتاريخ 2026/06/02 ودعوته لإستئناف الأشغال.
06	2019 2023	تهيئة ملعب العاب القوى بالفايز : حجرات ملابس + ملعب رياضي + سور	مضمار 400 م ملعب كرة قدم مصغر حجرات ملابس	600	66 %	33 %	0	دراسات جيوتقنية : 2737 د				تمت إعادة طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 2026/04/07.

				هـ معجارية 33.أد								
					0	0	100 %	1 م د	تعشيب طبيعي	إعادة التعشيب الطبيعي للملعب 17 ديسمبر	2026	07

معتمدية سيدي بوزيد الشرقية.....قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	تهيئة مركز إستقبال وسياحة الشباب	تهيئة مطبخ تهيئة قاعة أكل تهيئة مدخل	500	100 %	0	0	ه معارية : 19.057 مراقبة فنية :3729	20/02/13 26	65 %	بصدد الأشغال.	
02	2025	مواصلة بناء دار الشباب لسودة	إحداث ملعب كرة قدم مصغر	250	100 %	0	0	م فنية 1237 د			بصدد إعداد الدراسات التمهيدية الموجزة.	

معمديّة المزونة.....:قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة دار الشباب من صنف الجيل 2	راديو واب + تي في واب، فضاء انترنات، فضاء مبادرة، فضاء ألعاب، نادي موسيقى، تهيئة الفناء الداخلي	200	% 100	0	0	مراقبة فنية د 2486	390.2		30. %	على إثر فسخ الصنف وإعادة الإعلان عن طلب العروض، تم إقتراح إسناد الصنف بمبلغ 390.2 أد كما تم طلب تغطية العجز والمقدر ب246.5. أد وذلك بتاريخ 2026/02/27. تم التعهد بالإعتمادات بتاريخ 2026/06/22.
02	2026	مواصلة تهيئة دار الشباب بالمزونة	تهيئة مدخل وسياج	150	% 100	0	0					بصدد الإعداد لتعيين مصممين.

معتمدية السوق الجديد.....قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021	تهيئة دار الشباب		50	% 100	0	0	مراقبة فنية 2486 د هندسة معمارية : 3.791 أ.د	82.7 أ.د	20/05/02 23	% 90	بصدد الأشغال.

معتمدية.بئر الحفي.....قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	إحداث ملعب حي	ملعب كرة قدم مصغر سياج	200	% 100	0	0		232	20/01/06 26	% 35	بصدد الأشغال.
02	2013	بناء قاعة الألعاب الجماعية بالحفي	مساحة ألعاب جماعية وحدات صحية حجرات ملابس سياج	2300 (2013) 2700 (2026)	% 100							تمت برمجة إعتمادات بقيمة 2.7م د على حساب ميزانية التنمية 2026. تم فتح العروض بتاريخ 2026/03/27 وبصدد الفرز. تمت الموافقة على إسناد الصفقة وفي إنتظار تعهد الوزارة بالفارق في الإعتمادات.

معتمدية. جلالة..... قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2011	بناء قاعة للألعاب الفردية بجلالة	مساحة ألعاب فردية وحدات صحية حجرات ملابس	600	%100	0	0	كهرياء د 6259			% 50	تم فتح بتاريخ 2026/03/26 وبصدد الفرز. تمت الموافقة على إسناد الصنف وفي إنتظار تعهد الوزارة بالفارق في الإعتمادات.
02	2025	إعادة تعشيب الملعب البلدي بجلالة	تعشيب إصطناعي	700	%100	0	0	م فنية د 1225				تمت مناقشة الدراسات بتاريخ 2026/02/25 بتوقعات بلغت حوالي 1.275 م د وتمت مراسلة صاحب المشروع للنظر في توفير الفارق في الإعتمادات.

معتمدية جلالة..... قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021	تهيئة دار الشباب بجلالة (تعشيب الملعب)	تعشيب ملعب كرة قدم مصغر وحدات صحية	150	%100	0	0	ق هياكل : د 3.791 مراقبة فنية : د 1808	أد 258.8	02 ديسمبر 2025	%60	بصدد الأشغال.

معتمدية..السبالة.....قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2017	تهيئة الملعب البلدي بالسبالة	سياج خارجي	300	100%	0	0		398 أد	202/06/22 4	99 %	بصدد رفع التحفظات للقبول الوقي
02	2022	إحداث ملعب حي	ملعب كرة قدم مصغر سياج	200	100 %	0	0		233 أد	202/01/06 6	20 %	بصدد الأشغال.

معتمدية السبالة.....:قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	تهيئة دار الشباب السبالة (فضاء رياضي)	فضاء رياضي	170	100%	0	0		90.606	20/10/07 25	60 %.	بصدد الأشغال.
02	2026	مواصلة تهيئة دار الشباب بالسبالة	إعادة تهيئة شبكة الكهرباء مع تهيئة قاعتي نشاط	100	100 %	0	0					بصدد الإعداد لتعيين المصممين

معتمدية: أولاد حفوز..... قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	إحداث قاعة للرياضات الجماعية بأولاد حفوز	مساحة ألعاب جماعية وحدات صحية حجرات ملابس	2300	100%	0	0	150	9.758	5.196 م د		تم تسجيل الصنف وإيداع الضمان المالي وفي إنتظار إستلام الإذن الإداري لبداية الأشغال.

معتمدية أولاد حفوز.....: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة دار الشباب أولاد حفوز من صنف الجيل 2	راديو واب + تي في واب، مسرح الهواء الطلق، تهيئة فضاء استقبال، فضاء ألعاب فيديو، فضاء مبادرة، تهيئة قاعة إعلامية	200	100%	0	0	إختبار فني 6188 د	309.59	20/07/31 25		إثر الإنطلاق في الأشغال أشار المقاول إلى وجود تشققات عميقة بالهيكل و إهتراء لطبقة العزل مما إستوجب إيقاف الأشغال وطلب تعيين مكتب مراقبة فنية لإجراء إختبار معمق. تم إجراء الإختبارات الفنية لقسط الهندسة المدنية بتاريخ 2026/06/04 في إنتظار إختبارات بقية الأقسام.

معمديّة: السعيدة..... قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	إحداث ملعب بلدي بالسعيدة	ملعب كرة قدم معشب إصطناعي حجرات ملابس وحدات صحية سياج	2 م د	%100	0	0	المراقبة الفنية : 4.8 أد				تمت المصادقة على العرض الأدنى بإعتمادات ناهزت 2.6 م د بتاريخ 2026/02/27. تم إحالة طلب فتح الإعتمادات بقيمة 2.557 م د إلى المصالح المركزية بتاريخ 2026/03/18.
02	2022	إحداث ملعب حي	ملعب كرة قدم مصغر سياج	200	% 100	0	0					تم فتح العروض يوم 2026/06/05 وبصدد الفرز.

معمديّة السعيدة.....: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	دار الشباب السعيدة	قاعات نشاط وحدات صحية مخزن مكتب إداري ملعب رياضي	1 م د 400 أد (2025)	%100	0	0	سوائل 2.32 أد	1.7 م د		.	تم إطلاق الأشغال وذلك بتاريخ 2026/06/17.

معتمدية: سيدي علي بن عون..... قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	بناء قاعة للألعاب الفردية بين عون	مساحة ألعاب فردية وحدات صحية حجرات ملابس	800	% 100	0	0	السوائل: 9 775 د مراقبة فنية 3.696 أ د ق الهياكل 23.89 أ د	2.3 م.د			بصدد مراجعة الكميات الواردة بملف الصنف لى الإدارة الجهوية للتجهيز وذلك بعد ملاحظة وجود تجاوز في كميات الأشغال مقارنة بالبرنامج الوظيفي.
02	2018	إتمام تهيئة الملعب البلدي بن عون (قسط التنوير)	أعمدة الإنارة بيت محول كهربائي	300	%100	0	0		362.3 أ د			تم إطلاق الأشغال يوم 2026/06/10.

معتمدية سيدي علي بن عون.....: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2025	دار الشباب المنصورة	تهيئة ملعب كرة قدم مصغر	100 أ د	%100	0	0	م فنية 833 د			.	بصدد إعداد الدراسات التمهيدية الموجزة.

معمديّة الرقاب..... قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	إحداث ملعب حي	ملعب كرة قدم مصغر سياج	200	% 100	0	0					تم فتح العروض يوم 2026/06/05 وبصدد الفرز.

معمديّة الرقاب..... قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	تشطيب ملعب بدار الشباب بالرقاب	ملعب كرة قدم مصغر معشب إصطناعي، شبكة علوية، شبكة جانبية، ع2دد مرمي	200	%100	0	0	هـ معارية 9.971	283.10	20/05/22 24	% 99	بصدد الأشغال.
02	2023	تهيئة دار الشباب بالرقاب	تهيئة داخلية	300	%100	0	0					تمت المصادقة على الدراسات التمهيدية المفصلة بتقديرات ناهزت 730 أد متجاوزة الإعتمادات المرصودة بـ 430 أد. وتمت إحالة الملف إلى المصالح المركزية قصد إبداء الرأي.
03	2026	مواصلة تهيئة دار الشباب بالرقاب	تعليق سياج	50	0 % 100	0	0					بصدد الإعداد لتعيين المصممين.

معتمدية. المكناسي.....: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	تهيئة الملعب البلدي بالمكناسي	صيانة شبكة الإنارة	80	% 100	0	0	12.7				تمت مناقشة الدراسات الفنية بتاريخ 03/31/2026 حيث أفضت إلى فرضيتين : الإقتصار على صيانة الشبكة الكهربائية في حدود 80أد أو صيانة الشبكة واستبدال الكشافات الضوئية في حدود 217 أد.
02	2020	تهيئة قاعة الرياضة بالمكناسي	تهيئة وحدات صحية	200	% 100	0	0	3.570 مراقبة فنية				تمت الموافقة على مقترح إسناد الصنف بمبلغ 163.8 أد كما تمت مراسلة الوزارة لفتح الإعتمادات بتاريخ 2026/05/18.
03	02026	إحداث ملعب حي بجي الزياتين المكناسي	ملعب كرة قدم مصغر	250	% 100	0	0					بصد الإعداد لتعيين المصممين.

معتمدية المكناسي.....: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2023	تهيئة دار الشباب بالمكناسي (صيانة داخلية و خارجية)	تهيئة داخلية وحدات صحية كهرباء	300	% 100	0	0					تم تعيين المصممين بتاريخ 2024/06/26. تمت إحالة ملف الإختبار الفني إلى المصالح المركزية للوزارة لإبداء الرأي إزاء إحدى الفرضيتين : الإصلاح الجزئي أو الهدم و إعادة البناء وقد تمت مراسلة المصالح المركزية بشأن إعتاد مقترح الهدم و إعادة البناء بتاريخ 2025/11/13 وذلك إعتبارا لتأثير الزلزال الذي شهدته المنطقة على صحة البناية.

معمديّة.منزل بوزيان.....قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	بناء قاعة للألعاب الفردية بمنزل بوزيان.	مساحة ألعاب فردية وحدات صحية حجرات ملابس	900	% 100	0	0	هـ معمارية 62.570 السوائل : 11302 د				تم إقتراح إسناد الصنف لمقاولات الخليفي بتاريخ 2.634 م د كما تمت مراسلة المصالح المركزية للتعهد بتوفير الإعتمادات وذلك بتاريخ 2026/03/09.

معمديّة منزل بوزيان.....قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021	دار الشباب منزل بوزيان	تهيئة داخلية	50	% 100	0	0		102.4 أ.د			تم إنطلاق الأشغال بتاريخ 2026/06/09.

المشاريع الشبابية والرياضية المعطلة بولاية سيدي بوزيد

1- قطاع الرياضة

ع/ر	المشروع ومكونات المشروع	سنة الإدراج	الكلفة أ.د	الصعوبات / الإشكاليات	الحلول المقترحة	
					في مجال تدخل الوزارة	في مجال تدخل الأطراف الأخرى
01	تهيئة الملعب البلدي بالمزونة (قسط التعشيب)	2012	300 أ.د	معطل.		العمل على إكمال الأشغال

1- قطاع الشباب

ع/ر	المشروع ومكونات المشروع	سنة الإدراج	الكلفة أ.د	الوضعية الحالية / الصعوبات	مقترحات لتسريع نسق الإنجاز	
					في مجال تدخل الوزارة	في مجال تدخل الأطراف الأخرى
01	تهيئة دار الشباب بالزغافرية	2022		تعطل الدراسات بسبب إعتداء بعض الأجوار على قطعة الأرض المخصصة للمشروع.		بصدد تجديد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة.