



الْجُمْهُورِيَّةُ التُّونِسِيَّةُ
وزارة الشباب
والرياضة
المندوبية الجهوية بـسليانة

متابعة المشاريع الرياضية والشبابية لشهر جوان 2026 (حسب المعتمديات)

2026

01-معمدية سليانة الجنوبية:

• قطاع الرياضة:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	م ص أ خ ر ي	الدرا سات	الأشغال		
2013 2019	إحداث مسبح مغطى (7.805م.د)	حوض رئيسي + حوض فرعي + مدارج + حجرات ملابس	400 5500 + 1.905	400 5500 + 1.905	-	-	372	7.433.768.700	58	تم إعادة الإعلان عن طلب العروض وحدد آخر أجل 2026/08/04
2022	إحداث ملعب حي بسيدي حمادة	تهيئة وتعشيب	400	400	-	-	-	594.139.190	20%	الأشغال جارية بنسق بطيء وتم توجيه قرار تنبيه بتاريخ 2026/05/22
2022	الحديقة الرياضية بالقنطرة	إنارة	100	100	-	-	-	-	-	أشغال متوقفة تم توجيه قرار تنبيه للمقولة ومكتب المراقبة

المشاريع المبرمجة ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI										
2018	فضاء ترفيهي رياضي بسليانة	- قاعة متعددة الإختصاصات - ملعب كرة قدم مصغرة - قاعة إستقبال حجرات ملابس وأدواش + دورات مياه مشربة + غرفة تقنية قاعة للتمريض والمغارة + سور أمامي	869	-	-	869	-	-	-	- بصدد عرض تقرير تقييم العروض على لجنة الصفقات

قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2013	تهيئة دار الشباب سليانة الجنوبية	تكملة أشغال دار الشباب (تهيئة وتعشيب وإنارة الملعب)	850	850	-	-	59	868		بصدد تقييم العروض
2017					-	-				
2019		تهيئة دار شباب نموذجية (تغليف الأرضية للقاعة + تهيئة فضاءات نموذجية الجيل الثاني)	200	200	-	-	-	-	-	تم إحالة تقرير تقييم العروض لعرضها على لجنة الشراءات مع مقترح ابرام صفقة بالتفاوض لعدم ورود عروض للمرة الثالثة

02-معمديّة سليانة الشّماليّة:

● قطاع الرّياضة:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصّفقة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الد راس ات	الأشغال		
2018	الملعب الرئيسي بالمركب الرياضي	تكملة أشغال بناء مدارج	1200	1200	-	-	-	2287.950.525	85%	الأشغال جارية
2021		إنارة	250	250	-	-	-	319.044.800	-	تم اصدار الاذن بانطلاق الأشغال يوم 2026/04/20 في انتظار تعيين مكتب مراقبة.
2022	المركب الرياضي	السياج والمدخل	600	600	-	-	-	-	-	بصدد تقييم العروض

03-معمدية قعفرور:
• قطاع الرياضة:

الملاحظات	كلفة الإنجاز حسب الصفقة			الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمج ة
	التقدم المادي	الأشغال	الدراس ات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د			
في إنتظار موافقة شركة الكهرباء والغاز على تركيز المحول و ملف الإنارة بصدد الانطلاق في الأشغال	-	-	-	-	-	250	250	إنارة الملعب	الملعب البلدي بقعفرور (450 أ.د)	2021
طلب عروض غير مجدي لعدم ورود أي عرض والمقترح إعادته للمرة الثانية	-	-	-	-	-	200	200	تهيئة الملعب		2022
بلغت نسبة الأشغال السابقة قبل فسخ الصفقة 70% إنطلقت أشغال التكملة يوم 2026/04/27 والأشغال جارية	50%	847	37	-	-	500 150	500 150	ملعب + حجرات ملابس + سور	تكملة أشغال بناء حديقة رياضة بالأخوات (650 أ.د)	2013 2017
بصدد اعداد دراسة قسط وظيفي في حدود الإعتماد المرصود	-	-	-	-	-	250	250	تهيئة عامة + إحداث حجرات ملابس + تهيئة خارجية.	تهيئة ملعب الكرة الحديدية بقعفرور	2020

• قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدرا سات	الأشغال		
2012 2016 2023	دار الشباب قعفور (600 أ.د.+600 أ.د.)	إعادة بناء فضاءات النشاط + السور + تهيئة قاعة العروض	150 300 600	150 300 600	-	-	64	1378.797.011	05%	إنطلقت الأشغال يوم 2026/04/23
2020		تعشيب الملعب	150	150	-	-	-	-	-	تم الاتفاق خلال جلسة 2026/06/18 على تحيين الملف الأولي لطلب العروض

المشاريع المبرمجة ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI										
إحداث فضاء ترفيهي بدار الشباب قعفور	قاعة نشاط كبرى + ملعب كرة السلة	709	-	-	709	57	855.420.719	100%	تم القبول الوقتي بتاريخ 2025/11/14	

04-معتمدية العروسة:

• قطاع الرياضة:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2020 2021	بناء قاعة تنس الطاولة بالعروسة (1.1 م د)	إحداث جديد	70 (دراسات) 1100 (أشغال)	70 (دراسات) 1100 (أشغال)	-	-	-	-	-	* تم انطلاق الدراسات
2022	الملعب البلدي بالعروسة	إنارة	300	300	-	-	-	320.230.475	-	- بصدد امضاء الصنف

05-معمدية بوعرادة:
• قطاع الرياضة:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2024	تهيئة الملعب البلدي ببوعرادة	إنارة	300	300	-	-	-	-	-	تم عقد جلسة يوم 2026 /06/18 وتم دعوة المهندس لأعداد ملف طلب العروض

• قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2017 2019	تهيئة دار الشباب بوعرادة (دار شباب نموذجية) (650أ.د +300أ.د)	هدم وإعادة بناء قاعات نشاط ودورات مياه + تهيئة فضاءات نموذجية + تهيئة وتعشيب الفضاء الرياضي.	300 350	300 350	-	-	-	-	-	تمت مراسلة الوزارة بناء على رأي اللجنة الجهوية للصفقات قصد النظر في امكانية فصل قسط التعشيب عن قسط التهيئة وفي انتظار الرأي الفني
2025			300	300						

06-معمديّة برقو:

• قطاع الشباب

سنة البرمج ة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسّمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2022	مركز الإصطياف والتخييم بعين بوسعدية	تهيئة عامة	200	200	-	-	-	-	-	تم الاتفاق خلال جلسة 2026/06/18 على ضرورة تقديم وثيقة ملكية العقار، وتم إحالة نسخة من عقد الهبة لمصالح التجهيز وأملك الدولة وفي انتظار إعداد TPD

المشاريع المبرمجة ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI										
20 16	- قاعة رياضات فردية - ملعب فرعي لكرة اليد والسلة ببرقو		929 240	-	-	929 240	1.991.435.250	-	-	انطلقت الأشغال في مستوى الأسس

07-معمديّة الكريب:
 • قطاع الشّباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
الأشغال جارية ولكن بنسق بطيء	-	289.730 338.	-	-	-	150	150	تعشيب الفضاء الرياضي	دار الشّباب الكريب	2020

• قطاع الرياضة:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2021	الملعب البلدي بكسرى	إنارة	250	250	-	-	-	-	-	- تمت إحالة تقرير فرز العروض والعرض المقبول للوزارة وبصدد فتح الاعتماد

• قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2018 2020 2022	تهيئة دار الشباب كسرى (350+100) أ.د. (400+)	تهيئة الفضاءات الداخلية للمؤسسة: هدم وبناء قاعة نشاط + دورات مياه + تهيئة فضاءات نموجية.	250 100 400	250 100 400	-	-	-	-	-	- بصدد اعداد الدراسة الجيوتقنية - سيتم النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة خلال أواخر شهر جويلية 2026

09-معمدية مكتر:

• قطاع الرياضة:

سنة البرمج ة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2021	تهيئة الملعب البلدي بمكتر	تعشيب الملعب	800	800	-	-	-	1001اد	25%	- أشغال جارية
2013 2014 2016	تكملة أشغال تهيئة القاعة متعددة الاختصاصات بمكتر (550 أ.د)	تغيير السقف + تهيئة حجرات الملابس + تغليف الأرضية	200 200 150	200 200 150	-	-	-	759	55%	تم إصدار اذن التزود لمكتب الدراسات لإنجاز الاختبار الفني
2020 2025	تهيئة قاعة الرياضات الفردية بمكتر	تهيئة حجرات ملابس وتهيئة الأرضية تهيئة خارجية	250 300	250 300	-	-	-	-	-	تم إصدار اذن التزود لمكتب الدراسات لإنجاز الاختبار الفني

• قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2017	تهيئة مركز الإقامة بدار الشباب مكثر	تعشيب أرضية الملعب + تهيئة فضاءات المركز	300	300	-	-	-	-	-	بعد الراي الفني لمصالح وزارة الشباب والرياضة والذي ينص على إعطاء الأولوية لتهيئة وتعشيب الفضاء الرياضي نظرا لمحدودية الاعتماد بناءا على زيارة السيد الوزير تمت مراسلة السيد الوالي لابداء الرأي في الغرض

المشاريع المبرمجة ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI										
2016	إحداث مركز إقامة بسانية المهندس	إحداث جديد	761	-	-	-	761	-	-	-
									79%	- بصدد إعطاء الاذن للانطلاق في الأشغال

10-معمديّة الرّوحية:

• قطاع الرياضة:

سنة البرمج ة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2014 2018	إحداث قاعة الرياضات الجماعية بالروحية (2.150 م.د)	إحداث جديد	150 (دراس ات)	150 (دراس ات)	-	-	149	2000	10%	تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد آخر أجل 2026/08/06
2021	تهيئة الملعب البلدي بالروحية(250 أ.د)	إنارة	250	250	-	-	-	-	-	تم الإنطلاق في الدراسات الفنية

11-معمدية سيدي بورييس:

• قطاع الرياضة:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراس ات	الأشغال		
2015 2020	تهيئة الملعب البلدي بسيدي بورييس (1.1) م.د.+300(أد)	تهيئة السور والمداخل + حجرات ملابس	300 200	300 200	-	-	-	587.081. 406	100%	تم القبول الوقتي .
2019		تعشيب اصطناعي	600	600	-	-	-	925.634. 800	90%	تم قبول ملف التعشيب وتم فتح الاعتماد لملحق صفقة لإنجاز مضمار بكلفة 285 أد
2022 2025		تسييج الملعب	300 200	300 200	-	-	-	599.270. 910	-	الأشغال جارية بنسق بطيء وتم توجيه توبيخ لسوء انجاز الأشغال

• قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراس ات	الأشغال		
2017	تهيئة دار الشباب سيدي بورييس	تهيئة عامّة	200	200	-	-	-	345.377 055.	15%	أشغال جارية بنسق بطيء وبصدد إعداد ملحق