



الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
المنشورية الجهوية بزغوان

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية بولاية زغوان

شهر جوان 2026

13 جويلية 2026

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	- 2020	إعادة تهيئة الملعب البلدي المعشب بالمركب الرياضي بزغوان	1200								29 جانفي 2025 تم اعلان طلب العروض 04 مارس 2025 تم فتح العروض بعرض ادنى 1188 أ.د أفريل تم اعداد تقرير فرز العروض جوان 2025 تم اعداد تقرير فرز العروض و سيتم عرضه على اللجنة الجهوية للصفقات العمومية أوت 2025 تم رفض الصفقة من طرف اللجنة الجهوية للصفقات العمومية و سيتم إعادة اعلان طلب العروض سيتم اعلان طلب العروض خلال بداية شهر أكتوبر 2025 للمرة الثانية 8 أكتوبر 2025 تم اعلان طلب العروض 11 نوفمبر 2025 تم فتح العروض بعرض ادنى 1187 أ.د 25 ديسمبر 2025 تم إعادة اعلان طلب العروض و حدد اخل اجل لقبول العروض 28 جانفي 2026 فيفري 2026 تم فتح العروض بعرض ادنى 1165 أ.د تم اعداد تقرير فرز العروض في انتظار قرار اللجنة الجهوية للصفقات العمومية 04 ماي 2026 تم المصادقة على اسناد الصفقة و سيتم احالته للوزارة لاحالة الاعتمادات 20 ماي 2026 تم مراسلة الوزارة حول إحالة الاعتمادات 7 جويلية 2026 تم مراسلة ولاية زغوان بخصوص ملف الختم النهائي للصفقة الأولى المنجزة
	2025		600	1250	600		1850			50%	
02	2012 2019	اصلاح شبكة تنوير الملعب المعشب بالمركب الرياضي بزغوان تهيئة حجرات الملابس والشبكة الكهربائية (مساهمة البلدية)	600		600					15%	تعهد بلدية زغوان بإعادة تهيئة شبكة الانارة بسبب التخريب 24 أكتوبر 2025 تم مناقشة الدراسة التمهيدية المفصلة 30 افريل 2026 تم مدنا بملف الدراسة التمهيدية المفصلة و سيتم التنسيق مع بلدية زغوان حول مكونات وكلفة الدراسة المقدمة نظرا لكلفتها المرتفعة 2.15 مليون دينار.

03	2021	استكمال تهيئة وتعشيب الملعب القديم بزغوان	400 157					557	26 نوفمبر 2023	100 %	تم إتمام تعشيب الأرضية تم عقد جلسة القبول الوقي بتاريخ 14 نوفمبر 2024 وتم تعيين جلسة 20 نوفمبر 2024 لرفع التحفظات تم الاستلام الوقي لاشغال التعشيب بتاريخ 20 نوفمبر 2024
04	2013	إحداث ملاعب اختصاص بالمركب الرياضي بزغوان	200	200	32	-	15	217		80%	جوان 2024 بصدد تعيين الملف من طرف بلدية زغوان لإعادة اعلان طلب العروض 11 أبريل 2025 تم عقد جلسة ببلدية زغوان لتعيين ملف إعادة اعلان طلب العروض جوان 2025 بصدد تعيين كراس الشروط طبقا للخصائص الجديدة للعشب أكتوبر 2025 تم مراسلة إدارة البناءات والتجهيز من طرف بلدية زغوان بخصوص ابداء الراي حول كراس الشروط
05	2018 2026	تهيئة وتوسعة مقر المندوبية الجهوية للشباب والرياضة	250 350	600			11,367	242		50%	تم تعيين ملف طلب العروض 12 فيفري 2025 تعهد مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بإعلان طلب العروض خلال شهر مارس 2025 11 مارس 2025 تم عقد جلسة البناءات المدنية وتم الاتفاق على اعلان طلب العروض 28 مارس 2025 تم اعلان طلب العروض تم فتح العروض (لم تسجل أي عرض) 10 جويلية 2025 تم عرض تقرير فرز العروض على اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية. وتم رفض اسناد الصفقة بسبب عدم الالتزام بالاجال. 03 سبتمبر 2025 تم إعادة اعلان طلب العروض للمرة الثالثة 03 أكتوبر 2025 تم فتح العروض (غير مثمر) 10 ديسمبر 2025 تم إعادة اعلان طلب العروض و حدد اخل اجل 12 جانفي 2026 جانفي 2026 تم فتح العروض يعرض ادنى 575أد تم إحالة الاعتمادات من طرف الوزارة وسيتم اسناد الصفقة 28 افريل 2028 بصدد إتمام إجراءات اسناد الصفقة 9 جوان 2026 تم الانطلاق في الاشغال

06	2024	تنوير الملعب البلدي القديم بزغوان	300	300	300						10 ديسمبر 2024 تم اعلان طلب العروض تم فتح العروض بعرض ادنى 295أد 6 مارس 2025 تم مراسلة الوزارة بخصوص تقرير فررز العروض . - 14 افريل 2025 تم تحويل اعتمادات تعهد بقيمة 295.218 اد - 18 جوان 2025 تم الانطلاق في الاشغال - اوت 2025 بصدد إتمام اشغال الشبكة الأرضية - سبتمبر 2025 تم معاينة تقدم الاشغال بنسبة 90% - 23 أكتوبر 2025 تم الاستلام الوقي للاشغال	100 %	295.218						
07	2026	مواصلة تهيئة الملعب القديم بزغوان (إعادة بناء جزء من السياج الخارجي)	100								تعهد بلدية زغوان بعقد جلسة تعيين المصممين والانطلاق في الدراسات نهاية شهر مارس 2026								
08	2026	تهيئة ملعب حي الزهرة بزغوان	250								تعهد بلدية زغوان بعقد جلسة تعيين المصممين والانطلاق في الدراسات نهاية شهر مارس 2026 ماي 2026 بصدد القيام عملية الرفع الطوبوغرافي تم اعداد امثلة المسح الطوبوغرافي من طرف بلدية زغوان								
09	2026	تهيئة ملعب حي وادي الزيت	250								تعهد بلدية زغوان بعقد جلسة تعيين المصممين والانطلاق في الدراسات نهاية شهر مارس 2026 ماي 2026 بصدد القيام عملية الرفع الطوبوغرافي تم اعداد امثلة المسح الطوبوغرافي من طرف بلدية زغوان								
10	2013 2020 2026	تأهيل المركب الشّبابي بزغوان.	200 2400 1100	200 2400 1100	200						في طور الدراسة (الدراسة التمهيدية المفصلة) تم اعداد ملف الدراسة التمهيدية المفصلة قسط هندسة معمارية وتعيين جلسة بتاريخ 04 نوفمبر 2024 04 ديسمبر 2024 تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط هندسة معمارية 19 ديسمبر 2024 تمت على الأمثلة الهندسية ودعوة المصممين الى اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة للاقساط الخاصة تم اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة للاقساط الخاصة وبرمجة جلسة يوم 4 مارس 2025 04 مارس 2025 تم عقد جلسة مناقشة الدراسة التمهيدية المفصلة للاقساط الخاصة. 25 أفريل 2025 تم إحالة ملف الدراسة التمهيدية المفصلة وتحديد جلسة البناءات المدنية بتاريخ 07 ماي 2025	0%	3454	200					

												07 ماي 2025 تمت المصادقة لى الدراسة التمهيدية المفصلة بكلفة 3454 أد و مراسلة الوزارة في خصوص توفر الاعتمادات اوت 2025 تم دعوة المصممين لاعداد قسط وظيفي في حدود 2400 أد 12 سبتمبر 2025 تم الاتفاق على أنجاز قسط وظيفي بكلفة 2400 أد جانفي 2026 فيفري 2026 (بعد رصد الاعتمادات الاضافية بقيمة 1100 أد) سيتم اعلان طلب العروض لكامل المشروع افريل 2026 28 افريل 2026 تم عقد جلسة بخصوص ملف طلب العروض 12 جوان 2026 تم اعلان طلب العروض
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11	2011 2012	تهيئة فضاء رياضي بدار الشّباب بالفحص	85 + 100						13	162	4 ديسمبر 2029	100%	22 ديسمبر 2020 تم القبول الوقي للاشغال. سيتم القبول النهائي بعد استكمال اشغال تهيئة دارالشباب رفع التحفظات و اكمال الصيانة بسبب عمليات التخریب
12	2026	دراسة تحويل نادي الشباب الريفي بالشنانفة الى فضاء شبابي ورياضي	50										
13	2026	تهيئة الملعب القديم حي السعادة الفحص (هدم و إعادة بناء جزء من السور الخارجي للملعب)	200										تم اعداد ملف طلب العروض
14	2026	تنوير الملعب البلدي حي السعادة الفحص	350										25 ماي 2026 تم معاينة الملعب من طرف مصالح دارة البناءات والتجهيز بالوزارة لاعداد البرنامج الوظيفي تم مراسلة بلدية الفحص بالبرنامج الوظيفي

15	2011 2012 2013 2020	بناء دارالشّباب ببنر مشاركة									8 اوت 2023	45%	8 اوت 2024 تم فسخ الصفقة 24 أكتوبر 2024 تم اعلان طلب العروض لاستكمال الاشغال و حدد اخراج لقيول العروض 25 أكتوبر 2024 25 نوفمبر 2024 تم فتح العروض وتم تسجيل عرض وحيد في حدود 790 أد 8 افريل 2025 تم تحويل اعتمادات تعهد بقيمة 59.855 اد 24 جوان 2025 تم تعيين جلسة انطلاق الاشغال 31 جويلية 2025 تم عقد جلسة متابعة الاشغال بالحضيرة 23 سبتمبر 2025 تم عقد جلسة متابعة الاشغال
----	------------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----	--

											25 سبتمبر 2025 تم عقد جلسة تعيين المصممين للقسط الثاني 13 جويلية 2026 تم التنبيه على المقاوله بسبب التأخر في انجاز الاشغال
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
16	2019 2022 2026	دراسة و بناء قاعة للرياضات الجماعية بالزربة حمام	150 2300 400	150 2700						%0	في طور الدراسة التمهيدية الموجزة 25 ديسمبر 2025 تم تعيين جلسة بتاريخ 9 جانفي 2026 لمناقشة الدراسة التمهيدية الموجزة
17	2013 2018 2025	بناء دار شباب جديدة بالزربة قرية	250 750 400	1400			1533			%50	تم عقد جلسة بتاريخ 22 نوفمبر 2024 لمناقشة الدراسة التمهيدية المفصلة للأقسام الخاصة 23 جانفي 2024 تم مناقشة الدراسة التمهيدية المفصلة للأقسام الخاصة (منقحة) بكلفة 1533 أ.د جوان 2025 سيتم تعيين مكتب مراقبة من طرف بلدية الزربة بعد تخلي مكتب المراقبة الاول جويلية 2025 بصدد مراجعة عقود المصممين نوفمبر 2025 تم اعداد ملف طلب العروض
18	2019	تهيئة دار الشباب الجيل الثاني بجرادو	200	200			214			%50	تم اعداد ملف الدراسة طلب عروض اولي وتعيين جلسة بتاريخ 04 ديسمبر 2024 ل مناقشة ملف طلب العروض 04 ديسمبر 2024 تمت المصادقة على الملف ودعوة المصممين لاعداد ملف طلب العروض 24 جانفي 2025 تمت المصادقة للإعلان على طلب العروض تعهد المصالح الجهوية بإعلان الاستشارة يوم 17 فيفري 2025

28 مارس 2025 تم اعلان طلب العروض تم فتح العروض (لم تسجل أي عرض) 23 جوان 2025 تم إعادة اعلان طلب العروض 23 جويلية 2025 تم فتح العروض ولم يسجل أي عرض 8 سبتمبر 2025 تم اعلان طلب العروض للمرة السادسة 18 أكتوبر 2025 تم فتح العروض (غير مثمر) افريل 2026 بصدد اعداد ملف للمرور للتفاوض المباشر بسبب ضعف المشاركة											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

30 سبتمبر 2024 تم تغيير المهندس المستشار لقسط السوائل فسخ عقد المهندس المعين سابقا جانفي 2025 تمت المصادقة على عقود المصممين للانطلاق في الدراسات 16 افريل 2025 تم الانطلاق في الدراسات (بصدد اعداد الدراسة التمهيدية الموجزة 05 جوان 2025 تم مدنا بالدراسة التمهيدية الموجزة منقحة بكلفة 600أد 18 جوان 2025 تم عقد جلسة لمناقشة الدراسة التمهيدية الموجزة وتم دعوة المهندسة المعمارية لمراجعة الدراسة وفقا للبرنامج الوظيفي تم برمجة جلسة يتاريخ 9 سبتمبر 2025 لمناقشة الدراسة التمهيدية الموجزة 09 سبتمبر 2025 تم مناقشة الدراسة التمهيدية الموجزة في حدود 495أد 30 سبتمبر 2025 تم مراجعة الدراسة بالتنسيق مع المهندس المعماري باعتمادات 555 أد مع الاخذ بعين الاعتبار مكونات دار الشباب الجيل الثاني تم تعيين جلسة بتاريخ 25 نوفمبر 2025 لمناقشة الدراسة التمهيدية المفصلة (قسط هندسة معمارية) 25 نوفمبر 2025 تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط الهندسة المعمارية	0%							350 250	تهيئة دارالشباب الناظور	2022 2026	19
--	----	--	--	--	--	--	--	------------	-------------------------	--------------	----

											تم برمجة جلسة بتاريخ 28 افريل 2026 للنظر في الدراسة التمهيدية للاقساط الخاصة تم عقد جلسة بتاريخ 28 افريل 2026 للدراسة التمهيدية المفصلة بكلفة 660 أد
20	2022	تهيئة دارالشباب سيدي ناجي	350							0%	30 أكتوبر 2024 تم عقد جلسة بخصوص ملف الاختبار الفني ودعوة مكتب الدراسات لمدا الإدارة بالحلول الفنية الدقيقة للهيكال و السور الخارجي. تم برمجة جلسة لمناقشة ملف الاختبار الفني بتاريخ 18 فيفري 2025 17 أفريل 2025 تمت المصادقة على ملف الاختبار ودعوة مكتب الدراسات لاعداد ملف اولي لطلب العروض اوت 2025 بصدد اعداد ملف طلب العروض 12 سبتمبر 2025 تم اعلان طلب العروض باجراءات مبسطة 14 أكتوبر 2025 تم فتح العروض بعرض واحد بقيمة 350.300 أد 28 نوفمبر 2025 تم إحالة نسخة لتقرير تقييم العروض للوزارة 21 افريل 2026 تم عقد جلسة الانطلاق في الاشغال
21	2023	احداث ملعب مصغربدارالشباب سيدي ناجي	420	314						0%	تم عقد جلسة لمناقشة ملف طلب العروض الاولي بتاريخ 19 نوفمبر 2024 وتمت المصادقة على الملف بكلفة 314 أد 12 فيفري 2025 تعهد بلدية الناظور بإعلان طلب العروض يوم 1 مارس 2025 افريل 2025 سيتم الاعلان عن طلب العروض بعد مصادقة مكتب المراقبة تمت المصادقة على الدراسة من طرف مكتب المراقبة و سيتم اعلان طلب العروض 26 ماي 2025 تم اعلان طلب العروض وفتح العروض يوم 26 جوان 2025 03 جويلية 2025 تم اعلان طلب العروض للمرة الثانية 06 أوت 2025 تم اعلان طلب العروض للمرة الثالثة

												05سبتمبر 2025 فتح العروض في انتظارمدنا بتقرير فرز العروض بعرض ادنى 420 اد 18 نوفمبر 2025 تم إحالة ملف فرز وتقييم العروض للوزارة فيفري 2026 بصدد إتمام إجراءات اسناد الصفقة تم اسناد الصفقة لشركة جلوة سيور
22	2025	تهئية قاعة الألعاب الفردية بالناظور	250	250	250							18فيفري 2025 تم تعيين المصممين 18 جوان 2025 تم عقد جلسة لمناقشة الدراسة التمهيدية الموجزة 06 نوفمبر 2025 تم عقد جلسة مناقشة الدراسة التمهيدية الموجزة 10 مارس 2026 تم مناقشة الدراسة التمهيدية المفصلة
	2026	تهئية الملعب البلدي بالناظور(تدعيم التنوير)	50	50	50							13ماي 2025 تم اعلان استشارة 18 جوان 2026 تم مراسلة الوزارة قصد إحالة الاعتمادات

23	2019	تعشيب الملعب البلدي بصواف	600	600	600	-	-	-	584	24 جوان 2022	100%	01 اوت 2023 تم الاستلام الوقي للاشغال
24	2019	تهئية دارالشباب الجيل الثاني بصواف	173	173	173				230.6		0%	25جوان 2024 تم فتح العروض في انتظارتقرير الفرز 02 أكتوبر 2024 تم مد الوزارة (إدارة الشؤون المالية) بتقرير فرز العروض. 25 أفريل 2025 تم مراسلة إدارة الشؤون المالية بخصوص إحالة الفارق في الاعتمادات والمقدرة ب 61.432.979 أ.د. ماي 205 تم تسجيل تخلي صاحب الصفقة جوان 2025 سيتم إعادة اعلان طلب العروض للمرة الخامسة 30 سبتمبر 2025 تم دعوة السلط الجهوية لاختاز الإجراءات اللازمة لاستكمال انجاز المشروع نظرا لتردي البنية الأساسية للمؤسسة 2 أكتوبر تم اعلان طلب العروض للمرة الخامسة 03نوفمبر 2025 تم فتح العروض بعرض واحد بمبلغ 267.958أد تم مراسلة الوزارة لتوفير الاعتمادات الإضافية

25	2020	تهيئة دارالشباب بجبل الوسط	420	420	420						بصدد الإنجاز(الاشغال) توقف الاشغال بسبب تخلى المهندس المعمارية بداعي السفر للخارج وبصدد القيام باجراءات التعويض. 12 فيفري 2025 تعهد مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز باتمام تعيين مهندس معماري جديد لاستكمال الاشغال خلال أسبوع 30 أفريل 2025 تم تعيين جلسة البناءات المدنية بتاريخ 06 ماي 2025 6 ماي 2025 تم عقد جلسة بحضورالمهندس المعماري المعين لاستكمال الاشغال 8 جويلية 2025 تم عقد جلسة لاستئناف الاشغال . اوت 2025 تم تحيين الكميات والفصول الجديدة للصفقة من طرف المهندس المعمارية لاعداد ملحق للاشغال المستوجبة 30 سبتمبر 2025 تم مناقشة الأسعار الخاصة بالملحق الخاص بالصفقة في حدود 83أد 12 نوفمبر 2025 تم مراسلة الوزارة من طرف والي زغوان حول توفير الاعتمادات الإضافية بقيمة 83أد تم برمجة جلسة بتاريخ 07 جانفي 2025 لاستئناف الاشغال بعد إحالة الاعتمادات الإضافية للملحق جانفي 2026 تم استئناف الاشغال
26	2025	دراسة احداث ملعب بلدي بجبل الوسط	150	150	150						18 أفريل 2025 تم معاينة العقار خلال زيارة اللجنة الوزارية المشتركة 25 افريل 2025 تم إحالة الملف الفني للعقار الى إدارة التخطيط والتقييم 30 جويلية 2025 تم مو افاتنا بالبرنامج الوظيفي - 14 اوت 2025 تم عقد جلسة تعيين المصممين حسب البرنامج الوظيفي بكلفة 2700 باعتبار الدراسات 06 فيفري 2026 تم إعادة تعيين المصممين بعد قرار اللجنة الجهوية للصفقات العمومية ماي 2026 بصدد اعداد عقود المصممين

تم برمجة جلسة مناقشة الدراسة التمهيدية الموجزة بتاريخ 29 جوان 2026											
بصدد القيام باختبار فني من طرف بلدية العمايم ماي 2026 تم إعادة الاختبار الفني							100	100	تهيئة قاعة الألعاب الفردية بالعمائم	2025	27